

**Výročná správa o vykonávaní  
Regionálneho operačného programu 2007-2013  
za rok 2011**



**Bratislava, september 2012**

# OBSAH

<b>1</b>	<b>IDENTIFIKÁCIA.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU .....</b>	<b>5</b>
2.1	DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU .....	5
2.1.1	<i>Stav fyzického pokroku operačného programu .....</i>	<i>13</i>
2.1.2	<i>Finančná implementácia programu .....</i>	<i>24</i>
2.1.3	<i>Implementácia ROP z regionálneho aspektu .....</i>	<i>29</i>
2.1.4	<i>Finančná kontrola a audit .....</i>	<i>36</i>
2.1.5	<i>Využívanie fondov podľa kategórií .....</i>	<i>42</i>
2.1.6	<i>Príspevok k Lisabonskému procesu .....</i>	<i>45</i>
2.1.7	<i>Opis partnerských dohôd .....</i>	<i>46</i>
2.1.8	<i>Špecifiká pre programy ESF .....</i>	<i>47</i>
2.2	INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI EURÓPSKEJ ÚNIE .....	47
2.3	ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE .....	48
2.4	ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE ROP .....	53
2.5	PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA (ES) Č. 1083/2006 .....	55
2.6	DOPLNKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI .....	56
2.7	MONITOROVANIE A HODNOTENIE .....	65
2.7.1	<i>Monitorovanie .....</i>	<i>65</i>
2.7.2	<i>Hodnotenie.....</i>	<i>69</i>
2.8	NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA .....	79
2.9	ADMINISTRATÍVNE KAPACITY.....	79
<b>3</b>	<b>REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ .....</b>	<b>88</b>
3.1	PRIORITNÁ OS 1 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA.....	88
3.1.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....</i>	<i>88</i>
3.1.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi .....</i>	<i>88</i>
3.1.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 1 .....</i>	<i>97</i>
3.1.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .....</i>	<i>97</i>
3.2	PRIORITNÁ OS 2 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY .....	98
3.2.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....</i>	<i>98</i>
3.2.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi .....</i>	<i>98</i>
3.2.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 2 .....</i>	<i>105</i>
3.2.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .....</i>	<i>105</i>
3.3	PRIORITNÁ OS 3 ROP – POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU .....	106
3.3.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....</i>	<i>106</i>
3.3.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi .....</i>	<i>106</i>
3.3.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 3 .....</i>	<i>114</i>
3.3.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .....</i>	<i>114</i>
3.4	PRIORITNÁ OS 4 ROP – REGENERÁCIA SÍDIEL .....	116
3.4.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....</i>	<i>116</i>
3.4.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi .....</i>	<i>116</i>
3.4.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 4 .....</i>	<i>132</i>
3.4.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .....</i>	<i>133</i>
3.5	PRIORITNÁ OS 5 ROP – REGIONÁLNE KOMUNIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE DOPRAVNÚ OBSLUŽNOSŤ REGIÓNOV .....	135
3.5.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....</i>	<i>135</i>
3.5.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi .....</i>	<i>135</i>
3.5.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 5 .....</i>	<i>140</i>
3.5.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .....</i>	<i>140</i>
3.6	PRIORITNÁ OS 6 – TECHNICKÁ POMOC.....	141
3.6.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku .....</i>	<i>141</i>
3.6.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi .....</i>	<i>141</i>
3.6.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 6 .....</i>	<i>144</i>
3.6.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie .....</i>	<i>144</i>

3.7	<b>PRIORITNÁ OS 7 – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY – KOŠICE 2013</b>	145
3.7.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	145
3.7.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	145
3.7.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi 7	149
3.7.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	149
4	<b>HORIZONTÁLNE PRIORITY</b>	150
4.1	<i>Horizontálna priorita Informačná spoločnosť</i>	150
4.2	<i>Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity</i>	157
4.3	<i>Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí</i>	165
4.4	<i>Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj</i>	174
5	<b>PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA</b>	187
6	<b>PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY</b>	187
7	<b>TECHNICKÁ POMOC</b>	188
8	<b>INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA</b>	189
	<b>ZOZNAM PRÍLOH</b>	195

# 1 IDENTIFIKÁCIA

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM	Príslušný cieľ: Konvergencia
	Príslušná oprávnená oblasť:  Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je oprávneným územím pre cieľ Konvergencia územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach Slovenska ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko).  Územie NUTS 2 Bratislavský kraj je na základe používanej metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným územím pre ROP.
	Programové obdobie: 2007 – 2013
	Číslo operačného programu (číslo CCI): 2007SK161PO003
	Názov operačného programu: Regionálny operačný program
	Vykazovaný rok: 2011
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom pre ROP: 27. 06. 2012

## 2 PREHL'AD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

### 2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

#### 2.1 a Charakter implementácie ROP

V roku 2011 bola implementácia ROP výrazne poznamenaná komplexnou revíziou programu, v dôsledku čoho neboli vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP<sup>1</sup> a nastal posun k procesom kontrahovania, financovania, kontroly, monitorovania projektov a hodnotenia programu.

Potreba vykonania revízie bola identifikovaná už v závere roku 2009 (napr. Výročné stretnutie s EK v decembri 2009 – vid'. VS ROP za rok 2009) a následne jednoznačne vyplynula zo zistení Pravidelného hodnotenia ROP v roku 2010<sup>2</sup>, ktoré vykonal externý hodnotiteľ v prvej polovici roku 2010, ako aj z komunikácie RO so sociálnoekonomickými partnermi.

Ako dôvody na vykonanie revízie ROP boli identifikované nasledovné skutočnosti:

- a) výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza);
- b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy, uznesenia vlády SR definujúce projekt Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ako národnú prioritu, uznesenia vlády SR upravujúce regionalizáciu cestovného ruchu SR a pod.);
- c) ťažkosti s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry (infraštruktúra sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, infraštruktúra bývania), resp. iné dôvody (ťažkosti s dosiahnutím komplementarity s OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pri podpore investičných aktivít cestovného ruchu).

Proces prípravy revízie ROP začal už v roku 2010, kedy RO pre ROP vypracoval prvý návrh revízie, ktorý bol zaslaný členom Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 27.5.2010. Prvá verzia revízie ROP navrhovala najmä realokácie finančných prostriedkov medzi prioritnými osami ROP s cieľom výraznejšej koncentrácie podpory na oblasti, ktoré sa v rokoch 2008-2009 zreteľne vyprofilovali ako aktuálne rozvojové priority regiónov (prioritná os 1 a 4 ROP). Prvý návrh revízie ROP bol prerokovaný na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP zo dňa 3.6.2010. Vzhľadom na to, že viacerí členovia Monitorovacieho výboru pre ROP vzniesli voči tomuto návrhu revízie ROP zásadné pripomienky, (najmä v súvislosti s navrhovanými presunmi prostriedkov medzi prioritnými osami 1, 2 a 3), rokovanie bolo prerušené a o schválení predloženej verzie revízie sa nehlasovalo.

Na základe intenzívnych rokovaní so sociálno-ekonomickými partnermi v priebehu mesiacov júl - september 2010, Riadiaci orgán pre ROP zásadne prepracoval návrh revízie ROP a opätovne ho predložil členom MV pre ROP dňa 30.9.2010. Zároveň v priebehu septembra až októbra 2010 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov revízie ROP na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. a vykonaná externá Analýza dôvodov revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu, ktorej cieľom bolo posúdenie možnosti a dôvodov revízie ROP, založené na komparácii východiskových údajov a cieľov ROP s reálnou implementáciou ROP, vrátane vplyvu na stratégiu ROP v nadväznosti na vykonané Pravidelné hodnotenie ROP.<sup>3</sup>

Táto druhá verzia revízie ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená na zasadnutí zo dňa 26.10.2010. Riadiaci orgán pre ROP následne dňa 29.10.2010 oficiálne predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, správ z vykonaných hodnotení a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. Kompletná anglická verzia návrhu revízie bola EK zaslaná v decembri 2010. Vo februári 2011

<sup>1</sup> RO pre ROP informoval verejnosť o dočasnom pozastavení vyhlasovania výziev v rámci ROP oznamom zo dňa 15.12.2010 na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk).

<sup>2</sup> Správa z pravidelného hodnotenia ROP z roku 2010 je zverejnená na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v časti „Hodnotenie ROP“.

<sup>3</sup> Dokument „Analýza dôvodov revízie ROP vrátane návrhu konkrétneho riešenia revízie a vplyvu na stratégiu programu“ je dostupný na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v časti „Hodnotenie ROP“. Dokumenty súvisiace s posudzovaním vplyvov revízie ROP v roku 2010 na životné prostredie sú zverejnené na stránke [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk).

Európska komisia predložila k zaslanému návrhu revízie viaceré pripomienky, na základe ktorých bol návrh dodatočne upravený a konzultovaný s členmi Monitorovacieho výboru pre ROP.

Predmetom dodatočných úprav návrhu revízie ROP boli predovšetkým nasledovné skutočnosti:

- presun finančných prostriedkov vo výške 5 mil. EUR z prioritnej osi 3 ROP (oblasť kultúrnej infraštruktúry) do prioritnej osi 4 ROP s cieľom posilniť alokáciu určenú na podporu infraštruktúry bývania prostredníctvom inováčného finančného mechanizmu JESSICA;
- úprava stratégie v oblasti sociálnej infraštruktúry a infraštruktúry cestovného ruchu;
- aplikovanie princípu riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP;
- doplnenie, resp. spresnenie merateľných ukazovateľov a aktualizácia údajov v celom dokumente k februáru 2011.

Vzhľadom na charakter a rozsah dodatočných úprav návrhu revízie ROP Riadiaci orgán pre ROP zabezpečil v priebehu apríla 2011 opätovné posúdenie vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z.<sup>4</sup> Následne bol upravený návrh revízie ROP opätovne predložený Európskej komisii, ktorá revíziu schválila svojím rozhodnutím K(2011)5362 zo dňa 2.8.2011.

V súvislosti so schválenou revíziou ROP možno za hlavné zmeny považovať predovšetkým nasledovné skutočnosti:

Schválená zmena	Stručný popis zmeny
Posilnenie alokácie prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP	Intervencie ROP v oblasti školskej infraštruktúry predstavovali v čase hospodárskej krízy jednu z najväčších rozvojových priorít samospráv (odstránenie modernizačného dlhu škôl). Podpora infraštruktúry vzdelávania zároveň z hľadiska verejného sektora výhľadovo do ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov) a taktiež výrazne prispieva k zavádzaniu IKT vybavenia a udržiavaniu pracovných miest a pod. Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlasované v prvej polovici programového obdobia ukázali, že v prípade prioritnej osi 1 ROP absorpčná schopnosť a dopyt potenciálnych žiadateľov predstavovali viac ako 360 % alokácie. V tejto situácii bolo v rámci ROP v priebehu rokov 2009 – 2010 umožnené schválenie žiadostí o NFP nad rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os. Na základe revízie ROP bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená o viac ako 68 mil. EUR zo zdrojov EÚ a zároveň bol prijatý princíp postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej osi ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých prioritných osiach ROP.
Zmena stratégie ROP v oblasti sociálnej infraštruktúry	V nadväznosti na zmeny v smerovaní sociálnej politiky na európskej ako aj národnej úrovni, RO pre ROP upustil od ďalšej podpory rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, prípadne budovania zariadení sociálnej infraštruktúry. Zostávajúca alokácia v rámci prioritnej osi 2 ROP bude od roku 2011 využitá výlučne na deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných centier.
Zmena stratégie ROP v oblasti infraštruktúry cestovného ruchu	Vzhľadom k tomu, že sa v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť výraznejšiu synergiu a komplementaritu medzi ROP a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, bola stratégia ROP pre oblasť cestovného ruchu upravená a od roku 2011 sa zostatková alokácia využije na podporu investičných projektov zameraných na nekomerčnú verejnú infraštruktúru príslušnú k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu s celoročným

<sup>4</sup> Dokument „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici programového obdobia – dodatočné úpravy v súvislosti so zapracovaním pripomienok Európskej komisie“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiaci s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na stránke [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk).

	využitím podporeným v rámci OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, a ktoré majú identifikované nedostatky z hľadiska verejnej infraštruktúry.
Posilnenie alokácie prioritnej osi 4 ROP v oblasti regenerácie sídiel.	Intervencie ROP zamerané na zlepšenie stavu hmotnej infraštruktúry sídiel boli v čase hospodárskej krízy jednou z najvýznamnejších rozvojových priorit samospráv. Z tohto dôvodu bola alokácia ROP pre túto oblasť posilnená.
Podpora infraštruktúry bývania formou pilotného prístupu (napr. s využitím inovatívneho finančného nástroja JESSICA)	Na základe revízie programu RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií rozvoja miestnych oblastí z dôvodu identifikácie ťažkostí súvisiacich najmä s právnou úpravou financovania bytových domov zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe komunikácie s EK bola v rámci ROP umožnená podpora infraštruktúry bývania prostredníctvom pilotného prístupu (napr. s využitím inovatívneho finančného nástroja JESSICA)
Vytvorenie podmienok pre umožnenie podpory obcí najviac postihnutých povodňami v roku 2010	V súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 bola dodatočne navýšená alokácia ROP za účelom podpory aktivít zameraných na obnovu hmotnej infraštruktúry obcí v lokalitách najviac postihnutých povodňami v roku 2010.
Vytvorenie novej prioritnej osi 7 ROP – EHMK – Košice 2013	Na základe uznesenia vlády SR č. 546/2010 bola dodatočne navýšená alokácia ROP za účelom zabezpečenia financovania čiastkových projektov EHMK – Košice 2013 ako národnej priority. K realizácii podujatia EHMK – Košice 2013 je Slovenská republika viazaná rozhodnutím Rady (ES) č. 8770/09. Na základe revízie ROP boli vytvorená samostatná prioritná os prostredníctvom ktorej je možné podporiť uvedené významné podujatie.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Schválenie revízie ROP v roku 2011 možno považovať za kľúčové z hľadiska vytvorenia vhodných predpokladov pre úspešné dočerpanie finančných prostriedkov v rámci ROP. Rok 2011 možno zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila implementácia ROP z hľadiska kontrahovania ako aj čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci ROP k dátumu 31.12.2011 dosiahlo úroveň 86,34 % zo záväzku na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ), čo predstavuje **druhý najúspešnejší operačný program v rámci NSRR**. Aj z hľadiska čerpania dosiahol ROP v porovnaní s inými programami nadpriemernú úroveň a s podielom čerpania vo výške 38,62% zo záväzku na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ) predstavuje ROP tretí najúspešnejší operačný program. Finančný záväzok na rok 2009 splnil RO pre ROP s ročným predstihom<sup>5</sup>.

## 2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP

Počas roku 2011 okrem prípravy revízie ROP naďalej pokračovala priebežná úprava riadiacej a programovej dokumentácie súvisiacej s implementáciou ROP. Prebiehalo spresňovanie a aktualizácia Programového manuálu ROP, Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, interných manuálov procedúr, inštrukcií k vypracovaniu žiadostí platbu a pod. Tieto úpravy boli vykonané v nadväznosti na zriadenie nového SO/RO Ministerstvo kultúry SR pre implementovanie novej prioritnej osi 7 ROP, aktualizáciu Systému riadenia ŠF a KF na roky 2007-2013, metodických pokynov CKO, postupov upravených koordinátormi HP a tiež boli vykonané na základe zistení a odporúčaní z vykonaných auditov a certifikačných overovaní.

RO pre ROP oboznamoval žiadateľov a prijímateľov o zmenách dokumentácie ROP prostredníctvom internetovej stránky [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) formou uverejňovaných oznamov, upozornení a tiež formou priamej komunikácie prostredníctvom informačnej e-mailovej schránky [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk).

### Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP predstavujú verejne prístupné dokumenty určené potenciálnym žiadateľom a prijímateľom. Tieto dokumenty v prvom rade definujú všetky podmienky oprávnenosti pre jednotlivé opatrenia ROP (oprávnenosť žiadateľov,

<sup>5</sup> Použité údaje vychádzajú z dokumentu „Informácia o stave realizovania Národného strategického referenčného rámca k 31. 12. 2011“, ktorý bol vzatý na vedomie vládou SR dňa 1.2.2012 a je zverejnený na stránke [www.rokovania.sk](http://www.rokovania.sk).

aktivít, výdavkov, miesta realizácie projektu, časové a finančné limity pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku a ďalšie náležitosti z hľadiska oprávnenosti). Zároveň rámcovo predstavujú systém implementácie ROP, vrátane priebehu celého projektového cyklu, rámcovo popisujú technicko-organizačné podmienky získania nenávratného finančného príspevku, sprístupňujú potenciálnym žiadateľom sústavy hodnotiacich a výberových kritérií a merateľných ukazovateľov, poskytujú stručný prehľad o povinnostiach prijímateľov v prípade schválenia žiadosti o NFP a prezentujú problematiku horizontálnych priorít.

V prípade ROP je Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP spoločným dokumentom pre všetky opatrenia a výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci ROP. Prílohou Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP je Číselník oprávnených výdavkov v rámci ROP, ako aj samostatný Manuál pre informovanie a publicitu, ktorý potenciálneho prijímateľa oboznamuje s povinnosťami súvisiacimi s dostatočnou informovanosťou verejnosti o projekte realizovanom s príspevkom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

V roku 2011 Riadiaci orgán pre ROP aktualizoval Programový manuál ROP a Príručku pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP 1-krát v súvislosti s umožnením implementácie novej prioritnej osi 7 EHMK – Košice 2013 ROP pred oficiálnym schválením revízie ROP zo strany Komisie (verzia 4.5 z 29.6.2011).

Sociálno-ekonomickí partneri, ktorí sú členmi MV pre ROP, boli o aktualizácii uvedených dokumentov informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.

V súvislosti so schválením revízie ROP rozhodnutím Európskej komisie K(2011)5362 zo dňa 2.8.2011, RO pre ROP začal v druhej polovici roka 2011 zapracovávať revidovanú stratégiu ROP do svojej programovej a riadiacej dokumentácie. Vzhľadom na rozsah zmien bola aktualizácia riadiacej dokumentácie vykonaná až začiatkom roka 2012.

#### Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahujú okrem podrobne popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých pracovných pozícií, termínov, vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou IMP uvedených subjektov sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy a aj relatívne samostatné dokumenty vo forme príloh ako napr. štatút a rokovací poriadok výberovej komisie, harmonogram vzdelávacích aktivít atď.

IMP RO pre ROP a IMP siedmich SO/RO na úrovni VÚC boli začiatkom roka 2011 jedenkrát zásadne upravené vo forme konsolidovaných verzií z dôvodu zmeny legislatívy SR zásadnejšieho charakteru (zavedenie povinnosti zverejňovať zmluvy uzatvárané subjektmi verejnej správy) a súvisiacej aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF. Zároveň boli zapracované odporúčania vyplývajúce z vykonaných vládnych auditov.

V priebehu roku 2011 boli vykonané aj úpravy IMP operatívneho charakteru, napr. IMP RO pre ROP bol aktualizovaný v súvislosti so zriadením nového SO/RO na Ministerstve kultúry SR, ktoré implementuje prioritnú os 7 ROP.

IMP RO pre ROP bol v priebehu roku 2011 aktualizovaný celkovo 3-krát (verzia 9.0 z 31.1.2011, verzia 9.1 z 14.2.2011, verzia 9.2 z 2.5.2011). IMP SO/RO pre ROP na úrovni VÚC boli primerane aktualizované v nadväznosti na úpravy IMP RO pre ROP celkovo 2-krát (verzia 9.0 a 9.1)<sup>6</sup>. SO/RO MK SR vypracovalo v roku 2011 tri verzie IMP (1.0 z 1.4.2011, verzia 2.0 z 1.7.2011 a verzia 2.1 z 26.10.2011).

#### Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP (ďalej aj „Opis“) predstavuje dokument, ktorý poskytuje základné informácie o organizácii a postupe RO, CO, SO/RO, OA a iných relevantných orgánov zahrnutých do štruktúry opisu systému riadenia a kontroly. Prvá verzia tohto dokumentu bola vypracovaná v roku 2008 v zmysle čl. 71 všeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO č. 1.

---

<sup>6</sup> Verzia 9.2 IMP RO pre ROP nebola zapracovaná do IMP SO/RO pre ROP na úrovni VÚC, pretože sa týkala zriadenia nového SO/RO MK SR.



Pri vypracovaní Opisu sa uplatňuje princíp partnerstva, t.j. jednotlivé časti Opisu sú vypracované príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie ROP.

V auguste 2011 bola vykonaná aktualizácia Opisu ROP v súvislosti so zriadením SO/RO pre ROP na MK SR. V nadväznosti na túto skutočnosť, bol zo strany OA vykonaný audit č.A332, ktorého cieľom bolo okrem iného získať uistenie o súlade riadiacich a kontrolných systémov ROP. Pri overovaní súladu boli zistené len nesystémové nedostatky, ktoré RO pre ROP a SO/RO MK SR odstránili v priebehu auditu (RO pre ROP v tejto súvislosti vypracoval Dodatok č.1 k Opisu zo dňa 26.10.2011 a SO/RO MK SR aktualizovalo svoj IMP, verzia 2.1 z 26.10.2011). Na základe uvedeného OA konštatoval, že riadiace a kontrolné systémy zavedené pre ROP na MK SR sú v súlade s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia všeobecného nariadenia a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Bližšie informácie o auditoch vykonaných v rámci ROP v roku 2011 sú uvedené v časti 2.1.4 tejto Výročnej správy.

#### Plány hodnotení ROP

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade s náležitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 Európskej komisie<sup>7</sup> schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti na Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov hodnotení jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predložený CKO. Uvedený aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo 26.5.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte do konca programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovaný formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 2011 bol vypracovaný v januári 2011 a následne zaslaný CKO. V marci 2011 RO pre ROP vypracoval Správu o aktivitách hodnotenia za rok 2010.

Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 VS.

#### Komunikačný plán a Ročný operatívny plán

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovaný RO pre ROP v roku 2008. Dňa 16.7.2008 EK potvrdila, že KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa požiadavky článku 2 nariadenia (ES) 1828/2006, a z týchto dôvodov ho považuje za akceptovateľný.

V spolupráci so SO/RO bol v októbri 2010 vypracovaný a následne schválený Ročný operatívny plán ROP na rok 2011. Uvedený Ročný operatívny plán ROP nadviazal na plány z predošlých rokov a stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP pre rok 2011.

RO pre ROP realizuje komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Na základe prehodnotenia a rozšírenia oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO je od roku 2010 posilnená účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP, ako sú napríklad osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácia informácií o ROP prostredníctvom regionálnych masmédií, príprava a distribúcia informačných publikácií, brožúr, plagátov, letákov, propagačných materiálov a predmetov a pod. Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania a publicity sú uvedené v kapitole 8 VS.

V mesiacoch apríl – máj 2011 RO pre ROP zabezpečil vykonanie externého hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity ROP. V zmysle záverov hodnotenia sú obyvatelia SR pomerne dobre informovaní o tom, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva, avšak nie sú informovaní o podrobnostiach a nevedia, akým spôsobom sa finančné prostriedky dajú využiť. Externý hodnotiteľ zároveň sformuloval aj konkrétne odporúčania na zlepšenie informovanosti verejnosti o ROP a úspešných projektoch (napr. intenzívnejším

<sup>7</sup> Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007

propagovaním stránky ROP a pod.). Bližšie informácie o tomto hodnotení sú dostupné v časti 2.7.2 Výročnej správy.

Na základe revízie ROP schválenej v auguste 2011 bol znížený indikatívny rozpočet na informačné aktivity zo sumy 15 mil. na 5 mil. EUR). RO pre ROP pristúpil k tomuto kroku na základe komunikácie s Európskou komisiou, ktorá už v minulosti považovala pôvodnú sumu za značne nadhodnotenú ako aj s prihliadnutím na rozsah a spôsob realizovania aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015.

#### Inštrukcie pre prijímateľov a žiadateľov v rámci ROP

RO pre ROP vydáva a priebežne aktualizuje inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci ROP a uverejňuje ich na internetovej stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk). Inštrukcie sú vypracovávané najmä v nadväznosti na aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF, ktorý vypracováva Ministerstvo financií SR a jeho príslušné metodické usmernenia. Počas roku 2011 boli uvedené inštrukcie aktualizované 1-krát (verzia 7.0 účinné od 15.2.2011).

Dňa 14.2.2011 RO pre ROP aktualizoval inštrukcie pre prijímateľov k predkladaniu monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS. Inštrukcie vrátane zoznamu povinných príloh a niekoľkých preddefinovaných príloh sú zverejňované na internetovej stránke <http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/>.

Riadiaci orgán pre ROP počas roku 2011 pokračoval v uverejňovaní prehľadov často sa vyskytujúcich nedostatkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania na internetovej stránke <http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/>.

Na internetovej stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk), ktorú RO pre ROP používa ako hlavné komunikačné médium so žiadateľmi a prijímateľmi, boli priebežne počas celého roku 2011 uverejňované oznamy a upozornenia súvisiace s povinnosťami žiadateľov, resp. prijímateľov. Celkovo bolo v roku 2011 uverejnených 17 aktualít, napr.:

- oznam z 28.1.2011 o zverejnení Usmernenia RO pre ROP č. 1/2011, ktorého predmetom bolo stanovenie postupu pri zverejňovaní zmlúv o poskytnutí NFP, spôsob oznamovania zmien štatutárnych orgánov prijímateľov a usmernenie k úprave sadzby DPH v rámci ROP;
- oznam z 8.8.2011 o schválení revízie ROP;
- oznam z 26.10.2011 o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010;
- oznamy o aktuálnom stave čerpania v rámci ROP a porovnania s ostatnými OP (10.1.2011, 10.3.2011);
- oznamy v súvislosti s kontrolou procesu verejného obstarávania (4.2.2011, 10.2.2011).

Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre žiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej využíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou špecializovanej e-mailovej schránky [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk), telefonickú, písomnú aj e-mailovú komunikáciu. Vzhľadom na vyťaženosť administratívnych kapacít a počet žiadateľov/prijímateľov RO pre ROP nevyužíva konzultačné hodiny a osobné stretnutia.

Najčastejšie otázky žiadateľov a prijímateľov prijaté prostredníctvom e-mailovej schránky [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk) smerovali do týchto oblastí:

- proces schvaľovania revízie ROP a všeobecné informácie o ROP;
- administrácia žiadostí o platbu,
- predkladanie monitorovacích správ,
- termíny vyhlasovania výziev,
- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP a zmenového konania,
- problematika procesov verejného obstarávania,
- implementácia konkrétnych projektov.

## 2.1 c Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP

Monitorovací výbor pre ROP bol zriadený 5.12.2007 v zmysle čl. 63 Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. V priebehu roku 2011 sa uskutočnilo jedno zasadnutie MV pre ROP. Procedúra hlasovania členov MV pre ROP písomnou procedúrou bola využitá 2- krát.

Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. písomnou procedúrou sú zverejnené na internetovej stránke operačného programu <http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/>.

Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo **21.6.2011**, boli prerokovanie a schválenie Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2010<sup>8</sup>, prerokovanie a schválenie sústavy ukazovateľov pre horizontálne priority pre opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP a prezentácia a vzatie na vedomie správy z externého hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013. Na zasadnutí MV pre ROP bol prezentovaný aj obsah a závery hodnotenia SO/RO pre ROP a hodnotenie s názvom „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“. Správy z týchto hodnotení (obidve vykonané externým hodnotiteľom) boli zaslané MV pre ROP na vedomie dňa 3.8.2011.<sup>9</sup>

V nadväznosti na odporúčania Európskej komisie k návrhu revízie ROP predloženej na schválenie v októbri 2010, RO pre ROP vyzval dňa 23.2.2011 členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou ohľadom dodatočnej úpravy finančného plánu návrhu revízie ROP týkajúcej sa presunu 5 mil. EUR z opatrenia 3.1 ROP na oblasť podpory 4.1b ROP za účelom posilnenia alokácie určenej na podporu infraštruktúry bývania prostredníctvom inovatívneho finančného mechanizmu JESSICA. Zároveň boli predložené na schválenie hodnotiace a výberové kritériá pre opatrenie 7.1 ROP za účelom včasného začatia implementácie tohto opatrenia, ktoré je kľúčovým predpokladom úspechu podujatia Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 4.3.2011. Obidva predložené návrhy boli zo strany MV pre ROP schválené.

V súvislosti s riešením problematiky nadschválenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP nad rámec disponibilnej alokácie, RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov v rámci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. pripravené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov Monitorovacieho výboru pre ROP ani Európskou komisiou.

## 2.1 d Horizontálne priority v súvislosti s implementáciou ROP

V programovom období 2007-2013 boli definované štyri horizontálne priority NSRR:

- Marginalizované rómske komunity
- Rovnosť príležitostí
- Trvalo udržateľný rozvoj
- Informatizácia spoločnosti.

Problematika HP bola zapracovaná do relevantnej riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP, relevantné časti sú priebežne aktualizované na základe požiadaviek koordinátorov HP. Problematika HP je z pohľadu žiadateľov v rámci ROP upravená aj vo verejne dostupných dokumentoch ako Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP a je jej venovaná aj samostatná sekcia na internetovej stránke operačného programu [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk).

Prínos ROP k napĺňaniu cieľov HP sa predpokladá vo väčšine opatrení ROP. Napĺňanie uvedených cieľov je možné vykazovať prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov HP pre ROP, ktorú

<sup>8</sup> VS ROP za rok 2010 bola zo strany EK schválená 26.10.2011.

<sup>9</sup> Všetky uvedené hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle <http://www.ropka.sk/sk/hodnotenie-rop/>.

v prípade ROP prerokoval a schválil MV pre ROP za účasti zástupcov všetkých štyroch koordinátorov HP. Prínos jednotlivých projektov k napĺňaniu HP je v prípade ROP posudzovaný v procese odborného hodnotenia, a to na základe sústavy hodnotiacich kritérií, ktorú tiež schválil MV pre ROP za účasti zástupcov koordinátorov všetkých štyroch HP.

Na úrovni RO pre ROP, koordinátorov jednotlivých HP a CKO aj počas roku 2011 prebiehala operatívna komunikácia ohľadom spresňovania sústavy ukazovateľov HP a evidencie príspevku ŽoNFP a projektov k cieľom HP (formulácie, relevantnosť pre vybrané oblasti podpory ROP a výzvy, úprava formulácií, inicializačné dáta k výzvam vo verejnej časti ITMS a pod.) a evidencie príspevku projektov ROP k cieľom HP.

Začiatkom roku 2011 RO pre ROP predložil na rokovanie vlády SR materiál „Informácia o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít“. Materiál obsahuje prehľad vývoja implementácie ROP vo vzťahu k riešeniu problematiky MRK vrátane záverov analýzy, ktorú vykonal RO pre ROP v súvislosti s implementáciou lokálnych stratégií komplexného prístupu. Materiál vzala vláda SR na vedomie uznesením č. 41/2011 z 19. januára 2011.

Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa v priebehu roku 2011 pravidelne zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín HP, ktoré počas roku organizovali koordinátori HP. Bližšie informácie o jednotlivých horizontálnych prioritách ako aj o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k napĺňaniu cieľov všetkých 4 HP prostredníctvom implementácie ROP sú uvedené v kapitole 4 VS.

## **2.1 e Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP**

RO pre ROP spolupracuje na implementácii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorými sú:

- samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja);
- Ministerstvo kultúry SR.

Právny základ pre spoluprácu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorým bol sprostredkovateľským orgánom pod RO pre ROP zverený výkon niektorých úloh RO pre ROP.

Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 ROP. Ministerstvo kultúry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementáciu opatrenia 7.1 ROP. V záujme správnej a efektívnej realizácie zverených implementačných procedúr zabezpečuje RO pre ROP usmerňovanie jednotlivých SO/RO formou pracovných stretnutí, školení, seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby. RO pre ROP ako orgán zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP je oprávnený vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh SO/RO. V prípade SO/RO na úrovni samosprávnych krajov je vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO pre ROP zabezpečuje ich nápravu. V rámci spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov boli na oboch stranách identifikované niektoré komplikácie, ktoré sú priebežne riešené vzájomnou komunikáciou.

RO pre ROP vykonal v roku 2011 na základe vzorky projektov opätovnú kontrolu verejných obstarávaní k projektom implementovaným zo strany SO/RO na úrovni samosprávnych krajov, avšak do konca roku 2011 RO pre ROP nevydal oficiálne stanovisko k tomuto overovaniu.

RO pre ROP s cieľom overiť výkon úloh zverených SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov zabezpečil v roku 2011 vykonanie externého hodnotenia SO/RO. Hodnotiteľ vyhodnotil systém implementácie delegovaných úloh z RO na SO/RO ako uspokojivý, zároveň však identifikoval oblasti, v ktorých je možné dosiahnuť zlepšenia (napr. štandardizovať proces pre odpovedanie otázok SO/RO, upraviť rezervačný systém, preskúmať možnosti zohľadňovania priorít jednotlivých SO/RO pri vyhlasovaní výziev a pod.). Bližšie informácie o tomto hodnotení sú uvedené v časti 2.7.2 Výročnej správy.

V roku 2011 boli v rámci auditov operácií a systémových auditov podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 auditované aj SO/RO. Bližšie informácie o týchto auditoch sú uvedené v časti 2.1.4 Výročnej správy.

Problémy vo vzťahu RO so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS – Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie.

## Stav fyzického pokroku operačného programu

Tabuľka č. 1-1: Prehľad výziev a písomných výzvaní od 1.1.2011 do 31.12.2011

Prioritná os	Počet výziev/písomných výzvaní	Alokácia FP na výzvu/písomné výzvanie (NFP) v €		
		Spolu	z toho	
			ŠF/KF	ŠR
1	0	-	-	-
2	0	-	-	-
3	0	-	-	-
4	0	-	-	-
5	0	-	-	-
6	1	750 000,00	637 500,00	112 500,00
7	5	70 864 705,88	60 000 000,00	7 615 588,23

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: V prípade prioritnej osi 6 ROP bolo v roku 2011 vyhlásené 1 písomné výzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené písomné výzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP.

### Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2011

V súvislosti so schvaľovacím procesom revízie ROP zo strany Európskej komisie, RO pre ROP pozastavil vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP. O tomto kroku RO pre ROP informoval potenciálnych žiadateľov dňa 15.12.2010 na svojom webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk).

Vzhľadom k tomu, že Európska komisia nevzniesla pripomienky k návrhu novej prioritnej osi 7 ROP, písomné výzvania na národné projekty EHMK Košice 2013 mohli byť vyhlásené aj pred oficiálnym schválením návrhu revízie na úrovni Európskej komisie. SO/RO pre ROP MK SR v spolupráci s RO pre ROP vydalo písomné výzvania pre všetkých oprávnených žiadateľov v rámci prioritnej osi 7 ROP dňa 22. júla 2011.

Revízia ROP bola oficiálne schválená rozhodnutím Európskej komisie K(2011)5362 zo dňa 2.8.2011. RO pre ROP následne začal zapracovávať revidovanú stratégiu ROP do svojej programovej a riadiacej dokumentácie. V tejto súvislosti RO pre ROP inicioval rokovania s Úradom splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ohľadom prípravy implementácie revidovanej stratégie ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry (komunitné centrá, deinštitucionalizácia zariadení). Zároveň RO pre ROP v súčinnosti so SO/RO pre ROP a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začal pripravovať výzvu pre oblasť podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov. Vzhľadom na rozsah zmien bola aktualizácia riadiacej dokumentácie vykonaná až začiatkom roka 2012. Z tohto dôvodu harmonogram výziev na rok 2011 nebol zverejnený a žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP neboli do konca roka 2011 vyhlásené. Harmonogram na rok 2012 bol zverejnený dňa 15.12.2011 na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk).<sup>10</sup>

<sup>10</sup> RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre oblasť podpory 2.1b ROP - komunitné centrá a výzvu pre oblasť podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov dňa 20.2.2012.

### „Predĺženie“ niektorých priebežných výziev ROP vyhlásených v roku 2009

RO pre ROP vo VS o vykonávaní ROP za rok 2010 informoval o otvorení dodatočných hodnotiacich kôl v rámci 8 priebežných výziev, ktoré boli vyhlásené v roku 2009.<sup>11</sup> RO pre ROP uvedený postup vykonal formou zmeny formálnych náležitostí uvedených výziev (dátum ukončenia výzvy), po konzultácii s CKO spôsobom, ktorý definuje Systém riadenia ŠF a KF (t.j. zverejnením na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk)).<sup>12</sup>

Vzhľadom k tomu, že tento postup RO pre ROP vyvolal u viacerých slovenských orgánov, médií, ako aj EK záujem a podozrenie z netransparentného konania, štatutárny zástupca RO pre ROP ešte v auguste 2010 pozastavil procesy pri všetkých ŽoNFP prijatých v rámci dodatočných kôl priebežných výziev. V priebehu roku 2010 bol vo vzťahu k uvedenému postupu vykonaný audit MF SR, ktorý bol ukončený v januári 2011 (MF SR vypracovalo Správu z vládneho auditu A338 K2252 dňa 14.1.2011).

Orgán auditu neodporúčal pokračovať v implementácii pri Zmluvách o NFP, ktoré boli uzatvorené z dodatočných hodnotiacich kôl pri výzvach: ROP-1.1-2009/01 - Infraštruktúra vzdelávania, ROP-2.1a-2009/01- Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov, ROP-2.1b-2009/01 - Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti, ROP-3.1a-2009/01 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií, ROP-3.1b-2009/02- Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok, ROP-4.1a-2009/01- Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo orientované projekty.

Orgán auditu ďalej uviedol, že je plne v kompetencii Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky rozhodnúť o ďalšom vysporiadaní záväzkov ministerstva v prípade zmlúv uzatvorených v rozpore so stanovenými princípmi transparentnosti.

Orgán auditu odporúčal pokračovať v procese kontrahovania pri nasledujúcich výzvach: ROP- 4.2-2009/01 - Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a ROP-5.1-2009/01 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Na základe stanoviska Orgánu auditu štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol začiatkom roku 2011 nepokračovať v procesoch schvaľovania, kontrahovania a čerpania pri žiadnych ŽoNFP, ktoré boli prijaté v rámci dodatočných kôl 8 výziev vyhlásených v roku 2009.

Celkovo bolo v rámci dodatočných hodnotiacich kôl uvedených výziev prijatých 62 ŽoNFP v sume NFP 52 379 760,20 EUR, z toho bolo 8 žiadostí o NFP zazmluvnených v sume NFP 5 924 495,78 EUR. **Všetky konania o týchto ŽoNFP boli v roku 2011 ukončené a žiadne výdavky z týchto projektov neboli hradené z prostriedkov EÚ** (vydaním rozhodnutí o neschválení ŽoNFP, resp. odstúpením od zmluvy o NFP).

Tabuľka č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev

Prioritná os	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	Schválený NFP (ERDF+ ŠR) v EUR	Zazmluvnené projekty	Zazmluvnený NFP (ERDF+ŠR) v EUR	Aktuálny stav k 31.12.2011
1.	20	3	1 269 437,58	0	0,00	Všetky konania o ŽoNFP boli ukončené a žiadne výdavky z týchto projektov neboli hradené z prostriedkov EÚ
2.	8	4	1 975 366,68	2	1 206 505,25	
3.	2	1	1 973 727,58	1	1 973 727,58	
4.	30	21	16 575 047,71	5	2 744 262,95	
5.	2	2	3 354 467,90	0	0,00	
<b>Spolu</b>	<b>62</b>	<b>31</b>	<b>25 148 047,45</b>	<b>8</b>	<b>5 924 495,78</b>	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2011

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe č. 2 VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri naplňaní stratégie (najmä na základe porovnania prerozdelennej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je uvedená v kapitole 3 tejto VS v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory.

Vzhľadom na charakter implementácie ROP v roku 2011 boli do konca roku 2011 ukončené takmer všetky konania o ŽoNFP z vyše 3000 doposiaľ prijatých ŽoNFP.

<sup>11</sup> Dodatočné hodnotiace kolá boli otvorené v rámci výziev ROP-4.1a-2009/01, ROP-1.1-2009/01, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01, ROP-4.2-2009/01, ROP- 3.1a-2009/01, ROP- 3.1b-2009/02 a ROP-5.1-2009/01.

<sup>12</sup> S účinnosťou od 1.3.2012 § 13 ods. 10 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov explicitne umožňuje zmenu formálnych náležitostí výzvy, ak ich zmene dôjde po zverejnení výzvy. Riadiaci orgán v takom prípade bezodkladne zverejní informáciu o tejto zmene a jej zdôvodnenie na svojom webovom sídle.

## Správy o vyhodnotení priebežných výziev ROP

V priebehu roku 2011 RO pre ROP nevypracoval ďalšie záverečné správy o vyhodnotení výziev vzhľadom na vyťaženie manažérov monitorovania a hodnotenia RO pre ROP počas celého roku 2011 (komunikácia s externými hodnotiteľmi, administrácia systému ITMS a problémy s tým spojené, príprava výročnej správy ROP za rok 2010, dopracovanie návrhu revízie ROP atď.).

Priebežné výzvy vyhlásené v rokoch 2009 a 2010 budú vyhodnocované priebežne po ukončení všetkých konaní o ŽoNFP. V tejto súvislosti RO pre ROP identifikoval potrebu zúžiť rozsah záverečných správ o vyhodnotení výziev a posilniť personálne kapacity manažérov monitorovania a hodnotenia.

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12. 2011

Prioritná os	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov <sup>13</sup>	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1	1 688 <sup>14</sup>	876	805	788	399	389	6
2	288	154	132	125	123	2	7
3	214 <sup>15</sup>	105	107	103	102	1	1
4	1 095 <sup>16</sup>	333	761 <sup>17</sup>	738	625	113	14
5	61 <sup>18</sup>	5	56 <sup>19</sup>	55	39	16	1
6	37	3	34	34 <sup>20</sup>	16	18	3
7	20	0	0	0	0	0	0
<b>Celkom</b>	<b>3 403<sup>21</sup></b>	<b>1 476<sup>22</sup></b>	<b>1 895</b>	<b>1 843</b>	<b>1304</b>	<b>539</b>	<b>32</b>

<sup>13</sup> počet projektov, ktoré mali k 31.12.2011 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP

<sup>14</sup> z toho 3 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>15</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>16</sup> z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP; 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti

<sup>17</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení

<sup>18</sup> z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>19</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný)

<sup>20</sup> V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára.

<sup>21</sup> Celkový počet prijatých ŽoNFP zahŕňa aj prijaté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty prijatých ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 8, prioritná os 3 – 2, prioritná os 4 – 30, prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

<sup>22</sup> Celkový počet zamietnutých ŽoNFP zahŕňa aj zamietnuté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty zamietnutých ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 6, prioritná os 3 – 1, prioritná os 4 – 25, prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

### Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €<sup>23</sup>

Prioritná os	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených <sup>24</sup> prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>25</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>26</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov
1	1 425 126 682,29	745 531 960,43	648 103 388,22	606 698 860,42	1 678 954,43	293 281 127,51	5 647 886,14
2	429 356 573,60	230 808 521,08	196 915 772,42	187 893 880,62	14 757,06	2 067 046,75	7 013 012,41
3	146 898 861,46	59 846 218,73	84 601 531,99	80 793 104,24	109 727,73	230 156,50	1 973 727,58
4	708 290 227,02	196 352 919,98	496 851 856,95	462 722 267,62	252 290,36	53 432 637,22	7 991 036,53
5	157 269 582,14	16 662 780,09	140 445 375,47	117 985 414,22	60,03	24 254 005,24	770 970,21
6	48 451 615,16	591 361,28	47 834 121,13	47 806 686,36	5 971 433,11	10 718 175,75	1 000 854,94
7	69 889 119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>2 985 282 661,07<sup>27</sup></b>	<b>1 249 793 761,59<sup>28</sup></b>	<b>1 614 752 046,18<sup>29</sup></b>	<b>1 503 900 213,48<sup>30</sup></b>	<b>8 027 222,72</b>	<b>383 983 148,97</b>	<b>24 397 487,81</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

<sup>23</sup> V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 95%.

<sup>24</sup> Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) predstavuje aktuálnu hodnotu zazmluvnených projektov k 31.12.2011 (s ohľadom na výsledky verejného obstarávania a zmenového konania).

<sup>25</sup> Výška vrátených finančných prostriedkov obsahuje aj sumu vrátených nezúčtovaných predfinancovaní a nezúčtovaných zálohových platieb.

<sup>26</sup> Hodnota predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov po zohľadnení nezrovnalostí.

<sup>27</sup> Výška žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 14 157 199,45 EUR, prioritná os 2 – 8 309 998,23 EUR, prioritná os 3 – 4 561 503,28 EUR, prioritná os 4 – 21 996 591,34 EUR, prioritná os 5 – 3 354 467,90, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

<sup>28</sup> Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 14 157 199,45 EUR, prioritná os 2 – 7 103 492,98 EUR, prioritná os 3 – 2 587 775,70 EUR, prioritná os 4 – 5 372 556,00 EUR, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

<sup>29</sup> Výška schváleného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu schváleného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy schváleného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – N/A, prioritná os 2 – 1 206 505,25 EUR, prioritná os 3 – 1 973 727,58 EUR, prioritná os 4 – 11 705 898,09 EUR, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

<sup>30</sup> Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) zahŕňa aj sumu zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – N/A, prioritná os 2 – N/A, prioritná os 3 – 1 973 727,58 EUR, prioritná os 4 – 2 744 262,95 EUR, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).



Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatele		2007 <sup>31</sup>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (počet projektov)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	14	1 041	1115	NA	NA	NA	NA	<b>1 115</b>	Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov na podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci ROP k 31.12.2011 bolo podporených 1115 zariadení. Do 31.12.2011 bolo riadne ukončených 427 z uvedených projektov.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 210	1210	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti cestovného ruchu CORE č.34	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	51	NA	NA	NA	NA	<b>51</b>	Prvá výzva pre oblasť podpory cestovného ruchu bola vyhlásená dňa 26.2.2010. Táto výzva bola zameraná na podporu neinvestičných aktivít aktérov cestovného ruchu (propagácia a budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu). Údaj predstavuje stav zazmluvnených projektov v rámci ROP k 31.12.2011. V sledovanom období nebol ukončený žiadny projekt.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	446	546	NA	NA	NA	NA	<b>546</b>	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. (údaj nezahŕňa projekty regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK, ani projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania). K 31.12.2011 bolo ukončených 78 projektov. Pozn.: V roku 2012 bola vykonaná technická úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa v súvislosti s potrebou zabezpečiť jednotné vykazovanie na národnej úrovni. Oproti revízii č. 1 ROP sa cieľová hodnota znížila zo 600 na 504.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	504	504	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet km nových ciest CORE č. 14	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	<b>0</b>	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 352,66 km. V sledovanom období neboli ukončené žiadne projekty.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest (km) CORE č. 16 (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	68,41	248,87	NA	NA	NA	NA	<b>248,87</b>	Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty prioritných osí 4 a 5 ROP. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 1 209,4 km.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 050	1 050	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	5	325	NA	NA	NA	NA	<b>325</b>	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bolo deklarované
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1925	1925	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

<sup>31</sup> na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 VS

(Výsledok)												vytvorenie 2 419 nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 5 679 nových a kvalitnejších služieb.
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry (%) (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	37,31	45,53	NA	NA	NA	NA	<b>45,53</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 50,52 % . Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 50,49%. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných služieb.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vzdelávacích projektov CORE č. 36	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	362	753	788	NA	NA	NA	NA	788	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. K 31.12.2011.bolo ukončených 389 projektov. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 585 projektov.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet študentov využívajúcich pomoc CORE č. 37	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	1024	19 251	NA	NA	NA	NA	19 251	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota 140 781 študentov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 294 663. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 218 754 študentov.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	42	NA	NA	NA	NA	42	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2011 neboli riadne ukončené žiadne projekty.

marginalizovaných rómskych komunít (Výstup)	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	K 31.12.20111 nebol ukončený ani zazmluvnený žiadny projekt zameraný na infraštruktúru bývania. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie č. 1 ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti prevencie rizík CORE č. 31	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	121	150	NA	NA	NA	NA	150	Ku dňu 31.12.2011 bolo zazmluvnených 150 projektov z toho je 35 ukončených.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	145	145	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet dopravných projektov CORE č. 13	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	40	55	NA	NA	NA	NA	55	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2011 bolo ukončených 16 projektov. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	4	282	780	876	NA	NA	NA	NA	876	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2011, z toho ukončených projektov je 317. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	660	660	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	2	26	69	73	NA	NA	NA	NA	73	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2011 bolo ukončených 26 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (všetky v rámci prioritnej osi 1 ROP). Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu v roku 2012.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	70	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (MW) CORE č. 24	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0,38	1,68	NA	NA	NA	NA	1,68	Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe ukončených projektov. ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa predstavuje hodnota 0,42 MW. Na základe zazmluvnených projektov je deklarovaná hodnota 5,1 MW. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe revízie ROP č. 1 schválenej v roku 2011. V roku 2012 bola vykonaná technická úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa, t.j. došlo k zníženiu z 2,5 na 2,4.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,4	2,4	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												V rámci ROP je zazmluvnených 73 projektov, ktoré sledujú ukazovateľ CORE č. 24.
Zateplená plocha v m <sup>2</sup> (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	48 766	710 673	1 703 418,32	NA	NA	NA	NA	1 703 418,32	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2011. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2011 je 3 813 860,37 m <sup>2</sup> . Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 850 000	2 850 000	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie GJ/rok	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	4181	<b>57 343,66</b>	NA	NA	NA	NA	<b>57 343,66</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 432 249,28 GJ/rok. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 942 594,3 GJ/rok. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 500 000	1 500 000	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	9	56	NA	NA	NA	NA	<b>56</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 382 pracovných miest. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 2 595 novovytvorených pracovných miest.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1230	1230	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	19	NA	NA	NA	NA	<b>19</b>	na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	490	490	Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 140 pracovných miest. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2009 predstavuje 745 novovytvorených pracovných miest.
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	9	37	NA	NA	NA	NA	<b>37</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	740	740	Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 242 pracovných miest. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2011 predstavuje 1850
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												novovytvorených pracovných miest.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

Zdroj: RO pre ROP, 2012, revízia ROP

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 3-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritných osí ROP k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka rekonštruovaných ciest	CORE č. 16	km	1 209,4	248,87	1 050	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry	výsledok	počet	5 679	325	1925	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry	dopad	%	50,49	45,53	25	
Počet študentov využívajúcich pomoc	CORE č. 37	počet	294 663	19 251	200 000	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	5,1	1,68	2,4	
Zateplená plocha	výstup	m2	3 813 860,37	1 703 418,32	2 850 000	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	942 594,3	57 343,66	1 500 000	
Počet vytvorených pracovných miest	CORE č. 1	počet	2 595	56	1230	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	Počet	745	19	490	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č.3	počet	1850	37	740	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

#### Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“, resp. „finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. Výsledkové ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. V prípade dopadových ukazovateľov zachoval Riadiaci orgán pre ROP rovnaký prístup pri vykazovaní hodnôt ako v predošlých výročných správach, t.j. hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov z

následných monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu (vykazovanie dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je v podmienkach SR možné vykazovať až v následných monitorovacích správach). Z dôvodu plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivým merateľným ukazovateľom relevantné komentáre.

Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj v tabuľkách v kapitole 3 VS) možno konštatovať, že **na úrovni programu už boli dosiahnuté viaceré cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené**. Konkrétne ide o ukazovatele vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov - počet projektov v oblasti cestovného ruchu, počet projektov v oblasti prevencie rizík, počet projektov informačnej spoločnosti a počet vzdelávacích projektov. **Zároveň možno pozorovať, že väčšina merateľných ukazovateľov má predpoklad v nasledujúcich rokoch dosiahnuť plánované cieľové hodnoty.**

RO pre ROP zaznamenal v roku 2011 nulové hodnoty pri dvoch merateľných ukazovateľov na úrovni programu. V prípade výsledkového ukazovateľa „počet km nových ciest“ ja táto skutočnosť spôsobená tým, že do konca roka 2011 neboli ukončené projekty. Deklarovaná hodnota ukazovateľa na základe zazmluvnených projektov však vytvára predpoklad na dosiahnutie cieľovej hodnoty tohto ukazovateľa v nasledujúcich rokoch. V prípade ukazovateľa „počet projektov zameraných na bývanie“ je nulová hodnota spôsobená tým, že tento ukazovateľ bol doplnený až na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. RO pre ROP plánuje začať s implementáciou podpory infraštruktúry bývania do konca roka 2012.

Revízia ROP z roku 2011 mala vplyv na viaceré merateľné ukazovatele ako aj ich cieľové hodnoty. Zatiaľ čo pri väčšine ukazovateľov RO pre ROP boli zvýšené cieľové plánované hodnoty, pri niektorých ukazovateľoch v prioritných osiach 2, 3 a 4 boli tieto hodnoty znížené. Pri úprave cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov boli vzaté do úvahy najmä nasledovné skutočnosti:

- čiastočná úprava stratégie ROP a zmeny finančného plánu ROP iniciované na základe odporúčaní uskutočnených hodnotení/analýz doterajšej implementácie ROP,
- odporúčania Európskej komisie,
- zhodnotenie dopytu v jednotlivých oblastiach podpory ROP počas intenzívneho obdobia implementácie v rokoch 2007-2010, kedy boli vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci všetkých prioritných osí ROP (celkovo 21 výziev),
- zmena úrovne cien stavebných prác, tovarov a služieb v priebehu rokov 2007-2010, čo malo vplyv na výšku rozpočtov projektov a využitie disponibilnej alokácie ROP,
- prijatie spoločnej meny EURO Slovenskou republikou dňa 1.1.2009. V priebehu roku 2008 sa výrazne zmenil výmenný kurz SKK/EUR oproti oficiálnym očakávaniam a odhadom platným v čase prípravy NSRR a jednotlivých operačných programov. Uvedené posilnenie SKK len v roku 2008 (zmena kurzu z 32,600 SKK/EUR na 30,126 SKK/EUR) spôsobilo reálne zníženie výšky celkového objemu disponibilnej finančnej alokácie ROP vo výške viac ako 4 mld. SKK,
- zmena priemernej veľkosti projektu (došlo k zvýšeniu priemernej výšky rozpočtu projektu v takmer všetkých oblastiach podpory ROP oproti pôvodnému očakávaniu).

Na základe odporúčaní EK bol v rámci revízie ROP zvýšený počet CORE ukazovateľov a programových ukazovateľov z dôvodu zabezpečenia čo najkomplexnejšieho vykazovania prínosu realizácie ROP k cieľom NSRR a kohéznej politiky EÚ.

Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami nie je špecificky sledovaným aspektom v ROP, ktorý je zameraný na podporu verejnej infraštruktúry, ktorá slúži užívateľom bez rozdielu pohlavia. ROP prispieva k zlepšeniu prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a verejným sídelným a dopravným službám a posilňovaniu rodinného života prostredníctvom podpory infraštruktúry školských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry. Realizácia investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. je pozitívne hodnotená ako výhoda v procese posudzovania jednotlivých projektov. Vo vybraných oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie hodnôt ukazovateľa „počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ a „počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“. Na základe údajov v zazmluvnených projektoch do 31.12.2011 je možné predpokladať vytvorenie 1 850 pracovných miest pre ženy a 745 pracovných miest pre mužov.

## 2.1.1 Finančná implementácia programu

### Predložené a schválené SŽP

#### Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2011

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 334 400 722,16 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 298 147 336,25 EUR a zo zdrojov ŠR: 36 253 385,91 EUR, pričom:

- 20 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 2 SŽP boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2011 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 333 347 787,49 EUR, z toho 297 232 155,11 EUR zo zdrojov EÚ a 36 115 632,38 EUR zo zdrojov ŠR.

#### Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia

V období od 01.01.2007 do 31.12.2011 bolo zo strany PJ na CO predložených 65 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 681 371 324,69 EUR, z toho zo zdrojov EÚ: 607 726 915,74 EUR a zo zdrojov ŠR: 73 644 408,95 EUR, pričom:

- 58 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 7 SŽP boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP k **31.12.2011** predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 678 914 681,17 EUR, z toho 605 555 784,61 EUR zo zdrojov EÚ a 73 358 896,56 EUR zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

### Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

Čerpanie prostriedkov **EÚ k 31.12.2011** (po zohľadnení nezrovnalostí deklarovaných v žiadostiach o platbu na EK) vo výške **600 291 227,49 EUR** v zmysle pravidla **N+3** voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje **100 %**, pričom sa čerpá záväzok 2011 vo vzťahu k pravidlu **N+2** na úrovni **21,99 %**.

Podiel čerpania prostriedkov **EÚ k 31.12.2011** na celkovom záväzku **2007-2013** predstavuje za ROP predstavuje **38,62 %**.

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2011 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu **nezúčtovaných celkom 65 869 359,20 EUR** (58 398 616,74 EUR za zdroj EÚ, 7 470 742,46 EUR za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie ROP k 31.12.2011 na úrovni platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti vykázané v žiadostiach o platbu na EK a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 738 640 269,20 EUR. Z toho za zdroj EÚ sumu 658 689 843,74 EUR a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 79 950 425,46 EUR. **Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za ROP 42,37 %**.

### Žiadosti o platbu na EK

V roku **2011** predložil certifikačný orgán na EK **3** priebežné žiadosti o platbu za ROP v celkovej výške ERDF 301 477 081,67 EUR. Výdavky deklarované na EK **k 31.12.2011** (zdroj EÚ) v celkovej sume 519 108 029,96 EUR predstavujú **33,39 %** na záväzku 2007–2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k **31.12.2011** vo výške 519 108 029,96 EUR na záväzku 2008 a 2009 predstavuje **100 %**, pričom na záväzku 2010 predstavujú deklarované výdavky **88,87 %**.

### Prijaté platby z EK

V roku **2011** zaslala EK na účet CO pre ROP **3** priebežné platby v celkovej výške 301 477 081,67 EUR.



Tabuľka č. 4: Finančné informácie k 31.12.2011 (v EUR)

ROP	Celkové financovanie OP (na úrovni EÚ a národnej úrovni)	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov	Miera plnenia v %
	a	b	c	d	e = d/a
Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania (EFRR)	490 654 840,00	Verejné zdroje	430 331 079,02	430 293 123,36	87,70
Prioritná os 2 – Infraštruktúra soc. služieb, soc. ochrany a soc. kurately (EFRR)	248 586 960,00	Verejné zdroje	11 288 055,15	10 885 260,91	4,38
Prioritná os 3 - Posilnenie kultúr. potenciálu regiónov a infraštruktúra cestov. ruchu (EFRR)	175 461 685,00	Verejné zdroje	10 162 358,05	10 162 358,05	5,79
Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel (EFRR)	600 657 440,00	Verejné zdroje	109 585 922,01	109 585 922,01	18,24
Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce doprav. obslužnosť regiónov (EFRR)	189 668 990,00	Verejné zdroje	39 280 834,49	39 280 834,49	20,71
Prioritná os 6 - Technická pomoc (EFRR)	53 210 000,00	Verejné zdroje	10 507 830,68	10 507 830,68	19,75
Prioritná os 7 - Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013	70 588 236,00	Verejné zdroje	0,00	0,00	0,00
<b>Celkový súčet</b>	<b>1 828 828 151,00</b>	<b>-</b>	<b>611 156 079,40</b>	<b>610 715 329,50</b>	<b>33,39</b>

Zdroj: CO, 2012

**Odhady očakávaných výdavkov**

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok **2011** zaslané na EK k **30.04.2011** za ROP predstavovali sumu 285 253 450 EUR (v rámci aktualizácie OOV k 30.08.2011 nebola za ROP suma OOV z 30.04.2011 upravovaná).

Odhad očakávaných výdavkov bol prijatím 3 priebežných platieb v roku 2011 vo výške 301 477 081,67 EUR naplnený na **105,69 %**.

Tabuľka č.5: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 1.1.2011 do 31.12.2011

ROP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2011 v EUR (OOV zaslané CO na EK k 30.04.2011)		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2011 v EUR		Odchýlka (plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		Odchýlka (naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
<b>Spolu za program</b>	285 253 450,00	x	301 477 081,67	x	-16 223 631,67	x	105,69	x

Zdroj: CO, 2012

## **Certifikačné overovania**

Certifikačné overovanie priamo na RO, SORO a PJ bolo v roku 2011 vykonané v rámci 4 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 1 764 195,69 EUR, čo je 0,50 % z objemu predložených SŽP a zároveň 2,90 % z objemu overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky a ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. V priebehu roka 2011 nebol z úrovne CO zaslaný žiaden podnet na výkon vládneho auditu. V roku 2011 boli podané 2 podnety na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, a to v súvislosti s podozrením na stanovenie neprimeraných podmienok účasti verejným obstarávateľom.

Pri certifikačných overovaniach SŽP boli v roku 2011 identifikované nasledovné zistenia vysokej alebo strednej závažnosti:

### **Nedostatky vo výzve, pri hodnotení a výbere projektov**

1. nezdôvodnenie opodstatnenosti prideleného počtu bodov v rámci odborného hodnotenia žiadostí o NFP v jednotlivých skupinách kritérií tak, aby spôsob a správnosť ich pridelenia mohli byť spätne overiteľné inými subjektmi;
2. nedostatočne transparentný postup zo strany RO pri výbere žiadostí o NFP;
3. preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP zo strany RO aj napriek tomu, že žiadosť o preskúmanie nespĺňala zákonom stanovenú náležitosť;

### **Nedostatky pri verejnom obstarávaní, obchodnej verejnej súťaži**

4. zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania (ďalej „VO“);
5. nesúlad rozsahu požiadaviek účasti uvedených v súťažných podkladoch s informáciami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk;
6. nedostatočné zdokumentovanie správnosti určenia predpokladanej hodnoty zákazky;
7. verejný obstarávateľ nevyhodnotil predložené referencie v súlade s požiadavkami, ktoré určil;
8. možné kolúzne správanie viacerých súťažiteľov na trhu, ktoré napĺňa znaky dohody obmedzujúcej súťaž;
9. stanovenie neprimeranej podmienky účasti vo VO;

### **Nesprávna aplikácia postupov, chýbajúce postupy, nedostatky vo výstupoch RO/SORO/PJ**

10. nedostatočné overovanie dokumentácie z VO zo strany RO/SORO;
11. nestanovenie kontrolných mechanizmov na overenie finančnej analýzy predloženej žiadateľom a neexistencia výstupov preukazujúcich vykonanie kontroly údajov v rámci finančnej analýzy zo strany RO;
12. nedostatočné posúdenie zo strany RO, či sa na projekt nevzťahujú pravidlá poskytovania štátnej pomoci;
13. nevypracovanie samostatného záznamu z administratívnej kontroly VO zo strany RO/SORO;

### **Neinformovanie certifikačného orgánu, nepredloženie dokumentácie**

14. nepredloženie záverečnej správy z výberu žiadostí o NFP certifikačnému orgánu v stanovenej lehote zo strany RO.

K 31.12.2011 boli všetky zistenia otvorené, okrem zistenia č. 14, ku ktorému RO prijal primerané opatrenia, ktoré CO akceptoval.

V súvislosti s certifikačnými overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2011 najmä nasledovné opatrenia:

- Prepracovanie kontrolných listov k podprahovej metóde;
- Aktualizácia IMP pre ROP;
- Zvýšenie počtu zamestnancov v dôsledku čoho sa a znížil počet projektov na zamestnanca;
- Predloženie listu vlastníctva na CO;
- Podpísanie dodatku k nájomnej zmluve;
- Predloženie hodnotenia z automatizovaného systému hodnotenia ktorého výstupom bol hodnotiaci hárok odborného hodnotenia žiadosti o NFP;
- Porada zamestnancov OKRPRR, aby vykonávali dôslednejšiu kontrolu súladu návrhov zmlúv s uzatvorenými zmluvami;
- Vypracovanie kontrolných zoznamov k monitorovacej správe.

## Nezrovnalosti

V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 boli certifikačnému orgánu oznámené:

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:

212 nezrovnalostí v celkovej výške 1 873 570,72 EUR, z toho 173 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 39 nezrovnalostí bolo identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.

2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre / systémové nezrovnalosti:

18 systémových nezrovnalostí bez finančného dopadu na rozpočet EÚ.

Tabuľka č. 6: Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení ROP

Opatrenie	Nezrovnalosti s finančným dopadom počet	Nezrovnalosti s finančným dopadom v EUR	
		Celková suma	Suma za zdroj EÚ
1.1	149	1 367 031,33	1 161 976,43
2.1	5	15 533,75	12 752,01
3.1	1	115 502,88	98 177,44
4.1	44	325 309,81	276 513,33
4.2	11	35 911,13	30 524,46
5.1	1	14 225,26	12 091,47
6.1	1	56,56	48,08
<b>Spolu:</b>	<b>212</b>	<b>1 873 570,72</b>	<b>1 592 083,22</b>
<b>Systémové nezrovnalosti</b>	<b>18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: CO, 2012

Nezrovnalosti boli zistené najmä v rámci kontrol na mieste a týkali sa fakturovaných nezrealizovaných prác a dodávok, alebo prác a dodávok, ktoré neboli zrealizované v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Najviac nezrovnalostí bolo zistených v rámci opatrenia 1.1, čo zodpovedá pokročilému štádiu implementácie tohto opatrenia. V porovnaní s objemom alokácie opatrenia však možno považovať objem nezrovnalostí za primeraný (ide o 0,28%). RO pre ROP neeviduje problémy s vysporiadaním nezrovnalostí v rámci opatrení ROP.

RO pre ROP priebežne skvalitňuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku nezrovnalostí.

V zmysle Ročného výkazu o vybratých a vrátených sumách a neukončených prípadoch vymáhania a nevymožiteľných sumách za rok 2011 predloženého Certifikačným orgánom na EK v súlade s čl. 20 ods. 2 vykonávacieho nariadenia neboli na základe činnosti členského štátu stiahnuté žiadne výdavky.

Od prijímateľov sa účinne vymohol verejný príspevok v sume 761 083,45, z toho suma 459 505,79 EUR bola uvedená ako nezrovnalosť v správe podanej podľa čl. 28 nariadenia (ES) č. 1828/2008. Predmetom vymáhacieho konania na úrovni prijímateľov je verejný príspevok vo výške 69 180,54 EUR.

Na základe činnosti Európskej únie neboli stiahnuté a vrátené žiadne finančné prostriedky.

Rozdielne vykazovanie v Ročnom výkaze o vybratých a vrátených sumách a neukončených prípadoch vymáhania a nevymožiteľných sumách za rok 2011 a Výročnej správe o vykonávaní ROP vyplýva z týchto skutočností:

- **do Ročného výkazu** boli zaradené len nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ (priebežné platby, záverečné platby, zúčtovania zálohovej platby, zúčtovanie predfinancovania – neoprávnené výdavky schválené v SZP), ktoré boli v roku 2011 odpočítané/stiahnuté zo žiadostí o platbu na EK, a teda vzťahujú sa k výdavkom pôvodne deklarovanej vo výkaze výdavkov k žiadostiam o platbu.
- **do Výročnej správy** RO pre ROP zahrnul nad rámec aj údaje
  1. za vrátené finančné prostriedky k vráteniu nezúčtovanej zálohovej platby, nezúčtovaného predfinancovania alebo údaje k nezrovnalostiam s finančným dopadom na štátny rozpočet SR a EÚ;

2. za neoprávnené výdavky, ktoré boli schválené v súhrnnej žiadosti o platbu, avšak certifikačný orgán ich opravil ešte pred zaradením do výkazu výdavkov k žiadosti o platbu na EK (do ročného výkazu sa neuvádzajú);
3. za neoprávnené výdavky k nezrovnalostiam, ktoré síce boli vysporiadané v roku 2011, ale neboli predmetom odpočítania zo žiadosti o platbu na EK (do ročného výkazu sa neuvádzajú).

## **Finančné opravy**

Tabuľka č. 7: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2011

Prioritná os	Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2011 (v EUR)		Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2011 (v EUR)		Nevymožiteľné sumy (v EUR)	
	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EU+ŠR+VVZ)
1	0,00	0,00	550 854,51	648 064,08	0,00	0,00
2	0,00	0,00	12 572,01	14 790,61	0,00	0,00
4	0,00	0,00	112 262,27	132 073,29	0,00	0,00
5	0,00	0,00	53,71	63,19	0,00	0,00
6	0,00	0,00	3 513,69	4 133,75	0,00	0,00
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679 256,19</b>	<b>799 124,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: CO, 2012

## **Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa článku 98 ods. 2 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006**

Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov. Vrátené finančné prostriedky predstavujú úspory dosahované v rámci ROP, ktoré na základe prvej revízie ROP schválenej EK v auguste 2011 je možné presunúť do prioritnej osi 1 ROP s cieľom riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov. RO pre ROP prvýkrát aplikoval princíp presunu úspor dosiahnutých v ROP k februáru 2011 v rámci uvedenej revízie ROP.<sup>32</sup>

## **Kontroly na mieste**

Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2011 vrátane prijatých opatrení sú uvedené v prílohe č. 6 VS.

## **Informácia o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovávaní žiadostí o platbu**

Pri spracovaní žiadostí o platbu RO pre ROP postupuje podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 v platnom znení, z ktorého vyplýva, povinnosť RO predložiť žiadosť o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi platobnej jednotky do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému auditu trailu v riadiacej dokumentácii boli identifikované prípady nedodržania stanovených lehôt, napr. z dôvodu nárazového predloženia veľkého množstva žiadostí o platbu. Počas roka 2011 bolo v rámci ROP prijatých viac ako 2500 žiadostí o platbu, pričom priemerná zaťaženosť na jedného zamestnanca RO, resp. SO/RO predstavovala 84 žiadostí o platbu.

V súvislosti s nadschváleným objemom finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP došlo v období od 28.6.2011 do 15.8.2011 k omeškaniu Platobnej jednotky so zaraďovaním žiadostí o platbu do súhrnnej žiadosti o platbu, ktoré bolo spôsobené nedostatkom finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi. Uvedené omeškanie sa týkalo 41 žiadostí o platbu (priebežné a záverečné) financovaných prostredníctvom systému refundácie v celkovej sume 7 143 464,86 EUR (EÚ zdroje), pričom priemerná

<sup>32</sup> Vyššie popísaný princíp presunov úspor do prioritnej osi 1 bol aplikovaný aj v druhej revízii ROP predloženej na schválenie EK v marci 2012, ktorá umožňuje využitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi.

lehota meškania bola 34 dní. Najdlhšie prekročenie stanovených limitov trvalo 63 dní v prípade žiadosti o platbu v objeme 280 719,29 EUR.<sup>33</sup>

V rámci žiadostí o platby financovaných systémom predfinancovania a zálohových platieb nie je zo strany RO pre ROP možné poskytnúť údaje o počte prípadov a dĺžke trvania omeškania spracovania žiadostí o platbu vzhľadom na počet prijatých žiadostí a neevidovanie takéhoto údaju v systéme ITMS. Prípadnú evidenciu takýchto údajov komplikuje aj zložité nastavenie lehôt v celom procese spracovania žiadostí o platbu v rôznych systémoch (WEM, ITMS, ISUF).

## 2.1.2 Implementácia ROP z regionálneho aspektu

Kvantitatívne výsledky implementácie ROP z regionálneho hľadiska je možné jednoznačne posúdiť na základe tabuliek č. 7-11, ktoré okrem informácií o smerovaní pomoci do jednotlivých regiónov úrovne NUTS 3 znázorňujú aj záujem/dopyt a úspešnosť zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí podpory ROP. Rozhodujúcim východiskom pre hodnotenie záujmu/dopytu sú objektívne ukazovatele o počte obyvateľov v regióne NUTS 3, ku ktorým je smerovaná podpora ROP a počte inovačných a kohéznych pólov rastu ako oprávnenom mieste realizácie projektov.

	BBSK	NSK	KSK	PSK	TSK	TTSK	ŽSK
Počet obyvateľov 31.12.2011	660 128	689 564	792 991	815 806	594 186	555 509	689 601
Počet pólov rastu	125	156	130	176	104	106	139

Aj počas roku 2011 bolo možné na základe počtu predložených ŽoNFP pozorovať **rozdielne vyprofilované rozvojové priority jednotlivých regiónov v závislosti od ich špecifických potrieb**. Prostredníctvom počtu predložených ŽoNFP je možné sledovať a porovnať záujem a pripravenosť jednotlivých regiónov. Jedinečnú možnosť monitorovania týchto významných ukazovateľov dopytu po intervenciách do rôznych typov regionálnej infraštruktúry naprieč slovenskými regiónmi možno považovať za významnú pridanú hodnotu implementácie ROP.

Na základe údajov v tabuľke č. 7a je zrejmé, že najväčší počet ŽoNFP vo všetkých prioritných osiach ROP pochádza z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR. Táto skutočnosť zodpovedá zameraniu ROP najmä na rozvoj regiónu NUTS 2 – Východ s cieľom znižovania medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu infraštruktúry vzdelávania prejavili okrem Prešovského kraja aj subjekty v Žilinskom a Nitrianskom kraji, čo súvisí najmä s demografickou štruktúrou obyvateľstva a rozmiestnením základných škôl. S výnimkou Prešovského kraja bol záujem o podporu sociálnej infraštruktúry a regionálnych komunikácií doposiaľ vyrovnaný na území všetkých regiónov. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu kultúrnej infraštruktúry a cestovného ruchu bol okrem Prešovského kraja zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom najnižší počet ŽoNFP pochádzal z Trnavského kraja. Najviac regionálne nevyrovnaný záujem bol o podporu regenerácie sídiel, kde obce z Prešovského a Nitrianskeho kraja predložili takmer 3-krát viac ŽoNFP ako obce z Trenčianskeho kraja, kde bol záujem najnižší. Tento nepomer možno čiastočne pripísať štruktúre a počtu oprávnených osídlení (póly rastu) v daných regiónoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ takmer pri každej vyhlásenej výzve sa RO pre ROP stretol so záujmom, ktorý presahoval alokáciu stanovenú na výzvu (v niektorých prípadoch dokonca mnohonásobne), možno konštatovať, že dopyt po intervenciách podporovaných v rámci ROP je dlhodobý vysoký, informovanosť o možnostiach podpory, pripravenosť a absorpčná kapacita relevantných subjektov je vo všeobecnosti dostatočná, hoci je zároveň možné konštatovať, že bol identifikovaný rozdielny vývoj pri rôznych prioritných osiach resp. oblastiach podpory ROP.

<sup>33</sup> V roku 2011 si žiadny prijímateľ v rámci ROP nenáročoval úroky z omeškania.

Tabuľka č. 7a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2011

Prioritná os ROP	NUTS 3 región	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	%	Celková výška NFP prijatých ŽoNFP	Celková výška NFP schválených ŽoNFP	%
		Počet			EUR		
Prioritná os 1	BBSK	210	100	47,62	179 819 464,46	79 453 036,16	44,18
	NSK	256	102	39,84	199 460 723,38	76 332 381,61	38,27
	KSK	217	98	45,16	195 760 856,57	88 082 282,59	44,99
	PSK	345	177	51,30	290 135 376,81	139 335 238,00	48,02
	TSK	211	91	43,13	181 233 711,10	77 744 042,98	42,90
	TTSK	175	83	47,43	134 478 569,85	58 221 926,09	43,29
	ŽSK	274	154	56,20	244 237 980,12	128 934 480,79	52,79
	spolu	1688	805	47,69	1 425 126 682,29	648 103 388,22	45,48
Prioritná os 2	BBSK	39	11	28,21	50 777 736,87	13 298 625,07	26,19
	NSK	38	21	55,26	51 450 490,86	28 583 658,93	55,56
	KSK	39	19	48,72	58 910 336,43	28 585 050,49	48,52
	PSK	53	25	47,17	77 867 100,02	40 760 802,61	52,35
	TSK	40	20	50,00	64 611 271,10	29 060 071,41	44,98
	TTSK	41	21	51,22	61 716 542,82	28 834 244,26	46,72
	ŽSK	38	15	39,47	64 023 095,50	27 793 319,65	43,41
	spolu	288	132	45,83	429 356 573,60	196 915 772,42	45,86
Prioritná os 3	BBSK	40	17	42,50	28 595 786,95	14 682 915,04	51,35
	NSK	27	14	51,85	18 011 248,85	6 389 141,09	35,47
	KSK	25	15	60,00	17 246 747,17	11 031 942,70	63,97
	PSK	51	15	29,41	34 109 571,67	17 389 426,77	50,98
	TSK	23	7	30,43	19 875 601,92	12 675 234,93	63,77
	TTSK	14	7	50,00	14 406 534,73	10 200 954,89	70,81
	ŽSK	34	8	23,53	14 653 370,17	7 603 311,64	51,89
	spolu	214	83	38,79	146 898 861,46	79 972 927,06	54,44
Prioritná os 4	BSK	1	0	0,00	251 849,13	0,00	0,00
	BBSK	172	113	65,70	112 994 301,17	80 281 866,57	71,05
	NSK	192	134	69,79	119 104 108,90	79 895 337,89	67,08
	KSK	176	133	75,57	119 913 848,35	91 691 402,40	76,46
	PSK	233	148	63,52	156 634 154,00	94 564 602,38	60,37
	TSK	75	64	85,33	49 873 135,54	42 158 924,05	84,53
	TTSK	112	72	64,29	68 162 457,18	45 669 789,73	67,00
	ŽSK	134	97	72,39	81 356 372,75	62 589 933,93	76,93
	spolu	1095	761	69,50	708 290 227,02	496 851 856,95	70,15
Prioritná os 5 (bez schválených projektových zámerov v predvýbere)	BBSK	8	8	100,00	23 362 246,18	23 200 819,60	99,31
	NSK	9	9	100,00	23 079 109,51	23 079 109,51	100,00
	KSK	6	5	83,33	19 775 689,55	15 562 086,79	78,69
	PSK	18	15	83,33	31 191 880,37	24 552 270,49	78,71
	TSK	5	4	80,00	21 649 023,14	15 839 455,69	73,16
	TTSK	7	7	100,00	16 078 527,57	16 078 527,57	100,00
	ŽSK	8	8	100,00	22 133 105,82	22 133 105,82	100,00
	spolu	61	56	91,80	157 269 582,14	140 445 375,47	89,30

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: V rámci PO4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti.

Tabuľka č. 7b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osí 3 a 4 ROP k 31.12.2011

Prioritná os ROP	NUTS 3 región	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	%	Celková výška NFP prijatých ŽoNFP	Celková výška NFP schválených ŽoNFP	%
		Počet			EUR		
Opatrenie 3.1	BBSK	18	10	55,56	23 857 286,79	13 137 627,28	55,07
	NSK	14	7	50,00	16 408 404,60	5 497 347,59	33,50
	KSK	11	7	63,64	14 519 839,38	9 749 137,92	67,14
	PSK	18	11	61,11	29 036 788,67	16 603 259,97	57,18
	TSK	10	6	60,00	18 322 327,86	12 507 084,93	68,26
	TTSK	10	6	60,00	13 559 338,94	9 934 954,89	73,27
	ŽSK	11	6	54,55	10 892 750,80	7 128 326,84	65,44
	spolu	92	53	57,61	126 596 737,04	74 557 739,42	58,89
Opatrenie 3.2	BBSK	22	7	31,82	4 738 500,16	1 545 287,76	32,61
	NSK	13	9	69,23	1 602 844,25	1 176 784,00	73,42
	KSK	14	8	57,14	2 726 907,79	1 282 804,78	47,04
	PSK	33	15	45,45	5 072 783,00	1 977 816,47	38,99
	TSK	13	3	23,08	1 553 274,06	368 918,25	23,75
	TTSK	4	4	100,00	847 195,79	847 195,79	100,00
	ŽSK	23	7	30,43	3 760 619,37	1 425 740,51	37,91
	spolu	122	53	43,44	20 302 124,42	8 624 547,56	42,48
spolu prioritná os 3		214	106	49,53	146 898 861,46	83 182 286,98	56,63
Opatrenie 4.1a	BBSK	121	78	64,46	78 885 097,32	53 068 509,29	67,27
	NSK	153	112	73,20	97 981 847,99	70 275 581,05	71,72
	KSK	114	86	75,44	71 200 575,80	53 576 816,59	75,25
	PSK	163	101	61,96	105 024 781,61	63 086 919,41	60,07
	TSK	60	53	88,33	43 202 111,74	37 936 014,51	87,81
	TTSK	79	52	65,82	56 902 951,74	38 320 216,53	67,34
	ŽSK	95	73	76,84	66 959 110,66	54 338 918,34	81,15
	spolu	785	555	70,70	520 156 476,86	370 602 975,72	71,25
Opatrenie 4.1c	BBSK	10	9	90,00	17 095 247,79	15 094 337,06	88,30
	NSK	1	0	0,00	2 208 731,00	0,00	0,00
	KSK	30	23	76,67	32 602 204,20	27 640 193,80	84,78
	PSK	24	12	50,00	32 194 291,43	15 773 449,08	48,99
	TSK	0	0	-	0,00	0,00	-
	TTSK	0	0	-	0,00	0,00	-
	ŽSK	0	0	-	0,00	0,00	-
	spolu	65	44	67,69	84 100 474,42	58 507 979,94	69,57
Opatrenie 4.2	BSK	1	0	0,00	251 849,13	0,00	0,00
	BBSK	41	26	63,41	17 013 956,06	12 119 020,22	71,23
	NSK	38	22	57,89	18 913 529,91	9 619 756,84	50,86
	KSK	32	24	75,00	16 111 068,35	10 474 392,01	65,01
	PSK	46	35	76,09	19 415 080,96	15 704 233,89	80,89
	TSK	15	11	73,33	6 671 023,80	4 222 909,54	63,30
	TTSK	33	20	60,61	11 259 505,44	7 349 573,20	65,27
	ŽSK	39	24	61,54	14 397 262,09	8 251 015,59	57,31
	spolu	245	162	66,12	104 033 275,74	67 740 901,29	65,11
spolu prioritná os 4		1095	761	69,50	708 290 227,02	496 851 856,95	70,15

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: V rámci opatrenia 4.2 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti.



Čo sa týka **úspešnosti** jednotlivých regiónov, tá okrem záujmu subjektov a kvality predkladaných ŽoNFP súvisí najmä so stanovenými indikatívnymi regionálnymi alokáciami na úrovni ROP. Najmä vzhľadom na zavedenie a časté využívanie inštitútu klarifikácie (možnosť opravenia a doplnenia formálnych náležitostí žiadostí) a podobný charakter dokumentácie vyžadovanej pri všetkých výzvach ROP sa pri žiadnej oblasti podpory ROP nevyskytol výrazný nepomer medzi predloženými a schválenými žiadosťami o NFP. Pomer úspešnosti sa naďalej pohybuje v priemere na úrovni 1:2. Za odchýlky možno považovať vyššiu úspešnosť Žilinského kraja a nižšiu úspešnosť Nitrianskeho kraja v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 4 ROP. Taktiež je možné pozorovať aj nižšiu úspešnosť Žilinského a Banskobystrického kraja v prípade prioritnej osi 2 ROP a nižšiu úspešnosť Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 3 ROP.

Určenie metodiky rozdelenia **regionálnych alokácií** predstavovalo v procese prípravy ROP jednu z najviac diskutovaných tém. RO pre ROP v spolupráci s externými spolupracovníkmi vypracovali alternatívne modely určenia regionálnych alokácií zohľadňujúce výsledky analýz jednotlivých tematických oblastí podpory v rámci zúčastnených regiónov, ekonomickú výkonnosť regiónov a ich sociálno-ekonomickú situáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa sociálnoekonomickým partnerom nepodarilo nájsť spoločné stanovisko v otázke regionálnych alokácií, rozhodnutie o rozdelení disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS3 regióny bolo prijaté na politickej úrovni členského štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy regionálnej politiky a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS2 regiónmi. Neboli však zohľadnené disparity ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej a vekovej štruktúry obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na možnosti smerovania podpory v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP. RO pre ROP o určitých problémoch s napĺňaním takto zadefinovaných regionálnych alokácií informoval socioekonomických partnerov už v roku 2009. Uvedená pozícia RO pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni celého operačného programu, pričom na úrovni konkrétnych oblastí podpory tento pomer bude odrážať konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva).

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe schválených ŽoNFP k 31.12.2011 (tabuľka č.8) možno konštatovať, že Trnavský a Žilinský kraj už dosiahli 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebežne dosahované odchýlky v plnení regionálnych alokácií na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS3 regiónov pohybujú v intervale od -0,98% do + 1,5%. Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 8 možno pozorovať, že tieto odchýlky súvisia s rozdielmi vnútri NUTS2 regiónov – rámci každého NUTS2 regiónu sa nachádza kraj s nižšou úrovňou dosahovania plánovanej regionálnej alokácie a naopak kraj, ktorý sa približuje k dosiahnutiu resp. už dosiahol 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie.

RO pre ROP v roku 2011 vypracoval na základe úlohy C.7 z uznesenia MV pre ROP č. 9/2011 interné hodnotenie zamerané na zhodnotenie úrovne naplnenia indikatívnych realokácií v rámci ROP. Výstupom hodnotenia je „Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“, ktorá je zverejnená na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v časti „Hodnotenie ROP“. V zmysle záverov z vykonaného hodnotenia boli identifikované viaceré skutočnosti, v dôsledku ktorých neboli v rámci ROP dosiahnuté plánované indikatívne regionálne alokácie, napr. už spomínaná metodika určenia regionálnych alokácií, rozdielna pripravenosť a záujem regiónov o jednotlivé oblasti podpory, vplyvy globálnej hospodárskej krízy na disponibilné zdroje a správanie samospráv ako hlavných prijímateľov v rámci ROP pri definovaní ich rozvojových priorít (zvýšený dopyt po intervenciách do infraštruktúry vzdelávania a regenerácie sídiel výrazne nad rámec finančných možností ROP na úkor niektorých iných oblastí podpory ROP ) a pod.

V rámci ROP sa mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií aplikujú najmä vo fáze výberového procesu, kedy príslušné výberové komisie pracujú s predpokladanými rozpočtami projektov. Rozpočty projektov sa následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov (úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od realizácie projektu, identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli nezrovnalostiam, generovaniu čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne jednotlivých projektov na úroveň opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory ROP a jednotlivých NUTS3 regiónov rádo aj v miliónoch EUR. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že informácie o presnom objeme finančných prostriedkov využitých na území konkrétneho NUTS3 regiónu budú k dispozícii až pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných prostriedkov.



RO priebežne monitoruje napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií a za hlavný nástroj umožňujúci napĺňanie pôvodne nastavených cieľových hodnôt považuje vyhlasovanie výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov zameraných na podporu najmä Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. (napr. vyhlasovanie výziev na rozdelenie zvyšných alokácií len pre vybrané regióny).<sup>34</sup> Vzhľadom na proces schvaľovania revízie ROP neboli v roku 2011 vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP. Z uvedeného dôvodu bude možné zo strany RO pre ROP prijímať intenzívnejšie opatrenia na zabezpečenie vyrovnanej podpory celého územia cieľa Konvergencia v rámci SR od roku 2012. V roku 2011 zároveň dotknuté SO/RO písomne urgovali RO pre ROP na riešenie problému s rovnomerným napĺňaním regionálnych alokácií, keďže problematiku dodržiavania regionálnych alokácií považujú za dôležitý záujem samosprávnych krajov.

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie, vyššie uvedený priebeh a identifikované problémy s napĺňaním plánovaných regionálnych alokácií boli zohľadnené v strategickom externom hodnotení ROP s cieľom spracovania získaných skúseností z implementácie ROP a optimálneho zapracovania regionálneho aspektu pri nastavovaní programového obdobia 2014-2020.

Tabuľka č. 8: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2011

NUTS 3	TTSK	TSK	NSK	ZSK	BBSK	PSK	KSK	Spolu
Plánovaná indikatívna alokácia v %	9,60%	11,60%	14,60%	14,60%	13,60%	20,00%	16,00%	100,00%
	NUTS 2 Západ - 35,80 %			NUTS 2 Stred - 28,20 %		NUTS 2 Východ - 36 %		
Dosiahnutá plánovaná regionálna alokácia v % na základe objemu schválených ŽoNFP	10,09%	11,45%	13,62%	16,10%	13,26%	20,46%	15,02%	100,03%
	NUTS 2 Západ – 35,16 %			NUTS 2 Stred - 29,36 %		NUTS 2 Východ – 35,48 %		
Úroveň naplňania plánovaných regionálnych alokácií v % na základe objemu schválených ŽoNFP	105,13%	98,78%	93,30%	110,33%	97,51%	102,31%	93,89%	100,03%
	NUTS 2 Západ – 98,25 %			NUTS 2 Stred – 104,15 %		NUTS 2 Východ – 98,57 %		

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Zatiaľ čo predchádzajúce tabuľky č. 7-8 poskytujú prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov, nasledujúce tabuľky č. 9-10 poskytujú prehľad o **pokroku jednotlivých regiónov pri realizácii podporených projektov**.

<sup>34</sup> V roku 2012 boli upravené výberové kritériá v rámci ROP v dôsledku čoho bola zdôraznená významnosť umiestnenia podpory z regionálneho hľadiska.

Tabuľka č. 9: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS 3 regiónov k 31.12.2011

Prioritná os ROP	NUTS 3 región	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
Prioritná os 1	TTSK	175	83	40	43
	TSK	211	91	44	46
	NSK	256	102	60	39
	ŽSK	274	154	72	82
	BBSK	210	100	47	52
	PSK	345	177	84	90
	KSK	217	98	52	43
	<b>Spolu</b>	<b>1 688</b>	<b>805</b>	<b>399</b>	<b>395</b>
Prioritná os 2	TTSK	41	21	18	3
	TSK	40	20	18	2
	NSK	38	21	21	0
	ŽSK	38	15	14	1
	BBSK	39	11	10	1
	PSK	53	25	23	2
	KSK	39	19	19	0
	<b>Spolu</b>	<b>288</b>	<b>132</b>	<b>123</b>	<b>9</b>
Prioritná os 3	TTSK	14	10	10	0
	TSK	23	9	9	0
	NSK	27	16	15	1
	ŽSK	34	13	13	0
	BBSK	40	17	17	0
	PSK	51	27	23	1
	KSK	25	15	15	0
	<b>Spolu</b>	<b>214</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>2</b>
Prioritná os 4	BSK	1	0	0	0
	TTSK	112	72	58	13
	TSK	75	64	55	9
	NSK	192	134	95	39
	ŽSK	134	97	74	23
	BBSK	172	113	96	13
	PSK	233	148	133	13
	KSK	176	133	114	17
	<b>Spolu</b>	<b>1 095</b>	<b>761</b>	<b>625</b>	<b>127</b>
Prioritná os 5 (bez schválených projektových zámerov v predvýbere)	TTSK	7	7	7	0
	TSK	5	4	4	0
	NSK	9	9	6	3
	ŽSK	8	8	3	5
	BBSK	8	8	8	0
	PSK	18	15	6	9
	KSK	6	5	5	0
	<b>Spolu</b>	<b>61</b>	<b>56</b>	<b>39</b>	<b>17</b>
<b>Celkom</b>		<b>3 346</b>	<b>1861</b>	<b>1 288</b>	<b>550</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: V rámci PO 4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti.

Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS 3 k 31.12.2011

Opatrenie ROP (OP)	NUTS 3 región	Indikatívna alokácia	Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR			Výška čerpaných prostriedkov z EFRR		
			€	schválených prostriedkov v rámci opatrenia	% z alokácie na región	€	% z čerpania v rámci OP	% z alokácie na región
A	B	C	D	E=D/ΣOP	F=D/C	G	H=G/ΣOP	I=G/C
Prioritná os 1	TTSK	40 037 434,94	49 612 818,35	11,90%	123,92%	37 750 938,83	9,05%	94,29%
	TSK	48 378 567,22	64 816 425,25	15,54%	133,98%	45 116 789,11	10,82%	93,26%
	NSK	60 890 265,64	61 638 648,66	14,78%	101,23%	38 420 888,27	9,21%	63,10%
	ŽSK	60 890 265,64	110 174 505,78	26,42%	180,94%	88 789 269,29	21,29%	145,82%
	BBSK	56 719 699,50	65 527 630,17	15,71%	115,53%	48 522 561,92	11,63%	85,55%
	PSK	83 411 322,80	116 865 878,27	28,02%	140,11%	83 852 945,03	20,11%	100,53%
	KSK	66 729 058,24	72 313 755,38	17,34%	108,37%	52 249 911,24	12,53%	78,30%
	<b>Spolu</b>	<b>417 056 614,00</b>	<b>540 949 661,86</b>	<b>129,71%</b>	<b>129,71%</b>	<b>394 703 303,69</b>	<b>94,64%</b>	<b>94,64%</b>
Prioritná os 2	TTSK	20 284 695,94	23 605 325,40	11,17%	116,37%	2 590 020,50	1,23%	12,77%
	TSK	24 510 674,26	22 413 361,24	10,61%	91,44%	2 983 652,78	1,41%	12,17%
	NSK	30 849 641,74	24 444 938,07	11,57%	79,24%	3 214 081,25	1,52%	10,42%
	ŽSK	30 849 641,74	22 806 077,73	10,79%	73,93%	0,00	0,00%	0,00%
	BBSK	28 736 652,58	11 513 053,28	5,45%	40,06%	1 143 072,92	0,54%	3,98%
	PSK	42 259 783,20	34 049 194,81	16,11%	80,57%	3 188 535,61	1,51%	7,55%
	KSK	33 807 826,56	25 133 395,82	11,89%	74,34%	1 164 865,65	0,55%	3,45%
	<b>Spolu</b>	<b>211 298 916,00</b>	<b>163 965 346,35</b>	<b>77,60%</b>	<b>77,60%</b>	<b>14 284 228,71</b>	<b>6,76%</b>	<b>6,76%</b>
Prioritná os 3	TTSK	14 317 673,47	9 642 905,09	6,47%	67,35%	3 241 883,98	2,17%	22,64%
	TSK	17 300 522,11	11 434 866,58	7,67%	66,10%	4 066 973,53	2,73%	23,51%
	NSK	21 774 795,07	5 969 271,23	4,00%	27,41%	1 336 615,32	0,90%	6,14%
	ŽSK	21 774 795,07	7 561 324,91	5,07%	34,73%	0,00	0,00%	0,00%
	BBSK	20 283 370,75	12 825 071,92	8,60%	63,23%	2 124 958,43	1,42%	10,48%
	PSK	29 828 486,40	14 567 385,03	9,77%	48,84%	0,00	0,00%	0,00%
	KSK	23 862 789,12	9 674 454,52	6,49%	40,54%	238 901,95	0,16%	1,00%
	<b>Spolu</b>	<b>149 142 432,00</b>	<b>71 675 279,28</b>	<b>48,06%</b>	<b>48,06%</b>	<b>11 009 333,21</b>	<b>7,38%</b>	<b>7,38%</b>
Prioritná os 4	TTSK	45 221 270,11	35 974 401,96	7,64%	79,55%	14 376 882,86	3,05%	31,79%
	TSK	54 642 368,05	33 508 293,01	7,11%	61,32%	12 536 805,68	2,66%	22,94%
	NSK	68 774 014,96	64 932 381,07	13,78%	94,41%	34 335 661,98	7,29%	49,93%
	ŽSK	68 774 014,96	51 053 195,52	10,84%	74,23%	21 692 687,22	4,61%	31,54%
	BBSK	64 063 465,99	62 940 008,51	13,36%	98,25%	12 837 235,36	2,73%	20,04%
	PSK	94 210 979,40	72 131 510,46	15,31%	76,56%	16 783 224,48	3,56%	17,81%
	KSK	75 368 783,52	72 772 606,95	15,45%	96,56%	14 862 586,45	3,16%	19,72%
	<b>Spolu</b>	<b>471 054 897,00</b>	<b>393 312 397,48</b>	<b>83,50%</b>	<b>83,50%</b>	<b>127 425 084,03</b>	<b>27,05%</b>	<b>27,05%</b>
Prioritná os 5	TTSK	14 516 989,54	10 267 941,38	6,79%	70,73%	2 140 624,87	1,42%	14,75%
	TSK	17 541 362,36	14 172 144,57	9,37%	80,79%	0,00	0,00%	0,00%
	NSK	22 077 921,59	17 693 957,71	11,70%	80,14%	3 845 324,59	2,54%	17,42%
	ŽSK	22 077 921,59	19 155 324,78	12,67%	86,76%	17 520 218,45	11,59%	79,36%
	BBSK	20 565 735,18	13 483 811,36	8,92%	65,56%	0,00	0,00%	0,00%
	PSK	30 243 728,20	20 720 744,41	13,70%	68,51%	13 457 976,86	8,90%	44,50%
	KSK	24 194 982,56	10 071 972,80	6,66%	41,63%	5 110 441,88	3,38%	21,12%
	<b>Spolu</b>	<b>151 218 641,00</b>	<b>105 565 897,02</b>	<b>69,81%</b>	<b>69,81%</b>	<b>42 074 586,65</b>	<b>27,82%</b>	<b>27,82%</b>
<b>Celkom</b>		<b>1 399 771 500,00</b>	<b>1 275 468 582,00</b>	<b>91,12%</b>	<b>91,12%</b>	<b>589 496 536,29</b>	<b>42,11%</b>	<b>42,11%</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS 3 k 31.12.2011

Prioritná os (PO)	Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR		Výška čerpaných prostriedkov z EFRR	
	€	% zazmluvnenia v rámci PO	€	% čerpania v rámci PO
A	B	$C=B/\sum PO$	D	$E=D/\sum PO$
Prioritná os 6	40 864 885,83	90,35	9 846 727,29	21,77
<b>Spolu</b>	<b>40 864 885,83</b>	<b>90,35</b>	<b>9 846 727,29</b>	<b>21,77</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 2.1.3 Finančná kontrola a audit

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci (ďalej len „stratégia auditu“), schválenej Európskou komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

#### **Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2011 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2011, pričom na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému zo systémového auditu z 2. polroka 2010 (2. stupeň uistenia - systém funguje, ale je potrebné vykonať niekoľko zlepšení) bola úroveň spoľahlivosti určená na hodnotu 70%.

Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (63 žiadostí o platbu v rámci 54 prijímateľov) boli vykonané v rámci Regionálneho operačného programu 2 vládne audity (A385 a A386)<sup>35</sup>.

**Vládny audit č. A385** bol vykonaný v období január - august 2011 Ministerstvom financií SR, Správami finančnej kontroly Košice a Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 10 868 756,64 €, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 93 899,21 €.

V rámci uvedeného vládneho auditu auditorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

#### ***náhodné nedostatky (s finančným dopadom)***

Podľa usmernenia COCOF 07/0037/03-SK orgán auditu navrhol pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania korekcie vo výške 23 905,57 €:

- vo výške 774,54 €, Mandátna zmluva bola podpísaná s víťazom VO ešte pred uskutočnením prieskumu trhu.
- vo výške 14 671,51 € a 5 636,99 €, v opise predmetu zákazky sa nachádzali v 2 prípadoch položky, ktoré sa odvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ stavebných výrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentný".
- vo výške 116,18 € a 148,75 €, Zmluva o dielo resp. Mandátna zmluva nebola v 2 prípadoch uzatvorená medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
- vo výške 892,50 €, Prijímateľ nezabezpečil preukázanie hospodárnosti a primeranosti ceny za výkon stavebného dozoru, nakoľko nezabezpečil 3 nezávisle cenové ponuky tým, že oslovil uchádzačov s personálnym prepojením na víťaznú stavebnú firmu a nedodrжал postup uvedený v Príručke pre žiadateľa.

<sup>35</sup> Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR – CEDIS.

- vo výške 82,98 €, prijímateľ vyzval na predloženie ponuky aj Agentúru regionálneho rozvoja prijímateľa pričom medzi prijímateľom a agentúrou prijímateľa existuje majetkové a personálne prepojenie.
- vo výške 1 582,12 €, víťazovi verejnej súťaže boli poskytnuté podklady k projektovej dokumentácii skôr ako ostatným uchádzačom, čím bol voči nim zvýhodnený.

Podľa § 31 ods. 1 písm. a – d zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny vo výške 66 913,12 €:

- vo výške 42 936,12 € v 10 prípadoch použitím verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom a nad rámec oprávnenia, nakoľko prijímateľ uhradil dodávateľovi aj výdavky za práce a dodávky, ktoré neboli realizované (na základe vykonanej fyzickej obhliadky bol zistený rozdiel medzi fakturovaným a skutočne dodaným množstvom tovaru a prác).
- vo výške 56,56 €, z dôvodu nesprávneho zaokrúhľovania tarifných platov a odvodov v rámci celkových oprávnených výdavkov zamestnancov Agentúry na podporu regionálneho rozvoja MVRR SR za obdobie január až december 2007.
- vo výške 21 557,16 €, z dôvodu vyplatenia faktúry za vypracovanie projektovej dokumentácie živnostníkovi, ktorý nemal na predmet podnikania Projektová činnosť v investičnej výstavbe oprávnenie.
- vo výške 1 773,25 €, z dôvodu uplatnenia výdavkov, ktoré nespĺňali kritéria oprávnenosti. Prijímateľ (základná škola) si uplatnil výdavky súvisiace so stavebnými prácami v časti, kde sa nachádzal byt školníka, ktorý nebol oprávnený pre financovanie podľa programových dokumentov.
- vo výške 590,03 €, v 2 prípadoch auditované osoby zahrnuli do deklarovaných výdavkov v rámci ŽoP nedodaný tovar a práce, ktorý v priebehu výkonu vládneho auditu zhotoviteľa dodali.

#### **nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu)**

- nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z., nakoľko boli auditorskou skupinou u prijímateľov identifikované vyššie uvedené neoprávnené výdavky, najmä nesúlad medzi skutočným stavom realizácie projektu a vyfakturovanými prácami a nedodržanie pravidiel verejného obstarávania.
- porušenie § 8 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – nezaradenie a nezaúčtovanie stavby do dlhodobého hmotného majetku dňom uvedenia do užívania na základe kolaudačného rozhodnutia.
- porušenie podmienok zmluvy o NFP - neuhradenie faktúry dodávateľovi v stanovenej lehote.

RO pre ROP v súvislosti s týmto auditom prijal najmä nasledovné opatrenia:

- úprava kontrolného zoznamu na overenie VO v internom manuáli procedúr,
- požiadanie prijímateľov o vrátenie finančných prostriedkov v súlade s odporúčaniami OA<sup>36</sup>,
- zverejnenie oznamu pre prijímateľov na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) ohľadom potreby doručiť spolu s dokumentáciou k verejnému obstarávaniu aj čestné vyhlásenie prijímateľa o neexistencii pracovnoprávných vzťahov s uchádzačmi,
- upozornenie zamestnancov na:
  - dôslednejšie overovanie dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní,
  - dôslednejšie vykonávanie kontroly VO,
  - dôslednejšie vykonávanie administratívnej kontroly žiadostí o platbu – kontrolu vecnej správnosti,
  - dôslednejšie vykonávanie kontroly na mieste,
  - dôslednejšie dodržiavanie časových lehôt určených na vypracovanie výstupných dokumentov z kontroly na mieste upravených v IMP RO pre ROP,
- aktualizácia opisov štátnozamestnaneckých miest a ich zosúladenie s Organizačným poriadkom t.j. vykonávanou činnosťou,
- upozornenie zamestnancov na dodržiavanie ustanovení IMP RO pre ROP týkajúcich sa zaškolení interných hodnotiteľov, dodržiavanie ustanovení IMP RO pre ROP týkajúcich sa výstupov z výberového procesu ŽoNFP,
- upozornenie zodpovedných zamestnancov na:
  - dôslednejšie vykonávanie formálnej kontroly ŽoNFP,

<sup>36</sup> V roku 2012 OA v súvislosti s týmto zistením požiadal o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie.

- dôslednejšie overovanie všetkých príloh zmluvy o NFP pri jej príprave,
- dodržiavanie postupov administratívnej kontroly žiadostí o platbu definovaných v IMP RO pre ROP
- dôslednejšie vykonávanie kontroly na mieste so zameraním na oblasť účtovníctva, vykonávania predbežnej kontroly prijímateľom a overovania skutočne dodaného tovaru a služieb.

**Vládny audit č. A386** bol vykonaný v období január - august 2011 Ministerstvom financií SR a Správou finančnej kontroly Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ a u vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 22 221 768,68 € oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli identifikované v celkovej výške 210 241,19 €.

V rámci uvedeného vládneho auditu auditorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

#### ***náhodné nedostatky (s finančným dopadom)***

Podľa usmernenia COCOF 07/0037/03-SK orgán auditu navrhol pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania korekcie vo výške 145 338,19 €:

- vo výške 14 476,27 €, 14 761,69 € a 20 722,57 €, verejný obstarávateľ požadoval na splnenie podmienok účasti predložiť doklad o oprávnení podnikateľ aj v prípade, ak uchádzač preukáže zapísanie v zozname podnikateľov, pričom v zmysle ustanovenia § 128 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní zapísanie v zozname podnikateľov oprávňuje podnikateľa preukázať vo verejnom obstarávaní splnenie podmienok účasti týkajúcej sa osobného postavenia potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie.
- vo výške 257,25 €, konateľ spoločnosti, ktorá sa stala víťazom verejného obstarávania v rámci zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby – externý manažment projektu, podrobne poznal všetky okolnosti súvisiace s projektom a zároveň vystupoval aj ako kontaktná osoba pre tento projekt.
- vo výške 7 152,30 €, uvedenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania mať overené a platné potvrdenie o zapísaní do záznamu podnikateľov bolo v rozpore s ustanovením §128 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- vo výške 9 650,98 €, ako podmienku účasti na VO uviedol verejný obstarávateľ – predloženie osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Z.z. bez možnosti preukázania uvedeného osvedčenia rovnocenným dokladom, resp. ekvivalentom a zároveň v opise predmetu zákazky sa nachádzali položky, ktoré sa odvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ stavebných výrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentný".
- vo výške 21 568,71 €, uvedenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania mať overené a platné potvrdenie o zapísaní do záznamu podnikateľov v rozpore s ustanovením §128 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň uvedenie podmienky účasti na VO týkajúcej sa predloženia osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho v kategórii pozemné stavby podľa zákona č. 138/1992 Z.z. bez možnosti preukázania uvedeného osvedčenia rovnocenným dokladom, resp. ekvivalentom.
- vo výške 4 047,15 €, v rámci verejného obstarávania predložili ponuky traja uchádzači, avšak ani jeden nezdokladoval oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu zápisom v zozname podnikateľov podľa stanovených podmienok.
- vo výške 31 145,38 €, v opise predmetu zákazky sa nachádzali položky, ktoré sa odvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ stavebných výrobkov bez uvedenia klauzuly "alebo ekvivalentný".
- vo výške 8 032,64 €, verejný obstarávateľ požadoval na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa preukázania technickej a odbornej spôsobilosti predložiť len vyhlásenie štatutárneho orgánu záujemcu, že zákazka bola uskutočnená v súlade so zmluvnými podmienkami.
- vo výške 13 523,25 €, verejný obstarávateľ nevylúčil uchádzača, ktorý nesplnil stanovené podmienky účasti ako aj ostatné požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže

a v súťažných podkladoch, pričom tento uchádzač vzhľadom na najnižšiu ponúknutú cenu vyhral verejnú súťaž a verejný obstarávateľ pristúpil k podpísaniu zmluvy.

Podľa § 31 ods. 1 písm. a – d zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny vo výške 55 116,09 €:

- vo výške 49 969,83 €, v 3 prípadoch boli poskytnuté verejné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou budovy školy v častiach, ktoré neprispievali k naplneniu cieľa opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
- vo výške 5 146,26 €, prijímatelia v 7 prípadoch uhradili dodávateľovi aj výdavky za práce a dodávky, ktoré neboli realizované v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP (na základe vykonanej fyzickej obhliadky bol zistený rozdiel medzi fakturovaným a skutočne dodaným množstvom tovaru a prác).

#### **nesystémové nedostatky:**

- nedostatočne vykonaná predbežná finančná kontrola podľa §9 zákona č. 502/2001 Z.z., nakoľko boli auditorskou skupinou u prijímateľov identifikované vyššie uvedené neoprávnené výdavky - nesúlad medzi skutočným stavom realizácie projektu a vyfakturovanými prácami, poskytnutie verejných prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou budovy školy v častiach, ktoré neprispievali k naplneniu cieľa opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania a nedodržanie pravidiel verejného obstarávania.
- kontrola na mieste nebola zo strany RO vykonaná minimálne jedenkrát počas realizácie projektu.
- nedostatočné overenie návrhu zmluvy o poskytnutí NFP - zmluva o poskytnutí NFP nebola uzavretá v súlade so zmluvou o dielo, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania a uvedená skutočnosť nebola zistená pri overovaní návrhu zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO pre ROP.
- nedodržanie zmluvne stanoveného termínu ukončenia realizácie projektu.
- verejný obstarávateľ stanovil neprimerané podmienky účasti resp. ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa a posudzovanie splnenia stanovenej podmienky účasti v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými podkladmi zo strany verejného obstarávateľa. Podľa výsledkov kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie uvedených v Protokole o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní neboli potvrdené podozrenia z nezrovnalostí identifikovaných orgánom auditu.

Záver z uvedených auditov operácií boli zaslané EK dňa 28. 12. 2011 ako súčasť výročnej kontrolnej správy a výročného stanoviska.

RO pre ROP v súvislosti s týmto auditom prijal najmä nasledovné opatrenia:

- upozornenie jednotlivých vedúcich oddelení na potrebu zabezpečiť súlad opisov ŠZM s vykonávanou činnosťou zamestnancov.
- upozornenie zodpovedných zamestnancov na dôslednejšie overovanie predloženej dokumentácie z verejného obstarávania a dôsledne vyplňanie kontrolných zoznamov z overovania verejného obstarávania.
- zabezpečenie priebežného informovania kontrolných manažérov vykonávajúcich kontrolu procesov verejného obstarávania o porušeníach identifikovaných Úradom pre verejné obstarávanie, na základe ktorých boli zrušené verejné obstarávania a o výsledkoch kontrol úradu pre verejné obstarávanie týkajúcich sa ROP.
- RO pre ROP požiadal prijímateľov o vrátenie finančných prostriedkov v súlade s odporúčaniami OA<sup>37</sup>
- upozornenie zodpovedných zamestnancov:
  - aby pri overovaní procesu VO dbali na overenie osobnej, pracovnej alebo inej prepojenosti medzi jednotlivými uchádzačmi ako aj medzi uchádzačmi a verejným obstarávateľom a na dôslednejšie vypracovanie kontrolných zoznamov a overenie, či verejný obstarávateľ nevyžaduje preukázanie splnenia podmienok účasti spôsobom, ktorý by mohol mať za následok vylúčenie uchádzača z verejného obstarávania
  - na potrebu overiť pri záverečnej žiadosti o platbu skutočnosť, či už bola vykonaná kontrola na mieste u daného projektu;

<sup>37</sup> V roku 2012 OA v súvislosti s týmto zistením požiadal o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie.

- na dodržiavanie včasného aktualizovania údajov v ITMS a aby dôsledne vykonávali formálnu kontrolu ŽoNFP;
- aby so zvýšenou pozornosťou overovali oprávnené výdavky deklarované žiadateľom a ich prínos k napĺňaniu cieľa definovaného vo výzve;
- na dôslednejšie vykonávanie kontrol na mieste, aby zvýšili pozornosť pri naštudovaní projektovej dokumentácie pred výkonom kontroly na mieste a v prípade následných kontrol na mieste overovali nielen realizáciu stavebných prác, ale aj využívanie budov a aby dôslednejšie vykonávali kontrolu fyzickej realizácie projektu prostredníctvom kontroly na mieste v súlade s platným Systémom riadenia ŠF a KF;
- upozornenie zodpovedných zamestnancov, aby zabezpečili požadovaný počet rovnopisov zmlúv o poskytnutí NFP a dôslednejšie vykonávali kontrolu štyroch očí pri overení zhodnosti návrhov zmlúv o poskytnutí NFP pred jej podpisom.
- upozornenie zodpovedných zamestnancov, aby v súlade s platnou verziou Systému riadenia ŠF a KF dôslednejšie overovali podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia záujemcov, technickej alebo odbornej spôsobilosti záujemcov podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. prostredníctvom kontrolných zoznamov;
- upozornenie zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavanie SR ŠF a KF, povinnosť vykonať kontrolu dodatkov zmlúv medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a na povinnosť vypracovať z tohto overovania samostatný záznam.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom identifikovaným vládny auditmi č. A385 a A386 sú predmetom následného overovania v rámci auditu operácií č. A437 prebiehajúceho v 1. polroku 2012.

#### **Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

**Vládny audit č. A332** bol vykonaný v období júl 2011 - december 2011 Ministerstvom financií SR a Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho operačného programu na úrovni RO a PJ (MPRV SR) a SO/RO (Samosprávny kraj Košice, Trenčín, Trnava, Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Prešov) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Vládnym auditom č. A332

- boli overené nedostatky z o systémového auditu č. A338, ktorý bol vykonaný v II. polroku 2010. Nesplnené resp. čiastočne splnené odporúčania pri nedostatkoch neboli zistené, ale 3 nedostatky zo systémového auditu č. A271 nebolo možné testovať a tak ich splnenie bude overené pri ďalších systémových auditoch - AS k 3 nedostatkom definovala obmedzenie z dôvodu neoverenia funkčnosti;
- boli overené zmeny nastavenia RKS a nastavenie RKS pre kľúčové prvky uvedené v bode B) Programu pre výkon vládneho auditu č. A332;
- bol zhodnotený postup a mechanizmus aktívneho dodržiavania indikatívnej regionálnej alokácie vo výberovom procese v časti 3.2 tejto správy (bod C) programu);
- bolo popísané overenie doručených podnetov a medializovaných káuz počas roka 2010 a 2011;
- boli overené závery a pokyny, ktoré vyplynuli z doručených dokumentov od ukončenia predchádzajúceho systémového auditu – bod G) programu;
- bola overená účinnosť a funkčnosť RKS s využitím testovania na vybranej vzorke. AS definovala obmedzenie pre HK 3-6 na úrovni RO pre ROP, SO/RO BBSK, KSK, PSK a ŽSK z dôvodu neoverenia funkčnosti RKS testovaním. Obmedzenie na úrovni SO/RO BBSK, PSK a ŽSK na HK 8 a obmedzenie na HK 15 pre celý OP bolo definované na základe irelevantnosti.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala:

**Na úrovni RO** 4 nedostatky s nízkou závažnosťou a 1 nedostatok so strednou závažnosťou nefinančného/nesystémového charakteru.



**Na úrovni siedmich SO/RO** spolu 28 nedostatkov s nízkou závažnosťou a 2 nedostatky so strednou závažnosťou nefinančného/nesystémového charakteru.

Nedostatky so strednou závažnosťou:

- na úrovni RO:
  - Nedostatočná ochrana logického prístupu do aplikácie ITMS - v systéme ITMS existuje 7 aktívnych používateľských účtov bývalých zamestnancov RO a SO/RO resp. zamestnankýň na materskej dovolenke.

V tejto súvislosti RO pre ROP prijal opatrenie formou upozornenia príslušných nadriadených zamestnancov na povinnosť bezodkladne oznámiť odchody pracovníkov resp. nástup na materskú dovolenku administrátorom ITMS. Zároveň boli upozornení administrátori systému ITMS, aby priebežne blokovali používateľské účty bývalých zamestnancov a v štvrtročných intervaloch vykonali kontrolu prístupov do ITMS.

- na úrovni SO/RO
  - Nesprávne určený dátum zistenia nezrovnalosti, nedodržanie termínu vypracovania Správy o zistenej nezrovnalosti a nedodržanie termínu odoslania správy o zistenej nezrovnalosti,
  - Nedodržiavanie postupu pri schvaľovaní Správy o zistenej nezrovnalosti v zmysle Interného manuálu procedúr.

1. stupeň uistenia - Overený systém funguje správne, sú potrebné minimálne zlepšenia pre RO pre ROP, SORO BBSK, KSK, NSK, TSK, TTSK a ŽSK.

2. stupeň uistenia - Overený systém funguje, ale sú potrebné niektoré zlepšenia pre SORO PSK.

Auditované osoby v termíne do 31.3.2012 informovali orgán auditu o stave riešenia zistených nedostatkov zaslaním Správy o splnení prijatých opatrení k nedostatkom identifikovaným vládny auditom č. A332, pričom overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia identifikovaných nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2012.

Hlavným účelom a cieľom auditu č. A332 bolo zároveň aj získanie uistenia o súlade riadiacich a kontrolných systémov ROP nadväzujúcich na zmeny súvisiace so zriadením sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky na základe predloženia aktualizovaného Opisu riadiacich a kontrolných systémov ROP. Pri overovaní súladu boli zistené len nesystémové nedostatky, ktoré auditovaná osoba odstránila v priebehu auditu a audítori tak konštatujú súlad riadiacich a kontrolných systémov zavedených pre Regionálny operačný program na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky s požiadavkami článkov 58 až 60 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 a oddielu 3 nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.

## 2.1.4 Využívanie fondov podľa kategórií

Informácie o využívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise využívaní fondov (v prípade ROP iba EFRR) k 31.12.2011 poskytujú tabuľky uvedené v **prílohe č. 4** VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2011 schválené na konkrétne projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013.

Tabuľka č. 12: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR

Opatrenie		Dimenzie									
Názov opatrenia	ERDF	A: Prioritná téma			B: Forma financovania		C: Typ územia			D: Hospodárska činnosť	
							Oprávnené územie Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 1828/2006			Podporované hlavné ekonomické činnosti	
		Prioritná téma  Príloha II. tab. 1. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	ERDF	Lisabonská stratégia 38	Príloha II., tab. 2. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	Klasifikácia finančných príspevkov podľa MF SR	01 - Mestské	02 - Horské	05 -Vidiecke	Príloha II., tab. 4. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	ŠKEČ (SK NACE Rev. 2)
1.1 Infraštruktúra vzdelávania	417 056 614	75 - vzdelávacia infraštruktúra	378 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	208 528 307,00	83 411 322,80	125 116 984,20	18 – Školstvo	85 – Vzdelávanie
		77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti	39 056 614	nie						18 – Školstvo	
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kuratély	211 298 916	79 - iná sociálna infraštruktúra	190 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	105 649 458,00	42 259 783,20	63 389 674,80	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	87 – Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť; 88 – Sociálna práca bez ubytovania
		77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti	21 298 916	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	

<sup>38</sup> ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, vrátane napĺňania cieľov integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) **nepriamo**. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci *Prioritná téma*, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravnotechnického stavu regionálnej infraštruktúry **vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb**. Rozširovaním existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov Národného programu reforiem, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritných témach 43 – *Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou* a 11 – *Informačné a komunikačné technológie* (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane informačno-komunikačných technológií.

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	128 881 431	59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry	48 881 431	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF				20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	91 – Činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
		58 - ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	80 000 000	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu	20 261 001	57 - iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	20 261 001	nie			71 175 967,50	29 544 686,00	43 421 778,50	21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		24 - cyklistické dráhy	0	nie						11 – Doprava	
4.1 Regenerácia sídiel	436 740 574	61 - integrované projekty na obnovu miest a vidieka	340 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF				21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		78 - infraštruktúra bývania	12 750 000	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	
		23 - regionálne/miestne cesty	77 250 000	nie						11 – Doprava	
		24 - cyklistické dráhy	1 369 074	nie						11 – Doprava	
		81 - mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pre predkladanie stratégií a programov	5 371 500	nie						17 – Verejná správa	
4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	73 818 250	54 - iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	73 818 250	nie			253 488 912,00	100 321 264,80	151 377 147,20	21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 85 – Vzdelávanie
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov	161 218 641	23 - regionálne/miestne cesty	161 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	80 609 320,50	32 243 728,20	48 365 592,30	11 – Doprava	49 – Pozemná doprava a doprava potrubím
		24 - cyklistické dráhy	218 641	nie						11 – Doprava	
6.1 Technická pomoc	45 228 500	85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	32 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF				17 – Verejná správa	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		86 - Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia	13 228 500	nie						17 – Verejná správa	
7.1	60 000 000	58 - ochrana a zachovanie	20 000 000	nie	01 –	Nenávratný	60 000 000	0	0	20 – Sociálna práca,	91 – Činnosť knižníc,

Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2007-2013		kultúrneho dedičstva			Nenávratná dotácia	finančný príspevok z ERDF					spoločenské, sociálne a osobné služby	archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
		59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry	40 000 000	nie							20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007

## 2.1.5 Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020

Vo finančnom pláne NSRR 2007-2013 a následne ani v OP nebola priamo vyčlenená osobitná suma finančných prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007-2013 pre ROP. Tento OP teda priamo nenapĺňa ciele priorít EÚ zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest v zmysle čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Realita však preukazuje nepriamy príspevok ROP k cieľom národnej lisabonskej stratégie sformulovaným v Národnom programe reforiem SR na roky 2005 – 2008 a v Národnom programe reforiem SR na roky 2008 – 2010 (ďalej aj „NPR“), ktoré boli v podmienkach priority zamerané na rozvoj nasledovných 5 oblastí:

- vzdelávanie
- zamestnanosť
- informačná spoločnosť
- veda, výskum a inovácie
- podnikateľské prostredie,

pričom od r. 2006 bol posilnený aj environmentálny aspekt.

ROP prispieva k Lisabonskej stratégii, predovšetkým svojimi intervenciami do stavebno-technického a dopravného-technického stavu regionálnej infraštruktúry. Tým vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb. Rozširovaním prevádzky existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry ROP nevyhnutne prispieva aj k rastu zamestnanosti.

ROP nepriamo prispieva aj k prioritným témam, ktoré majú v zmysle prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 kódy 43 – *Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou* a 11 – *Informačné a komunikačné technológie* (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-oblasť atď.). Uvedené priority nie sú finančne vyčíslené vo forme cieľových hodnôt ukazovateľov, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry vrátane informačno-komunikačných technológií. Na základe predpokladaných cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa „zníženie energetickej náročnosti budov“, ktorý sa aplikuje vo väčšine prioritných osí ROP, možno konštatovať, že ROP má v súčasnosti všetky predpoklady na to, aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 z hľadiska znižovania energetickej náročnosti stavebných objektov. Tento výrazný prínos však bude možné presne kvantifikovať až po ukončení realizácie investičných projektov.

V roku 2010 sa Lisabonská stratégia pre ďalšiu dekádu 2011 – 2020 transformovala do novej stratégie Európa 2020, ktorá je zameraná na tri priority:

1. **Inteligentný rast:** vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.
2. **Udržateľný rast:** podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.
3. **Inkluzívny rast:** podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.

### Stratégia Európa 2020 má päť cieľov:

1. Zamerať sa na **zvýšenie miery zamestnanosti** žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %, okrem iného zvýšením účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, ako aj zlepšením začlenenia legálnych migrantov (národný cieľ SR: 72 %).
2. **Zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj** najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a súkromných investícií v tomto sektore na 3 % HDP (SR: 1%)
3. **Znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %** v porovnaní s úrovňami v roku 1990, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 %; pokročiť na ceste k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %; EÚ je odhodlaná prijať rozhodnutie o tom, že obmedzenie emisií do roku 2020 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 zvýši na 30 %, čo predstavuje jej podmienenú ponuku v záujme dosiahnutia globálnej a komplexnej dohody na

obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviazu k porovnateľnému zníženiu emisií a ak rozvojové krajiny prispievajú primerane svojej zodpovednosti a možnostiam (SR: zvýšiť emisie skleníkových plynov mimo sektora ETS maximálne o 13 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005, pričom v strednodobom horizonte sa prehodnotí ambicióznosť emisného cieľa; zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 14 % a zvýšiť energetickú efektívnosť meranú na konečnej spotrebe energie o 11 % oproti priemeru rokov 2001 – 2005).

**4. Zvýšiť úroveň vzdelania**, a to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na menej ako 10 % a zvýšením podielu ľudí vo veku 30 až 34 rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 % (SR: 6% a 40 %)

**5. Podporovať sociálne začlenenie**, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením (SR: 170 tisíc ľudí).

Národné ciele SR boli vládou SR komplexne hodnotené a schválené v rámci Národného programu reforiem SR 2011-2014 (NPR SR) dňa 20. apríla 2011, pred povinným predložením Európskej komisii. Program spresnil národné ciele stratégie Európa 2020, súbor ukazovateľov a vytýčil harmonogram opatrení. Dokument je úzko prepojený s Programom stability SR na roky 2011 až 2014, ktorý vláda SR v apríli 2011 predložila Európskej komisii spolu s Národným programom reforiem SR 2011 – 2014 v rámci novozavedeného európskeho semestra.

Prioritnými štrukturálnymi oblasťami, na ktoré sa NPR SR 2011 – 2014 zameriava, sú:

- vzdelávanie, veda a inovácie,
- zamestnanosť a sociálna inklúzia,
- podnikateľské prostredie,
- transparentnosť a vymožitelnosť práva,
- zdravie.

Oblasti makroekonomickej a fiškálnej politiky a environmentálnej udržateľnosti a energetiky majú v národnom programe reforiem osobitne samostatné kapitoly.

ROP nepriamo prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti obyvateľstva prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, napr. podporou budovania špecializovaných učební a laboratórií. Budovaním komunitných centier ROP prispieva k zlepšeniu sociálnej inklúzie, a teda aj inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry, ako aj prostredníctvom projektov regenerácie sídel a neinvestičných projektov v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytváraniu nových pracovných miest. Údaje o reálne vytvorených pracovných miestach je možné vyhodnotiť na základe ukončených projektov. Do konca roku 2011 bolo v súvislosti s realizáciou projektov v rámci ROP vytvorených 56 pracovných miest. Na základe zazmluvnených projektov ROP možno predpokladať vytvorenie celkovo viac ako 2400 pracovných miest v programovom období 2007 – 2013 v SR.

Z hľadiska Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 teda ROP prispieva hlavne k napĺňaniu usmernenia č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov, ale aj k niektorým ďalším, napr. k usmerneniu č. 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania č. 7: Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti či č. 10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.

## 2.1.6 Opis partnerských dohôd

Zabezpečenie súladu systému implementácie ROP s predpismi na národnej úrovni a úrovni EÚ vyžaduje uzavretie a dodržiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd vyplývajúcich zo vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide o najmä nasledovné dohody, ktoré majú záväznú písomnú formu:

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajinami (ďalej aj „Splnomocnenie“);
- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO;
- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou pre získanie priaznivého stanoviska bez výhrad v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V roku 2011 došlo k uzavretiu ďalšej písomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultúry SR v súvislosti so zriadením SO/RO pre implementáciu investičných projektov Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v rámci dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. Splnomocnenie SO/RO Ministerstvo kultúry SR na plnenie úloh RO bolo podpísané dňa 14.3.2011 a jeho znenie je uverejnené v Centrálnom registri zmlúv <http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk>.

Rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK priebehu roka 2011 zároveň poukázali na potrebu prehodnotiť Zmluvu o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, najmä čo sa týka rozdelenia príspevku ROP na realizáciu LSKxP.

Aplikovanie princípu partnerstva v roku 2011 je podľa jednotlivých tematických oblastí popísané v častiach 2.1, 2.6, 3, 4 a 8 VS.

## **2.1.7 Špecifiká pre programy ESF**

ROP nie je zameraný na podporu cieľových skupín v zmysle prílohy XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Intervencie ROP sú smerované na podporu čo najširšieho okruhu obyvateľov územia cieľa Konvergenca, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pólov rastu, ktoré zabezpečujú obsluhu širšieho spádového územia.

Špecifickou skupinou užívateľov sú v prípade ROP zástupcovia marginalizovaných rómskych komunít, ktorých prítomnosť v určitom území je v určitých prípadoch dôvodom pre odklon od územnej koncentrácie príspevkov z EFRR. Uvedené dôvody sú podrobnejšie rozpracované na úrovni jednotlivých opatrení v Programovom manuáli ROP.

## **2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie**

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatnými dopytovo orientovanými projektmi ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania ROP a aj naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP.

Realizácia ROP prebiehala v roku 2011 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ a k 31.12.2011 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infrigementy) voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP, s výnimkou transpozície niektorých ustanovení smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie v zákone č. 24/2006 Z. z.. Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa dotýka nielen Operačného programu Životné prostredie, ale aj ďalších operačných programov. Problematika posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných činností (projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia) je v SR zabezpečená prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

RO pre ROP bol s touto problematikou konfrontovaný najmä pri vypracovaní revízie ROP. Hoci RO pre ROP vykonal všetky procedúry v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 a zákonom č. 24/2006 Z. z., EK pri posudzovaní návrhu revízie ROP konštatovala, že pri zisťovaní konaní nebol dostatočne preukázaný spôsob aplikovania kritérií uvedených v prílohe č. II smernice 2001/42/ES, čo si vyžiadalo dodatočné zdôvodňovanie, ktoré predžilo proces revízie.

## 2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

### Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP

V rokoch 2009 - 2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu umožnené nadschválenie finančných prostriedkov, t.j. schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške prevyšujúcej stanovenú alokáciu na danú prioritnú os bez predchádzajúcej realokácie finančných prostriedkov formou revízie programu. V prioritnej osi 1 došlo k nadschváleniu finančných prostriedkov v celkovom objeme približne 282 mil. EUR. Táto suma predstavuje celkové oprávnené výdavky pridelené žiadostiam o NFP nad rámec disponibilných alokácií. Uvedený postup bol motivovaný negatívnym ekonomickým vývojom v Slovenskej republike (dopady hospodárskej krízy) ako aj zmenou rozvojových priorít samospráv, ktoré o prioritnú os 1 ROP prejavili enormný záujem (dopyt predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokácie).

V tejto súvislosti bol schválený a z veľkej časti aj zazmluvnený väčší počet investičných projektov predložených najmä žiadateľmi z verejného sektora. Podpora infraštruktúry vzdelávania predstavovala z hľadiska verejného sektora jednu z najdôležitejších rozvojových priorít, ktorá zároveň výhľadovo do ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov vo verejnom sektore (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov) a taktiež prispieva k posilneniu atraktivity a konkurencieschopnosti sídiel, zavádzaniu IKT vybavení a udržiavaniu pracovných miest a pod. RO pre ROP o nadschválení finančných prostriedkov informoval v roku 2009 členov Monitorovacieho výboru pre ROP, Európsku komisiu a Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán a Orgán auditu.<sup>39</sup>

V záujme riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu rokov 2010 – 2011 viaceré opatrenia:

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 návrh revízie programu, ktorý Európska komisia schválila dňa 2.8.2011. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 171 mil. EUR. Zároveň bol prijatý mechanizmus postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci ROP prostredníctvom úspor finančných prostriedkov dosahovaných vo všetkých prioritných osiach ROP, a to na základe znížených rozpočtov po verejných obstarávaníach, vrátených finančných prostriedkov z titulu nezrovnalostí, zrušených projektov, nepreplatených neoprávnených výdavkov a pod. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.
2. RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov v rámci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. pripravené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov Monitorovacieho výboru pre ROP a ani Európskou komisiou.
3. Koncom roka 2011 začal RO pre ROP pripravovať návrh druhej revízie ROP s cieľom aplikovať schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 2011. Bližšie informácie o procese prípravy a schvaľovania druhej revízie ROP budú obsahom VS za rok 2012.<sup>40</sup>

### Koordinácia operačných programov na národnej úrovni

Vo VS ROP za rok 2009 a 2010 RO pre ROP identifikoval ako jeden z hlavných problémov „nestabilné implementačné prostredie“. Situácia sa v roku 2011 výrazne zlepšila, napriek tomu však pretrvávajú určité problémy s koordináciou operačných programov, napr. v súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP bol metodický pokyn CKO vydaný so značným oneskorením v roku 2011 aj 2012, čo negatívnym spôsobom ovplyvnilo proces prípravy VS (aktualizácia Metodického pokynu č. 9 CKO bola vydaná až 30.5.2011 v dôsledku čoho bolo potrebné dodatočne upraviť viaceré časti VS).

<sup>39</sup> Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán upozorňoval RO pre ROP na urgentnosť riešenia nadkontrahovania finančných zdrojov v rámci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010.

<sup>40</sup> Návrh druhej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v marci 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 23.5.2012.



## Funkcionalita ITMS a monitorovanie

Vo výročnej správe o vykonávaní ROP za rok 2010 RO pre ROP identifikoval viacero závažných problémov týkajúcich sa funkcionalít systému ITMS. V priebehu roka 2011 bolo do ostrej prevádzky ITMS nasadených niekoľko aktualizovaných verzií, ktoré prispeli k zlepšeniu fungovania systému (napr. vytvorenie zostavy k záznamu z administratívnej kontroly ŽoP, ako aj Kontrolného zoznamu k verejnému obstarávaniu a k monitorovacej správe, vytvorenie OLAP kocky pre nezrovnalosť a OLAP kocky pre overovania a pod). Taktiež prebehla konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov a zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej databázy. Zároveň sa rozšírili kompetencie užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu.

Oproti roku 2010 boli posilnené administratívne kapacity ROP pre oblasť správy ITMS (navýšil sa počet rezortných administrátorov o 2 zamestnancov), čo výraznou mierou prispelo k efektívnejšiemu administrovaniu systému a rýchlejšiemu metodickému usmerňovaniu užívateľov pri práci s ITMS v rámci ROP.

Napriek uvedeným zlepšeniam systému ITMS naďalej z pohľadu RO pre ROP pretrvávajú určité nedostatky, predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Nefunkčnosť prepojenia ITMS so systémom SFC 2007.
2. Nastavenie postupov v ITMS nekorešponduje v plnej miere s postupmi stanovenými v Systéme riadenia ŠF a KF (napr. technicky nie je zohľadnená možnosť preskúmania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP).
3. Nemožnosť získavať údaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spätnému dátumu (t.j. je možné generovať iba údaje o aktuálnom stave implementácie programu).
4. Monitorovacie správy:
  - a) RO nemá možnosť schváliť monitorovaciu správu projektu s pripomienkami, resp. neschváliť monitorovaciu správu projektu.
  - b) generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ projektu aj v prípade, že je realizácia projektu pozastavená (napr. z dôvodu zásahu vis major). Prijímateľ je tak povinný predkladať monitorovaciu správu aj napriek tomu, že projekt fyzicky nerealizuje. V tejto súvislosti možno vyjadriť pochybnosti o výpovednej hodnote takejto monitorovacej správy.
  - c) Problematickým je aj posun záverečnej správy do stavu „schválená“, pretože v prípade mylného zadania nie je zo strany RO pre ROP možné vykonať opravu.
  - d) Spätné generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ po úprave časového harmonogramu na základe dodatku k zmluve o poskytnutí NFP, čo podobne ako v prípade bodu b) naráža na problém výpovednej hodnoty monitorovacej správy.
5. Získavanie agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a ich načítavanie na úroveň opatrenia, prioritných osí a programu. Funkcionalita programových ukazovateľov v ITMS existuje v obmedzenej forme. Nedostatočná metodická podpora v oblasti monitorovania prostredníctvom merateľných ukazovateľov a časté zmeny metodiky a zásahy do sústav merateľných ukazovateľov v priebehu rokov 2007-2011 (Národný číselník ukazovateľov vydaný až v decembri 2008, t.j. po vyhlásení troch výziev v rámci ROP, častá aktualizácia sústav ukazovateľov pre HP zo strany koordinátorov HP, nedostatočné definície ukazovateľov, časté zmeny typov merateľných ukazovateľov a pod.). poukazujú na veľké rezervy celkového nastavenia NSRR v tejto oblasti. Za účelom zmysluplného vykazovania agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov RO pre ROP vypracoval v spolupráci so zainteresovanými subjektmi viaceré prevodníky ukazovateľov (najmä pre prípady výziev pre rovnakú oblasť podpory kde sa postupom času menili sústavy ukazovateľov) a vypracoval metodiku vykazovania hodnôt ukazovateľov pre účely VS. RO pre ROP má výrazne obmedzené možnosti spätného riešenia tejto problematiky, keďže ukazovatele sú súčasťou zmlúv o poskytnutí NFP.
6. Absencia pravidelných školení pre rezortných administrátorov ITMS.

Uvedeným nedostatkom bude nevyhnutné v roku 2012 venovať zvýšenú pozornosť vo forme intenzívnejšej komunikácie s CKO, a zároveň sa z nich poučiť pri príprave programového obdobia 2014-2020.

### Nedostatočná kvalita výstupov externého manažmentu projektov a úroveň komunikácie medzi prijímateľmi a externým manažmentom projektov

Niektoré typy prijímateľov (najmä subjekty menších územných samospráv a iných subjektov verejnej správy) nemajú vybudované administratívne kapacity na prípravu a implementáciu rozvojových projektov financovaných zo ŠF a KF. Dôsledkom je často nízka kvalita nimi predkladaných projektov, v mnohých prípadoch bez dodržania základných princípov logického rámca projektu (nedoriešená udržateľnosť projektu, neadekvátny pomer medzi žiadaným príspevkom a očakávanými cieľmi a výsledkami projektu a pod.). Častým problémom je aj neznalosť podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a sankčných mechanizmov. Napriek realizácii viacerých odborných školení, možnosti konzultácií, niektorí prijímatelia predkladajú opakovane nekvalitné výstupy (najmä žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu, verejné obstarávania).

Keďže subjekty verejnej správy tvoria dominantný typ prijímateľov v rámci všetkých prioritných osí ROP, RO pre ROP na začiatku implementácie programu prijal rozhodnutie uvedené riziká eliminovať prostredníctvom zavedenia možnosti uplatnenia si výdavkov na tzv. externý manažment projektov, t.j. služby špecializovaných spoločností/agentúr zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou projektov. Na základe skúseností RO pre ROP z rokov 2008-2011 je však možné konštatovať, že ani viaceré z uvedených spoločností nedisponujú dostatočne odborne kvalifikovanými kapacitami, ktoré by boli pripravené na riadenie administratívne náročných investičných projektov financovaných z fondov EÚ. Ich výstupy navyše nie vždy zodpovedajú sumám účtovaným za ich služby, na čo RO pre ROP reaguje nepreplácaním deklarovaných výdavkov za výstupy, ktoré preukázateľne a opakovane nespĺňajú požadované kritériá.

Situáciu zhoršuje skutočnosť, že žiadatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť výberu kvalitného externého manažmentu projektov a priebežnej komunikácii a kontrole jeho výstupov, čo komplikuje dodržiavanie termínov a celkový priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch môžu tieto skutočnosti viesť až k finančným škodám na strane prijímateľa (odstúpenie od zmluvy o NFP, vyčíslenie neoprávnených výdavkov a pod.).

Z uvedených dôvodov RO pre ROP v roku 2011 prehodnotil výdavky na externý manažment a verejné obstarávanie a vylúčil ich oprávnenosť pre ďalšie výzvy vyhlásené v rámci ROP. Vzhľadom k tomu, že v roku 2011 neboli vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP, vhodnosť tohto rozhodnutia a jeho vplyv na kvalitu predkladaných projektov bude možné posúdiť až v roku 2012.

### Dopady povodní z roku 2010

Na základe revízie ROP bola dodatočne navýšená alokácia ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení:

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídel o 39 448 841 EUR (zdroje EFRR) za účelom odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou aktivít zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, obnovu verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 EUR na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. EUR na oblasť podpory 4.1c ROP);
- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP o 10 mil. EUR (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 2010.

Revízia ROP bola schválená zo strany EK až v auguste 2011, a teda implementácia uvedených aktivít ešte nezačala. Výzvy na predkladanie ŽoNFP zamerané na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 budú vyhlásené v roku 2012.

V procese prípravy výziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré bude potrebné riešiť socioekonomickými partnermi (napr. oprávnenosť výdavkov, verejné obstarávanie, identifikovanie oprávnených žiadateľov a pod). Bližšie informácie budú predmetom VS za rok 2012.

### Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch

V súvislosti s administráciou žiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch resp. úprav zmlúv o poskytnutí NFP bola v priebehu roku 2011 identifikovaná skutočnosť, že dôvodom značnej časti uvedených podnetov sú nedostatky na strane žiadateľov/prijímateľov už vo fáze plánovania stavebných prác a prípravy ŽoNFP vrátane jej príloh.

Žiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore s výzvou (napr. kumulatívne položky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie vlastníckych resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, že sa všetky nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy nedostatkov sa následne negatívne prejavia pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie počas realizácie projektu má za následok množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia niekedy otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŽoNFP (ako napr. podceňovanie časovej náročnosti realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta realizácie stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku neoprávnených výdavkov. RO pre ROP a SO/RO navyše administrácii uvedených žiadostí venujú značnú časť administratívnych kapacít.

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej dokumentácie z VO, dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŽoP a MS, nedodržiavaním harmonogramov realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných vplyvov na priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nespĺnili oznamovaniu povinnosť v zmysle zmluvy o NFP.

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manažermi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované porušenie zákona o VO najmä v oblasti dodržiavania princípov (§ 9 ods. 4 zákona o VO: princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti). Okrem uvedených nedostatkov bolo pri kontrole verejného obstarávania často zistené aj určovanie podmienok účasti v rozpore s § 27 zákona o VO – finančné a ekonomické postavenie a § 28 zákona o VO – technická alebo odborná spôsobilosť a to čiastočne v dôsledku preferovania postupu verejného obstarávania formou užšej súťaže.

Všetky vyššie uvedené nedostatky žiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na strane prijímateľa ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, sú častým dôvodom identifikovania neoprávnených výdavkov a v konečnom dôsledku môžu viesť aj k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO pre ROP. Z uvedených dôvodov RO pre ROP v spolupráci so SO/RO začal koncom roka 2011 pripravovať komplexné usmernenie pre prijímateľov v súvislosti so zmenou projektov. Bližšie podrobnosti o príprave tohto usmernenia ako aj o jeho vplyve na zmenové konanie budú uvedené vo VS za rok 2012.

### Vzťah RO pre ROP a SO/RO pre ROP

Zo strany SO/RO boli vo vzťahu k RO identifikované nasledovné problémy:

- nedostatočná spolupráca RO so SO/RO pri aktualizáciách riadiacej dokumentácie;
- nedostatočné využitie manažéra RO sídliaceho na SO/RO zo strany RO na výkon procesov, v ktorých má byť účastný RO v pozícii spolupracujúceho orgánu, prípadne metodického usmerňovania;
- duplicitný výkon činností manažérov SO/RO a RO;
- dlhé lehoty verifikácie návrhov zmlúv a dodatkov zo strany RO a ich podpisu štatutárnym zástupcom;
- zdĺhavosť zmenovej procedúry;
- administratívne náročný proces predkladania žiadostí a správ zo strany žiadateľov/prijímateľov.

Napriek uvedeným problémom sa RO pre ROP a SO/RO pre ROP zhodli na tom, že sa vzájomná spolupráca oproti minulým rokom zintenzívnila a zlepšila.

Zo strany SO/RO bola identifikovaná potreba vytvorenia pozície administrátora ITMS pre SO/RO s prístupovými právami v rozsahu delegovaných úloh so zabezpečením pravidelných školení.

Tabuľka č. 13: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Opatrenia prijaté v roku 2011	Odpočet prijatých opatrení k 31.12.2011
Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP bez vopred zabezpečeného finančného krytia	Prvá revízia ROP v roku 2011 Príprava druhej revízie ROP Hľadanie ďalších spôsobov financovania projektov podporených v rámci prioritnej osi 1 ROP	Priebežne plnené
Kvalita výstupov externého manažmentu a úroveň komunikácie medzi prijímateľmi a externým manažmentom	Prehodnotenie oprávnenosti jednotlivých podporných aktivít Vypracovať sankčné mechanizmy v prípade výstupov opakovane nespĺňajúcich vyžadované podmienky	Priebežne plnené. RO v roku 2011 vylúčil oprávnenosť výdavkov na externý manažment a verejné obstarávanie. Prebieha príprava sankčných mechanizmov v prípade výstupov opakovane nespĺňajúcich vyžadované podmienky.
Dopady povodní z roku 2010	Komunikácia so socioekonomickými partnermi (najmä ZMOS, VÚC) Príprava návrhu výziev zameraných na odstraňovanie následkov povodní	Priebežne plnené. Boli identifikované problémy pri príprave výziev.
Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch	Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu Komunikácia s prijímateľmi a informovanie o nedostatkoch, najmä na stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a>	Splnené. <u>Poznámka:</u> RO pre ROP začal v 2. polovici roka 2011 pripravovať komplexné usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávania návrhov na zmeny projektov a ich posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP predložil návrh usmernenia na pripomienkovanie SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> v marci 2012.
Funkcionalita ITMS a monitorovanie	Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO) Vyčlenenie administratívnych kapacít RO pre ROP na vedenie a aktualizovanie duplicitných evidencií za účelom monitorovania programu	Splnené
Spolupráca RO pre ROP a SO/RO	Zlepšenie spolupráce RO pre ROP na princípe partnerstva v oblasti prípravy a aktualizácie riadiacej dokumentácie, (revízia ROP, programový manuál, príručka, interný manuál procedúr, časový harmonogram výziev) ako aj na strategických dokumentoch na nasledujúce programové obdobie)  Znížiť duplicitu výkonu činnosti manažérov SO/RO a RO pre ROP  Dodržiavanie lehôt zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvňujú výkon delegovanej kompetencie na SO/RO  Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP	Priebežne plnené

Zdroj: RO pre ROP, 2012

## 2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP

### Najdôležitejšie zmeny v legislatíve EÚ

- *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2011 z 13. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o návratnú pomoc, finančné inžinierstvo a určité ustanovenia týkajúce sa výkazu výdavkov*

Na základe uvedeného nariadenia boli doplnené ustanovenia o návratnej pomoci, ktorú je možné spolufinancovať zo štrukturálnych fondov, a to vo forme návratných grantov alebo úverových liniek spravovaných riadiacimi orgánmi prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov, ktoré sú finančnými inštitúciami. V prípade návratnej pomoci bola vylúčená aplikácia ustanovení týkajúcich sa veľkých projektov, projektov generujúcich príjmy a dĺžky trvania operácií. Zároveň boli doplnené ustanovenia o opätovnom použití návratnej pomoci, t.j. návratná pomoc sa znovu používa na rovnaký účel alebo v súlade s cieľmi operačného programu.

### Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR

- *Zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony*

S cieľom zabezpečiť vyššiu transparentnosť a informovanosť verejnosti o zmluvách uzatváraných vo verejnom sektore bol s účinnosťou od 1.1.2011 zavedený inštitút povinného zverejňovania zmlúv uzatváraných subjektmi verejnej správy. Legálna definícia povinne zverejňovanej zmluvy zahŕňa aj zmluvy o poskytnutí NFP uzavreté v rámci ROP<sup>41</sup>. Zverejnenie zmluvy v stanovenom registri sa stalo podmienkou pre nadobudnutie účinnosti zmluvy. V prípade, že sa zmluva nezverejní do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. V závislosti od typu zodpovedného subjektu sa zmluvy zverejňujú v nasledovných registroch:

- centrálny register zmlúv vedený Úradom vlády SR na [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk) (napr. ministerstvá);
- webové sídla (napr. obce, vyššie územné celky);
- obchodný vestník (napr. obce, ktoré nemajú webové sídlo).

Zároveň bola stanovená povinnosť pre subjekty verejnej správy zverejňovať na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby.

Prijatie vyššie uvedeného zákona významne ovplyvnilo implementáciu ROP v prvých mesiacoch roka 2011 z nasledovných dôvodov:

1. Krátka legisvakančná lehota (t.j. obdobie medzi platnosťou a účinnosťou zákona, ktorá má umožniť subjektom osvojenie si zákona a jeho uvedenie do praxe. Zákon nadobudol platnosť dňa 30.12.2010 a jeho účinnosť bola stanovená od 1.1.2011.
2. Viaceré nejednoznačné ustanovenia zákona, resp. absentujúca explicitná úprava, napr. postup pri zverejňovaní zmlúv o NFP v prípade, že poskytovateľ aj prijímateľ sú ústredné orgány štátnej správy, riziko duplicitného zverejňovania zmlúv v jednom registri, neúčinnosť časti zmluvy v prípade, že nastala chyba počas skenovania zmluvy, postup pri zmluvách obsahujúcich údaje, ktoré nespĺňajú podmienky zákona o slobodnom prístupe k informáciám (napr. osobné údaje, obchodné tajomstvo a pod.), forma zverejňovania objednávok a faktúr povinných osôb a pod.
3. Technické aspekty zverejňovania zmlúv, napr. forma doručovania zmlúv na Úrad vlády SR, problematika vytvárania súborov vo formáte PDF umožňujúcich fulltextové vyhľadávanie, vydávanie potvrdení Úradu vlády SR o zverejnení zmluvy a pod.

V tejto súvislosti CKO vydalo 2 metodické výklady k postupu riadiacich orgánov v procese zverejňovania zmlúv o poskytnutí NFP (zo dňa 19.1.2011 a 11.2.2011). Vzhľadom na tieto skutočnosti RO pre ROP pristúpil k zverejneniu zmlúv až koncom januára 2011. Zároveň dňa

<sup>41</sup> V zmysle čl. III bod 2. citovaného zákona povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie."

24.1.2011 RO pre ROP vydal Usmernenie č. 1/2011 k zmenám niektorých právnych predpisov SR účinným od 1.1.2011 s cieľom informovať a upraviť postup žiadateľov a prijímateľov v rámci ROP predovšetkým v súvislosti s povinným zverejňovaním zmlúv, zvýšením sadzby DPH a zmenou štatutárnych orgánov prijímateľov najmä v nadväznosti na výsledky komunálnych volieb v roku 2010.

- *Novelizácia zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov*  
S účinnosťou od 1.1.2011 bola zvýšená sadzba dane z pridanej hodnoty z 19% na 20% zo základu dane. RO pre ROP Usmernením č. 1/2011 zo dňa 24.1.2011 stanovil podmienky, pri splnení ktorých si môžu prijímatelia v rámci ROP uplatniť ako oprávnený výdavok zvýšenú sadzbu DPH.

- *Novelizácia zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vykonaná zákonom č. 403/2010 Z.z.*

Na základe uvedeného zákona prešli kompetencie Centrálného koordinačného orgánu z Úradu vlády SR na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s účinnosťou od 1.1.2011.

- *Novelizácia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a odpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších zákonov vykonaná zákonom č. 116/2011 Z.z;*

V zmysle tohto zákona boli s účinnosťou od 1.5.2011 spresnené podmienky, pri naplnení ktorých je riadiaci orgán a certifikačný orgán povinný sprístupniť správu o zistenej nezrovnalosti na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

- *Novelizácia zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov*

Zákon o verejnom obstarávaní bol počas roka 2011 novelizovaný 5-krát. Podstatnú úpravu uvedeného právneho predpisu priniesol hlavne zákon č. 58/2011 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1.4.2011. Ďalšie novely zákona o verejnom obstarávaní iba nadväzovali na úpravu vykonanú prostredníctvom tohto zákona. Ako najdôležitejšie zmeny možno uviesť:

- zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky pri podlimitných zákazkách a podprahových zákazkách,
- rozšírenie okruhu subjektov, ktoré sú povinné postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákaziek,
- rozšírenie rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie (výzvy, oznámenia, ponuky, zápisnice, zmluvy, dodatky a pod.),
- zavedenie povinnosti písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania formou „užšej súťaže“,
- odstránenie možnosti okamžitého vylúčenia účastníka z verejného obstarávania iba na základe formálnych nedostatkov v doručených podkladoch,
- odstránenie možnosti vylúčenia ponuky na základe „neobvykle nízkej ceny“ zavedením v širšom zmysle chápaného inštitútu „mimoriadne nízkej ponuky“ vychádzajúceho zo smernice 2004/18/ES,
- zavedenie povinnosti používania elektronických aukcií pri zadávaní nadlimitných zákaziek a od 1. januára 2012 aj pri zadávaní podlimitných zákaziek.

Uvedenou právnou úpravou sa malo dosiahnuť zlepšenie hospodárskej súťaže a podnikateľského prostredia a tiež pozitívny dopad na verejné financie. Zmeny právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania boli primerane zohľadnené v postupoch RO pre ROP pri výkone administratívnej kontroly dokumentácie k procesom verejného obstarávania.

#### Ďalšie dokumenty na úrovni SR

V priebehu roku 2011 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na úrovni SR, ktoré mali vplyv na implementáciu ROP:

- a) Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít (HP MRK – 14.1.2011 a 18.4.2011, HP TUR 1.4.2011 a 1.12.2011, HP IS 1.4.2011 a 1.12.2011, HP RP 29.3.2011).

- b) Metodické pokyny CKO

aktualizácia pokynov:

- Pokyn č. 2 vydaný 31.1.2011;
- Pokyn č. 8 vydaný 1.3.2011;
- Pokyn č. 9 vydaný 30.5.2011;

nové metodické pokyny:

- Pokyn č. 11 vydaný 30.6.2011;
- Pokyn č. 12 vydaný 31.8.2011
- Pokyn č. 13 vydaný 30.9.2011

c) Metodické výklady CKO (z 19.1.2011, 11.2.2011, 31.5.2011 a 31.8.2011)

d) Metodické usmernenia certifikačného orgánu

- Usmernenie č. 1/2011-U ku koncoročným uzávierkovým pracovným postupom roka 2011 pre používateľov ISUF

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty ROP. V priebehu roku 2011 boli vykonané 3 aktualizácie Interného manuálu procedúr a 1-krát bol aktualizovaný Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. V roku 2011 RO pre ROP vypracoval, resp. aktualizoval aj viaceré usmernenia, resp. metodické pokyny pre žiadateľov (napr. k zmenám niektorých právnych predpisov účinných od 1.1.2011, aktualizácia inštrukcií k predkladaniu monitorovacích správ a vypracovaniu žiadostí o platbu a pod.).

## **2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006**

V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani na úrovni projektov .

## 2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov s intervenciami z iných operačných programov (spolupráca s ostatnými riadiacimi orgánmi). Tabuľka č.16 uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych komplementarít a synergii v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod.

Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadané za účelom zamedzenia duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tiež za účelom poskytnutia jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov.

### Využitie finančných nástrojov Európskej investičnej banky

ROP je vytvorený s cieľom podporovať realizáciu veľkého množstva relatívne malých investičných infraštruktúrnych projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje využívanie návratných foriem financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. Na rozdiel od investícií do národnej infraštruktúry (diaľnice, zariadenia občianskej infraštruktúry zriaďované z národnej sektorovej úrovne) je možnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií.

V rámci ROP do konca roka 2011 neboli využívané žiadne inovatívne finančné nástroje EIB.

Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila **dohodu s EIB, na základe ktorej bol SR poskytnutý úver v objeme 1,3 mld. EUR** určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. Podpora zo strany EIB sa týka čiastočného spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ a je tiež k dispozícii pre potreby predfinancovania projektov predtým, než zodpovedajúce grantové príspevky budú uvoľnené zo strany EK. Úver od EIB bude možné použiť na zabezpečenie národného spolufinancovania v prípade projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie).

Úver je možné čerpať maximálne v ôsmich tranžiach. Doteraz bolo vyčerpaných v dvoch tranžiach 650 mil. EUR (1. tranža 350 mil. EUR bola čerpaná v januári 2011 a 2. tranža 300 mil. EUR bola čerpaná v decembri 2011). ROP sa na čerpaní 1. a 2. tranže nepodieľal, resp. prostriedky z úveru neboli použité na spolufinancovanie projektov v rámci ROP.<sup>42</sup>

Úver od EIB predstavuje pre SR možnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov v rámci NSRR. Dlížnikom a oficiálnym žiadateľom úveru je MF SR, prijímateľmi budú prevažne verejné a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, vyššie územné celky, súkromné subjekty a pod.).

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP I Framework Loan) vo výške 95 mil. EUR, ktorý bol úspešne realizovaný.

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR uzavrelo dňa 19.1.2011 zmluvu o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonávajú úlohy riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Na základe uvedenej zmluvy bola vytvorená Implementačná jednotka programu v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá zabezpečuje koordináciu financovania projektov a vykazovanie ich realizácie smerom k EIB. V záujme evidovania

<sup>42</sup> V období od január - august 2012 sa EIB podieľa na financovaní projektov v rámci ROP vo výške 152 632 801 EUR.



projektov financovaných prostredníctvom úveru z EIB bola upravená aj funkcionálnosť systému ITMS, t.j. pri každom projekte je uvedené, či sa financuje z EIB. Na základe požiadavky EIB boli zároveň do systému ITMS doplnené rozširujúce údaje o projektoch v súvislosti s problematikou posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a Natura 2000.

**Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV)** spolufinancovaným z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, že podpora v rámci ROP smeruje prioritne do pólů rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je založené na výmene informácií o podporených projektoch v rámci oboch programov. K možným identifikovaným duplicitám budú prebiehať samostatné rokovania.

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou súčasťou stratégie ROP prijatej Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je v každom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípů územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z ROP.

Všetky obce na podporovanom území sú rozdelené do nasledovných kategórií, z ktorých pre stratégiu ROP sú prioritné prvé dve kategórie:

- inovačné póly rastu
- kohézne póly rastu (v záujmovom území a aj mimo záujmového územia inovačných pólů rastu)
- obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území inovačných pólů rastu
- obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území.

Jednotlivé kategórie obcí sú uvedené na internetových stránkach [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) a [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk).

Tabuľka č. 14: Priemet princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP

Opatrenie	Podrobnejšia špecifikácia	Póly rastu		Obce, ktoré nie sú pólmi rastu	Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií mimo pólův rastu:
		inovačné	kohézne		
1.1 Infraštruktúra vzdelávania		X	X	X	existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. špeciálne školy pre hendikepovaných žiakov, lesnícke školy, poľnohospodárske učilištia a pod.)
					existujúce zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy spádového územia
					existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení <i>(uplatňované v rokoch 2007-2010)</i>	X	X	X	existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. existujúce významné zariadenia, ktoré sa v minulosti často lokalizovali mimo miest a obcí)
					existujúce zariadenia významné z hľadiska typu, dostupnosti a obsluhy spádového územia
					existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít (napr. komunitné centrá v segregovaných a separovaných rómskych osadách)
		budovanie nových zariadení <i>(uplatňované v rokoch 2007-2010)</i>	len póly rastu s počtom obyvateľov nad 5000		

	Deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry (doplnené na základe revízie ROP v roku 2011)	Bude doplnené v priebehu roka 2012			
	Komunitné centrá (doplnené na základe revízie ROP v roku 2011)	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávneným miestom realizácie projektu je katastrálne územie obce, ktorá je úspešným žiadateľom o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v nadväznosti na projekt pre opatrenie 2.1 ROP schválený v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu.			
<b>3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov</b>	knížnice	X			bez výnimky
	galérie, múzeá	X	X		bez výnimky
	nehnutelné kultúrne pamiatky	X	X	X	V prípade potenciálneho využitia na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je podpora smerovaná do pólů rastu a/alebo do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií. V prípade potenciálneho využitia na kultúrno-spoločenské a osvetové účely je podpora smerovaná výlučne do pólů rastu, na ktorých území sa už nachádza minimálne jedna knižnica a zároveň minimálne jedno múzeum/galéria.
<b>3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu</b>		uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia, podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií, resp. do území s existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj. Súčasne musí ísť o územie podporené v rámci Prioritnej osi 3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.			
<b>4.1 Regenerácia sídiel</b>	revitalizácia verejných priestranstiev sídiel (samostatné dopytovo orientované projekty)	X	X	X	obce so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí zaradené v Atlase rómskych komunit, všeobecné podmienky: - len centrálné verejné priestranstvá <sup>43</sup> - nie sú oprávnené mestá, ktoré sú sídlami krajov v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mestské časti v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (vrátane mestských častí v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov),

<sup>43</sup> Oprávneným miestom realizácie projektu v rámci samostatne dopytovo orientovaných projektov Regenerácie sídiel ROP sú centrálné verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie projektu má v rámci príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov sídla (mesta alebo obce). Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade rozumie prevádzky obchodu a služieb). Oprávnenými oblasťami teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí.  
Sídla (t.j. obce aj obce so štatútom mesta) povinne preukazujú splnenie podmienky oprávnenosti miesta realizácie projektu v centrálnych častiach sídiel (centrálna námestia, ulice) nasledovne:

a) v prípade obcí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať vypracovaný územný plán obce (§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a ostatných obcí, ktoré majú schválený územný plán:

prostredníctvom kópie, resp. výpisu z výkresovej (grafickej) časti územného plánu obce s farebne vyznačeným miestom realizácie projektu a prípadne aj prostredníctvom kópie, resp. výpisu z textovej časti schváleného a aktuálneho územného plánu, v ktorom je identifikovaná príslušná oblasť ako centrálna oblasť.

b) v prípade ostatných obcí:

prostredníctvom kópie z katastrálnej mapy s vyznačenými námestiami a ulicami, ktoré sú miestom realizácie projektu, a to v primeranej mierke, z ktorej je možné určiť, že miesto realizácie projektu predstavuje centrálna časť obce vrátane verejného priestranstva.

	obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami (samostatné dopytovo-orientované projekty) -doplnené na základe revízie ROP v roku 2011	X	X	X	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje v súlade s uznesením vlády 566/2010 z 27. augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté povodňami v roku 2010. Oprávnené obce budú stanovené v nadväznosti na štúdiu Stanovenie smerovania intervencií v rámci Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010
	integrované stratégie rozvoja mestských oblastí (uplatňované v rokoch 2007-2010)	všeobecná podmienka: len mestské oblasti s počtom obyvateľov nad 1000 v mestách s počtom obyvateľov nad 15000 (vrátane krajských miest)			
	Podpora bývania (doplnené na základe revízie ROP v roku 2011)	Bude doplnené v priebehu roka 2012			
	projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí	X	X	X	obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 obce v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity,
	obnova a čiastočné budovanie verejnej hmotnej infraštruktúry vidieckych sídiel so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami (doplnené na základe revízie ROP v roku 2011)	X	X	X	oprávnené obce budú stanovené v nadväznosti na štúdiu Stanovenie smerovania intervencií v rámci Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 a v súlade so schválenými lokálnymi stratégiami komplexného prístupu
	rozvojové dokumenty regiónov	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje			
<b>4.2</b> <b>Infraštruktúra</b> <b>nekomerčných záchranných služieb</b>	HaZZ, OHZ (uplatňované v rokoch 2007-2010)	princíp územnej koncentrácie na základe pólov rastu sa neuplatňuje, oprávnené sú len zariadenia s miestom realizácie projektu v obci identifikovanej v materiáli „Konceptia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“,			
	Horské záchranné služby	X	X	X	na základe morfológických daností územia (horskej oblasti).
<b>5.1</b> <b>Regionálne komunikácie</b> <b>zabezpečujúce dopravnú</b> <b>obslužnosť regiónov</b>		princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, oprávnené sú úseky ciest medzi obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich spádovom území, ktoré nepatria medzi póly rastu v prípade obnovy infraštruktúry v lokalitách najviac postihnutých povodňami v roku 2010 sa postupuje v súlade s štúdiou Stanovenie smerovania intervencií v rámci Regionálneho operačného programu zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010			
<b>6.1</b> <b>Technická pomoc</b>		princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje			
<b>7.1</b> <b>Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013</b>	doplnené na základe revízie ROP v roku 2011	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávnené miesto realizácie je mesto Košice a jeho okolie			

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP

Tabuľka č. 15: Vázby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí

Prioritná os ROP	Operačný program	Prioritné osi
Infraštruktúra vzdelávania	OP Vzdelávanie	Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
		Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
		Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
		Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
	OP Výskum a vývoj	Infraštruktúra vysokých škôl
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Podpora rastu zamestnanosti
		Podpora sociálnej inklúzie
		Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	OP Informatizácia spoločnosti	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Cestovný ruch
	OP Životné prostredie	Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Regenerácia sídiel	OP Životné prostredie	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
		Ochrana pred povodňami
		Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
	OP Doprava	Cestná infraštruktúra (TEN-T)
		Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra sídiel
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Infraštruktúra sídiel – verejné osvetlenie
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov	OP Doprava	Cestná infraštruktúra (TEN-T)
		Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
	OP Životné prostredie	Ochrana pred povodňami
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra
Technická pomoc	OP Technická pomoc	Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach
		Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013	OP Informatizácia spoločnosti	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Cestovný ruch
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra

Zdroj: RO pre ROP, 2012

## Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

### Operačný program Bratislavský kraj

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.

## **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR**

### Operačný program Vzdelávanie

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade v tom, že ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov využívaných príslušnými zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných služieb. Oba operačné programy zároveň prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávacieho procesu v rámci územia cieľa Konvergencia. Kvalitný vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti založenej na vedomostiach a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

### Operačný program Výskum a vývoj

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporovaných v rámci ROP (materské, základné a stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality služieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR.

RO pre ROP spolupracoval s MŠVVŠ SR pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP ako aj pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP v tomto opatrení. Zástupca MŠVVŠ SR bol členom vo výberovej komisii pre dané opatrenie.

## **Ministerstvo zdravotníctva SR**

### Operačný program Zdravotníctvo

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú službu (Hasičský a záchranný zbor, Obecné hasičské zbory, horské záchranné služby a pod.)

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.

## **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR**

### Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rokoch 2007 – 2010 bola v rámci ROP umožnená podpora projektov zameraných na rekonštrukciu, rozširovanie a budovanie zariadení poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe investičnej podpory ROP do zariadení sociálnej infraštruktúry bol vytvorený priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu poskytovaných služieb.

V období od schválenia ROP došlo k výrazným zmenám v smerovaní sociálnej politiky na európskej úrovni, ako aj k zmenám národnej legislatívy v sociálnej oblasti a zameraním sa na vytváranie vhodných podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domácom prostredí). Z tohto dôvodu bola na základe revízie programu upravená stratégia ROP a od roku 2011 je umožnená výlučne podpora projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a podpora komunitných centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na príprave revízie ROP aktívne participovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jeden z kľúčových partnerov RO pre ROP.

Deinštitucionalizácia znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych službách a zabezpečovanie náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni, ktorý predpokladá postupné nahradenie kolektívnej inštitucionálnej starostlivosti nízko kapacitnými pobytovými formami služieb a opatrení (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternatívnych služieb a opatrení podporujúcich život v komunite s cieľom vytvoriť podmienky na čo najlepšie uplatňovanie ľudských

práv podľa medzinárodných dohovorov. Synergia investičných a neinvestičných aktivít je predpokladom efektívnejšieho procesu deinštitucionalizácie.

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Návrhu stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR formou pripomienkovania. Uvedený materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011 a predstavuje prvý koncepčný dokument v oblasti deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry v SR.

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť synergický efekt podpory z ERDF a ESF predstavuje oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci lokálnych stratégií komplexného prístupu (napríklad podpora komunitných centier). RO pre ROP začal pripravovať implementáciu podpory komunitných centier v druhej polovici roka 2011 v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

## **Úrad vlády SR**

### Operačný program Informatizácia spoločnosti

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň uchovávaní a sprístupňovania zbierkových a knižničných fondov na celonárodnej úrovni.

Úrad vlády SR ako koordinátor troch zo štyroch horizontálnych priorít bol členom výberovej komisie pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Prostredníctvom vlády SR prebieha komunikácia a koordinácia pri podpore HP IS.

## **Ministerstvo hospodárstva SR**

### Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 6. októbra 2006 je podpora cestovného ruchu v programovom období 2007-2013 umožnená v rámci ROP (podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (podpora aktivít súkromného sektora v cestovnom ruchu). Synergická podpora mala byť smerovaná do najperspektívnejších území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnějších oblastí podpory oboch operačných programov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) začal s implementáciou projektov v oblasti cestovného ruchu už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory, či výberového procesu. Predpokladanú synergiu medzi uvedenými OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť.

Na základe týchto skutočností RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli využité na maximalizáciu synergie aktivít ROP a OPKaHR. Riadiaci orgán pre ROP chce tento cieľ zabezpečiť podporou verejnej infraštruktúry cestovného ruchu príľahlej k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu, ktoré boli podporené v rámci OP KaHR.

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umožňuje samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.

## **Ministerstvo životného prostredia SR**

### Operačný program Životné prostredie

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Životné prostredie predstavuje najmä podpora protipovodňových opatrení v rámci prioritných osí 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v roku 2011 bola umožnená podpora aktivít zameraných na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 a realizáciu protipovodňových aktivít v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 vo vybraných územiach najviac postihnutých, resp. ohrozených povodňami.

Operačný program Životné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010. Operačný program Životné prostredie podporuje aj samostatne realizované projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre obce. V rámci ROP sa na základe dohody s Riadiacim orgánom pre OP ŽP umožnila podpora aktivít zameraných na rekonštrukciu a budovanie vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v súvislosti s inými aktivitami regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), realizovanými výlučne v obciach so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktorých podpora v ROP nadväzuje na grantovú schému PHARE.2002/000.610-03.

RO pre ROP spolupracoval s MŽP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí.

## **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**

### Operačný program Doprava

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.

### Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne Centrálného koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická pomoc je taktiež zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT monitorovací systém a tiež aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným Komunikačným plánom pre ROP.

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2011 zúčastňovali školení zabezpečovaných zo strany CKO.

## **Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce**

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdržnosť získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov.

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a životného prostredia.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný charakter spolupráce.

#### Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja.

#### Program Cezhraničná spolupráca Rakúsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja.

#### Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Poland – Slovakia 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja.

#### Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.

#### Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou, Rumunskou a Ukrajinou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja.



## **2.7 Monitorovanie a hodnotenie**

### **2.7.1 Monitorovanie**

#### Monitorovanie na úrovni projektov

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v prípade decentralizovaných opatrení v spolupráci so SO/RO pre ROP, agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebežné správy, záverečná a následné správy).

Procedurálne náležitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP.

#### Monitorovanie na úrovni operačného programu

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP a vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované na webovej stránke <http://www.ropka.sk/sk/vyroczne-spravy/>.

MV pre ROP bol zriadený dňa 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnutí bol schválený štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru. Zloženie MV pre ROP rešpektuje vyvážený princíp partnerstva. MV pre ROP má spolu 40 členov (z toho 38 členov s hlasovacím právom), ktorí zastupujú vecne príslušné sektorové rezorty, samosprávne kraje, subjekty združujúce miestne samosprávy, mimovládny sektor, subjekty zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre ROP sa zúčastňuje i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii. Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2011 je popísaná v časti 2.1d. Informácie o činnosti MV pre ROP sú priebežne zverejňované v jednotlivých častiach webovej stránky <http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/>.

V roku 2011 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na životné prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na životné prostredie v procese stavebného konania. Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2011 bolo v rámci prípravy návrhu revízie ROP uskutočnené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu, na základe ktorého sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie odlišné od tých, ktoré boli identifikované v v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.

Vo februári 2011 sa v Bruseli uskutočnilo technické stretnutie RO pre ROP so zástupcami DG REGIO EK. Hlavnými bodmi stretnutia bola príprava revízie ROP, možnosti využitia finančného nástroja JESSICA, podpora marginalizovaných rómskych komunít, vytvorenie novej prioritnej osi pre EHMK - Košice 2013, problematika podpory detských domov prostredníctvom ROP, postup RO pre ROP v súvislosti s otvorením dodatočných hodnotiacich kôl vo februári 2010 v rámci priebežných výziev vyhlásených v roku 2009, ako aj celkové realokácie v rámci ROP.

## Joint Road Map (JRM)

JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku implementácie fondov EÚ prostredníctvom stanovenia konkrétnych cieľov a termínov na ich splnenie. Pre ROP sú v rámci JRM relevantné najmä nasledovné témy:

- riadiace a kontrolné systémy;
- marginalizované rómske komunity;
- nástroje finančného inžinierstva (JESSICA);
- konania o porušení práva EÚ (infringementy);
- komunikačné aktivity.

V súvislosti s problematikou riadiacich a kontrolných systémov RO pre ROP na základe auditných zistení prijal v roku 2011 opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP. Zároveň RO pre ROP aktívne participoval s CKO, OA a CO pri nastavovaní postupov pre zlepšenie implementácie štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Zmeny v legislatíve a ďalšie iné zistenia boli priebežne zapracovávané do programovej dokumentácie a inštrukcií pre žiadateľov/prijímateľov.

V oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít RO pre ROP v roku 2011 intenzívne spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom vyhlásenia nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP, najmä výzvy na podporu komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie<sup>44</sup> (oblasť podpory 2.1b ROP). Nasledovať by mala výzva v rámci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí so zameraním na obnovu vybraných obcí postihnutých povodňami v roku 2010.

S cieľom umožniť využitie **finančného nástroja JESSICA** v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený uznesením vlády SR č. 392/2011 Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej investičnej banky (EIB), ktorej cieľom bolo vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ.

Podpora infraštruktúry bývania prostredníctvom iniciatívy JESSICA bola umožnená v rámci dvoch operačných programov – ROP a OPBK na základe revízie týchto programov schválených EK v druhej polovici roka 2011. V rámci ROP sa predpokladá, že prostredníctvom iniciatívy JESSICA budú spravované finančné prostriedky v objeme 8 mil. EUR (6,8 mil. EUR z fondov EÚ a 1,2 mil. EUR zo štátneho rozpočtu). Tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v alokácii v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel ROP.

Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ bol vypracovaný na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny a v decembri 2011 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie.

V zmysle tohto dokumentu bola navrhnutá realizácia pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania prostredníctvom implementácie dvoch podporných mechanizmov:

- Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach prostredníctvom zvýhodnených úverových produktov fondu energetickej efektívnosti, ktorý bude zriadený v rámci Štátneho fondu rozvoja bývania a financovaný bude z alokácie ROP a OPBK
- Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci ROP

V zmysle stanoviska zaslaného EK bude možné implementovať finančný nástroj JESSICA prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania priamym zadáním v zmysle článku 44 ods. b) Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006 definovaním Štátneho fondu rozvoja bývania ako finančnej inštitúcie, t.j. splnením 3 podmienok:

1. legislatíva SR určí príslušnú finančnú inštitúciu,
2. predstaví ciele štátnej politiky, ktorými sa zdôvodní priame zadanie grantu pre ňu,

---

<sup>44</sup> Táto výzva bola vyhlásená 20. februára 2012.

3. zdôvodní existenciu dostatočnej expertízy v rámci finančnej inštitúcie pre úspešné zvládnutie úloh fondu.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli zo strany Ministerstva financií SR vznesené zásadné pripomienky týkajúce sa problematiky definovania Štátneho fondu rozvoja bývania ako finančnej inštitúcie a nejasného popisu implementačného mechanizmu. Začiatkom roku 2012 sa uskutočnili k predloženým zásadným pripomienkam a po odstránení rozporov RO pre ROP plánuje predložiť materiál na rokovanie vlády SR<sup>45</sup>.

Uzavretie dohody o financovaní medzi RO pre ROP, RO pre OPBK a Štátnym fondom rozvoja bývania sa predpokladá koncom roka 2012. Štátny fond rozvoja bývania bude prijímať žiadosti o poskytnutie úveru pre účel obnovy bytovej budovy financovaný zo zdrojov Európskej únie najskôr v roku 2013. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny bude vyhlásená v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti novely zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Úspešná implementácia podpory bývania v rámci ROP je naviazaná na novelizáciu zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorá bola koncom roka 2011 predložená na medzirezortné pripomienkové konanie<sup>46</sup>.

V súvislosti s prebiehajúcimi konaniami o porušení práva EÚ bol ROP negatívne ovplyvnený infringementom v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie pri schvaľovaní revízie ROP na úrovni EK. Hoci bolo posudzovanie revízie ROP vykonané v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dňa 22. októbra 2010 bolo vydané rozhodnutie, že strategický dokument s celoštátnym dosahom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v roku 2010“ sa nebude ďalej posudzovať, Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie (DG ENV) vznieslo na úrovni EK pripomienky k procesu posudzovania. EK požadovala objasnenie procesu posudzovania, čo predĺžilo proces schvaľovania revízie ROP. Po objasnení pripomienok bola revízia ROP schválená EK v auguste 2011.

Hlavným komunikačným nástrojom ROP je stránka [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk), na ktorej sú zverejňované aktuálne informácie súvisiace s implementáciou ROP, dôležité informácie pre potenciálnych žiadateľov ako aj zoznamy úspešných žiadateľov/prijímateľov pomoci v rámci ROP. V prípade decentralizovaných opatrení sú významným komunikačným nástrojom aj webové stránky samosprávnych krajov prepojené na hlavnú stránku ROP. Zároveň RO pre ROP ako aj jednotlivé SO/RO v rámci možností svojich administratívnych kapacít participujú na otváracích ceremonióch ukončených projektov.

### **Stratégia EÚ pre dunajský región (DS)**

V súvislosti s DS schválenou na zasadnutí Európskej rady 24. júna 2011, bol na národnej úrovni uznesením vlády SR č. 497/2011 prijatý návrh systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo analýzu zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia rezortu v korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región.

Z analýzy, na ktorej vypracovaní participoval aj RO pre ROP, vyplynulo, že projekty podporované v rámci ROP priamo neprispievajú k napĺňaniu cieľov Stratégie EÚ pre dunajský región. Z uvedených dôvodov nie sú aktivity súvisiace s DS pre RO pre ROP relevantné.

### **Výročné stretnutie s EK**

Riadiaci orgán pre ROP sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2011, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 18. októbra 2011 v Hoteli Bôrik. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia boli programové obdobie 2007 – 2013 (fyzický a finančný progres, dodatočná alokácia a modifikácie operačných programov, Joint Road Map 2011, implementačný proces) a programové obdobie 2004 – 2006 (proces uzatvárania operačných programov).

<sup>45</sup> V súlade s úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 392/2011 RO pre ROP by mal predložiť návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ na rokovanie vlády SR v predĺženom termíne do 30.9.2012.

<sup>46</sup> V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli k návrhu novely zákona vznesené zásadné pripomienky, ktoré sa nepodarilo odstrániť. Návrh novely bol prepracovaný a v máji 2012 opätovne predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. K dátumu vypracovania tejto VS k návrhu novely prebiehali rozporové konania.

Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK upozornili riadiace orgány, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov ako zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu a zároveň na prijímanie krokov, ktoré budú viesť k podpore zamestnanosti a vytváraniu pracovných miest. Zástupcovia EK sa zaujímali, či hospodárska kríza mala vplyv v roku 2011 na implementáciu jednotlivých operačných programov. RO pre ROP ako jediný vo svojej prezentácii na túto skutočnosť poukázal a prezentoval opatrenia, ktoré boli prijaté na zmiernenie dopadov hospodárskej krízy.

Zástupcovia EK upozornili všetky OP, u ktorých došlo k realokácii fondov, vrátane ROP, aby sa zamerali na urýchlenie implementácie, ktorá bude viesť k pozitívnym výsledkom do konca trvania programového obdobia. V tejto súvislosti zástupcovia EK zdôraznili, že pri každom ďalšom predložení návrhu na modifikáciu OP alebo realokáciu fondov bude EK klať veľký dôraz na to, aby bol návrh v súlade so stratégiou Európa 2020 a prispieval k jej cieľom.

V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti, v ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Ide najmä o vykazovanie kategorizácie a dosiahnutých hodnôt core ukazovateľov a ich predkladanie prostredníctvom systému SFC2007. Zástupcovia EK ďalej vyzvali riadiace orgány, aby do ďalších výročných správ zahrnuli aj časť o príspevku operačného programu k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020.

Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Rad Map na rok 2012 a na jeho častejšom monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómskej komunity (ďalej iba „ÚSV RK“) zástupcov EK ubezpečil, že úlohy stanovené v akčnom pláne na odstránenie existujúcich problémov v súvislosti s LSKxP sa priebežne plnia. Zástupcovia EK zároveň upozornili ÚSV RK a RO pre ROP, aby pri výbere projektov v rámci podpory výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny bola zohľadnená potreba integrovaného prístupu.

V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v príprave implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili, že je zo strany riadiacich orgánov nevyhnutné v čo najkratšom čase prijať opatrenia na urýchlenie procesu schválenia implementačného mechanizmu.

V súvislosti so Stratégiou EÚ pre dunajský región zástupcovia EK vyzvali Úrad vlády SR ako gestora tejto stratégie, aby priebežne informoval EK o pokroku napĺňania stratégie, najmä o výsledkoch analýzy zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia jednotlivých rezortov v korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región.

Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo o vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť verejného obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych kapacít, aby bolo možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení pri vypracovaní výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia. V súvislosti s vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia zjednodušeného vykazovania výdavkov.

## 2.7.2 Hodnotenie

Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, odbor realizácie programov regionálneho rozvoja, oddelenie riadenia programov. Úlohy spojené s hodnotením vykonávajú v rámci ROP manažéri monitorovania a hodnotenia. V roku 2011 boli obsadené 4 pozície manažérov monitorovania a hodnotenia. V roku 2011 bola v rámci Centrálného koordinačného orgánu vytvorená pracovná skupina pre hodnotenie, ktorej členom je aj manažér monitorovania a hodnotenia RO pre ROP. Na úrovni SO/RO pre ROP pôsobia manažéri s kumulovanou náplňou činnosti v oblasti informovania, monitorovania a hodnotenia.

Manažéri monitorovania a hodnotenia RO pre ROP absolvovali v roku 2011 v oblasti hodnotenia a súvisiacich oblastiach nasledovné vzdelávacie aktivity:

- Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a skúsenosti z praxe;
- Hodnotenie štrukturálnych fondov I. úroveň;
- Hodnotenie štrukturálnych fondov II. úroveň;
- Zákon č. 528/2008 Z. z. o podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi;
- Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov I. úroveň;
- Monitorovanie v oblasti štrukturálnych fondov II. úroveň;
- Interné hodnotenie (školenie pre členov pracovnej skupiny Centrálného koordinačného orgánu pre hodnotenie).

Oddelenie riadenia programov v rámci plnenia úloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonalo v roku 2011 nasledovné aktivity:

- vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2011 v januári 2011 a zaslanie na CKO;
- vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2010 a jej predloženie na CKO do 31.3.2011;
- vykonanie interného hodnotenia s názvom „Správa o stave dosahovania plánovaných indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP k 30.6.2011“.
- zabezpečenie vykonania nasledovných externých hodnotení v rámci ROP:
- „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“;
- „Hodnotenie výkonu činnosti sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom pre ROP“;
- „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program.

V priebehu roka 2011 sa neuskutočnili žiadne zasadnutia Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. RO pre ROP považuje za potrebné uskutočniť v priebehu roka 2012 stretnutie predmetnej skupiny v súvislosti so zabezpečením strategického hodnotenia ROP.

### Špecifikácia hodnotení ROP vykonaných v roku 2011:

Tabuľka č. 16-1: Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program

<b>Názov vykonaného hodnotenia:</b>	<b>Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program</b>
<b>Podnet:</b>	Plán hodnotení na rok 2011*
<b>Termín začatia hodnotenia:</b>	Apríl 2011
<b>Termín ukončenia hodnotenia:</b>	Máj 2011
<b>Hodnotený obdobia:</b>	Apríl 2011 – máj 2011
<b>Typ hodnotenia:</b>	Externé hodnotenie ad hoc

<b>Objem finančných prostriedkov uhradených za vykonanie hodnotenia</b>	14 400,00 EUR
<b>Hodnotenie vykonal:</b>	FEEDBACK, s.r.o.,
<b>Predmet hodnotenia a metodika hodnotenia:</b>	Predmetom hodnotenia bolo zhodnotenie vhodnosti výberu používaných informačných a komunikačných nástrojov za účelom zistenia pokroku v jednotlivých ukazovateľoch pre informovanosť a publicitu, ktoré sú zadefinované v Komunikačnom pláne ROP. Výsledky tohto prieskumu napomôžu odhaliť nedostatky, prípadne napomôžu pri identifikácii vhodných informačných opatrení (nástrojov) zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti o príspevku EÚ o Regionálnom operačnom programe do ďalšieho obdobia.
<b>Hodnotený subjekt:</b>	Obyvatelia siedmich regiónov SR (okrem Bratislavského kraja)
<b>Výstup hodnotenia:</b>	Materiál: Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program
<b>Závery hodnotenia a odporúčania:</b>	<p>Závery hodnotenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obyvatelia siedmich regiónov SR (vyhodnotenie okrem Bratislavského kraja) majú pomerne dobré informácie o tom, že Európska únia poskytuje finančné prostriedky na rozvoj rôznych oblastí hospodárstva. Nie sú však informovaní o podrobnostiach a nevedia, akým spôsobom sa finančné prostriedky dajú využiť. Z výsledkov výskumu vyplýva, že sa kumulovane mierne zvýšil podiel informovaných občanov (o 2,4%), ktorí vedia že EÚ poskytuje prostriedky na rozvoj.</li> <li>Pri vysokej všeobecnej známosti o finančnej podpore EÚ (82,4%), približne 39% respondentov vie aj konkrétny názov štrukturálneho fondu.</li> <li>Zdroje informovanosti o finančnej pomoci za v podstate za tri roky nezmenili. Sú to televízia, tlač, internet a rozhlas. V sledovanom období sa zvýšil podiel obyvateľov, ktorí čerpajú informácie z internetu.</li> <li>Subjektívna informovanosť o Regionálnom operačnom programe (ROP) sa u obyvateľstva za tri roky znížila. Podiel úplne neinformovaných obyvateľov sa za tri roky zvýšil o viac ako 15 percentuálnych bodov. Podiel dobre informovaných sa zvýšil o necelé tri percentuálne body. Zostatok v oboch prípadoch pripadá na skôr zle informovaných obyvateľov.</li> <li>Výsledky nasvedčujú tomu, že miera komunikácie a jej obsah v poslednom období nebola dostatočná pre aktívne spropagovanie cieľov Regionálneho operačného programu pre širokú verejnosť. Samotný informačný portál Regionálneho operačného programu bol známy len malému podielu celkovej populácie (7,5%) a väčšina z tých, ktorí ho poznali ho navštevujú občas.</li> </ul> <p>Hlavné odporúčania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>udržiavať, resp. zvyšovať komunikáciu konkrétnych projektov a intenzívnejšie prezentovať oblasti finančnej podpory, ako aj dosiahnuté výsledky jednotlivých projektov podľa súčasného modelu.</li> <li>rozšíriť internetovú komunikáciu o špecializované blogy v rámci existujúcich internetových portálov alebo sociálnych sietí, ktoré by „laickou“ formou priblížili jednotlivé programy, projekty a ich zámery, tak aby mohla vzniknúť „silná spoločenská debata“ na požadované témy.</li> <li>rozšíriť súčasnú komunikáciu na verejnosť o prístupnejšie informovanie o konkrétnych projektoch a podrobnejšie vysvetľovanie ako sa financovanie zo štrukturálnych fondov EÚ získava, ako projekty fungujú a aké sú výsledky jednotlivých projektov v regiónoch.</li> <li>intenzívnejšie propagovať internetovú stránku operačného programu a jednotlivých projektov so zámerom dotiahnuť odbornú verejnosť na tieto stránky, ktoré umožňujú prezentáciu podrobnejších a komplexných informácií o Regionálnom operačnom programe. V komunikácii je potrebné zvýšiť prezentáciu konkrétnych oblastí podpory z ROP.</li> <li>súčasný komunikačný mix odporúčame mierne upraviť z masových médií, ktoré dokážu komunikovať len všeobecné informácie, ku personalizovaným médiám</li> </ul>

	<p>(mailingy, špecializované internetové portály, odborné konferencie, školenia a semináre), ktoré umožňujú podanie konkrétnych informácií podľa potrieb cieľovej skupiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zamerať sa na ďalšie rozširovanie zdrojov informácií pre samosprávy z prostredia ministerstva ako riadiaceho orgánu či špecializovaných agentúr.</li> </ul>
<b>Prijaté opatrenia:</b>	RO pre ROP v súčasnosti pripravuje informovanie verejnosti o úspešných projektoch podporených v rámci ROP ako o príkladoch dobrej praxe na svojej stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> .
<b>Názov subjektu, ktorému bola predložená hodnotiacia správa a dátum jej predloženia:</b>	Správa bola vzatá na vedomie Monitorovacím výborom pre ROP na zasadnutí zo dňa 21.6.2011. Dokument „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program“ zároveň tvorí prílohu Výročnej správy za rok 2011.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Dokument „Hodnotenie účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013 pre Regionálny operačný program k 31.5.2011“ je zverejnený na stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

\* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pláne hodnotení na programové obdobie 2007-2013

Tabuľka č. 16-2: Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP

<b>Názov vykonaného hodnotenia:</b>	<b>Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP</b>
<b>Podnet:</b>	Plán hodnotení na rok 2011*
<b>Termín začatia hodnotenia:</b>	Apríl 2011
<b>Termín ukončenia hodnotenia:</b>	Máj 2011
<b>Hodnoteného obdobia:</b>	19.04.2011 – 31.05.2011
<b>Typ hodnotenia:</b>	Externé ad hoc
<b>Objem finančných prostriedkov uhradených za vykonanie hodnotenia</b>	14 400,00 EUR
<b>Hodnotenie vykonal:</b>	KPMG Slovensko spol. s r.o.
<b>Predmet hodnotenia a metodika hodnotenia:</b>	Zhodnotenie výkonu činností SO/RO; posúdenie poskytovania súčinnosti SO/RO pri výkone delegovaných právomocí.
<b>Hodnoteného subjektu:</b>	SO/RO Banskobystrický samosprávny kraj SO/RO Košický samosprávna kraj SO/RO Nitriansky samosprávny kraj SO/RO Prešovský samosprávny kraj SO/RO Trenčiansky samosprávny kraj SO/RO Trnavský samosprávny kraj SO/RO Žilinský samosprávny kraj
<b>Výstup hodnotenia:</b>	Materiál: Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP
<b>Závery hodnotenia a odporúčania:</b>	<p>Hodnotiteľ vyhodnotil systém implementácie delegovania právomocí z RO na SO/RO ako uspokojivý. Zároveň však identifikoval oblasti v ktorých je možné zlepšiť nastavenia procesu implementácie na úrovni RO aj SO/RO.</p> <p>Hlavné odporúčania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• štandardizovať proces pre odpovedanie otázok SO/RO napr. vyčlenením zamestnancov ako metodických špecialistov pre jednotlivé oblasti implementácie, resp. prijatím nových zamestnancov;</li> <li>• zostavovať ročné plány výberovej kontroly na mieste založený jednak na rotácii</li> </ul>



	<p>kontrolovaných oblastí a SO/RO, ale tiež na základe dokumentovanej analýzy rizík;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preskúmať možnosti zohľadnenia priorit jednotlivých SO/RO pri vyhlasovaní výziev, vrátane osobitného vyhlasovania výziev pre jednotlivé SO/RO;</li> <li>• upraviť rezervačný systém (napr. umožniť jednému potenciálnemu žiadateľovi rezervovať iba 1 termín k 1 žiadosti o NFP, zväziť prepojenie rezervačného systému na ITMS, kde nutnou podmienkou vytvorenia rezervácie by bol identifikátor z ITMS);</li> <li>• zamedziť potenciálnemu konfliktu záujmov v prípade výberovej komisie pre opatrenie 5.1 ROP;</li> <li>• výkon kontroly verejného obstarávania na SO/RO je rizikový a má podliehať zvýšenej kontrole v rámci kontroly delegovaných právomocí.</li> </ul>
<b>Prijaté opatrenia:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- V zmysle odporúčaní z vykonaného hodnotenia, RO pre ROP odpovedá na otázky SORO priebežne, avšak vzhľadom na stupeň implementácie a počet realizovaných projektov v súčasnosti nie je možné vyčleniť zamestnancov, ktorí by boli zodpovední výlučne za odpovedanie otázok SO/RO.</li> <li>- RO pre ROP vypracúva zoznam ročných plánov kontroly na mieste v zmysle záverov vykonaného hodnotenia.</li> <li>- RO pre ROP spolupracuje so SO/RO pri vyhlasovaní výziev na decentralizované opatrenia formou pripomienkovania návrhov výziev, resp. pracovných stretnutí.</li> <li>- V súvislosti s vykonaným hodnotením RO pre ROP stanovil vo výzvach vyhlasovaných od roku 2012 ako podmienku pre rezervovanie termínu na predkladanie žiadosti o NFP zadanie identifikátora žiadosti z ITMS. Žiadateľ je zároveň oprávnený rezervovať si 1 termín na predkladanie žiadosti o NFP.</li> <li>- Činnosť výberovej komisie bude v rámci ROP upravená v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 528/2008 Z.z. a vydanie aktualizácie Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu (pred vyhlásením výzvy na opatrenie 5.1 ROP v roku 2012).</li> <li>- Na základe záverov a odporúčaní z vykonaného hodnotenia RO pre ROP bude priebežne overovať výkon kontroly verejného obstarávania zo strany SO/RO.</li> <li>- V rámci hodnotenia SO/RO upozornili na terminologickú neaktuálnosť niektorých bodov splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO. Vzhľadom na to, že terminologická zmena je dôsledkom zmeny národnej legislatívy a podstata procesov ostala nezmenená, RO pre ROP nepovažoval za nevyhnutné pristúpiť k aktualizácii splnomocnenia o delegovaní právomocí RO na SO/RO.</li> </ul>
<b>Názov subjektu, ktorému bola predložená hodnotiaci správa a dátum jej predloženia:</b>	Hodnotiaci správa bola predložená na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP dňa 3.8.2011.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Hodnotenie výkonu činností sprostredkovateľských orgánov pod Riadiacim orgánom pre ROP Hodnotiaci správa je zverejnená na stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

\* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pláne hodnotení na programové obdobie 2007-2013

Poznámka: Štatutárni predstavitelia vyššie uvedených samosprávnych krajov a SO/RO pre ROP v spoločnom liste Združenia samosprávnych krajov SK 8 zo dňa 6.9.2011 ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka vyjadrili výhrady k tomu, že neboli oboznámení s výsledkami hodnotenia pred ich zverejnením s možnosťou zaujať k nim stanovisko. Predsedovia samosprávnych krajov hodnotia správu ako neodborný a účelovo spracovaný dokument. Vo svojom stanovisku prezentovali podporu vykonávaniu hodnotení na všetkých úrovniach implementácie ROP vrátane SO/RO. Z dôvodu serióznosti a hodnovernosti vykonávaných hodnotení predsedovia samosprávnych krajov požadovali, aby hodnotenia boli objektívne, realizované kvalifikovaným spôsobom a ich výstupy boli založené na podložených a overených faktoch. Výstup predmetného hodnotenia bol predložený na vedomie členom MV pre ROP len vo forme prezentácie vykonanej spracovateľom v deň konania monitorovacieho výboru dňa 21.6.2011 (kompletná správa bola zaslaná členom MV ROP až 3.8.2011).



Tabuľka č. 16-3: Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010

<b>Názov vykonaného hodnotenia:</b>	<b>Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010</b>
<b>Podnet:</b>	Plán hodnotení na rok 2011*
<b>Termín začatia hodnotenia:</b>	apríl 2011
<b>Termín ukončenia hodnotenia:</b>	máj 2011
<b>Hodnotenú obdobie:</b>	19.4.- 31.5.2011
<b>Typ hodnotenia:</b>	externé ad hoc
<b>Objem finančných prostriedkov uhradených za vykonanie hodnotenia</b>	21 120,00 EUR
<b>Hodnotenie vykonal:</b>	KPMG Slovensko spol. s r.o.
<b>Predmet hodnotenia a metodika hodnotenia:</b>	Predmetom hodnotenia bolo najmä určiť lokality najviac poškodené povodňami v roku 2010, výšku škôd a navrhnúť alternatívy stanovenia smerovania intervencií ROP v súvislosti s obnovou hmotnej infraštruktúry miest a obcí postihnutých povodňami prostredníctvom ROP.
<b>Hodnotenú subjekty:</b>	Mestá a obce postihnuté povodňami.
<b>Výstup hodnotenia:</b>	Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“.
<b>Záver hodnotenia a odporúčania:</b>	Štúdia obsahuje popis navrhnutých riešení smerovania pomoci pre opatrenie 4.1 a 5.1 ROP. Každé riešenie smerovania pomoci obsahuje odporúčania pre RO, t.j. ako postupovať pri vyhlásení a vyhodnotení výzvy a pri rozhodnutí o ďalšej pomoci ako aj výhody a nevýhody daného riešenia.
<b>Prijaté opatrenia:</b>	RO pre ROP v súčasnosti pripravuje výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 4.1 ROP so zameraním na obnovu obcí postihnutých povodňami a oznámenie o možnosti predkladať projektové návrhy v rámci opatrenia 5.1 ROP so zameraním na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami. RO pre ROP plánuje vyhlásiť predmetné výzvy a oznam o možnosti predkladať projektové návrhy v 1. polroku 2012.
<b>Názov subjektu, ktorému bola predložená hodnotiaci správa a dátum jej predloženia:</b>	Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“ bola predložená na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP dňa 3.8.2011.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	Štúdia „Stanovenie smerovania intervencií v rámci ROP zameraných na odstraňovanie následkov povodní v roku 2010 v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010“ je zverejnený na stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

\* hodnotenie nebolo obsiahnuté v Pláne hodnotení na programové obdobie 2007-2013

Tabuľka č. 16-4: Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30.6.2011

<b>Názov vykonaného hodnotenia:</b>	<b>„Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“</b>
<b>Podnet:</b>	Úloha C.7 z uznesenia Monitorovacieho výboru pre ROP č. 9/2011 zo zasadnutia, ktoré sa konalo dňa 21.06.2011 v Bratislave.
<b>Termín začatia hodnotenia:</b>	jún 2011
<b>Termín ukončenia hodnotenia:</b>	júl 2011
<b>Hodnotenú obdobie:</b>	21.06.- 31.07.2011
<b>Typ hodnotenia:</b>	interné ad hoc

<b>Objem finančných prostriedkov uhradených za vykonanie hodnotenia</b>	-
<b>Hodnotenie vykonal:</b>	RO pre ROP
<b>Predmet hodnotenia a metodika hodnotenia:</b>	Predmetom hodnotenia bolo najmä zhodnotiť úroveň naplnenia indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP a určiť hlavné príčiny ich nedosiahnutia. Metodika hodnotenia bola založená na komparácii plánovaného stavu so skutočným stavom dosahovania regionálnych alokácií v rámci ROP.
<b>Hodnotený subjekt:</b>	RO pre ROP
<b>Výstup hodnotenia:</b>	„Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“
<b>Závery hodnotenia a odporúčania:</b>	<p>Hodnotiteľ dospel k záveru, že za hlavné príčiny nedosiahnutia plánovaných indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP možno považovať:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nevhodný spôsob a metodika nastavenia plánovaných regionálnych alokácií v rámci ROP (najmä skutočnosť, že regionálne alokácie boli stanovené rovnako pre všetky oblasti podpory ROP).</li> <li>• Rozdielna pripravenosť a záujem regiónov o jednotlivé oblasti podpory ROP, ktorá je významným determinantom úspešnosti jednotlivých regiónov.</li> <li>• Zásadné externé vplyvy na implementáciu ROP (najmä globálna hospodárska kríza), ktoré ovplyvnili disponibilné zdroje a správanie samospráv ako hlavných prijímateľov v rámci ROP pri definovaní ich rozvojových priorít. Išlo najmä o extrémne zvýšený dopyt po intervenciách do infraštruktúry vzdelávania a regenerácie sídiel výrazne nad rámec finančných možností ROP na úkor niektorých iných oblastí podpory ROP.</li> <li>• Skutočnosť, že mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií je možné zo strany RO pre ROP aplikovať takmer výlučne vo fáze výberového procesu. V procesoch kontroly formálnej správnosti a odborného hodnotenia lokalizácia projektu k určitému regiónu NUTS 3 nie je posudzovaným kritériom.</li> <li>• Skutočnosť, že v procese výberu žiadostí o NFP výberové komisie pracujú s predpokladanými rozpočtami projektov, ktoré sa následne v procese realizácie projektov upravujú v závislosti od viacerých faktorov.</li> </ul> <p><b>Hlavné odporúčania:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorovať napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií a priebežne prijímať opatrenia smerujúce k priblíženiu sa k pôvodne nastaveným cieľovým hodnotám.</li> <li>• Hlavným nástrojom by malo byť vyhlasovanie výziev na predkladanie žiadostí o NFP tak, aby dopytovo orientované projekty smerovali najmä do Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja.</li> </ul>
<b>Prijaté opatrenia:</b>	RO pre ROP priebežne monitoruje dosahovanie indikatívnych plánovaných regionálnych alokácií. V januári 2012 RO pre ROP pristúpil k aktualizácii výberových kritérií uplatňovaných pri dopytovo orientovaných projektoch v rámci ROP, kde predmetom posudzovania je aj geografické umiestnenie projektu z hľadiska primeraného územného rozloženia podpory v rámci ROP na základe najaktuálnejších dostupných údajov o naplňaní indikatívnych regionálnych alokácií v čase zasadnutia výberovej komisie.
<b>Názov subjektu, ktorému bola predložená hodnotiacia správa a dátum jej predloženia:</b>	„Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“ bola predložená na vedomie Monitorovaciemu výboru pre ROP dňa 3.8.2011.
<b>Spôsob zverejnenia hodnotiacej správy</b>	„Správa o stave dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci Regionálneho operačného programu k 30.6.2011“ je zverejnená na stránke <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> v sekcii Hodnotenie ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V zmysle indikatívneho plánu hodnotení ROP malo byť v roku 2011 vykonané pravidelné hodnotenie ROP a strategické hodnotenie ROP. Uvedené hodnotenia boli presunuté na rok 2012 z dôvodu komplikácií pri zabezpečení externého hodnotiteľa. Pri plnení Plánu hodnotení ROP došlo k určitému časovému sklzu, ktorý bude odstránený v priebehu roka 2012.

RO pre ROP v roku 2011 čiastočne dodržal Plán hodnotení na rok 2011. RO pre ROP uskutočnil ad hoc hodnotenia, ktoré sú bližšie popísané vyššie v tabuľkovom prehľade.


V roku 2012 sa realizácia hodnotení začne po zabezpečení externých hodnotiteľov pre jednotlivé zadania. Na realizáciu interných hodnotení v súčasnosti vzhľadom na výrazný pokrok v implementácii RO pre ROP nemá dostatočnú vnútornú kapacitu.

#### Využívanie monitorovacích systémov

V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či už na úrovni programovej alebo projektovej, je nevyhnutná práca s ITMS pre ŠF a KF. ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007-2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia. Uvedené systémy úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú evidenciu objektov.

ITMS je centrálny systém, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF a KF a slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, CO, OA a orgánov koordinácie horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR – spolu so systémami ISUF (Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS (Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia.

Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov.



#### ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:

- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení)
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti)
- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti)
- monitorovanie projektov (počas aj po realizácie)
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne)
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií)
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

#### Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné:

- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorít, administrátorské orgánové role.
- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným typom orgánu nemohli byť vykonávané iným typom orgánu.
- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí

pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného manuálu orgánu patria.

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizácie programové vizibility, ktoré určujú, ktoré operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.
- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov.
- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa pridelovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas schvaľovacieho procesu.

Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi subjektami.

Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností.

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie úrovne.

Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu.

## Vývoj systému ITMS II

V roku 2011 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS v zmysle platnej legislatívy a v zmysle procesov definovaných v Systéme riadenia a v Systéme finančného riadenia.

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke.<sup>47</sup>

Tabuľka č. 17: Prehľad najvýznamnejších zmien v systéme ITMS v roku 2011

Verzia systému ITMS	Najdôležitejšie nasadené funkcionality
1.0	Funkcionalita pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia
2.0	Funkcionalita pokrývajúce finančné riadenie projektov
2.1 (1.fáza)	Funkcionalita evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí
2.1 (2.fáza)	Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál
2.2	Modul auditu Sfunkčnené prispôsobené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR.
2.3	Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5
2.4	Eurokonverzia systému ITMS balík 6

<sup>47</sup> Tabuľka neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému v rámci ktorých došlo k nasadeniu nových funkcionalít.

2.5	Zavedenie zdroja pro-rata do systému ITMS
2.6	Funkcionalita evidencie žiadosti o platbu na EK
2.7	Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS
2.8	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov Správa používateľského účtu na portáli ITMS Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch
2.9	Monitorovacia tabuľka pre 2. programové obdobie Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na M:N. Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu
2.10	Funkcionalita monitorovacích správ OLAP pre Žiadosť o platbu na EK
2.11	Aktualizácia monitorovacej tabuľky Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti Doplnenie párovania záloh o Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov a dorovnávací mechanizmus Aktualizácia existujúcej funkcionality žiadosti o platbu na EK Zmeny v module Nezrovnalostí pre programové obdobie 2007-2013
2.12	Implementácia EIB do ITMS Informácia o účastníkoch projektu OLAP pre NZR OLAP overovania SFC žiadosti o platbu na EK Ročný výkaz o vymožených sumách Zostava – záznam z administratívnej kontroly ŽoP Zostava – Kontrolný zoznam k verejnému obstarávaniu a monitorovacej správe Aktualizácia SFC rozhraní - OP Tabuľka OP HP
2.13 a 2.14	Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov
2.15	Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu Prechod na off-line report server Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru

Zdroj: CKO,2012

### Školenia v oblasti ITMS

V roku 2011 boli realizované pravidelné školenia v oblasti ITMS. Školenia sa konali v pravidelných týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, projektový manažér, finančný manažér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správne riadeniu, implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich školeniach ITMS sa nachádzajú na stránke <http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp>, kde sa zamestnanci ROP prihlasujú v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF.

### Podpora RO/SORO pri využívaní ITMS

Pre zefektívnenie procesu riešenia problémov a otázok RO v oblasti práce s ITMS sa naďalej realizovali konzultačné hodiny. Na základe doterajších skúseností bude CKO pokračovať v tejto aktivite, keďže takýmto spôsobom je možné indikovať potenciálne problémy a je možné ich včasné riešenie.

Pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS sa i naďalej využíva kontaktná e-mailová adresa [itms@mindop.sk](mailto:itms@mindop.sk). Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na uvedenú adresu prichádzajú, sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na

ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS. Tento nový nástroj sa v praxi veľmi osvedčil a okrem efektívnejšieho riešenia problémov, prispel aj k efektívnejšej komunikácii administrátorov CKO s rezortnými administrátormi.

Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 VS.

## 2.8 Národná výkonnostná rezerva

Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2011.

## 2.9 Administratívne kapacity

V roku 2011 došlo k naplneniu a stabilizácii plánovaného stavu administratívnych kapacít RO pre ROP a SO/RO.

Na základe záverov z vykonaného vládneho auditu č. A338 bola identifikovaná personálna poddimenzovanosť RO pre ROP, PJ a niektorých SO/RO pre ROP (napr. NSK), ktorá vzhľadom na počet administrovaných ŽoNFP a výšku alokácie programu môže negatívne ovplyvniť implementáciu ROP. Na základe tohto zistenia v priebehu októbra a novembra 2010 vypracoval RO pre ROP analýzu vyťaženia administratívnych kapacít a potrieb ohľadne vytvorenia nových pracovných miest na RO pre ROP a PJ. Na základe záverov uvedenej analýzy požiadala Agentúra na podporu regionálneho rozvoja listom zo dňa 20.12.2010 Služobný úrad MPRV SR o navýšenie administratívnych kapacít a zabezpečenie možnosti intenzívnejšieho využívania pracovnoprávných vzťahov založených dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Žiadosť bola vybavená kladne a administratívne kapacity RO a PJ boli posilnené v apríli 2011.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných do implementácie ROP k 31.12.2011.

Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO pre ROP

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	1	1	1	1	100	0
riaditeľ odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	5	5	5	5	100	0
asistentka odboru/sekcie	4	4	4	4	100	0
manažér programovania	3	3	3	2	66,66	1
manažér monitorovania a hodnotenia	2	2	3	3	100	0
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	1	100	0
manažér kontroly	22	22	28	28	100	0
manažér ITMS <sup>48</sup>	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	14	14	16	15	93,75	1
projektový manažér	38	34	40	37	92,50	3
manažér pre technickú pomoc <sup>49</sup>	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>91</b>	<b>87</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>5</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

<sup>48</sup> Funkciu manažéra ITMS vykonávali v roku 2011 traja manažéri monitorovania a hodnotenia.

<sup>49</sup> Funkciu manažéra pre technickú pomoc v roku 2011 vykonával 1 manažér programovania v spolupráci s vedúcimi oddelení a ďalšími manažermi.

Tabuľka č. 19-1: Administratívne kapacity SO/RO BBSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	1	1	1	1	100	0
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	0
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	-	-	-	-	-	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	1	1	2	2	100	0
projektový manažér	2	2	2	2	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	9	9	10	10	100	0

Zdroj: SO/RO BBSK, 2012

Tabuľka č. 19-2: Administratívne kapacity SO/RO KSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	0
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	1	100	0
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	3	3	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100	0
projektový manažér	3	3	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	11	11	12	12	100	0

Zdroj: SO/RO KSK, 2012



Tabuľka č. 19-3: Administratívne kapacity SO/RO NSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	0*	1*	1*	100	-
manažér informovanosti a publicity	*	*	*	*	*	*
manažér kontroly	2	2	4	4	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	3	3	100	0
projektový manažér	3	3	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	10	9	12	12	100	0

Zdroj: SO/RO NSK, 2012

\* V podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

Tabuľka č. 19-4: Administratívne kapacity SO/RO PSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru – vedúca odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	0
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	1	100	0
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	1*	1*	1*	100	0
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	4	4	4	4	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	3	3	100	0
projektový manažér	3	3	3	4**	133,33	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	14	14	15	16	106,66	0

Zdroj: SO/RO PSK, 2012

\* Od 1.12.2009 je zlúčená pozícia manažéra monitorovania a hodnotenia a projektového manažéra.

\*\* z toho 1 projektový manažér je dlhodobý PN (od 6/2011)

Tabuľka č. 19-5: Administratívne kapacity SO/RO TSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru – vedúci odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	1*	1*	1*	100*	0*
manažér informovanosti a publicity	—*	—*	—*	—*	—*	—*
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	3	3	100	0
projektový manažér	3	3	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	9	9	10	10	100	0

Zdroj: SO/RO TSK, 2012

\* V podmienkach SO/RO pre ROP v TSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

Tabuľka č. 19-6: Administratívne kapacity SO/RO TTSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	0
riaditeľ odboru	2	1	2	2	100	0
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	1	100	0
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	1	100	0
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100	0
projektový manažér	3	2	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	12	10	12	12	100	0

Zdroj: SO/RO TTSK, 2012

Tabuľka č. 19-7: Administratívne kapacity SO/RO ŽSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	0
asistentka odboru/sekcie	1*	1*	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1**	1**	1**	1**	100	0
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	1	1	2***	2***	100	0
projektový manažér	2	2	2	2	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	10	10	10	10	100	0

Zdroj: SO/RO ŽSK, 2012

\* S účinnosťou od 1.6.2011 sa rozhodnutím predsedu ŽSK zrušila na Odbore SO/RO pre ROP pozícia „administratívny pracovník“.

\*\* V podmienkach SO/RO pre ROP v ŽSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

\*\*\* Pre vysokú vyťaženosť finančných a kontrolných manažérov pri administrovaní žiadostí o platbu a celom finančnom riadení sa od 1.11.2011 posilnili administratívne kapacity na oddelení financovania a kontroly projektov o jedného zamestnanca.

Tabuľka č. 19-8: Administratívne kapacity SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011)

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru	-	-	1	1	100	0
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	-	-	-	-	-	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	-	-	-	-	-	-
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	-	-	2	2	100	0
projektový manažér	-	-	3*	3*	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	-	-	6	6	100	0

Zdroj: SO/RO MK SR, 2012

\* z toho je 1 projektový asistent

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity Platobnej jednotky

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	*	*	*	*	*	*
riaditeľ odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	3	3	3	3	100	0
asistentka odboru/sektie	1	1	1	1	100	0
finančný overovateľ	16	14	16	14	87,50	2
finančný manažér	3	2	3	2	66,66	1
finančný účtovník	2	2	2	2	100	0
<b>Spolu</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>26</b>	<b>23</b>	<b>88,46</b>	<b>3</b>

Zdroj: PJ, 2012

\* GR RO pre ROP je zároveň GR PJ

Tabuľka č. 21: Porovnanie so stavom v 2010

	Plánovaný stav k 31. 12. 2010	Stav k 31. 12. 2010	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO	91	87	95,60	102	97	95,09
SO/RO BBSK	9	9	100	10	10	100
SO/RO KSK	11	11	100	12	12	100
SO/RO NSK	10	9	90	12	12	100
SO/RO PSK	14	14	100	15	16	106,66
SO/RO TSK	9	9	100	10	10	100
SO/RO TTSK	12	10	83,33	12	12	100
SO/RO ZSK	10	10	100	10	10	100
SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011)	-	-	-	6	6	100
PJ	26	23	88,46	26	23	88,46
<b>Spolu</b>	<b>192</b>	<b>182</b>	<b>94,79</b>	<b>215</b>	<b>208</b>	<b>96,74</b>

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 22: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán/subjekt	od 01. 01. do 31. 12. roku 2011	od 01. 01. do 31. 12. roku 2011
	Počet výstupov*	Počet nástupov*
RO	11	24
SO/RO BBSK	3	4
SO/RO KSK	0	1
SO/RO NSK	0	3
SO/RO PSK	2	3
SO/RO TSK	0	1
SO/RO TTSK	1	3
SO/RO ZSK	1	1
SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011)	0	6
PJ	3	4
<b>Spolu</b>	<b>21</b>	<b>50</b>

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012

\* počet prestupov v rámci štátnej správy nie je sledovaný

Tabuľka č. 23: Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít

Orgán/subjekt	Odchod na MD od 01. 01. do 31. 12. roku 2011	Výpoveď daná zamestnancom od 01. 01. do 31. 12. roku 2011	Výpoveď daná zamestnávateľom od 01. 01. do 31. 12. roku 2011		
			zmena org. štruktúry	racionalizačné opatrenia	iné
RO	9	0	1	1	0
SO/RO BBSK	2	1	0	0	0
SO/RO KSK	0	0	0	0	0
SO/RO NSK	0	0	0	0	0
SO/RO PSK	1*	1	0	0	0
SO/RO TSK	0	0	0	0	0
SO/RO TTSK	1	0	0	0	0
SO/RO ZSK	0	0	1	0	0
SO/RO MK SR (vznik 1.4. 2011)	-	-	-	-	-
PJ	2	1	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2012

\* dňa 23.5.2011 odišla na MD vedúca odboru, dňa 1.12.2011 sa vrátila z MD

V marci 2011 došlo v rámci ROP k personálnej zmene na pozícii hlavný manažér v súvislosti s vyšetrovaním „nástenkového tendra“. V decembri 2011 sa v rámci Agentúry na podporu regionálneho rozvoja uskutočnila organizačná zmena, v dôsledku ktorej bolo vytvorené nové oddelenie prípravy programov podpory regionálneho rozvoja, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť a koordinovať prípravu operačných programov v gescii Agentúry na podporu regionálneho rozvoja pre programové obdobie 2014 – 2020. Časť administratívnych kapacít nového oddelenia bola vytvorená z programových manažérov ROP vrátane vedúceho manažéra programovania. Napriek uvedeným organizačným zmenám plnenie úloh RO pre ROP nebolo ohrozené.

V súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2014-2020 SO/RO identifikovalo potrebu zvýšenia administratívnych kapacít, resp. rozšírenia pracovnej náplne niektorých manažérskych pozícií pre oblasť programovania a zabezpečenia príslušných vzdelávacích aktivít a nastavenia rámcov spolupráce medzi RO a SO/RO.

V rámci SO/RO BBSK a SO/RO NSK je zriadená aj pracovná pozícia „koordinátor horizontálnych priorít“. Pracovná náplň tohto zamestnanca nie je súčasťou postupov pri výkone decentralizovaných opatrení ROP na SO/RO a nepočíta sa v stave administratívnych kapacít ROP.

Manažéri RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ absolvovali v roku 2011 vzdelávacie aktivity, ktoré boli zabezpečené z prostriedkov technickej pomoci ROP alebo z prostriedkov Operačného programu Technická pomoc (zabezpečené zo strany CKO). Na základe úpravy mechanizmu čerpania technickej pomoci môžu SO/RO od júna 2010 samostatne využívať prostriedky technickej pomoci aj na vzdelávanie svojich zamestnancov.

Vzdelávacie aktivity boli realizované v súlade s IMP zainteresovaných orgánov a v súlade s definovanými kvantitatívnymi a kvalitatívnymi štandardmi pre jednotlivé pracovné pozície. Okrem požadovaných odborných kompetencií sú štandardy nastavené takým spôsobom, aby bola v požadovanom rozsahu zabezpečená zastupiteľnosť jednotlivých pracovných pozícií a dodržanie princípu kontroly štyroch očí pri vybraných procesoch.

CKO a externý dodávateľ služieb zabezpečili aj v roku 2011 ITMS školenia zamerané na projektové riadenie a finančné riadenie pre začiatočníkov aj pokročilých.

V období mesiacov máj až december 2011 sa uskutočnila séria vzdelávacích aktivít organizovaných CKO určená pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ:

- školenie k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, máj, jún, august, september a november

- školenie k Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013, máj, jún, august, september, november a december
- školenie k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a praxi vo verejnom obstarávaní pre oblasť fondov EÚ, máj, jún, október, november a december
- školenie k zákonu č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi, september a november
- školenie k auditom a ich aplikovaniu vo vnútorných postupoch orgánov implementujúcich fondy EÚ, máj, jún, august a september
- školenie k zákonu č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ, máj, jún, júl, august, september a december
- školenie ku komunikácii s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ, máj, september a október
- tréning manažérskych zručností, máj, jún, september a október
- školenie k hodnoteniu v oblasti štrukturálnych fondov, máj, jún, november a december
- školenie k monitorovaniu v oblasti štrukturálnych fondov, jún, júl a október
- školenie k typológii a nahlasovaniu nezrovnalostí v rámci štrukturálnych fondov a október
- školenie k Politike súdržnosti po roku 2013, jún, september a december.

Služobný úrad v roku 2011 zorganizoval pre zamestnancov MPRV SR adaptačné školenia pre novoprijatých zamestnancov, školenia BOZP a školenie k novele Zákonníka práce platnej od 1.9.2011. Zamestnanci RO pre ROP sa v roku 2011 mali možnosť zúčastniť kurzu anglického jazyka pre stupeň mierne pokročilý a pokročilý, ktorý bol zabezpečený z prostriedkov technickej pomoci ROP.

Zamestnanci PJ sa v roku 2011 zúčastnili nasledovných školení organizovaných MF SR:

- školenie Aktualizovaný manuál k nezrovnalostiam a vráteniam – teoretická a praktická časť
- školenie Základná príručka a BP ISUF
- školenie Základné princípy ovládania ISUF
- školenie Uzavierkové práce v ISUF- e
- školenie Bezpečnostné opatrenia v ISUF- e

RO pre ROP zorganizoval v júni 2011 pracovné stretnutie projektových, finančných a kontrolných manažérov jednotlivých SO/RO k výkonu implementácie, finančnej administrácie a kontroly projektov.

Jednotlivé SO/RO pre ROP v roku 2011 samostatne zabezpečili vzdelávacie aktivity pre svojich zamestnancov, pričom využili prostriedky technickej pomoci nasledovne:

#### SO/RO BBSK

- praktický seminár z verejného obstarávania, rady a postupy pre prax;
- školenie Účtovníctvo samosprávy a zmeny osobitných predpisov súvisiacich s výkazníctvom samosprávy od 1.1.2011.

#### SO/RO KSK

- školenie ECDL;
- školenie k zmenám zákona o verejnom obstarávaní – teoretická a praktická časť.

#### SO/RO NSK

- školenie k zákonu o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - novela zákona schválená NR SR 11.02.2011;
- školenie V. O. Seminár – E-AUKCIE – V.O. Systém;
- kurz anglického jazyka.

#### SO/RO PSK

- školenie k novele zákona o verejnom obstarávaní účinnej od 1.4.2011;
- odborná príprava na získanie odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní;

- školenie k zákonu č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách, uplatňovanie rozpočtovej klasifikácie a kódovanie zdrojov v podmienkach samosprávy;
- školenie k zmenám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a súvisiacich predpisov a ich vplyv na proces povoľovania stavieb.

#### SO/RO TSK

- seminár k Žiadosti o platbu;
- školenie k zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vo verejnej správe;
- školenie k zákonu č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku;
- školenie k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci ŠF v praxi;
- školenie – elektronické verejné obstarávanie.

#### SO/RO ŽSK

- všeobecné a odborné jazykové vzdelávanie zamerané na oblasť kohéznej politiky EÚ (vzdelávanie v anglickom jazyku);
- školenie Efektívna komunikácia na pracovisku, tímová práca – budovanie tímov;
- školenie Verbálna a neverbálna komunikácia;
- školenie Jazyková kultúra v úradnom jazyku;
- školenie Prezentačné zručnosti;
- školenie Riadenie seba samého (Time Manažment, Stress Manažment, Self Manažment).

Pokračovanie v realizácii vzdelávacích aktivít pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ sa predpokladá v priebehu roku 2012.

#### Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu a certifikačného orgánu

Na riadení a implementácii ROP sa podieľali aj zamestnanci MF SR. Výkon funkcie certifikačného orgánu zabezpečovala sekcia európskych a medzinárodných záležitostí a výkon funkcie orgánu auditu zabezpečovala sekcia auditu a kontroly.

### 3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

#### 3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania

##### 3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 24: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2011 do 31.12.2011

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
-	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 25: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 1 k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>50</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1.1	1 688	876	805	788	399	389	6
<b>Celkom</b>	<b>1 688</b>	<b>876</b>	<b>805</b>	<b>788</b>	<b>399</b>	<b>389</b>	<b>6</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>51</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>52</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
1.1	1 425 126 682,29	745 531 960,43	648 103 388,22	606 698 860,42	1 678 954,43	293 281 127,51	5 647 886,14
<b>Celkom</b>	<b>1 425 126 682,29</b>	<b>745 531 960,43</b>	<b>648 103 388,22</b>	<b>606 698 860,42</b>	<b>1 678 954,43</b>	<b>293 281 127,51</b>	<b>5 647 886,14</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala už v januári 2008 vyhlásením priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá predstavuje vôbec prvú výzvu vyhlásenú v rámci ROP. Celkovo boli v rámci prioritnej osi 1 ROP vyhlásené 3 výzvy, z ktorých dve boli určené pre prijímateľov z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady) a jedna výzva pre prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, cirkvi, občianske združenia). RO pre ROP zaznamenal pri všetkých týchto výzvach vysokú absorpčnú schopnosť, pripravenosť a dopyt žiadateľov po intervenciách ROP.

Rýchlosť a rozsah implementácie prioritnej osi 1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre ROP, najmä Združenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníženie modernizačného dlhu verejného školstva a rapídne zlepšenie úrovne vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom pre kvalitný vzdelávací proces.

Hodnotenia doterajšej implementácie ROP preukázali, že infraštruktúra vzdelávania predstavuje oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä miestnej samosprávy) jednou z

<sup>50</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

<sup>51</sup> Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky.

<sup>52</sup> predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov



najdôležitejších rozvojových priorít. V čase hospodárskej krízy RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujúci viac ako 360 % alokácie prioritnej osi 1 ROP. V súvislosti s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 – 2010 bolo umožnené v rámci prioritnej osi 1 ROP nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizovaní projektov ROP. Celkovo boli v rámci prioritnej osi 1 ROP nadschválené finančné prostriedky vo výške 282 mil. EUR.

V súlade s revíziou ROP schválenou v roku 2011 bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená na základe vnútornej realokácie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 EUR (celkové oprávnené výdavky) a deficit sa znížil na približne 171 mil. EUR. Taktiež došlo k úprave cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov pre prioritnú os 1 ROP<sup>53</sup>. V rámci revízie ROP bol schválený a prvýkrát aj aplikovaný princíp postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej osi ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých prioritných osiach ROP.<sup>54</sup> Úspory vznikajú najmä na základe:

- výsledkov verejného obstarávania (rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a rozpočtom projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstarávaní),
- neuhradených neoprávnených výdavkov,
- vrátených finančných prostriedkov na základe identifikovaných nezrovnalostí s finančným dopadom (kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste),
- vrátených finančných prostriedkov na základe generovania tzv. čistých príjmov projektov,
- nevyužitých finančných prostriedkov z nezrealizovaných, neukončených a zrušených projektov,
- dobrovoľne nedočerpaných finančných prostriedkov v realizovaných projektoch.

Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria najväčší podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je uvedený v časti 3.1.1.2 tejto VS. Úroveň čerpania nedosiahla k 31.12.2011 alokáciu prioritnej osi, avšak už začiatkom roka 2012 možno očakávať, že RO pre ROP stratí schopnosť uhrádzať žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP, v dôsledku čoho môže dôjsť k ohrozeniu plynulej implementácie vysokého počtu projektov infraštruktúry vzdelávania, porušovaniu lehôt splatnosti zo strany prijímateľov, vzniku platobnej neschopnosti niektorých dodávateľov stavebných prác, alebo dokonca zavedeniu nútenej správy menších obcí z dôvodu neschopnosti splácať preklenovacie úvery.

RO pre ROP s cieľom čiastočne znížiť deficit finančných prostriedkov a získať voľné zdroje na krytie vzniknutých pohľadávok, začal koncom roka 2011 pripravovať návrh druhej revízie ROP, prostredníctvom ktorej by sa aplikoval schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 1 ROP. Bližšie informácie o druhej revízii ROP budú predmetom VS o vykonávaní ROP za rok 2012.

Vyhlasovanie akýchkoľvek ďalších výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1 ROP až do vyriešenia problematiky nadschválenia finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi neprichádza do úvahy.


Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa v podstate líši len typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola a pod.), jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu vybraných materských, základných a stredných škôl a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udržateľnosti

<sup>53</sup> Ukazovateľ „Počet vzdelávacích projektov bol navýšený z cieľovej hodnoty 640 na 750. Do tohto počtu boli zahrnuté aj projekty podporené nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi. Prístup RO pre ROP k textácii revízie a úprave hodnôt merateľných ukazovateľov nebol štandardný, avšak RO pre ROP týmto postupom zdôraznil záväzok riešiť financovanie všetkých podporených projektov infraštruktúry vzdelávania vrátane projektov schválených nad rámec disponibilnej alokácie prioritnej osi.

<sup>54</sup> V rámci revízie ROP schválenej v roku 2011 boli presunuté úspory vyčíslené v rámci ROP k februáru 2011. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 30,3 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. EUR) tvorila úspora na základe zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaní. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 22,8 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po verejnom obstarávaní, nezrovnalostí s finančným dopadom, dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov a pod.).

životného prostredia odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu objektov, odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky pri všetkých typoch škôl. Týmto intervenciami sa naplňajú kvalitatívne a kvantitatívne štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným zameraním je cieľom zvyšovanie odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V prípade materských škôl identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora realizovaná formou kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy racionalizácie siete zariadení (napríklad združovanie škôl). Prostredníctvom týchto intervencií sa zároveň podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä odstraňovaním stavebných bariér). Podporujú sa špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory rovnosti príležitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými rómskymi komunitami ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít.


Graf č. 1: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 1.1 ROP a celkového počtu škôl v rámci SR podľa jednotlivých krajov s výnimkou Bratislavského kraja



Zdroj RO pre ROP, 2012

K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnených 788 projektov, ktorých prehľad z hľadiska typu zariadenia je uvedený v grafe č 1.

Graf č. 2: Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2011



Zdroj RO pre ROP, 2012

Pozn.: do kategórie základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy s materskými školami.

Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných a materských škôl, a to najmä z verejného sektora, t.j. najmä obce a mestá. V zásade možno konštatovať, že realizácia projektov infraštruktúry vzdelávania v rámci ROP:

- **zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej infraštruktúry** (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)<sup>55</sup>;
- v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať **nevyhnutné stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.)**, najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarat’ **počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania**<sup>56</sup>;
- výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských zariadení) – priemerné **zníženie energetickej náročnosti budov podporených zariadení predstavuje takmer 50%** oproti situácii bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020<sup>57</sup>;
- značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských škôl s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. **Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti** (pre 90 % detí vo veku od troch rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov<sup>58</sup>;
- prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo **vytvorenie vyše 600 pracovných**

<sup>55</sup> Vid’ napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska, str. 579)

<sup>56</sup> Vid’ Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy)

<sup>57</sup> Vid’ Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele Stratégie Európa 2020)

<sup>58</sup> Vid’ napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008

**miest**, prevažne pre ženy. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020<sup>59</sup>,

- prispieva k vytváraniu podmienok na **sociálnu integráciu** v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal v závere roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda SR v januári 2011<sup>60</sup>.

Tabuľka č. 26: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Počet vzdelávacích projektov CORE č. 36 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	5	362	753	788	NA	NA	NA	NA	788	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov, z toho 389 projektov bolo ukončených k 31.12.2011. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 585 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	Východisko	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	4	273	571	596	NA	NA	NA	NA	596	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2011, z toho ukončených projektov je 288 projektov. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 442 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400	400	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5	303	NA	NA	NA	NA	303	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 2223. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 3807. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 2 826 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1100	1100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet študentov využívajúcich pomoc CORE č. 37	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1 024	19 251	NA	NA	NA	NA	19 251	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	

<sup>59</sup> Viď. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele Stratégie Európa 2020)

<sup>60</sup> Viď. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít

	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	správa. Na základe ukončených projektov bola dosiahnutá hodnota 140 781 študentov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 294 663. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 218 754 študentov.
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	2	25	52	53	NA	NA	NA	NA	53	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2011 bolo ukončených 26 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (všetky v rámci prioritnej osi 1 ROP). Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu a prioritných osí v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	1,68	NA	NA	NA	NA	1,68	Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa predstavuje hodnota 0,42 MW. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3,49. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 2,59 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,7	1,7	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2)	Dosiahnutý výsledok	0	0	48 766	710 673	1 687 833,47	NA	NA	NA	NA	1 687 833,47	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3 405 072,80. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 2 527 878 m2.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000 000	2 000 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	4 181	57 343,66	NA	NA	NA	NA	57 343,66	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov predstavuje dosiahnutá hodnota ukazovateľa 429 575,54. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 847 351,96.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 000 000	1 000 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 629 062 GJ.
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	46,10	NA	NA	NA	NA	46,10	Údaj na základe 62 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje <b>49,90%</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje <b>49,94%</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov na úrovni približne okolo 47-48%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest celkom CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	56	NA	NA	NA	NA	56	Údaj na základe 62 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje <b>372</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje <b>715</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 531 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	800	800	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	NA	NA	NA	NA	19	Údaj na základe 62 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje <b>138</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje <b>284</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300	300	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 211 pracovných miest.
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	NA	NA	NA	NA	37	Údaj na základe 62 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje <b>234</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje <b>431</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 320 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn. 1 : V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Pozn. 2 : Ukazovatele ohľadom počtu detí, žiakov a študentov zobrazujú počty žiakov uvádzané v opise ako aktuálny počet klientov, keďže 1. výzva opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovateľ ohľadom počtu žiakov.

Tabuľka č. 26-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 1 k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry	dopad	počet	3 807	303	1100	
Počet študentov využívajúcich pomoc	CORE č. 37	počet	294 663	19 251	200 000	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	3,49	1,68	1,7	

Úspora energie	dopad	GJ/rok	847 351,96	57 343,66	1 000 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry	dopad	%	49,94	46,10	35	
Zateplená plocha	výsledok	m <sup>2</sup>	3 405 072,80	1 687 833,47	2 000 000	
Počet vytvorených pracovných miest celkom	CORE č. 1	počet	715	56	800	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	počet	284	19	300	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č. 3	počet	431	37	500	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V roku 2011 malo opatrenie 1.1 jednoznačne najvyšší podiel na celkovom počte riadne ukončených projektov, kde riadne ukončených projektov bolo 389, z toho 329 základných, 39 materských a 21 stredných škôl. V rámci následného monitorovania ukončených projektov bol v roku 2011 identifikovaný 1 projekt, ktorého prijímateľ nevyužíval predmet realizácie v súlade s opatrením 1.1. V čase vypracovania tejto VS prebiehala na danom projekte následná kontrola a sú zvažované možnosti odstúpenia od o zmluvy o poskytnutí NFP.

Dopady intervencií ROP ako aj pohľady žiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 ROP budú predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere programového obdobia 2007-2013.

Tabuľka č. 26-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2011:

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 1.1	1*	74**	0	74**	1*	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

\* .Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovených RO pre ROP – nedoložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania

\*\* z celkového počtu 74 podaní boli 2 podania doručené duplicitne



### 3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1

Tabuľka č. 27: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2011

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 1</b>	417 056 614,00	129 832 066,76	31,13	395 458 344,21	94,82
Opatrenie 1.1	417 056 614,00	129 832 066,76	31,13	395 458 344,21	94,82

Zdroj: CO, 2012

Pozn.: V údajoch o čerpaní sú zohľadnené nezrovnalosti, ktoré CO odpočítal zo žiadostí o platbu na EK k 31.12. 2011.

### 3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 28: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Vytvorenie podmienok na podporu väčšieho množstva projektov infraštruktúry vzdelávania a to aj nad rámec finančných možností ROP	Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej a najefektívnejšej oblasti podpory ROP  Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav analýzy a stratégie niektorých oblastí podpory ROP a realokácií finančných prostriedkov  Vypracovanie návrhov na riešenie nadschválenia objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP	Priebežne plnené

Zdroj: RO pre ROP, 2012

## 3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

### 3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

#### 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2011 do 31.12.2011

opatrenie	typ výzvy	dátum vyhlásenia výzvy	dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
2.1a	-	-	-	-	-	-
2.1b	-	-	-	-	-	-
2.1c	-	-	-	-	-	-
2.1c	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 30: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 2 k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>61</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
2.1a	140	63	76	72	70	2	4
2.1b	16	6	10	8	8	0	2
2.1c	132	85	46	45	45	0	1
<b>Celkom</b>	<b>288</b>	<b>154</b>	<b>132</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov
2.1a	154 768 559,97	59 307 290,49	95 109 500,81	89 682 313,65	7 980,82	2 067 046,75	3 808 593,97
2.1b	14 639 045,97	6 031 243,16	8 572 890,06	6 895 019,52	0,00	0,00	1 666 178,44
2.1c	259 948 967,66	165 469 987,43	93 233 381,55	91 316 547,45	6 776,24	0,00	1 538 240,00
<b>Celkom</b>	<b>429 356 573,60</b>	<b>230 808 521,08</b>	<b>196 915 772,42</b>	<b>187 893 880,62</b>	<b>14 757,06</b>	<b>2 067 046,75</b>	<b>7 013 012,41</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009. Celkovo bolo vyhlásených 6 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených žiadateľov z verejného sektora ako aj zo súkromného sektora. V porovnaní s ostatnými prioritnými osami ROP možno prioritnú os 2 ROP považovať za najviac vnútorne diferencovanú.

Do schválenia revízie ROP v roku 2011, prioritná os 2 ROP zahŕňala nasledovné oblasti podpory:

- podpora existujúcich zariadení pre dospelých klientov a seniorov zriadených/založených subjektmi verejného a súkromného sektora;
- podpora existujúcich zariadení pre detských klientov zriadených/založených subjektmi verejného a súkromného sektora;

<sup>61</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

- c) podpora novovznikajúcich zariadení oboch typov a to aj pre subjekty z verejného aj zo súkromného sektora.

V nadväznosti na zmeny sociálno-ekonomického prostredia (hospodárska kríza, prijatie spoločnej meny EURO s nižším konverzným kurzom), zmenu priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, zmeny v smerovaní sociálnej politiky na európskej úrovni a zmeny v národnej legislatíve, bola stratégia ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry upravená formou revízie programu schválenej v roku 2011. Zostatkovú celkovú alokáciu v rámci prioritnej osi 2 ROP (44 150 000 EUR) je od roku 2011 možné využiť výlučne na:

- a) podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia;
- b) budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä marginalizovaných rómskych komunít).

Na základe revízie ROP z roku 2011 boli upravené (zreálnené) cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov na úrovni prioritnej osi (napr. znížil sa počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry, zvýšil sa počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry a počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry). Zároveň boli doplnené nové CORE ukazovatele (zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie, počet projektov informačnej spoločnosti) ako aj nové ukazovatele zohľadňujúce zmenu stratégie ROP (napr. počet technicky zhodnotených, resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom posilnenia sociálnej inklúzie MRK, počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie). Taktiež došlo k úprave výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre prioritnú os 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celková alokácia prioritnej osi 2 ROP sa znížila z 270 mil. EUR na 209,3 mil. EUR).

Napriek tomu, že v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hľadiska časového ako aj finančného, podpora pilotných projektov prostredníctvom ROP môže reálne prispieť k získaniu cenných skúseností a poznatkov s procesom deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry na Slovensku.

Významný posun v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie na Slovensku predstavuje prijatie prvého koncepčného materiálu s názvom „Návrh stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011. Dokument bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestorom problematiky deinštitucionalizácie a RO pre ROP participoval na jeho príprave formou pripomienkovania.

S cieľom zabezpečiť včasnú implementáciu podpory komunitných centier, RO pre ROP intenzívne komunikoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predovšetkým v 2. polovici roka 2011. V tejto súvislosti RO pre ROP spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na vypracovaní materiálu *„Štandardy komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev Regionálneho operačného programu na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja“*, ktorý vláda SR schválila uznesením č. 804/2011 z 14. decembra 2011. Dokument bol vytvorený za účelom zadefinovania štandardov a základných parametrov (technických a priestorových) komunitných centier zameraných na prácu s marginalizovanými komunitami a predstavuje základný podklad pre implementáciu tejto oblasti podpory. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP zameraná na podporu komunitných centier nebola do konca roka 2011 vyhlásená z dôvodu potreby vypracovania nových hodnotiacich kritérií pre túto oblasť podpory.<sup>62</sup>


V priebehu roka 2011 neboli v rámci prioritnej osi 2 ROP vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a ťažisko implementácie uvedenej prioritnej osi spočívalo v procesoch zazmluvňovania a realizovania schválených projektov.

Z hľadiska typu podporených zariadení predstavujú majoritnú väčšinu projekty zamerané na zariadenia pre dospelých klientov (93%). K 31.12.2011 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP schválených

<sup>62</sup> Výzva na predkladanie žiadostí o NFP bola vyhlásená dňa 20.02.2012.

132 ŽoNFP. Prehľad projektov z hľadiska klientov využívajúcich podporené zariadenia je uvedený v grafe č. 1:

Graf č. 1: Počet podporených projektov podľa typu zariadenia k 31.12.2011



Zdroj RO pre ROP, 2012

Ako vyplýva z grafického prehľadu, iba 9,2 % zariadení podporených v rámci ROP sú zariadenia určené pre detských klientov.

V súvislosti s podporou zariadení pre detských klientov prostredníctvom ROP, došlo vo februári 2011 k pozastaveniu realizácie 6 projektov z dôvodu pochybností EK o súlade podpory projektov detských domovov so schválenou stratégiou ROP. RO pre ROP v spolupráci s MPSVaR SR poskytol EK interpretáciu textácie ROP a požadovanú súčinnosť, vrátane detailných informácií o dotknutých podporených projektoch. Konečné stanovisko EK k tejto problematike bolo zaslané dňa 10.5.2011, v ktorom EK súhlasila, že výdavky dotknutých 6 projektov detských domovov môžu byť považované za oprávnené z pohľadu ich súladu s pôvodnou stratégiou a analytickou časťou ROP.

V súvislosti s procesom schvaľovania žiadostí o NFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2011 identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	83	80	NA	NA	NA	NA	80	Údaj na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2011, z toho 2 projekty sú riadne ukončené.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	42	45	NA	NA	NA	NA	45	Údaj na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2011, z toho žiadny projekt nebol ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet technicky zhodnotených, resp. novovybudovaných komunitných centier s cieľom posilnenia inklúzie MRK	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Do konca roku 2011 nebola v rámci ROP vyhlásená výzva na predkladanie
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

(Výsledok)												ŽoNFP zameraná na podporu komunitných centier.
Počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Do konca roku 2011 nebola v rámci ROP vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	20	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa, neboli vytvorené žiadne nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 20 nových a kvalitnejších služieb. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 791. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400	400	
	Východisko	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 2 448,91 GJ/rok. Deklarovaná hodnota zo zazmluvnených projektov predstavuje 70 029,73 GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	95	95	NA	NA	NA	NA	95	Údaj na základe zazmluvnených

spoločnosti CORE č. 11	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	projektov do 31.12.2011, z toho 2 projekty boli riadne ukončené.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zniženie energetickej náročnosti budov využívaných podporými zariadeniami sociálnej infraštruktúry (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 55,40%. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 47,19%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	15	17	NA	NA	NA	NA	17	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2011 neboli ukončené žiadne projekty. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu ako aj prioritných osí v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj vychádza z ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 1,457 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,3	0,3	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m <sup>2</sup> )	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	10 275, 27	NA	NA	NA	NA	10 275,27	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 296 932,57 m <sup>2</sup> .
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300 000	300 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300	300	

celkom CORE č. 1 (Dopad)	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	k 31.12.2011 predstavuje 10 pracovných miest. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 1662. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 2 pracovných miest. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 360. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 8 pracovných miest. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2010 predstavuje 1302. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	170	170	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 31-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 2 k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporných zariadeniach sociálnej infraštruktúry	výsledok	počet	791	0	400	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	70 029,73	0	200 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podpornými zariadeniami sociálnej infraštruktúry	dopad	%	47,19	0	25	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	1,457	0	0,3	
Zateplená plocha	výsledok	m <sup>2</sup>	296 932,57	10 275,27	300 000	
Počet vytvorených pracovných miest celkom	CORE č. 1	počet	1 662	0	300	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	Počet	360	0	130	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č. 3	Počet	1 302	0	170	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V roku 2011 boli v rámci prioritnej osi 2 ROP riadne ukončené 2 projekty. Táto skutočnosť je spôsobená pomalšou a náročnejšou implementáciou projektov tak v existujúcich zariadeniach ako aj pri novovznikajúcich zariadeniach.

Napriek vysokej náročnosti implementácie projektov v prioritnej osi 2 bolo v roku 2011 v realizácii 123 zazmluvnených projektov.

Tabuľka č. 31-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2011:



	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 2.1	0	77*	0	77*	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

\* z celkového počtu 77 podaní boli 3 podania doručené duplicitne a 1 podanie bolo doručené trojnásobne

### 3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2

Tabuľka č. 32: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2011

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EÚ zdroje) v €		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		celkom	% zo záväzku 2007-2013	celkom	% zo záväzku 2007-2013
<b>Prioritná os 2</b>	211 298 916,00	13 551 191,46	6,41	14 284 228,71	6,76
Opatrenie 2.1	211 298 916,00	13 551 191,46	6,41	14 284 228,71	6,76

Zdroj: CO, 2012

### 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 33: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Nižší záujem žiadateľov o rekonštrukcie existujúcich zariadení oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu.	Vypracovanie revízie ROP. Spolupráca a intenzívna komunikácia s MPSVaR SR pri príprave/aktualizácii programovej a riadiacej dokumentácie	Splnené.
Zmeny legislatívy a európskych trendov v sociálnej oblasti.		
Pochybnosť EK o súlade podporených projektov detských domovov so schválenou stratégiou ROP.	spolupráca s MPSVaR SR pri komunikácii s EK. poskytnúť EK interpretáciu textácie ROP a požadovanú súčinnosť, vrátane detailných informácií o dotknutých podporených projektoch.	Splnené.  Konečné stanovisko EK k uvedenej problematike zaslala v roku 2011 na základe čoho bola obnovená implementácia projektov detských domovov.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

#### 3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 34: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2011 do 31.12.2011

opatrenie	typ výzvy	dátum vyhlásenia výzvy	dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
3.1a	-	-	-	-	-	-
3.1b	-	-	-	-	-	-
3.2a	-	-	-	-	-	-
3.2b	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 35: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 3 k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>63</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
3.1a	31	12	19	19	18	1	0
3.1b	61 <sup>64</sup>	25	35	33	33	0	1
3.2a	0	0	0	0	0	0	0
3.2b	122	68	53 <sup>65</sup>	51	51	0	0
<b>Celkom</b>	<b>214</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>103</b>	<b>102</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
3.1a	32 095 570,24	9 952 065,64	22 087 169,61	22 062 936,40	0,00	230 156,50	0
3.1b	94 501 166,80	40 033 945,79	53 889 814,82	50 433 178,67	109 727,73	0,00	1 973 727,58
3.2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2b	20 302 124,42	9 860 207,30	8 624 547,56	8 296 989,17	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom</b>	<b>146 898 861,46</b>	<b>59 846 218,73</b>	<b>84 601 531,99</b>	<b>80 793 104,24</b>	<b>109 727,73</b>	<b>230 156,50</b>	<b>1 973 727,58</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

#### Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej

<sup>63</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

<sup>64</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>65</sup> z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom a zároveň nie je započítaná 1 ŽoNFP, pri ktorej nebolo ku dňu 31.12.2011 vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP.

a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená z dôvodu zistenia nepresnej formulácie v texte výzvy. Po oprave textu bola v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-2009/02.


V rámci výzvy na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni bolo prijatých 31 ŽoNFP a v rámci výzvy na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok bolo prijatých 61 ŽoNFP. V roku 2011 boli na základe odporúčaní orgánu auditu zamietnuté v rámci opatrenia 3.1 dve ŽoNFP.

RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s MK SR, najmä v súvislosti s dodržaním súladu s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. Rovnako ako v prípade výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu sociálnej infraštruktúry, ani výzvy na opatrenie 3.1 nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov. Na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP možno za hlavné dôvody zníženého záujmu zo strany žiadateľov považovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.).

V rámci opatrenia 3.1 bolo prerozdelených už približne 50% disponibilnej alokácie na toto opatrenie, schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného počtu podporených projektov. Tento nepomer poukazuje na problémy s napĺňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.

Počet schválených ŽoNFP v rámci opatrenia 3.1. podľa typu podporeného predmetu podpory je zobrazený v grafe č. 1.

Graf č. 1: Počet schválených ŽoNFP podľa typu zariadenia k 31.12.2011



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: NKP – národná kultúrna pamiatka

Skutočná priemerná hodnota jedného projektu bola takmer trojnásobne vyššia ako predpokladaná suma, z ktorej sa vychádzalo pri stanovení stratégie ROP (priemerné žiadané NFP vo výške približne 1,4 mil. EUR/projekt oproti predpokladanej hodnote 0,5 mil. EUR/projekt). Napriek tomu mnohé z predložených ŽoNFP nepredstavovali komplexné projekty (napr. nezohľadnili potreby ďalšieho využitia revitalizovanej kultúrnej pamiatky). Vzhľadom na túto skutočnosť bol pomer schválených projektov približne 1:2. V tejto súvislosti boli na základe revízie ROP znížené cieľové hodnoty ukazovateľov.

Počas roku 2011 prebiehali najmä procesy kontrahovania a implementácie schválených projektov. K 31.12.2011 sú všetky schválené projekty v realizácii, i napriek náročnosti implementácie projektov

v rámci opatrenia 3.1. Prijímatelia, teda vlastníci nehnuteľností v tomto opatrení sú kvôli finančnej náročnosti realizácie projektov hlavne samosprávne kraje, t.j. 16 implementovaných projektov a 8 projektov je implementovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. V opatrení 3.1. bol k 31.12.2011 ukončený 1 projekt. Najvyšší počet realizovaných projektov je v Prešovskom samosprávnom kraji, t.j. 16 projektov v najvyššej hodnote podľa krajov (16,6 mil. EUR).

V súvislosti s procesom schvaľovania ŽoNFP (hodnotenie a výber) neboli počas roku 2011 identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

### **Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu**

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál *Nová stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013*, ktorý bol 9.5.2007 schválený uznesením vlády SR č. 417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola *Nová stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013* na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená a doplnená o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny došlo v rámci ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych žiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta realizácie projektov na takmer celé územie cieľa Konvergencia.

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Deliacia línia medzi oboma operačnými programami je definovaná na úrovni prijímateľov tak, že ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný na prijímateľov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je orientovaný na prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca a komplementarita s OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast založená na výmene informácií a zabezpečení účasti zástupcu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výberovom procese a v MV pre ROP. Na druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s implementáciou projektov v oblasti turizmu začal už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z uvedeného dôvodu sa pôvodný zámer na dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými programami podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil.

Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 3.3.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre oblasť cestovného ruchu, keďže do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu systematicky upravená.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti<sup>66</sup> (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel (úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pôvodu rastu prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.


RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu 26.3.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V roku 2011 nebola vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci daného opatrenia.

Najvyšší záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty zamerané na cestovný ruch v rámci tohto opatrenia prejavili žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Predložené ŽoNFP z tohto kraja tvorili až 27,05 % zo všetkých ŽoNFP predložených v rámci opatrenia 3.2 ROP.

<sup>66</sup> Uvedené skutočnosti boli zároveň zohľadnené v návrhu revízie ROP.

Najmenší záujem RO pre ROP zaznamenal v rámci Trnavského samosprávneho kraja, kde boli predložené len 4 ŽoNFP, čo predstavuje 3,28 % z predložených žiadostí v rámci opatrenia 3.2. Dôvodom môžu byť hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska a obtiažnejšie možnosti získavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovný ruch vo východnej časti Slovenska. V ostatných krajoch bol záujem pomerne vyrovnaný, v rozmedzí približne 10-19 %.

Graf č. 1: Počet a percentuálny podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ku koncu roka 2011 bolo schválených celkom 53 ŽoNFP. Najúspešnejší v percentuálnom vyjadrení boli žiadatelia z Trnavského samosprávneho kraja s úspešnosťou 100 %, čo však bolo spôsobené aj nízkym počtom predložených ŽoNFP z tohto kraja. Druhými najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspešnosť až 69,23 %. Najnižšiu úspešnosť vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj, kde schválené žiadosti o NFP predstavovali len 23,08 % z počtu predložených žiadostí o NFP. Suma celkových oprávnených výdavkov žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie výrazne prekročila výšku regionálnych alokácií pre výzvu ROP-3.2b-2010/01 v troch samosprávnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom a Žilinskom. Z toho dôvodu došlo k prerokovaniu záverečnej správy z rokovania výberovej komisie a počet schválených žiadostí o NFP bol upravený s ohľadom na regionálne alokácie.

Do konca roka 2010 bolo vydaných 56 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP a ďalších 42 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP z počtu projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo podpísaných v priebehu roka 2011. Počas roka 2011 bolo zazmluvnených 51 projektov z celkového počtu 53 projektov, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení ŽoNFP. V dvoch prípadoch žiadateľ odstúpil od realizácie projektu ešte pred vypracovaním zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom prípade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej zadlženosti obce a v druhom prípade z dôvodu nesúhlasu obecného zastupiteľstva s realizáciou projektu po výmene štatutárneho zástupcu prijímateľa. V rámci projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie nebolo v prípade jednej ŽoNFP do konca roka 2011 vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP.


Graf č. 2: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP a zazmluvnených projektov (podľa jednotlivých krajov)



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Napriek pomerne markantným rozdielom v počtoch predložených projektov v rámci jednotlivých samosprávnych krajov, výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na projekty je medzi krajmi pomerne vyrovnaná. Výnimkou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v rámci tohto ukazovateľa zaostáva za ostatnými samosprávnymi krajmi.

Graf č. 3: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Problematickými oblasťami na strane prijímateľov boli najmä vytváranie podrobného položkového rozpočtu pre potreby vyhlásenia procesu verejného obstarávania a následného vytvárania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. Vzhľadom na to, že išlo o prvé opatrenie v rámci ROP, ktoré malo povahu neinvestičných projektov, boli potrebné viaceré konzultácie medzi RO pre ROP, SO/RO pre ROP a prijímateľmi s cieľom stanoviť čo najpresnejšie a najjednoduchšie pravidlá pre tvorbu rozpočtov. To spôsobilo, že koncom roka 2011 nadobudol účinnosť zatiaľ len prvý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli prijímateľovi vytvorené podmienky pre umožnenie čerpania NFP. Vzhľadom na to, že pravidlá už boli jednoznačne a presne zadefinované, sú vytvorené všetky predpoklady pre úspešné pokračovanie procesov verejného obstarávania, tvorby dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP a následného úspešného čerpania NFP v nasledujúcich rokoch.

Tabuľka č. 36: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (Počet projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	16	19	NA	NA	NA	NA	19	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011, z toho bol 1 projekt riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet revitalizovaných nehnutelných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno- poznávacom turizme (Počet projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	27	33	NA	NA	NA	NA	33	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011, z toho ani jeden projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet projektov v oblasti cestovného ruchu CORE č. 34 (Počet projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	51	NA	NA	NA	NA	51	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011, z toho ani jeden projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	31	81	NA	NA	NA	NA	81	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011, z toho jeden projekt bol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe <b>ukončených</b> <b>projektov</b> ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, boli vytvorené 2 nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených</u> <u>projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 58 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnutelných kultúrnych pamiatkach (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe <b>ukončených</b> <b>projektov</b> ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, neboli vytvorené žiadne nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120	120	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 142 služieb.
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe <b>ukončených projektov</b> ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, neboli vytvorené žiadne nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 191 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1	2	NA	NA	NA	NA	2	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2011 neboli ukončené žiadne projekty. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu ako aj prioritných osí ROP v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj je na základe <b>ukončených projektov</b> . Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 0,096 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,2	0,2	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m²)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1064,40	NA	NA	NA	NA	1 604,40	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2011. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 22 781,92 m².
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	140 000	140 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe <b>ukončených projektov</b> ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bola úspora energie 463,68 GJ/rok. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2011 predstavuje 3 884,85 GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80 000	80 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	



Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bola dosiahnutá hodnota 63,60%. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 34,09 %..
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 218 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 101 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 117 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	55	55	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 36-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 3 k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni	výsledok	počet	58	0	80	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach	výsledok	počet	142	0	120	

počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme	výsledok	počet	191	0	50	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	0,096	0	0,2	
Zateplená plocha	výsledok	m2	22 781,92	1064,40	140 000	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	3 884,85	0	80 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami	dopad	%	34,09	0	15	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 36-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2011:

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 3.1	0	10	0	10	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3

Tabuľka č. 37: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2011

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 3</b>	149 142 432,00	10 328 888,92	6,93	11 107 510,65	7,45
Opatrenie 3.1	128 881 431,00	10 328 888,92	8,01	11 107 510,65	8,62
Opatrenie 3.2	20 261 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: CO, 2012

### 3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 38: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Nižší záujem žiadateľov oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu.	Vypracovanie revízie ROP	Splnené
Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu (súvisí najmä s náročnou stavebno-technickou povahou projektov NKP).		
Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri podpore cestovného ruchu		
Problematické stanovenie presných požiadaviek na obsah a rozsah spracovania rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP.	Vytvorenie usmernenia k príprave rozpočtov.	RO pre ROP vypracoval v spolupráci s niektorými SO/RO pre ROP odporúčanie k príprave rozpočtov v rámci opatrenia 3.2b, ktoré následne zaslal na všetky SO/RO pre ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel

#### 3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2011 do 31.12.2011

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
4.1a	-	-	-	-	-	-
4.1b	-	-	-	-	-	-
4.1c	-	-	-	-	-	-
4.1d	-	-	-	-	-	-
4.2 – HaZZ, OHZ	-	-	-	-	-	-
4.2 – HZS	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za prioritu</b>				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 40: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>67</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov <sup>68</sup>	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
4.1a	785 <sup>69</sup>	230	555 <sup>70</sup>	546	468	78	571
4.1b	0	0	0	0	0	0	0
4.1c	65	20	44	42 <sup>72</sup>	42	0	1
4.1d	0	0	0	0	0	0	0
4.2	245 <sup>73</sup>	83	162	150	115	35	8
<b>Celkom</b>	<b>1 095</b>	<b>333</b>	<b>761</b>	<b>738</b>	<b>625</b>	<b>113</b>	<b>14</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>74</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
4.1a	520 156 476,86	138 444 050,59	370 602 975,72	349 949 812,15	207 211,51	44 637 978,93	3 704 377,91
4.1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

<sup>67</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

<sup>68</sup> Počet aktuálne zazmluvnených projektov (doposiaľ) nebolo zazmluvnených 9 ŽoNFP, t.j. v rámci opatrenia 4.1a - 4 ŽoNFP, v rámci opatrenia 4.1c – 1 ŽoNFP a v rámci opatrenia 4.2 – 4 ŽoNFP)

<sup>69</sup> z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>70</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení

<sup>71</sup> Z toho v 2 prípadoch žiadateľ odstúpil od projektu

<sup>72</sup> Z uvedeného počtu neboli v sledovanom období v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP. Tento nesúlad bol odstránený v roku 2012.

<sup>73</sup> 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti a 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom

<sup>74</sup> výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky.

4.1c	84 100 474,42	22 366 596,90	58 507 979,94	56 057 146,90	0,00	0,00	203 207,09
4.1d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2	104 033 275,74	35 542 272,49	67740901,29	56 715 308,57	45 078,85	8 794 658,29	4 083 451,53
<b>Celkom</b>	<b>708 290 227,02</b>	<b>196 352 919,98</b>	<b>496 851 856,95</b>	<b>462 722 267,62</b>	<b>252 290,36</b>	<b>53 432 637,22</b>	<b>7 991 036,53</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Prioritná os 4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP nasledovné:

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí,

Do roku 2010 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí,

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov,

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské zbory),

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (horské záchranné služby).

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regenerácie sídiel upravená a RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí. Od roku 2011 sú oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne:

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí,

4.1b – podpora infraštruktúry bývania,

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov,

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor a horské záchranné služby).


#### **Opatrenie 4.1a**

Regenerácia sídiel predstavuje jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce. Po infraštruktúre vzdelávania ide o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP z hľadiska finančnej alokácie a záujmu zo strany žiadateľov. Zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ sú pre žiadateľov príležitosťou a možnosťou ako zlepšiť stav hmotnej infraštruktúry sídiel napriek chýbajúcim zdrojom z rozpočtov miest a obcí či štátneho rozpočtu. Najmä v prípade menších obcí ide často o jediný spôsob, ktorým môžu zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu často chátrajúcich verejných priestranstiev, miestnych komunikácií či prvkov drobnej architektúry, a tým nielen zabezpečiť ich funkčnosť a požadované estetické vlastnosti, ale aj posilniť konkurencieschopnosť a atraktivnosť obce. Technický stav a estetická úroveň hmotnej infraštruktúry miest a obcí sú kľúčové nielen pre kvalitu života obyvateľov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvateľov okolitých miest a obcí, či potenciálnych investorov.

V rámci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo výzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhľadom na disponibilné regionálne alokácie oprávnenými územiami Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský samosprávny kraj. V roku 2011 nebola v rámci tejto oblasti podpory vyhlásená žiadna ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP.


Možnosť predložiť žiadosť o NFP a uchádzať sa tak o získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ využili mestá a obce na podanie 785 žiadostí o NFP čo dokazuje enormný záujem o daný typ finančnej podpory. Celkovo najväčší záujem prejavili žiadatelia z krajov, ktorých obce a mestá boli oprávnenými žiadateľmi aj v druhej výzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyšší podiel predstavovali žiadosti o NFP z Prešovského samosprávneho kraja, a to viac než pätinu zo všetkých predložených žiadostí o NFP.

Graf č. 1: Porovnanie počtu pólov rastu a predložených žiadostí o NFP v členení podľa krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012


Graf č. 2: Počet predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

V rámci predložených žiadostí o NFP bolo schválených viac než 70 %, spolu 555 žiadostí o NFP, pričom najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde v procese výberu a schvaľovania uspelo až 112 žiadateľov. Ku všetkým schváleným žiadostiam o NFP bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP ešte do konca roka 2010, v roku 2011 pokračoval proces zazmluvňovania schválených projektov, prípravy a schvaľovania povinných dodatkov po ukončení procesu verejného obstarávania. Do konca roka 2011 ostali len 4 projekty, ku ktorým zatiaľ zmluvy o poskytnutí NFP nenadobudli účinnosť. Vo všetkých štyroch prípadoch sú už zmluvy o poskytnutí NFP v procese schvaľovania. Vo viac ako troch štvrtinách projektov do konca roka 2011 nadobudol účinnosť povinný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, a tým sa pre tieto projekty vytvorili podmienky na predkladanie žiadostí o platbu a čerpanie NFP.

Graf č. 3: Pomer predložených, schválených a zazmluvnených projektov v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2012

V troch prípadoch RO pre ROP odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP, v dvoch prípadoch z dôvodu nedoručenia výsledkov procesu verejného obstarávania v stanovenom termíne a v prípade jedného projektu z dôvodu podstatného porušenia zmluvných podmienok a nedodržania záväzného časového rámca realizácie projektu.

V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlásené aj tretie kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého bolo predložených 17 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 9 žiadostí o NFP. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie ministra o neschválení 8 žiadostí o NFP. V rámci výzvy ROP -4.1a-2009/01 minister prípade jedného projektu rozhodol o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP.

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov mal Nitriansky samosprávny kraj, ktorý mal aj najvyšší počet schválených projektov, druhá najvyššia suma celkových oprávnených výdavkov bola schválená v Prešovskom samosprávnom kraji, kde žiadatelia prejavili najvyšší záujem o poskytnutie NFP v tejto oblasti podpory. Najnižšie celkové oprávnené výdavky a najnižší nenávratný finančný príspevok bol schválený pre projekty predložené žiadateľmi z Trenčianskeho a Trnavského samosprávneho kraja, v ktorých bol zároveň najnižší počet predložených aj schválených žiadostí o NFP.


Graf č. 4: Schválené celkové oprávnené výdavky v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Do konca roka bola ukončená realizácia 78 projektov, čo predstavuje 14 % zo všetkých schválených žiadostí o NFP. Aj v tomto ukazovateli bol najúspešnejší Nitriansky samosprávny kraj, kde bola ku koncu roka 2011 ukončená realizácia až 31 projektov.

Graf č. 5: Podiel ukončených zo schválených projektov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Skutočnosť, že ku koncu roka 2011 bolo riadne ukončených len 14 % zo schválených projektov nám neumožňuje komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky, je však možné aspoň čiastočne skonštatovať úspešné postupné napĺňanie stanovených cieľov ROP. Napríklad zrealizovaním 14 % schválených projektov sa podarilo naplniť cieľ pri ukazovateli „% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území“ na takmer 28 %, je teda možné predpokladať, že ciele ROP, ktoré sú napĺňané prostredníctvom projektov v oblasti podpory 4.1a budú dosiahnuté, s veľkou pravdepodobnosťou dokonca prekročené.

V priebehu implementácie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa vyskytli viaceré komplikácie a problémy, či už v oblasti verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác projektu alebo pri žiadostiach o platbu. Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatkových fázach procesu sa prejavuje pri samotnej realizácii projektov, následok čoho musí SO/RO pre ROP a RO pre ROP riešiť veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktorých predmetom je napríklad zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod. Často sa vyskytujú aj problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov ako v schválenom projekte a pod., čím vzniká veľké množstvo neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí. Nedostatky sú často spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností externého manažmentu čo je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP riešené najmä ukladaním sankcií a tiež vyňatím externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP.

Napriek vyššie uvedeným problémom pri realizácii môžeme proces implementácie projektov hodnotiť dosiaľ prevažne pozitívne čo vytvára predpoklady pre úspešné napĺňanie cieľov ROP.



Tabuľka č. 41: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1a ROP k 31.12.2011:

SO/RO pre ROP	Počet doručených podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
SO/RO pre ROP TSK	0	3	0	2	0	1	0
SO/RO pre ROP TTSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP NSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP BBSK	2	8	0	2	1	5	0
SO/RO pre ROP ZSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP PSK	7	12	1	0	6	12	0
SO/RO pre ROP KSK	1	4	0	0	3	1	0
<b>spolu</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
	<b>37</b>		<b>5</b>		<b>29</b>		

Zdroj: RO pre ROP, 2012

#### **Oblasť podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania**


Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky pre uplatnenie finančného nástroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Bližšie informácie o uvedenom finančnom nástroji sú uvedené v časti 2.7.1 Monitorovanie tejto VS.

#### **Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami**

Prvá a doposiaľ jediná vyhlásená výzva zameraná výlučne na oblasť rozvoja obcí s rómskymi osídleniami bola výzva ROP-4.1c-2009/01, ktorá bola vyhlásená ešte koncom roka 2009 a to aj v súvislosti s vytvorením podmienok na podporu čiastkových projektov Lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obcí s rómskymi osídleniami bola uplatňovaná výnimka zo smerovania pomoci iba do pólov rastu. Zoznam oprávnených obcí bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s RO pre ROP a bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy. Oprávnenosť bola obmedzená na obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP.

Vzhľadom na vyššie uvedené boli oprávnení len presne určení prijímatelia, a to len zo štyroch samosprávnych krajov, pričom z Nitrianskeho samosprávneho kraja bol oprávnený len jediný žiadateľ. Celkovo príležitosť predložiť žiadosť o NFP využilo viac než 39 % z oprávnených žiadateľov, najvyššiu percentuálnu úspešnosť dosiahol okrem Nitrianskeho samosprávneho kraja s jediným oprávneným prijímateľom Prešovský samosprávny kraj, kde žiadosť o NFP podalo až takmer 47 % zo zoznamu oprávnených žiadateľov.


Graf č. 1: Porovnanie počtu oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Počet predložených žiadostí o NFP bol ovplyvnený aj skutočnosťou, že zoznam oprávnených žiadateľov bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s RO pre ROP. Najvyšší počet žiadostí o NFP v rámci oblasti podpory 4.1c pochádzal z Košického samosprávneho kraja, žiadosti o NFP predložené žiadateľmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu všetkých predložených žiadostí o NFP.

Graf č. 2: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012


Tabuľka č. 42: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1c ROP k 31.12.2011:

SO/RO pre ROP	Počet doručených podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
SO/RO pre ROP TSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP TTSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP NSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP BBSK	1	0	0	0	1	0	0
SO/RO pre ROP ZSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP PSK	3	2	0	0	3	2	0
SO/RO pre ROP KSK	4	0	0	0	4	0	0
<b>spolu</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
	<b>10</b>		<b>0</b>		<b>10</b>		

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Do konca roka 2010 boli vydané rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP k 8 projektom, k ďalším 35 projektom boli rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP vydané v roku 2011. Okrem jediného prípadu, kedy zmluva o poskytnutí NFP nenadobudla účinnosť do konca roka 2011. Všetky ostatné projekty, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP boli do konca roka zazmluvnené. V jednom prípade žiadateľ v priebehu roku 2011 odstúpil od realizácie projektu v rámci oblasti podpory 4.1c z objektívnych príčin a to z dôvodu povodní v obci, ktoré mu znemožnili realizovať projekt v plnom rozsahu.

Graf č. 3: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP, schválených žiadostí o NFP a zazmluvnených projektov v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2012

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov ako aj vo všetkých ostatných ukazovateľoch jednoznačne dominuje Košický samosprávny kraj. Pri ďalších dvoch samosprávnych

krajoch, Prešovskom a Banskobystrickom je percentuálna odchýlka veľmi nízka. Konanie o žiadosti o NFP projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja do dnešného dňa nebolo ukončené z dôvodu nedoriešenia napojenia časti obce obývanej príslušníkmi MRK na kanalizačnú sieť (prípojky k rodinným domom nie sú v rámci ROP oprávnenými výdavkami).

Graf č. 4: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Do konca roka 2011 nadobudli účinnosť aj prvé dva dodatky k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli pre prijímateľov vytvorené podmienky umožňujúce čerpanie NFP, pri niekoľkých ďalších projektoch už prebiehala k 31.12.2011 kontrola výsledkov procesu verejného obstarávania.

V roku 2011 nebola ukončená realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci tejto oblasti podpory, preto nie je zatiaľ možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, avšak na základe údajov zo zazmluvnených projektov, pri ktorých prebieha realizácia projektu, je pravdepodobné, že ukazovatele budú dosiahnuté s perspektívou prekročenia cieľov stanovených v ROP.

Je možné skonštatovať, že napriek problémom, ktoré sa vyskytli obzvlášť na začiatku výberového procesu v rámci oblasti podpory 4.1c, ako napr. nevysporiadané majetkovo-právne vzťahy k pozemkom, môžeme považovať doterajší priebeh konania o žiadostiach a následnú realizáciu projektov za úspešnú.

**Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty** sa počas sledovaného obdobia neimplementovala. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre túto oblasť podpory bola vyhlásená 20. februára 2012.

#### **Opatrenie 4.2 ROP – nekomerčné záchranné služby**

Efektívne fungujúce záchranné služby sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej občianskej infraštruktúry regiónu nakoľko pomoc v tiesni, ktorú občanom poskytujú, je jednou zo základných verejných služieb, ktorá musí byť dostupná všetkým obyvateľom bez rozdielu. V súčasnej dobe narastá počet živelných pohrôm, rôznych technologických či biologických havárií, ale tiež požiarov, dopravných nehôd a iných krízových situácií, kedy je pomoc záchranných zložiek nevyhnutná. Podpore nekomerčných záchranných služieb nebola v uplynulých desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť, nebol vytvorený ani vhodný právny rámec na komplexnú podporu tohto druhu zariadení. Vzhľadom na vytvorenie potrebných právnych predpisov, je v súčasnosti možné a potrebné venovať pozornosť najmä rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov prevádzkovaných záchrannými zložkami a vybaveniu týchto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie úloh záchranných zborov. Preto si opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb dalo za cieľ práve zvýšenie kvality

a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich vybavenia.


V rámci opatrenia 4.2 bolo doposiaľ vyhlásených 5 výziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02 a ROP-4.2-2010/03. Výzva ROP-4.2-2010/01 však bola zrušená z dôvodu neprimeraného zúženia zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci výzvy a pripravovanej aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010. V roku 2011 nebola vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci opatrenia 4.2.

Pre opatrenie 4.2 sa princíp územnej koncentrácie intervencií založený na metodike pólov rastu neuplatňuje. Podporené sú len zariadenia identifikované na základe materiálu „Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, v prípade Horskej záchrannej služby boli určujúce morfológické danosti územia (horské oblasti). Oprávnenými žiadateľmi boli vo všetkých výzvach Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR a obce ako zriaďovatelia obecného hasičského zboru. Špecifická bola len výzva ROP-4.2-2010/03, kde jediným oprávneným žiadateľom bola Horská záchranná služba.

Z celkového počtu 221 oprávnených žiadateľov a zariadení predložilo žiadosť o NFP 176 žiadateľov, resp. zariadení, t.j. takmer 80 %. V niektorých prípadoch predložili žiadatelia žiadosti o NFP opakovane, t.j. v prípade, že žiadosť bola zamietnutá v jednej výzve, tak ju po prepracovaní predložili v ďalšej výzve. Toto vysoké číslo svedčí o urgentnej potrebe takéhoto typu finančnej podpory, pričom najmä pri podpore obecných hasičských zboroch ide o peňažné prostriedky, ktoré sa obciam nedarí vyčleniť v obecných rozpočtoch, preto nenávratný finančný príspevok je často jediným spôsobom ako zabezpečiť obecným hasičským zborom podmienky na ich činnosť.

Dokazuje to aj fakt, že v prípade obcí využilo možnosť predložiť žiadosť o NFP až viac než 91 % všetkých oprávnených žiadateľov.


Graf č. 1: Pomer oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP - OHZ (podľa krajov)



Zdroj RO pre ROP, 2012

V prípade zariadení Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR, žiadosť o NFP v rámci opatrenia 4.2 predložilo približne 67 % všetkých oprávnených žiadateľov. Uvedená situácia súvisela hlavne s obmedzenými rozpočtovými zdrojmi Ministerstva vnútra SR, ktoré neumožňovali prípravu väčšieho množstva žiadostí o NFP vrátane stavebno-technickej dokumentácie počas rovnakého obdobia a tiež potrebou vysporiadať majetkovo-právne vzťahy pri niektorých zariadeniach.

Graf č. 2: Pomer oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP - HaZZ (podľa krajov)




Zdroj RO pre ROP, 2012

V dvoch prípadoch boli predložené projekty spoločného zariadenia obecného hasičského zboru a krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré sú v ďalších štatistikách uvádzané medzi zariadeniami OHZ nakoľko predkladateľom žiadosti o NFP bola obec.

V členení podľa krajov bol zo strany obcí záujem pomerne vyrovnaný, pričom najvyšší počet žiadostí o NFP bol predložený žiadateľmi zo Žilinského samosprávneho kraja a najmenší z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jeden projekt bol dokonca predložený žiadateľom z Bratislavského samosprávneho kraja napriek tomu, že sa nejedná o oprávnené územie v rámci ROP (táto žiadosť bola zamietnutá pri kontrole oprávnenosti žiadateľa). V prípade zariadení Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR bol jednoznačne najvyšší počet žiadostí o NFP predložený z Prešovského samosprávneho kraja, v ktorom je však aj najviac oprávnených žiadateľov, najmenej žiadostí bolo predložených zo Žilinského samosprávneho kraja.

Zo strany Horskej záchranej služby bolo predložených 7 žiadostí o NFP pričom najviac z nich sa týkalo zariadení nachádzajúcich sa v Žilinskom samosprávnom kraji, zvyšné sú v Banskobystrickom, Prešovskom a Banskobystrickom kraji čo je dané faktom, že ide o oblasti s horským prostredím.

Graf č. 3: Počet predložených žiadostí o NFP – HZS (podľa krajov)




Zdroj RO pre ROP, 2012

Do konca roka 2011 boli vydané rozhodnutia o schválení ku všetkým 162 projektom schváleným v rámci spomínaných výziev. Proces zazmluvňovania výrazne pokročil a ku koncu roka ostali len 3

projekty, ku ktorým doposiaľ nenadobudla účinnosť zmluva o poskytnutí NFP. Vo všetkých troch prípadoch je oneskorenie spôsobené problémami s verejným obstarávaním (ide o projekty z výzvy 2008, kde pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP je potrebné ukončenie procesu verejného obstarávania a jeho overenie bez zistení). K viac než 80 % projektov sú účinné už aj dodatky po ukončení procesu verejného obstarávania čím boli prijímateľom vytvorené podmienky pre umožnenie čerpania NFP.

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov patrí jednoznačne najvyššia suma zariadeniam Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR s podielom takmer 60 % a to napriek tomu, že v pomere ku zazmluvneným projektom OHZ bolo projektov HaZZ takmer o polovicu menej. Je to spôsobené najmä faktom, že ide o zariadenia omnoho väčšieho rozsahu a odporúčaný benchmark stanovený RO pre ROP pre tieto zariadenia bol podstatne vyšší než pre obecné hasičské zbory.

Graf č. 4: Schválené celkové oprávnené výdavky (podľa druhu zariadenia)




Zdroj RO pre ROP, 2012

V troch prípadoch RO pre ROP odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP, resp. nepristúpil k podpisu zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom prípade z dôvodu opakovaného porušovania zmluvných podmienok zo strany prijímateľa, v dvoch prípadoch z dôvodu nedoručenia výsledkov procesu verejného obstarávania v stanovenom termíne. V jednom prípade prijímateľ v priebehu roku 2011 odstúpil od realizácie projektu z dôvodu technických problémov pri realizácii stavby.

V rámci výzvy ROP-4.2-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého bolo predložených 13 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 12 žiadostí o NFP. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení 8 žiadostí o NFP a v prípade projektov v rámci tejto výzvy, ktoré už boli zazmluvnené rozhodol o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP.

Do konca roka 2011 bola ukončená realizácia 35 projektov, v 34 prípadoch ide o zariadenia obecného hasičského zboru čo je spôsobené najmä skutočnosťou, že ide rozsahom o podstatne menšie projekty ako pri zariadeniach HaZZ. Jediným ukončeným projektom predloženým Krajským riaditeľstvom HaZZ bol projekt „Prestavba, nadstavba a prístavba zariadenia protipovodňového výcviku Horné Orešany“.

Graf č. 5: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a ukončených projektov (podľa druhu zariadenia)




Zdroj RO pre ROP, 2012

Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2011 bolo riadne ukončených len takmer 21 % zo schválených projektov, je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky len čiastočne. Avšak napríklad naplnenie ukazovateľa „priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb“ na základe údajov z prvých následných monitorovacích správ na 67,13 % oproti cieľu 20 % stanovenému v ROP vedie k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia podarí nielen naplniť, ale aj prekročiť.

Z hľadiska napĺňania podpory zariadení určených v materiáli „Konceptia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ bolo v rámci ROP podporených 53 z celkového počtu 100 HaZZ a 91 z celkového počtu 113 OHZ (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja). Prehľady podporených zariadení podľa jednotlivých krajov sú uvedené v grafoch č. 6 a č. 7.


Graf č. 6: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 4.2 ROP a celkového počtu HaZZ v rámci SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja



Zdroj RO pre ROP, 2012

Graf č. 7: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 4.2 ROP a celkového počtu OHZ v rámci SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja





Zdroj RO pre ROP, 2012

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je možné skonštatovať, že najväčšie komplikácie vznikli pri procese verejného obstarávania, ktorý najmä v prípade zariadení Hasičského a záchranného zboru a Ministerstva vnútra SR často trval veľmi dlho a obsahoval chyby a pri realizácii projektov, kde bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP, čo malo za následok aj predĺženie realizácie aktivít v rámci niektorých projektov.

Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spolu	Komentár
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	546	NA	NA	NA	NA	546	Údaj na základe zazmluvnených projektov 31.12.2011, z toho bolo riadne ukončených 78 projektov regenerácie sídel. Pozn.: K zmene metodiky vykazovania a cieľovej hodnoty uvedeného ukazovateľa došlo v roku 2012, t.j. cieľová hodnota sa znížila zo 600 na 500 (technická úprava). Uvádzané dosiahnuté hodnoty ukazovateľa v predošlých rokoch zohľadňujú uvedenú zmenu metodiky vykazovania tohto ukazovateľa.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. K 31.12.2011 nebol ukončený ani zazmluvnený žiadny projekt zameraný na infraštruktúru bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK (počet projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	42*	NA	NA	NA	NA	42*	Údaj na základe zazmluvnených projektov 31.12.2011, Z uvedeného počtu neboli v sledovanom období v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP. Tento nesúlad bol odstránený v roku 2012. V časti 4
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												VS sú na základe požiadavky koordinátora HP MRK údaje vykazované na základe ITMS. V roku 2011 neboli riadne ukončené žiadne projekty.
Počet podporených rozvojových dokumentov (počet projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	K 31.12.2011 neboli vyhlásené výzvy na túto oblasť podpory ROP.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	14	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií CORE č. 16 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3,37	35,49	NA	NA	NA	NA	35,49	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. V zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 229,02 km miestnych komunikácií.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	450	450	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti prevencie rizík CORE č. 31	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	121	150	NA	NA	NA	NA	150	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011, z toho bolo 35 ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	145	145	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	83	104	NA	NA	NA	NA	104	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2011, z toho bolo ukončených 26 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75	75	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,1	8,33	NA	NA	NA	NA	8,33	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 58,33%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	22	NA	NA	NA	NA	22	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 174. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 690.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200	200	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	14,19	NA	NA	NA	NA	14,19	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 72,68%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	1	1	NA	NA	NA	NA	1	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2011 neboli ukončené žiadne projekty. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu ako aj prioritných osí ROP v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	K 31.12.2011 neboli ukončené žiadne projekty regenerácie sídiel sledujúce predmetný ukazovateľ. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 0,055 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,2	0,2	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	4245,18	NA	NA	NA	NA	4245,18	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 89 073,08.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2) Pozn.: v podporených bytových domoch	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. K 31.12.2011 neboli ukončené ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150 000	150 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 21 328,76 GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 000	100 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok) Pozn.: v podporených bytových domoch	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. K 31.12.2011 neboli ukončené ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 000	100 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	28,6	NA	NA	NA	NA	28,6	K 31.12.2011 boli ukončené 3 projekty, ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 57,53%. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 57,3%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti bytových domov (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	K 31.12.2011 nebola implementovaná oblasť podpory bývania
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 43-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 4 k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií	CORE č. 16	km	229,02	35,49	450	
% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území	výsledok	%	58,33	8,33	50	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb	výsledok	počet	690	22	200	
% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	výsledok	%	72,68	14,19	40	
Zateplená plocha Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	výsledok	m2	89 073,08	4 245,18	200 000	
Úspora energie Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	dopad	GJ/rok	21 328,76	0	100 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb	dopad	%	57,3	28,6	25	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4

Tabuľka č. 44: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2011

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EÚ zdroje) v €		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		celkom	% zo záväzku 2007-2013	celkom	% zo záväzku 2007-2013
<b>Prioritná os 4</b>	510 558 824,00	115 801 491,34	22,68	127 519 829,98	24,98
Opatrenie 4.1	436 740 574,00	104 109 391,24	23,84	110 887 501,10	25,39
Opatrenie 4.2	73 818 250,00	11 692 100,10	15,84	16 632 328,88	22,53

Zdroj: CO, 2012

### 3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 45: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Vysoký záujem žiadateľov presahujúci možnosti alokácie ROP	Nadschválenie finančných prostriedkov v prioritnej osi 4 ROP Vypracovanie revízie ROP	Splnené.
Problémy s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí	Vypracovanie revízie ROP	Splnené.
Problémy s verejným obstarávaním – predkladanie nekompletnej dokumentácie, nedodržanie záväzných termínov, porušovanie zákona o VO, komplikácie v procese vyhlásených VO v podobe námietok a rušení VO, resp. nízkych cenových ponúk, pri ktorých je predpoklad nedodržania požadovaných materiálov, problémov v subdodávateľských vzťahoch, riziko nedokončenia stavby apod. Prijímatelia v niektorých prípadoch uvažujú o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov zasielané e-mailom.	Splnené.
Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatkových fázach procesu, čo sa prejavuje pri samotnej realizácii projektov - následok toho veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.).	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov k zmenám projektov.	Splnené.
Problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov ako v schválenom projekte a pod. – následkom toho veľké množstvo neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov pre prijímateľov.	Splnené.
Nekompletné žiadosti o platbu s chýbajúcimi údajmi, v ktorých sa objavovali nesúhlady fakturácie so zmluvami s dodávateľmi prác.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov pre prijímateľov.	Splnené.
Nedostatky spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností externého manažmentu čo má za následok Pravidelné opakovanie sa nedostatkov v monitorovacích správach, v ŽoP, v žiadostiach o zmenu projektu.	Ukladanie sankcií za porušovanie zmluvných podmienok a riadiacej dokumentácie ROP. Vyňatie externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP.	Prebieha príprava sankčných mechanizmov v prípade výstupov opakovane nespĺňajúcich vyžadované podmienky. Splnené.
Problémy s dodávateľmi stavebných prác – exekúcie, neplnenie si zmluvných povinností, nedodržanie záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.	Umožnenie postúpenia pohľadávky, umožnenie zopakovania verejného obstarávania v prípade odôvodneného zrušenia zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a dodávateľom.	Zapracované do IMP RO a SO/RO, verzia 10.0.

<p>SORO identifikovali problémy súvisiace s dlho trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a povinných dodatkov k zmluvám zo strany štatutárneho zástupcu RO pre ROP akými sú napr. problémy s realizáciou stavebných prác, predkladaním žiadostí o platbu, nutnosť spracovávania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP z dôvodu potreby úpravy časového harmonogramu, neaktuálne termíny monitorovania a typy monitorovacích správ projektov v systéme ITMS atď.</p>	<p>Zmluvy o poskytnutí NFP a dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP boli štatutárnym zástupcom RO pre ROP podpísané v dodatočných termínoch.</p>	<p>Priebežne plnené.</p>
---	--	--------------------------

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

#### 3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

V roku 2011 neboli vyhlásené nové výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 ROP.

Tabuľka č. 46: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2011 do 31.12.2011

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
5.1	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za prioritu</b>				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 47: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>75</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
5.1	61 <sup>76</sup>	5	56 <sup>77</sup>	55	39	16	1
<b>Celkom</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>56</b>	<b>55</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>1</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>78</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
5.1	157 269 582,14	16 662 780,09	140 445 375,47	117 985 414,22	60,03	24 254 005,24	770 970,21
<b>Celkom</b>	<b>157 269 582,14</b>	<b>16 662 780,09</b>	<b>140 445 375,47</b>	<b>117 985 414,22</b>	<b>60,03</b>	<b>24 254 005,24</b>	<b>770 970,21</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Vo všeobecnosti sú regionálne komunikácie v rámci Slovenska v zlom technickom stave a problém kvality ciest je citlivo vnímaný aj samotnými obyvateľmi, keďže dostupnosť je dôležitým faktorom funkčnosti najmä tých lokalít, ktoré sú vzdialenejšie od hlavných dopravných ťahov. Finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu ROP, sú jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia kritickej situácie v oblasti dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionálnych ciest II. a III. triedy. Pre vyššie územné celky, ktoré sú jediným oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z najžiadanejších oblastí podpory a záujem bol preto podľa očakávania vysoký aj napriek náročnosti prípravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vyšších územných celkov, čo je náročné najmä v prípade predkladania viacerých žiadostí o NFP v rovnakom období. Záujem bol z pohľadu

<sup>75</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.


<sup>76</sup> z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>77</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný)

<sup>78</sup> výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky.

členenia na regióny NUTS 2 pomerne vyrovnaný, avšak najvyšší záujem prejavili žiadatelia z východu Slovenska, kde je zastaraná a nefunkčná infraštruktúra markantným problémom.

Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa regiónov NUTS 2



Zdroj: RO pre ROP, 2012

V rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-5.1-2008/01 a ROP-5.1-2009/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlásené žiadne ďalšie výzvy pre toto opatrenie. Predložených bolo spolu 61 žiadostí o NFP, pričom úspešnosť bola pri schvaľovaní žiadostí o NFP veľmi vysoká. Dosiahla až takmer 92 %, najmä vďaka systému projektových zámerov, ktoré boli predkladané pred podávaním žiadostí o NFP, a preto boli chyby odstránené už v procese kontroly projektových zámerov.


V rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého boli predložené a odporúčané na schválenie 2 žiadosti o NFP, obe z Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení týchto žiadostí o NFP.

Proces kontrahovania bol zdĺhavejší najmä v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spôsobený špecifickým nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, že úspešný žiadateľ, ktorého žiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný na doručenie kompletnej overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu. Overenie uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutná podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011 dosiahnuť zazmluvnenie všetkých projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 (okrem jedného projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol stiahnutý žiadateľom z dôvodu problémov s procesom verejného obstarávania). V roku 2011 nadobudli účinnosť dodatky k viac ako tretine zmlúv o poskytnutí NFP z výzvy ROP-5.1-2009/01.

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov má Prešovský samosprávny kraj, projekty s najnižšou súhrnnou hodnotou celkových oprávnených výdavkov sú naopak z Košického samosprávneho kraja.




Graf č. 2: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Realizácia projektov v rámci opatrenia 5.1 v roku 2011 výrazne pokročila, takmer 30 % všetkých zazmluvnených projektov bolo ku konca roka 2011 riadne ukončených, pričom najviac z nich sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.

Graf č. 3: Porovnanie počtu zazmluvnených a ukončených projektov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2011 bolo riadne ukončených 16 projektov, je už možné aspoň čiastočne kvantifikovať niektoré dosiahnuté výsledky. Cieľom stanoveným v ROP je napríklad dosiahnuť dĺžku zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy 600 km pričom výsledok 213,39 km zrekonštruovaných ciest sa podarilo dosiahnuť už zrealizovaním menej než tridsiatich percent projektov, čo vedie k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia podarí naplniť.

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je potrebné konštatovať, že realizácia stavebných aktivít pri rekonštrukcii ciest si vzhľadom na veľkosť a náročnosť projektov vyžaduje špecifické prístupy. Najmä kvôli podceneniu stupňa poškodenia vozoviek v projektových zámeroch boli upravované projektové dokumentácie a rozpočty projektov a bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí

o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP. Zmeny projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovať mali za následok aj predĺženie realizácie aktivít v prípade niektorých projektov. Z celkového počtu 56 projektov bolo vypracovaných až 29 dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP na základe žiadostí o zmenu. Z toho 9 dodatkov sa týkalo priamo zmeny položiek a rozpočtu (napr. zmeny použitých materiálov, technologických postupov). V 22 dodatkoch bol predĺžovaný harmonogram prác a ukončenia realizácie projektu. Prijímatelia odôvodňovali žiadosti o zmenu najmä degradáciou stavu vozovky, ktorá bola zistená počas realizácie, objektívnymi skutočnosťami, ktoré vznikli v čase realizácie (povodne, zosuvy a pod.), a tiež problémami v procese verejného obstarávania (týka sa najmä projektov v rámci výzvy 2009 v NSK). Ďalej RO pre ROP eviduje niekoľko žiadostí o schválenie prác navyše, na základe ktorých nebol pripravený dodatok k zmluve o NFP nakoľko tieto zmeny spadali do kategórie nepodstatných zmien.

Z celkového počtu 29 dodatkov bolo v jednotlivých krajoch rozdelenie nasledovné: PSK - 9 (z toho v jednom prípade išlo o zmenu položiek), NSK - 7, TSK - 4, BBSK - 3 (všetky tri projekty - zmena položiek), TTSK 3 (všetky tri projekty sa týkali zmien položiek), KSK - 2 (u oboch projektov išlo o zmenu položiek), ŽSK - 1.

Na základe spomínaného trendu v roku 2011 je možné predpokladať, že v roku 2012 budú realizované ďalšie dodatky na základe žiadosti o zmenu a počet dodatkováných zmlúv o NFP výrazne presiahne polovicu z celkového počtu projektov.

V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vyššie územné celky projektové zámery, v ktorých sa sústredili na úseky ciest, ktoré spĺňali všetky podmienky riadiacej dokumentácie ROP a najmä vykazovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie. V rámci schválených projektov dochádza prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry a realizáciou konkrétnych stavebných aktivít, ktoré zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky a budovanie dopravných subsystémov k celkovému zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia krajov. Rovnako dôležitým príspevkom sú environmentálne a bezpečnostné dopady, ktoré sa týkajú zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, zvýšenia kvality životného prostredia, zlepšenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepšenia obslužnosti okolitých sídiel. Celkové zlepšenie dopravnotechnického stavu ciest II. a III. triedy vďaka realizácii projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 tak výrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju územia a tým výrazne napomáha naplneniu cieľov a ukazovateľov celej ROP, ktorými sú zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov a posilnenie vybavenosti územia.

Tabuľka č. 48: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	spolu	komentár
počet dopravných projektov CORE č. 13 (Počet projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	55	NA	NA	NA	NA	55	K 31.12.2011 bolo celkovo schválených 56 žiadostí o NFP. Zazmluvnených projektov bolo 55, z toho 16 projektov bolo ukončených do 31.12.2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
km nových ciest CORE č. 14	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 352,66 km.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
dĺžka zrekonštruovaných ciest CORE č. 16	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	65,04	213,38	NA	NA	NA	NA	213,38	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2011, z toho 34,41 km ciest II. triedy a 178,97 km ciest III. triedy. Deklarovaná dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 980,38 km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 352,66 km a III. triedy 627,7 km.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	600	600	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II.	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,48	1,57	NA	NA	NA	NA	1,57	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2011.

a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území (Výsledok)	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,5	4,5	Súhrnná dĺžka ciest II. a III. triedy na území 7 samosprávnych krajov (cieľ Konvergencia) predstavuje 13 559,548 km (údaj z roku 2005). Pribežná hodnota ukazovateľa je v prípade ukončenia zazmluvnených projektov na úrovni 7,23 %.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. a III. triedy (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	38,06	NA	NA	NA	NA	38,06	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa, predstavuje 38,06 %.  Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2011 predstavuje 15%. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 17,13%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 48-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 5 k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka zrekonštruovaných ciest	CORE č. 16	km	980,38	213,38	600	
Podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území	výsledok	%	7,23	1,57	4,5	
% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. a III. triedy	dopad	%	17,13	38,06	15	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### 3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5

Tabuľka č. 49: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2011

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EÚ zdroje) v €		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 5</b>	161 218 641,00	24 016 269,59	14,90	42 074 586,65	26,10
Opatrenie 5.1	161 218 641,00	24 016 269,59	14,90	42 074 586,65	26,10

Zdroj: CO, 2012

### 3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 50: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Neúmerne vysoké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.).	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom.	Priebežne plnené.  V rámci ďalších výziev bude potrebné zvážiť spôsob, akým možno znížiť neúmerne vysoké množstvo žiadostí o zmenu a zdôrazniť dostatočnú prípravu projektových zámerov, ktorá bude zahŕňať aj stupeň rizika a možnosť problémov pri realizácii projektu (napríklad presnejší odhad stupňa poškodenia vozovky v projektových zámeroch).
SO/RO identifikovali problémy spojené s nedodržaním plánovaného časového harmonogramu a potreby zmien v zmluve o NFP ako následok zdĺhavého administrovania ŽoNFP a podpisu zmlúv o NFP v rokoch 2008 – 2010 a legislatívnym problémom s aplikáciou zákona o VO, ktoré negatívnym spôsobom poznačili celý implementačný rámec NSRR SR 2007- 2013.	Koncom roka 2011 RO pre ROP pripravil návrh usmernenia k zmenovému konaniu, ktoré predložil SO/RO na pripomienkovanie. Uvedené usmernenie bolo vydané začiatkom roka 2012.	
SO/RO identifikovali ako problém nevyhlásenie ďalšej výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1 ROP.	V dôsledku schvaľovacieho procesu komplexnej revízie ROP v roku 2011, neboli vyhlásené žiadne výzvy na predkladanie ŽoNFP. Koncom roka 2011 bol vypracovaný indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012, v ktorom bola zahrnutá aj výzva na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1 ROP – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami. <sup>79</sup>	Priebežne plnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

<sup>79</sup> V roku 2012 bol aktualizovaný harmonogram výziev ROP a okrem výzvy na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami obsahuje aj štandardnú výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 5.1 ROP.

## 3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc

### 3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

#### 3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 51: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2009 do 31.12.2011

Opatrenie	Typ výzvy/písomných o vyzvania	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
6.1	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámky: V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti boli predkladané na základe dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na základe oznamu o možnosti predkladať žiadosti o NFP na technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným žiadateľom a od roku 2010 na základe písomných vyzvaní vypracovaných samostatne pre každého oprávneného žiadateľa. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8 písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO a 1 pre každé zo 7 SO/RO pre ROP).

V roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP.

Tabuľka č. 52: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej osi 6 k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
6.1 RO	8	0	8	8	3	5	3 <sup>80</sup>
6.1 SO/RO	29	3	26	26	13	13	0
<b>Celkom</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>18</b>	<b>3</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v € <sup>81</sup></b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>82</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>83</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
6.1 RO	42 683 339,97	0	42 683 339,97	42 683 339,97*	5 967 559,77	9 282 996,17	1 000 854,94
6.1 SO/RO	5 768 275,19	591 361,28	5 150 781,16	5 123 346,39	3 873,34	1 435 179,58	0
<b>Celkom</b>	<b>48 451 615,16</b>	<b>591 361,28</b>	<b>47 834 121,13</b>	<b>47 806 686,36</b>	<b>5 971 433,11</b>	<b>10 718 175,75</b>	<b>1 000 854,94</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase realizovaných projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe

<sup>80</sup> Technicky mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie MVRR SR

<sup>81</sup> V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%.

<sup>82</sup> Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadaných nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.

<sup>83</sup> Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek.

usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, že išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS *nie sú* tieto projekty uvádzané duplicitne (t.j. 3 pôvodné + 3 následnícke).

Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 6 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	komentár
Počet projektov technickej pomoci (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	6	34	34	NA	NA	NA	NA	34	K 31.12.2011 bolo ukončených 18 projektov technickej pomoci. Ďalších 16 projektov bolo k uvedenému dátumu v realizácii.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet zimplementovaných prioritných osí ROP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	4	6	6	7	NA	NA	NA	NA	7	K 31.12.2011 prebieha implementácia všetkých prioritných osí ROP
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	7	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet spracovaných žiadostí o NFP Riadiacim orgánom pre ROP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	NA	NA	NA	2350	NA	NA	NA	NA	2350	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 200	2 200	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet spracovaných žiadostí o NFP, vrátane projektových návrhov sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	NA	NA	NA	1033	NA	NA	NA	NA	1033	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 000	1 000	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	NA	NA	NA	1843	NA	NA	NA	NA	1843	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 800	1 800	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 53-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 6 k 31.12.2011

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2011	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2011	Cieľová hodnota	Komentár
Počet projektov technickej pomoci	výsledok	počet	34	34	40	K 31.12.2011 bolo ukončených 18 projektov technickej pomoci. Ďalších 16 projektov bolo k uvedenému dátumu v realizácii.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

V priebehu roka 2011 boli prostriedky technickej pomoci využívané predovšetkým na zabezpečenie administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.

RO pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo schválené ako SO/RO pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre oprávneného žiadateľa v rámci prioritnej osi 6 ROP SO/RO MK SR v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF. Systém implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2010 nezmenil. Nové písomné vyzvania zdokonalili súbor merateľných ukazovateľov a príloh ŽoNFP. V zásade od roku 2009 sa RO pre ROP nestretol s výraznejšími nedostatkami v predložených projektoch technickej pomoci.

RO pre ROP naďalej pokračoval v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej pomoci na financovanie širšieho spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych potrieb implementácie ROP (analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). Ukončenie spolupráce s Konzorciom spoločností v máji 2009 znamenalo nezrealizovanie niektorých aktivít technickej pomoci ROP v súlade s Komunikačným plánom ROP v rokoch 2009, 2010 a 2011 (informačné kampane, verejné prieskumy, propagačné predmety a pod.). Uvedeným skutočnostiam sa podrobnejšie venuje kapitola 8 VS. 5 projektov RO pre ROP bolo v roku 2010 ukončených a začala sa realizácia 3 nových projektov.

V priebehu roka 2011 boli v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky k zmluvám o NFP v rámci všetkých schválených projektov na prioritnú tému 85, na základe ktorých bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové vybavenie, materiál, personálne výdavky a pod.

V priebehu druhej polovice roka 2010 predložilo všetkých 7 SO/RO pre ROP ŽoNFP na prevádzkové výdavky v rokoch 2010-2011 a 6 SO/RO pre ROP predložilo ŽoNFP na aktivity informovania a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roka 2010 bolo všetkých 13 ŽoNFP schválených a zazmluvnených. V priebehu druhej polovice roka 2011 predložilo jedno SO/RO pre ROP ŽoNFP na aktivity informovania a publicity v rokoch 2011-2015. Do konca roka 2011 bola ŽoNFP schválená a zazmluvnenie sa predpokladá začiatkom roka 2012.

Pri nárokových výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 využíval systém refundácie a zálohových platieb, SO/RO pre ROP využívali systém refundácie. V snahe znížiť zaťaženie rozpočtov štátnej a verejnej správy RO pre ROP vytvoril podmienky pre využívanie systému predfinancovania na úrovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s cieľom zefektívnenia financovania projektov technickej pomoci – tento systém je možné aplikovať od roku 2011.

V zmysle schválenej výnimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umožnené využívať systém zálohových platieb pri výdavkoch určených na osobné náklady. Táto zmena financovania sa dotkne schválených projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2012-2013 v rámci prioritnej témy 85.

Reálne využitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2011 zo strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné:

BBSK 61,67% zo zazmluvneného objemu

KSK 53,18% zo zazmluvneného objemu

NSK 66,67% zo zazmluvneného objemu

PSK 59,78% zo zazmluvneného objemu

TSK 51,41% zo zazmluvneného objemu

TTSK 61,32% zo zazmluvneného objemu

ŽSK 60,12% zo zazmluvneného objemu.

Nižšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému využívania prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho každé SO/RO predkladá 1 ŽoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŽoNFP na aktivity informovania a publicity na obdobie rokov 2010-2015.

Nevyužitie finančné prostriedky technickej pomoci ROP sa na základe zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO príslušným SO/RO prenášajú do ďalších rokov programového obdobia 2007-2013.

RO pre ROP okrem materiáľno-technického vybavenia priebežne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam ako aj odpovede na konkrétne otázky súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia žiadostí o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, Interný manuál procedúr RO pre ROP, Plán hodnotení ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené systémy boli už opakovane auditované zo strany MF SR s pozitívnym výsledkom. RO pre ROP v priebehu roku 2011 zabezpečil vykonanie externého hodnotenia výkonu delegovaných úloh na SO/RO. Bližšie informácie o vykonanom hodnotení sú dostupné v časti 2.7 tejto VS.

### 3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6

Tabuľka č. 54: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2011

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EU zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007- 2013
<b>Prioritná os 6</b>	45 228 500,00	3 009 169,38	6,65	9 846 727,29	21,77
Opatrenie 6.1	45 228 500,00	3 009 169,38	6,65	9 846 727,29	21,77

Zdroj: CO, 2012

Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí; bez zohľadnenia nezrovnalosti vo výške 3465,61 EUR (zdroj EFRR), ktorá bola odpočítaná zo strany CO až v roku 2011.

### 3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Počas roku 2011 sa v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 6 ROP nevyskytli problémy, ktoré by bolo možné považovať za závažné.



### 3.7 Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

#### 3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 55: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 7 od 1.1.2009 do 31.12.2011

Opatrenie	Typ výzvy/písomného vyzvania	Dátum vyhlásenia písomného vyzvania	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v €		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
7.1	Písomné vyzvanie	22.7.2011	30.11.2011			
<b>Spolu za prioritu</b>				70 864 705,88	60 000 000,00	7 615 588,23

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 56: Sledovanie vývoja implementácie prioritnej 7 k 31.12.2011

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
7.1 SO/RO	20 <sup>84</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>Celkom</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v €<sup>85</sup></b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) <sup>86</sup>	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>87</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>88</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
7.1 SO/RO	69 889 119,40	0	0	0	0	0	0
<b>Celkom</b>	<b>69 889 119,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 7 k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	komentár
počet realizovaných investičných projektov EHMK - Košice 2013 (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	21	21	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

<sup>84</sup> Z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá zo strany žiadateľa.

<sup>85</sup> V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%.

<sup>86</sup> V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára.

<sup>87</sup> Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadených nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.

<sup>88</sup> Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek.

počet podporených zariadení kultúrnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa znížená z 20 na 17.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	20	20	20	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 5 na 6.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe technickej úpravy vykonanej v roku 2012 bola upravená definícia ukazovateľa CORE č. 39 na úrovni programu (t.j. dosiahnuté hodnoty ukazovateľa sa načítavajú z priority osí 4 a 7 ROP).
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	4	4	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach kultúrnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 25 na 45.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 5 na 6.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Počet realizovaných podujatí	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bol ukazovateľ vypustený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1000	1000	1000	1000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Počet projektov informačnej spoločnosti	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	5	5	

CORE č. 11	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 5 na 12..
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bol ukazovateľ vypustený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,1	0,1	0,1	0,1	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti zhodnotených stavebných objektov (Dopad v %)	Dosiahnutý výsledok	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bol ukazovateľ vypustený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Zateplená plocha (v m <sup>2</sup> )	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bol ukazovateľ vypustený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60 000	60 000	60 000	60 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bol ukazovateľ vypustený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20 000	20 000	20 000	20 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta CORE č. 1	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 30 na 45.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	30	30	30	30	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta pre mužov CORE č. 2	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP. Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 15 na 20.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta pre ženy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	Ku koncu roka 2011 neboli schválené žiadne žiadosti o NFP
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	15	15	

CORE č. 3	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pozn.: Na základe revízie ROP č. 2 v roku 2012 bola cieľová hodnota ukazovateľa zvýšená z 15 na 25.
-----------	------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Uznesením č. 167 zo dňa 2. marca 2011 schválila vláda SR návrh na zriadenie Sprostredkovateľského orgánu pre 7 prioritnú os Regionálneho operačného programu (ďalej aj „SO/RO pre ROP PO 7“) na implementáciu *národných investičných projektov* pre EHMK – Košice 2013, ktorým sa stalo MK SR.

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre ROP PO 7 EHMK Košice 2013 bolo podpísané dňa 14.3. 2011.

MK SR zriadilo samostatný odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dňu 1.4. 2011. Odbor tvorí 6 zamestnancov – riaditeľ odboru, dvaja projektoví manažéri, dvaja finanční manažéri a projektová asistentka.

SO/RO pre ROP PO 7, v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorým je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre implementáciu investičných projektov v rámci PO 7.

Písomné vyzvania, na základe ktorých mohli oprávnení žiadatelia predkladať žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (ďalej aj „NFP“) pre investičné projekty v rámci prioritnej osi 7, boli vydané 22. júla 2011 s dobou platnosti do 30. 11. 2011. Doba platnosti písomného vyzvania pre žiadateľa Košický samosprávny kraj bola predĺžená do 15. 12. 2011, z dôvodu potreby vyrovnania majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom žiadosti o NFP pre projekt Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 5 - Verejná knižnica Jána Bocatia.

Na základe vydaných písomných vyzvaní na predkladanie žiadostí o NFP bolo v stanovenom termíne (t.j. do 30.11. 2011 a 15.12. 2011 v prípade KSK) prijatých 19 žiadostí o NFP na 20 národných projektov (aktivity projektu „Dom autentickej kultúry – rekonštrukcia“ boli včlenené do projektu „Kasárne – Kulturpark“), z celkového počtu 21:

ROP-7.1-2011/01, oprávnený žiadateľ Ministerstvo kultúry SR – 3 žiadosti;

ROP-7.1-2011/02, oprávnený žiadateľ Košický samosprávny kraj – 6 žiadostí;

ROP-7.1-2011/03, oprávnený žiadateľ Mesto Košice – 8 žiadostí;

ROP-7.1-2011/04, oprávnený žiadateľ Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o. – 1 žiadosť;

ROP-7.1-2011/05, oprávnený žiadateľ Perly gotickej cesty, n. o. – 1 žiadosť.

Košický samosprávny kraj dňa 28. 11. 2011 požiadal o späť vziať žiadosti o NFP pre projekt - Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica podanej 21. 11. 2011, ktorá bola opätovne predložená na základe novo vydaného písomného vyzvania zo dňa 23. 1. 2012 dňa 29. 2. 2012.

Odborné hodnotenie projektov podaných do 15.12. 2011 začali pracovníci SO/RO po ukončení procesu kontroly formálnej správnosti v decembri 2011 a bolo ukončené vo februári 2012.

V roku 2012 bude potrebné sa zamerať na dve najdôležitejšie skutočnosti, ktoré môžu byť potenciálne problematické, a to:

- **včasné ukončenia verejného obstarávania na dodávateľov**, ktorý si realizujú prijímatelia samostatne a výsledok ktorého bude predmetom kontroly SO/RO pre ROP PO 7,
- **termín ukončenia fyzickej realizácie projektov** (t.j. termín ukončenia hlavných aktivít projektu), ktorý je EK stanovený maximálne do 31. 12. 2012.

### 3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 7

Tabuľka č. 58-1: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2011

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2011 (EÚ zdroje) v €		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v €	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007- 2013
<b>Prioritná os 7</b>	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 7.1	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: CO, 2012

### 3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 58-2: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Do konca roka 2011 neboli schválené v rámci prioritnej osi 7 ROP žiadne projekty, čo možno považovať za problematickú skutočnosť, vzhľadom na termín, do ktorého je potrebné národné projekty fyzicky zrealizovať. K vzniknutej situácii prispela aj miera pripravenosti oprávnených žiadateľov.	Zo strany SO/RO pre ROP, ktoré implementuje predmetné opatrenie boli oprávneným žiadateľom poskytované konzultácie so zdôraznením potreby zabezpečenia včasnej implementácie projektov EHMK – Košice 2013.	Priebežne plnené.  Pozn.: Všetky žiadosti o nenávratný finančný príspevok predložené v rámci prioritnej osi 7 ROP boli schválené začiatkom roka 2012. <sup>89</sup>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

<sup>89</sup> Vzhľadom na to, že termín ukončenia fyzickej realizácie projektov je stanovený maximálne do 31. 12. 2012, Európska komisia listom zo dňa 13. februára 2012 upozornila, že bez okamžitého prijatia opatrení reálne hrozí, že infraštruktúrne projekty v rámci tejto prioritnej osi ROP nebudú v stanovenom termíne pripravené a zároveň vyzvala RO pre ROP, aby predstavil akčný plán obsahujúci konkrétne termíny opatrení, ktoré budú prijaté s cieľom urýchliť implementáciu prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Predmetný akčný plán bol predložený Európskej komisii dňa 15. marca 2012, pričom informácia o odpočte plnenia opatrení stanovených v akčnom pláne bude na základe požiadavky Európskej komisie predkladaná každé dva mesiace až do konca roka 2012. V rámci predložených odpočtov Akčného plánu bol ako závažný problém identifikovaný zdĺhavý výkon procesu verejného obstarávania, ktorý spôsobil oneskorenie v progrese implementácie viacerých projektov (podanie námietky na Úrad pre verejné obstarávanie zo strany neúspešného uchádzača). Ako ďalšie potenciálne riziká boli identifikované nasledovné faktory: nepriaznivé poveternostné podmienky, problémy s počasím problémy s verejným obstarávaním interiérového vybavenia, archeologický nález/prieskum, dodržanie technologických postupov alebo dodatočné nevyhnutné stavebné práce.

Dňa 19.7.2012 sa v meste Košice uskutočnilo pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo informovať zástupcov Európskej komisie o stave implementácie národných projektov v rámci prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. Pracovné stretnutie zorganizoval RO pre ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR na základe požiadavky Európskej komisie. Zo strany SO/RO pre ROP ako aj relevantných prijímateľov poskytnuté informácie o stave pokroku v implementácii národných projektov Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013. V rámci pracovného stretnutia sa uskutočnila aj fyzická obhliadka dvoch projektov - Kasárne Kulturpark a Kunsthalle. Vykonané stretnutie malo za cieľ ubezpečiť Európsku komisiu o dostatočnom pokroku implementácie Prioritnej osi 7 ROP. Bližšie informácie o implementácii prioritnej osi 7 ROP budú dostupné v ďalšej VS.

## 4 HORIZONTÁLNE PRIORITY

### Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:

Vo VS je hodnoty ukazovateľov možno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania popísané v časti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku:

- Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované na základe zazmluvnených projektov;
- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni definované ako **výsledkové**, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebežných monitorovacích správ);
- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni definované ako **dopadové**, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných monitorovacích správach projektov.

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

### 4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej aj „HP IS“) je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu.

#### 4.1.1 Koordinácia horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Pracovnú skupinu pre HP IS vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS koordinátor HP IS. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít). Členom pracovnej skupiny pre HP IS je aj zástupca RO pre ROP.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP IS v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP IS je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

Tabuľka č. 59: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP IS konané v roku 2011

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
16.2.2011 rozhodovanie per-rollam 2/2011	vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010	schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010
15.03.2011	aktualizácia systému koordinácie implementácie HP IS (ďalej aj „SKI HP IS“), verzia 6.0 (nové kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP IS, monitorovanie projektov s príspevkom HP IS, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom	neschválenie SKI HP IS, verzia 6.0
24.3.2011 rozhodovanie per-rollam	odstránenie problémových častí v aktualizovanom SKI HP IS, verzia 6.0	schválenie SKI HP IS, verzia 6.0, účinný od 1.4.2011

3/2011		
22.8.2011 rozhodovanie per-rollam 4/2011	vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011	schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP IS v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011
16.11.2011 rozhodovanie per-rollam 5/2011	aktualizácia SKI HP IS, verzia 6.1 (organizačné zmeny koordinátora)	schválenie SKI HP IS, verzia 6.1, účinný od 1.12.2011

Zdroj: Úrad vlády SR, Koordinátor pre HP IS 2012

#### Riadiaca dokumentácia

V roku 2011 koordinátor aktualizoval svoju riadiacu dokumentáciu nasledovne:

- Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007-2013, verzia 6.0 a 6.1
- Interný manuál procedúr koordinátora HP IS a HP TUR, verzia 7.0 a 7.1.

Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu systému koordinácie implementácie horizontálnej priority aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke <http://www.ropka.sk>. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

#### 4.1.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS - 85% EÚ zdroje (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	3,42	199,5	585,95	629,9	NA	NA	NA	629,9	celkové oprávnené výdavky (COV) 745,8.  Objem fin. prostriedkov projektov s nepriamym dopadom na HP IS je 36 mil. EUR (51,5 COV)
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	360	360
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	4	282	780	876	NA	NA	NA	876	z toho ukončených projektov je 317. Počet projektov s nepriamym dopadom na HP IS je 58.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	660	660
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Najväčší príspevok k naplneniu hlavného cieľa HP IS zaznamenal ROP v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Okrem uvedeného opatrenia prispel ROP k vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií i prostredníctvom opatrení 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb. Uvedený prínos ROP sa realizuje intervenciami do zariadení občianskej infraštruktúry (školy a školské zariadenia, zariadenia sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotnícke zariadenia, pamäťové a fondové inštitúcie, kultúrno-spoločenské a osvetové zariadenia, zariadenia poskytujúce záchranné služby), kde dochádza k modernizácii prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Osobitným príspevkom v budúcnosti bude opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 (schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP).

ROP k 31.12.2011 podporil 876 projektov (317 ukončených) s príspevkom k HP IS pričom už presiahol stanovenú cieľovú hodnotu 667. Ako je uvedené vyššie, najväčší podiel z týchto projektov predstavujú projekty zamerané na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch školských zariadení v rámci opatrenia 1.1 Tieto projekty prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb obstaraním počítačového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, interaktívne tabule a pod.), ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania.

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
				SR 2013		
Počet projektov s príspevkom k HP IS	výsledok	počet	876	660	ITMS	317

Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS je 58. Nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT vybavenia ale nezahŕňajú nákup samotného IKT vybavenia.

Príspevok ROP spočíva teda predovšetkým v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je možné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-technické úpravy pre infraštruktúru IKT.

Tabuľka č. 61: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2011

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP IS	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP IS (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Nitriansky	276	175 420 123,55	114	71 849 766,21	40,96%
Trenčiansky	185	148 171 424,67	101	82 685 707,24	55,80%
Trnavský	190	130 186 526,78	91	62 542 501,79	48,04%
Banskobystrický	239	173 613 967,84	110	73 701 992,29	42,45%
Žilinský	285	212 923 010,40	164	119 096 406,63	55,93%
Prešovský	373	263 220 987,31	183	133 622 554,61	50,76%
Košický	261	194 172 125,53	113	86 414 978,84	44,50%



Projekty nezaraďené do NUTS III	0	0,00	0	0,00	NA
<b>Spolu</b>	1809	1 297 708 166,07	876	629 913 907,62	48,54%

Zdroj: ITMS, 2012

Z regionálneho hľadiska je prínos projektov veľmi vyrovnaný, s výnimkou Trnavského kraja a Trenčianskeho kraja, kde je najmenej projektov s príspevkom k HP IS. Najviac projektov s príspevkom k HP IS realizovaných v rámci Prešovského (183) a Žilinského kraja (164). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieje k odstráneniu modernizačného dlhu slovenských škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského a Žilinského kraja, vrátane obstarania/modernizácie výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a SW. Implementácia projektov s príspevkom k HP IS dodá občianskej infraštruktúre IKT technológie a tým podporí aj samotné vzdelávanie sa v oblasti využívania IKT (digitálna gramotnosť). V rámci jednotlivých krajov ide o rovnomernú podporu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického využitia v lokalitách ako aj prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

#### 4.1.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 62: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritných osí k 31.12.2011

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
<b>Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1</b>											
Počet projektov s príspevkom k HP IS (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	4	273	571	596	N/A	N/A	N/A	596	z toho ukončených projektov 288 navyše 33 zazmluvnených projektov s nepriamym dopadom k HP IS
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS - 85% EÚ zdroje (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	3,42	197,5	401,5	415,2	N/A	N/A	N/A	415,2	celkové oprávnené výdavky 489,43
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	192	192
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1</b>											
Počet projektov s príspevkom k HP IS (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	95	95	N/A	N/A	N/A	95	z toho ukončených projektov 2 navyše 7 zazmluvnených projektov s nepriamym dopadom na HP IS
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	124,9	130,24	N/A	N/A	N/A	130,24	celkové oprávnené výdavky 156,95
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	74	74
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	31	37	N/A	N/A	N/A	N/A	37	z toho ukončených projektov 1 navyše 2 zazmluvnené projekty s nepriamym dopadom na HP IS
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	36,3	42,53	N/A	N/A	N/A	N/A	42,53	celkové oprávnené výdavky 50,03
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	44	N/A	N/A	N/A	N/A	44	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10	10	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	6,88	N/A	N/A	N/A	N/A	6,90	celkové oprávnené výdavky 8,1
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,5	2,5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	83	104	N/A	N/A	N/A	N/A	104	z toho ukončených projektov 26 navyše 16 zazmluvnených projektov s nepriamym dopadom na HP
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS - 85% EÚ zdroje (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	2,02	23,25	35,07	N/A	N/A	N/A	N/A	35,07	celkové oprávnené výdavky 41,26
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21,5	21,5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP)												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	

(mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	
Počet zriadených prípojkov do WAN (internet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Špecifické ciele HP IS sú definované v SKI HP IS nasledovne:

- *informačná gramotnosť,*
- *efektívna elektronizácia verejnej správy,*
- *široká dostupnosť internetu.*

ROP prispieva prostredníctvom relevantných opatrení: 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb k širokej dostupnosti internetu (7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 bolo schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP). Tento prínos ROP sa realizuje modernizáciou infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software), podporou rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch a podporou školských multimediálnych učební (resp. multimediálnych vzdelávacích miestností pri zariadeniach HaZZ). V prípade podpory a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu ide predovšetkým o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách ako aj prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

V ROP bol zaznamenaný pokrok pri napíňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov, pričom deklarované hodnoty v roku 2011 už prekročili plánovanú hodnotu. Ide predovšetkým o počet podporených projektov s príspevkom k HP IS v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania – meraná hodnota 596 (cieľová hodnota 400), 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – meraná hodnota 44 (cieľová hodnota 10) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – meraná hodnota 104 (cieľová hodnota 75), vrátane objemu finančných prostriedkov predmetných projektov.

Okrem vyššie uvedeného príspevku ROP k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT v rámci prioritnej osi č. 1 až 4 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov v sume 7,748 mil. EUR.

Tabuľka č. 63: Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynaložených na IKT k 31.12.2011 bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS

Skupina výdavkov (IKT)	Objem zazmluvnených projektov ROP (EUR)	Čerpaná suma (EUR)
633002 Materiál Výpočtová technika	5 925 295,09	3 318 009,03
633003 Materiál Telekomunikačná technika	255 728,91	105 376,79
633013 Materiál Softvér	443 350,77	208 487,15
633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra	28 849,29	12 192,75
633	6 653 224,06	3 644 065,72
711003 Nákup softvéru	438 594,04	295 728,08
711	438 594,04	295 728,08
713002 Nákup výpočtovej techniky	6 677 430,28	3 610 658,44
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	355 793,24	149 790,62
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	336 066,81	48 075,87
713	7 369 290,33	3 808 524,93
<b>Celkom</b>	<b>14 461 108,43</b>	<b>7 748 318,73</b>

Zdroj: ITMS (oprávnené výdavky EFRR v zazmluvnených rozpočtoch projektov), 2012

#### ***4.1.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť***

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné.

## 4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Hlavným cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „HP MRK“) je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok.

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

### 4.2.1 Koordinácia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pri Úrade vlády SR, ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK (ďalej aj „OK HP MRK“). Bližšie informácie k HP MRK sú zverejnené na stránkach ÚSVRK <http://romovia.vlada.gov.sk/>. Informovanie a publicitu v súvislosti s HP MRK realizuje koordinátor HP MRK prostredníctvom svojej webovej stránky <http://romovia.vlada.gov.sk/16710/horizontalna-priorita-marginalizovane-romske-komunity---hp-mrk.php>. Koordinátor pre HP MRK v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil Pracovnú skupinu pre HP MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely zabezpečenia hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP. Členom vyššie uvedených skupín týkajúcich sa HP MRK je aj zástupca RO pre ROP.

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK v oblasti monitorovania HP MRK predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP MRK je členom MV pre ROP.

Tabuľka č. 64: Zasadnutia a činnosť pracovnej skupiny pre HP MRK v roku 2011

Dátum zasadnutia	Dôvod	Záver
31.03.2011	Prvé zasadnutie Pracovnej skupiny pre HP MRK v roku 2011	Schválená aktualizovaná Príručka pre hodnotiteľa LSKxP.
15.04.2011	Procedúra per rollam	Schválený Systém koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, verzia 4.0, vrátane príloh (ďalej len „SKI HP MRK“).
28.04.2011	Druhé zasadnutie PS pre HP MRK v roku 2011	Schválený návrh Komunikačného plánu, verzia 3.0 a Štatút a rokovací poriadok PS pre HP MRK. Zároveň PS pre HP MRK zobrala na vedomie prípravu Správy z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí k implementácii LSKxP.
06.05.2011	Tretie zasadnutie PS pre HP MRK v roku 2011	Pracovná skupina pre HP MRK zobrala na vedomie Správu z vykonanej analýzy prieskumu potrieb MRK a pripravenosti miest a obcí k implementácii LSKxP, vykonanej v zmysle uznesenia vlády SR č. 41/2011 a odpočet Akčného plánu implementácie LSKxP. Zároveň bol PS pre HP MRK predložený návrh aktualizovaného Akčného plánu implementácie LSKxP na rok 2011.
13.05.2011	Procedúra per rollam	Pracovná skupina pre HP MRK schválila návrh Akčného plánu implementácie LSKxP pre rok 2011.
26.07.2011	Procedúra per rollam	Schválené: <ul style="list-style-type: none"><li>- výberové kritériá pre výber žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a žiadostí na započítanie realizovaných projektov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP,</li><li>- príručku pre hodnotiteľa žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a žiadostí na započítanie realizovaných projektov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP</li><li>- prílohy príručky pre hodnotiteľa žiadostí na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP a žiadostí na započítanie realizovaných projektov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP</li></ul>
25.11.2011	Procedúra per rollam	Pracovná skupina pre HP MRK schválila procedúrou per rollam návrh Štatútu pracovnej skupiny pre HP MRK, verzia 2.

### *Riadiaca dokumentácia*

V sledovanom období boli aktualizované nasledovné riadiace dokumenty koordinátora HP MRK:

- Systém koordinácie implementácie HP MRK, verzia 4.0 vrátane príloh z dôvodu zohľadnenia odporúčaní z vládneho auditu a zapracovania cieľov Programového vyhlásenia vlády SR,
- Príručka pre hodnotiteľa LSKxP, verzia 3.0 z dôvodu zohľadnenia odporúčaní uvedených v správe z vládneho auditu,
- KoP HP MRK, verzia 3.0 z dôvodu potrieb koordinátora HP MRK a zadefinovania nových aktivít v rámci informovania a publicity,
- Interný manuál procedúr HP MRK, verzia 6.0 vrátane jeho príloh z dôvodu zohľadnenia odporúčaní a nedostatkov uvedených v správe z vládneho auditu, zohľadnení novej organizačnej štruktúry koordinátora HP MRK v zmysle uznesenia vlády SR č. 205/2011 a potrieb koordinátora HP MRK vedúce k zefektívneniu vnútorných procesov

Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke <http://ropka.sk>. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

### **4.2.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom *projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK*.

*Projekty s priamou podporou HP MRK* sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK. Uvedené projekty sa delia na:

- projekty predkladané v rámci podpory *lokálnym stratégiám komplexného prístupu* v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP,
- dopytovo - orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c.

Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môžu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný prostredníctvom merateľných ukazovateľov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK môže byť vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP.

V podmienkach ROP sa osobitne rieši špecifická problematika marginalizovaných rómskych komunit. Podpora MRK je realizovaná prostredníctvom dvoch prístupov: projektov, ktoré môžu byť realizované samostatne ako samostatné dopytovo - orientované projekty (s priamym dopadom – stanoveným v SKI HP MRK v prípade opatrenia 4.1 ROP, oblasť podpory 4.1c ROP alebo s nepriamym dopadom v rámci ostatných opatrení) alebo ako súčasť LSKxP koordinovaného z pozície koordinátora komplexného prístupu k riešeniu problematiky MRK na národnej úrovni.

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či už formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú

MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V prípade projektov pripravených na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umožnené aj intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníkmi, užívateľmi a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich vlastníckymi vo väčšine prípadov nie sú obce).

Tabuľka č. 65: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni ROP k 31.12.2011

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Hodnota projektov cielene zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171	528,2	623,21	NA	NA	NA	NA	623,21	Ukazovateľ zahŕňa hodnotu projektov s priamou podporou aj nepriamou podporou MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	85	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov cielene zameraných na MRK (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	666	791	NA	NA	NA	NA	791	Ukazovateľ zahŕňa počet projektov s priamou aj nepriamou podporou MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	9	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 250 novovytvorených pracovných miest cielene pre MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) <sup>90</sup>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	121	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 1269 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK.

<sup>90</sup> Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však možné ho sledovať späť pre ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším počtom prijatých ŽoNFP). Počet nových a kvalitnejších služieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených projektov ROP s identifikovaným prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2010 hodnotu 748.

Výsledok	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	107	107	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

\*. V projektoch predložených v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa uvedený ukazovateľ vykazuje ako ukazovateľ výsledku.

Zdroj: ITMS, 2012

Zo strany ROP bol zaznamenaný výrazný pokrok pri napĺňaní cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov. Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 791 projektov, ktoré sa dotýkajú problematiky MRK s celkovými oprávnenými výdavkami vo výške 623,21 mil. EUR. **Dosiahnuté hodnoty mnohonásobne už v súčasnosti prevyšujú cieľové hodnoty stanovené pre roky 2007-2013.** Zo strany ROP boli vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov HP MRK a formou samostatných dopytových projektov bol podporený niekoľko násobne vyšší počet projektov ako bol stanovený predpoklad.

Tabuľka č. 66a: Údaje o ŽoNFP s priamou podporu HP MRK<sup>91</sup>

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Nitriansky	276	175 420 123,55	0	0,00	NA
Trenčiansky	185	148 171 424,67	0	0,00	NA
Trnavský	190	130 186 526,78	0	0,00	NA
Banskobystrický	239	173 613 967,84	6,	7 491 550,54	4,32%
Žilinský	285	212 923 010,40	0	0,00	NA
Prešovský	373	263 220 987,31	10	10 822 239,37	4,11%
Košický	261	194 172 125,53	23	24 730 733,68	12,74%
Národné projekty	NA	NA	NA	NA	NA
Nadregionálne	NA	NA	NA	NA	NA
<b>Spolu</b>	<b>1809</b>	<b>1 297 708 166,07</b>	<b>39*</b>	<b>43 044 523,59</b>	<b>3,32%</b>

Zdroj: ITMS, 2011

Poznámka: V sledovanom období neboli v ITMS zaevidované 3 projekty s platnou a účinnou zmluvou o poskytnutí NFP (t.j. zazmluvnených bolo 42 projektov).. Tento nesúlad bol odstránený v roku 2012.

Tabuľka č. 66b: Údaje o ŽoNFP s nepriamou podporu HP MRK

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Nitriansky	276	175 420 123,55	97	73 947 446,76	42,15%
Trenčiansky	185	148 171 424,67	53	48 566 408,69	32,78%
Trnavský	190	130 186 526,78	83	60 199 895,69	46,24%



Banskobystrický	239	173 613 967,84	115	80 551 316,89	46,40%
Žilinský	285	212 923 010,40	66	63 049 576,85	29,61%
Prešovský	373	263 220 987,31	199	150 355 305,31	57,12%
Košický	261	194 172 125,53	139	103 495 704,84	53,30%
Národné projekty	0	0,00	0	0,00	0,00%
Nadregionálne					
<b>Spolu</b>	<b>1809</b>	<b>1 297 708 166,07</b>	<b>752</b>	<b>580 165 655,03</b>	<b>44,71%</b>

Zdroj: ITMS, 2011

V roku 2011 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. Z celkového počtu 1809 zazmluvnených projektov bolo v prípade 752 projektov so sumou 580,17 mil. EUR identifikovaný prínos s nepriamou podporou k HP MRK, čo predstavuje vyše 46% projektov. V prípade 39 projektov v hodnote 43,04 mil. EUR bol identifikovaný prínos s priamou podporou k HP MRK, čo predstavuje 3,32% projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický a Prešovský kraj (53-57%). Takmer polovica projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRKv Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Výrazne nižšie percento projektov s príspevkom k cieľom HP MRK pochádza zo Žilinského a Trenčianskeho kraja (okolo 30%).

#### 4.2.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Tabuľka č. 67: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
<b>Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje (na základe počtu zazmluvnených projektov)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	171	329,8	349,5	N/A	N/A	N/A	N/A	349,5	Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	239	468	498	N/A	N/A	N/A	N/A	498	Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	9	N/A	N/A	N/A	N/A	9	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 167
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	99	N/A	N/A	N/A	N/A	99	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených

Výsledok												projektov predstavuje 655 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	118,3	122,1	N/A	N/A	N/A	N/A	122,1	Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	84	86	N/A	N/A	N/A	N/A	86	Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	23	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately cielene pre MRK (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 38
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) Výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	20	N/A	N/A	N/A	N/A	20	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 574 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	26	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5,8	5,8	N/A	N/A	N/A	N/A	5,8	Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	10	10	N/A	N/A	N/A	N/A	10	Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 2
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	2	N/A	N/A	N/A	N/A	2	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 40 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1</b>												
Hodnota projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	74,3	145,83	N/A	N/A	N/A	N/A	145,83	Hodnota projektov s priamou podporou je 43,04 mil. € (ERDF) Hodnota projektov s nepriamou podporou 102,78 mil. €
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	48	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	104	197	N/A	N/A	N/A	N/A	197	Ukazovateľ zahŕňa projekty s priamou aj nepriamou podporou MRK.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídel cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 43
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: ITMS, 2012

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK vzniká formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo

zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V prípade projektov pripravených na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umožnené aj intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastnickými, užívateľskými a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich vlastníckymi vo väčšine prípadov nie sú obce).

#### **Prioritná os 1**

V roku 2011 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP zaznamenaný veľmi priaznivý vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK. V sledovanom období bolo už ukončených 256 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry v hodnote 174 523 132,01 EUR (zdroje EFRR). V rámci doposiaľ ukončených projektov je deklarované vytvorenie 66 pracovných miest cielene pre MRK.

#### **Prioritná os 2**

V roku 2011 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP, kde z celkového počtu 125 zazmluvnených projektov bolo v prípade 86 projektov so sumou 122 072 584,74 EUR (zdroje EFRR) identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 68 % projektov. V roku 2010 boli ukončené v rámci prioritnej osi 2 dva projekty.

#### **Prioritná os 3, opatrenie 3.1**

V roku 2011 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 3 ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového počtu 52 zazmluvnených projektov bolo v prípade 10 projektov v sume 5 790 919,77 EUR identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 19 % projektov. V roku 2011 nebol v rámci prioritnej osi 3 ukončený ani jeden projekt.

#### **Prioritná os 4**

V sledovanom období neboli v rámci opatrenia 4.1 ROP ukončené žiadne projekty s príspevkom k HP MRK. Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 197 projektov v sume 145 829 082,09 EUR (zdroje EFRR) s identifikovaným prínosom k HP MRK. Pri 39 projektoch v hodnote 43 044 523,59 bola identifikovaná priama podpora k horizontálnej priorite MRK v rámci oblasti podpory 4.1c ROP. Na základe doposiaľ zazmluvnených projektov je deklarované vytvorenie 43 pracovných miest cielene pre MRK.

### **4.2.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**

V roku 2011 RO pre ROP v spolupráci s koordinátorom pre HP MRK intenzívne analyzovalo možnosti financovania LSKxP prostredníctvom disponibilných finančných zdrojov ROP. Výstupom bude nová výzva v rámci opatrenia 2.1, ktorá priamo podporí plnenie cieľov HP MRK.

### 4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzať všetkým formám diskriminácie v zmysle základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

#### 4.3.1 Koordinácia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického a referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „MPSVR SR“), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. V zmysle vecného plnenia Uznesenia vlády SR č. 323 je MPSVR SR zodpovedné za plnenie a koordináciu horizontálnej priority rovnosť príležitostí a Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí zabezpečuje proces koordinácie implementovania HP RP a to prostredníctvom podporného strediska k rovnosti príležitostí. Organizačnou zmenou MPSVR SR z 1.11.2010 bolo však podporné stredisko zrušené a pre agendu HP RP vyčlenená na plný úväzok iba jediná osoba. Táto organizačná zmena vážne ohrozila schopnosť MPSVR SR v roku 2011 plniť úlohy v zmysle spomínaného uznesenia vlády ako i úlohy zadefinované v Národnom strategickom a referenčnom rámci a v Systéme riadenia štrukturálnych fondov.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP RP v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP RP je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

#### Pracovná skupina HP RP

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
16.3.2011	zasadnutie pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu Rovnosť príležitostí	schválenie Dodatku č. 2 Štatútu Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí, prerokovanie zmien a schválenie aktualizácie Systému koordinácie HP RP, verzia 6.0

#### 4.3.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 68: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2011 (projekty sa uvádzajú kumulatívne)

Názov prioritnej osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo v EUR (zdroje EÚ)	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v EUR (zdroje EÚ)
1. Infraštruktúra vzdelávania	788	625	541 mil.	433,07 mil.
2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	125	123	163,97 mil.	162,67 mil.
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	103	99	71,68 mil.	69,3 mil.
4. Regenerácia sídiel	738	673	414,7 mil.	380,14 mil.

5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	55	0	105,57 mil.	0
<b>Spolu za ROP</b>	<b>1809</b>	<b>1520</b>	<b>1 297,7</b>	<b>1 045,18</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Tabuľka č. 69: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2011

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (EUR) <sup>92</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	192,79	915,35	1045,18	N/A	N/A	N/A	N/A	1045,18
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	120,00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet) <sup>93</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	276	1273	1520	N/A	N/A	N/A	N/A	1520
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov zameraných na debarierizáciu <sup>94</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	895	1078	N/A	N/A	N/A	N/A	1078
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu <sup>95</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1,07	639,66	749,27	N/A	N/A	N/A	N/A	749,27
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150,00	150,00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	490	490
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	N/A	N/A	N/A	N/A	37
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	740	740
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

<sup>92</sup> Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP.

<sup>93</sup> Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP.

<sup>94</sup>Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele).

<sup>95</sup> Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele).

Tabuľka č. 70: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2011

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP RP (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Nitriansky	276	175 420 123,55	242	144 350 907,14	82,29%
Trenčiansky	185	148 171 424,67	166	126 318 964,18	85,25%
Trnavský	190	130 186 526,78	157	103 299 486,58	79,35%
Banskobystrický	239	173 613 967,84	203	145 710 317,31	83,93%
Žilinský	285	212 923 010,40	258	181 718 558,23	85,34%
Prešovský	373	263 220 987,31	280	190 663 120,11	72,43%
Košický	261	194 172 125,53	214	153 116 611,69	78,86%
Národné projekty	NA	NA	NA	NA	NA
Nadregionálne projekty	NA	NA	NA	NA	NA
Spolu	1809	1 297 708 166,07	1520	1 045 177 965,24	80,54%

Zdroj: ITMS

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne:

- ciele v oblasti rodovej rovnosti:

- ciele 1.1 (zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu; zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a
- ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladienie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladienie pracovného a rodinného života; zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4,

- ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí:

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4.

V roku 2011 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi 2, z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 4.

#### 4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 71: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	komentár
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	192, 79	417, 27	433,07	N/A	N/A	N/A	N/A	433,07	Celkové oprávnené výdavky 510,47
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00	70,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	271	595	625	N/A	N/A	N/A	N/A	625	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení vzdelávacej infraštruktúry (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	157, 87	163,2	N/A	N/A	N/A	N/A	163,2	Celkové oprávnené výdavky 192,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00	40,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení vzdelávacej infraštruktúry (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	231	247	N/A	N/A	N/A	N/A	247	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 284
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	N/A	N/A	N/A	N/A	9	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 431
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	156, 26	162,67	N/A	N/A	N/A	N/A	162,67	Celkové oprávnené výdavky 195,99
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00	30,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	122	123	N/A	N/A	N/A	N/A	123	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	



Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení sociálnej infraštruktúry (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	154,58	161,00	N/A	N/A	N/A	N/A	161,00	Celkové oprávnené výdavky 194,02
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00	40,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení sociálnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	120	121	N/A	N/A	N/A	N/A	121	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 360
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 1 302
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	47,94	62,26	N/A	N/A	N/A	N/A	62,26	Celkové oprávnené výdavky 73,25
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,00	17,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	51	N/A	N/A	N/A	N/A	51	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení kultúrnej infraštruktúry (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	33,32	44,92	N/A	N/A	N/A	N/A	44,92	Celkové oprávnené výdavky 52,85
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	12,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	28	37	N/A	N/A	N/A	N/A	37	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 36
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 46
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2												
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	7,027	N/A	N/A	N/A	N/A	7,027	Celkové oprávnené výdavky 8,267
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	48	N/A	N/A	N/A	N/A	48	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 65.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2011 predstavuje 71
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1</b>												
Hodnota projektov regenerácie sídel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (EUR) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	266,71	341,56	N/A	N/A	N/A	N/A	341,56	Celkové oprávnené výdavky 401,84
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov regenerácie sídel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (počet) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	438	567	N/A	N/A	N/A	N/A	567	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (EUR) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	1,07	27,18	38,6	N/A	N/A	N/A	N/A	38,6	Celkové oprávnené výdavky 45,4.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	4,00	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb (počet) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	5	78	106	N/A	N/A	N/A	N/A	106	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 000 000	20 000 000	

dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení kultúrnej infraštruktúry (EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov v mil. eur)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20 000 000	20 000 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

### Prioritná os 1

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry vzdelávania.

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 284 pracovných miest obsadených mužmi a 431 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

### Prioritná os 2

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 360 pracovných miest obsadených mužmi a 1302 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

### **Prioritná os 3**

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry.

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 101 pracovných miest obsadených mužmi a 117 pracovných miest obsadených ženami, k čomu prispievajú aj neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

### **Prioritná os 4**

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb.

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnených 649 projektov s príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

#### ***4.3.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí***

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli žiadne závažné problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

## 4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej aj „HP TUR“) je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.

### 4.4.1 Koordinácia horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Pracovnú skupinu pre HP TUR vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR koordinátor HP TUR, ktorý je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít (do 30. 6. 2011 oddelenie koordinácie prierezových priorít). Členom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zástupca RO pre ROP.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

Tabuľka č. 72: Zasadnutia Pracovnej skupiny pre HP TUR konané v roku 2011

Dátum zasadnutia	Dôvod	Záver
16.2.2011 rozhodovanie per-rollam 2/2011	vypracovanie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010	schválenie Dodatku č. 3 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009 a dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010
15.03.2011	aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.0 (nové kompetencie koordinátora v zmysle zistení vládneho auditu), problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom HP TUR, monitorovanie projektov s príspevkom HP TUR, problémové okruhy implementácie identifikované koordinátorom	neschválenie SKI HP TUR, verzia 6.0
24.3.2011 rozhodovanie per-rollam 3/2011	odstránenie problémových častí v aktualizovanom SKI HP TUR, verzia 6.0	schválenie SKI HP TUR, verzia 6.0, účinný od 1.4.2011
22.8.2011 rozhodovanie per-rollam 4/2011	vypracovanie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011	schválenie Dodatku č. 4 Štatútu pracovnej skupiny pre HP TUR v znení dodatku č. 1 účinného od 25. mája 2009, dodatku č. 2 účinného od 23. augusta 2010 a dodatku č. 3 účinného od 16.2.2011
16.11.2011 rozhodovanie per-rollam 5/2011	aktualizácia SKI HP TUR, verzia 6.1 (organizačné zmeny koordinátora)	schválenie SKI HP TUR, verzia 6.1, účinný od 1.12.2011

Zdroj: Úrad vlády SR, Koordinátor pre HP TUR 2012

#### Riadiaca dokumentácia

V roku 2011 koordinátor aktualizoval svoju riadiacu dokumentáciu nasledovne:

- Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007-2013, verzia 6.0 a 6.1
- Interný manuál procedúr koordinátora HP IS a HP TUR, verzia 7.0 a 7.1.

Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na stránke <http://www.ropka.sk>. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

#### 4.4.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č. 73 : Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni ROP k 31.12.2011

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	37,31	45,53	N/A	N/A	N/A	N/A	45,53	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 50,49%.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení vzdelávacej infraštruktúry (počet) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	362	753	788	N/A	N/A	N/A	N/A	788	Z uvedeného počtu je riadne ukončených 389 projektov
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry (počet) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	83	80	N/A	N/A	N/A	N/A	80	Z uvedeného počtu sú riadne ukončené 2 projekty.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	3,78	272,9	1090,1	1211,13	N/A	N/A	N/A	N/A	1211,13	Celkové oprávnené výdavky 1430,6
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	958	958	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) (zazmluvnené projekty)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	377	1496	1718	N/A	N/A	N/A	N/A	1718	Z toho ukončených 518
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1340	1340	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Cieľom HP TUR je zabezpečiť, aby výsledný efekt všetkých intervencií financovaných v rámci NSRR synergicky podporoval trvalo udržateľný rozvoj vo všetkých jeho zložkách, t. j. v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej zložke v súlade s cieľmi a ukazovateľmi Obnovej stratégie trvalo udržateľného rozvoja EÚ.

ROP významným spôsobom naplňa všetky tri zložky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.1

Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov (7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 bolo schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP) najmä prostredníctvom infraštruktúrnych projektov, v rámci ktorých sa realizujú rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie existujúcich zariadení, zvyšuje sa energetická hospodárnosť budov (meraná hodnota ukazovateľa priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov ukončených projektov predstavuje 45,53 %), čím súčasne dochádza k zníženiu ekonomickej náročnosti ich prevádzok, zníženiu environmentálnych záťaží a odstráneniu prevádzkových environmentálnych nedostatkov podporovaných zariadení. ROP nepriamo prispieva k podpore konkurencieschopnosti tvorbou pracovných miest (56 vytvorených pracovných miest u ukončených projektov s deklarovaným príspevkom k HP TUR). Zároveň všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované v rámci ROP sú v zmysle platnej legislatívy individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

K 31.12.2011 bolo podporených 1718 projektov (518 ukončených projektov) s príspevkom k HP TUR. Najväčší podiel z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry (zateplenie budov, výmena palivovej základne, atď.) Tieto údaje potvrdzujú významný príspevok projektov ROP k cieľom HP TUR najmä k zníženiu energetickej náročnosti budov (zhodnotených 788 projektov vzdelávacej infraštruktúry a 80 projektov sociálnej infraštruktúry - zazmluvnené projekty).

Tabuľka č. 74: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2011

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP TUR	Výška zazmluvnených prostriedkov v € s príspevkom HP TUR (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Nitriansky	276	175 420 123,55	272	171 363 190,01	97,69
Trenčiansky	185	148 171 424,67	180	139 601 649,29	94,22
Trnavský	190	130 186 526,78	185	122 623 875,62	94,19
Banskobystrický	239	173 613 967,84	228	162 190 923,94	93,42
Žilinský	285	212 923 010,40	278	208 455 824,04	97,90
Prešovský	373	263 220 987,31	352	246 068 656,26	93,48
Košický	261	194 172 125,53	223	160 828 631,03	82,83
Projekty nezaraďované do NUTS III	0	0,00	0	0,00	-
<b>Spolu</b>	<b>1809</b>	<b>1 297 708 166,08</b>	<b>1718</b>	<b>1 211 132 750,19</b>	<b>93,33</b>

Zdroj: ITMS, 2012

Najviac projektov s príspevkom k HP TUR je realizovaných v rámci Prešovského (352), Žilinského kraja (278) a Nitrianskeho kraja (272). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného dlhu škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského, Žilinského ako aj Nitrianskeho kraja formou nevyhnutných stavebno-technických úprav, najmä čo sa týka znížovania ich energetickej náročnosti. Dopravná obsluha regiónov je rovnomerne rozložená v rámci všetkých krajov a je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť.



#### 4.4.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č. 75: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31.12.2011

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu	Komentár
<b>Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1</b>												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia (%) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	37,31	46,1	N/A	N/A	N/A	N/A	46,1	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 49,94%
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest spolu (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	9	56	N/A	N/A	N/A	N/A	56	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 715 nových prac. miest
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800	800	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	361	748	783	N/A	N/A	N/A	N/A	783	Z toho ukončených 388
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil.EUR) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	3,78	257,24	520,1	538,35	N/A	N/A	N/A	N/A	538,35	Celkové oprávnené výdavky 634,5
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	350	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0,38	1,68	N/A	N/A	N/A	N/A	1,68	Údaj na základe ukončených projektov. Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa predstavuje hodnota 0,42 MW. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 3,49 MW.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7	1,7	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zateplená plocha (km <sup>2</sup> ) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0,048	0,71	1,69	N/A	N/A	N/A	N/A	1,69	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 3,4 km <sup>2</sup>
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	4 181	57 344	N/A	N/A	N/A	N/A	57 344	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 847 351,96 GJ/rok.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 mil.	1 mil.	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1</b>												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia (%) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 47,19%
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest spolu (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 1662 nových prac. miest
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) (zazmluvnené projekty)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	124	125	N/A	N/A	N/A	N/A	125	Z toho ukončené 2 projekty. Ukazovateľ zahŕňa projekty zamerané na technické zhodnotenie zariadení aj na budovanie nových zariadení.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	157,55	163,96	N/A	N/A	N/A	N/A	163,96	Celkové oprávnené výdavky 197,53
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE(MW) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 1,46 MW
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,3	0,3	

	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) Výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	10 275,27	N/A	N/A	N/A	N/A	10 275,27	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 296 932 m²
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 000	300 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 70 030 GJ
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia (%) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 34,09%
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest spolu (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 82 nových prac. miest
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70	70	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	16	19	N/A	N/A	N/A	N/A	19	Z toho 1 ukončený projekt
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	15,98	19,42	N/A	N/A	N/A	N/A	19,42	Celkové oprávnené výdavky 22,8
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) Výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 0,096 MW
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zateplená plocha (m²) <b>Výsledok</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1 064	N/A	N/A	N/A	N/A	1 064	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 22 782 m²
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140 000	140 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 3885 GJ
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 000	80 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2</b>												
Počet vytvorených pracovných miest spolu (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 136 nových prac. miest
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	40	N/A	N/A	N/A	N/A	40	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	6,26	N/A	N/A	N/A	N/A	6,26	Celkové oprávnené výdavky 7,37
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1</b>												
Počet regenerovaných sídiel (počet) <b>Výsledok</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1	78	N/A	N/A	N/A	N/A	78	Deklarovaná hodnota zazmluvnených projektov 588 (zahŕňa oblasť podpory 4.1a a 4.1c ROP)
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Priemerné zníženie energetickej	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	

náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia (%) <b>Dopad</b>	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	552 <sup>96</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	552	Z toho 78 ukončených projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	350	350	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	270,79	328,21	N/A	N/A	N/A	N/A	328,21	Celkové oprávnené výdavky 386,13
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	210	210	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m <sup>2</sup> ) <b>Výsledok</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150 000	150 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 000	100 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2</b>												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov podporených prostredníctvom opatrenia (%) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	28,60	N/A	N/A	N/A	N/A	28,60	Deklarovaná hodnota zazmluvnených projektov predstavuje 57,80
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	121	144 <sup>97</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	144	Z toho ukončených 33 projektov
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) <b>(zazmluvnené projekty)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	2,24	38,65	49,36	N/A	N/A	N/A	N/A	49,36	Celkové oprávnené výdavky 58,07
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	

<sup>96</sup> Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybraným ukazovateľom „počet regenerovaných sídiel“ koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 70 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 482 projektov bez deklarovaného príspevku žiadateľa (uvedené v predmete podpory alebo v zmluve o NFP).

<sup>97</sup> Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných objektov koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 68 projektov iba s ukazovateľom „priemerné zníženie energetickej náročnosti“ a 76 projektov s ďalšími ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných objektov.

zodpovedajúci OZE (MW) <b>Výsledok</b>	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m <sup>2</sup> ) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	4245,18	N/A	N/A	N/A	N/A	4245,18	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 89 073 m <sup>2</sup>
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200 000	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 21 378,6 GJ
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 000	100 000	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1</b>												
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR) (zazmluvnené projekty)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	13,43	87,05	105,57	N/A	N/A	N/A	N/A	105,57	Celkové oprávnené výdavky 124,20
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) (zazmluvnené projekty)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	6	40	55 <sup>98</sup>	N/A	N/A	N/A	N/A	55	Z toho 16 projektov bolo ukončených.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy (km) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	13,687	34,413	N/A	N/A	N/A	N/A	34,413	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 352,66 km
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	200	200	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy (km) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	51,356	178,973	N/A	N/A	N/A	N/A	178,973	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 627,72 km
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka novovybudovaných úsekov ciest II. triedy (km) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka novovybudovaných úsekov ciest III .	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

<sup>98</sup> Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi rekonštruovaných/novovybudovaných úsekov ciest II. a III. triedy koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 31 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 24 projektov bez deklarovaného príspevku

triedy (km)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
Výsledok	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č.7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP)</b>												
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest spolu (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: údaje pri ukazovateľoch dopadu sú za ukončené projekty, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. Následná monitorovacia správa

Jednotlivé prioritné osi/opatrenia sú relevantné k nasledovným špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR:

Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovínovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2., 4.1, 4.2 a 7.1.

Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1 (vytvorené miesta).

Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 a 7.1.

V roku 2011 sa ciele HP TUR naplňali predovšetkým implementáciou infraštruktúrnych projektov (opatrenie 3.2 neinvestičné aktivity), pričom nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach.

### Prioritná os 1

Prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (783 zazmluvnených projektov, z toho 388 ukončených) prispieva ROP k zníženiu dlhoročného kumulovaného „modernizačného dlhu“ školskej infraštruktúry formou nevyhnutných stavebno-technických úprav použitím materiálov s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (1,69 km<sup>2</sup> zateplenej plochy), zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie (1,68 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE a 3,49 MW deklarovaných prijímateľmi), najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti (46,1% priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 57 343,66 GJ ročné úspory energie), k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl, k vytváraniu nových pracovných miest (56 už vytvorených pracovných

miest a 715 deklarovanych prijimatelmi), hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti a v neposlednom rade k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných rómskych komún.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2011	Priebežná hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 za projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota SR 2013	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	715	343	800	ITMS	56
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti	dopad	%	49,94	48,716	35	ITMS	46,1
3	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	3,49	2,234	1,7	ITMS	1,68
4	Zateplená plocha	výsledok	km2	3,4	2,48	2	ITMS	1,69
5	Ročné úspory energie	dopad	GJ/rok	847 351,96	429 575,54	1 mil.	ITMS	57 343,66

Údaje pri ukazovateľoch dopadu za ukončené projekty sú tie, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. Následná monitorovacia správa

## Prioritná os 2

Príspevok ROP k špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, bude možné vyhodnotiť v podobe dopadových indikátorov až v nasledujúcich rokoch (125 zazmluvnených projektov, z toho 2 ukončené). Na základe zazmluvnených projektov, ktoré sú v realizácii je možné očakávať najmä prínos v oblasti znižovania energetickej náročnosti prevádzky zariadení sociálnej infraštruktúry (prijímateľmi deklarované 47,19% priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 70 030 GJ ročné úspory energie) ako dôsledok stavebných úprav, resp. použitia materiálov s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (10 275,27 m<sup>2</sup> už zateplenej plochy a 296 932,6 m<sup>2</sup> deklarovanej prijímateľmi) pri výstavbe nových objektov, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (prijímateľmi deklarovanych 1,457 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE), zvýšenie úrovne poskytovaných služieb a tým aj kvality života klientov (v nezanedbateľnej miere imobilných klientov) týchto zariadení prostredníctvom nového vybavenia a zníženie miery nezamestnanosti.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2011	Priebežná hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 za projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota SR 2013	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	1 662	17	300	ITMS	0
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti	dopad	%	47,19	32,98	25	ITMS	0



	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2011	Priebežná hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 za projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota SR 2013	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
3	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	1,457	0,2636	0,3	ITMS	0
4	Zateplená plocha	výsledok	m2	296 932,6	37 576,11	300 000	ITMS	10 275, 27
5	Ročné úspory energie	dopad	GJ/rok	70 030	2 448,91	200 000	ITMS	0

### Prioritná os 3

Prínos ROP k HP TUR v rámci prioritnej osi 3 je možné na základe deklarovaných údajov o zazmluvnených projektoch z opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov (19 zazmluvnených projektov, z toho 1 ukončený) a 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (40 zazmluvnených projektov), predpokladať okrem iného najmä v znížení nezamestnanosti (218 prijímateľmi deklarovaných miest), posilnení kultúrneho potenciálu a v rozvoji cestovného ruchu, čo je súčasne jednou z ciest zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2011	Priebežná hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 za projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota SR 2013	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
1	Počet vytvorených pracovných miest 3.1	dopad	počet	82	0	70	ITMS	0
	Počet vytvorených pracovných miest 3.2	dopad	počet	136	0	30	ITMS	0
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti 3.1	dopad	%	34,09	0	15	ITMS	0
3	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE 3.1	výsledok	MW	0,096	0	0,2	ITMS	0
4	Zateplená plocha 3.1	výsledok	m2	22 782	2 763, 2	140 000	ITMS	1 064, 40
5	Ročné úspory energie 3.1	dopad	GJ/rok	3 884,85	0	80 000	ITMS	0

### Prioritná os 4

V rámci prioritnej osi 4 sú ciele ROP zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, prostredníctvom aktivít spadajúcich pod opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel (78 regenerovaných sídiel) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb

(144 zazmluvnených projektov, z toho 33 ukončených). Pokrok v implementácii je zaznamenaný pri oboch spomínaných opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najmä k zvýšeniu sociálno - ekonomického potenciálu obcí. Opatrenie 4.2 zaznamenáva prínos v podobe zrekonštruovaných a zmodernizovaných budov (4 245,18 m<sup>2</sup> zateplenej plochy) využívaných ako pracoviská hasičského a záchranného zboru, resp. obecného hasičského zboru. Okrem zníženia energetickej náročnosti týchto budov (28,6% priemerného zníženia energetickej náročnosti) sú vytvorené predpoklady pre efektívnejšiu činnosť jednotlivých hasičských zborov.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2011	Priebežná hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 za projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota SR 2013	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
1	Priemerné zníženie energetickej náročnosti 4.2	dopad	%	57,3	28,6	25	ITMS	28,6
2	Zateplená plocha 4.2	výsledok	m <sup>2</sup>	89 073,08	24 930, 58	200 000	ITMS	4 245,18
3	Ročné úspory energie 4.2	dopad	GJ/rok	21 328,76	0	100 000	ITMS	0
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	0,055	0	0,2	ITMS	0

Údaje pri ukazovateli dopadu za ukončené projekty sú tie, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. následná monitorovacia správa.

#### Prioritná os 5

Dopravná obsluha regiónov SR je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť. Projekty podporené prostredníctvom opatrenia 5.1 (55 zazmluvnených projektov, z toho 16 ukončených) prispeli k rekonštrukcii 213,39 km ciest II. a III. triedy, pričom do budúcnosti možno na základe zazmluvnených projektov predpokladať rekonštrukciu celkovo 980,38 km ciest II. a III. triedy.

	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2011	Priebežná hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2011 za projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota SR 2013	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
1	Dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy	výsledok	km	352,66	206,723	200	ITMS	34,413
2	Dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy	výsledok	km	627,723	423,392	400	ITMS	178,973

#### 4.4.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

V roku 2011 sa nevyskytli problémy s implementáciou HP TUR závažného charakteru.

## **5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA**

Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR.

## **6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY**

Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia žiadnych veľkých projektov.

## 7 TECHNICKÁ POMOC

Tabuľka č. 76: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2011

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma (EÚ zdroje)		
	v €	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	3 657 889,98	8,09%	8,95%
Hodnotenie a štúdie	4 209 026,51	9,31%	10,30%
Informovanie a publicita	5 412 457,62	11,97%	13,24%
Mzdy	19 337 374,59	42,75%	47,32%
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	1 062 606,93	2,35%	2,60%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	5 753 279,32	12,72%	14,08%
Ostatné – všeobecné služby (prekladateľské služby)	285 536,01	0,63%	0,70%
Ostatné – špeciálne služby (právne poradenstvo)	1 146 714,87	2,54%	2,81%
<b>Spolu</b>	<b>40 864 885,83</b>	<b>90,35%</b>	<b>100,00%</b>

Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2012

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje 45 228 500 EUR, čo v zmysle pôvodného ROP tvorilo 3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program. Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 došlo k navýšeniu celkovej alokácie na program, avšak príspevok na prioritnú os 6 ROP zostal zachovaný (t.j. v súčasnosti predstavuje 2,9 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program)..Na základe revízie ROP došlo aj k zmene indikatívneho rozdelenia uvedeného príspevku na prioritné témy, a to nasledovným spôsobom:

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola – suma sa navýšila na 32 000 000 EUR z pôvodnej sumy 21 000 000 EUR;
- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia – suma sa znížila na 13 228 500 z pôvodnej sumy 24 228 500 EUR.

RO pre ROP pristúpil ku zmene indikatívneho rozdelenia príspevku v rámci prioritnej osi 6 ROP na základe údajov o využívaní prostriedkov technickej pomoci počas predchádzajúcich rokov.

V roku 2011 boli prostriedky technickej pomoci využívané najmä na personálne zabezpečenie implementácie ROP na úrovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú úplne hradené mzdy zamestnancov Odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (RO pre ROP), z 80% sú hradené mzdy generálneho manažéra RO pre ROP a jeho sekretariátu z 82 – 90 % sú hradené mzdy zamestnancov Odboru finančného riadenia, z 40% je hradená mzda jedného zamestnanca MPRV SR, ktorí vykonáva činnosť súvisiacu s implementáciou ROP (rozpočtovníctvo). Na základe analýzy sa pripravuje čiastočná refundácia krížových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s implementáciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP sú na 95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO pre ROP v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci využívané na zabezpečenie vykonania hodnotení a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.

Ďalšie informácie o využívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 VS.

## 8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tiež obsahuje návod na hodnotenie opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a o úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období roku 2011 upravený žiadnym zásadným dodatkom.

Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 15 mil. EUR. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP považoval RO pre ROP uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretože aktivity informovania a publicity sú určené tak žiadateľom, ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z EÚ. EK v minulosti informovala, že predpokladanú sumu 15 mil. EUR považuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na realizáciu KoP vo výške 5 mil. EUR. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.

Cieľom KoP je:

- informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP,
- informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho cieľoch,
- zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu,
- informovať o možnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme zvyšovania pozitívneho imidžu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačnom programe,
- informovať o možnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.),
- poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o už realizovaných operáciách, ich dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program,
- koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP,
- zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov rôznym cieľovým skupinám.

Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manažérmi informovania na RO pre ROP a SO/RO. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO pre ROP a SO/RO, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manažérov. Uvedená náročnosť na administratívne kapacity je indikatívna a môže byť operatívne posilnená z interných alebo externých zdrojov zainteresovaných orgánov.

SO/RO pre ROP na úrovni regionálnych samospráv realizujú informačné aktivity regionálneho a lokálneho charakteru v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť partnerských regionálnych rozvojových agentúr pôsobiach na území cieľa Konvergencia je zameraná predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum

prijímateľov a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o NFP a v súvislosti s monitorovaním projektov a predkladaním žiadostí o platbu.

Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa podieľa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO (samosprávne kraje), regionálne rozvojové agentúry a prípadne ďalšie subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni žiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj regionálne rozvojové agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové združenia právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007-2013 je každoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia príslušných monitorovacích ukazovateľov a rozpočtov, čím sa prispieva k efektívnemu využívaniu pomoci prostredníctvom ROP na Slovensku.

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú:

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. štvrťrokov,
- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,
- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,
- predbežne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky.

V roku 2011 sa prostredníctvom realizovaných komunikačných kampaní a ostatných aktivít publicity ROP podarilo čiastočne naplniť stanovené komunikačné ciele. V roku 2011 Riadiaci orgán pre ROP nerealizoval propagačnú kampaň ani sprievodné podujatia k výzvam, keďže boli vyhlásené iba písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci novovytvoreného opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP. V priebehu prvého polroka 2011 bol externou spoločnosťou zrealizovaný marketingový prieskum. Komplexnejšie aktivity RO pre ROP v oblasti informovania a publicity sa očakávajú v roku 2012. Z uvedených dôvodov sa na aktivity informovania a publicity vynaložilo výrazne menej finančných prostriedkov, ako sa pôvodne plánovalo. V priebehu roku 2011 boli na účely informovania a publicity v súlade so schváleným Komunikačným plánom ROP schválené výdavky v súhrnných žiadostiach o platbu vo výške 30 255,99 EUR z EFRR (v celkovej výške EFRR + ŠR 35 595,28 EUR). Z dôvodu spomínaného ukončenia zmluvného vzťahu medzi MVRR SR a konzorciom spoločností, ako aj z dôvodu dvojnásobnej delimitácie Agentúry na podporu regionálneho rozvoja sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity informovania a publicity, a to najmä vydanie brožúry o ROP, vydanie digitálneho média (CD / DVD) o ROP a marketingový prieskum. Čo sa týka propagačných predmetov<sup>99</sup>, Riadiaci orgán pre ROP v roku 2011 obstaral: kovové perá (200 kusov), plniace pero (50 ks), set pier (100), kalendáre (200 kusov), diáre (150 kusov), USB kľúče (250 kusov), kalkulačky (100 kusov), konferenčné dosky (50 kusov), puzdrá na samolepiace papieriky (200 kusov), darčkové tašky (300 kusov), tepelnoizolačné hrnčeky (200 kusov), súpravy – USB kľúč, pero a zápisník (30 kusov), súpravy – zrkadielko a guľôčkové pero (15 kusov), súpravy – pero a držiak na kľúče (15 kusov), kabelky (10 kusov), súpravy – guľôčkové pero a zápisník (20 kusov), súpravy – 2 perá (10 kusov), dosky A4 (10 kusov), tašky na dokumenty (50 kusov), dáždniky (50 kusov) a novoročné pozdravy (600 kusov).

Je potrebné konštatovať, že obmedzený rozsah aktivít informovania a publicity v roku 2011 nemal za následok zníženie záujmu žiadateľov o výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP. Informácie boli s potenciálnymi žiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom internetovej stránky [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) a informačnej schránky [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk), ktoré boli zriadené vo februári 2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP. Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi žiadateľmi. V roku 2011 bolo na internetovej stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v súvislosti s ROP uverejnených 17 aktualít. Do e-mailovej schránky [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk) prichádzali počas roku 2011 týždenne priemerne 4 otázky (celkovo 190 otázok), pričom je potrebné poznamenať, že rozsah otázok je rôznorodý, od jednoduchých otázok až po komplikované viacstranové žiadosti o informácie a kombinované otázky. Odpovede boli manažérom informovania a publicity RO pre ROP vypracovávané spravidla do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2011 prostredníctvom e-mailovej schránky [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk) zodpovedal už vyše 4 700 otázok.

<sup>99</sup> Reklamné predmety boli obstarané koncom roka 2010, suma za ne je zahrnutá v súhrnných žiadostiach o platbu v roku 2011.

Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na svojej internetovej stránke <http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/>. Centrálne koordinovaný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na stránke <http://www.nsrr.sk/zoznamy/zoznam-prijimatelov/>, ktorá slúži ako prepojenie na internetovú stránku EK [http://ec.europa.eu/regional\\_policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/slovakia/index_en.htm).

Priebežné informácie o žiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú zverejnené na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) vždy na konci každého hodnotiaceho kola priebežnej výzvy ROP.

Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od konca roku 2010 zároveň posilnila účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie informácií o ROP prostredníctvom regionálnych médií, organizovanie konferencií, vydávanie informačných a odborných publikácií, propagačných materiálov a predmetov a pod.

Tabuľka č. 77: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity

Ukazovatele		2007 <sup>100</sup>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Spolu
% poznania úlohy EÚ, OP, funkcie RO a SO/RO, jednotlivých opatrení a výziev ROP	Dosiahnutý výsledok	63,6	NA	NA <sup>101</sup>	72,8 <sup>102</sup>	N/A	NA	NA	NA	NA	72,8
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80
	Východisko	62,3	NA	NA	62,3	NA	NA	NA	NA	NA	62,3
Počet úspešne zrealizovaných projektov a naplňajúcich indikátory	Dosiahnutý výsledok	0	0	14	210	539	NA	NA	NA	NA	539
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 802	1 802
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Celkový počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií <sup>103</sup>	Dosiahnutý výsledok	2 550	3 421	5 423	6 427	6986	NA	NA	NA	NA	6986
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5 000	5 000
	Východisko	750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750
Počet distribuovaných publikácií <sup>104</sup>	Dosiahnutý výsledok	0	3 000	5 000	5 100	5945	NA	NA	NA	NA	5945
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000	2 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet druhov distribuovaných	Dosiahnutý výsledok	0	1	1	1	5	NA	NA	NA	NA	5

<sup>100</sup> Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.

<sup>101</sup> Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a MVR SR sa marketingový prieskum neuskutočnil. MVR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie prieskumu. Vzhľadom na následné kontroly súvisiace s využívaním prostriedkov technickej pomoci počas roku 2009 MVR SR uvedený prieskum v roku 2009 neobstaralo.

<sup>102</sup> V zmysle Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013

<sup>103</sup> Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP.

<sup>104</sup> Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP.

publikácií <sup>105</sup>	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Návštevnosť internetovej stránky <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a>	Dosiahnutý výsledok	0	135 645	367 145	454 988	523 572	NA	NA	NA	NA	523 572
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500 000	500 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí RO <sup>106</sup>	Dosiahnutý výsledok	17	27	81	112	112	NA	NA	NA	NA	112
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	110	110
	Východisko	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15
Počet vydaných odborných a informačných publikácií <sup>99</sup>	Dosiahnutý výsledok	0	3 000	7 000	7 000	8120	NA	NA	NA	NA	8120
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000	2 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet druhov vydaných publikácií <sup>99</sup>	Dosiahnutý výsledok	0	1	0	0	4	NA	NA	NA	NA	5
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií RO	Dosiahnutý výsledok	57	463	536	541	546	NA	NA	NA	NA	546
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500
	Východisko	150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámky: NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom *nezahŕňajú* aj východiskové hodnoty.

Vzhľadom na metodiku použitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania napĺňania cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich východiskové hodnoty (keďže sa v zmysle pôvodne použitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).

V priebehu roku 2011 RO pre ROP vyhlásil iba písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci novovytvoreného opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP.

V roku 2011 bol ROP prezentovaný na týchto konferenciách a informačných podujatiach:

- 18. – 21. 8. – medzinárodná výstava AGROKOMPLEX, Nitra,
- 27. 10. – Európske fórum o energetickej efektívite, hotel Crowne Plaza, Bratislava,

<sup>105</sup> Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol RO vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol distribuovaný v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP.

<sup>106</sup> Tento ukazovateľ zahŕňa iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahŕňa podujatia, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia RO pre ROP.



- 8. 12. – konferencia pre regionálne rozvojové agentúry, hotel Remata, Handlová.

Výročná konferencia ROP za rok 2011 sa uskutočnila 24. februára 2012 v účelovom zariadení Hotel Bôrik. Celkový počet účastníkov bol 62. Programom konferencie bola prezentácia o pokroku v implementácii ROP z pohľadu RO pre ROP a SO/RO pre ROP, ako aj prezentácia implementácie projektov v rámci ROP z pohľadu prijímateľov.

Tabuľka č. 78: Informačné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2011

	SO/RO pre ROP BBSK	SO/RO pre ROP KSK	SO/RO pre ROP NSK	SO/RO pre ROP PSK	SO/RO pre ROP TSK	SO/RO pre ROP TTSK	SO/RO pre ROP ŽSK	SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK Košice 2013**
Počet publikovaných článkov v printových médiách	1	0*	5	44	4	N	5	N
Počet usporiadaných informačných stretnutí (súhrnný počet účastníkov)	2 (61)	2 (98)	6 (36)	3(139)	3 (195)	N	2(30)	N
Počet usporiadaných pracovných stretnutí zástupcov samosprávnych krajov (súhrnný počet účastníkov)	N	1 (9)	N	N	0 (0)	8(N)	N	20(123)
Počet informačných listov, informácií, dotazníkových prieskumov informovanosti odoslaných poštou a elektronickou poštou (súhrnný počet listov a e-mailov)	9 (1070)	N	312	150	2 (74)	21	3(73)	28
Počet konzultácií pre potenciálnych žiadateľov a pre študentov VŠ	25	37	87	273	250	7	N	N
Počet osadených informačných tabulí a násteniek	1	0	9	N	3	6	2	N
Počet printových médií, v ktorých sa uverejňujú informácie týkajúce sa SO/RO	1	N*	1	15	2	N	6	N
Počet druhov vydaných odborných a informačných publikácií	1	0	1	0	1	0	1	0
Počet vydaných odborných a informačných publikácií (náklad v akom vyšli)	50	0	700	0	120	0	250	0
Počet distribuovaných odborných a informačných publikácií	45	250***	400	0	120	0	30	0

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2012

Poznámky:

N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2011 nie sú dostupné.

\* Odbor implementácie SO/RO KSK v roku 2011 informoval prostredníctvom regionálnych televízií, okrem iného aj odvysielaním osvetového dokumentárneho filmu Obce menia svoju tvár.

\*\* Údaje za SO/RO pre ROP PO 7 vyplývajú z jeho iného postavenia v rámci SO/RO na úrovni samosprávnych krajov, najmä v súvislosti s rozsiahlejším splnomocnením na plnenie úloh RO pre ROP a tiež implementovaním iba schválených národných projektov s vopred danými žiadateľmi/prijímateľmi. Informovanie v rámci PO 7 (vo fáze prípravy žiadostí o NFP a následne pri implementovaní schválených projektov) preto nie je potrebné smerovať širokej verejnosti, naproti tomu bolo nevyhnutné operatívne riešiť konkrétne otázky a problémy oprávnených žiadateľov/prijímateľov schválených projektov. Toto bolo zabezpečované osobnými pracovnými stretnutiami v Košiciach (v sídle žiadateľov/prijímateľov) a v Bratislave (v sídle SO/RO). Komunikácia bola tiež zabezpečovaná prostredníctvom elektronickej formy (e-mail) a telefonicky.

\*\*\* Publikácia SO/RO KSK bola vydaná v závere roka 2010.

Pokles počtu informačných aktivít SO/RO na úrovni samosprávnych krajov oproti roku 2010 bol spôsobený skutočnosťou, že v roku 2011 nebola vyhlásená žiadna výzva pre decentralizované opatrenia v rámci ROP. Vyhlásené boli iba písomné vyzvania na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci novovytvoreného opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP. SO/RO pre ROP zverejšňovali na svojich internetových stránkach okrem odkazu na stránku [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) aj informácie o dosiahnutom pokroku v rámci decentralizovaných opatrení ROP v príslušnom kraji, informácie, odporúčania a usmernenia pre prijímateľov v jednotlivých fázach implementácie projektov, ako aj informácie o seminároch pripravovaných zo strany príslušného SO/RO pre ROP pre prijímateľov.

V rámci informačných aktivít sa SO/RO v roku 2011 tematicky zamerali na prezentáciu dosiahnutých výsledkov v ukončených projektoch ROP. SO/RO pre ROP vydali 4 publikácie k decentralizovaným opatreniam ROP a 1 DVD s metodickými radami, usmerneniami a fotodokumentáciou, resp. filmovou dokumentáciou zmien v krajoch. V roku 2011 zorganizovali 3 výročné konferencie ROP, 37 mediálnych aktivít a zabezpečili reklamné a prezentačné materiály k publicite ROP. V regiónoch organizovali prijímatelia NFP podujatia pre občanov pri príležitosti slávnostného odovzdávania zrevitalizovaných verejných priestranstiev za účasti štatutárnych predstaviteľov a zástupcov SO/RO, kde bola zdôraznená podpora poskytovaná z EÚ prostredníctvom ROP k vybavenosti a dostupnosti územia, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, atraktívnosti a bezpečnosti obcí, miest a kraja.

Rok 2012 bude pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2011. Hlavnou informačnou prioritou ROP bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období.

## ZOZNAM PRÍLOH

- Príloha č. 1: Zoznam použitých skratiek
- Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev k 31. 12. 2011 spolu s prehľadom o projektoch
- Príloha č. 3: Platby prijaté z Európskej komisie
- Príloha č. 4: Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie
- Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii
- Príloha č. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2011
- Príloha č. 7: Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)

## Príloha č. 1 Zoznam použitých skratiek

BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordináčny orgán
CO	Certifikačný orgán
DPH	Daň z pridanej hodnoty
EFF	Európsky fond pre rybné hospodárstvo
EFRR / ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund
EHMK	Európske hlavné mesto kultúry
EIB	Európska investičná banka
EK	Európska komisia
EKRK	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES	Európske spoločenstvo
ESF	Európsky sociálny fond / European Social Fund
EÚ	Európska únia
HaZZ	Hasičský a záchranný zbor
HP	Horizontálne priority
HZS	Horská záchranná služba
ISCED	Európske hodnotenie vzdelania
IKT	Informačno-komunikačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IS	Informačná spoločnosť
JESSICA	Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KF	Kohézny fond
KoP	Komunikačný plán
KSK	Košický samosprávny kraj
LSKxP	Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK)
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MRK	Marginalizované rómske komunity
MŠ	Materská škola
MV	Monitorovací výbor
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKP	Nehnutelné kultúrne pamiatky
NMV	Národný monitorovací výbor
NSK	Nitriansky samosprávny kraj
NSRR	Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OHZ	Obecný hasičský zbor
OP	Operačný program
OOV	Odhady očakávaných výdavkov
PFI	Pamäťové a fondové inštitúcie
PSK	Prešovský samosprávny kraj
PJ	Platobná jednotka
RO	Riadiaci orgán
ROP	Regionálny operačný program 2007-2013
RP	Rovnosť príležitostí
SEA	Strategické hodnotenie životného prostredia
SFC	Systém pre riadenie fondov EÚ
SO/RO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
SR	Slovenská republika

SKI HP	Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority
SŠ	Stredná škola
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠF	Štrukturálne fondy
ŠR	Štátny rozpočet
TP	Technická pomoc
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
TUR	Trvalo udržateľný rozvoj
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VS	Výročná správa
VÚC	Vyšší územný celok
WF ITMS	Work-Flow ITMS
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZŠ	Základná škola
ŽoNFP	Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj

**Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2011 spolu s prehľadom o projektoch**

Príloha č. 2 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

**Príloha č. 3 Platby prijaté z Európskej komisie**

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007 SK 161 PO 003**

Názov programu: **Regionálny operačný program**

Stav k: **31. decembru 2011**

(v EUR)

Fond	Žiadosť o platbu č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	1. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	19.10.2007	x
ERDF	2. zálohová platba	x	x	43 350 000,00	9.4.2008	x
ERDF	3. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	6.2.2009	x
ERDF	4. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	21.4.2009	x
ERDF	2210900701	8.10.2009	14 643 106,76	14 643 106,76	29.10.2009	0,00
ERDF	2210900702	17.12.2009	70 947 731,54	70 947 731,54	20.1.2010	0,00
ERDF	2211000701	9.6.2010	56 350 023,37	56 350 023,37	7.7.2010	0,00
ERDF	2211000702	25.10.2010	75 690 086,62	75 690 086,62	10.12.2010	0,00
ERDF	2211100701	29.3.2011	131 099 264,72	131 099 264,72	28.4.2011	0,00
ERDF	2211100702	10.8.2011	90 004 664,29	90 004 664,29	6.9.2011	0,00
ERDF	2211100703	25.11.2011	80 373 152,66	80 373 152,66	6.12.2011	0,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>519 108 029,96</b>	<b>649 158 029,96</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

Zdroj: CO, 2011

**Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie**

Príloha č. 4 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.



**Príloha č. 5 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii**

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007 SK 161 PO 003**

Názov programu: **Regionálny operačný program**

Stav k: **31. decembru 2011**

(v EUR)

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2210900701 dátum: 08.10.2009	Žiadosť o platbu č. 2210900702 dátum: 17.12.2009	Žiadosť o platbu č. 2211000701 dátum: 09.06.2010	Žiadosť o platbu č. 2211000702 dátum: 25.10.2010	Žiadosť o platbu č. 2211100701 dátum: 29.03.2011	Žiadosť o platbu č. 2211100702 dátum: 10.08.2011	Žiadosť o platbu č. 2211100703 dátum: 25.11.2011	Celkový objem prostriedkov za žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	417 056 614,00	12 387 127,11	70 109 158,34	43 402 497,55	70 612 029,11	98 474 649,15	39 703 532,46	31 060 161,14	365 749 154,86	87,70
Prioritná os 2	211 298 916,00	0,00	0,00	0,00	23 497,66	2 833 262,78	2 310 563,92	4 085 147,41	9 252 471,77	4,38
Prioritná os 3	149 142 432,00	0,00	0,00	0,00	295 781,80	1 786 360,77	1 370 588,06	5 185 273,70	8 638 004,33	5,79
Prioritná os 4	510 558 824,00	0,00	11 281,69	551 704,81	2 640 645,41	19 490 337,86	38 163 927,18	32 290 136,76	93 148 033,71	18,24
Prioritná os 5	161 218 641,00	0,00	0,00	11 397 876,64	86 475,16	7 601 828,72	7 940 934,38	6 361 594,31	33 388 709,21	20,71
Prioritná os 6	45 228 500,00	2 255 979,65	827 291,51	997 944,37	2 031 657,48	912 825,44	515 118,29	1 390 839,34	8 931 656,08	19,75
Prioritná os 7	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 554 503 927,00	14 643 106,76	70 947 731,54	56 350 023,37	75 690 086,62	131 099 264,72	90 004 664,29	80 373 152,66	519 108 029,96	33,39

Zdroj: CO, 2012

**Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2011**

Príloha č. 6 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

## **Príloha č. 7 Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)**

Príloha č. 7 je priložená v samostatnom dokumente.