

Výročná správa o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2012



Bratislava, október 2013

OBSAH

1	IDENTIFIKÁCIA.....	4
2	PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU	5
2.1	DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU	5
2.1.1	<i>Stav fyzického pokroku operačného programu</i>	<i>15</i>
2.1.2	<i>Finančná implementácia programu</i>	<i>25</i>
2.1.3	<i>Implementácia ROP z regionálneho aspektu</i>	<i>30</i>
2.1.4	<i>Finančná kontrola a audit</i>	<i>38</i>
2.1.5	<i>Využívanie fondov podľa kategórií</i>	<i>42</i>
2.1.6	<i>Príspevok k Lisabonskému procesu</i>	<i>45</i>
2.1.7	<i>Opis partnerských dohôd</i>	<i>46</i>
2.1.8	<i>Špecifiká pre programy ESF</i>	<i>47</i>
2.2	INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI EURÓPSKEJ ÚNIE	48
2.3	ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH PREKONANIE	49
2.4	ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE ROP	55
2.5	PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA (ES) Č. 1083/2006	59
2.6	DOPLNKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI	60
2.7	MONITOROVANIE A HODNOTENIE	71
2.7.1	<i>Monitorovanie</i>	<i>71</i>
2.7.2	<i>Hodnotenie.....</i>	<i>73</i>
2.8	NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA	79
2.9	ADMINISTRATÍVNE KAPACITY.....	79
3	REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ	88
3.1	PRIORITNÁ OS 1 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA.....	88
3.1.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	<i>88</i>
3.1.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	<i>88</i>
3.1.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 1</i>	<i>99</i>
3.1.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	<i>99</i>
3.2	PRIORITNÁ OS 2 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY	100
3.2.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	<i>100</i>
3.2.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	<i>100</i>
3.2.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 2</i>	<i>109</i>
3.2.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	<i>109</i>
3.3	PRIORITNÁ OS 3 ROP – POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU	110
3.3.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	<i>110</i>
3.3.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	<i>110</i>
3.3.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 3</i>	<i>119</i>
3.3.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	<i>119</i>
3.4	PRIORITNÁ OS 4 ROP – REGENERÁCIA SÍDIEL	120
3.4.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	<i>120</i>
3.4.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	<i>120</i>
3.4.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 4</i>	<i>138</i>
3.4.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	<i>138</i>
3.5	PRIORITNÁ OS 5 ROP – REGIONÁLNE KOMUNIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE DOPRAVNÚ OBSLUŽNOSŤ REGIÓNOV	140
3.5.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	<i>140</i>
3.5.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	<i>140</i>
3.5.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 5</i>	<i>145</i>
3.5.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	<i>145</i>
3.6	PRIORITNÁ OS 6 – TECHNICKÁ POMOC.....	146
3.6.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	<i>146</i>
3.6.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	<i>146</i>
3.6.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 6</i>	<i>149</i>
3.6.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	<i>149</i>

3.7	PRIORITNÁ OS 7 – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY – KOŠICE 2013	150
3.7.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	150
3.7.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	150
3.7.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi 7	155
3.7.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie</i>	155
4	HORIZONTÁLNE PRIORITY	157
4.1	<i>Horizontálna priorita Informačná spoločnosť</i>	157
4.2	<i>Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity</i>	164
4.3	<i>Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí</i>	176
4.4	<i>Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj</i>	187
5	PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA	202
6	PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY	202
7	TECHNICKÁ POMOC	203
8	INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA	204
	ZOZNAM PRÍLOH	210

1 IDENTIFIKÁCIA

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM	Príslušný cieľ: Konvergencia
	Príslušná oprávnená oblasť: Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999, je oprávneným územím pre cieľ Konvergencia územie regiónov NUTS 2, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002, je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach Slovenska ide o územie troch NUTS 2 regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko). Územie NUTS 2 Bratislavský kraj je na základe používanej metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť, a teda nie je oprávneným územím pre ROP.
	Programové obdobie: 2007 – 2013
	Číslo operačného programu (číslo CCI): 2007SK161PO003
	Názov operačného programu: Regionálny operačný program
	Výkazovaný rok: 2012
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom pre ROP: 24. 06. 2013

2 PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

2.1 a Charakter implementácie ROP

V roku 2012 bola implementácia ROP poznamenaná najmä dvoma ďalšími revíziami programu v súvislosti so znižovaním deficitu v rámci Prioritnej osi 1 ROP. Počas roka 2012 RO pre ROP pokračoval vo vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnými zdrojmi. Celkovo boli počas roka 2012 vyhlásené 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritných osí 2, 4 a 5 ROP a 1 písomné vyzvanie v rámci prioritnej osi 7 ROP. Zároveň nastala výrazná akcelerácia procesov kontrahovania, financovania, kontroly a monitorovania projektov.

Druhá revízia programu s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 začiatkom roku 2012“ nadviazala na revíziu ROP z roku 2010 schválenú rozhodnutím Európskej komisie K(2011)5362 zo dňa 2.8.2011. Druhá revízia ROP reagovala na závažnú problematickú situáciu, ktorá vznikla v súvislosti s deficitom finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Nutnosť vykonania tejto revízie predpokladal už text prvej revízie ROP, v rámci ktorej bol schválený princíp presunov úspor v realizovaných projektoch ROP do prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP s cieľom riešenia nadschválenia finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi, ktoré bolo umožnené v dôsledku výraznej zmeny sociálno-ekonomického prostredia a s tým súvisiacej zmeny priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Interná analýza dôvodov vykonania revízie ROP k 31.12.2011 z januára 2012 potvrdila závery doterajších externých hodnotení implementácie ROP, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007-2013 a dominantnou mierou sa podieľa na dosahovaní stratégie a globálneho cieľa ROP, vrátane prínosu k cieľom stratégie Európa 2020 a Národného programu reforiem Slovenskej republiky. Druhá revízia obsahuje zmeny finančného plánu ROP vyplývajúce z aplikovania schváleného princípu presunov úspor v realizovaných projektoch ROP za obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 1 ROP a formálne úpravy a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu a prípravu implementácie nových oblastí podpory ROP (úprava merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013, spresnenie miesta realizácie projektov pri aktivitách odstraňovania následkov povodní, zosúladenie kategorizácie pomoci ROP s reálnym stavom).

V priebehu januára až februára 2012 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov druhej revízie ROP na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov¹. Druhá revízia ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená dňa 13.03.2012 Uznesením Monitorovacieho výboru pre ROP č.12/2012 mimo zasadnutia MV pre ROP zo dňa 13.03.2012 (hlasovanie písomnou procedúrou). RO pre ROP následne dňa 15.03.2012 oficiálne predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. Na základe požiadavky zo strany EK, RO pre ROP dňa 22.03.2012 doplnil prostredníctvom systému SFC2007 prílohy ROP, ktoré neboli dotknuté návrhom druhej revízie. EK schválila druhú revíziu ROP 2007-2013 Rozhodnutím Komisie C(2012)3301 z 23.5.2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)4449.

Tretia revízia ROP s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2012“ nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP do tejto prioritnej osi. Na základe Internej analýzy dôvodov vykonania revízie ROP k 31.5.2012 z júna 2012 bola identifikovaná potreba vykonania tretej revízie ROP v súvislosti s opakujúcou sa kritickou situáciou spočívajúcou

¹ Dokument „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 začiatkom roku 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na stránke www.enviroportal.sk.

v nedostatku finančných prostriedkov na krytie v danom čase aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu. Dôvodmi na vykonanie revízie ROP a súvisiacej realokácie finančných prostriedkov bolo pretrvávajúce skutočnosť, ktoré spadajú pod body a) a b) čl. 33 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, t.j.:

- a) výrazná zmena sociálno-ekonomického prostredia;
- b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Revízia ROP v polovici roka 2012 obsahuje zmeny finančného plánu ROP vyplývajúce z aplikovania schváleného princípu presunov úspor v realizovaných projektoch ROP² za obdobie január – máj 2012 do prioritnej osi 1 ROP a formálne úpravy a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu. Tretia revízia zároveň v zmysle požiadavky EK ohľadom zjednotenia merateľných ukazovateľov a ich vykazovania na národnej úrovni obsahuje úpravu merateľného ukazovateľa CORE č. 39 a doplnenie merateľného ukazovateľa CORE č. 23 na úrovni relevantných prioritných osí ROP³. Tretia revízia podobne ako druhá revízia programu nemala zásadný vplyv na analýzu ROP, stratégiu ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP. V júni 2012 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov revízie ROP na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.⁴. Tretia revízia ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená na zasadnutí zo dňa 18.07.2012. RO pre ROP následne dňa 27.07.2012 oficiálne predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA. EK schválila návrh tretej revízie ROP 2007-2013 Rozhodnutím Komisie C(2012)6878 z 11.10.2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)4449.

Rok 2012 možno zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila implementácia ROP z hľadiska čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci ROP k dátumu 31.12.2012 dosiahlo úroveň 86,11 % zo záväzku na roky 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ), čo predstavuje **štvrtý najúspešnejší operačný program v rámci NSRR**. Z hľadiska čerpania dosiahol ROP v porovnaní s inými programami nadpriemernú úroveň a s podielom čerpania vo výške 58,00% z celkového záväzku na roky 2007 – 2013 predstavuje ROP druhý najúspešnejší operačný program. V porovnaní s rokom 2011 vzrástlo čerpanie finančných prostriedkov v rámci ROP o 20,38 percentuálnych bodov. V sledovanom období bol k 31.12.2012 záväzok na rok 2010 vyčerpaný v rámci ROP na 100 %, čím bolo splnené pravidlo n+3⁵. Zároveň bol k 31.12.2012 vyčerpaný v rámci ROP na 100 % aj záväzok na rok 2011, čím bolo splnené pravidlo n+2.

² V navrhovanej revízii bolo po prvý krát možné aplikovať schválený princíp presunov úspor aj na projekty realizované v rámci prioritnej osi 7 ROP – Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013. Písomné vyzvania na národné projekty EHMK Košice 2013 boli vyhlásené na celú disponibilnú alokáciu prioritnej osi. Rozdiel medzi celkovou disponibilnou alokáciou a schválenou sumou národných projektov ako aj neoprávnené výdavky identifikované v procese odborného hodnotenia bolo možné presunúť do prioritnej osi 1 ROP z dôvodu, že termín konania EHMK Košice 2013 už neumožňuje tieto finančné prostriedky použiť na vyhlásenie nových písomných vyzvaní a výber akýchkoľvek ďalších projektov.

³ Návrhy na úpravu merateľných ukazovateľov vyplynuli z odporúčaní EK, ktoré boli zaslané listom č. DG REGIO F3/MB/10 zo dňa 06.03.2012.

⁴ Dokument „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na stránke www.enviroportal.sk.


⁵ Použitý údaj vychádza z dokumentu „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 64/2013 zo dňa 06.02.2013 a je zverejnený na stránke www.rokovania.sk.

Tabuľka - Kontrahovanie ŠF a KF k 31.12.2012 z alokácie 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ)

Operačný program	Celková alokácia (ŠF+ŠR+VVZ)	Počet uzatvorených zmlúv	Nakontrahovaná hodnota (EÚ+ŠR+VVZ)	
			EUR	ako % z alokácie na obdobie 2007 – 2013
OP IS	992 465 184	74	723 679 814,94	72,92%
OP KaHR	1 139 117 648	905 ⁶	802 746 122,69 ⁶	70,47% ⁶
OP VaV	1 422 841 617	470	1 027 566 750,54	72,22%
OP V	656 825 389	821	447 303 552,05	68,10%
OP ŽP	2 141 176 471	604	1 721 287 153,16	80,39%
OP BK	112 008 952	285	59 302 415,15	52,94%
OP D	3 790 719 991	112	2 280 459 069,44	60,16%
OP TP	114 825 202	119	112 861 884,78	98,29%
OP ZaSI	1 107 413 623	1 347	969 239 763,37	87,52%
OP Z	294 117 647	67	291 108 689,50	98,98%
ROP	1 828 828 151	1 869	1 574 895 291,51	86,11%
Spolu	13 600 339 875	6 673	10 010 450 507,13	73,60%

Zdroj: CKO, bez mimoriadne ukončených projektov, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012


Graf - Podiel kontrahovania na záväzku 2007 - 2013 k 31.12.2012 v EUR



Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012


⁶ Vyjadrenie RO pre OP KaHR v rámci pripomienkovania VS ROP 2012: počet uzatvorených zmlúv je 826, nakontrahovaná hodnota 698 660 188,39 eur, % z alokácie na obdobie 2007 – 2013 je 61,33 %. Odôvodnenie: Pod tabuľkou je uvedené, že sú to hodnoty bez mimoriadne ukončených projektov, v tabuľke sú však uvedené údaje vrátane mimoriadne ukončených projektov.

Graf - Podiel čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 k 31.12.2012 v %



Zdroj: MF SR, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012

Graf - Čerpanie OP NSRR za jednotlivé roky v EUR



Zdroj: MF SR, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012

2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP

V roku 2012 boli vykonané viaceré úpravy riadiacej dokumentácie, ktorých cieľom bolo okrem aktualizácie týchto dokumentov z dôvodov revízie ROP, zmien Systému riadenia ŠF a KF na roky 2007-2013, vydania nových metodických pokynov a výkladov CKO a zistení a odporúčaní z vykonaných auditov a certifikačných overovaní, najmä dosiahnutie prehľadnejšej a adresnejšej podoby riadiacej dokumentácie.

V záujme uvedeného cieľa bol odstránený z niektorých častí Programového manuálu ROP všeobecný text o procesoch, ktoré podrobnejšie upravovala Príručka pre žiadateľa/prijímateľa ROP. Samotná

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa ROP bola rozdelená na dva dokumenty, a to Príručku pre žiadateľa a Príručku pre prijímateľa, čo by malo prispieť k jednoduchšej orientácii žiadateľov a prijímateľov v textoch im adresovaných dokumentov. Viacero aktualizácií bolo vykonaných i na úrovni Interného manuálu procedúr. RO pre ROP vypracoval a zverejnil počas roka 2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov.

RO pre ROP oboznamoval žiadateľov a prijímateľov o zmenách dokumentácie ROP prostredníctvom internetovej stránky www.ropka.sk formou uverejňovaných oznamov, upozornení a tiež formou priamej komunikácie prostredníctvom informačnej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk.

Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Programový manuál ROP je záväzným riadiacim dokumentom RO pre ROP, ktorý nadväzuje na schválený operačný program a obsahuje podrobnejší popis prioritných osí ROP na úroveň opatrení v jednotlivých vecných rovinách. Cieľom Programového manuálu ROP je zabezpečiť prepojenie medzi strategickou úrovňou a projektovou úrovňou.

V roku 2012 boli vykonané tri aktualizácie Programového manuálu ROP (verzia 4.6, 4.7 a 4.8). Prvé dve aktualizácie predstavovali zapracovanie zmien z legislatívy (novelizácia zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o pomoci a podpore“) a Systému riadenia ŠF a KF. Tretia aktualizácia bola realizovaná za účelom sprehľadnenia textu a najmä zamedzenia prekryvaniu obsahu Programového manuálu ROP s obsahom Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. V zmysle uvedeného boli z Programového manuálu ROP odstránené časti obsahujúce údaje o konaní o žiadosti o nenávratný finančný príspevok a monitorovaní projektov, vzhľadom na to, že tieto procesy upravovala podrobnejšie Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP. Okrem uvedenej zmeny upravil RO pre ROP v rámci tretej aktualizácie v roku 2012 Programový manuál ROP aj v súvislosti s reformou štátnej správy ESO (Efektívna, Spolahlivá a Otvorená štátna správa), a to v časti vymedzujúcej oprávnenosť žiadateľov pre opatrenie 1.1 a opatrenie 4.2 ROP, vzhľadom na to, že v rámci reformy ESO boli na základe legislatívnej zmeny (zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov), s účinnosťou od 1. 1. 2013 zrušené krajské školské úrady a ich pôsobnosť stanovená osobitnými predpismi prešla na obvodné úrady v sídle kraja, ktoré sú preddavkovými organizáciami Ministerstva vnútra SR a zároveň bolo medzi oprávnených žiadateľov v rámci opatrenia 4.2 ROP pridané Ministerstvo vnútra SR ako orgán štátnej správy, ktorého preddavkovými organizáciami sa stali riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru.

Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP je záväzným riadiacim dokumentom, ktorý vypracúva Riadiaci orgán pre ROP za účelom komplexného metodického návodu pre žiadateľa/prijímateľa v procesných náležitostiach potrebných na získanie nenávratného finančného príspevku. Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP bola počas roka 2012 upravená trikrát. Dve úpravy boli uskutočnené z podobných dôvodov ako pri Programovom manuáli, t.j. z dôvodu legislatívnych zmien. Treťou úpravou (od verzie 4.8) došlo k rozdeleniu Príručky pre žiadateľa/prijímateľa na samostatnú Príručku pre žiadateľa a Príručku pre prijímateľa. Príručka pre žiadateľa (verzia 4.8) upravuje popis postupov pre žiadateľa od štádia vypracovania a predloženia žiadosti o NFP až do uzatvorenia zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane základných pravidiel o komunikácii medzi žiadateľmi a riadiacim orgánom a informácií o problematike horizontálnych priorít a obsahom Príručky pre prijímateľa (verzia 4.8) sú informácie a inštrukcie k postupom pri obstarávaní služieb, tovarov a stavebných prác, pri realizácii aktivít projektu, pri financovaní a pri monitorovaní projektu.

Z Príručky pre žiadateľa boli zároveň odstránené prílohy duplicitné so znením Programového manuálu ROP (Sústava oprávnených výdavkov na úrovni opatrení podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie upravenej metodickým usmernením Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 a Zoznam národných projektov Prioritnej osi 7 ROP). Cieľom aktualizácie riadiacej dokumentácie v roku 2012 bolo zabezpečiť prehľadnosť a zjednodušenie orientácie žiadateľa/prijímateľa.

Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO obsahujú okrem podrobne popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých

pracovných pozícií, termínov a vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou IMP uvedených subjektov vo forme prílohy sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy súvisiace s postupmi popísanými v texte IMP.

V roku 2012 bolo uskutočnených päť aktualizácií IMP RO pre ROP, z toho dve v podobe konsolidovanej verzie. V rámci prvej aktualizácie (verzia 10.0) bol najmä upravený popis pre procesy zmenového konania a tiež upravené niektoré postupy pri financovaní projektov a pri implementácii projektov technickej pomoci. Druhá konsolidovaná verzia IMP RO pre ROP (verzia 11.0) bola vypracovaná v nadväznosti na legislatívne zmeny (novelizácia zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore) a zmeny Systému riadenia ŠF a KF, pričom išlo najmä o zmenu rozsahu informácií zverejňovaných na webovom sídle RO pre ROP v súvislosti s konaním o žiadosti o NFP (rozšírenie okruhu zverejňovaných informácií) a zmenu procesu výberu žiadostí o NFP, vzhľadom na to, že v zmysle zákona o pomoci a podpore riadiaci orgán v prípade objektívne stanovených výberových kritérií výberovú komisiu nezriaďuje. Ďalšie aktualizácie IMP RO pre ROP boli vykonané ako úpravy operatívneho charakteru v nadväznosti na zmeny v niektorých procesoch (verzia 11.1), resp. zmeny organizačnej štruktúry v rámci RO pre ROP (verzia 11.2 a 11.3).

V nadväznosti na úpravy IMP RO pre ROP boli primerane aktualizované IMP SO/RO (verzie 11.0, 11.1, resp. 3.0 a 3.1 v rámci SO/RO Ministerstvo kultúry SR). SO/RO Trnavský samosprávny kraj vypracoval z dôvodu internej potreby verziu IMP 11.2.

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP (ďalej aj „Opis“) predstavuje dokument, ktorý poskytuje základné informácie o organizácii a postupe RO, CO, SO/RO, OA a iných relevantných orgánov zahrnutých do štruktúry opisu systému riadenia a kontroly. Prvá verzia tohto dokumentu bola vypracovaná v roku 2008 v zmysle čl. 71 všeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO č. 1. Pri vypracovaní Opisu sa uplatňuje princíp partnerstva, t.j. jednotlivé časti Opisu sú vypracované príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie ROP. V roku 2012 bola vykonaná aktualizácia Opisu ROP v mesiaci august. Potreba aktualizácie Opisu vyplynula z aktualizácií IMP RO pre ROP, interných manuálov procedúr jednotlivých SO/RO pre ROP a Interného manuálu platobnej jednotky a v dôsledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP priebežne v súlade s aktuálnym Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013.

Plány hodnotení ROP

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade s náležitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 Európskej komisie⁷ schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti na Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov hodnotení jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predložený CKO. Uvedený aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo 26.5.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte do konca programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovaný formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 2012 bol vypracovaný v januári 2012 a následne listom č. MPRV-2012-1535/535-1 zaslaný CKO. V marci 2012 RO pre ROP vypracoval Súhrnnú správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení za rok 2011, ktorá bola na CKO zaslaná listom č. MPRV-2012-1535/9636-24.

Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 VS.

Komunikačný plán a Ročný operatívny plán

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013, bol vypracovaný RO pre ROP v roku

⁷ Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007

2008. Dňa 16.7.2008 EK potvrdila, že KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa požiadavky článku 2 nariadenia (ES) 1828/2006, a z týchto dôvodov ho považuje za akceptovateľný.

V októbri 2011 bol vypracovaný a následne schválený Ročný operatívny plán ROP na rok 2012, ktorý stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP pre rok 2012. V októbri 2012 bol vypracovaný Ročný operatívny plán ROP na rok 2013, ktorý nadviazal na plány z predošlých rokov.

RO pre ROP realizuje komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Na základe prehodnotenia a rozšírenia oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO je od roku 2010 posilnená účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP, ako sú napríklad osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácia informácií o ROP prostredníctvom regionálnych masmédií, príprava a distribúcia informačných publikácií, brožúr, plagátov, letákov, propagačných materiálov a predmetov a pod. Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania a publicity sú uvedené v kapitole 8 VS.

Inštrukcie pre prijímateľov a žiadateľov v rámci ROP

RO pre ROP vydáva a priebežne aktualizuje inštrukcie k vypracovaniu žiadosti o platbu v rámci ROP a uverejňuje ich na webovom sídle www.ropka.sk. Inštrukcie sú vypracovávané najmä v nadväznosti na aktualizácie Systému finančného riadenia ŠF a KF, ktorý vypracováva Ministerstvo financií SR a jeho príslušné metodické usmernenia. Počas roka 2012 neboli uvedené inštrukcie aktualizované (posledná verzia je 7.0 účinná od 15.2.2011).

Na webovom sídle RO pre ROP <http://www.ropka.sk/sk/monitorovacie-spravy/> sú zverejnené inštrukcie pre prijímateľov k predkladaniu monitorovacích správ projektu prostredníctvom verejného portálu ITMS vrátane zoznamu povinných príloh a niekoľkých preddefinovaných príloh a na webovom sídle RO pre ROP <http://www.ropka.sk/sk/verejne-obstaravania/> sú uverejnené prehľady často sa vyskytujúcich nedostatkov súvisiacich s procesom verejného obstarávania.

V marci 2012 bolo na webovom sídle www.ropka.sk zverejnené komplexné usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávania návrhov na zmenu projektov a ich posudzovania, ktoré RO pre ROP vypracoval v spolupráci so SO/RO pre ROP. RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov.

Na internetovej stránke www.ropka.sk, ktorú RO pre ROP používa ako hlavné komunikačné médium so žiadateľmi a prijímateľmi, boli priebežne počas celého roku 2012 uverejňované oznamy a upozornenia súvisiace s povinnosťami žiadateľov, resp. prijímateľov. Celkovo bolo v roku 2012 uverejnených 34 aktualít, napr.:

- oznam z 31.1.2012 o Aktuálnych informáciách pre prijímateľov ohľadne procesu verejného obstarávania
- oznam z 20.2.2012 o aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP
- oznam z 20.2.2012 o uverejnení výziev pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP a pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP
- oznam z 8.3.2012 Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012
- oznam z 12.3.2013 Riadiaceho orgánu pre ROP k výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov s kódom ROP-4.1d-2012/01
- oznam z 17.5.2012 o aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP
- oznam z 28.5.2012 o schválení druhej revízie ROP
- oznam z 17.10.2012 o schválení Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2011
- oznam z 20.11.2012 o schválení tretej revízie ROP

Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre žiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej využíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou špecializovanej e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk, telefonickej, písomnej aj e-mailovej komunikácie. Počas roka 2012 bolo doručených 516 e-mailových otázok. Vzhľadom na vyťaženosť administratívnych kapacít, ktoré tvorili len traja manažéri programovania a počet žiadateľov/prijímateľov RO pre ROP nevyužíval konzultačné hodiny a osobné stretnutia.

Najčastejšie otázky resp. podnety zo strany žiadateľov a prijímateľov prijaté prostredníctvom e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk smerovali do týchto oblastí:

- vyhlásenie výziev v súvislosti s obnovou obcí a ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami v roku 2010
- proces schvaľovania revízie ROP a všeobecné informácie o ROP;
- oprávnenosť žiadateľa vo výzvach ROP-2.1b-2012/01 a 4.1d-2012/01,
- predkladanie príloh žiadostí o NFP,
- problematiky štandardov komunitných centier
- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP a zmenového konania,
- problematika procesov verejného obstarávania,
- problematiky LSKxP ohľadne výzvy ROP-2.1b-2012/01
- implementácia konkrétnych projektov.

2.1 c Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP

Monitorovací výbor pre ROP bol zriadený 5.12.2007 v zmysle čl. 63 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. V priebehu roka 2012 sa uskutočnilo jedno zasadnutie MV pre ROP. Procedúra hlasovania členov MV pre ROP písomnou procedúrou bola využitá 5 - krát.

Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. písomnou procedúrou sú zverejnené na internetovej stránke operačného programu <http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/>.

Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo **18.07.2012**, boli prerokovanie a schválenie návrhu revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2012⁸, prerokovanie a schválenie návrhu aktualizácie Štatútu MV pre ROP a prezentácia a vziať na vedomie informácie o pokroku implementácie ROP.

V súvislosti so schválením prvej komplexnej revízie ROP Rozhodnutím Komisie č. K(2011)5362 zo dňa 02.08.2011, RO pre ROP vyzval dňa 25.01.2012 členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 2.1.b) Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie ROP, oblasť podpory 4.1.a) Regenerácia sídiel – samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami ROP, oblasť podpory 4.1.c) Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami ROP, oblasť podpory 4.1.d) Regenerácia sídiel – neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov ROP, opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami ROP a výberových kritérií v rámci ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 31.01.2012. Zároveň bol členom MV pre ROP predložený na vedomie prehľad aktuálneho stavu implementácie ROP ku dňu 31.12.2011. Návrh úpravy hodnotiacich a výberových kritérií v rámci ROP bol zo strany MV pre ROP schválený a následne bol zapracovaný do programových dokumentov ROP.

⁸ Návrh revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2012 bol zo strany EK schválený 11.10.2012 Rozhodnutím Komisie C(2012)6878, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2007)4449.

Dňa 06.03.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o návrhu revízie ROP, ktorej predmetom bolo aplikovanie schváleného princípu presunov úspor v realizovaných projektoch ROP za obdobie február – december 2011 do prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a formálne úpravy a spresnenia znenia ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu a prípravu implementácie nových oblastí podpory ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 12.03.2012. Návrh revízie ROP bol zo strany MV schválený.

Dňa 20.06.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o návrhu Výročnej správy o vykonávaní ROP 2007-2013 za rok 2011⁹. Zároveň bol členom MV pre ROP na základe odporúčania EK, zaslaného RO listom č. DG REGIO F3/MB/io zo dňa 06.03.2012 predložený na schválenie návrh na zmenu definície a cieľovej hodnoty merateľného ukazovateľa CORE č. 39 vrátane súvisiacich formálnych úprav a návrh na doplnenie core merateľného ukazovateľa č. 23. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 26.06.2012. Návrhy boli zo strany MV pre ROP schválené.

Dňa 27.08.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o návrhu na úpravu merateľného ukazovateľa CORE č. 39 v rámci ROP v súvislosti s vydaním metodického usmernenia CKO zo dňa 24.08.2012 k vykazovaniu údajov vo výročnej správe za rok 2011. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 03.09.2012. Návrh na úpravu merateľného ukazovateľa CORE č. 39 v rámci ROP bol zo strany MV pre ROP schválený. Následne bol návrh úpravy merateľného ukazovateľa CORE č. 39 zapracovaný aj do Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2011, ktorej doplnenie bolo spolu s ďalšími zapracovanými pripomienkami EK predložené prostredníctvom elektronického systému SFC2007 06.09.2012⁷.

Dňa 27.09.2012 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o návrhu hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 2.1a ROP Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a formálnej zmeny výberových kritérií pre všetky opatrenia v rámci ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 10.10.2012. Návrh hodnotiacich kritérií a formálnej zmeny výberových kritérií v rámci ROP bol zo strany MV pre ROP schválený a následne zapracovaný do programových dokumentov ROP.

2.1 d Horizontálne priority v súvislosti s implementáciou ROP

V programovom období 2007-2013 boli definované štyri horizontálne priority NSRR:

- Marginalizované rómske komunity
- Rovnosť príležitostí
- Trvalo udržateľný rozvoj
- Informatizácia spoločnosti.

Problematika HP bola zapracovaná do relevantnej riadiacej dokumentácie súvisiacej s ROP, relevantné časti sú priebežne aktualizované na základe požiadaviek koordinátorov HP. Problematika HP je z pohľadu žiadateľov v rámci ROP upravená aj vo verejne dostupných dokumentoch ako Programový manuál ROP a Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP a je jej venovaná aj samostatná sekcia na internetovej stránke operačného programu www.ropka.sk.

Prínos ROP k napĺňaniu cieľov HP sa predpokladá vo väčšine opatrení ROP. Napĺňanie uvedených cieľov je možné vykazovať prostredníctvom sústavy merateľných ukazovateľov HP pre ROP, ktorú v prípade ROP prerokoval a schválil MV pre ROP za účasti zástupcov všetkých štyroch koordinátorov HP. Prínos jednotlivých projektov k napĺňaniu HP je v prípade ROP posudzovaný v procese odborného hodnotenia, a to na základe sústavy hodnotiacich kritérií, ktorú tiež schválil MV pre ROP za účasti zástupcov koordinátorov všetkých štyroch HP.

Na úrovni RO pre ROP, koordinátorov jednotlivých HP a CKO aj počas roka 2012 prebiehala operatívna komunikácia ohľadom spresňovania sústavy ukazovateľov HP a evidencie príspevku ŽoNFP a projektov k cieľom HP (formulácie, relevantnosť pre vybrané oblasti podpory ROP a výzvy,

⁹ VS ROP za rok 2011 bola zo strany EK schválená 05.10.2012.

úprava formulácií, inicializačné dáta k výzvam vo verejnej časti ITMS a pod.) a evidencie príspevku projektov ROP k cieľom HP.

Zástupcovia RO pre ROP na pracovnej úrovni sa v priebehu roku 2012 pravidelne zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín HP, ktoré počas roka organizovali koordinátori HP. Bližšie informácie o jednotlivých horizontálnych prioritách ako aj o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k napĺňaniu cieľov všetkých štyroch HP prostredníctvom implementácie ROP sú uvedené v kapitole 4 VS.

2.1 e Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP

RO pre ROP spolupracuje na implementácii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorými sú:

- samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja);
- Ministerstvo kultúry SR.

Právny základ pre spoluprácu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorým bol sprostredkovateľským orgánom pod RO pre ROP zverený výkon niektorých úloh RO pre ROP.

Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 ROP. Ministerstvo kultúry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementáciu opatrenia 7.1 ROP. V záujme správnej a efektívnej realizácie zverených implementačných procedúr zabezpečuje RO pre ROP usmerňovanie jednotlivých SO/RO formou pracovných stretnutí, školení, seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby. RO pre ROP ako orgán zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP je oprávnený vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh SO/RO. V prípade SO/RO na úrovni samosprávnych krajov je vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO pre ROP zabezpečuje ich nápravu. V rámci spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov boli na oboch stranách identifikované niektoré komplikácie, ktoré sú priebežne riešené vzájomnou komunikáciou.

V roku 2012 boli z dôvodu posilnenia administratívnych kapacít na RO pre ROP zrušení detašovaní zamestnanci RO pre ROP na SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov. Úlohou detašovaných zamestnancov bolo predovšetkým uľahčenie spolupráce RO pre ROP a SO/RO pre ROP pričom miera zapojenia bola rozdielna na jednotlivých SO/RO pre ROP a RO pre ROP priebežne prehodnocoval opodstatnenosť miest detašovaných zamestnancov na SO/RO pre ROP vzhľadom na pokročilý stav implementácie decentralizovaných opatrení ROP.

V novembri 2012 uznesením č. 638/2012 zobrala vláda SR na vedomie materiál „Správa o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie“. Materiál bol na rokovanie vlády SR predložený na základe identifikovaných problémov a priorit vyplývajúcich z rokovaní so zástupcami VÚC a ZMOS. Predmetom správy sú konkrétne návrhy v oblastiach, ktoré sa týkajú aj implementácie ROP. V rámci uvedenej správy bola úroveň spolupráce medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP zhodnotená ako dobrá. Obsahom materiálu je aj postoj SO/RO pre ROP k zrušeniu pozície detašovaných zamestnancov RO pre ROP na SO/RO pre ROP, ktoré SO/RO pre ROP vnímajú ako pozitívnu zmenu, ktorá prispela k prehĺbeniu dôvery vo výkon administratívnych kapacít SO/RO pre ROP a zefektívneniu procesov (zníženie duplicity výkonu manažérov SO/RO pre ROP a RO pre ROP).

RO pre ROP vyhodnocoval v roku 2012 výsledky z kontroly vykonávania právomocí delegovaných na SO/RO pre ROP v oblasti administratívnej kontroly procesov verejných obstarávaní z roku 2011, ktorej výstupom bude interný materiál, ktorý stanoví úlohy (rozsah vzorky pre opätovnú administratívnu kontrolu) pre rok 2013¹⁰. RO pre ROP pokračoval v overovaní vykonávania úloh delegovaných na SO/RO pre ROP aj v roku 2012¹¹. V roku 2012 boli v rámci auditov operácií a systémových auditov

¹⁰ K 31.12.2012 prebiehalo hodnotenie výstupov z materiálu k vykonanej kontrole „Výkon delegovaných právomocí riadiaceho orgánu na SO/RO v oblasti verejného obstarávania“. RO pre ROP bude bezodkladne informovať CO o výsledku kontroly delegovaných právomocí v roku 2013.

¹¹ K 31.12.2012 prebiehali administratívne úkony a príprava overovania delegovaných právomocí vrátane overovania na mieste.

podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 auditované aj SO/RO. Bližšie informácie o týchto auditoch sú uvedené v časti 2.1.4 Výročnej správy.

Problémy vo vzťahu RO so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS – Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie.

2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu

Tabuľka č. 1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2012 do 31.12.2012

Prioritná os	Počet výziev/písomných vyzvaní	Alokácia FP na výzvu/písomné vyzvanie (NFP) v EUR		
		Spolu	z toho	
			ŠF/KF	ŠR
1	0	-	-	-
2	2	viď poznámka č.1	viď poznámka č.1	viď poznámka č.1
3	0	-	-	-
4	1	6 003 441,17	5 371 500,00	631 941,17
5	1	39 995 000,00	35 785 000,00	4 210 000,00
6	0	-	-	-
7	1	1 157 139,32	1 035 335,18	121 804,14

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka 1: Výzva v rámci prioritnej osi 4 ROP a výzva v rámci prioritnej osi 5 ROP boli určené výlučne pre subjekty verejného sektora. Výzva v rámci oblasti podpory 2.1a ROP bola určená pre subjekty súkromného, verejného sektora a pre organizácie štátnej správy a výzva v rámci oblasti podpory 2.1b ROP bola určená výlučne pre subjekty verejného sektora. Vzhľadom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v rámci uvedených výziev v prioritnej osi 2 ROP v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF nie je možné uviesť jednu sumu.

Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2012

Indikatívny časový harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „harmonogram výziev“) informuje potenciálnych žiadateľov o predpokladaných termínoch vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre jednotlivé opatrenia a nižšie oblasti podpory ROP v danom kalendárnom roku. Dňa 15.12.2011 RO pre ROP na svojom webovom sídle www.ropka.sk zverejnil Indikatívny harmonogram výziev ROP na rok 2012¹².

Po schválení prvej komplexnej revízie ROP, ktorá bola oficiálne schválená Rozhodnutím Komisie č. K(2011)5362 zo dňa 02.08.2011, RO pre ROP začal so zapracovávaním revidovanej stratégie ROP do programovej a riadiacej dokumentácie a zároveň pokračoval v úsilí riešiť problematiku nadschválenia finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. SO/RO pre ROP MK SR v spolupráci s RO pre ROP vydalo dňa 23. januára 2012 písomné vyzvanie určené pre vyšší územný celok Košice, ako oprávneného prijímateľa, v rámci ROP prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013.

Predpokladom vyhlásenia výziev uvedených v harmonograme na rok 2012 bolo vykonanie komplexnej aktualizácie riadiacich dokumentov ROP na základe revidovaného ROP (Programový manuál, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, hodnotiace a výberové kritériá a pod.). V tejto súvislosti RO pre ROP inicioval aj rokovania s Úradom splnomocnenca vlády SR pre marginalizované rómske komunity a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ohľadom prípravy implementácie revidovanej stratégie ROP pre oblasť sociálnej infraštruktúry (komunitné centrá, deinštitucionalizácia zariadení). Zároveň RO pre ROP v súčinnosti so SO/RO pre ROP a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začal pripravovať výzvu pre oblasť podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov. Vzhľadom na rozsah zmien bola aktualizácia riadiacej dokumentácie vykonaná až začiatkom roka 2012. RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre oblasť podpory

¹² Na príprave harmonogramu výziev participovali formou pripomienkového konania samosprávne kraje (SO/RO pre ROP) a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

2.1b ROP - komunitné centrá a výzvu pre oblasť podpory 4.1d – rozvojové dokumenty regiónov dňa 20.02.2012.

Na základe vývoja implementácie ROP v roku 2012 došlo k úpravám zverejneného indikatívneho harmonogramu na rok 2012 (aktualizácie zo dňa 08.03.2012, 31.07.2012 a 30.11.2012)¹³. Koncom roka dňa 21.12.2012 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre oblasť podpory 2.1a ROP - deinštitucionalizácia zariadení a opatrenia 5.1 ROP - regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov.

Dôvody nevyrovnaného vyhlasovania výziev v priebehu roku 2012 súvisia najmä s uskutočnenými dvoma revíziami ROP, ktoré sú popísané v časti 2.1a.

Harmonogram na rok 2013 bol zverejnený dňa 15.12.2012 na stránke www.ropka.sk.

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2012

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe č. 2 VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri napĺňaní stratégie (najmä na základe porovnania prerozdelennej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je uvedená v kapitole 3 tejto VS v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory.

Vzhľadom na charakter implementácie ROP v roku 2012 boli do konca roku 2012 ukončené takmer všetky konania o ŽoNFP z vyše 3500 doposiaľ prijatých ŽoNFP.

Správy o vyhodnotení výziev ROP

V súvislosti s prípravou záverečných správ o vyhodnotení výziev RO pre ROP analyzoval priebežné vyhlásené výzvy a v tejto súvislosti identifikoval potrebu posilniť personálne kapacity manažérov monitorovania a hodnotenia. V roku 2012 boli priebežne vyhodnocované výzvy ROP-1.1-2009/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1a-2009/02, ROP-2.1b-2009/01, ROP-2.1b-2009/02, ROP-2.1c-2010/01 a ROP-2.1c-2010/02.¹⁴

¹³ RO pre ROP vyhlásil dňa 31.01.2013 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP Regenerácia sídel – samostatné dopytovo orientované projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP.

¹⁴ Záverečné správy o vyhodnotení uvedených výziev boli schválené hlavným manažérom a generálnym manažérom RO pre ROP začiatkom roka 2013 a budú predložené na vedomie členom Monitorovacieho výboru pre ROP na najbližšom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2013.

Tabuľka č. 2: Sledovanie vývoja implementácie programu k 31.12. 2012

Prioritná os	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov ¹⁵	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1	1 688 ¹⁶	876	806 ¹⁷	785 ¹⁸	175	610	20
2	356	154	133	124	103	21	9
3	214 ¹⁹	105	108	103	96	7	1
4	1 157 ²⁰	333	762 ²¹	734	350	384	26
5	61 ²²	5	56 ²³	55	15	40	1
6	46	3	43	43 ²⁴	18	25	3
7	20	0	20	20	20	0	0
Celkom	3 542²⁵	1 476²⁶	1 928	1 864	777	1 087	60

¹⁵ počet projektov, ktoré mali k 31.12.2012 účinnú zmluvu o poskytnutí NFP

¹⁶ z toho 3 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

¹⁷ Údaj nezahŕňa 3 projekty pri ktorých žiadateľ odstúpil od projektu pred vydaním rozhodnutia o schválení

¹⁸ Údaj nezahŕňa 1 projekt, ktorý má vydané rozhodnutie o schválení a zatiaľ nie je zazmluvnený

¹⁹ z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP

²⁰ z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP; 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti

²¹ z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení

²² z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

²³ z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný)

²⁴ V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára.

²⁵ Celkový počet prijatých ŽoNFP zahŕňa aj prijaté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty prijatých ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 8, prioritná os 3 – 2, prioritná os 4 – 30, prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

²⁶ Celkový počet zamietnutých ŽoNFP zahŕňa aj zamietnuté ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev. Počty zamietnutých ŽoNFP v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 20, prioritná os 2 – 6, prioritná os 3 – 1, prioritná os 4 – 25, prioritná os 5 – 2, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR²⁷

Prioritná os	Alokácia za zdroj EÚ + ŠR	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) ²⁹	Výška riadne ukončených projektov (NFP) ³⁰	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov
1	525 250 037,20	1 425 126 682,29	745 531 960,43	649 002 360,07	601 134 679,82	2 241 490,62	458 411 159,98	21 318 930,74
2	227 189 688,00	442 257 862,68	230 808 521,08	198 135 480,36	178 912 256,44	84 885,60	25 946 689,56	11 419 527,81
3	162 629 721,00	146 898 861,46	59 846 218,73	84 886 305,94	74 906 325,47	115 750,23	7 857 156,68	4 665 897,61
4	542 893 037,25	713 090 853,90	196 352 919,98	498 829 386,56	442 992 539,40	966 044,86	209 119 744,47	15 129 302,47
5	164 799 521,00	157 269 582,14	16 662 780,09	140 445 375,47	105 089 796,50	14 369,05	68 633 051,43	770 970,21
6	50 549 500,00	52 493 172,37	591 361,28	51 901 811,09	51 810 804,62	5 151 949,45	13 889 452,35	1 000 854,94
7	64 075 239,00	66 682 389,17	0,00	64 340 001,71	64 175 662,84	0,00	0,00	0,00
Celkom	1 737 386 743,45	3 003 819 404,01³¹	1 249 793 761,59³²	1 687 540 721,20³³	1 519 022 065,09³⁴	8 574 489,81	783 857 254,47	54 305 483,78

Zdroj: RO pre ROP, 2013

²⁷ V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 95%.

²⁸ Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) predstavuje aktuálnu hodnotu zazmluvnených projektov k 31.12.2012 (s ohľadom na výsledky verejného obstarávania a zmenového konania).

²⁹ Výška vrátených finančných prostriedkov obsahuje aj sumu vrátených nezúčtovaných predfinancovaní a nezúčtovaných zálohových platieb.

³⁰ Hodnota predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov po zohľadnení nezrovnalostí.

³¹ Výška žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 14 157 199,45 eur, prioritná os 2 – 8 309 998,23 eur, prioritná os 3 – 4 561 503,28 eur, prioritná os 4 – 21 996 591,34 eur, prioritná os 5 – 3 354 467,90 eur, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

³² Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy neschváleného žiadaného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – 14 157 199,45 eur, prioritná os 2 – 7 103 492,98 eur, prioritná os 3 – 2 587 775,70 eur, prioritná os 4 – 19 252 328,39 eur, prioritná os 5 – 3 354 467,90 eur, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

³³ Výška schváleného príspevku (NFP) zahŕňa aj sumu schváleného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy schváleného príspevku (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – N/A, prioritná os 2 – 1 206 505,25 eur, prioritná os 3 – 1 973 727,58 eur, prioritná os 4 – 2 744 262,95 eur, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

³⁴ Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP) zahŕňa aj sumu zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev. Sumy zazmluvnených prostriedkov (NFP) v rámci „predĺžených“ výziev sú podľa jednotlivých prioritných osí nasledovné: prioritná os 1 – N/A, prioritná os 2 – N/A, prioritná os 3 – 1 973 727,58 eur, prioritná os 4 – 2 744 262,95 eur, prioritná os 5 – N/A, prioritná os 6 – N/A, prioritná os 7 – N/A).

Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele		2007 ³⁵	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	5	14	1 041	1115	1 108	NA	NA	NA	1 108	Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov na podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci ROP k 31.12.2012 bolo podporených 1 108 zariadení. Do 31.12.2012 bolo riadne ukončených 714 z uvedených projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 210	1210	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti cestovného ruchu CORE č.34	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	51	51	NA	NA	NA	51	Prvá výzva pre oblasť podpory cestovného ruchu bola vyhlásená dňa 26.2.2010. Táto výzva bola zameraná na podporu neinvestičných aktivít aktérov cestovného ruchu (propagácia a budovania partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu). Údaj predstavuje stav zazmluvnených projektov v rámci ROP k 31.12.2012. V sledovanom období bol ukončený 1 projekt.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	546	591	NA	NA	NA	591	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. (údaj zahŕňa aj projekty regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK a projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania a PO7). K 31.12.2012 bolo ukončených 307 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	504	504	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet km nových ciest CORE č. 14	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	K 31.12.2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest v zazmluvnených projektoch predstavuje 1 257,68 km.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest (km) CORE č. 16 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	68,41	248,87	750,07	NA	NA	NA	750,07	Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty prioritných osí 4 a 5 ROP. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 1 257,68 km.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 050	1 050	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5	325	1 418	NA	NA	NA	1 418	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bolo deklarované vytvorenie 3 655 nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2001	2001	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

³⁵ na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 VS

												poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 5 696 nových a kvalitnejších služieb.
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry (%) (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	45,53	47,81	NA	NA	NA	47,81	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 50,07% . Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov k 31.12.2012 predstavuje 49,12%. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vzdelávacích projektov CORE č. 36	Dosiahnutý výsledok	0	5	362	753	788	785	NA	NA	NA	785	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. K 31.12.2012 bolo ukončených 610 projektov. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 583 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet študentov využívajúcich pomoc CORE č. 37	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1024	19 251	79 499	NA	NA	NA	79 499	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota 222 771 študentov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 295 927. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 219 778 študentov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie marginalizovaných rómskych komunít (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	42	43	NA	NA	NA	43	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2012 neboli riadne ukončené žiadne projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	K 31.12.2012 nebol ukončený ani zazmluvnený žiadny projekt zameraný na infraštruktúru bývania. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti prevencie rizík CORE č. 31	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	121	150	147	NA	NA	NA	147	Ku dňu 31.12.2012 bolo zazmluvnených 147 projektov z toho je 77 ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	145	145	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet dopravných projektov CORE č. 13	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	55	55	NA	NA	NA	55	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2012 bolo ukončených 40 projektov. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	4	282	780	876	886	NA	NA	NA	886	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2012, z toho ukončených projektov je 539. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	667	667	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	2	26	69	73	78	NA	NA	NA	78	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 bolo ukončených 43 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	70	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (MW) CORE č. 24	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	1,68	3,14	NA	NA	NA	3,14	Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa predstavuje hodnota 0,71 MW. Na základe zazmluvnených projektov je deklarovaná hodnota 4,95 MW. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011. V rámci ROP je zazmluvnených 78 projektov, ktoré sledujú ukazovateľ CORE č. 24.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,4	2,4	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha v m ² (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	48 766	710 673	1 703 418,32	2 691 541,87	NA	NA	NA	2 691 541,87	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2012. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012 je 3 799 591,30 m ² .
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 790 000	2 790 000	

	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
Úspora energie GJ/rok (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	4181	57 343,66	224 547,5 9	NA	NA	NA	224 547,59	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 681 768,60 GJ/rok Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 960 371,84 GJ/rok. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 500 000	1 500 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	56	161	NA	NA	NA	161	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 783 pracovných miest. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2012 predstavuje 2 544 novovytvorených pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1245	1245	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	51	NA	NA	NA	51	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 274 pracovných miest Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2012 predstavuje 722 novovytvorených pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	495	495	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	110	NA	NA	NA	110	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov je deklarovaná hodnota ukazovateľa 509 pracovných miest Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2012 predstavuje 1 822 novovytvorených pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013, revízia ROP

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritných osí ROP k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka rekonštruovaných ciest	CORE č. 16	km	1 257,68	750,08	1 050	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry	výsledok	počet	5 696	1 418	2 001	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry	dopad	%	49,12	47,81	25	
Počet študentov využívajúcich pomoc	CORE č. 37	počet	295 927	79 499	200 000	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	4,95	3,14	2,4	
Zateplená plocha	výstup	m ²	3 799 591,30	2 691 541,87	2 790 000	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	960 371,84	224 547,59	1 500 000	
Počet vytvorených pracovných miest	CORE č. 1	počet	2 544	161	1245	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	Počet	722	51	495	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č.3	počet	1 822	110	750	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“, resp. „finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. Výsledkové ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. V prípade dopadových ukazovateľov zachoval Riadiaci orgán pre ROP rovnaký prístup pri vykazovaní hodnôt ako v predošlých výročných správach, t.j. hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov z

následných monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu (vykazovanie dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je v podmienkach SR možné vykazovať až v následných monitorovacích správach). Z dôvodu plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách v kapitole 3 VS uvedené k jednotlivým merateľným ukazovateľom relevantné komentáre.

Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj v tabuľkách v kapitole 3 VS) možno konštatovať, že **na úrovni programu už boli dosiahnuté viaceré cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené**. Konkrétne ide o nasledovné ukazovatele vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov:

- Počet projektov v oblasti cestovného ruchu (ukazovateľ naplnený na 102 %)
- Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest (ukazovateľ naplnený na 116 %)
- Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 191 %)
- Počet vzdelávacích projektov (ukazovateľ naplnený na 105 %)
- Počet projektov v oblasti prevencie rizík (ukazovateľ naplnený na 101 %)
- Počet projektov informačnej spoločnosti (ukazovateľ naplnený na 133 %)
- Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ naplnený na 111 %)
- Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ naplnený na 131 %)

Zároveň možno pozorovať, že väčšina merateľných ukazovateľov má predpoklad v nasledujúcich rokoch dosiahnuť plánované cieľové hodnoty, vzhľadom na deklarované hodnoty na základe zazmluvnených projektov:

- Dĺžka rekonštruovaných ciest (ukazovateľ naplnený na 71 %)
- Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 71 %)
- Počet študentov využívajúcich pomoc (ukazovateľ naplnený na 34 %)
- Zateplená plocha v m² (ukazovateľ naplnený na 96 %)
- Počet vytvorených pracovných miest (ukazovateľ naplnený na 13 %)
- Počet vytvorených pracovných miest pre mužov (ukazovateľ naplnený na 10 %)
- Počet vytvorených pracovných miest pre ženy (ukazovateľ naplnený na 15 %)

a vzhľadom na plánované vyhlasovanie výziev:

- Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 92 %)
- Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie marginalizovaných rómskych komunít (ukazovateľ naplnený na 86 %)
- Počet dopravných projektov (ukazovateľ naplnený na 92 %)
- Úspora energie (ukazovateľ naplnený na 15 %).

RO pre ROP zaznamenal v roku 2012 nulové hodnoty pri dvoch merateľných ukazovateľoch na úrovni programu. V prípade výsledkového ukazovateľa „Počet km nových ciest“ ja táto skutočnosť spôsobená tým, že do konca roka 2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest. V prípade ukazovateľa „Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania“ je nulová hodnota spôsobená tým, že tento ukazovateľ bol doplnený až na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. RO pre ROP plánuje začať s implementáciou podpory infraštruktúry bývania v priebehu roka 2013.

Revízie ROP, ktoré boli vykonané v roku 2012 mali vplyv na viaceré merateľné ukazovatele ako aj ich cieľové hodnoty. Druhá revízia ROP obsahuje na základe požiadavky SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK Košice 2013 úpravu merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 ROP. V rámci uvedenej úpravy došlo k úprave cieľových hodnôt pri všetkých ukazovateľoch v rámci prioritnej osi 7 ROP okrem cieľovej hodnoty ukazovateľa „počet realizovaných investičných projektov EHMK - Košice 2013“. Ukazovateľ „súhrnný počet realizovaných podujatí súvisiacich s EHMK – Košice 2013 realizovaných v podporených objektoch“ bol nahradený ukazovateľom „zvýšenie návštevnosti v podporených zariadeniach v dôsledku realizácie projektu EHMK – Košice 2013“ a zároveň bol v rámci prioritnej osi 7 ROP doplnený ukazovateľ „počet projektov regenerácie sídiel“³⁶. Tretia revízia ROP obsahuje v zmysle požiadavky EK

³⁶ Na základe požiadavky EK vydal CKO dňa 24.08.2012 metodické usmernenie k vykazovaniu údajov vo výročnej práve za rok 2011, z ktorého pre RO pre ROP vyplynula potreba upraviť definíciu ukazovateľa CORE č. 39 s cieľom jej zjednotenia na

úpravu ukazovateľa CORE č. 39 a doplnenie ukazovateľa CORE č. 23 na úrovni relevantných prioritných osí ROP s cieľom zabezpečiť ich jednotné vykazovanie na národnej úrovni. Úprava ukazovateľa CORE č. 39 „počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktívnosti miest a veľkomiest“ spočívala v úprave poznámky v definícii a znížení cieľovej hodnoty ukazovateľa o počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania a počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie situácie marginalizovaných rómskych komunit, ktoré boli vykazované duplicitne. Ďalej bol v zmysle požiadavky EK rozšírený súbor CORE merateľných ukazovateľov na úrovni programu o nový ukazovateľ CORE č. 23 „počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie“, ktorý je doplnkovým ukazovateľom k už sledovanému ukazovateľu CORE č. 24 „zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie“.

Rovnosť príležitostí medzi mužmi a ženami nie je špecificky sledovaným aspektom v ROP, ktorý je zameraný na podporu verejnej infraštruktúry, ktorá slúži užívateľom bez rozdielu pohlavia. ROP prispieva k zlepšeniu prístupu k všetkým formám občianskej vybavenosti a verejným sídlenným a dopravným službám a posilňovaniu rodinného života prostredníctvom podpory infraštruktúry školských zariadení a zariadení sociálnej infraštruktúry. Realizácia investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy uľahčujúce fyzicky hendikepovaným osobám prístup k rekonštruovaným, rozširovaným, modernizovaným, prípadne novovybudovaným zariadeniam občianskej infraštruktúry alebo prístup na verejné priestranstvá, chodníky a pod. je pozitívne hodnotená ako výhoda v procese posudzovania jednotlivých projektov. Vo vybraných oblastiach podpory ROP sa sleduje dosahovanie hodnôt ukazovateľa „počet novovytvorených pracovných miest obsadených ženami“ a „počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi“. Na základe údajov v zazmluvnených projektoch do 31.12.2012 je možné predpokladať vytvorenie 1 822 pracovných miest pre ženy a 722 pracovných miest pre mužov.

2.1.2 Finančná implementácia programu

Predložené a schválené SŽP

Stav celkového čerpania ŠF a ŠR za rok 2012

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 21 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 342 921 397,47 eur, z toho zo zdrojov EÚ: 303 867 237,73 eur a zo zdrojov ŠR: 39 054 159,74 eur, pričom:

- 17 bolo schválených v plnej sume;
- 4 boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2012 predstavovala sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR na spolufinancovanie 342 642 478,26 eur, z toho 303 622 475,74 eur zo zdrojov EÚ a 39 020 002,52 eur zo zdrojov ŠR.

Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR od začiatku programového obdobia

V období od 01.01.2007 do 31.12.2012 bolo zo strany PJ na CO predložených 86 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 1 024 292 722,16 eur, z toho zo zdrojov EÚ: 911 594 153,47 eur a zo zdrojov ŠR: 112 698 568,69 eur, pričom:

- 75 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 11 SŽP bolo schválených v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2012 predstavuje sumu za EÚ zdroje a zdroje ŠR 1 021 557 159,42 eur, z toho 909 178 260,34 eur zo zdrojov EÚ a 112 378 899,08 eur zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

Čerpanie prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie

národnej úrovni. Názov ukazovateľa CORE č. 39 bol upravený na „počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest“. Ukazovateľ zahŕňa projekty regenerácie sídiel v rámci prioritnej osi 4 a 7 ROP.

Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2012 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 901 647 775,37 eur v zmysle pravidla n+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010 predstavuje 100 %, v zmysle pravidla n+2 voči záväzku 2011 predstavuje 100 %, aktuálne sa už čerpá záväzok 2012 na úrovni 34,44 %.

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2012 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za ROP 58,00 %.

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t. j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2012 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 28 387 203,94 eur (25 294 269,91 eur za zdroj EÚ, 3 092 934,03 eur za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie ROP k 31.12.2012 na úrovni platobnej jednotky, t. j. súčet výdavkov schválených certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 1 041 256 877,63 eur. Z toho za zdroj EÚ sumu 926 942 045,28 eur a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu 114 314 832,35 eur. **Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za ROP 59,63 %.**

Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

V roku 2012 predložil certifikačný orgán 5 priebežných žiadostí o platbu za Regionálny OP v celkovej výške ERDF 358 427 653,51 eur. Výdavky deklarované na EK k 31.12.2012 (zdroj EÚ) v celkovej sume 877 535 683,47 eur predstavujú 56,45 % na záväzku 2007–2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2012 vo výške 877 535 683,47 eur na záväzku 2008, 2009, 2010, 2011 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2012 predstavujú deklarované výdavky 25,88 % v zmysle pravidla N+2.

Platby prijaté z Európskej komisie

V roku 2012 zaslala EK na účet CO pre ROP 4 priebežné platby v celkovej výške 270 127 210,12 eur.

Prehľad uhradených výdavkov

Nasledovná tabuľka poskytuje prehľad výdavkov deklarovaných na EK v žiadostiach o platbu v členení podľa prioritných osí od začiatku implementácie operačného programu.

Tabuľka č. 5: Prehľad uhradených výdavkov k 31.12.2012

Regionálny OP	Celkové financovanie OP (na úrovni EÚ a národnej úrovni) v EUR	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu v EUR	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov v EUR	Miera plnenia v %
	a	b	c	d	e = d/a
Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania (EFRR)	552 894 776,00	Verejné zdroje	537 871 154,69	537 288 780,81	97,18%
Prioritná os 2 – Infraštruktúra soc. služieb, soc. ochrany a soc. kurately (EFRR)	239 147 040,00	Verejné zdroje	60 009 732,70	57 812 537,70	24,17%

Prioritná os 3 - Posilnenie kultúr. poteniacu regiónov a infraštruktúra cestov. ruchu (EFRR)	171 189 180,00	Verejné zdroje	21 980 668,04	21 980 668,04	12,84%
Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel (EFRR)	571 466 355,00	Verejné zdroje	309 473 818,26	309 473 818,26	54,15%
Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce doprav. obsluhu regiónov (EFRR)	173 473 180,00	Verejné zdroje	90 624 677,44	90 624 677,44	52,24%
Prioritná os 6 - Technická pomoc (EFRR)	53 210 000,00	Verejné zdroje	15 214 440,65	15 214 440,65	28,59%
Prioritná os 7 - Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013	67 447 620,00	Verejné zdroje	0,00	0,00	0,00%
Celkový súčet	1 828 828 151,00	-	1 035 174 491,78	1 032 394 922,90	56,45%

Zdroj: CO,2013

Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich naplňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým EK

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2012 zaslané na EK k 27. 04. 2012 za ROP predstavovali sumu 372 610 597 eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 12. 09. 2012 za ROP predstavovali sumu 388 675 068 eur.

Odhad očakávaných výdavkov k 27. 04. 2012 bol zaslaním 5 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2012 vo výške 358 427 653,51 eur naplnený na 96,19 %.

Odhad očakávaných výdavkov k 12. 09. 2012 bol zaslaním 5 priebežných platieb v roku 2012 vo výške 358 427 653,51 eur naplnený na 92,22 %.

V prípade vyhodnotenia odhadu očakávaných výdavkov k 12. 09. 2012 voči prijatým prostriedkom z EK bol tento odhad prijatím 4 priebežných platieb z EK v roku 2012 vo výške 270 127 210,12 eur naplnený na 69,50 %.

Tabuľka č. 6a) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 – zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2012

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 27.04.2012)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	372 610 597,00	x	358 427 653,51	x	14 182 943,49	x	96,19%	x

Zdroj: CO,2013

Tabuľka č. 6a) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK v roku 2012

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 27.04.2012)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	372 610 597,00	x	270 127 210,12	x	102 483 386,88	x	72,50%	x

Zdroj: CO,2013

Tabuľka č. 6b) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2012

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 12.09.2012)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	388 675 068,00	x	358 427 653,51	x	30 247 414,49	x	92,22%	x

Zdroj: CO,2013

Tabuľka č. 6b) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2012 do 31.12.2012 - prijaté platby z EK v roku 2012

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2012 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2012 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 12.09.2012)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	388 675 068,00	x	270 127 210,12	x	118 547 857,88	x	69,50%	x

Zdroj: CO,2013

Certifikačné overovania

V sledovanom období 01.01.2012 - 31.12.2012 boli vykonané 2 certifikačné overovania, z toho 1 tematické zamerané na overenie postupov RO týkajúcich sa kontroly verejného obstarávania v rámci projektov Regionálneho operačného programu, pričom bolo overených 12 zákaziek. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 76 839,08 eur, čo je 0,02 % z objemu predložených SŽP a zároveň 0,58 % z objemu overovaných SŽP.

Možné neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované. Na výkon vládneho auditu nebol zaslaný podnet. V priebehu roka 2012 boli z úrovne CO zaslané 2 podnety na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, pričom výsledky kontroly doteraz nie sú známe. Prvý podnet sa týkal stanovenia nejednoznačných kritérií výberu obmedzeného počtu záujemcov, nakoľko verejný obstarávateľ v rámci nich neuviedol za ktoré roky majú zájemcovia predkladať

zoznamy a referencie stavebných prác. Druhý podnet poukazoval na vylúčenia záujemcov z užšej súťaže z formálnych dôvodov, na stanovenie technických požiadaviek na predmet zákazky spôsobom obmedzujúcim hospodársku súťaž a na možné porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky.

Nedostatky identifikované pri certifikačných overeniach SZP a opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS.

Nezrovnalosti

V období od 1.1.2012 do 31.12.2012 boli certifikačnému orgánu oznámené:

1. Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:

V roku 2012 bolo certifikačnému oznámených 374 nezrovnalosti v celkovej výške 3 076 272,76 eur, z toho 352 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa článku 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 22 nezrovnalostí bolo identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.

2. Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti:

V roku 2012 neboli certifikačnému orgánu predložené žiadne systémové nezrovnalosti.

Tabuľka č. 6c): Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení ROP v roku 2012:

Opatrenie	Nezrovnalosti s finančným dopadom počet	Nezrovnalosti s finančným dopadom v EUR	
		Celková suma	Suma za zdroj EÚ
1.1	202	2 069 813,36	1 757 799,99
2.1	23	76 824,78	63 773,81
3.1	9	57 284,94	48 692,22
4.1	96	530 834,99	451 209,67
4.2	40	337 789,18	287 120,77
5.1	4	3 725,51	3 166,68
Spolu:	374	3 076 272,76	2 611 763,14

Zdroj: CO,2013

Nezrovnalosti boli zistené najmä v rámci kontrol na mieste realizovaných pracovníkmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP a týkali sa fakturovaných nezrealizovaných prác a dodávok, alebo prác a dodávok, ktoré neboli zrealizované v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP. Ďalšou príčinou vzniku nezrovnalostí sú porušenia zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Nezrovnalosti týkajúce sa verejného obstarávania boli zistené predovšetkým Orgánom auditu. Najviac nezrovnalostí bolo zistených v rámci opatrenia 1.1, čo zodpovedá pokročilému štádiu implementácie tohto opatrenia.

RO pre ROP v roku 2012 zaznamenal čiastočné problémy s vysporiadaním nezrovnalostí zo strany prijímateľov v rámci ROP. Problém vysporiadania nezrovnalostí bol spôsobený nedostatkom finančných prostriedkov vo verejnej správe. Z uvedeného dôvodu RO pre ROP umožnil prijímateľom vysporiadať nezrovnalosti nielen bankovým prevodom, ale aj formou Dohody o splátkach a započítaním pohľadávok a záväzkov. Spôsob vysporiadania nezrovnalostí formou započítania pohľadávok a záväzkov sa stretol s pozitívnym ohlasom a prijímatelia ho v roku 2012 využili v 69 prípadoch, čo predstavuje 18,45% z celkového počtu nezrovnalostí, pričom započítanie pohľadávok a záväzkov sa začalo realizovať v júli 2012.

RO pre ROP priebežne skvalitňuje preventívne opatrenia na predchádzanie vzniku nezrovnalostí.

Finančné opravy

V období od 01.01.2012 do 31.12.2012 boli za ROP realizované odpočítania súm z výkazu výdavkov v celkovej výške 2 960 541,42 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 2 516 475,64 eur), ktoré sa realizovali až následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet certifikačného orgánu). V sledovanom období je výška nevymožiteľných súm v celkovej výške 3,31 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 2,81 eur). Podrobný prehľad finančných opráv za rok 2012 v členení podľa prioritných osí je uvedený v tabuľke č. 6d).

Tabuľka č.6d): Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov v roku 2012 za ROP

Prioritná os	Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2012 (v EUR)		Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2012 (v EUR)		Nevymožiteľné sumy (v EUR)	
	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EÚ+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EÚ+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EÚ+ŠR+VVZ)
1	0,00	0,00	1 562 308,66	1 837 991,86	2,81	3,31
2	0,00	0,00	60 419,24	71 081,52	0,00	0,00
3	0,00	0,00	128 745,83	151 465,68	0,00	0,00
4	0,00	0,00	749 743,76	882 051,59	0,00	0,00
5	0,00	0,00	15 258,15	17 950,77	0,00	0,00
Spolu	0,00	0,00	2 516 475,64	2 960 541,42	2,81	3,31

Zdroj: CO, 2013

Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006

Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov. Vrátené finančné prostriedky predstavujú úspory dosahované v rámci ROP, ktoré na základe revízie ROP č. 2 schválenej dňa 23.05.2012 a revízie ROP č. 3 schválenej dňa 11.10.2012 bolo možné presunúť do prioritnej osi 1 ROP s cieľom riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov.

Kontroly na mieste vykonané RO, SO/RO v roku 2012

Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2012 vrátane prijatých opatrení sú uvedené v prílohe č. 6 VS.

Informácia o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovania ŽoP

Pri spracovaní žiadostí o platbu RO pre ROP postupuje podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 v platnom znení, z ktorého vyplýva, povinnosť RO predložiť žiadosť o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi platobnej jednotke do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému audit trailu v riadiacej dokumentácii boli identifikované prípady nedodržania stanovených lehôt, napr. z dôvodu nárazového predloženia veľkého množstva žiadostí o platbu. Počas roka 2012 bolo v rámci ROP prijatých viac ako 1900 žiadostí o platbu, pričom priemerná zaťaženosť na jedného zamestnanca RO, resp. SO/RO predstavovala 64 žiadostí o platbu.

V rámci žiadostí o platbu financovaných systémom predfinancovania a zálohových platieb nie je zo strany RO pre ROP možné poskytnúť údaje o počte prípadov a dĺžke trvania omeškania spracovania žiadostí o platbu vzhľadom na počet prijatých žiadostí a neevidovanie takéhoto údaju v systéme ITMS. Prípadnú evidenciu takýchto údajov komplikuje aj zložitá nastavenie lehôt v celom procese spracovania žiadostí o platbu v rôznych systémoch (WEM, ITMS, ISUF).

2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu

Kvantitatívne výsledky implementácie ROP z regionálneho hľadiska je možné jednoznačne posúdiť na základe tabuliek č. 7-11, ktoré okrem informácií o smerovaní pomoci do jednotlivých regiónov úrovne NUTS 3 znázorňujú aj záujem/dopyt a úspešnosť zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí podpory ROP. Rozhodujúcim východiskom pre hodnotenie záujmu/dopytu sú objektívne ukazovatele o počte obyvateľov v regióne NUTS 3, ku ktorým je smerovaná podpora ROP a počte inovačných a kohéznych pólů rastu ako oprávnenom mieste realizácie projektov.

	BBSK	NSK	KSK	PSK	TSK	TTSK	ŽSK
Počet obyvateľov 31.12.2012	658 490	688 400	794 025	817 382	593 159	556 577	690 121
Počet pólov rastu	125	156	130	176	104	106	139

Aj počas roka 2012 bolo možné na základe počtu predložených ŽoNFP pozorovať **rozdielne vyprofilované rozvojové priority jednotlivých regiónov v závislosti od ich špecifických potrieb**. Prostredníctvom počtu predložených ŽoNFP je možné sledovať a porovnať záujem a pripravenosť jednotlivých regiónov.

Na základe údajov v tabuľke č. 7a je zrejmé, že najväčší počet ŽoNFP vo všetkých prioritných osiach ROP pochádza z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR. Táto skutočnosť zodpovedá zameraniu ROP najmä na rozvoj regiónu NUTS 2 – Východ s cieľom znižovania medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu infraštruktúry vzdelávania prejavili okrem Prešovského kraja aj subjekty v Žilinskom a Nitrianskom kraji, čo súvisí najmä s demografickou štruktúrou obyvateľstva a rozmiestnením základných škôl. S výnimkou Prešovského kraja bol záujem o podporu sociálnej infraštruktúry a regionálnych komunikácií doposiaľ vyrovnaný na území všetkých regiónov. Vysoký záujem/pripravenosť o podporu kultúrnej infraštruktúry a cestovného ruchu bol okrem Prešovského kraja zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom najnižší počet ŽoNFP pochádzal z Trnavského kraja. Najviac regionálne nevyrovnaný záujem bol o podporu regenerácie sídiel, kde obce z Prešovského a Nitrianskeho kraja predložili takmer 3-krát viac ŽoNFP ako obce z Trenčianskeho kraja, kde bol záujem najnižší. Tento nepomer možno čiastočne pripísať štruktúre a počtu oprávnených osídlení (póly rastu) v daných regiónoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že doposiaľ takmer pri každej vyhlásenej výzve sa RO pre ROP stretol so záujmom, ktorý presahoval alokáciu stanovenú na výzvu (v niektorých prípadoch dokonca mnohonásobne), možno konštatovať, že dopyt po intervenciách podporovaných v rámci ROP je dlhodobý vysoký, informovanosť o možnostiach podpory, pripravenosť a absorpčná kapacita relevantných subjektov je vo všeobecnosti dostatočná, hoci je zároveň možné konštatovať, že bol identifikovaný rozdielny vývoj pri rôznych prioritných osiach resp. oblastiach podpory ROP.

Tabuľka č. 7a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2012

Prioritná os ROP	NUTS 3 región	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	%	Celková výška NFP prijatých ŽoNFP	Celková výška NFP schválených ŽoNFP	%
		Počet			EUR		
Prioritná os 1	BBSK	210	101	48,10%	179 819 464,46	80 352 008,01	44,68%
	NSK	256	102	39,84%	199 460 723,38	76 332 381,61	38,27%
	KSK	217	98	45,16%	195 760 856,57	88 082 282,59	44,99%
	PSK	345	177	51,30%	290 135 376,81	139 335 238,00	48,02%
	TSK	211	91	43,13%	181 233 711,10	77 744 042,98	42,90%
	TTSK	175	83	47,43%	134 478 569,85	58 221 926,09	43,29%
	ŽSK	274	154	56,20%	244 237 980,12	128 934 480,79	52,79%
	spolu	1 688	806	47,75%	1 425 126 682,28	649 002 360,07	45,54%
Prioritná os 2	BBSK	52	11	21,15%	52 945 300,19	13 298 625,07	25,12%
	NSK	45	21	46,67%	52 552 721,42	28 583 658,93	54,39%
	KSK	49	19	38,78%	60 792 149,27	28 585 050,49	47,02%
	PSK	88	25	28,41%	84 989 918,79	40 760 802,61	47,96%
	TSK	41	20	48,78%	64 785 773,81	29 060 071,41	44,86%
	TTSK	42	21	50,00%	61 906 792,85	28 834 244,26	46,58%
	ŽSK	39	16	41,03%	64 285 206,35	29 013 027,59	45,13%
	spolu	356	133	37,36%	442 257 862,68	198 135 480,36	44,80%
Prioritná os 3	BBSK	40	17	42,50%	28 595 786,95	14 682 915,04	51,35%
	NSK	27	16	59,26%	18 011 248,85	6 674 131,59	37,06%
	KSK	25	15	60,00%	17 246 747,17	11 031 942,70	63,97%
	PSK	51	27	52,94%	34 109 571,67	20 000 321,45	58,64%
	TSK	23	9	39,13%	19 875 601,92	12 876 003,18	64,78%
	TTSK	14	10	71,43%	14 406 534,73	10 782 150,68	74,84%
	ŽSK	34	14	41,18%	14 653 370,17	8 838 841,30	60,32%
	spolu	214	108	50,47%	146 898 861,46	84 886 305,94	57,79%
Prioritná os 4	BSK	1	0	0,00%	251 849,13	0	0,00%
	BBSK	181	112	61,88%	113 851 961,17	79 665 611,57	69,97%
	NSK	203	136	67,00%	119 733 008,90	82 516 122,51	68,92%
	KSK	192	133	69,27%	120 831 547,85	91 664 402,40	75,86%
	PSK	241	148	61,41%	157 447 354,00	94 564 602,38	60,06%
	TSK	88	64	72,73%	50 732 877,92	42 158 924,05	83,10%
	TTSK	112	72	64,29%	68 162 457,18	45 669 789,73	67,00%
	ŽSK	139	97	69,78%	82 079 797,75	62 589 933,93	76,25%
	spolu	1 157	762	65,86%	713 090 853,90	498 829 386,57	69,95%
Prioritná os 5 (bez schválených projektových zámerov v predvýbere)	BBSK	8	8	100,00%	23 362 246,18	23 200 819,60	99,31%
	NSK	9	9	100,00%	23 079 109,51	23 079 109,51	100,00%
	KSK	6	5	83,33%	19 775 689,55	15 562 086,79	78,69%
	PSK	18	15	83,33%	31 191 880,37	24 552 270,49	78,71%
	TSK	5	4	80,00%	21 649 023,14	15 839 455,69	73,16%
	TTSK	7	7	100,00%	16 078 527,57	16 078 527,57	100,00%
	ŽSK	8	8	100,00%	22 133 105,82	22 133 105,82	100,00%
	spolu	61	56	91,80%	157 269 582,14	140 445 375,47	89,30%

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka: V rámci PO4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti.

Tabuľka č. 7b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osí 3 a 4 ROP k 31.12.2012

Prioritná os ROP	NUTS 3 región	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	%	Celková výška NFP prijatých ŽoNFP	Celková výška NFP schválených ŽoNFP	%
		Počet			EUR		
Opatrenie 3.1	BBSK	18	10	55,56	23 857 286,79	13 137 627,28	55,07%
	NSK	14	7	50,00	16 408 404,60	5 497 347,59	33,50%
	KSK	11	7	63,64	14 519 839,38	9 749 137,92	67,14%
	PSK	18	12	66,67	29 036 788,67	18 022 504,98	62,07%
	TSK	10	6	60,00	18 322 327,86	12 507 084,93	68,26%
	TTSK	10	6	60,00	13 559 338,94	9 934 954,89	73,27%
	ŽSK	11	6	54,55	10 892 750,80	7 128 326,84	65,44%
	spolu	92	54	58,70	126 596 737,04	75 976 984,43	60,01%
Opatrenie 3.2	BBSK	22	7	31,82	4 738 500,16	1 545 287,76	32,61%
	NSK	13	9	69,23	1 602 844,25	1 176 784,00	73,42%
	KSK	14	8	57,14	2 726 907,79	1 282 804,78	47,04%
	PSK	33	15	45,45	5 072 783,00	1 977 816,47	38,99%
	TSK	13	3	23,08	1 553 274,06	368 918,25	23,75%
	TTSK	4	4	100,00	847 195,79	847 195,79	100,00%
	ŽSK	23	8	34,78	3 760 619,37	1 710 514,46	45,48%
	spolu	122	54	44,26	20 302 124,42	8 909 321,51	43,88%
spolu prioritná os 3		214	108	50,47	146 898 861,46	84 886 305,94	57,79%
Opatrenie 4.1a	BBSK	121	77	63,64	78 885 097,32	52 452 254,29	66,49%
	NSK	153	113 ³⁷	73,86	97 981 847,99	70 902 436,14	72,36%
	KSK	114	86	75,44	71 200 575,80	53 549 816,59	75,21%
	PSK	163	101	61,96	105 024 781,61	63 086 919,41	60,07%
	TSK	60	53	88,33	43 202 111,74	37 936 014,51	87,81%
	TTSK	79	52	65,82	56 902 951,74	38 320 216,53	67,34%
	ŽSK	95	73	76,84	66 959 110,66	54 338 918,34	81,15%
	spolu	785	555	70,70	520 156 476,86	370 586 575,81	71,25%
Opatrenie 4.1c	BBSK	10	9	90,00	17 095 247,79	15 094 337,06	88,30%
	NSK	1	1	100,00	2 208 731,00	1 993 929,53	90,27%
	KSK	30	23	76,67	32 602 204,20	27 640 193,80	84,78%
	PSK	24	12	50,00	32 194 291,43	15 773 449,08	48,99%
	TSK	0	0	-	0	0	-
	TTSK	0	0	-	0	0	-
	ŽSK	0	0	-	0	0	-
	spolu	65	45	69,23	84 100 474,42	60 501 909,47	71,94%
Opatrenie 4.1d	BBSK	9	0	0,00%	857 660,00	0,00	0,00%
	NSK	11	0	0,00%	628 900,00	0,00	0,00%
	KSK	16	0	0,00%	917 699,50	0,00	0,00%
	PSK	8	0	0,00%	813 200,00	0,00	0,00%
	TSK	13	0	0,00%	859 742,38	0,00	0,00%
	TTSK	0	0	-	0,00	0,00	-
	ŽSK	5	0	0,00%	723 425,00	0,00	0,00%
	spolu	62	0	0,00%	4 800 626,88	0,00	0,00%
Opatrenie 4.2	BSK	1	0	0,00%	251 849,13	0,00	0,00%
	BBSK	41	26	63,41%	17 013 956,06	12 119 020,22	71,23%

³⁷ 1 ŽoNFP bola po odporúčení na schválenie VK stiahnutá žiadateľom

NSK	38	22	57,89%	18 913 529,91	9 619 756,84	50,86%
KSK	32	24	75,00%	16 111 068,35	10 474 392,01	65,01%
PSK	46	35	76,09%	19 415 080,96	15 704 233,89	80,89%
TSK	15	11	73,33%	6 671 023,80	4 222 909,54	63,30%
TTSK	33	20	60,61%	11 259 505,44	7 349 573,20	65,27%
ŽSK	39	24	61,54%	14 397 262,09	8 251 015,59	57,31%
spolu	245	162	66,12%	104 033 275,74	67 740 901,29	65,11%
spolu prioritná os 4	1095	1 157	65,86%	713 090 853,90	498 829 386,57	69,95%

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka: V rámci opatrenia 4.2 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti.

Čo sa týka **úspešnosti** jednotlivých regiónov, tá okrem záujmu subjektov a kvality predkladaných ŽoNFP súvisí najmä so stanovenými indikatívnymi regionálnymi alokáciami na úrovni ROP. Najmä vzhľadom na zavedenie a časté využívanie inštitútu klarifikácie (možnosť opravenia a doplnenia formálnych náležitostí žiadostí) a podobný charakter dokumentácie vyžadovanej pri všetkých výzvach ROP sa pri žiadnej oblasti podpory ROP nevyskytol výrazný nepomer medzi predloženými a schválenými žiadosťami o NFP. Pomer úspešnosti sa naďalej pohybuje v priemere na úrovni 1:2. Za odchýlky možno považovať vyššiu úspešnosť Žilinského kraja a nižšiu úspešnosť Nitrianskeho kraja v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 4 ROP. Taktiež je možné pozorovať aj nižšiu úspešnosť Žilinského a Banskobystrického kraja v prípade prioritnej osi 2 ROP a nižšiu úspešnosť Žilinského, Prešovského a Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 3 ROP.

Určenie metodiky rozdelenia **regionálnych alokácií** predstavovalo v procese prípravy ROP jednu z najviac diskutovaných tém. RO pre ROP v spolupráci s externými spolupracovníkmi vypracovali alternatívne modely určenia regionálnych alokácií zohľadňujúce výsledky analýz jednotlivých tematických oblastí podpory v rámci zúčastnených regiónov, ekonomickú výkonnosť regiónov a ich sociálno-ekonomickú situáciu. Vzhľadom na skutočnosť, že sa sociálnoekonomickým partnerom nepodarilo nájsť spoločné stanovisko v otázke regionálnych alokácií, rozhodnutie o rozdelení disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS3 regióny bolo prijaté na politickej úrovni členského štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy regionálnej politiky a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS2 regiónmi. Neboli však zohľadnené disparity ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej a vekovej štruktúry obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na možnosti smerovania podpory v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP. RO pre ROP o určitých problémoch s napĺňaním takto zadefinovaných regionálnych alokácií informoval socioekonomických partnerov už v roku 2009. Uvedená pozícia RO pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni celého operačného programu, pričom na úrovni konkrétnych oblastí podpory tento pomer bude odrážať konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva).

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe schválených ŽoNFP k 31.12.2012 (tabuľka č.8) možno konštatovať, že Žilinský a Trnavský kraj už presiahli 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebežne dosahované odchýlky v plnení regionálnych alokácií na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS3 regiónov pohybujú v intervale od -1,6% do +0,8%.

Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 8 možno pozorovať, že odchýlky v plnení regionálnych alokácií na úrovni ROP vnútri NUTS2 regiónov súvisia s rozdielmi vnútri NUTS2 regiónov – v rámci každého NUTS2 regiónu sa nachádza kraj s nižšou úrovňou dosahovania plánovanej regionálnej alokácie a naopak kraj, ktorý sa približuje k dosiahnutiu resp. už dosiahol 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie.

V rámci ROP sa mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií aplikujú vo fáze výberového procesu, kedy sú zohľadňované predpokladané rozpočty projektov. Rozpočty projektov sa následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov (úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od realizácie projektu, identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli nezrovnalostiam, generovaniu čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne jednotlivých projektov na úroveň opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory ROP a jednotlivých NUTS3

regiónov rádo aj v miliónoch eur. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že informácie o presnom objeme finančných prostriedkov využitých na území konkrétneho NUTS3 regiónu budú k dispozícii až pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných prostriedkov.

RO priebežne monitoruje napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií a za hlavný nástroj umožňujúci napĺňanie pôvodne nastavených cieľových hodnôt považuje vyhlasovanie výziev na predkladanie dopytovo orientovaných projektov zameraných na podporu najmä krajov s nízkou úrovňou napĺňania plánovaných regionálnych alokácií. S cieľom zdôrazniť významnosť umiestnenia podpory z regionálneho hľadiska a zabezpečiť dodržiavanie regionálnych alokácií v najvyššom možnom rozsahu na zostávajúcich finančných prostriedkoch v rámci ROP RO pre ROP v roku 2012 upravil výberové kritériá v rámci ROP.

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie, vyššie uvedený priebeh a identifikované problémy s napĺňaním plánovaných regionálnych alokácií boli zohľadnené v strategickom externom hodnotení ROP s cieľom spracovania získaných skúseností z implementácie ROP a optimálneho zapracovania regionálneho aspektu pri nastavovaní programového obdobia 2014-2020.

Tabuľka č. 8: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2012

Tabuľka č. 6: Naplnenie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROF k 31.12.2012								
NUTS 3	TTSK	TSK	NSK	ZSK	BBSK	PSK	KSK	Spolu
Plánovaná indikatívna alokácia v %	9,60%	11,60%	14,60%	14,60%	13,60%	20,00%	16,00%	100,00%
	NUTS 2 Západ - 35,80 %			NUTS 2 Stred - 28,20 %		NUTS 2 Východ - 36 %		
Dosiahnutá plánovaná regionálna alokácia v % na základe objemu schválených ŽoNFP	9,76%	10,88%	13,29%	15,40%	12,93%	19,54%	14,40%	96,22%
	NUTS 2 Západ – 33,94 %			NUTS 2 Stred - 28,34 %		NUTS 2 Východ – 33,94 %		
Úroveň napĺňania plánovaných regionálnych alokácií v % na základe objemu schválených ŽoNFP	101,70%	93,83%	91,06%	105,49%	95,10%	97,70%	90,02%	96,22%
	NUTS 2 Západ – 94,81 %			NUTS 2 Stred – 100,48 %		NUTS 2 Východ – 94,29 %		

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Zatiaľ čo predchádzajúce tabuľky č. 7-8 poskytujú prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov, nasledujúce tabuľky č. 9-10 poskytujú prehľad o **pokroku jednotlivých regiónov pri realizácii podporených projektov**.

Tabuľka č. 9: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS 3 regiónov k 31.12.2012

Prioritná os ROP	NUTS 3 región	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet projektov v realizácii	Počet ukončených projektov
Prioritná os 1	TTSK	175	83	14	69
	TSK	211	91	19	70
	NSK	256	102	27	72
	ŽSK	274	154	27	124
	BBSK	210	101	23	75
	PSK	345	177	40	133
	KSK	217	98	25	67
	Spolu	1 688	806	175	610
Prioritná os 2	TTSK	42	21	18	1
	TSK	41	20	14	4
	NSK	45	21	17	4
	ŽSK	39	16	13	1
	BBSK	52	11	7	3
	PSK	88	25	18	5
	KSK	49	19	16	3
	Spolu	356	133	103	21
Prioritná os 3	TTSK	14	10	7	2
	TSK	23	9	9	0
	NSK	27	16	14	2
	ŽSK	34	14	13	0
	BBSK	40	17	14	3
	PSK	51	27	24	0
	KSK	25	15	15	0
	Spolu	214	108	96	7
Prioritná os 4	BSK	1	0	0	0
	TTSK	112	72	27	44
	TSK	88	64	18	43
	NSK	203	136	34	97
	ŽSK	139	97	27	70
	BBSK	181	112	68	38
	PSK	241	148	105	36
	KSK	192	133	71	56
	Spolu	1 157	762	350	384
Prioritná os 5 (bez schválených projektových zámerov v predvýbere)	TTSK	7	7	0	7
	TSK	5	4	4	0
	NSK	9	9	3	5
	ŽSK	8	8	0	8
	BBSK	8	8	6	2
	PSK	18	15	0	15
	KSK	6	5	2	3
	Spolu	61	56	15	40
Celkom		3 476	1 865	739	1 062

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka: V rámci PO 4 bola 1 ŽoNFP predložená z BSK, ktorá bola vyradená na kontrole oprávnenosti.

Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS 3 k 31.12.2012

Opatrenie ROP (OP)	NUTS 3 región	Indikatívna alokácia	Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR			Výška čerpaných prostriedkov z EFRR		
			€	schválených prostriedkov v rámci opatrenia	% z alokácie na región	€	% z čerpania v rámci OP	% z alokácie na región
A	B	C	D	E=D/ΣOP	F=D/C	G	H=G/ΣOP	I=G/C
Prioritná os 1	TTSK	45 116 213,66	49 612 675,93	10,56%	109,97%	45 554 186,70	9,69%	100,97%
	TSK	54 515 424,84	63 167 933,12	13,44%	115,87%	52 925 163,42	11,26%	97,08%
	NSK	68 614 241,61	61 942 826,98	13,18%	90,28%	49 816 695,83	10,60%	72,60%
	ŽSK	68 614 241,61	108 551 574,47	23,10%	158,21%	98 330 559,20	20,92%	143,31%
	BBSK	63 914 636,02	66 290 064,58	14,11%	103,72%	55 633 762,28	11,84%	87,04%
	PSK	93 992 111,80	116 560 838,32	24,80%	124,01%	98 321 711,75	20,92%	104,61%
	KSK	75 193 689,44	69 900 815,29	14,87%	92,96%	62 769 377,29	13,36%	83,48%
	Spolu	469 960 559,00	536 026 728,68	114,06%	114,06%	463 351 456,47	98,59%	98,59%
Prioritná os 2	TTSK	19 514 398,46	21 962 065,77	10,80%	112,54%	7 678 680,14	3,78%	39,35%
	TSK	23 579 898,14	22 392 098,85	11,02%	94,96%	11 236 943,16	5,53%	47,65%
	NSK	29 678 147,66	23 844 639,14	11,73%	80,34%	9 738 171,80	4,79%	32,81%
	ŽSK	29 678 147,66	21 585 686,95	10,62%	72,73%	5 897 134,26	2,90%	19,87%
	BBSK	27 645 397,82	10 940 052,09	5,38%	39,57%	2 047 761,10	1,01%	7,41%
	PSK	40 654 996,80	30 400 483,28	14,96%	74,78%	12 402 230,68	6,10%	30,51%
	KSK	32 523 997,44	24 969 629,96	12,28%	76,77%	4 238 198,49	2,08%	13,03%
	Spolu	203 274 984,00	156 094 656,04	76,79%	76,79%	53 239 119,63	26,19%	26,19%
Prioritná os 3	TTSK	13 969 037,09	6 980 590,33	4,80%	49,97%	3 977 087,53	2,73%	28,47%
	TSK	16 879 253,15	10 152 337,42	6,98%	60,15%	4 873 122,28	3,35%	28,87%
	NSK	21 244 577,24	5 913 076,82	4,06%	27,83%	2 935 315,93	2,02%	13,82%
	ŽSK	21 244 577,24	6 702 876,98	4,61%	31,55%	318 045,77	0,22%	1,50%
	BBSK	19 789 469,21	12 692 132,03	8,72%	64,14%	4 841 080,59	3,33%	24,46%
	PSK	29 102 160,60	14 157 952,00	9,73%	48,65%	1 507 289,81	1,04%	5,18%
	KSK	23 281 728,48	9 612 029,17	6,61%	41,29%	238 901,95	0,16%	1,03%
	Spolu	145 510 803,00	66 210 994,76	45,50%	45,50%	18 690 843,86	12,84%	12,84%
Prioritná os 4	TTSK	46 631 654,50	35 775 243,10	7,37%	76,72%	28 580 171,21	5,88%	61,29%
	TSK	56 346 582,52	32 903 030,05	6,77%	58,39%	29 056 269,85	5,98%	51,57%
	NSK	70 918 974,55	64 942 206,10	13,37%	91,57%	56 492 364,42	11,63%	79,66%
	ŽSK	70 918 974,55	52 846 948,20	10,88%	74,52%	44 318 467,51	9,12%	62,49%
	BBSK	66 061 510,54	63 421 475,78	13,06%	96,00%	31 564 337,10	6,50%	47,78%
	PSK	97 149 280,20	76 592 198,71	15,77%	78,84%	41 509 696,38	8,55%	42,73%
	KSK	77 719 424,16	68 436 996,50	14,09%	88,06%	39 269 215,29	8,08%	50,53%
	Spolu	485 746 401,00	394 918 098,44	81,30%	81,30%	270 790 521,76	55,75%	55,75%
Prioritná os 5	TTSK	14 155 411,49	8 779 473,64	5,95%	62,02%	8 731 274,74	5,92%	61,68%
	TSK	17 104 455,55	10 657 356,30	7,23%	62,31%	8 403 912,51	5,70%	49,13%
	NSK	21 528 021,64	11 159 029,49	7,57%	51,83%	6 716 997,25	4,56%	31,20%
	ŽSK	21 528 021,64	19 155 324,78	12,99%	88,98%	18 696 400,85	12,68%	86,85%
	BBSK	20 053 499,61	13 483 811,35	9,14%	67,24%	9 109 835,92	6,18%	45,43%
	PSK	29 490 440,60	20 720 744,42	14,05%	70,26%	20 389 607,17	13,83%	69,14%
	KSK	23 592 352,48	10 071 972,80	6,83%	42,69%	8 878 945,32	6,02%	37,63%
	Spolu	147 452 203,00	94 027 712,78	63,77%	63,77%	80 926 973,76	54,88%	54,88%
Celkom		1 451 944 950,00	1 247 278 190,70	85,90%	85,90%	886 998 915,48	61,09%	61,09%

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS 3 k 31.12.2012

Prioritná os (PO)	Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR		Výška čerpaných prostriedkov z EFRR	
	EUR	% zazmluvnenia v rámci PO	EUR	% čerpania v rámci PO
A	B	$C=B/\sum PO$	D	$E=D/\sum PO$
Prioritná os 6	44 116 539,43	97,54	13 926 144,56	30,79
Spolu	44 116 539,43	97,54	13 926 144,56	30,79

Zdroj: RO pre ROP, 2013

2.1.4 Finančná kontrola a audit

Úlohy orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci (ďalej len „stratégia auditu“), schválenej Európskou komisiou v máji 2009, sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2012 orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2012, pričom na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému zo systémového auditu z 2. polroka 2011 (1. stupeň uistenia - systém funguje a je potrebné vykonať len minimálne zlepšenia) bola úroveň spoľahlivosti určená na úrovni 60%.

Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (56 žiadostí o platbu v rámci 52 prijímateľov) boli vykonané v rámci Regionálneho operačného programu 3 vládne audity (A437, A438 a A439)³⁸.

A437

Vládny audit č. A437 bol vykonaný v období február - august 2012 Ministerstvom financií SR, Správami finančnej kontroly Košice, Zvolen a Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 7 032 313,34 eur, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 13 930,41 eur.

V rámci uvedeného vládneho auditu auditorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

náhodné nedostatky (s finančným dopadom)

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) – c) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov v celkovej výške 13 930,41 eur, z toho:

- vo výške 6 080,09 eur, z dôvodu zateplenia a zrekonštruovania pivníc pre byty, ktoré sú situované nad priestormi prijímateľa, čo predstavuje aktivity nad rámec oprávnenosti,
- vo výške 507,16 eur, z dôvodu rozdielov medzi skutočne dodaným množstvom výleviek a fakturovaným množstvom,
- vo výške 3 311,45 eur, z dôvodu nezrealizovania stavebných prác uvedených v projektovej dokumentácii,
- vo výške 4 031,71 eur, z dôvodu nevrátenia časti NFP použitej nad rámec oprávnenia - za nerealizované stavebné práce bol dodávateľom pre prijímateľa vystavený dobropis.

nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu)

³⁸ Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR - CEDIS

- nesplnenie plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa „Počet vytvorených pracovných miest cielene pre marginalizované rómske komunity zo strany prijímateľa,
- neposkytnutie metodického usmernenia zo strany RO pre SORO pri nedodržaní merateľných ukazovateľov (nadväzujúci na predchádzajúci nedostatok),
- nedostatočné vykonanie kontroly formálnej správnosti ŽoNFP a zmluvy o poskytnutí NFP,
- nedôsledné vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kontroly zo strany prijímateľa,
- neoznámenie zmien uskutočnených v projekte poskytovateľovi bezodkladne ešte pred fakturáciou inak zrealizovaných prác,
- nezaslanie návrhov dodatkov k zmluve na dodávku tovarov, resp. uskutočnenie stavebných prác zo strany prijímateľa na RO.

Vládny audit A437 bol vykonaný na úrovni RO pre ROP ako aj SO/RO pre ROP - Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj. Na úrovni SO/RO audítorská skupina nezistila žiadne nedostatky.

Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP:

1. RO pre ROP vypracuje pre SO/RO metodický postup pre uplatňovanie sankcií pri nenaplnení cieľových hodnôt – merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľov.
2. upozornenie zamestnancov na dôslednejšie preverovanie oprávnených výdavkov deklarovaných žiadateľom v žiadosti o NFP a zhodnotení ich prínosu k napĺňaniu cieľov definovaných v programových dokumentoch, so zameraním na projektovú dokumentáciu.

A438

Vládny audit č. A438 bol vykonaný v období február - august 2012 Ministerstvom financií SR, Správami finančnej kontroly Košice a Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a u vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 8 448 250,60 eur oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli identifikované v celkovej výške 8 702,98 eur.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

náhodné nedostatky (s finančným dopadom)

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) – c) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov v celkovej výške 8 702,98 eur, z toho:

- vo výške 1 483,93 eur, z dôvodu dodania okna iných rozmerov, ako bolo fakturované,
- vo výške 1 628,51 eur, z dôvodu vyfakturovania 81 ks sieťok proti hmyzu a dodávky a montáže 1 ks vnútorného plastového okna, ktoré neboli dodané,
- vo výške 513,14 eur, z dôvodu použitia verejných prostriedkov na úhradu výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou budovy školy aj v častiach prenajímaných ako súkromné ambulancie, ktoré neprispievajú k naplneniu cieľa opatrenia,
- vo výške 361,86 eur, z dôvodu deklarovania nerealizovaných výdavkov, keď materiál nebol dodaný v takom objeme a rozsahu ako bol fakturovaný,
- vo výške 4 715,54 eur, z dôvodu nedodania a nezrealizovania vyfakturovaných stavebných prác a dodávok,

nesystémové nedostatky:

- nedodržanie postupu stanoveného v Systéme riadenia ŠF a KF pri uzatváraní Zmluvy o poskytnutí NFP, keď zmluva bola podpísaná 2 dni pred vydaním Rozhodnutia o schválení ŽoNFP,
- nedostatočné vykonanie administratívnej kontroly ŽoP,
- nezaslanie návrhov dodatkov k zmluve o dielo zo strany prijímateľa na RO v zmysle zmluvy,
- nesprávne účtovanie o zúčtovaní kapitálového transferu do výnosov,

- nesprávne uvedenie pomeru financovania projektu na informačnej tabuli,
- neúplné vedenie analytickej evidencie projektu,
- nezaraďenie technického zhodnotenia budovy ZŠ do užívania v rámci účtovníctva.

Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP:

1. upozornenie zamestnancov na dôslednejšie dodržiavanie postupu uvedeného v Systéme riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, aby sa predišlo prípadnému rozporu – Zmluva o poskytnutí NFP bude podpísaná, ale Rozhodnutie o schválení ŽoNFP nebude vydané.
2. RO pre ROP na základe kontroly na mieste klasifikoval výdavok ako oprávnený v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.

A439

Vládny audit č. A439 bol vykonaný v období február - august 2012 Ministerstvom financií SR a Správou finančnej kontroly Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a u vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 9 004 959,43 eur oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli identifikované v celkovej výške 6 892,33 eur.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

náhodné nedostatky (s finančným dopadom)

Podľa § 31 ods. 1 písm. a) – c) zákona č. 523/2004 Z. z. porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov:

v celkovej výške 6 892,33 eur, z dôvodu zahrnutia výdavkov za nezrealizované stavebné práce a dodávky do deklarovaných výdavkov v rámci ŽoP v 8 prípadoch,

nesystémové nedostatky:

- RO nedostatočne overil proces VO pred podpisom zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom, keď nesprávne vyplnil časť týkajúcu sa technických požiadaviek na predmet zákazky, kde uviedol že VO neobsahuje odvolávku na konkrétneho výrobcu, typ, značku, pričom túto požiadavku obsahovalo,
- RO nedôsledne vykonal overenie dodania stavebných prác pri kontrole na mieste, nakoľko boli audítormi zistené nerealizované práce, ktoré neboli kontrolnou skupinou RO zistené u prijímateľov (súvisí s náhodnými nedostatkami)
- nezaslanie návrhov dodatkov k zmluve o dielo zo strany prijímateľa na RO v zmysle zmluvy,
- nevykonanie predbežnej finančnej kontroly k uzatvorenej Zmluve o dielo a Zmluve o poskytnutí NFP a jej dodatkom zo strany prijímateľa,
- nezabezpečenie osadenia pamätnej trvalo vysvetľujúcej tabule do 6 mesiacov po ukončení aktivít projektu zo strany prijímateľa,
- neúčtovanie o skutočnostiach projektu v analytickej evidencii a na analytických účtoch podľa jednotlivých projektov pri účtovných zápisoch zo strany prijímateľa.

Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP:

1. upozornenie príslušných zamestnancov na dôslednejšie overovanie dokumentácie k VO (o.i v otázke týkajúcej sa technických požiadaviek na predmet zákazky s odvolávkou na konkrétneho výrobcu, typ, značku).
2. upozornenie príslušných zamestnancov na dôslednejšiu kontrolu stavebných prác podľa schváleného rozpočtu projektu pri kontrole na mieste.

Orgán auditu na základe výsledkov týchto auditov operácií z roku 2012, ako aj systémových auditov z roku 2011 vydal pre Regionálny operačný program stanovisko bez výhrad. Toto výročné stanovisko spolu so závermi z uvedených auditov operácií boli zaslané Európskej komisii dňa 21. 12. 2012 ako súčasť výročnej kontrolnej správy.

Overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom identifikovaným vládny auditmi č. A437, A438 a A439 sú predmetom následného overovania v rámci auditov operácií prebiehajúcich v 1. polroku 2013.

Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006

Vládny audit č. A462 bol vykonaný v období júl 2012 - január 2013 Ministerstvom financií SR a Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho operačného programu na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a SORO (Ministerstvo kultúry SR, Samosprávne kraje Košice, Prešov, Trenčín, Trnava, Nitra a Žilina) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala najmä nasledovné nedostatky:

Na úrovni riadiaceho orgánu (RO)

- nesúlad lehôt týkajúcich sa procesu výkonu kontroly na mieste medzi hlavnou textovou časťou Interného manuálu RO (9 dní) a prílohou tohto manuálu (14 dní),
- v systéme ITMS existujú 3 aktívne používateľské účty bývalých zamestnancov RO, čo predstavuje nedostatočnú ochranu logického prístupu do ITMS.

Na úrovni jednotlivých SORO:

Ministerstvo kultúry SR:

- Nesúlad časti Manuálu SORO PO 7 verzia 3.0. so zmenami zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, keď chýbajú časti týkajúce sa oblasti nezaujatosti zúčastnených osôb,
- nezpracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie Systému riadenia ŠF a KF,
- nedostatočné overenie procesu verejného obstarávania, keď boli zistené nedostatky v schválených súťažných podkladoch a kontrolný záznam nebol vyplnený v súlade so zisteným skutočným stavom,

Košický samosprávny kraj (KSK):

- kontrolný záznam pre vykonanie administratívnej kontroly ŽoP nebol vyplnený v súlade so skutočným stavom zisteným pri administratívnej kontrole.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK):

- nedostatočné overenie procesu verejného obstarávania, keď nebolo dostatočne preukázané splnenie podmienok účasti.

Žilinský samosprávny kraj (ŽSK):

- nedôsledné vykonávanie administratívnej kontroly procesov verejného obstarávania, keď schválené podklady obsahovali formálne chyby.

Auditované osoby budú v termíne do 28. 06. 2013 informovať orgán auditu o stave riešenia zistených nedostatkov zaslaním Správy o splnení prijatých opatrení k nedostatkom identifikovaným vládny auditom č. A462, pričom overenie dostatočnosti prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní na odstránenia identifikovaných nedostatkov bude vykonané v 2. polroku 2013.

2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Informácie o využívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise využívaní fondov (v prípade ROP iba EFRR) k 31.12.2012 poskytujú tabuľky uvedené v **prílohe č. 4** VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2012 schválené na konkrétne projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013.

Tabuľka č. 12: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR

Opatrenie		Dimenzie									
Názov opatrenia	ERDF	A: Prioritná téma			B: Forma financovania		C: Typ územia			D: Hospodárska činnosť	
							Oprávnené územie Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 1828/2006			Podporované hlavné ekonomické činnosti	
		Prioritná téma Príloha II. tab. 1. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	ERDF	Lisabonská stratégia 39	Príloha II., tab. 2. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	Klasifikácia finančných príspevkov podľa MF SR	01 - Mestské	02 - Horské	05 -Vidiecke	Príloha II., tab. 4. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	ŠKEČ (SK NACE Rev. 2)
1.1 Infraštruktúra vzdelávania	4 469 960 559	75 - vzdelávacia infraštruktúra	429 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	211 482 251,55	23 498 027,95	234 980 279,5	18 – Školstvo	85 – Vzdelávanie
		77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti	40 960 559	nie						18 – Školstvo	
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kuratély	203 274 984	79 - iná sociálna infraštruktúra	178 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	91 473 742,80	10 163 749,20	101 637 492,00	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	87 – Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť; 88 – Sociálna práca bez ubytovania
		77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti	25 274 984	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	

³⁹ ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, vrátane napĺňania cieľov integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) **nepriamo**. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci *Prioritná téma*, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravnotechnického stavu regionálnej infraštruktúry **vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb**. Rozširovaním existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov Národného programu reforiem, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritných témach 43 – *Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou* a 11 – *Informačné a komunikačné technológie* (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane informačno-komunikačných technológií.

3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	125 692 033	59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry	45 692 033	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	63 813 194,68	5 608 873,48	71 088 734,83	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	91 – Činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
		58 - ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	80 000 000	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu	19 818 770	57 - iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	10 000 000	nie						21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		24 - cyklistické dráhy	9 818 770	nie							
4.1 Regenerácia sídiel	416 914 030	61 - integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí	321 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	216 795 380,45	22 496 820,05	241 082 700,50	21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		78 - infraštruktúra bývania	6 800 000	nie	02 – Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)	Nenávratný finančný príspevok z ERDF				20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	
			5 950 000		01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF					
		23 - regionálne/miestne cesty	76 000 000	nie						11 – Doprava	
		24 - cyklistické dráhy	1 792 530	nie						11 – Doprava	
		81 - mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pre predkladanie stratégií a programov	5 371 500	nie						17 – Verejná správa	
		4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	68 832 371	54 - iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	68 832 371	nie				01 – Nenávratná dotácia	
5.1		23 - regionálne/miestne		nie	01 –	Nenávratný	66 353 491,35	7 372 610,15	73 726 101,50	11 – Doprava	

Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	147 452 203	cesty	147 000 000		Nenávratná dotácia	finančný príspevok z ERDF					49 – Pozemná doprava a doprava potrubím
		24 - cyklistické dráhy		nie						11 – Doprava	
			452 203								
6.1 Technická pomoc	45 228 500	85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	32 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	neaplikuje sa			17 – Verejná správa	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		86 - Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia	13 228 500	nie						17 – Verejná správa	
7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2007-2013	57 330 477	58 - ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	18 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z ERDF	57 330 477	0	0	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	91 – Činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
		59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry	39 330 477	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007

2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu a stratégii Európa 2020

Vo finančnom pláne NSRR 2007-2013 a následne ani v OP nebola priamo vyčlenená osobitná suma finančných prostriedkov na tzv. Lisabonské aktivity na roky 2007-2013 pre ROP. Tento OP teda priamo nenapĺňa ciele priorít EÚ zamerané na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest v zmysle čl. 9 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1083/2006.

Realita však preukazuje nepriamy príspevok ROP k cieľom národnej lisabonskej stratégie sformulovaným v Národnom programe reforiem SR na roky 2005 – 2008 a v Národnom programe reforiem SR na roky 2008 – 2010 (ďalej aj „NPR“), ktoré boli v podmienkach prioritne zamerané na rozvoj nasledovných 5 oblastí:

- vzdelávanie
- zamestnanosť
- informačná spoločnosť
- veda, výskum a inovácie
- podnikateľské prostredie,

pričom od r. 2006 bol posilnený aj environmentálny aspekt.

ROP prispieva k Lisabonskej stratégii, predovšetkým svojimi intervenciami do stavebno-technického a dopravného-technického stavu regionálnej infraštruktúry. Tým vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb. Rozširovaním prevádzky existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry ROP nevyhnutne prispieva aj k rastu zamestnanosti.

ROP nepriamo prispieva aj k prioritným témam, ktoré majú v zmysle prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 kódy 43 – *Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou* a 11 – *Informačné a komunikačné technológie* (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obchod atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené vo forme cieľových hodnôt ukazovateľov, nakoľko sú napĺňané prierezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry vrátane informačno-komunikačných technológií. Na základe predpokladaných cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa „zníženie energetickej náročnosti budov“, ktorý sa aplikuje vo väčšine prioritných osí ROP, možno konštatovať, že ROP má v súčasnosti všetky predpoklady na to, aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 z hľadiska znižovania energetickej náročnosti stavebných objektov. Tento výrazný prínos však bude možné presne kvantifikovať až po ukončení realizácie investičných projektov.

V roku 2010 sa Lisabonská stratégia pre ďalšiu dekádu 2011 – 2020 transformovala do novej stratégie Európa 2020, ktorá je zameraná na tri priority:

1. **Inteligentný rast:** vytvorenie hospodárstva založeného na znalostiach a inovácii.
2. **Udržateľný rast:** podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje.
3. **Inkluzívny rast:** podporovanie hospodárstva s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré zabezpečí sociálnu a územnú súdržnosť.

Stratégia Európa 2020 má päť cieľov:

1. Zamerať sa na **zvýšenie miery zamestnanosti** žien a mužov vo veku od 20 do 64 rokov na 75 %, okrem iného zvýšením účasti mladých ľudí, starších pracovníkov a pracovníkov s nízkou kvalifikáciou, ako aj zlepšením začlenenia legálnych migrantov (národný cieľ SR: 72 %).
2. **Zlepšovať podmienky pre výskum a vývoj** najmä s cieľom zvýšiť celkovú úroveň verejných a súkromných investícií v tomto sektore na 3 % HDP (SR: 1%)
3. **Znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %** v porovnaní s úrovňami v roku 1990, zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na konečnej spotrebe energie na 20 %; pokročiť na ceste k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %; EÚ je odhodlaná prijať rozhodnutie o tom, že

obmedzenie emisií do roku 2020 v porovnaní s úrovňami z roku 1990 zvýši na 30 %, čo predstavuje jej podmienenú ponuku v záujme dosiahnutia globálnej a komplexnej dohody na obdobie po roku 2012, ak sa ostatné rozvinuté krajiny zaviažu k porovnateľnému zníženiu emisií a ak rozvojové krajiny prispievajú primerane svojej zodpovednosti a možnostiam (SR: zvýšiť emisie skleníkových plynov mimo sektora ETS maximálne o 13 % v porovnaní s úrovňami v roku 2005, pričom v strednodobom horizonte sa prehodnotí ambicióznosť emisného cieľa; zvýšiť podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej spotrebe energie na 14 % a zvýšiť energetickú efektívnosť meranú na konečnej spotrebe energie o 11 % oproti priemeru rokov 2001 – 2005).

4. Zvýšiť úroveň vzdelania, a to najmä úsilím o zníženie miery predčasného ukončenia štúdia na menej ako 10 % a zvýšením podielu ľudí vo veku 30 až 34 rokov, ktorí ukončili terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, aspoň na 40 % (SR: 6% a 40 %)

5. Podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením (SR: 170 tisíc ľudí).

Národné ciele SR boli vládou SR komplexne hodnotené a schválené v rámci Národného programu reforiem SR 2011-2014 (NPR SR). Program spresnil národné ciele stratégie Európa 2020, súbor ukazovateľov a vytýčil harmonogram opatrení. Dokument je úzko prepojený s Programom stability SR na roky 2011 až 2014, ktorý vláda SR v apríli 2011 predložila Európskej komisii spolu s Národným programom reforiem SR 2011 – 2014 v rámci novozavedeného európskeho semestra.

Prioritnými štrukturálnymi oblasťami, na ktoré sa NPR SR 2011 – 2014 zameriava, sú:

- vzdelávanie, veda a inovácie,
- zamestnanosť a sociálna inklúzia,
- podnikateľské prostredie,
- transparentnosť a vymožiteľnosť práva,
- zdravie.

Oblasti makroekonomickej a fiškálnej politiky a environmentálnej udržateľnosti a energetiky majú v národnom programe reforiem osobitne samostatné kapitoly.

ROP nepriamo prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti obyvateľstva prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, napr. podporou budovania špecializovaných učební a laboratórií. Budovaním komunitných centier ROP prispieva k zlepšeniu sociálnej inklúzie, a teda aj inklúzie marginalizovaných rómskych komunít. Prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, sociálnej a kultúrnej infraštruktúry, ako aj prostredníctvom projektov regenerácie sídel a neinvestičných projektov v cestovnom ruchu, ROP prispieva k vytváraniu nových pracovných miest. Údaje o reálne vytvorených pracovných miestach je možné vyhodnotiť na základe ukončených projektov. Do konca roku 2012 bolo v súvislosti s realizáciou projektov v rámci ROP vytvorených 161 pracovných miest. Na základe zazmluvnených projektov ROP možno predpokladať vytvorenie celkovo viac ako 2500 pracovných miest v programovom období 2007 – 2013 v SR.

Z hľadiska Integrovaných usmernení pre stratégiu Európa 2020 teda ROP prispieva hlavne k napĺňaniu usmernenia č. 5: Zlepšovanie efektívnosti využívania zdrojov a znižovanie emisií skleníkových plynov, ale aj k niektorým ďalším, napr. k usmerneniu č. 8: Rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily zodpovedajúcej potrebám trhu práce, podpora kvality pracovných miest a celoživotného vzdelávania č. 7: Zvyšovanie účasti na trhu práce a znižovanie štrukturálnej nezamestnanosti či č. 10: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe.

2.1.7 Opis partnerských dohôd

Zabezpečenie súladu systému implementácie ROP s predpismi na národnej úrovni a úrovni EÚ vyžaduje uzavretie a dodržiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd vyplývajúcich zo vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide o najmä nasledovné dohody, ktoré majú záväznú písomnú formu:

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajinami (ďalej aj „Splnomocnenie“);
- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO;

- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roku 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou pre získanie priaznivého stanoviska bez výhrad v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V roku 2011 došlo k uzavretiu ďalšej písomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultúry SR v súvislosti so zriadením SO/RO pre implementáciu investičných projektov Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v rámci dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. Splnomocnenie SO/RO Ministerstvo kultúry SR na plnenie úloh RO bolo podpísané dňa 14.3.2011 a jeho znenie je uverejnené v Centrálnom registri zmlúv <http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk>.

Ku dňu 31.12.2012 prebiehala v súvislosti s reformou ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa) z pozície RO pre ROP príprava na plynulú úpravu právnych vzťahov medzi RO pre ROP a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, ktorých sa táto reforma dotkla (krajské školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru), a to okrem iného aj prostredníctvom dohody o spolupráci, ktorej návrh RO pre ROP pripravil. Dohoda o spolupráci v rámci ROP upravuje systém vzájomnej súčinnosti medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom, vo väzbe na systémové zmeny v štátnej správe (reforma ESO). Legislatívne zmeny uskutočnené v rámci reformy ESO majú vplyv na existujúce vzťahy medzi MPRV SR a prijímateľmi, ktorými boli do 31. 12. 2012 krajské školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Dohoda o spolupráci vytvára základný rámec efektívnej koordinácie činností medzi RO pre ROP a Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom, pri vyhlásených výzvach, ako aj pri pripravovaných výzvach. Bližšie informácie o dohode o spolupráci budú predmetom VS o vykonávaní ROP za rok 2013.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 308 z 27. júna 2012 prešla od 1. septembra 2012 pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR. Na základe uvedeného prechodu pôsobnosti bola v roku 2012 uzatvorená Zmluva o postúpení práv a povinností, predmetom ktorej je postúpenie všetkých práv a povinností z pôvodnej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, uzavretej medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR ako postupníka. Okrem uvedenej zmeny prebiehajú rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK ohľadom úpravy Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

Aplikovanie princípu partnerstva v roku 2012 je podľa jednotlivých tematických oblastí popísané v častiach 2.1, 2.6, 3, 4 a 8 VS.

2.1.8 Špecifiká pre programy ESF

ROP nie je zameraný na podporu cieľových skupín v zmysle prílohy XXIII Nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006. Intervencie ROP sú smerované na podporu čo najširšieho okruhu obyvateľov územia cieľa Konvergenca, formou prioritného smerovania podpory do tzv. pólov rastu, ktoré zabezpečujú obsluhu širšieho spádového územia.

Špecifickou skupinou užívateľov sú v prípade ROP zástupcovia marginalizovaných rómskych komunít, ktorých prítomnosť v určitom území je v určitých prípadoch dôvodom pre odklon od územnej koncentrácie príspevkov z EFRR. Uvedené dôvody sú podrobnejšie rozpracované na úrovni jednotlivých opatrení v Programovom manuáli ROP.

2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatnými dopytovo orientovanými projektmi ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania ROP a aj naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP.

Realizácia ROP prebiehala v roku 2012 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ a k 31.12.2012 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infringedmenty) voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP, s výnimkou transpozície niektorých ustanovení smernice 2001/42/ES o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie v zákone č. 24/2006 Z. z.. Problematika posudzovania vplyvov na životné prostredie má vo vzťahu k programom a projektom financovaným z fondov EÚ horizontálny charakter, z čoho vyplýva, že sa dotýka nielen Operačného programu Životné prostredie, ale aj ďalších operačných programov. Problematika posudzovania vplyvov strategických dokumentov (plánov a programov) a navrhovaných činností (projektov, stavieb prevádzok, zariadení a iných zásahov do životného prostredia) je v SR zabezpečená prostredníctvom zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov. RO pre ROP bol s touto problematikou konfrontovaný najmä pri vypracovaní revízií ROP. RO pre ROP vykonal všetky procedúry v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 10 a zákonom č. 24/2006 Z. z..

2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP

- 1) zistenia v rámci verejného obstarávania a s nimi súvisiace finančné opravy, ktoré sa týkali najmä možného porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania, stanovenia neprimeraných podmienok účasti, nedostatočného opisu predmetu zákazky, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania.
- 2) predĺženie časovej oprávnenosti realizácie projektu nad rámec podmienok stanovených vo výzve k predmetnému projektu, uvedené sa riešilo v rámci stretnutí so zástupcami RO, CKO, CO a OA. RO pre ROP prijal opatrenia, aby časová oprávnenosť realizácie projektu bola v súlade s nastavenými postupmi.
- 3) chýbajúci postup RO na overenie možnej štátnej pomoci, RO pre ROP prijal opatrenia a doplnil postup na overenie prípadnej existencie štátnej pomoci vo fáze prípravy výzvy do riadiacej dokumentácie.
- 4) uzatváranie zistení z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011, ktoré sa týkali nedostatkov vo verejnom obstarávaní v súvislosti so stanovením neprimeraných podmienok účasti, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného opisu predmetu zákazky a možného koluzívneho správania uchádzačov, RO/SORO pre ROP za porušenia zákona o verejnom obstarávaní určil finančnú opravu a zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach.

K 31.12.2012 boli vyššie uvedené problémové oblasti 1 a 2 v riešení.

V súvislosti s certifikačnými overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2012 najmä nasledovné opatrenia:

- vypracovanie postupu RO pre ROP pri predĺžení realizácie aktivít projektov v nadväznosti na časovú oprávnenosť realizácie projektu
- RO pre ROP zaviedol systém sledovania projektov s cieľom neprekročiť finančné prostriedky nad rámec možnej finančnej korekcie, t.j. RO pre ROP môže až do doriešenia certifikačného zistenia pokračovať vo financovaní projektov, avšak len do výšky zohľadňujúcej možnosť uplatnenia prípadnej finančnej korekcie
- aktualizácia a úprava IMP RO pre ROP
- úprava kontrolných záznamov – pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom a súčasne úprava obsahu jednotlivých kontrolných zoznamov
- aktualizácia príručky pre žiadateľa
- oboznámenie zamestnancov s výsledkami CO a súčasne porada zamestnancov aby dôslednejšie vykonávali kontroly dokumentácie verejného obstarávania
- upozornenie prijímateľov na povinnosť predložiť doklad, ktorým sa má preukázať spôsob a termín určenia predpokladanej hodnoty zákazky – informácia zverejnená na webovom sídle www.ropka.sk
- úprava kontrolných zoznamov z administratívnej kontroly
- opätovná kontrola verejného obstarávania projektu
- predloženie stanoviska prijímateľa a inej vyžiadanej dokumentácie na CO ohľadom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, preukázania spoplatnenia súťažných podkladov, technickej špecifikácie obstaraných tovarov, čestného vyhlásenia prijímateľa a nesúladu lehoty na uskutočnenie stavebných prác.

Opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP v súvislosti s nedostatkami, ktoré boli identifikované v rámci auditov vykonaných v sledovanom období, sú uvedené v časti 2.1.4 tejto VS.

Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP

V rokoch 2009 - 2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu umožnené nadschválenie finančných prostriedkov, t.j. schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške prevyšujúcej stanovenú alokáciu na danú prioritnú os bez predchádzajúcej realokácie finančných prostriedkov formou revízie programu. V prioritnej osi 1 došlo k nadschváleniu finančných prostriedkov v celkovom objeme približne 282 mil. eur. Táto suma predstavuje celkové oprávnené výdavky pridelené žiadostiam o NFP nad rámec disponibilných alokácií. Uvedený postup bol motivovaný negatívnym ekonomickým vývojom v Slovenskej republike (dopady hospodárskej krízy) ako aj zmenou rozvojových priorít samospráv, ktoré o prioritnú os 1 ROP prejavili enormný záujem (dopyt predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokácie).

V tejto súvislosti bol schválený a z veľkej časti aj zazmluvnený väčší počet investičných projektov predložených najmä žiadateľmi z verejného sektora. Podpora infraštruktúry vzdelávania predstavovala z hľadiska verejného sektora jednu z najdôležitejších rozvojových priorít, ktorá zároveň výhľadovo do ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov vo verejnom sektore (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov) a taktiež prispieva k posilneniu atraktivity a konkurencieschopnosti sídiel, zavádzaniu IKT vybavení a udržaniu pracovných miest a pod. RO pre ROP o nadschválení finančných prostriedkov informoval v roku 2009 členov Monitorovacieho výboru pre ROP, Európsku komisiu a Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán a Orgán auditu.⁴⁰

V záujme riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu rokov 2010 – 2012 viaceré opatrenia:

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 návrh revízie programu, ktorý Európska komisia schválila dňa 2.8.2011. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 171 mil. eur. Zároveň bol prijatý mechanizmus postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci ROP prostredníctvom úspor finančných prostriedkov dosahovaných vo všetkých prioritných osiach ROP, a to na základe znížených rozpočtov po verejných obstarávaníach, vrátených finančných prostriedkov z titulu nezrovnalostí, zrušených projektov, nepreplatených neoprávnených výdavkov a pod. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 VS ROP za rok 2011.
2. RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov v rámci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. pripravené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov Monitorovacieho výboru pre ROP a ani Európskou komisiou.
3. Začiatkom roka 2012 RO pre ROP pripravil návrh druhej revízie ROP s cieľom aplikovať schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 2011. Návrh druhej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v marci 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 23.5.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 117,8 mil. eur. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.
4. V polovici roku 2012 RO pre ROP pripravil návrh tretej revízie, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Návrh tretej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v júli 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 11.10.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.

Funkcionalita ITMS a monitorovanie

V priebehu roka 2012 bolo do ostrej prevádzky ITMS nasadených niekoľko aktualizovaných verzií, ktoré prispeli k zlepšeniu fungovania systému (napr. editácia skutočných dátumov od/do realizácie aktivít

⁴⁰ Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán upozorňoval RO pre ROP na urgentnosť riešenia nadkontrahovania finančných zdrojov v rámci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010.

projektu, editácia dátumu ukončenia realizácie projektu, zmena číselníka právnych foriem doplnená o položku „Záujmové združenie právnických osôb – verejné“ – kód KPPP – 999, automatické blokovanie užívateľa v Core časti ITMS, ktorý nebol do systému prihlásený viac ako 180 kalendárnych dní, v špecifických prípadoch umožnenie posunu MS zo stavu Schválená do stavu zaregistrovaná, umožnenie editácie formuláru výzvy rezortným administrátorom v každom stave výzvy, možnosť posunu ŽoNFP a ŽoP z jedného stavu WF do druhého stavu WF rezortným administrátorom, možnosť editovania dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v PO 2004-2006 a 2007-2013, možnosť odradenia organizácie v pôsobnosti žiadateľa z formuláru ŽoNFP).

Zároveň sa rozšírili kompetencie užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu, zmeny editácie poľa „skutočný stav realizácie aktivít projektu“ v rámci formuláru monitorovacej správy, úprava modulu „moje zostavy“ a iné.

Napriek uvedeným zlepšeniam systému ITMS naďalej z pohľadu RO pre ROP pretrvávajú určité nedostatky, predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Neprepojenie systému ITMS so systémom SFC 2007.
2. Nastavenie postupov v ITMS nekorešponduje v plnej miere s postupmi stanovenými v Systéme riadenia ŠF a KF (napr. technicky nie je zohľadnená možnosť preskúmania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP).
3. Nemožnosť získavať údaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spätnému dátumu (t.j. je možné generovať iba údaje o aktuálnom stave implementácie programu).
4. Monitorovacie správy:
 - a) RO nemá možnosť schváliť monitorovaciu správu projektu s pripomienkami, resp. neschváliť monitorovaciu správu projektu.
 - b) generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ projektu aj v prípade, že je realizácia projektu pozastavená (napr. z dôvodu zásahu vis major). Prijímateľ je tak povinný predkladať monitorovaciu správu aj napriek tomu, že projekt fyzicky nerealizuje.
5. Absencia pravidelných školení pre rezortných administrátorov ITMS pred nasadením jednotlivých verzií ITMS II.

Uvedeným nedostatkom bude nevyhnutné v roku 2013 venovať zvýšenú pozornosť vo forme intenzívnejšej komunikácie s CKO, a zároveň sa z nich poučiť pri príprave programového obdobia 2014-2020.

Nedostatočná kvalita výstupov externého manažmentu projektov a úroveň komunikácie medzi prijímateľmi a externým manažmentom projektov

Niektoré typy prijímateľov (najmä subjekty menších územných samospráv a iných subjektov verejnej správy) nemajú vybudované administratívne kapacity na prípravu a implementáciu rozvojových projektov financovaných zo ŠF a KF. Dôsledkom je často nízka kvalita nimi predkladaných projektov, v mnohých prípadoch bez dodržania základných princípov logického rámca projektu (nedoriešená udržateľnosť projektu, neadekvátny pomer medzi žiadaným príspevkom a očakávanými cieľmi a výsledkami projektu a pod.). Častým problémom je aj neznalosť podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a sankčných mechanizmov. Napriek realizácii viacerých odborných školení, možnosti konzultácií, niektorí prijímatelia predkladajú opakovane nekvalitné výstupy (najmä žiadosti o platbu, monitorovacie správy projektu, verejné obstarávania).

Keďže subjekty verejnej správy tvoria dominantný typ prijímateľov v rámci všetkých prioritných osí ROP, RO pre ROP na začiatku implementácie programu prijal rozhodnutie uvedené riziká eliminovať prostredníctvom zavedenia možnosti uplatnenia si výdavkov na tzv. externý manažment projektov, t.j. služby špecializovaných spoločností/agentúr zaoberajúcich sa prípravou a implementáciou projektov. Na základe skúseností RO pre ROP z rokov 2008-2011 je však možné konštatovať, že ani viaceré z uvedených spoločností nedisponujú dostatočne odborne kvalifikovanými kapacitami, ktoré by boli pripravené na riadenie administratívne náročných investičných projektov financovaných z fondov EÚ. Ich výstupy navyše nie vždy zodpovedajú sumám účtovaným za ich služby, na čo RO pre ROP reaguje nepreplácaním deklarovaných výdavkov za výstupy, ktoré preukázateľne a opakovane nespĺňajú požadované kritériá.

Situáciu zhoršuje skutočnosť, že žiadatelia často nevenujú dostatočnú pozornosť výberu kvalitného externého manažmentu projektov a priebežnej komunikácii a kontrole jeho výstupov, čo komplikuje

dodržiavanie termínov a celkový priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch môžu tieto skutočnosti viesť až k finančným škodám na strane prijímateľa (odstúpenie od zmluvy o NFP, vyčíslenie neoprávnených výdavkov a pod.). Z uvedených dôvodov RO pre ROP v roku 2011 prehodnotil výdavky na externý manažment a verejné obstarávanie a vylúčil ich oprávnenosť pre ďalšie výzvy vyhlásené v rámci ROP.

Dopady povodní z roku 2010

Na základe revízie ROP bola dodatočne navýšená alokácia ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení:

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídel o 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za účelom odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou aktivít zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, obnovu verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. eur na oblasť podpory 4.1c ROP);
- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP o 10 mil. eur (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 2010.

V procese prípravy výziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré boli predmetom riešenia na pracovných stretnutiach so socioekonomickými partnermi (napr. oprávnenosť výdavkov, verejné obstarávanie, identifikovanie oprávnených žiadateľov a pod.). RO pre ROP vyhlásil dňa 31.01.2013 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP Regenerácia sídel – samostatné dopytovo orientované projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP.

Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch

V súvislosti s administráciou žiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch resp. úprav zmlúv o poskytnutí NFP bola v priebehu roku 2011 identifikovaná skutočnosť, že dôvodom značnej časti uvedených podnetov sú nedostatky na strane žiadateľov/prijímateľov už vo fáze plánovania stavebných prác a prípravy ŽoNFP vrátane jej príloh.

Žiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore s výzvou (napr. kumulatívne položky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie vlastníckych resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, že sa všetky nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy nedostatkov sa následne negatívne prejavia pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie počas realizácie projektu má za následok množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia niekedy otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŽoNFP (ako napr. podceňovanie časovej náročnosti realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta realizácie stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku neoprávnených výdavkov. RO pre ROP a SO/RO navyše administrácii uvedených žiadostí venujú značnú časť administratívnych kapacít.

RO pre ROP aj SO/RO sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej dokumentácie z VO, dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŽoP a MS, nedodržiavaním harmonogramov realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných vplyvov na priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nespĺnili oznamovaniu povinnosť v zmysle zmluvy o NFP.

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manažermi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované porušenie zákona o VO najmä v oblasti dodržiavania princípov (§ 9 ods. 4 zákona o VO: princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp

transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti). Okrem uvedených nedostatkov bolo pri kontrole verejného obstarávania často zistené aj určovanie podmienok účasti v rozpore s § 27 zákona o VO – finančné a ekonomické postavenie a § 28 zákona o VO – technická alebo odborná spôsobilosť a to čiastočne v dôsledku preferovania postupu verejného obstarávania formou užšej súťaže.

Všetky vyššie uvedené nedostatky žiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na strane prijímateľa ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO, sú častým dôvodom identifikovania neoprávnených výdavkov a v konečnom dôsledku môžu viesť aj k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO pre ROP. Z uvedených dôvodov RO pre ROP začal v 2. polovici roka 2011 pripravovať komplexné usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávania návrhov na zmien projektov a ich posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP predložil návrh usmernenia na pripomienkovanie SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na webovom sídle www.ropka.sk v marci 2012. RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov.

Vzťah RO pre ROP a SO/RO pre ROP

Zo strany SO/RO pre ROP boli vo vzťahu k RO pre ROP identifikované nasledovné problémy:

- zdĺhavý schvaľovací proces v prípade zmien projektov,
- dlhá doba administratívneho spracovania a podpisu návrhu zmlúv o poskytnutí NFP a ich dodatkov zo strany RO pre ROP,
- nedostatočná spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP pri aktualizácii riadiacej dokumentácii,
- nepružné zapracovanie zmien do riadiacej dokumentácie,
- časté personálne zmeny a fluktuácia zamestnancov na RO pre ROP, ktoré vyvolávajú problém kontinuity implementovaných procesov,
- nesúčinnosť RO pre ROP pri aktivitách informovania a publicity realizovaných v regióne,
- dlhé časové lehoty pri riešení konkrétnych špecifických otázok metodického, systémového, právneho charakteru v oblasti implementácie projektov.

Zo strany SO/RO pre ROP bola vyjadrená potreba:

- realizovania častejších pracovných stretnutí s RO pre ROP na úrovni hlavných manažérov SO/RO resp. na úrovni iných pracovných pozícií, týkajúcich sa výmeny skúseností a metodických usmernení pri procese implementácie,
- zasielania aktualizácií riadiacej dokumentácie v elektronickej podobe vo forme sledovania zmien. Informáciu o aktualizácii riadiacej dokumentácie prostredníctvom webového sídla www.ropka.sk SO/RO pre ROP považujú za nepostačujúcu,
- vydania usmernenia k výkonu kontrol na mieste a uznávaniu oprávnených výdavkov.

RO pre ROP analyzoval uvedené nedostatky, identifikované zo strany SO/RO pre ROP a prijal určité opatrenia. Zdĺhavý schvaľovací proces v prípade zmien projektov, resp. administratívne spracovanie dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP je spôsobený komplikovanými zmenami projektov, je potrebné preskúmať relevantnú legislatívu v danej oblasti (zákon o verejnom obstarávaní, pravidlá hospodárenia s majetkom, zmenu vlastníckych práv a pod.). V tejto súvislosti bolo k 01.10.2012 vytvorené samostatné oddelenie právnych služieb pre regionálny rozvoj.

V súvislosti s implementáciou ROP vláda SR uznesením č. 638 z 21.11.2012 vzala na vedomie Správu o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie (ďalej len „Správa“), v ktorej bola úroveň spolupráce medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP hodnotená ako dobrá. Obsahom Správy je aj postoj SO/RO pre ROP k zrušeniu pozície detašovaných zamestnancov RO pre ROP na SO/RO pre ROP, ktoré SO/RO pre ROP vnímajú ako pozitívnu zmenu, ktorá prispela k prehĺbeniu dôvery vo výkon administratívnych kapacít SO/RO pre ROP a zefektívneniu procesov (zníženie duplicity výkonu manažérov SO/RO pre ROP a RO pre ROP).

Aj napriek identifikovaným problémom vo vzájomnej spolupráci RO pre ROP a SO/RO pre ROP je možné konštatovať, že spolupráca a vzájomná komunikácia medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP je na adekvátnej štandardnej úrovni. SO/RO pre ROP pozitívne vníma zlepšenie vzájomnej komunikácie s

RO pre ROP, bezproblémovú a operatívnu metodickú pomoc v oblasti finančného riadenia a kontroly projektov, systémové riešenie procedurálnych otázok, zapojenie SO/RO pre ROP do prípravy výziev na predkladanie žiadostí o NFP, snahu RO pre ROP o systémové riešenie procedúr a postupov, ktoré zabezpečujú jednotnosť, objektivitu a transparentnosť.

Bližšie informácie ohľadom spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.1 e tejto VS.

Implementácia prioritnej osi 7 ROP - Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

Vzhľadom na špecifiká Prioritnej osi 7 ROP (včlenenie tejto prioritnej osi do ROP v roku 2011 a podmienky zimplementovať národné projekt tak, aby boli v roku 2013 využívané na podujatia EHMK) sa Európska komisia obrátila vo februári 2012 na Riadiaci orgán pre ROP so žiadosťou o predkladanie akčného plánu implementácie PO7 ROP v dvojmesačných intervaloch až do začiatku roka 2013. Uvedený akčný plán je podporným prostriedkom zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP a jeho cieľom je sumarizovať opatrenia na elimináciu problematických oblastí implementácie, vrátane konkrétnych míľnikov.

Uvedený akčný plán spracovaný zo strany SO/RO pre ROP PO 7 bol predkladaný v stanovených časových intervaloch. Poskytnuté informácie podľa jednotlivých národných projektov sa týkajú najmä časových údajov o podpise zmluvy so zhotoviteľom stavebnej časti projektu, odovzdaní staveniska, ukončení stavby, kolaudácie, údaje o procese verejného obstarávania, odhadov preinvestovania finančných prostriedkov, termínoch kľúčových podujatí EHMK v objektoch v roku 2013. Zároveň boli vymedzené možné riziká. V prvom polroku 2012 bol najväčším ohrozením implementácie proces verejného obstarávania, nakoľko v prípade niekoľkých projektov bola zo strany neúspešného uchádzača podaná námietka na ÚVO. V druhej polovici roka 2012 (po začatí stavebných prác v rámci jednotlivých projektov) boli ako najzávažnejšie možné riziká implementácie definované: nepriaznivé poveternostné podmienky, archeologické nálezy / prieskumy, potreba dodržania technologických procesov (možnosť vykonať určitý proces len za vhodných poveternostných podmienok), dodatočné nevyhnutné stavebné práce (ktoré nebolo možné predvídať v čase prípravy projektu), problémy s verejným obstarávaním interiérového vybavenia.

Nakoľko väčšinu z rizikových faktorov, ktoré sú najmä externého charakteru, nie je možné eliminovať a ovplyvniť, prebieha zo strany SO/RO pre ROP PO7 intenzívna komunikácia s prijímateľmi s cieľom indikovať a riešiť možné problémy včas tak, aby nedochádzalo k výraznému posunu implementácie, vrátane poradenstva, konzultácií a usmerňovania prijímateľov.

Postup RO pre ROP v prípade identifikovania vysoko rizikových oblastí s cieľom zlepšiť prevenciu podvodov a ich odhaľovanie

RO pre ROP vykonáva v zmysle svojej internej riadiacej dokumentácie vypracovanej podľa Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 -2013 administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu, kontrolu na mieste a kontrolu monitorovacích správ pri každom projekte. V prípade, že RO pre ROP nadobudne v akejkoľvek fáze kontroly dôvodné podozrenie, že v súvislosti s kontrolovaným projektom došlo k spáchaniu podvodu, oznámi toto podozrenie orgánu činnému v trestnom konaní.

Pokiaľ ide o prevenciu podvodov, RO pre ROP upozornil na svojom webovom sídle www.ropka.sk prijímateľov v súvislosti so žiadosťami o platbu v materiáli „Inštrukcie k ŽoP ROP“ na dôsledné zabezpečenie dodržiavania povinnosti fakturácie len skutočne zrealizovaných prác a dodávok, s tým, že v prípade fakturácie nezrealizovaných prác alebo dodávok, budú takéto výdavky neoprávnené a súčasne takéto konanie môže byť považované za podvod (časť B, odsek 8 „Náležitosti účtovných dokladov“, prvý bod), podobne ako v prípade fakturácie prác a dodávok realizovaných iným spôsobom ako je uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a schválenom stavebnom projekte ako oprávnených výdavkov (časť B, odsek 8 „Náležitosti účtovných dokladov“, šiesty bod).

V prípade identifikovania nedostatkov verejného obstarávania bolo zo strany RO pre ROP vypracované „Dôležité upozornenie v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania“, ktoré bolo uverejnené na webovom sídle www.ropka.sk v časti Verejné obstarávanie.

Tabuľka č. 13: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Opatrenia prijaté v roku 2012	Odpočet prijatých opatrení k 31.12.2012
Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach ŠŽP		
1) zistenia v rámci verejného obstarávania a s nimi súvisiace finančné opravy, ktoré sa týkali najmä možného porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania, stanovenia neprimeraných podmienok účasti, nedostatočného opisu predmetu zákazky, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, zlučovanie rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania.	RO pre ROP zaeviduje nezrovnalosti v prípadoch, kde bude potvrdené porušenie zákona o VO.	Priebežne plnené.
2) predĺženie časovej oprávnenosti realizácie projektu nad rámec podmienok stanovených vo výzve k predmetnému projektu, uvedené sa riešilo v rámci stretnutí so zástupcami RO, CKO, CO a OA.	RO pre ROP pripravuje opatrenia, aby časová oprávnenosť realizácie projektu bola v súlade s nastavenými postupmi.	Priebežne plnené.
3) chýbajúci postup RO na overenie možnej štátnej pomoci,	RO pre ROP prijal opatrenia a doplnil postup na overenie prípadnej existencie štátnej pomoci vo fáze prípravy výzvy do riadiacej dokumentácie.	Splnené.
4) uzatváranie zistení z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011, ktoré sa týkali nedostatkov vo verejnom obstarávaní v súvislosti so stanovením neprimeraných podmienok účasti, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného opisu predmetu zákazky a možného kolúzie správania uchádzačov	RO pre ROP zaevidoval nezrovnalosti v prípadoch, kde bolo potvrdené porušenie zákona o VO.	Splnené.
Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP bez vopred zabezpečeného finančného krytia	Druhá revízia ROP v máji 2012 Tretia revízia ROP v októbri 2012 Hľadanie ďalších spôsobov financovania projektov podporených v rámci prioritnej osi 1 ROP	Splnené. Splnené. Priebežne plnené.
Kvalita výstupov externého manažmentu a úroveň komunikácie medzi prijímateľmi a externým manažmentom	Prehodnotenie oprávnenosti jednotlivých podporných aktivít Vypracovať sankčné mechanizmy v prípade výstupov opakovane nespĺňajúcich vyžadované podmienky	Priebežne plnené. RO v roku 2011 vylúčil oprávnenosť výdavkov na externý manažment a verejné obstarávanie.
Dopady povodní z roku 2010	Komunikácia so socioekonomickými partnermi (najmä ZMOS, VÚC) Príprava návrhu výziev zameraných na odstraňovanie následkov povodní	Priebežne plnené. V priebehu roka 2012 sa výrazne spolupracovalo s jednotlivými SORO pri príprave výzvy zameranej na odstraňovanie následkov povodní.
Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch	Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu	Splnené.

	Komunikácia s prijímateľmi a informovanie o nedostatkoch, najmä na stránke www.ropka.sk	(Usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávaní návrhov na zmeny projektov a ich posudzovania bolo zverejnené na www.ropka.sk v marci 2012. V auguste 2012 bola vykonaná aktualizácia usmernenia k zmenovému konaniu.)
Funkcionalita ITMS a monitorovanie	Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO)	Priebežne plnené (využívanie najmä e-mailovej komunikácie itms@mindop.sk , pri riešení posunu stavov vo vybraných workflowov využívanie listovej korešpondencie na úrovni GR).
Spolupráca RO pre ROP a SO/RO	<p>Zlepšenie spolupráce RO pre ROP na princípe partnerstva v oblasti prípravy a aktualizácie riadiacej dokumentácie, (revízia ROP, programový manuál, príručka, interný manuál procedúr, časový harmonogram výziev) ako aj na strategických dokumentoch na nasledujúce programové obdobie</p> <p>Dodržiavanie lehôt zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvňujú výkon delegovanej kompetencie na SO/RO</p> <p>Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP</p>	<p>RO pre ROP pravidelne zasiela SO/RO materiály týkajúce sa aktualizácie riadiacej dokumentácie a strategických dokumentov na nasledujúce programové obdobie na pripomienkovanie a zaujatie stanoviska</p> <p>Priebežne plnené.</p> <p>Priebežne plnené.</p>
<p>Riziko nepripravenosti infraštruktúry na realizáciu podujatí EHMK 2013</p> <p>Riziká, nepredvídateľné okolnosti a externé faktory ovplyvňujúce plynulosť implementácie projektov po začatí realizácie aktivít (stavebné práce) v rámci PO 7 ROP</p>	<p>Predkladania akčného plánu implementácie PO7 ROP Európskej komisii v dvojmesačných intervaloch</p> <p>Intenzívna komunikácia SO/RO pre ROP PO7 s prijímateľmi, poradenstvo, konzultácie a usmerňovanie prijímateľov.</p>	<p>Priebežne plnené (do zač. roka 2013)</p> <p>Priebežne plnené (až do ukončenia realizácie projektov)</p>

Zdroj: RO pre ROP, 2013

2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP

Najdôležitejšie zmeny v legislatíve EÚ

RO pre ROP v roku 2012 neeviduje zmeny v legislatíve EÚ, ktoré by mali podstatný vplyv na činnosť riadiaceho orgánu.

Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR

V priebehu roka 2012 došlo k dvom novelizáciám zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“).

V rámci prvej zo spomínaných noviel - zákon č. 71/2012 Z.z. (účinný od 1. 3. 2012), boli uskutočnené najmä tieto úpravy:

- rozšírená skupina formálnych náležitostí, ktoré obsahuje výzva na predkladanie žiadostí o NFP,
- stanovená povinnosť pre riadiaci orgán bezodkladne zverejniť informáciu o zmene výzvy a zdôvodnenie tejto zmeny na svojom webovom sídle, v prípade, že dôjde k zmene formálnych náležitostí výzvy po jej zverejnení,
- v prípade stanovenia objektívne overiteľných výberových kritérií povinnosť riadiaceho orgánu nezriaďť výberovú komisiu (a teda uskutočniť výber iným spôsobom),
- výrazným spôsobom bol rozšírený okruh zverejňovaných informácií na webovom sídle riadiaceho orgánu v súvislosti s rozhodnutiami o schválení, resp. neschválení žiadosti o NFP,
- boli upravené ustanovenia o zaujatosti, pričom bola exemplifikatívnym výpočtom definovaná osoba, o ktorej nezaujatosti je možné mať pochybnosti.

Zákomom č. 111/2012 Z.z. (účinný od 1. 4. 2012), bola aktualizovaná právna úprava najmä v týchto oblastiach:

- bolo rozšírené právo riadiaceho orgánu pri plnení svojich úloh požadovať súčinnosť aj od osôb, ktoré majú k prijímateľovi alebo partnerovi vzťah dodávateľa výkonov, tovarov, prác alebo služieb,
- bola predĺžená lehota, v rámci ktorej môže štatutárny orgán riadiaceho orgánu z vlastného podnetu prehodnotiť rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP, z dvoch na šesť mesiacov,
- bolo umožnené štatutárnemu orgánu riadiaceho orgánu v lehote do jedného roka od vydania rozhodnutia o neschválení žiadosti o NFP, preskúmať toto rozhodnutie, ak bolo vydané v dôsledku vyčerpania finančných prostriedkov určených vo výzve a v prípade, že žiadosť naďalej spĺňa podmienky poskytnutia pomoci a podpory, štatutárny orgán môže svoje pôvodné rozhodnutie zrušiť a vydať rozhodnutie o schválení dotknutej žiadosti o NFP,
- bola stanovené, že rozhodnutia vydané v konaní o žiadosti o NFP nie sú preskúmateľné súdom,
- došlo k úprave finančných vzťahov pri poskytovaní pomoci a podpory, najmä v prípade zriadenia záložného práva a v prípade porušenia pravidiel a postupov verejného obstarávania, kde bol podrobne upravený proces vrátenia poskytnutého príspevku, resp. jeho časti,
- boli upravené podmienky na vedenie účtovníctva prijímateľom.

V novembri 2012 sa stal platným zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa začali realizovať ciele reformy štátnej správy ESO (Efektívna, Spolahlivá a Otvorená štátna správa), iniciovanej Ministerstvom vnútra SR. Napriek tomu, že uvedený právny predpis nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2013, RO pre ROP po dohode s Ministerstvom vnútra SR, už na základe nadobudnutia platnosti tohto právneho predpisu reagoval na pripravované zmeny úpravou Programového manuálu ROP.

Zákomom č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa dotkol viacerých právnych predpisov (napr. zákon č. 596/2003 Z.z. o

štátnej správy v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 315/2001 o Hasičskom a záchrannom zbore, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) boli realizované najmä tieto zmeny:

- boli zrušené krajské školské úrady, pričom ich pôsobnosť stanovená osobitnými predpismi prešla na obvodné úrady v sídle kraja, ktoré sú preddavkovými organizáciami Ministerstva vnútra SR a
- krajské riaditeľstvá hasičského a záchranného zboru sa stali preddavkovými organizáciami Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pričom majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré malo v správe krajské riaditeľstvo zboru k 31. decembru 2012, prešli do správy Ministerstva vnútra SR.

V tejto súvislosti bola z pozície Ministerstva vnútra SR vytvorená pracovná skupina, ktorá riešila systematicky a koncepčne plynulý prechod dotknutých projektov ROP. Členmi pracovnej skupiny boli zástupcovia vecne príslušných útvarov Ministerstva vnútra SR, Prezídia Hasičského a záchranného zboru, Centrálného koordinačného orgánu, Ministerstva financií SR – Certifikačného orgánu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pracovná skupina vykonala komplexnú analýzu grantových zmlúv, vrátane vecnej a právnej analýzy jednotlivých ustanovení grantových zmlúv, vrátane príloh. Následne bolo zabezpečené právne posúdenie zmlúv, vrátane návrhov zmien. Zároveň bol vypracovaný návrh tzv. „technického dodatku“ k uzavretým zmluvám o NFP v dotknutých projektoch (opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania a opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb), ktorý bol odsúhlasený v rámci pracovnej skupiny a je podkladom pre zabezpečenie plynulej implementácie projektov v nasledujúcom období, kde sa prijímateľom stáva Ministerstvo vnútra SR.

Do zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov boli zákonom č. 341/2012 Z.z. (účinný od 1. 12. 2012) doplnené osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií, v rámci ktorých bol legálne definovaný pojem informácia.

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v roku 2012 novelizovaný prostredníctvom zákona č. 91/2012 Z.z (účinný od 9. 3. 2012), ktorým bola transponovaná smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Jednou z najvýznamnejších zmien vo všeobecnosti bolo rozdelenie zákaziek podľa povahy na civilné zákazky a zákazky na úseku obrany, pričom do zákona bola pridaná samostatná časť upravujúca zadávanie zákaziek v oblasti bezpečnosti a obrany. V rámci ďalších úprav boli vykonané, posudzujúc v kontexte realizácie ROP, iba menej významné zmeny a doplnenia zákona o verejnom obstarávaní.

Ďalšie dokumenty na úrovni SR

V priebehu roku 2012 boli vydané, resp. aktualizované nasledovné dokumenty na úrovni SR, ktoré mali vplyv na implementáciu ROP:

a) Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít (HP MRK – 1. 5. 2012, HP TUR 1. 8. 2012, HP IS 1. 8. 2012).

b) Metodické pokyny CKO

aktualizácia pokynov:

- aktualizácia č. 4 Metodického pokynu CKO č. 9, zo dňa 26. 3. 2012;

nové metodické pokyny:

- Metodický pokyn č. 11, účinný od 1. 4. 2012;
- Metodický pokyn č. 14, účinný od 11. 6. 2012;

c) Metodické výklady CKO:

- z 5. 6. 2012 (štátna pomoc, medializované podnety, náklady vynaložené na obstaranie zákaziek s nízkou hodnotou);
- z 19. 10. 2012 (k výkonu predbežne a priebežnej finančnej kontroly).

d) Metodické usmernenia certifikačného orgánu

- RO pre ROP v roku 2012 neeviduje Metodické usmernenia certifikačného orgánu.

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty ROP. Bližšie informácie o programovej a riadiacej dokumentácii sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.

2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006

V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani na úrovni projektov.

2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi

V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov s intervenciami z iných operačných programov (spolupráca s ostatnými riadiacimi orgánmi). Tabuľka č.16 uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych komplementarít a synergii v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod.

Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadané za účelom zamedzenia duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tiež za účelom poskytnutia jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov.

Využitie finančných nástrojov Európskej investičnej banky

ROP je vytvorený s cieľom podporovať realizáciu veľkého množstva relatívne malých investičných infraštruktúrnych projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje využívanie návratných foriem financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. Na rozdiel od investícií do národnej infraštruktúry (diaľnice, zariadenia občianskej infraštruktúry zriaďované z národnej sektorovej úrovne) je možnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií.

V rámci ROP do konca roka 2012 neboli využívané žiadne inovatívne finančné nástroje EIB.

Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila **dohodu s EIB, na základe ktorej bol SR poskytnutý úver v objeme 1,3 mld. eur** určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. Podpora zo strany EIB sa týka čiastočného spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ a je tiež k dispozícii pre potreby predfinancovania projektov predtým, než zodpovedajúce grantové príspevky budú uvoľnené zo strany EK. Úver od EIB bude možné použiť na zabezpečenie národného spolufinancovania v prípade projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie).

Úver je možné čerpať maximálne v ôsmich tranžiach. Doteraz bolo vyčerpaných v troch tranžiach 950 mil. eur (1. tranža 350 mil. eur bola čerpaná v januári 2011, 2. tranža 300 mil. eur bola čerpaná v decembri 2011 a tretia tranža 300 mil. eur bola čerpaná v júli 2012). ROP sa na čerpaní 1. a 2. tranže nepodieľal, resp. prostriedky z úveru neboli použité na spolufinancovanie projektov v rámci ROP. Na 3. tranži sa ROP podieľal v čerpaní, resp. v alokácii úverových prostriedkov EIB vo výške 152 632 803 eur.

Úver od EIB predstavuje pre SR možnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov v rámci NSRR. Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom úveru je MF SR, prijímateľmi budú prevažne verejné a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, vyššie územné celky, súkromné subjekty a pod.).

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004 - 2006 (NDP I Framework Loan) vo výške 95 mil. eur, ktorý bol úspešne realizovaný.

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR uzavrelo dňa 19.1.2011 zmluvu o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonávajú úlohy riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Na základe uvedenej zmluvy bola vytvorená Implementačná jednotka programu v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá zabezpečuje koordináciu financovania projektov a vykazovanie ich realizácie smerom k EIB. V záujme evidovania

projektov financovaných prostredníctvom úveru z EIB bola upravená aj funkcionálnosť systému ITMS, t.j. pri každom projekte je uvedené, či sa financuje z EIB. Na základe požiadavky EIB boli zároveň do systému ITMS doplnené rozširujúce údaje o projektoch v súvislosti s problematikou posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a Natura 2000.

Finančný nástroj JESSICA

Pilotný prístup podpory infraštruktúry bývania (ďalej len „pilotný prístup“) bude v rámci ROP realizovaný prostredníctvom dvoch špecifických opatrení:

a) Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach (iniciatíva JESSICA)

Pre účely implementácie iniciatívy JESSICA v Slovenskej republike predstavuje Štátny fond rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) finančnú inštitúciu v zmysle zákona o ŠFRB. Pre implementáciu nástroja finančného inžinierstva sa vytvorí v rámci tejto finančnej inštitúcie Osobitný finančný blok v súlade s článkom 43 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006, na ktorého účty budú v zmysle Zmluvy o financovaní a Investičnej stratégie pre Osobitný finančný blok na účel energetickej efektívnosti prevedené finančné prostriedky z alokácie ROP a OP BK. ŠFRB je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme úverových produktov, ktoré budú určené na zatepľovanie bytových domov. Na účely implementácie iniciatívy JESSICA sú v rámci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil. eur (6, 80 mil. eur – EÚ zdroj, 1,2 mil. eur – ŠR zdroj)

b) Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny

Implementácia druhého opatrenia pilotného prístupu sa realizuje prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP. Podporených bude približne 180 bytových jednotiek (napríklad 15 nájomných domov bežného štandardu s 12 bytovými jednotkami) vo výške 7 mil. eur.

Príprava pilotného prístupu (jún 2011 – september 2011)

S cieľom umožniť využitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený uznesením vlády SR č. 392/2011 „Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ“. Následne bola v druhej polovici roka 2011 schválená revízia operačných programov ROP a OPBK. Na základe uvedeného uznesenia MPRV SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej investičnej banky, ktorej cieľom bolo vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v júli 2011 až septembri 2011.

Medzirezortné pripomienkové konanie (december 2011 – január 2012)

Na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny bol v decembri 2011 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie „Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ“. Začiatkom roku 2012 sa uskutočnili rozporové konania k predloženým zásadným pripomienkam so zástupcami MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR.

V rámci pripomienkového konania boli zo strany MF SR vznesené zásadné pripomienky, ktoré sa okrem iného týkali aj problematiky definovania ŠFRB ako finančnej inštitúcie a aj na ich základe bola identifikovaná potreba novelizácie zákona o ŠFRB.

Novelizácia zákona o ŠFRB (18. september 2012)

Novela zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB, ktorá bola parlamentom schválená dňa 18. septembra 2012, definuje ŠFRB ako finančnú inštitúciu v súlade s odporúčaniami MF SR a EK. Definovaním ŠFRB ako finančnej inštitúcie v zákone o ŠFRB a splnením daných podmienok (legislatíva SR 1. určí príslušnú finančnú inštitúciu 2. predstaví ciele štátnej politiky, ktorými sa zdôvodní priame zadanie grantu, a 3. zdôvodní existenciu dostatočnej expertízy v rámci finančnej inštitúcie pre úspešné zvládnutie úloh) bola umožnená implementácia finančného nástroja typu JESSICA prostredníctvom ŠFRB ako finančnej inštitúcie.

Medzirezortné pripomienkové konanie (september 2012)

Prepracovaný materiál bol opätovne predložený na druhé medzirezortné pripomienkové konanie v septembri 2012. Zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci pripomienkového konania, boli osobne prerokované s dotknutými rezortmi (MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR) a materiál bol dňa 27. septembra 2012 predložený na rokovanie vlády SR v súlade s úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 392/2011.

Schválenie implementačného mechanizmu Vládou SR (3. október 2012)

Vláda SR uznesením č. 526 zo dňa 3. októbra 2012 schválila „Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie“

Vypracovanie úvodného návrhu zmluvy o financovaní v rámci iniciatívy JESSICA (október 2012 – december 2012)

Prvý návrh zmluvy o financovaní, ktorý vypracoval RO pre ROP, bol zaslaný dňa 14. decembra 2012 na pripomienkovanie ŠFRB a MDVaRR SR. V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4, má byť zmluva o financovaní medzi RO pre ROP, RO pre OPBK a ŠFRB pripravená do 31. marca 2013.

Bližšie informácie o pokroku v implementácii a využívaní nástroja finančného inžinierstva typu JESSICA budú popísané vo VS 2013.⁴¹

RO pre ROP reportuje o využívaní finančného nástroja typu JESSICA prostredníctvom príloh v rámci systému SFC2007 (uvedený formulár SFC2007 je zároveň prílohou č. 8 tejto VS).

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, že podpora v rámci ROP smeruje prioritne do pólů rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je založené na výmene informácií o podporených projektoch v rámci oboch programov. K možným identifikovaným duplicitám budú prebiehať samostatné rokovania.

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou súčasťou stratégie ROP prijatej Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je v každom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípů územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z ROP.

Všetky obce na podporovanom území sú rozdelené do nasledovných kategórií, z ktorých pre stratégiu ROP sú prioritné prvé dve kategórie:

- inovačné póly rastu
- kohézne póly rastu (v záujmovom území a aj mimo záujmového územia inovačných pólů rastu)
- obce, ktoré nie sú pólmi rastu v záujmovom území inovačných pólů rastu
- obce, ktoré nie sú pólmi rastu mimo záujmových území.

Jednotlivé kategórie obcí sú uvedené na internetových stránkach www.ropka.sk a www.nsrr.sk.

Tabuľka č. 14: Priemet princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP

⁴¹ Na webových sídlach www.ropka.sk a www.opbk.sk boli dňa 27. marca 2013 zverejnené písomné vyzvania k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA. Na základe kontroly formálnej správnosti RO pre ROP/OPBK schválil žiadosti o NFP listom ministra zo dňa 8. apríla 2013. Zmluva o financovaní medzi RO pre ROP / OPBK a ŠFRB bola pripravená v priebehu marca 2013 a podpísaná dňa 22. apríla 2013. Príprava a schválenie žiadosti o platbu, na základe ktorej budú prevedené prostriedky na účty Osobitného finančného bloku v rámci ŠFRB, je plánovaná v termíne do 28. mája 2013.

Opatrenie	Podrobnejšia špecifikácia	Póly rastu		Obce, ktoré nie sú pólmi rastu	Odôvodnené výnimky pre smerovanie intervencií mimo pólův rastu:
		Inovačné	kohézne		
1.1 Infraštruktúra vzdelávania		X	X	X	existujúce zariadenie významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v štruktúre a kapacitách regiónu (napr. špeciálne školy pre hendikepovaných žiakov, lesnícke školy, poľnohospodárske učilišťa a pod.)
					existujúce zariadenia významné z hľadiska ich dostupnosti a obsluhy spádového územia
					existujúce zariadenia významné z hľadiska podpory marginalizovaných rómskych komunít
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	deinštitucionalizácia existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry	X	X	X	existujúce zariadenia významné a dôležité alebo jedinečné z hľadiska funkcie, druhu služieb v štruktúre a kapacitách regiónu
	komunitné centra	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávneným miestom realizácie projektu katastrálne je územie obce, ktorá je úspešným žiadateľom o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu v nadväznosti na projekt pre opatrenie 2.1 ROP schválený v rámci Lokálnej stratégie komplexného prístupu.			
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	knižnice	X			bez výnimky
	galérie, múzeá	X	X		bez výnimky
	nehnutelné kultúrne pamiatky	X	X	X	V prípade potenciálneho využitia na rozšírenie činnosti pamäťových a fondových inštitúcií a na rozvoj kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je podpora smerovaná do pólův rastu a/alebo do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií. V prípade potenciálneho využitia na kultúrno-spoločenské a osvetové účely je podpora smerovaná výlučne do pólův rastu, na ktorých území sa už nachádza minimálne jedna knižnica a zároveň minimálne jedno múzeum/galéria.
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu		uplatňuje sa princíp územnej koncentrácie založený na významnosti územia, podpora je smerovaná do území s medzinárodným a národným významom a územia v regióne vyššej kategórie ako príslušný región v zmysle Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013 v znení jej neskorších aktualizácií, resp. do území s existujúcim cestovným ruchom a identifikovaným potenciálom pre jeho rozvoj. Súčasne musí ísť o územie podporené v rámci Prioritnej osi 3 Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.			

4.1 Regenerácia sídiel	revitalizácia verejných priestranstiev sídiel (samostatné dopytovo- orientované projekty)	X	X	X	obce so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí zaradené v Atlase rómskych komunít, všeobecné podmienky: - len centrálné verejné priestranstvá ⁴² - nie sú oprávnené mestá, ktoré sú sídlami krajov v zmysle zákona č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mestské časti v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov (vrátane mestských častí v zmysle zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov),
	obnova a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami (samostatné dopytovo-orientované projekty)	X	X	X	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje v súlade s uznesením vlády 566/2010 z 27. augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté povodňami v roku 2010
	podpora bývania	Bude doplnené v ďalšej verzii PM			
	projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí	X	X	X	obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 obce v mikroregiónoch vybraných Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
	obnova a čiastočné budovanie verejnej hmotnej infraštruktúry vidieckych sídiel so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami	X	X	X	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje v súlade s uznesením vlády 566/2010 z 27. augusta 2010 ide o lokality najviac postihnuté povodňami v roku 2010 (rozvoj obcí s rómskymi osídleniami na vidieku), a schválenými lokálnymi stratégiami komplexného prístupu
	rozvojové dokumenty regiónov	princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje			
4.2 Infraštruktúra nekomerčných	HaZZ	princíp územnej koncentrácie na základe pólov rastu sa neuplatňuje, oprávnené sú len zariadenia s miestom realizácie projektu v obci identifikovanej v materiáli „Konceptcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a			

⁴² Oprávneným miestom realizácie projektu v rámci samostatne dopytovo-orientovaných projektov Regenerácie sídiel ROP sú centrálné verejné priestranstvá, ktoré je možné identifikovať ako centrá aktivít v mestách a obciach. Miesto realizácie projektu má v rámci príslušného sídla význam z hľadiska posilňovania jeho konkurencieschopnosti ako celku a zvyšovania atraktivity pre všetkých obyvateľov a návštevníkov sídla (mesta alebo obce). Oprávnené miesto realizácie projektu musí spĺňať podmienku, že jeho súčasťou je verejné priestranstvo určené na zhromažďovanie obyvateľov a prítomnosť občianskej vybavenosti (občianskou vybavenosťou sa v tomto prípade rozumiejú prevádzky obchodu a služieb). Oprávnenými oblasťami teda nie sú okrajové zóny a oblasti miest a obcí.

Sídla (t.j. obce aj obce so štatútom mesta) povinne preukazujú splnenie podmienky oprávnenosti miesta realizácie projektu v centrálnych častiach sídiel (centrálné námestia, ulice) nasledovne:

a) v prípade obcí, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať vypracovaný územný plán obce (§ 11 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov) a ostatných obcí, ktoré majú schválený územný plán:

prostredníctvom kópie, resp. výpisu z výkresovej (grafickej) časti územného plánu obce s farebne vyznačeným miestom realizácie projektu a prípadne aj prostredníctvom kópie, resp. výpisu z textovej časti schváleného a aktuálneho územného plánu, v ktorom je identifikovaná príslušná oblasť ako centrálna oblasť.

b) v prípade ostatných obcí:

prostredníctvom kópie z katastrálnej mapy s vyznačenými námestiami a ulicami, ktoré sú miestom realizácie projektu, a to v primeranej mierke, z ktorej je možné určiť, že miesto realizácie projektu predstavuje centrálna časť obce vrátane verejného priestranstva.

záchranných služieb		záchranného zboru a obecných hasičských zborov – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“			
	Horské záchranné služby	X	X	X	na základe morfológických daností územia (horské oblasti).
5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov		princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje, oprávnené sú úseky ciest medzi obcami, ktoré sú pólmi rastu a obcami v ich spádovom území, ktoré nepatria medzi póly rastu v prípade obnovy infraštruktúry v lokalitách najviac postihnutých povodňami v roku 2010 sa postupuje v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 (princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje)			
6.1 Technická pomoc		princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje			
7.1 Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013		princíp územnej koncentrácie sa neuplatňuje – oprávnené miesto realizácie je mesto Košice a jeho okolie			

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámka: podfarbené polia sú prioritné z hľadiska územnej stratégie ROP

Tabuľka č. 15: Vázby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí

Prioritná os ROP	Operačný program	Prioritné osi
Infraštruktúra vzdelávania	OP Vzdelávanie	Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
		Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
		Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
		Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
	OP Výskum a vývoj	Infraštruktúra vysokých škôl
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Podpora rastu zamestnanosti
		Podpora sociálnej inklúzie
		Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	OP Informatizácia spoločnosti	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Cestovný ruch
	OP Životné prostredie	Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Regenerácia sídiel	OP Životné prostredie	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
		Ochrana pred povodňami
		Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
	OP Doprava	Cestná infraštruktúra (TEN-T)
		Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra sídiel
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Infraštruktúra sídiel – verejné osvetlenie
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov	OP Doprava	Cestná infraštruktúra (TEN-T)
		Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
	OP Životné prostredie	Ochrana pred povodňami
Technická pomoc	OP Technická pomoc	Infraštruktúra
		Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach

		Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013	OP Informatizácia spoločnosti	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Cestovný ruch
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Operačný program Bratislavský kraj

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Operačný program Vzdelávanie

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade v tom, že ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov využívaných príslušnými zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných služieb. Oba operačné programy zároveň prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávacieho procesu v rámci územia cieľa Konvergencia. Kvalitný vzdelávacie proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti založenej na vedomostiach a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

Operačný program Výskum a vývoj

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporovaných v rámci ROP (materské, základné a stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality služieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR.

RO pre ROP spolupracoval s MŠVVŠ SR pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP ako aj pri vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o NFP v tomto opatrení. Zástupca MŠVVŠ SR bol členom vo výberovej komisii pre dané opatrenie.

Ministerstvo zdravotníctva SR

Operačný program Zdravotníctvo

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú službu (Hasičský a záchranný zbor, Obecné hasičské zbory, horské záchranné služby a pod.)

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rokoch 2007 – 2010 bola v rámci ROP umožnená podpora projektov zameraných na rekonštrukciu, rozširovanie a budovanie zariadení poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe investičnej podpory ROP do zariadení sociálnej infraštruktúry bol vytvorený priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu poskytovaných služieb.

V období od schválenia ROP došlo k výrazným zmenám v smerovaní sociálnej politiky na európskej úrovni, ako aj k zmenám národnej legislatívy v sociálnej oblasti a zameraním sa na vytváranie vhodných podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domácom prostredí). Z tohto dôvodu bola na základe revízie programu upravená stratégia ROP a od roku 2011 je umožnená výlučne podpora projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a podpora komunitných centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na príprave revízie ROP aktívne participovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jeden z kľúčových partnerov RO pre ROP.

Deinštitucionalizácia znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych službách a zabezpečovanie náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni, ktorý predpokladá postupné nahradenie kolektívnej inštitucionálnej starostlivosti nízko kapacitnými pobytovými formami služieb a opatrení (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternatívnych služieb a opatrení podporujúcich život v komunite s cieľom utvoriť podmienky na čo najlepšie uplatňovanie ľudských práv podľa medzinárodných dohovorov. Synergia investičných a neinvestičných aktivít je predpokladom efektívnejšieho procesu deinštitucionalizácie.

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Návrhu stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR formou pripomienkovania. Uvedený materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011 a predstavuje prvý koncepčný dokument v oblasti deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry v SR.

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej je možné dosiahnuť synergický efekt podpory z ERDF a ESF predstavuje oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci lokálnych stratégií komplexného prístupu (napríklad podpora komunitných centier). RO pre ROP začal pripravovať implementáciu podpory komunitných centier v druhej polovici roka 2011 v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Úrad vlády SR

Operačný program Informatizácia spoločnosti

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň uchovávaní a sprístupňovania zbierkových a knižničných fondov na celonárodnej úrovni.

Úrad vlády SR ako koordinátor troch zo štyroch horizontálnych priorít bol členom výberovej komisie pre opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Prostredníctvom vlády SR prebieha komunikácia a koordinácia pri podpore HP IS.

Ministerstvo hospodárstva SR

Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 6. októbra 2006 je podpora cestovného ruchu v programovom období 2007-2013 umožnená v rámci ROP (podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (podpora aktivít súkromného sektora v cestovnom ruchu). Synergická podpora mala byť smerovaná do najperspektívnejších území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V

priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnějších oblastí podpory oboch operačných programov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) začal s implementáciou projektov v oblasti cestovného ruchu už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory, či výberového procesu. Predpokladanú synergiu medzi uvedenými OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť.

Na základe týchto skutočností RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli využité na maximalizáciu synergie aktivít ROP a OPKaHR. Riadiaci orgán pre ROP chce tento cieľ zabezpečiť podporou verejnej infraštruktúry cestovného ruchu príslušnej k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu, ktoré boli podporené v rámci OP KaHR.

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umožňuje samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.

Ministerstvo životného prostredia SR

Operačný program Životné prostredie

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Životné prostredie predstavuje najmä podpora protipovodňových opatrení v rámci prioritných osí 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v roku 2011 bola umožnená podpora aktivít zameraných na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 a realizáciu protipovodňových aktivít v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 vo vybraných územiach najviac postihnutých, resp. ohrozených povodňami.

Operačný program Životné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010. Operačný program Životné prostredie podporuje aj samostatne realizované projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre obce. V rámci ROP sa na základe dohody s Riadiacim orgánom pre OP ŽP umožnila podpora aktivít zameraných na rekonštrukciu a budovanie vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v súvislosti s inými aktivitami regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), realizovanými výlučne v obciach so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktorých podpora v ROP nadväzuje na grantovú schému PHARE.2002/000.610-03.

RO pre ROP spolupracoval s MŽP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Operačný program Doprava

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obsluhu regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.

Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne Centrálného koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly

jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická pomoc je taktiež zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT monitorovací systém a tiež aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným Komunikačným plánom pre ROP.

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO sa v priebehu roku 2012 zúčastňovali školení zabezpečovaných zo strany CKO.

Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdržnosť získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov.

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a životného prostredia.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný charakter spolupráce.

Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja.

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v roku 2012, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP, sú:

- projekty „Cyklotrasy bez hraníc“ a „Cezhraničná stratégia udržateľného rozvoja Horného Záhoria a Strážnicka v nadväznosti na Stratégiu Európa 2020“, ktoré vytvárajú synergický efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa rekonštrukcie centrálnej pamiatkovej zóny a rekonštrukcie radnice v meste Skalica.
- projekt „Integrovaný IT systém na hranici“, ktorý vytvára synergický efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa prístavby ZŠ, rekonštrukcie ZŠ a MŠ a regenerácie centrálnej zóny obce Horná Súča
- projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR)- Červený kameň (SR), I. etapa“, ktorý vytvára synergický efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa rekonštrukcie a modernizácie súvisiacich úsekov ciest v Trnavskom samosprávnom kraji (úseky ciest č. III/050043 Uhrovec – Kšinná, č. III/050044 Žitná – Radiša – Omastiná, č. II/507 Trenčianske Stankovce – Hôrka n/V., č. II/574 Ilava – Horná Poruba – Valaská Belá – (Temeš) a č. III/499024, III/499026 a III/504023 v trase Čachtice a Podkylava)
- projekt „Silnice III/50736: Nedašova Lhota (ČR)- Červený kameň (SR), I. etapa“, ktorý vytvára synergický efekt s projektmi týkajúcimi sa rekonštrukcie a modernizácie súvisiacich úsekov ciest, ktoré boli podporené v rámci ROP.

Program Cezhraničná spolupráca Rakúsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom

období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2012 neboli ukončené žiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko, ktoré by boli komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP.

Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Poland – Slovakia 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja.

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko v roku 2012, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP, sú:

- projekt „Zlepšenie čistoty riek regiónu Orava – Čierna Orava, Orava, Oravica a Oravská priehrada“, ktorý sa prelínal s projektom ROP týkajúcim sa rekonštrukcie námestia mesta Trstená, v rámci ktorého sa rekonštruovala pod námestím aj kanalizácia.
- projekt „Zvýšenie komunikačnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia v okolí Trojmedzia v obci Isteba a Čierne“, v rámci ktorého sa rekonštruovala aj cesta priamo v obci Čierne, vytvára synergický efekt s projektmi ROP týkajúcimi sa rekonštrukcie námestia a dvoch škôl v obci Čierne,

Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v roku 2012, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP, sú:

- projekt obce Veľké Trakany s názvom „Cestné prepojenie Zemplénagárd - Veľké Trakany“, v rámci ktorého bola zrekonštruovaná cesta vedúca na hranicu, nadväzuje na projekt ROP týkajúci sa rekonštrukcie námestia obce
- projekt obce Svodín s názvom „Rozvoj infraštruktúry pre prácu na diaľku“, ktorý s projektom rekonštrukcie námestia obce podporeným v rámci ROP vytvára synergický efekt. Dom pre prácu na diaľku stojí na zrekonštruovanom námestí.

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou, Rumunskou a Ukrajinou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období a týka sa územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

V roku 2012 neboli ukončené žiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, ktoré by boli komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP.

2.7 Monitorovanie a hodnotenie

2.7.1 Monitorovanie

Monitorovanie na úrovni projektov

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v prípade decentralizovaných opatrení v spolupráci so SO/RO pre ROP, agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebežné správy, záverečná a následné správy).

Procedurálne náležitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP.

Monitorovanie na úrovni operačného programu

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP a vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované na webovej stránke <http://www.ropka.sk/sk/vyroczne-spravy/>.

MV pre ROP bol zriadený dňa 5. decembra 2007. Na uvedenom zasadnutí bol schválený štatút a rokovací poriadok monitorovacieho výboru. Zloženie MV pre ROP rešpektuje vyvážený princíp partnerstva. MV pre ROP má spolu 40 členov (z toho 38 členov s hlasovacím právom), ktorí zastupujú vecne príslušné sektorové rezorty, samosprávne kraje, subjekty združujúce miestne samosprávy, mimovládny sektor, subjekty zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre ROP sa zúčastňuje i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii. Činnosť Monitorovacieho výboru pre ROP v roku 2012 je popísaná v časti 2.1c tejto VS. Informácie o činnosti MV pre ROP sú priebežne zverejňované v jednotlivých častiach webovej stránky <http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/>.

V roku 2012 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na životné prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na životné prostredie v procese stavebného konania. Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2012 boli v rámci prípravy návrhov dvoch revízií ROP uskutočnené zisťovacie konania o posudzovaní strategického dokumentu, na základe ktorých sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie odlišné od tých, ktoré boli identifikované v v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.

Joint Road Map (JRM)

JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku implementácie fondov EÚ prostredníctvom stanovenia konkrétnych cieľov a termínov na ich splnenie. Pre ROP sú v rámci JRM relevantné najmä nasledovné témy:

- riadiace a kontrolné systémy;
- marginalizované rómske komunity;
- nástroje finančného inžinierstva (JESSICA);
- konania o porušení práva EÚ (infringementy);
- komunikačné aktivity.

V súvislosti s problematikou riadiacich a kontrolných systémov RO pre ROP na základe auditných zistení prijal v roku 2012 opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP. Zároveň RO pre ROP aktívne participoval s CKO, OA a CO pri nastavovaní postupov pre zlepšenie implementácie štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Zmeny v legislatíve a ďalšie iné zistenia boli priebežne zapracovávané do programovej dokumentácie a inštrukcií pre žiadateľov/prijímateľov.

V oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít RO pre ROP intenzívne spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom vyhlásenia nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP, najmä výzvy na podporu komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (oblasť podpory 2.1b ROP), ktorá bola vyhlásená 20.2.2012. Nasledujúcou výzvou bude výzva v rámci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí so zameraním na obnovu vybraných obcí postihnutých povodňami v roku 2010⁴³.

Pilotný prístup podpory infraštruktúry bývania bude v rámci ROP realizovaný prostredníctvom dvoch špecifických opatrení:

a) Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach (iniciatíva JESSICA)

Na účely implementácie iniciatívy JESSICA sú v rámci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil. eur (6, 80 mil. eur – EÚ zdroj, 1,2 mil. eur – ŠR zdroj)

b) Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP.

Podporených bude približne 180 bytových jednotiek (napríklad 15 nájomných domov bežného štandardu s 12 bytovými jednotkami) vo výške 7 mil. eur.

Stav implementácie pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania je popísaný v časti 2.6 tejto VS.

Hlavným komunikačným nástrojom ROP je stránka www.ropka.sk, na ktorej sú zverejňované aktuálne informácie súvisiace s implementáciou ROP, dôležité informácie pre potenciálnych žiadateľov ako aj zoznamy úspešných žiadateľov/prijímateľov pomoci v rámci ROP. V prípade decentralizovaných opatrení sú významným komunikačným nástrojom aj webové stránky samosprávnych krajov prepojené na hlavnú stránku ROP. Zároveň RO pre ROP ako aj jednotlivé SO/RO v rámci možností svojich administratívnych kapacít participujú na otváracích ceremonióch ukončených projektov.

Stratégia EÚ pre dunajský región (DS)

V súvislosti s DS schválenou na zasadnutí Európskej rady 24. júna 2011, bol na národnej úrovni uznesením vlády SR č. 497/2011 prijatý návrh systému koordinácie a aktualizácie projektových zámerov v prioritných oblastiach Stratégie EÚ pre dunajský región. Na základe tohto uznesenia Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vypracovalo analýzu zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia rezortu v korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región.

Z analýzy, na ktorej vypracovaní participoval aj RO pre ROP, vyplynulo, že projekty podporované v rámci ROP priamo neprispievajú k napĺňaniu cieľov Stratégie EÚ pre dunajský región. Z uvedených dôvodov nie sú aktivity súvisiace s DS pre RO pre ROP relevantné.

Výročné stretnutie s EK

Riadiaci orgán pre ROP sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2012, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 15. novembra 2012 v Hoteli PARK INN DANUBE. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia boli programové obdobie 2007 – 2013 (fyzický a finančný progres, Joint Road Map 2012), programové obdobie 2004 – 2006 (proces uzatvárania operačných programov) a nové programové obdobie 2014 - 2020.

⁴³ Táto výzva bola vyhlásená 31. januára 2013.

Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy NSRR 2007 - 2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK povzbudili riadiace orgány operačných programov s pomalším čerpaním, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov ako zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu a tiež skrátiť lehoty. Zástupcovia EK poznamenali, že sa v mnohých prezentáciách spomínalo verejné obstarávanie, čo nebolo očakávané, keďže práve verejné obstarávanie bolo najčastejším zdrojom pochybení. Riadiace orgány zdôraznili zložitosť slovenskej legislatívy a nedostatok kapacity prijímateľov, ako významné prekážky. CKO upozornilo na návrh na zvýšenie kapacity Úradu pre verejné obstarávanie na riešenie problémov zo štrukturálnych fondov OP, ktoré by boli financované z technickej pomoci OP.

V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti, v ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Štruktúra má v zásade kopírovať strategickú správu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerať na poskytnutie jasnej predstavy o vykonávaní programu a jeho úspechoch v porovnaní k jeho cieľom. V reakcii na to Komisia informovala, že súhrn strategických správ bude vychádzať z analýzy členských štátov a bude prijatý na jar 2013. Komisia zdôraznila, že dôkazy o výkonnosti a účinnosti opatrení by mali tvoriť hlavný obsah správy, ako aj analýzu pokroku kľúčových ukazovateľov a akýchkoľvek významných zmien v porovnaní s cieľmi. Zásadný význam má použitie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát a závery hodnotenia a ďalšie analýzy na preukázanie pokroku.

Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Road Map na rok 2013 a na jeho častejšom monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity má nového splnomocnenca a presunul sa z Úradu vlády na Ministerstvo vnútra SR. Nový splnomocnenec má v úmysle vykonať Rómsku reformu, ktorá má byť komplementárna s Stratégiou Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020. Zástupcovia EK poznamenali, že implementácia LSKxP zaostáva, keďže z 200 mil. eur vyčlenených na HP MRK v NSRR v roku 2007 bolo certifikovaných v októbri 2012 len vo výške 3,5 mil. eur.

V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku v príprave implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili, že je zo strany riadiacich orgánov nevyhnutné v čo najkratšom čase prijať opatrenia na urýchlenie procesu schválenia implementačného mechanizmu.

V súvislosti so Stratégiou EÚ pre dunajský región zástupcovia EK vyzvali Úrad vlády SR ako gestora tejto stratégie, aby priebežne informoval EK o pokroku naplňovania stratégie, najmä o výsledkoch analýzy zamerania existujúcich a plánovaných projektov v oblasti pôsobenia jednotlivých rezortov v korelácii s piliermi a prioritnými oblasťami Stratégie EÚ pre dunajský región.

Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo o vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť verejného obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych kapacít, aby bolo možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení pri vypracovávaní výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia. V súvislosti s vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia zjednodušeného vykazovania výdavkov.

2.7.2 Hodnotenie

Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP. Úlohy spojené s hodnotením vykonávajú v rámci ROP manažéri monitorovania a hodnotenia a manažér programovania oddelenia prípravy programov

regionálneho rozvoja, ktorý je zároveň členom pracovnej skupiny pre hodnotenie na úrovni Centrálného koordinačného orgánu. V priebehu roka 2012 sa zástupcovia RO pre ROP zúčastnili aj pracovných stretnutí organizovaných CKO k zapojeniu do pilotného projektu "tvorba výstupových/výsledkových indikátorov". Na úrovni SO/RO pre ROP pôsobia manažéri s kumulovanou náplňou činnosti v oblasti informovania, monitorovania a hodnotenia.

V rámci plnenia úloh RO v oblasti hodnotenia ROP vykonal RO pre ROP v roku 2012 nasledovné aktivity:

- vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2012 v januári 2012 a zaslanie na CKO;
- vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2011 a jej predloženie na CKO do 31.3.2012.

Počas roka 2012 boli vykonané dve Interné analýzy dôvodov na vykonanie revízie ROP. Prvú Internú analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu k 31.12.2011 vypracoval RO pre ROP v januári 2012. Cieľom tejto Analýzy bolo popísať stav implementácie prioritnej osi 1 ROP k 31.12.2011 a charakter realizovaných projektov. V závere Analýzy bol navrhnutý spôsob vypracovania revízie ROP, ktorý vychádzal z identifikovaných skutočností a relevantných dôvodov pre revidovanie programu. Vykonanie revízie ROP bolo v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1083/2006, body a) a b) čl. 33. Revízia pozostávala najmä zo zmeny finančného plánu ROP vyplývajúceho z aplikovania schváleného princípu presunov úspor v realizovaných projektoch ROP za obdobie február- december 2011 do prioritnej osi 1 ROP a formálnych úprav a spresnenia textácie ROP v nadväznosti na úpravy finančného plánu a prípravu implementácie nových oblastí podpory ROP (úprava merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, spresnenie miesta realizácie projektov pri aktivitách odstraňovania povodní, zosúladenie kategorizácie pomoci ROP s reálnym stavom).

Druhú Internú analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu k 31.05.2012 vypracoval RO pre ROP začiatkom júna 2012. Cieľom tejto Analýzy bolo taktiež popísať stav implementácie prioritnej osi 1 ROP k 31.05.2012 a charakter realizovaných projektov. Predmetom tejto revízie ROP bolo takmer výlučne opätovné aplikovanie schváleného mechanizmu presunu úspor (dosiahnutých v období február – december 2011).

Nižšie uvedené údaje potvrdzujú, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007-2013 a dominantnou mierou sa podieľa na dosahovaní stratégie a globálneho cieľa ROP.

Realizácia projektov infraštruktúry vzdelávania v rámci ROP:

- zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej infraštruktúry;
- v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácie siete školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať nevyhnutné stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.), najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarat' počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania;
- výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských zariadení). 20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020;
- značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl. Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (pre 90 % detí vo veku od troch rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov;

- prispieva k vytváraní nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020;
- prispieva k vytváraní podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít.

Plán hodnotení ROP na rok 2012 predpokladal uskutočnenie pravidelného hodnotenia ROP v roku 2012. Tento zámer sa však nepodarilo zrealizovať z dôvodu komplikácií pri zabezpečení externého hodnotiteľa. Pri plnení Plánu hodnotení ROP došlo k určitému časovému sklzu, ktorý bude odstránený v priebehu roka 2013. V roku 2013 sa realizácia hodnotení začne po zabezpečení externých hodnotiteľov pre jednotlivé zadania.

V druhom štvrťroku 2012 RO pre ROP vypracoval súťažné podklady pre nasledovné hodnotenia: Strategické hodnotenie Regionálneho operačného programu (ROP) a Pravidelné hodnotenie ROP vykonávané každé 2 roky. Zároveň boli v tomto období presne vymedzené požiadavky na externého hodnotiteľa, ktorý zabezpečí strategické a pravidelné hodnotenie ROP. Podpis zmluvy s víťazným uchádzačom sa predpokladá začiatkom druhého štvrťroku 2013.


V priebehu roka 2012 sa neuskutočnili žiadne zasadnutia Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP. RO pre ROP považuje za potrebné uskutočniť stretnutie predmetnej skupiny v súvislosti s realizáciou strategického hodnotenia ROP.

Využívanie monitorovacích systémov

V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či už na úrovni programovej alebo projektovej, je nevyhnutná práca s ITMS pre ŠF a KF. ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007-2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obe obdobia. Uvedené systémy úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú evidenciu objektov.

ITMS je centrálny systém, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF a KF a slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, riadiacich orgánov, sprostredkovateľských orgánov, platobných jednotiek, CO, OA a orgánov koordinácie horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR – spolu so systémami ISUF (Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS (Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia.

Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov.



ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:

- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení)
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov; administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti)
- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhadu očakávaných výdavkov, systémové nezrovnalosti)
- monitorovanie projektov (počas aj po realizácie)
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne)
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií)
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné:

- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov. Orgánové role sú nasledovné: riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, platobná jednotka, certifikačný orgán, orgán auditu, orgán koordinácie horizontálnych priorit, administrátorské orgánové role.
- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným typom orgánu nemohli byť vykonávané iným typom orgánu.
- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí

pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného manuálu orgánu patria.

- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizácie programové vizibility, ktoré určujú, ktoré operačné programy, priority a opatrenia vidia a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.
- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov.

Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi subjektmi.

Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností.

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie úrovne.

Systém je schopný zhromažďovať finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu.

Vývoj systému ITMS II

V roku 2012 sa pokračovalo s vývojom systému ITMS.

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č. 16: Prehľad najvýznamnejších zmien v systéme ITMS

Verzia systému ITMS	Najdôležitejšie nasadené funkcionality
1.0	Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia
2.0	Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov
2.1 (1.fáza)	Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí
2.1 (2.fáza)	Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál
2.2	Modul auditu Sfunkčnené prispôbené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR.
2.3	Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5
2.4	Eurokonverzia systému ITMS balík 6
2.5	Zavedenie zdroja pro-rata do systému ITMS
2.6	Funkcionalita evidencie žiadosti o platbu na EK
2.7	Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS
2.8	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov Správa používateľského účtu na portáli ITMS Zmena logiky a redizajn žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch
2.9	Monitorovacia tabuľka pre 2. programové obdobie Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam –

	zmena vzťahu 1:N na M:N. Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu
2.10	Funkcionalita monitorovacích správ OLAP pre Žiadosť o platbu na EK
2.11	Aktualizácia monitorovacej tabuľky Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti Doplnenie párovania záloh o Oznámenie o vrátení finančných prostriedkov a dorovnávací mechanizmus Aktualizácia existujúcej funkcionality žiadosti o platbu na EK Zmeny v module Nezrovnalostí pre programové obdobie 2007-2013
2.12	Implementácia EIB do ITMS Informácia o účastníkoch projektu OLAP pre NZR OLAP overovania SFC žiadosti o platbu na EK Ročný výkaz o vymožených sumách Zostava – záznam z administratívnej kontroly ŽoP Zostava – Kontrolný zoznam k verejnému obstarávaniu a monitorovacej správe Aktualizácia SFC rozhraní - OP Tabuľka OP HP
2.13 a 2.14	Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov
2.15	Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu Prechod na off-line report server Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru
2.15.8	Editácia skutočných dátumov od/do realizácie aktivít projektu; Editácia dátumu ukončenia realizácie projektu;
2.15.10	Portál ITMS: Definovanie názvu výstupnej zostavy počas generovania PDF; Úprava modulu – „Moje zostavy“; Úprava napĺňania formuláru následnej monitorovacej správy projektu CORE ITMS: Úprava zoznamu výziev, stavu výziev a užívateľsky definovaného filtra evidencie výziev;
2.15.11	Portál ITMS: Zmena editácie poľa – Skutočný stav ukončenia realizácie projektu, v rámci formuláru monitorovacej správy projektu; Zmena zobrazovania lišty s časovým údajom automatického odhlásenia užívateľa z portálu ITMS; CORE ITMS: Zrušenie obmedzenia editácie harmonogramu projektu ak je schválená monitorovacia správa projektu s vyplneným poľom – Skutočný stav ukončenia realizácie aktivít projektu; Vznik aktualizáčnej funkcie, s pomocou ktorej je možné vytvoriť intenzitu, kde zdroj EU má väčší podiel voči všetkým verejným zdrojom ako je 85%;
2.15.14 a 2.15.15	Zoznam užívateľských rolí a k nim priradených aktualizáčnych funkcií do príručky ITMS; Úprava kódovania ŽoP – rozšírenie kombinácií kódov ŽoP po prekročení súčasného maximálneho počtu v rámci jedného projektu; Automatické blokovanie užívateľa v Core časti ITMS, ktorý nebol do systému prihlásený viac ako 180 kalendárnych dní; V špecifických prípadoch umožnenie posunu MS zo stavu Schválená do stavu Zaregistrovaná; Vytvorenie obrazovky prehľadu odoslaných notifikácií v rámci ŽoNFP a projektu; Portál ITMS:

2.15.16	Úprava zoznamov ŽoNFP, projektov, ŽoP a MS na portáli ITMS; Umožnenie editácie formuláru výzvy rezortným administrátorom v každom stave výzvy; Možnosť posunu ŽoNFP a ŽoP z jedného stavu WF do druhého stavu WF rezortným administrátorom ITMS; Možnosť editovania dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v PO 2004-2006 a 2007-2013; Možnosť odradenia organizácie v pôsobnosti žiadateľa z formuláru ŽoNFP).
---------	--

Zdroj: ROP,2012

Školenia v oblasti ITMS

V roku 2012 boli realizované pravidelné školenia v oblasti ITMS. Školenia sa konali v pravidelných týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. platobná jednotka, audit, projektový manažér, finančný manažér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správne riadeniu, implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013. Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich školeniach ITMS sa nachádzajú na stránke <http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp>, kde sa zamestnanci ROP prihlasujú v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF.

Podpora RO/SORO pri využívaní ITMS

Pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS sa i naďalej využíva kontaktná e-mailová adresa itms@mindop.sk. Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na uvedenú adresu prichádzajú, sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS.

Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 VS.

2.8 Národná výkonnostná rezerva

Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2012.

2.9 Administratívne kapacity

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných do implementácie ROP k 31.12.2012.

Tabuľka č. 17: Administratívne kapacity RO pre ROP

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	0,8	0,8	0,8	0,55	69	0,57
riaditeľ odboru	1	1	1	1,55	155	3,96
vedúci oddelenia	5	5	5	4,22	84	2,53
asistentka odboru/sekcie	3,6	3,6	3,6	2,47	69	3,06
manažér programovania	3	4,6	5***	5,12***	102	0,48
manažér monitorovania a hodnotenia	3****	3****	3****	3	100	7
manažér informovanosti a publicity	1	1	1	***	0	1
manažér kontroly	28	28	29	28,42	98	-2,37
manažér ITMS	***	***	***	***	-	-
finančný manažér	16	15	15	14,01	93	11,39

projektový manažér	40	37	39	33,8	87	-16,8
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	0,8
metodik	-	-	-	-	-	2,4
manažér pre právne služby	-	-	-	1,75	175	2
Spolu	101,40	99	102,40	94,89	103,2	16,02

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka: Informácie a čísla v tabuľke sú uvedené v prepočítanom stave vo vzťahu k podielu práce pre ROP v zmysle Metodického pokynu CKO č. 14 z dôvodu zabezpečenia súladu údajov výročnej správy ROP a informácie o stave administratívnych kapacít, ktorá je predkladaná CKO na EK. Administratívne kapacity, ktoré majú kumulované funkcie, resp. plnia úlohy v rámci dvoch OP, sa prepočítavajú pomerným plnením úloh pre príslušné OP v rámci pracovného úväzku.

** v rámci ROP je pozícia manažéra monitorovania a hodnotenia kumulovanou pozíciou s pozíciou manažéra pre ITMS

*** v rámci ROP je pozícia manažéra informovanosti a publicity kumulovanou pozíciou s pozíciou manažéra programovania

**** nárast je spôsobený organizačnou zmenou účinnou dňom 1.1.2013, kedy došlo k trvalému preloženiu zamestnancov z PJ na riadiaci orgán

Tabuľka č. 18-1: Administratívne kapacity SO/RO BBSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	MD	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	0
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	-	-	-	-	-	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	3	3	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100	0
projektový manažér	2	2	2	2	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	9	8	10	10	100	0

Zdroj: SO/RO BBSK, 2013

Tabuľka č. 18-2: Administratívne kapacity SO/RO TTSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ sekcie (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	0
riaditeľ odboru	2	2	2	2	100	0
asistentka sekcie	1*	1*	1*	1*	100	0
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	0**	0	1
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100	0

projektový manažér	3	3	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	12	12	12	11	91,66	1***

Zdroj: SO/RO TTSK, 2013

*asistentka sekcie je v rámci org. štruktúry SO/RO TTSK schválená, ale nie je refundovaná

**od 31.10 je pozícia MMH kumulovaná s pozíciou jedného PM z dôvodu odchodu MMH na MD, pričom počítame s obsadením pozície MMH do konca roka 2013

***SO/RO TTSK identifikovalo akútnu potrebu zvýšenia administratívnych kapacít, resp. rozšírenia pracovnej náplne niektorých manažérskych pozícií i z titulu presunu výkonu matematickej kontroly z platobnej jednotky na SO/RO.

Tabuľka č. 18-3: Administratívne kapacity SO/RO KSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	-
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	1	1	100	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	1	100	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	3	3	2	2	100	-
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100	-
projektový manažér	3	3	3	3	100	-
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	12	12	12	12	100	-

Zdroj: SO/RO KSK, 2013

Tabuľka č. 18-4: Administratívne kapacity SO/RO NSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	-
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	0	0	1	1	100	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	1*	1*	1*	100	-
manažér informovanosti a publicity	*	*	*	*	*	*
manažér kontroly	4	4	3	3	100	-
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	3	3	100	-
projektový manažér	3	3	3	3	100	-
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	12	12	12	12**	100	-

Zdroj: SO/RO NSK, 2013

* v podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH)

**V rámci SO/RO NSK je zriadená aj pracovná pozícia „koordinátor horizontálnych priorít“. Pracovná náplň tohto zamestnanca nie je súčasťou postupov pri výkone decentralizovaných opatrení ROP na SO/RO a nepočíta sa v stave administratívnych kapacít ROP.

Tabuľka č. 18-5: Administratívne kapacity SO/RO TSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
vedúci odboru	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	1*	1*	1*	100*	0*
manažér informovanosti a publicity	-*	-*	-*	-*	-*	-*
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	3	3	3	100	0
projektový manažér	3	3	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	9	10	10	10	100	0

Zdroj: SO/RO TSK, 2013

* SO/RO TSK má zlúčenú pozíciu manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMHI).

Tabuľka č. 18-6: Administratívne kapacity SO/RO PSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	3	navýšenie	0
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	1	100	0
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	½*	½*	½*	½*	100	0
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	4	4	4	4	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	3	3	100	1
projektový manažér	3	3	3+1/2*	3+1/2*	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	15	15	15	16	-	1**

Zdroj: SO/RO PSK, 2013

**V súvislosti s prípravou nového programového obdobia 2014-2020 SO/RO pre ROP PSK identifikovalo potrebu zvýšenia administratívnych kapacít, resp. rozšírenia pracovnej náplne niektorých manažérskych pozícií pre oblasť programovania a zabezpečenia príslušných vzdelávacích aktivít a nastavenia rámcov spolupráce medzi RO a SO/RO.

Tabuľka č. 18-7: Administratívne kapacity SO/RO ŽSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100	0
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	1*	1*	1*	100	0
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100	0
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100	0
projektový manažér	2	2	2	2	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
Spolu	10	10	10	10	100	0

Zdroj: SO/RO ŽSK, 2013

* v podmienkach SO/RO ŽSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania (MMH).

Tabuľka č. 18-8: Administratívne kapacity SO/RO MK SR

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	0
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	-	-	-	-	-	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	-	-	-	-	-	-
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	3	3	100	0
projektový manažér	2	2	3	3	100	0
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné – projektový asistent	1	1	1	1	100	0
Spolu	6	6	8	8	100	0

Zdroj: SO/RO MK SR, 2013

Tabuľka č. 19: Administratívne kapacity Platobnej jednotky

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Potrebné prijať
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-

riadiťel odboru	0,96	0,95	0,95	0,96	101	-
vedúci oddelenia	2,87	2,86	2,86	2,71	95	-1,77
asistentka odboru/sekcie	0,96	0,95	0,95	0,96	101	-
finančný overovateľ	15,29	13,25	15,25	16,17	106	-8,17
finančný manažér	2,87	2,10	2,86	1,73	60	0,87
finančný účtovník	2,87	2,48	2,86	1,40	49	1,12
Spolu	25,82	22,59	25,73	23,93	85,3	-7,95

Zdroj: PJ, 2013

* GR RO pre ROP je zároveň GR PJ

Tabuľka č. 20: Porovnanie so stavom v 2011

	Plánovaný stav k 31. 12. 2011	Stav k 31. 12. 2011	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO	101,4	98	96	102,4	94,89	92
SO/RO BBSK	9	8	89	10	10	100
SO/RO KSK	12	12	100	12	12	100
SO/RO NSK	12	12	100	12	12	100
SO/RO PSK	15	15	100	15	16	106
SO/RO TSK	10	10	100	10	9	90
SO/RO TTSK	12	12	100	12	11	91,66
SO/RO ZSK	10	10	100	10	10	100
SO/RO MK SR	6	6	100	8	8	100
PJ	25,82	22,59	87	25,73	23,93	93
Spolu	213,22	205,59	97,2	217,13	216,82	97,27

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 21: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán/subjekt	od 01. 01. do 31. 12. roku 2012	od 01. 01. do 31. 12. roku 2012
	Počet výstupov*	Počet nástupov*
RO	32	20
SO/RO BBSK	3	5
SO/RO KSK	3	2
SO/RO NSK	3	3
SO/RO PSK	2	2
SO/RO TSK	1	0
SO/RO TTSK	3	1
SO/RO ZSK	0	1**
SO/RO MK SR	6	7***
PJ	4	6
Spolu	57	47

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013

* počet prestupov v rámci štátnej správy nie je sledovaný. Z tohto dôvodu nie sú v súlade údaje týkajúce sa počtu výstupov v rámci RO a PJ (tabuľka č. 21) a údaje o fluktuácii v rámci RO a PJ (tabuľka č. 22).

** zástup za MD

*** nie je započítaný zamestnanec, ktorý prestúpil v rámci štátnej správy

Tabuľka č. 22: Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít

Orgán/subjekt	Odchod na MD od 01. 01. do 31. 12. roku 2012	Výpoveď daná zamestnancom od 01. 01. do 31. 12. roku 2012	Výpoveď daná zamestnávateľom od 01. 01. do 31. 12. roku 2012		
			zmena org. štruktúry	racionalizačné opatrenia	iné
RO	-	14	2	5*	2**
SO/RO BBSK	0	3	0	0	0
SO/RO KSK	1	0	0	0	2
SO/RO NSK	1	2	0	0	0
SO/RO PSK	0	1	0	0	1
SO/RO TSK	0	1	0	0	0
SO/RO TTSK	1	1	0	0	1***
SO/RO ZSK	1	0	0	0	0
SO/RO MK SR	0	5	0	0	1
PJ	1	0	0	0	0
Spolu	5	27	2	5	7

Zdroj: RO pre ROP, PJ, SO/RO pre ROP, 2013

* v prípade 1 zamestnanca išlo o skončenie v skúšobnej dobe, v prípade 4 zamestnancov išlo o zmenu pravidelného miesta vykonávania štátnej služby

** zmena služobného úradu

*** ukončenie pracovného pomeru na dobu určitú – uplynutie doby určitej

Rok 2012 bol v rámci administratívnych kapacít poznamenaný organizačnými zmenami, personálnymi zmenami a vysokou fluktuáciou zamestnancov RO pre ROP, čo negatívne prispieva ku kontinuite implementovaných procesov v rámci ROP. Už koncom roka 2011 sa uskutočnila organizačná zmena, v dôsledku ktorej bolo vytvorené nové oddelenie prípravy programov podpory regionálneho rozvoja, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť a koordinovať prípravu operačných programov v gescii Agentúry na podporu regionálneho rozvoja pre programové obdobie 2014 – 2020. Časť administratívnych kapacít tohto oddelenia bola vytvorená z programových manažérov RO pre ROP vrátane vedúceho manažéra programovania, čo malo dopad na administratívne kapacity manažérov programovania v rámci RO pre ROP. V dôsledku uvedeného nastala začiatkom roka 2012 vzhľadom na poddimenzovanosť manažérov programovania RO pre ROP kritická situácia. RO pre ROP v tejto súvislosti podnikol kroky, ktoré viedli k stabilizácii a naplneniu plánovaného stavu administratívnych kapacít RO pre ROP. Aktivity informovania a publicity v období marec až október 2012 zabezpečovali v rámci svojich možností manažéri programovania, pretože v tom čase funkcia manažéra informovania a publicity nebola obsadená. Od októbra 2012 bola obsadená pozícia ďalšieho manažéra programovania, ktorého náplňou práce je aj zabezpečovanie aktivít informovania a publicity.

V rámci Riadiaceho orgánu pre ROP prebehli v roku 2012 nasledovné organizačné zmeny:

Dňa 15. 02. 2012 došlo v rámci organizačnej zmeny k zmene názvu z „Oddelenia implementácie projektov občianskej infraštruktúry“ na „Oddelenie implementácie projektov občianskej vybavenosti“.

Dňa 01. 10. 2012 došlo k zmene na „Oddelení kontroly realizácie programov regionálneho rozvoja“ (925). Z oddelenia vznikol „Odbor kontroly realizácie a overovania projektov regionálneho rozvoja“.

V rámci ďalšej organizačnej zmeny, ktorá prebehla 15. 10. 2012, boli zlúčené „Oddelenie implementácie projektov občianskej vybavenosti“ (922) a „Oddelenie implementácie projektov vybavenosti územia“ (923) do jedného oddelenia s názvom „Oddelenie implementácie projektov regionálneho rozvoja“.

Poslednou organizačnou zmenou bol 31.12. 2012 odbor 920 zrušený a rozdelený na dva odbory – „Odbor realizácie Regionálneho operačného programu“ (271) a „Odbor riadenia Regionálneho operačného programu“ (920).

V zmysle Rozhodnutia ministra č. 4446/2012-250 zo dňa 12.12.2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2012, ktorým sa mení vnútorná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka

SR, sa zrušuje Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Funkciu RO pre ROP zabezpečujú od 01.01.2013 dva organizačné útvary. Úlohy spojené s programovaním a riadením ROP zabezpečuje organizačný útvar: „sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja“. Implementáciu, kontrolu projektov (predovšetkým administratívnu kontrolu verejného obstarávania, kontrolu projektov na mieste a finančnú kontrolu projektov) a usmerňovanie žiadateľov, prijímateľov, SO/RO a iných subjektov v oblasti realizácie projektov v rámci ROP zabezpečuje organizačný útvar - sekcia: „Útvar implementácie programov regionálneho rozvoja“.

Školenia organizované CKO

Zástupcovia RO pre ROP a SO/RO pre ROP sa zúčastnili nasledovných školení, ktoré organizovalo CKO:

- Zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a prax vo VO pre oblasť fondov EÚ,
- Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a skúsenosti z praxe,
- Skúsenosti s výkonom auditov EK/EDA v PO 2007 - 2013, overovanie funkčnosti kľúčových prvkov orgánov implementujúcich fondy EÚ a ich prepojenie na vnútorné manuály procedúr,
- Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007 - 2013 a Zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v praxi,
- Systém riadenia ŠF a KF na Po 2007 - 2013 a Zákon č. 528/2008 Z.z o pomoci a podpore poskytovanej z fondov pre novoprijatých zamestnancov,
- Zákon č. 431/ 2002 o účtovníctve a jeho aplikovanie v ŠF a KF,
- Politika súdržnosti po roku 2013,
- Aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF na Po 2007 - 2013, verzia 4.5,
- Zákon č. 211/2002 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám a jeho uplatňovanie v praxi,
- Komunikácia s médiami a verejnosťou v oblasti fondov EÚ,
- Monitorovanie a hodnotenie 2007 - 2013, 2014 - 2020,
- Právne aspekty Zmluvy o NFP pre pokročilých,
- Ex ante hodnotenie 2014 – 2020,
- Monitorovanie štrukturálnych fondov.

Vzdelávacie aktivity organizované v rámci SO/RO pre ROP

V rámci schválených projektov, ktoré sú hradené z prostriedkov Technickej pomoci ROP, jednotlivé SO/RO pre ROP v roku 2012 zabezpečili pre svojich zamestnancov nasledovné vzdelávacie aktivity:

SO/RO pre ROP BBSK:

- zákon o verejnom obstarávaní - aktuálne novely a ich uvedenie do praxe (3 účastníci)
- VO - elektronické aukcie a elektronické trhovisko (2 účastníci)

SO/RO pre ROP TTSK:

- školenie „Novinky v elektronickom verejnom obstarávaní a elektronickej aukcii“ organizované PROEKO BA (4 účastníci)

SO/RO pre ROP KSK:

- EVO - Elektronická aukcia
- školenie ku „Katastrálnemu zákonu“
- školenie k „Stavebnému zákonu“
- jazykové vzdelávanie

SO/RO pre ROP PSK:

- novela zákona o VO (07.01.2011 vo Zvolene)
- odborná príprava na získavanie OS vo VO (16.05.2011-18.05.2011 v Košiciach)
- Zákon č. 583/2007 Z.z. o rozpočtových pravidlách (29.09.2011 vo Zvolene)
- Zmeny zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (14.12.2011 v Prešove)

SO/RO pre ROP NSK:

- kurz anglického jazyka
- seminár k aktualizovaným rozvojovým dokumentom na úrovni NUTS3 a k ďalšej podpornej dokumentácii v súvislosti s prípravou na odborné hodnotenie ŽoNFP k opatreniu ROP 4.1d

Pokračovanie v realizácii vzdelávacích aktivít pre zamestnancov RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ sa predpokladá v priebehu roku 2013.

Zabezpečenie výkonu funkcie orgánu auditu a certifikačného orgánu

Na riadení a implementácii ROP sa podieľali aj zamestnanci MF SR. Výkon funkcie certifikačného orgánu zabezpečovala sekcia európskych fondov a výkon funkcie orgánu auditu zabezpečovala sekcia auditu a kontroly.

3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania

3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2012 do 31.12.2012

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
-	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 24: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 1 k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP ⁴⁴	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1.1	1 688	876	806 ⁴⁵	785 ⁴⁶	175	610	20
Celkom	1 688	876	806	785	175	610	20
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) ⁴⁷	Výška riadne ukončených projektov (NFP) ⁴⁸	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
1.1	1 425 126 682,29	745 531 960,43	649 002 360,07	601 134 679,82	2 241 490,62	458 411 159,98	21 318 930,74
Celkom	1 425 126 682,29	745 531 960,43	649 002 360,07	601 134 679,82	2 241 490,62	458 411 159,98	21 318 930,74

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergenca pripadá 96 eur z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 1 ROP.⁴⁹

Prioritná os 1 ROP - opatrenie 1.1 ROP

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala už v januári 2008 vyhlásením priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá predstavuje vôbec prvú výzvu vyhlásenú v rámci ROP. Celkovo boli v rámci prioritnej osi 1 ROP vyhlásené tri výzvy, z ktorých dve boli určené pre prijímateľov z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady) a jedna výzva pre prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, cirkvi, občianske združenia). RO pre

⁴⁴ Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

⁴⁵ Údaj nezahŕňa 3 projekty pri ktorých žiadateľ odstúpil od projektu pred vydaním rozhodnutia o schválení

⁴⁶ Údaj nezahŕňa 1 projekt, ktorý má vydané rozhodnutie o schválení a zatiaľ nie je zazmluvnený

⁴⁷ Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky.

⁴⁸ predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov

⁴⁹ Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergenca vo vzťahu k výške riadne ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012.

ROP zaznamenal pri všetkých týchto výzvach vysokú absorpčnú schopnosť, pripravenosť a dopyt žiadateľov po intervenciách ROP.

V rámci prioritnej osi 1 ROP bolo prijatých 1688 žiadostí o NFP a k 31.12.2012 zazmluvnených 785 projektov, ktorých prehľad podľa typu prijímateľa je uvedený v grafe č.1. Prijímateľmi súkromného sektora sú prevažne cirkvi a náboženské spoločnosti, v malej miere neziskové organizácie a združenia. V rámci verejného sektora bolo najviac podporených projektov predložených mestami a obcami v počte 664 z celkového počtu 752.

Graf č.1: Rozdelenie podpory podľa typu prijímateľa v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012



Zdroj RO pre ROP, 2013

Dňa 16. novembra 2012 nadobudol platnosť zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje nové podmienky v oblasti teritoriálnej pôsobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti služieb verejnej správy v súlade s vládny programom ESO. S účinnosťou od 1.1.2013 majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali v správe k 31. decembru 2012 Krajské školské úrady, prechádzajú do správy Ministerstva vnútra SR, ktoré sa stáva univerzálnym právnym nástupcom pôvodného prijímateľa - krajských školských úradov. Implementácia tejto zmeny prijímateľa vo vzťahu k realizovaným projektom prebehne začiatkom roku 2013.

Rýchlosť a rozsah implementácie prioritnej osi 1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre ROP, najmä Združenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníženie modernizačného dlhu verejného školstva a rapidne zlepšenie úrovne vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom pre kvalitný vzdelávací proces. Nezanedbateľný je aj vysoký prínos k napĺňaniu horizontálnych priorít zvyšovaním energetickej efektívnosti budov, odstraňovaním bariér, vytváraním pracovných miest, či rozšírením využitia IKT vybavenia v procese výučby. Prioritná os 1 ROP napomáha k naplneniu cieľa Lisabonskej stratégie - vzdelanie a zamestnanosť zvyšovaním kvality podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

Infraštruktúra vzdelávania predstavuje oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä miestnej samosprávy) jednou z najdôležitejších rozvojových priorít. Intervencie v oblasti školskej infraštruktúry boli v čase hospodárskej krízy najvyššou rozvojovou prioritou regionálnych a miestnych samospráv a RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujúci viac ako 360 % alokácie prioritnej osi 1 ROP. V súvislosti s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 – 2010 umožnené v rámci prioritnej osi 1 ROP nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri

realizovaní projektov ROP. Došlo k nadschváleniu objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP vo výške 282 mil. eur.

V rokoch 2011 – 2012 boli vykonané 3 revízie ROP a súvisiace realokácie finančných prostriedkov ktorých potreba vyplynula najmä z nasledovných skutočností:

- a) výrazná zmena sociálno – ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza),
- b) zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy a pod.),
- c) ťažkosti s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry.

V rámci revízie schválenej v roku 2011 bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená na základe vnútornej realokácie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 eur (celkové oprávnené výdavky) a deficit sa znížil na približne 171 mil. eur. V rámci revízie ROP bol schválený a prvýkrát aj aplikovaný princíp postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej osi ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých prioritných osiach ROP.⁵⁰

Úspory vznikajú najmä na základe:

- výsledkov verejného obstarávania (rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a rozpočtom projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstarávaní),
- neuhradených neoprávnených výdavkov,
- vrátených finančných prostriedkov na základe identifikovaných nezrovnalostí s finančným dopadom (kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste),
- vrátených finančných prostriedkov na základe generovania tzv. čistých príjmov projektov,
- nevyužitých finančných prostriedkov z nezrealizovaných, neukončených a zrušených projektov,
- dobrovoľne nedočerpaných finančných prostriedkov v realizovaných projektoch.

S ohľadom na závažnosť problematiky v súvislosti s deficitom finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP bola začiatkom roku 2012 vykonaná druhá revízia ROP, ktorej predmetom boli úspory dosiahnuté v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011⁵¹. Na základe druhej revízie bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená o 31 742 535,00 eur.

S cieľom vyriešenia danej situácie a získania potrebných finančných zdrojov na financovanie všetkých schválených projektov v prioritnej osi 1 ROP bola v roku 2012 vykonaná aj tretia revízia ROP, ktorá umožní využitie úspor dosiahnutých za obdobie január – máj 2012⁵². Alokácia prioritnej osi 1 ROP bola touto revíziou navýšená o 30 497 401,00 eur a deficit znížený o 117,8 mil. eur t. j. na 75,9 mil. eur. Úspory v rámci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté predovšetkým na základe zrušených projektov a v dôsledku zníženia rozpočtov po vykonaných verejných obstarávaníach.

Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria najväčší podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je uvedený v časti 3.1.1.2 tejto VS. Úroveň čerpania sa k 31.12.2012 priblížila k alokácii prioritnej osi, čo ohrozuje schopnosť uhrádzať žiadosti o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP v roku 2013. Platobná

⁵⁰ V rámci revízie ROP schválenej v roku 2011 boli presunuté úspory vyčíslené v rámci ROP k februáru 2011. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 30,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. eur) tvorila úspora na základe zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaníach. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 22,8 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po verejnom obstarávaní, nezrovnalostí s finančným dopadom, dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov a pod.).

⁵¹ V rámci druhej revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie február- december 2011. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 21,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť tvorila úspora na základe zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaníach a odstúpenia od zmluvy na základe porušenia zo strany prijímateľov. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 31,7 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.

⁵² V rámci tretej revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie január- máj 2012. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 11,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR). V ostatných prioritných osiach boli dosiahnuté úspory vo výške 30,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.

neschopnosť RO pre ROP spôsobuje kumulujúce sa problémy na strane prijímateľov ako napr. porušovanie lehôt splatnosti zo strany prijímateľov, vznik platobnej neschopnosti niektorých dodávateľov stavebných prác, alebo dokonca zavedenie nútenej správy menších obcí z dôvodu neschopnosti splácať preklenovacie úvery.


RO pre ROP s cieľom čiastočne znížiť deficit finančných prostriedkov a získať voľné zdroje na krytie vzniknutých pohľadávok v súčasnosti pripravuje návrh štvrtej revízie ROP. Bližšie informácie o štvrtej revízii ROP budú predmetom VS o vykonávaní ROP za rok 2013.

Vyhlasovanie akýchkoľvek ďalších výziev na predkladanie ŽoNFP v rámci prioritnej osi 1 ROP až do vyriešenia problematiky nadschválenia finančných prostriedkov v tejto prioritnej osi neprichádza do úvahy.

Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa v podstate líši len typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola a pod.), jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu vybraných materských, základných a stredných škôl a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udržateľnosti životného prostredia odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu objektov, odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky pri všetkých typoch škôl. Týmto intervenciami sa naplňujú kvalitatívne a kvantitatívne štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným zameraním je cieľom zvyšovanie odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V prípade materských škôl identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora realizovaná formou kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy racionalizácie siete zariadení (napríklad združovanie škôl). Prostredníctvom týchto intervencií sa zároveň podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä odstraňovaním stavebných bariér). Podporujú sa špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory rovnosti príležitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými rómskymi komunitami ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít.

K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnených 785 projektov, ktorých prehľad z hľadiska typu zariadenia je uvedený v grafe č. 2 a prehľad podľa jednotlivých krajov v grafe č. 3.


Graf č. 2: Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012



Zdroj RO pre ROP, 2013

Pozn.: do kategórie základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevažuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MŠ).

Graf č. 3: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 1.1 ROP a celkového počtu škôl v rámci SR podľa jednotlivých krajov s výnimkou Bratislavského kraja



Zdroj RO pre ROP, 2013 a UIPŠ 2012/2013

Graf č. 4: Rozdelenie riadne ukončených projektov podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012



Zdroj RO pre ROP, 2013

Pozn.: do kategórie základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevažuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MŠ).

V roku 2012 malo opatrenie 1.1 jednoznačne najvyšší podiel na celkovom počte riadne ukončených projektov, kde riadne ukončených projektov bolo 610, z toho 506 základných, 56 materských a 48 stredných škôl.

Mimoriadne ukončené projekty zahŕňajú projekty, kde došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP (13 projektov), prevažne z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov vo verejnom obstarávaní, resp.

nedoručenia dokumentácie z procesu verejného obstarávania, ako aj projekty, kde došlo k mimoriadnemu ukončeniu ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP (7 projektov). Dôvodom nepristúpenia k podpisu Zmluvy o NFP bolo prevažne nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci, či zlá finančná situácia na strane žiadateľa.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Seňa“: zrealizovali sa aktivity týkajúce sa zateplenia obvodového plášťa, úpravy fasády, výmeny výplní otvorov za plastové okná. Prebehla rekonštrukcia plochej strechy a jej zateplenie minerálnou vlnou. Zlepšili sa tým tepelno-technické a hydroizolačné vlastnosti stavby ako aj hygienické podmienky školy. Zmenšili sa úniky tepla, čím sa šetria aj náklady na prevádzku školy. Vytvorilo sa príjemnejšie učebné prostredie pre žiakov ako aj pedagógov. Školské zariadenie využívajú aj žiaci z okolitých obcí ako aj integrovaní žiaci počas aj mimo vyučovacích hodín.
- Projekt „Obnova Základnej školy Hriňová, Krivec I.“: prebehlo zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena okien, izolácia základov proti vode. V interiéri sa zrealizovali nové podlahy, výmena zárubní, rozvodov, obstaranie sanitárnych predmetov, vykurovacích telies, elektroinštalácie, odvetranie kuchyne. Zlepšili sa hygienické a estetické podmienky v škole. Obstaraním nového zariadenia a vytvorením špecializovaných učební, klubovne sa skvalitňuje výchovno-vzdelávací proces. Rekonštrukčnými prácami sa predĺžila životnosť objektu, znížili sa energetické nároky a aj environmentálne zaťaženie. Úspora nákladov na prevádzku objektu umožní aj dlhodobú udržateľnosť projektu. Ide o spádovú školu s pôsobnosťou do 20 km, ktorá integruje aj telesne a mentálne postihnutých žiakov.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 1 ROP a opatrenia 1.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných a materských škôl, a to najmä z verejného sektora, t.j. najmä obce a mestá. V zásade možno konštatovať, že realizácia projektov infraštruktúry vzdelávania v rámci ROP:

- **zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“ školskej infraštruktúry (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)**⁵³;
- v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať **nevyhnutné stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.)**, najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstarat’ **počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania**⁵⁴;
- výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských zariadení) – priemerné **zníženie energetickej náročnosti budov podporených zariadení predstavuje takmer 50%** oproti situácii bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020⁵⁵;
- značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských škôl s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami.

⁵³ Vid’ napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska, str. 579)

⁵⁴ Vid’ Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy)

⁵⁵ Vid’ Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele Stratégie Európa 2020)

Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti (pre 90 % detí vo veku od troch rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov⁵⁶;

- prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo **vytvorenie vyše 700 pracovných miest**, prevažne pre ženy. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020⁵⁷;
- prispieva k vytváraniu podmienok na **sociálnu integráciu** v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal v závere roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda SR v januári 2011⁵⁸.

Dopady intervencií ROP ako aj pohľady žiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 ROP budú predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere programového obdobia 2007-2013.

Tabuľka č. 25: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet vzdelávacích projektov CORE č. 36 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	5	362	753	788	785	NA	NA	NA	785	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov, z toho 610 projektov bolo ukončených k 31.12.2012. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 583 projektov. K zníženiu počtu projektov oproti roku 2011 došlo v dôsledku mimoriadneho ukončenia projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	Východisko	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	4	273	571	596	600	NA	NA	NA	600	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2012, z toho ukončených projektov je 457 projektov. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 445 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400	400	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5	303	1367	NA	NA	NA	1367	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 3095.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1100	1100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

⁵⁶ Vid'. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008

⁵⁷ Vid'. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele Stratégie Európa 2020)

⁵⁸ Vid'. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít

												Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 3794. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 2 818 služieb.
Počet študentov využívajúcich pomoc CORE č. 37	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1 024	19 251	79 499	NA	NA	NA	79 499	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov bola dosiahnutá hodnota 222 771 študentov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 295 927. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 219 778 študentov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	2	25	52	53	53	NA	NA	NA	53	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 bolo ukončených 37 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu a prioritných osí v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	1,68	2,58	NA	NA	NA	2,58	Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa predstavuje hodnota 0,71 MW. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3,484. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 2,59 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,7	1,7	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zateplená plocha (Výsledok) (m2)	Dosiahnutý výsledok	0	0	48 766	710 673	1 687 8 33,47	2 625 528,49	NA	NA	NA	2 625 528,49	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3 396 084,99. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 2 522 187,96 m2.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000 000	2 000 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	4 181	57 343, 66	224 311,31	NA	NA	NA	224 311,31	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov predstavuje dosiahnutá hodnota ukazovateľa 667 461,49. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 874 464,45. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 643 554,72 GJ.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 000 000	1 000 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podpornými zariadeniami vzdělávacej infraštruktúry (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	46,10	48,22	NA	NA	NA	48,22	Údaj na základe 229 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 50,62% . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 49,89% . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov na úrovni približne okolo 47- 48%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest celkom CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	56	161	NA	NA	NA	161	Údaj na základe 229 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	800	800	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												predstavuje 573 . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 724 . Vykazovanie plnenia deklarováných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 538 pracovných miest.
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	51	NA	NA	NA	51	Údaj na základe 229 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 226 . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 288 . Vykazovanie plnenia deklarováných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 214 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300	300	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	110	NA	NA	NA	110	Údaj na základe 229 ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 347 . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 436 . Vykazovanie plnenia deklarováných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov . Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												hodnote 324 pracovných miest.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn. 1 : V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Pozn. 2 : Ukazovatele ohľadom počtu detí, žiakov a študentov zobrazujú počty žiakov uvádzané v opise ako aktuálny počet klientov, keďže 1. výzva opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovateľ ohľadom počtu žiakov.

Tabuľka č. 26-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 1 k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry	dopad	počet	3 794	1 367	1100	
Počet študentov využívajúcich pomoc	CORE č. 37	počet	295 927	79 499	200 000	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	3,48	2,58	1,7	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	874 464,45	224 311,31	1 000 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry	dopad	%	49,89	48,22	35	
Zateplená plocha	výsledok	m ²	3 396 084,99	2 625 528,49	2 000 000	
Počet vytvorených pracovných miest celkom	CORE č. 1	počet	724	161	800	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	počet	288	51	300	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č. 3	počet	436	110	500	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 26-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2012:

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo	Počet opodstatnených podaní	Počet zamietnutých podaní	Počet doposiaľ nevybavených podaní
--	--	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------

	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 1.1	1*	74**	0	74**	1*	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovených RO pre ROP – nedoložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania

** z celkového počtu 74 podaní boli 2 podania doručené duplicitne

3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1

Tabuľka č. 27: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2012

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EU zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	469 960 559,00	68 170 404,18	14,51	463 628 748,39	98,65
Opatrenie 1.1	469 960 559,00	68 170 404,18	14,51	463 628 748,39	98,65

Zdroj: CO, 2013

Pozn.: V údajoch o čerpaní sú zohľadnené nezrovnalosti, ktoré CO odpočítal zo žiadostí o platbu na EK k 31.12. 2012.

3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 28: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Vytvorenie podmienok na podporu väčšieho množstva projektov infraštruktúry vzdelávania a to aj nad rámec finančných možností ROP	Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej a najefektívnejšej oblasti podpory ROP Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav analýzy a stratégie niektorých oblastí podpory ROP a realokácií finančných prostriedkov Vypracovanie návrhov na riešenie nadschválenia objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP	Priebežne plnené

Zdroj: RO pre ROP, 2013

3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 29: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2011 do 31.12.2012

opatrenie	typ výzvy	dátum vyhlásenia výzvy	dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
2.1a	priebežná	21.12.2012	30.09.2013	20 000 000	viď poznámka	viď poznámka
2.1b	priebežná	20.02.2012	14.12.2012	24 117 647	20 500 000	2 411 764
2.1c	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka: Výzva v rámci oblasti podpory 2.1a ROP bola určená pre subjekty súkromného, verejného sektora a pre organizácie štátnej správy a výzva v rámci oblasti podpory 2.1b ROP bola určená výlučne pre subjekty verejného sektora. Vzhľadom na aplikovanie rozdielnych pomerov financovania v rámci uvedených výziev v prioritnej osi 2 ROP v súlade so Systémom finančného riadenia ŠF a KF nie je možné uviesť jednu sumu.

Tabuľka č. 30: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 2 k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP ⁵⁹	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
2.1a	140	63	76	72	61	11	4
2.1b	84 ⁶⁰	6	10	8	5	3	2
2.1c	132	85	47	44	37	7	3
Celkom	356	154	133	124	103	21	9
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov
2.1a	154 768 559,97	59 307 290,49	95 109 500,81	85 097 867,21	57 908,48	10 800 802,15	3 808 593,97
2.1b	27 540 335,05	6 031 243,16	8 572 890,06	6 715 927,73	3 262,34	1 824 131,68	1 666 178,44
2.1c	259 948 967,66	165 469 987,43	94 453 089,49	87 098 461,50	23 714,78	13 321 755,73	5 944 755,395
Celkom	442 257 862,68	230 808 521,08	198 135 480,36	178 912 256,44	84 885,60	25 946 689,56	11 419 527,81

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadá 5 eur z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 2 ROP.⁶¹

Prioritná os 2 ROP – opatrenie 2.1

⁵⁹ Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

⁶⁰ Z toho 68 projektov boli k 31.12.2012 v stave kritériá formálnej správnosti splnené

⁶¹ Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012.

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti“ bolo v rokoch 2007-2010 realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
- budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
- obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu a budovanie.

Od roku 2011 je napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:

- podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
- budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä marginalizovaných rómskych komunít).

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009. Do konca roku 2011 bolo vyhlásených 6 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených žiadateľov z verejného sektora ako aj zo súkromného sektora. V roku 2012 boli vyhlásené 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Výzva s kódom ROP-2.1b-2012/01 má oprávnené aktivity zamerané na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných centier. Výzva s kódom ROP-2.1a-2012/01 je zameraná na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Dňa 13.01.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi koordinátorom HP MRK a RO pre ROP k príprave výzvy na opatrenie 2.1 ROP k výstavbe a rekonštrukcii komunitných centier zameraných na prácu s MRK, vrátane stanovenia hodnotiacich a výberových kritérií. K uvedenej výzve koordinátor HP MRK vypracoval materiál „Štandardy komunitných centier“ zameraný na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev ROP na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z ERDF. Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 804/2011 dňa 14. 12 2011. Na pracovnom stretnutí boli zo strany koordinátora HP MRK zároveň poskytnuté informácie o pripravovanej výzve na doplnenie projektových zámerov k schválenej LSKxP.

Dňa 20.02.2012 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 ROP, oblasť podpory 2.1b, podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie, s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o NFP do 28.09.2012. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na vypracovanie žiadostí o NFP zo strany žiadateľov došlo zo strany RO pre ROP k zmene formálnych náležitostí výzvy a termín ukončenia prijímania žiadostí o NFP bol predĺžený do 14.12.2012.

Výzva bola rozdelená do dvoch hodnotiacich kôl. Prvé kolo sa uskutočnilo od 02.05.2012 do 29.06.2012 a druhé kolo sa uskutočnilo od 01.10.2012 do 14.12.2012. Oprávnení žiadatelia pre výzvu boli obce so schváleným projektovým zámerom v rámci podporených LSKxP (56 obcí) a tiež obce, ktorým bol schválený projektový zámer v rámci výzvy na doplnenie projektových zámerov, kód LSKxP-ÚSVRK-2012/03 (47 obcí).

V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo podaných 19 ŽoNFP vo výške NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1 projekt bol zamietnutý na kontrole úplnosti) a v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo podaných 49 ŽoNFP vo výške NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutých na kontrole úplnosti). Po skončení prijímania žiadostí o NFP sa spustila príprava hodnotiaceho procesu s ohľadom na zistenia certifikačného overovania z predchádzajúcich hodnotiacich procesov, ktoré sa týkali nezdôvodnenia pridelených bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky štátnej pomoci.

Na základe revízie ROP z roku 2012 bola upravená - znížená celková alokácia pre prioritnú os 2 na hodnotu 239 147 040 eur. Došlo k úprave výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre prioritnú os 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celková alokácia z ERDF prioritnej osi 2 ROP sa znížila z 207,2 mil. eur na 203,3 mil. eur). Zostatkovú celkovú alokáciu v rámci prioritnej osi 2 ROP je možné použiť výlučne na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a na budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier.

Napriek tomu, že v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hľadiska časového ako aj finančného, podpora pilotných projektov prostredníctvom ROP môže reálne prispieť k získaniu cenných skúseností a poznatkov s procesom deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry na Slovensku.

Významný posun v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie na Slovensku predstavuje prijatie prvého koncepčného materiálu s názvom „Návrh stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011. Dokument bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestorom problematiky deinštitucionalizácie a RO pre ROP participoval na jeho príprave formou pripomienkovania.

Pre oblasť podpory pilotného prístupu deinštitucionalizácie bola v decembri 2012 vyhlásená výzva ROP-2.1a-2012/01. Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy budú prijímané do 30.09.2013.

Na základe zistenia a odporúčania z certifikačného overovania týkajúceho sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci pokračovalo preverovanie všetkých implementovaných projektov prioritnej osi 2 ROP.

Na základe potreby RO pre ROP na zabezpečenie svojej pohľadávky voči prijímateľom boli počas roka 2012 podpisované trojstranné zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti (ďalej aj „záložná zmluva“) ako dohody zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky MPRV SR ako záložného veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti na základe účinných zmlúv o poskytnutí NFP. Tieto záložné zmluvy sú relevantné pre tie projekty, kde prijímatelia na základe nájomných zmlúv preukázali nájomný vzťah na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom schválených projektov. Pri predkladaní návrhov vypracovaných trojstranných záložných zmlúv na podpis vlastníkom nehnuteľností ako tretím stranám dochádzalo k neakceptovaniu návrhov z rôznych dôvodov. Niektoré námietky boli v súlade s usmerneniami právneho oddelenia zapracované do nových návrhov záložných zmlúv. V takýchto prípadoch dochádzalo k hľadaniu iného spôsobu zabezpečenia pohľadávok MPRV SR. Uzatváranie záložných zmlúv v zložitých prípadoch nájomných vzťahov spôsobilo zdržanie preplácania predložených žiadostí o platbu, do preukázania zabezpečenia pohľadávky v podobe zápisu záložného práva v prospech MPRV SR na listoch vlastníctva.


V porovnaní s ostatnými prioritnými osami ROP možno prioritnú os 2 ROP považovať za najviac vnútorne diferencovanú.

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
- budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
- obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu a budovanie.
- podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
- budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä marginalizovaných rómskych komunit)

Z hľadiska typov zariadení poskytujúcich sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) sú prevládajúcim typom zariadení zariadenia pre seniorov (33 zariadení) a domovy sociálnych služieb 29 (zariadení) ako samostatné zariadenia alebo ako kombinované zariadenia kombinujúce zariadenie pre seniorov (ďalej aj ZpS) a domov sociálnych služieb (ďalej aj DSS) (24 kombinovaných zariadení). Okrem spomenutých typov zariadení sú predmetom implementovaných projektov kombinované zariadenie zahŕňajúce iné služby ako zariadenia ZpS a DSS. Ide napríklad o zariadenia opatrovateľských služieb, špecializované zariadenia, útulok a iné centrá sociálnych služieb a strediská sociálnej pomoci (30). Okrem zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách prioritná os 2 ROP implementuje projekty, ktorých predmetom sú zariadenia podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zariadenia detských domovov (6), resocializačné stredisko (1) a krízové stredisko (1)

Graf č.1: Percentuálne rozdelenie typov zariadení k 31.12.2013 poskytuje nasledujúce grafické zobrazenie:




Zdroj RO pre ROP, 2013

Pozn.: ZpS - Zariadenie pre seniorov
DSS – Domov sociálnych služieb
DeD – Detský domov

Z hľadiska typu podporených zariadení predstavujú majoritnú väčšinu projekty zamerané na zariadenia pre dospelých klientov (92,7%). K 31.12.2012 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP zazmluvnených 124 projektov. Prehľad projektov z hľadiska prevládajúceho typu klientov využívajúcich podporené zariadenia je uvedený v grafe č. 1:

Graf č. 2: Počet podporených projektov podľa typu zariadenia k 31.12.2012



Zdroj RO pre ROP, 2013

Ako vyplýva z grafického prehľadu, iba 7,3 % zariadení podporených v rámci ROP sú zariadenia určené pre detských klientov.

V roku 2012 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP riadne ukončených 21 projektov. Táto skutočnosť je spôsobená pomalšou a náročnejšou implementáciou projektov tak v existujúcich zariadeniach ako aj pri novovznikajúcich zariadeniach.

Z vyhlásených výziev v roku 2012 ku koncu sledovaného obdobia nebola žiadna z nich vyhodnotená a na základe výberového procesu nebol schválený žiaden projekt.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov Oáza - rekonštrukcia, nadstavba a prístavba“: realizácia projektu pozostávala z riešenia 4 stavebných objektov v Tekovskej Breznici, kde hlavný objekt bol zrekonštruovaný, rozšírený a tepelne zaizolovaný. Rekonštrukciou došlo k dispozičnej zmene existujúcej časti pavilónu B, vytvorili sa nové a rozšírili existujúce špecializované miestnosti (izby, miestnosť pre zdravotnú rehabilitáciu, ambulancia lekára, recepcia, spoločenská miestnosť, oddychové priestory, rozšírená práčovňa) a technické priestory (šatne, sklady). Splnila sa požiadavka na plošné štandardy - 8m² na 1 klienta.
- Projekt „Zvýšenie kvality sociálnych služieb v meste Revúca prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZOS“: zlepšil sa stavebno-technický stav objektu a jeho tepelné vlastnosti. Hlavná aktivita projektu bola zameraná na rekonštrukciu hlavného objektu zariadenia, ktorá spočívala v oprave strechy vo výmene okien, zateplení fasády, v rekonštrukcii rozvodov kúrenia, vo vybudovaní výťahovej šachty, čím sa zabezpečil prístup do vyšších poschodí aj pohybovo hendikepovaným osobám.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 2 ROP a opatrenia 2.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	83	80	80	NA	NA	NA	80	Údaj na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012, z toho 14 projektov je riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet novovytváraných zariadení sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	42	45	44	NA	NA	NA	44	Údaj na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2012, z toho 7 projektov bolo riadne ukončených. K zníženiu počtu projektov oproti roku 2011 došlo v dôsledku mimoriadneho ukončenia projektu.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet technicky zhodnotených, resp. novovytváraných komunitných centier s cieľom posilnenia inklúzie MRK (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. V roku 2012 bola v rámci ROP vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												komunitných centier. K 31.12.2012 bolo 68 projektov v stave kritériá formálnej správnosti splnené
Počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Koncom roka 2012 bola v rámci ROP vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	20	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa, neboli vytvorené žiadne nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 160 nových a kvalitnejších služieb. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 801. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400	400	
	Východisko	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 9 250,38 GJ/rok. Deklarovaná hodnota zo zazmluvnených projektov predstavuje 72 573,56 GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	95	95	94	NA	NA	NA	94	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho 17 projektov bolo riadne ukončených. K zníženiu počtu projektov oproti roku 2011 došlo v dôsledku mimoriadneho ukončenia projektu.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami sociálnej infraštruktúry (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 50,77%. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 47,49%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	15	17	18	NA	NA	NA	18	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 neboli ukončené žiadne projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,56	NA	NA	NA	0,56	Údaj je na základe ukončených projektov. Na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa bola dosiahnutá hodnota 0. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 1,435 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,3	0,3	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha	Dosiahnutý	0	0	0	0	10 275,	45	NA	NA	NA	45 034,56	Údaj na

(Výsledok) (ml)	výsledok					27	034,56					základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 301 139,74 m2.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300 000	300 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest celkom CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 203 pracovných miest. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 1649. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300	300	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 45 pracovných miest. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 358. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 158 pracovných miest. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2010 predstavuje 1291. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	170	170	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 31-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 2 k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporných zariadeniach sociálnej infraštruktúry	výsledok	počet	801	0	400	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	72 573,56	0	200 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podpornými zariadeniami sociálnej infraštruktúry	dopad	%	47,49	0	25	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	1,435	0	0,3	
Zateplená plocha	výsledok	m ²	301 139,74	45 034,56	300 000	
Počet vytvorených pracovných miest celkom	CORE č. 1	počet	1 649	0	300	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	Počet	358	0	130	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č. 3	Počet	1 291	0	170	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 31-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2012:

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP	Počet opodstatnených podaní	Počet zamietnutých podaní	Počet doposiaľ nevybavených
--	--	-----------------------------	---------------------------	-----------------------------

	celkovo						podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 2.1	0	77*	0	77*	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

* z celkového počtu 77 podaní boli 3 podania doručené duplicitne a 1 podanie bolo doručené trojnásobne

3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2

Tabuľka č. 32: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2012

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EU zdroje) v EUR		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		celkom	% zo záväzku 2007-2013	celkom	% zo záväzku 2007-2013
Prioritná os 2	203 274 984,00	38 955 830,83	19,16	53 240 059,54	26,19
Opatrenie 2.1	203 274 984,00	38 955 830,83	19,16	53 240 059,54	26,19

Zdroj: CO, 2013

3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 33: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Potreba identifikácie štátnej pomoci vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcich soc. služby	Všetky implementované projekty prioritnej osi 2 ROP boli overené vo vzťahu k možnému poskytnutiu štátnej pomoci. Na základe dostupných informácií a vykonaného testu štátnej pomoci, bol výsledok overenia negatívny vo vzťahu k poskytnutiu individuálnej štátnej pomoci. Projekty prioritnej osi 2 ROP majú priebežne aktualizovaný zmluvný vzťah formou dodatku so zapracovaním osobitného článku o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vzťahujúceho sa na štátnu pomoc	Priebežné plnené.
Platobná neschopnosť prijímateľov - niektorí prijímatelia zo súkromného sektora (prevažne neziskové organizácie a združenia) majú financovanie naviazané na cudzie zdroje. V roku 2012 sa vyskytol prípad vyhlásenia prijímateľa o neschopnosti zabezpečenia prostriedkov na spolufinancovanie projektu z dôvodu zmeny finančnej situácie	Za zabezpečenie svojej pohľadávky voči prijímateľom boli podpísané zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ako dohody zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako záložného veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti na základe účinných zmlúv o poskytnutí NFP.	Splnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 34: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2012 do 31.12.2012

opatrenie	typ výzvy	dátum vyhlásenia výzvy	dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
3.1a	-	-	-	-	-	-
3.1b	-	-	-	-	-	-
3.2a	-	-	-	-	-	-
3.2b	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 35: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 3 k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP ⁶²	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
3.1a	31	12	19	19	18	1	0
3.1b	61 ⁶³	25	35	33	28	5	2
3.2a	0	0	0	0	0	0	0
3.2b	122	68	54 ⁶⁴	51	50	1	2
Celkom	214	105	108	103	96	7	4
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
3.1a	32 095 570,24	9 952 065,64	22 087 169,61	20 898 564,98	0,00	230 156,50	0
3.1b	94 501 166,80	40 033 945,79	53 889 814,82	45 710 603,74	115 750,23	7 589 146,86	4 338 506,80
3.2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2b	20 302 124,42	9 860 207,30	8 909 321,51	8 297 156,75	0,00	37 853,32	327 390,81
Celkom	146 898 861,46	59 846 218,73	84 886 305,94	74 906 325,47	115 750,23	7 857 156,68	4 665 897,61

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadajú 2 eur z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 3 ROP.⁶⁵

⁶² Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

⁶³ z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom počas konania o ŽoNFP

⁶⁴ z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom.

Opatrenie 3.1 ROP - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená z dôvodu zistenia nepresnej formulácie v texte výzvy. Po oprave textu bola v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-2009/02.


V rámci výzvy na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni bolo prijatých 31 ŽoNFP a v rámci výzvy na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok bolo prijatých 61 ŽoNFP. V roku 2011 boli na základe odporúčaní orgánu auditu zamietnuté v rámci opatrenia 3.1 ROP dve ŽoNFP.

RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s MK SR, najmä v súvislosti s dodržaním súladu s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. Rovnako ako v prípade výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu sociálnej infraštruktúry, ani výzvy na opatrenie 3.1 ROP nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov. Na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP možno za hlavné dôvody zníženého záujmu zo strany žiadateľov považovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológie a stavebných materiálov a pod.).

V rámci opatrenia 3.1 ROP bolo prerozdelených už približne 50% disponibilnej alokácie na toto opatrenie, schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného počtu podporených projektov. Tento nepomer poukazuje na problémy s naplňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.

Počet projektov v realizácii za opatrenie 3.1 ROP podľa typu podporeného predmetu podpory je zobrazený v grafe č. 1.

Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu zariadenia k 31.12.2012



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Pozn.: NKP – národná kultúrna pamiatka

Počas roka 2012 prebiehali najmä procesy kontrahovania a implementácie schválených projektov. Prijímatelia, teda vlastníci nehnuteľností v tomto opatrení sú kvôli finančnej náročnosti realizácie

⁶⁵ Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012.

projektov najmä samosprávne kraje, t.j. 16 implementovaných projektov a 8 projektov je implementovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. V roku 2012 z celkového počtu 54 schválených projektov bolo v realizácii po úspešne ukončenom procese verejného obstarávania 34 projektov, 2 projekty boli mimoriadne ukončené. V stave neukončeného procesu verejného obstarávania evidujeme ešte 15 projektov a 3 projekty sa nachádzajú v stave prípravy dodatkov zohľadňujúcich proces ukončeného verejného obstarávania. V opatrení 3.1 ROP bolo k 31.12.2012 ukončených 6 projektov a 45 projektov bolo v stave realizácie. Najvyšší počet realizovaných projektov je v Prešovskom samosprávnom kraji, t.j. 12 projektov v najvyššej hodnote podľa krajov (16,6 mil. eur).

V súvislosti s procesom schvaľovania ŽoNFP (hodnotenie a výber) neboli počas roka 2012 identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Rekonštrukcia historického objektu - fary a jeho premena na múzeum v obci Muráň“: došlo k výmene podláh, strešnej krytiny a okien, výmene dverí, rekonštrukcii vonkajšej fasády a elektroinštalácie. Vybudované bolo nové teplovodné vykurovanie a objekt bol debarierizovaný. Zrealizované bolo nové schodisko do podkrovia, ktoré bolo zároveň kompletne zrekonštruované a zateplené. Predmetom projektu bola aj úprava vonkajšieho areálu, v ktorom prebehli sadové úpravy a boli zrekonštruované spevnené plochy.
- Projekt „Obnova severného krídla Neogotického kaštieľa a revitalizácia mestského parku v Galante“: došlo k celkovej rekonštrukcii objektu a príslušného areálu. Pôvodne nevyužívaný hlavný objekt bol napojený na plyn, vodu a kanalizáciu. Došlo k sanačným opatreniam zamedzujúcim vplyvom vlhkosti, oprave krytiny, dažďových žlabov a oplechovania. Bolo inštalované podlahové vykurovanie, elektrické rozvody, zabezpečený bol bezbariérový prístup do objektu.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 3 ROP a opatrenia 3.1 ROP. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Opatrenie 3.2 ROP - Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál Nová stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktorý bol 9.5.2007 schválený uznesením vlády SR č. 417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nová stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013 na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená a doplnená o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny došlo v rámci ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych žiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta realizácie projektov na takmer celé územie cieľa Konvergencia.

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Deliacia línia medzi oboma operačnými programami je definovaná na úrovni prijímateľov tak, že ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný na prijímateľov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je orientovaný na prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca a komplementarita s OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast založená na výmene informácií a zabezpečení účasti zástupcu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výberovom procese a v MV pre ROP. Na druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s implementáciou projektov v oblasti turizmu začal už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z uvedeného dôvodu sa pôvodný zámer na dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými programami podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil.

Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 3.3.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiacich v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre oblasť cestovného ruchu, keďže do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu systematicky upravená.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel (úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pólů rastu prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.

RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu 26.3.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V rokoch 2011 a 2012 nebola vyhlásená ďalšia výzva v rámci daného opatrenia.

Najvyšší záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty zamerané na cestovný ruch v rámci tohto opatrenia prejavili žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Predložené ŽoNFP z tohto kraja tvorili až 27,05 % zo všetkých ŽoNFP predložených v rámci opatrenia 3.2 ROP. Najmenší záujem RO pre ROP zaznamenal v rámci Trnavského samosprávneho kraja, kde boli predložené len 4 ŽoNFP, čo predstavuje 3,28 % z predložených žiadostí v rámci opatrenia 3.2 ROP. Dôvodom môžu byť hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska a obtiažnejšie možnosti získavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovný ruch vo východnej časti Slovenska. V ostatných krajoch bol záujem pomerne vyrovnaný, v rozmedzí približne 10-19 %.

Graf č. 1: Počet a percentuálny podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2012

Ku koncu roka 2012 bolo schválených celkom 54 ŽoNFP. Najúspešnejší v percentuálnom vyjadrení boli žiadatelia z Trnavského samosprávneho kraja s úspešnosťou 100 %, čo však bolo spôsobené aj nízkym počtom predložených ŽoNFP z tohto kraja. Druhými najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspešnosť až 69,23 %. Najnižšiu úspešnosť vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj, kde schválené žiadosti o NFP predstavovali len 23,08 % z počtu predložených žiadostí o NFP. Suma celkových oprávnených výdavkov žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie výrazne prekročila výšku regionálnych alokácií pre výzvu ROP-3.2b-2010/01 v troch samosprávnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom a Žilinskom. Z toho dôvodu došlo k prerokovaniu záverečnej správy z rokovania výberovej komisie a počet schválených žiadostí o NFP bol upravený s ohľadom na regionálne alokácie.

Do konca roka 2010 bolo vydaných 56 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP a ďalších 42 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP z počtu projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo

podpísaných v priebehu roka 2011. Počas roka 2011 bolo zazmluvnených 51 projektov z celkového počtu 53 projektov, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení ŽoNFP. V dvoch prípadoch žiadateľ odstúpil od realizácie projektu ešte pred vypracovaním zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom prípade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej zadlženosti obce a v druhom prípade z dôvodu nesúhlasu obecného zastupiteľstva s realizáciou projektu po výmene štatutárneho zástupcu prijímateľa. V rámci projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo v prípade jednej ŽoNFP v roku 2012 vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP.


Graf č. 2: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP a zazmluvnených projektov (podľa jednotlivých krajov)



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Napriek pomerne markantným rozdielom v počtoch predložených projektov v rámci jednotlivých samosprávnych krajov, výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na projekty je medzi kraji pomerne vyrovnaná. Výnimkou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v rámci tohto ukazovateľa zaostáva za ostatnými samosprávnymi kraji.

Graf č. 3: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Problematickými oblasťami na strane prijímateľov boli najmä vytváranie podrobného položkového rozpočtu pre potreby vyhlásenia procesu verejného obstarávania a následného vytvárania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. Vzhľadom na to, že išlo o prvé opatrenie v rámci ROP, ktoré malo povahu neinvestičných projektov, boli potrebné viaceré konzultácie medzi RO pre ROP, SO/RO pre ROP a prijímateľmi s cieľom stanoviť čo najpresnejšie a najjednoduchšie pravidlá pre tvorbu rozpočtov. To spôsobilo, že koncom roka 2011 nadobudol účinnosť zatiaľ len prvý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli prijímateľovi vytvorené podmienky pre umožnenie čerpania NFP. Vzhľadom na to, že pravidlá už boli jednoznačné a presne zadefinované, sú vytvorené všetky predpoklady pre úspešné pokračovanie procesov verejného

obstarávania, tvorby dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP a následného úspešného čerpania NFP v nasledujúcich rokoch.

Prikladom úspešne zrealizovaného projektu v roku 2012 je projekt „Propagácia a rozvoj cestovného ruchu v lokalite Slovenská brána“. Vybudovaním partnerstva obcí Rybník a Kozárovce, a následného zapojenia poskytovateľov CR na ich územiach, sa zabezpečil koordinovaný rozvoj existujúceho potenciálu v lokalite Slovenskej brány a jeho prezentácia formou propagačných materiálov, vytvorením internetového informačného portálu, ako aj realizácia podujatia s účasťou obyvateľov a návštevníkov obcí. Partnerstvo a spoločná stratégia zjednotili aktivity v oblasti CR a ich propagácia má zabezpečiť zvýšenie návštevnosti danej lokality, a tým následne zvýšenie kvality služieb poskytovaných v oblasti CR a aj zvýšenie konkurencieschopnosti.

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 3 ROP a opatrenia 3.2 ROP. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Tabuľka č. 36: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
počet technicky zhodnotených pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (Počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	16	19	19	NA	NA	NA	19	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho bol 1 projekt riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno-poznávacom turizme (Počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	27	33	33	NA	NA	NA	33	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho bolo 5 projektov riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet projektov v oblasti cestovného ruchu CORE č. 34	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	51	51	NA	NA	NA	51	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho bol jeden projekt riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	31	81	81	NA	NA	NA	81	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho bolo 7 projektov riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	2	NA	NA	NA	2	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, boli vytvorené 2 nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 58 služieb.
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bolo vytvorených 19 nových a kvalitnejších služieb. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 138 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120	120	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, boli vytvorené 4 nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 171 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1	2	1	NA	NA	NA	1	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 neboli ukončené žiadne projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Údaj je na základe ukončených projektov. Na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa bola dosiahnutá hodnota
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,2	0,2	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												0. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 0,002 MW.
Zateplená plocha (Výsledok) (m ²)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1064,40	1064,40	NA	NA	NA	1 604,40	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2012. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 21 974,20 m ² .
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	140 000	140 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	236,28	NA	NA	NA	236,28	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bola úspora energie 215,51 GJ/rok. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 3 423,54GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80 000	80 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	63,60	NA	NA	NA	63,60	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, bola dosiahnutá hodnota 63,60%. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 34,09 %..
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 118pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2012 predstavuje 51 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo

ženy CORE č. 3 (Dopad)	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	55	55	zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 67 pracovných miest.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 36-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 3 k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni	výsledok	počet	58	0	80	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach	výsledok	počet	138	0	120	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme	výsledok	počet	171	0	50	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	0,002	0	0,2	
Zateplená plocha	výsledok	m2	21 974,20	1064,40	140 000	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	3 423,54	236,28	80 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami	dopad	%	34,09	63,30	15	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 36-2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2012:

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo	Počet opodstatnených podaní	Počet zamietnutých podaní	Počet doposiaľ nevybavených podaní
--	--	-----------------------------	---------------------------	------------------------------------

	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 3.1	0	10	0	10	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2012

3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3

Tabuľka č. 37: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2012

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EU zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 3	145 510 803,00	7 878 660,76	5,41	18 986 171,41	13,05
Opatrenie 3.1	125 692 033,00	7 583 333,21	6,03	18 690 843,86	14,87
Opatrenie 3.2	19 818 770,00	295 327,55	1,49	295 327,55	1,49

Zdroj: CO, 2013

3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 38: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Nižší záujem žiadateľov oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu.	Vypracovanie revízie ROP	Ďalšia revízia ROP je naplánovaná na rok 2013.
Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu (súvisí najmä s náročnou stavebno-technickou povahou projektov NKP).		
Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri podpore cestovného ruchu		
Problematické stanovenie presných požiadaviek na obsah a rozsah spracovania rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP.	Vytvorenie usmernenia k príprave rozpočtov.	RO pre ROP vypracoval v spolupráci s niektorými SO/RO pre ROP odporúčanie k príprave rozpočtov v rámci opatrenia 3.2b, ktoré následne zaslal na všetky SO/RO pre ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel

3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 39: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2011 do 31.12.2012

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
4.1a	-	-	-	-	-	-
4.1b	-	-	-	-	-	-
4.1c	-	-	-	-	-	-
4.1d	priebežná	20.2.2012	17.9.2012	6 003 441,17	5 371 500,00	631 941,17
4.2 – HaZZ, OHZ	-	-	-	-	-	-
4.2 – HZS	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				6 003 441,17	5 371 500,00	631 941,17

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 40: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP ⁶⁶	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov ⁶⁷	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
4.1a	785 ⁶⁸	230	555 ⁶⁹	544	237	307	11 ⁷⁰
4.1b	0	0	0	0	0	0	0
4.1c	65	20	45	43 ⁷¹	43	0	1
4.1d	62 ⁷²	0	0	0	0	0	0
4.2	245 ⁷³	83	162	147 ⁷⁴	70	77	14
Celkom	1 157	333	762	734	350	384	26
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) ⁷⁵	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
4.1a	520 156 476,86	138 444 050,59	370 586 575,80	337 200 536,30	690 787,59	188 730	6 826 058,69

⁶⁶ Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

⁶⁷ Počet aktuálne zazmluvnených projektov (doposiaľ nebolo zazmluvnených 9 ŽoNFP, t.j. v rámci opatrenia 4.1a - 4 ŽoNFP, v rámci opatrenia 4.1c - 1 ŽoNFP a v rámci opatrenia 4.2 - 4 ŽoNFP)

⁶⁸ z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP

⁶⁹ z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení

⁷⁰ Z toho v 2 prípadoch žiadateľ odstúpil od projektu

⁷¹ Nezapočítaný projekt, ktorý bol schválený a následne prijímateľ odstúpil od projektu

⁷² K 31.12.2012 bolo 62 prijatých žiadostí v stave kritéria formálnej správnosti splnené

⁷³ 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti a 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom

⁷⁴ Nezapočítaný 1 projekt pri ktorom bolo odstúpené od projektu

⁷⁵ výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky.

						743,80	
4.1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.1c	84 100 474,42	22 366 596,90	60 501 909,47	52 068 175,69	0,00	0,00	203 207,09
4.1d	4 800 626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2	104 033 275,74	35 542 272,49	67740901,29	53 723 827,41	275 257,27	20 389 000,67	8 100 036,69
Celkom	713 090 853,90	196 352 919,98	498 829 386,57	442 992 539,40	966044,86	209 119 744,47	15 129 302,47

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na jedného obyvateľa v rámci územia cieľa Konvergencia pripadá 44 eur z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 4 ROP.⁷⁶

Prioritná os 4 ROP

Prioritná os 4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP nasledovné:

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí,

Do roku 2010 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí,

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov,

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské zbory),

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (horské záchranné služby).

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regenerácie sídiel upravená a RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí. Od roku 2011 sú oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne:

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí,

4.1b – podpora infraštruktúry bývania,

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov,

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor a horské záchranné služby).

Opatrenie 4.1a

Regenerácia sídiel predstavuje jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce. Po infraštruktúre vzdelávania ide o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP z hľadiska finančnej alokácie a záujmu zo strany žiadateľov. Zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ sú pre žiadateľov príležitosťou a možnosťou ako zlepšiť stav hmotnej infraštruktúry sídiel napriek chýbajúcim zdrojom z rozpočtov miest a obcí či štátneho rozpočtu. Najmä v prípade menších obcí ide často o jediný spôsob, ktorým môžu zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu často chátrajúcich verejných priestranstiev, miestnych komunikácií či prvkov drobnej architektúry a tým nielen zabezpečiť ich funkčnosť a požadované estetické vlastnosti, ale aj posilniť konkurencieschopnosť a atraktivnosť obce. Technický stav a estetická úroveň hmotnej infraštruktúry miest a obcí sú kľúčové nielen pre kvalitu života obyvateľov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvateľov okolitých miest a obcí, či potenciálnych investorov.


V rámci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo výzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhľadom na disponibilné regionálne alokácie oprávnenými územiami Banskobystrický, Košický, Nitriansky

⁷⁶ Údaj bol vypočítaný na základe počtu obyvateľov k 31.12.2012 v rámci územia cieľa Konvergencia vo vzťahu k výške riadne ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012.

a Prešovský samosprávny kraj. V roku 2011 a v roku 2012 nebola v rámci tejto oblasti podpory vyhlásená žiadna ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP.


Možnosť predložiť žiadosť o NFP a uchádzať sa tak o získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ využili mestá a obce na podanie 785 žiadostí o NFP, čo dokazuje enormný záujem o daný typ finančnej podpory. Celkovo najväčší záujem prejavili žiadatelia z krajov, ktorých obce a mestá boli oprávnenými žiadateľmi aj v druhej výzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyšší podiel predstavovali žiadosti o NFP z Prešovského samosprávneho kraja, a to viac než pätinu zo všetkých predložených žiadostí o NFP.

Graf č. 1: Porovnanie počtu pólov rastu a predložených žiadostí o NFP v členení podľa krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013

Graf č. 2: Počet predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013

V rámci predložených žiadostí o NFP bolo schválených viac než 70 %, spolu 555 žiadostí o NFP, pričom najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde v procese výberu a schvaľovania uspelo až 112 žiadateľov. Ku všetkým schváleným žiadostiam o NFP bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP ešte do konca roka 2010, v roku 2011 pokračoval proces zazmluvňovania schválených projektov, prípravy a schvaľovania povinných dodatkov po ukončení procesu verejného obstarávania.

Do konca apríla 2012 bolo celkovo zazmluvnených 551 projektov. V dvoch prípadoch RO pre ROP odstúpil od zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu nedoručenia výsledkov procesu verejného obstarávania v stanovenom termíne, v ďalších dvoch z dôvodu podstatného porušenia zmluvných


podmienok. Zlá finančná situácia prijímateľa bola dôvodom odstúpenia od zmluvy o poskytnutí NFP v dvoch projektoch a v prípade jedného projektu došlo k odstúpeniu na základe stanoviska Ministerstva financií SR ako Orgánu auditu vyplývajúceho z výsledkov uskutočneného auditu. Žiadateľ písomne oznámil odstúpenie ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP pri štyroch žiadostiach o NFP.

V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlásené aj tretie kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého bolo predložených 17 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 9 žiadostí o NFP. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie ministra o neschválení 8 žiadostí o NFP. V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 minister v prípade jedného projektu rozhodol o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP.

Po podpise zmluvy o poskytnutí NFP prijímatelia realizovali proces verejného obstarávania na stavebné práce, tovary a služby v celom rozsahu žiadosti o NFP. Podrobný rozpočet projektu, ktorý vzišiel z procesu verejného obstarávania, sa stane súčasťou dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Podmienkou pre uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP je ukončený proces verejného obstarávania, jeho kontrola a následná akceptácia zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO. Do konca roka 2012 malo dodatok k zmluve o poskytnutí NFP, ktorý vzišiel z výsledku procesu verejného obstarávania účinný 512 prijímateľov, čo je takmer 93 % z celkového počtu zazmluvnených projektov. Tým sa pre tieto projekty vytvorili podmienky na predkladanie žiadostí o platbu a čerpanie NFP.

Zvyšní prijímatelia realizujú proces verejného obstarávania, v prípade neakceptovania zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO z dôvodu zistenia nedostatkov sú vyzvaní na predloženie kompletnej a overenej dokumentácie k zopakovanému verejnému obstarávaniu.

Graf č. 3: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a projektov s dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2013

Najviac projektov, ktoré mali ku koncu roka 2012 účinný dodatok k zmluve o poskytnutí NFP mal Nitriansky samosprávny kraj, a to 104, ďalej Prešovský samosprávny kraj s počtom 95 a Košický samosprávny kraj s počtom projektov 79. V Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji je k 31.12. 2012 najmenší počet projektov s účinným dodatkom k zmluve o poskytnutí NFP, v týchto samosprávnych krajoch bol zároveň najnižší počet predložených aj schválených žiadostí o NFP.

Graf č. 4: Schválené celkové oprávnené výdavky v členení podľa jednotlivých krajov


Schválené COV (podľa krajov)



Zdroj: RO pre ROP, 2013

Do konca roka 2012 bola ukončená realizácia 307 projektov, čo predstavuje 55 % zo všetkých schválených žiadostí o NFP. Najväčší počet ukončených projektov v tejto oblasti podpory je za rok 2012 zaznamenaný v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to 84 projektov.

Graf č. 5: Podiel ukončených zo schválených projektov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013

Skutočnosť, že ku koncu roka 2012 bolo riadne ukončených 55% zo schválených projektov nám umožňuje komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky, zároveň je možné konštatovať úspešné postupné napĺňanie stanovených cieľov ROP. Napríklad zrealizovaním 55% schválených projektov sa podarilo naplniť cieľ pri ukazovateli „% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území“ na takmer 32,80%, je teda možné predpokladať, že ciele ROP, ktoré sú napĺňané prostredníctvom projektov v oblasti podpory 4.1a budú dosiahnuté, s veľkou pravdepodobnosťou dokonca prekročené.

V priebehu implementácie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa vyskytli viaceré komplikácie a problémy, či už v oblasti verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác projektu alebo pri žiadostiach o platbu. Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatkových fázach procesu sa prejavuje pri samotnej realizácii projektov, následok čoho musí SO/RO pre ROP a RO pre ROP riešiť veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktorých predmetom je napríklad zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod. Často sa vyskytujú aj problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov ako v schválenom projekte a pod., čím vzniká veľké množstvo neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí. Nedostatky sú často spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností

externého manažmentu čo je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP riešené najmä ukladaním sankcií a tiež vyňatím externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP.

Napriek vyššie uvedeným problémom pri realizácii môžeme proces implementácie projektov hodnotiť dosiaľ prevažne pozitívne čo vytvára predpoklady pre úspešné napĺňanie cieľov ROP.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Revitalizácia centra obce Maňa“: riešila sa výstavba nových a rekonštrukcia existujúcich chodníkov a vybudovanie 3 nových autobusových zastávok, čo prispelo k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti v obci. Rekonštrukcia miestnych komunikácií nadväzovala na 32 nových parkovacích miest, z toho 3 pre imobilné osoby. Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia zvýšila bezpečnosť verejných priestranstiev v obci. Úpravou verejnej zelene doplnenou prvkami drobnej architektúry, ako sú smetné koše, prístrešky s pútačmi, lavičky, pitná fontánka a vytvorením umelého potoka sa zatraktívnil estetický vzhľad obce.
- Projekt „Senica s novým námestím“: na námestí pribudli nové prvky zelene, drobná architektúra, hlavne fontána s umelým potokom. Zároveň došlo k vybudovaniu nového verejného hygienického zariadenia a k zrekonštruovaniu časti verejného osvetlenia.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 ROP a opatrenia 4.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Tabuľka č. 41: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1a ROP k 31.12.2012:

SO/RO pre ROP	Počet doručených podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
SO/RO pre ROP TSK	0	3	0	2	0	1	0
SO/RO pre ROP TTSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP NSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP BBSK	2	8	0	2	1	5	0
SO/RO pre ROP ZSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP PSK	7	12	1	0	6	12	0
SO/RO pre ROP KSK	0	0	0	0	0	0	0
spolu	9	23	1	4	7	18	0
	32		5		25		

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Oblasť podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania

Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky pre uplatnenie finančného nástroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Bližšie informácie o uvedenom finančnom nástroji a stave implementácie pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania je popísaný v časti 2.6 tejto VS.

Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami


Výzva vyhlásená výlučne na oblasť rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí bola výzva ROP-4.1c-2009/01, ktorá bola vyhlásená koncom roka 2009 a to aj v súvislosti s vytvorením podmienok na podporu čiastkových projektov Lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obcí s rómskymi osídleniami bola uplatňovaná výnimka zo smerovania pomoci iba do pólov rastu. Zoznam oprávnených obcí bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s RO pre ROP a bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy. Oprávnenosť bola obmedzená na obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP.

Vzhľadom na vyššie uvedené boli oprávnení prijímatelia zo štyroch samosprávnych krajov. Ku koncu roka 2012 sa jediný schválený projekt z Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodol odstúpiť od ďalšieho konania v žiadosti o NFP. V oblasti podpory 4.1c zostali len prijímatelia z troch samosprávnych krajov.

Pri tejto výzve sú zazmluvnené projekty bez rozpočtu po procese verejného obstarávania a rok 2012 bol prelomovým rokom verejných obstarávaní a dodatkov k zmluvám o NFP s rozpočtom po verejnom obstarávaní.

Celkovo príležitosť predložiť žiadosť o NFP využilo viac než 39 % z oprávnených žiadateľov.


Graf č. 1: Porovnanie počtu oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013


Najvyšší počet žiadostí o NFP v rámci oblasti podpory 4.1c pochádzal z Košického samosprávneho kraja, žiadosti o NFP predložené žiadateľmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu všetkých predložených žiadostí o NFP. Košický samosprávny kraj má 60 % zmlúv po verejnom obstarávaní z celkového počtu dodávaných zmlúv po verejnom obstarávaní z troch samosprávnych krajov.

Graf č. 2: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2013

Graf č. 3: Podiel projektov v realizácii v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013


Graf č. 4: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP, schválených žiadostí o NFP, zazmluvnených projektov a projektov po úspešnom verejnom obstarávaní v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov ako aj vo všetkých ostatných ukazovateľoch jednoznačne dominuje Košický samosprávny kraj. Pri ďalších dvoch samosprávnych krajoch, Prešovskom a Banskobystrickom je percentuálna odchýlka veľmi nízka. Zníženie celkových oprávnených výdavkov v Košickom samosprávnom kraji je vyvolané 20-timi projektmi, ktoré prešli úspešne procesom verejného obstarávania a následným vyhotovením dodatku k zmluve o NFP. Rovnaká tendencia zníženia celkových oprávnených výdavkov je aj v ostatných dvoch krajoch ak sa zazmluvnia aj ostávajúce projekty v opatrení. Počet projektov doposiaľ nezazmluvnených po úspešnom verejnom obstarávaní je spolu 15 z toho polovica je v Prešovskom samosprávnom kraji.

Graf č. 5: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2013

V roku 2012 nebola ukončená realizácia žiadneho projektu schváleného v rámci tejto oblasti podpory, preto nie je zatiaľ možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky fyzických ukazovateľov projektov, avšak na základe údajov zo zazmluvnených projektov, pri ktorých prebieha realizácia projektu, je pravdepodobné, že ukazovatele budú dosiahnuté s perspektívou prekročenia cieľov stanovených v ROP.

Je možné konštatovať, že napriek problémom, ktoré sa vyskytli na začiatku výberového procesu ako aj problémy pri neoprávnených výdavkoch v dôsledku nedostatočne prepracovanej stavebnej dokumentácie a nezhodami s položkami z rozpočtu po verejnom obstarávaní, sa javí doterajší priebeh konania realizácie projektov rozvoja obcí s rómskymi osídleniami za úspešné.

Tabuľka č. 42: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení 4.1c ROP k 31.12.2012:

SO/RO pre ROP	Počet doručených podaní týkajúcich sa decentralizovaných opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti SO/RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
SO/RO pre ROP TSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP TTSK	0	0	0	0	0	0	0

SO/RO pre ROP NSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP BBSK	1	0	0	0	1	0	0
SO/RO pre ROP ZSK	0	0	0	0	0	0	0
SO/RO pre ROP PSK	3	2	0	0	3	2	0
SO/RO pre ROP KSK	4	0	0	0	4	0	0
spolu	8	2	0	0	8	2	0
	10		0		10		

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty


Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre túto oblasť podpory bola pripravená v spolupráci so SO/RO. Prostredníctvom uvedenej výzvy bola umožnená podpora rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola 6 319 411,76 eur. V súlade s princípom dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP a na základe dohody medzi RO pre ROP a samosprávnymi krajinami na území cieľa Konvergenca ako SO/RO pre ROP a zároveň ako jedinými oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy bola celková indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa rozdelená rovnomerne medzi samosprávne kraje na území cieľa Konvergenca. Každý samosprávny kraj bol oprávnený predložiť žiadosť o NFP v súhrnnej celkovej výške finančných prostriedkov vrátane spolufinancovania prijímateľa, nepresahujúcej 1/7 celkovej indikatívnej výšky finančných prostriedkov určených na túto výzvu vrátane spolufinancovania prijímateľa.

V priebehu trvania výzvy ROP-4.1d-2012/01 bola identifikovaná potreba upraviť vo výzve podmienku poskytnutia pomoci, ktorou bola oprávnenosť výdavkov realizácie projektu v súvislosti s aktualizáciou Metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Na základe aktualizácie uvedeného Metodického usmernenia Ministerstva financií SR, ktorá bola vykonaná po vyhlásení výzvy ROP-4.1d-2012/01, došlo k zmene zaraďovania výdavkov na územné plány z výdavkovej skupiny 716 na skupinu 711005. RO pre ROP postupoval v súlade s §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a pozastavil výzvu ROP-4.1d-2012/01 v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo ukončené 17. 9. 2012.

V rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01 predložili všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského samosprávneho kraja 62 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 5 053 291,98 eur, všetky predložené žiadosti prešli kontrolou formálnej správnosti.

Vzhľadom na to, že celková indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola rozdelená rovnomerne medzi jednotlivé samosprávne kraje, RO pre ROP plánuje v roku 2013 vyhlásenie výzvy v rámci oblasti podpory 4.1d ROP pre Trnavský samosprávny kraj.

Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Opatrenie 4.2 ROP – nekomerčné záchranné služby

Efektívne fungujúce záchranné služby sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej občianskej infraštruktúry regiónu nakoľko pomoc v tiesni, ktorú občanom poskytujú, je jednou zo základných verejných služieb, ktorá musí byť dostupná všetkým obyvateľom bez rozdielu. V súčasnej dobe narastá počet živelných pohrôm, rôznych technologických či biologických havárií, ale tiež požiarov, dopravných nehôd a iných krízových situácií, kedy je pomoc záchranných zložiek nevyhnutná. Podpore nekomerčných záchranných služieb nebola v uplynulých desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť, nebol vytvorený ani vhodný právny rámec na komplexnú podporu tohto druhu zariadení. Vzhľadom na vytvorenie potrebných právnych predpisov, je v súčasnosti možné a potrebné venovať pozornosť najmä rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov prevádzkovaných záchrannými zložkami a vybaveniu týchto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie úloh záchranných zborov. Preto si opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb dalo za cieľ práve zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich vybavenia.

V rámci opatrenia 4.2 bolo v rokoch 2007-2012 vyhlásených 5 výziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02 a ROP-4.2-2010/03. Výzva ROP-4.2-2010/01 bola zrušená z dôvodu neprimeraného zúženia zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci výzvy a pripravovanej aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010. V roku 2012 nebola vyhlásená žiadna ďalšia výzva v rámci opatrenia 4.2.

Pre opatrenie 4.2 sa princíp územnej koncentrácie intervencií založený na metodike pólov rastu neuplatňuje. Podporené sú len zariadenia identifikované na základe materiálu „Konceptia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, v prípade Horskej záchrannej služby boli určujúce morfológické danosti územia (horské oblasti). Oprávnenými žiadateľmi boli vo všetkých výzvach Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR a obce ako zriaďovatelia obecného hasičského zboru. Špecifická bola len výzva ROP-4.2-2010/03, kde jediným oprávneným žiadateľom bola Horská záchranná služba.

Z celkového počtu 245 predložených žiadostí o NFP vo všetkých doterajších výzvach bolo 165 OHZ, 73 HaZZ a 7 horských a záchranných služieb, z toho bolo celkovo schválených 162 žiadostí a 83 bolo výberovou komisiou zamietnutých. V členení podľa typu prijímateľa zo 162 schválených žiadostí bolo 95 OHZ, 61 HaZZ a 6 horských a záchranných služieb. Neschválených OHZ bolo 70, HaZZ 12 a 1 horská a záchranná služba.


Poznámka: V dvoch prípadoch boli predložené projekty spoločného zariadenia obecného hasičského zboru a krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré sú v štatistikách uvádzané medzi zariadeniami OHZ nakoľko predkladateľom žiadosti o NFP bola obec.

Z celkového množstva podaných žiadostí bolo OHZ schválených 95 a zamietnutých 70. Zo schválených je už 71 projektov riadne ukončených, 20 je ešte v realizácii a 4 boli mimoriadne ukončené z dôvodu neúspešného ukončenia procesu verejného obstarávania (2) a neúspešnej realizácie zo strany dodávateľa stavebných prác (2). Keďže 2 z mimoriadne ukončených projektov OHZ boli z výzvy 2008/01, kde RO pre ROP uzatváralo zmluvu o NFP až po realizovaní verejného obstarávania 2 projekty boli nezazmluvnené. Vysoké percento ukončených projektov OHZ (74,7%) je spôsobené najmä skutočnosťou, že ide rozsahom o podstatne menšie projekty ako pri zariadeniach HaZZ.

Z celkového množstva podaných žiadostí HaZZ bolo schválených 61 projektov a neschválených 12. Zo schválených je 6 riadne ukončených, 44 je v realizácii a 10 projektov bolo mimoriadne ukončených v prevažnej miere z dôvodu neúspešného ukončenia procesu verejného obstarávania a 2 projekty boli z dôvodu porušenia podmienok výzvy nevytvorené, čiže nezazmluvnené. Nízke množstvo ukončených projektov HaZZ vychádza zo skutočnosti, že projekty HaZZ riešia rekonštrukcie objektov, ktorých úžitková plocha i finančné náklady na realizáciu projektu sú nepomerne rozsiahlejšie ako u projektov OHZ.


Z celkového množstva podaných žiadostí horských a záchranných služieb bolo 6 schválených, avšak žiadna z nich ešte nemá odsúhlasený proces verejného obstarávania, všetky sú v procese jeho realizácie.

Graf č. 1: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a nezazmluvnených projektov (podľa druhu zariadenia)



Zdroj RO pre ROP 2013

Graf č. 2: Pomer riadne ukončených, v realizácii a mimoriadne ukončených projektov (podľa druhu zariadenia)



Zdroj RO pre ROP 2013

Celkovo ku koncu roka 2012 bolo spolu v opatrení riadne ukončených 77 projektov, čo je celkovo 47,53% schválených projektov, 70 projektov je ešte stále v realizácii, čo je 43,21%. Zostávajúcich 16 projektov zo schválených projektov bolo 11 projektov mimoriadne ukončených a u 4 projektov sa nepristúpilo k podpisu zmluvy (projekty z výzvy 2008/01), čiže neúspešných z celkového množstva schválených projektov bolo 9,26% projektov.


Z mimoriadne ukončených projektov vrátane 4 nezazmluvnených bolo 7 projektov ukončených z dôvodu neúspešného realizovania procesu verejného obstarávania, 4 projekty boli ukončené z dôvodu nedodržania podmienok riadiacej dokumentácie ROP a v 4 projektoch, ktoré boli zazmluvnené z tzv. „predĺženej výzvy“ bolo rozhodnutím ministra, ako štatutárneho zástupcu RO pre ROP, odstúpené od zmluvy.

V členení podľa druhu zariadenia z počtu 11 mimoriadne ukončených projektov a 4 nezazmluvnených projektov boli 4 OHZ a 11 bolo projektov HaZZ.

Všetky schválené žiadosti v opatrení sú RO pre ROP zazmluvnené, avšak 5 projektov HaZZ a 6 projektov horských záchranných služieb zatiaľ nemá ukončený proces verejného obstarávania, tzn., že 6,79% prijímateľov zatiaľ nemá vytvorené podmienky pre čerpanie NFP.

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov patrila jednoznačne najvyššia suma zariadeniam Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR s podielom takmer 60 % a to napriek tomu, že v pomere ku zazmluvneným projektom OHZ bolo projektov HaZZ takmer o polovicu menej.


Graf č. 3: Schválené celkové oprávnené výdavky (podľa druhu zariadenia)



Zdroj RO pre ROP, 2012

V ukazovateli aktuálnej výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov po realizovaní verejného obstarávania sa výrazne zmenil pomer sumy COV medzi druhmi podporovaných zariadení HaZZ a OHZ. Je to spôsobené predovšetkým skutočnosťou, že u subjektov HaZZ bolo mimoriadne ukončených 11 projektov a u OHZ iba 4 projekty. Samozrejme na pokles výšky celkových oprávnených výdavkov má vplyv i pokles celkových výdavkov projektu po realizovaní procesu verejného obstarávania, aj keď s menej podstatným vplyvom.

Graf č. 4: Aktuálna hodnota celkových schválených výdavkov (podľa druhu zariadenia) po realizovaní verejného obstarávania k 31.12.2012



Zdroj RO pre ROP, 2013

V percentuálnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvnených projektov HaZZ:OHZ:HS (počet projektov 50:91:6 bez mimoriadne ukončených a nezazmluvnených) 34,01:61,91:4,08%, ale vo finančnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvnených COV 51,05:44,38:4,57%.

Ku koncu roka 2012 je aktuálna výška zazmluvnených COV vo výške 54 942 988,99 eur, z toho je 46 701 540,68 eur ERDF, čo je celkovo v percentuálnom vyjadrení 67,9% alokácie. Čisté čerpanie prostriedkov ERDF kumulatívne k 31.12.2012 je vo výške 32 983 622,73 eur, čo je celkovo v percentuálnom vyjadrení z alokácie ERDF 47,92%.

Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2012 je z celkového množstva schválených projektov ukončených 77 projektov, čo je 47,53%, je možné kvantifikovať dosiahnuté výsledky v plnení cieľových hodnôt indikátorov len čiastočne. Avšak napríklad naplnenie ukazovateľa „Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb“ na základe údajov z prvých následných monitorovacích správ je hodnota pri

ukončených projektoch 34,43% oproti cieľu 20 % stanovenému v ROP. Uvedené zistenie vedie k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia podarí nielen naplniť, ale aj prekročiť.

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je možné skonštatovať, že najväčšie komplikácie vznikli pri procese verejného obstarávania, ktorý najmä v prípade zariadení Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR často trval veľmi dlho a obsahoval chyby. Zároveň pri realizácii projektov, bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu. Uvedená skutočnosť má za následok vytváranie viacerých dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, čo taktiež spôsobuje predlžovanie realizácie aktivít u značného množstva projektov. Z dôvodu prebiehajúcej reformy verejnej správy na území Slovenska, ktorej ďalšia etapa bola spustená v zmysle zákona č. 345/2012 Z.z. (platný odo dňa 16.11.2012 a účinný odo dňa 1.1.2013), dôjde u všetkých projektoch HaZZ k zmene prijímateľa na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je nástupníkom projektov.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Rekonštrukcia a nadstavba hasičskej zbrojnice v Sľažanoch“: výsledkom realizácie projektu sa zmenila kapacitne nevyhovujúca hasičská zbrojnica na štandardizovanú zbrojnicu. Prístavbou sa rozšírila kapacita budovy, vytvorili sa sociálne zariadenia, sklad PHM, miestnosť protiplynovej služby, sklad fliaš, spojovacia miestnosť, sklad materiálo-technického vybavenia, garážový priestor, sušiareň hadíc, školiaca miestnosť, odpočinková miestnosť, kancelária, kuchynka.
- Projekt „Modernizácia, stavebné úpravy a nadstavba budovy hasičskej zbrojnice v Spišskej Belej“: objekt prešiel kompletnou rekonštrukciou, zrealizovalo sa zateplenie fasády, vymenili sa všetky okná, osadil sa nový vykurovací systém, elektroinštalácia, zdravotníctvo, prebudovala sa strecha a vznikli nové obytné podkrovné priestory. Realizáciou vzniklo nové dispozičné členenie existujúcich priestorov stavby, k dispozícii sú nové kvalitné odpočinkovo-prevádzkové priestory, miestnosť pre školenie, šatne, spojovacia miestnosť, sociálne zariadenia, vybavenie IKT.

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 ROP a opatrenia 4.2. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Tabuľka č. 43: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	546	587	NA	NA	NA	587	Údaj na základe zazmluvnených projektov 31.12.2012, z toho bolo riadne ukončených 307 projektov regenerácie sídel. (údaj zahŕňa aj projekty regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK a projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania). K zmene metodiky vykazovania a cieľovej hodnoty uvedeného ukazovateľa došlo v roku 2012. Uvádzané dosiahnuté hodnoty ukazovateľa v predošlých rokoch zohľadňujú uvedenú zmenu metodiky vykazovania tohto ukazovateľa.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. K 31.12.2012 nebol ukončený ani zazmluvnený žiadny projekt zameraný na infraštruktúru bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Počet projektov regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	42	43	NA	NA	NA	43	Údaj na základe zazmluvnených projektov 31.12.2012, V časti 4 VS sú na základe požiadavky koordinátora HP MRK údaje vykazované na základe ITMS. V roku 2012 neboli riadne ukončené žiadne projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet podporených rozvojových dokumentov (počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	K 31.12.2012 neboli zazmluvnené žiadne projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	14	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií CORE č. 16 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3,37	35,49	113,57	NA	NA	NA	113,57	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. V zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 276,04 km miestnych komunikácií.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	450	450	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti prevencie rizík CORE č. 31	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	121	150	147	NA	NA	NA	147	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho bolo 77 ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	145	145	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	83	104	99	NA	NA	NA	99	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho bolo ukončených 58 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75	75	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,1	8,33	32,80	NA	NA	NA	32,80	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 62,71%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	22	49	NA	NA	NA	49	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 375. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 670.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200	200	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	14,19	30,30	NA	NA	NA	30,30	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 62,95%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov	Dosiahnutý	0	0	1	1	1	6	NA	NA	NA	6	Údaj na základe

zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	výsledok											zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 bol ukončený 1 projekt.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,003	NA	NA	NA	0,003	K 31.12.2012 bol ukončený ž1 projekt regenerácie sídiel sledujúce predmetný ukazovateľ. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 0,03 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,2	0,2	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	4245,18	19 911,42	NA	NA	NA	19 911,42	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 80 392,37.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2) Pozn.: v podporených bytových domoch	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.K 31.12.2012 neboli ukončené ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150 000	150 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 17 838,794.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 000	100 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok) Pozn.: v podporených bytových domoch	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.K 31.12.2012 neboli ukončené ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 000	100 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	28,6	34,43	NA	NA	NA	34,43	K 31.12.2012 bolo ukončených 11 projektov, ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 45,18%. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 47,71%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie	Dosiahnutý	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	K 31.12.2012 nebola

energetickej náročnosti bytových domov (Dopad)	výsledok											implementovaná oblasť podpory bývania
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 43-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 4 k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií	CORE č. 16	km	276,04	113,57	450	
% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území	výsledok	%	62,71	32,80	50	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb	výsledok	počet	670	49	200	
% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	výsledok	%	62,95	30,30	40	
Zateplená plocha Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	výsledok	m2	80 392,37	19 911,42	200 000	
Úspora energie Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	dopad	GJ/rok	17 838,79	0	100 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb	dopad	%	47,71	34,43	25	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4

Tabuľka č. 44: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2012

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EÚ zdroje) v EUR		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		celkom	% zo záväzku 2007- 2013	celkom	% zo záväzku 2007- 2013
Prioritná os 4	485 746 401,00	143 419 847,73	29,53	270 939 677,71	55,78
Opatrenie 4.1	416 914 030,00	127 068 553,88	30,48	237 956 054,98	57,08
Opatrenie 4.2	68 832 371,00	16 351 293,85	23,76	32 983 622,73	47,92

Zdroj: CO, 2013

3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 45: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Vysoký záujem žiadateľov presahujúci možnosti alokácie ROP	Nadschválenie finančných prostriedkov v prioritnej osi 4 ROP Vypracovanie revízie ROP	Splnené.
Problémy s implementáciou integrovaných stratégií rozvoja mestských oblastí	Vypracovanie revízie ROP	Splnené.
Problémy s verejným obstarávaním – predkladanie nekompletnej dokumentácie, nedodržanie záväzných termínov, porušovanie zákona o VO, komplikácie v procese vyhlásených VO v podobe námietok a rušení VO, resp. nízkych cenových ponúk, pri ktorých je predpoklad nedodržania požadovaných materiálov, problémov v subdodávateľských vzťahoch, riziko nedokončenia stavby apod. Prijímatelia v niektorých prípadoch uvažujú o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov zasielané e-mailom.	Splnené.
Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatkových fázach procesu, čo sa prejavuje pri samotnej realizácii projektov - následok toho veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.).	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov k zmenám projektov.	Splnené.
Problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov ako v schválenom projekte a pod. – následkom toho veľké množstvo neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov pre prijímateľov.	Splnené.
Nekompletné žiadosti o platbu s chýbajúcimi údajmi, v ktorých sa objavovali nesúhlady fakturácie so zmluvami s dodávateľmi prác.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie	Splnené.

	odborných seminárov pre prijímateľov.	
Nedostatky spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností externého manažmentu čo má za následok Pravidelné opakovanie sa nedostatkov v monitorovacích správach, v ŽoP, v žiadostiach o zmenu projektu.	Ukladanie sankcií za porušovanie zmluvných podmienok a riadiacej dokumentácie ROP. Vyňatie externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP.	Prebieha príprava sankčných mechanizmov v prípade výstupov opakovane nesplňajúcich vyžadované podmienky. Splnené.
Problémy s dodávateľmi stavebných prác – exekúcie, neplnenie si zmluvných povinností, nedodržiavanie záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.	Umožnenie postúpenia pohľadávky, umožnenie zopakovania verejného obstarávania v prípade odôvodneného zrušenia zmluvného vzťahu medzi prijímateľom a dodávateľom.	Zpracované do IMP RO a SO/RO, verzia 10.0.
SORO identifikovali problémy súvisiace s dlho trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a povinných dodatkov k zmluvám zo strany štatutárneho zástupcu RO pre ROP akými sú napr. problémy s realizáciou stavebných prác, predkladaním žiadostí o platbu, nutnosť spracovávania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP z dôvodu potreby úpravy časového harmonogramu, neaktuálne termíny monitorovania a typy monitorovacích správ projektov v systéme ITMS atď.	Zmluvy o poskytnutí NFP a dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP boli štatutárnym zástupcom RO pre ROP podpísané v dodatočných termínoch.	Priebežne plnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2012

3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 46: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2012 do 31.12.2012

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
5.1	časovo ohraničená	21.12.2012	31.03.2013	39 995 000,00	35 785 000,00	4 210 000,00
Spolu za prioritu				39 995 000,00	35 785 000,00	4 210 000,00

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 47: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP ⁷⁷	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
5.1	61 ⁷⁸	5	56 ⁷⁹	55	15	40	1
Celkom	61	5	56	55	15	40	1
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) ⁸⁰	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
5.1	157 269 582,14	16 662 780,09	140 445 375,47	105 089 796,50	14 369,05	68 633 051,43	770 970,21
Celkom	157 269 582,14	16 662 780,09	140 445 375,47	105 089 796,50	14 369,05	68 633 051,43	770 970,21

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Na 1 km ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergenca pripadá 107 829 eur z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 5 ROP.⁸¹

Prioritná os 5 ROP – opatrenie 5.1

Vo všeobecnosti sú regionálne komunikácie v rámci Slovenska v zlom technickom stave a problém kvality ciest je citlivo vnímaný aj samotnými obyvateľmi, keďže dostupnosť je dôležitým faktorom

⁷⁷ Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

⁷⁸ z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP


⁷⁹ z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný)

⁸⁰ výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky.

⁸¹ Údaj bol vypočítaný na základe počtu zrekonštruovaných km ciest II. a III. triedy v rámci ukončených projektov ROP k 31.12.2012 vo vzťahu k výške riadne ukončených projektov (NFP) k 31.12.2012.

funkčnosti najmä tých lokalít, ktoré sú vzdialenejšie od hlavných dopravných ťahov. Finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu ROP, sú jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia kritickej situácie v oblasti dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionálnych ciest II. a III. triedy. Pre vyššie územné celky, ktoré sú jediným oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z najžiadanejších oblastí podpory a záujem bol preto podľa očakávania vysoký aj napriek náročnosti prípravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vyšších územných celkov, čo je náročné najmä v prípade predkladania viacerých žiadostí o NFP v rovnakom období. Záujem bol z pohľadu členenia na regióny NUTS 2 pomerne vyrovnaný, avšak najvyšší záujem prejavili žiadatelia z východu Slovenska, kde je zastaraná a nefunkčná infraštruktúra markantným problémom.

Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa regiónov NUTS 2



Zdroj: RO pre ROP, 2012


K 31.12.2012 boli v rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-5.1-2008/01 ROP-5.1-2009/01 a ROP-5.1-2012/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlásené žiadne ďalšie výzvy pre toto opatrenie. Predložených bolo spolu 61 žiadostí o NFP, pričom úspešnosť bola pri schvaľovaní žiadostí o NFP veľmi vysoká. Dosiahla až takmer 92 %, najmä vďaka systému projektových zámerov, ktoré boli predkladané pred podávaním žiadostí o NFP, a preto boli chyby odstránené už v procese kontroly projektových zámerov.

V rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého boli predložené a odporúčané na schválenie 2 žiadosti o NFP, obe z Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21. januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení týchto žiadostí o NFP.

Proces kontrahovania bol zdĺhavejší najmä v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spôsobený špecifickým nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, že úspešný žiadateľ, ktorého žiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný na doručenie kompletnej overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu. Overenie uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutná podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011 dosiahnuť zazmluvnenie všetkých projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 (okrem jedného projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol stiahnutý žiadateľom z dôvodu problémov s procesom verejného obstarávania). V roku 2011 nadobudli účinnosť dodatky k viac ako tretine zmlúv o poskytnutí NFP z výzvy ROP-5.1-2009/01.

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov má Prešovský samosprávny kraj, projekty s najnižšou súhrnnou hodnotou celkových oprávnených výdavkov sú naopak z Trnavského samosprávneho kraja.


Graf č. 2: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Realizácia projektov v rámci opatrenia 5.1 v roku 2012 výrazne pokročila, takmer 70 % všetkých zazmluvnených projektov bolo ku konca roka 2012 riadne ukončených, pričom najviac z nich sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.

Graf č. 3: Porovnanie počtu zazmluvnených a ukončených projektov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2012 bolo riadne ukončených 41 projektov, je už možné aspoň čiastočne kvantifikovať niektoré dosiahnuté výsledky. Cieľom stanoveným v ROP je napríklad dosiahnuť dĺžku zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy 600 km, pričom výsledok 213,39 km zrekonštruovaných ciest sa podarilo dosiahnuť už zrealizovaním menej než tridsiatich percent projektov, čo vedie k predpokladom, že cieľové ukazovatele sa do konca programového obdobia podarí naplniť.

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je potrebné konštatovať, že realizácia stavebných aktivít pri rekonštrukcii ciest si vzhľadom na veľkosť a náročnosť projektov vyžaduje špecifické prístupy. Najmä kvôli podceneniu stupňa poškodenia vozoviek v projektových zámeroch boli upravované projektové dokumentácie a rozpočty projektov, a bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP. Zmeny

projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovať, mali za následok aj predĺženie realizácie aktivít v prípade niektorých projektov. Z celkového počtu 56 projektov bolo vypracovaných až 34 dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP na základe žiadostí o zmenu. Z toho 13 dodatkov sa týkalo priamo zmeny položiek a rozpočtu (napr. zmeny použitých materiálov, technologických postupov). V 24 dodatkoch bol predĺžovaný harmonogram prác a ukončenia realizácie projektu. Prijímatelia odôvodňovali žiadosti o zmenu najmä degradáciou stavu vozovky, ktorá bola zistená počas realizácie, objektívnymi skutočnosťami, ktoré vznikli v čase realizácie (povodne, zosuvy a pod.), a tiež problémami v procese verejného obstarávania (týka sa najmä projektov v rámci výzvy 2009 v NSK). Ďalej RO pre ROP eviduje niekoľko žiadostí o schválenie prác navyše, na základe ktorých nebol pripravený dodatok k zmluve o NFP nakoľko tieto zmeny spadali do kategórie nepodstatných zmien.

Na základe spomínaného trendu v roku 2012 je možné predpokladať, že v roku 2013 budú realizované ďalšie dodatky na základe žiadosti o zmenu a počet dodatkových zmlúv o NFP výrazne presiahne polovicu z celkového počtu projektov.

V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vyššie územné celky projektové zámery, v ktorých sa sústredili na úseky ciest, ktoré spĺňali všetky podmienky riadiacej dokumentácie ROP a najmä vykazovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie. V rámci schválených projektov dochádza prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry a realizáciou konkrétnych stavebných aktivít, ktoré zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky a budovanie dopravných subsystémov k celkovému zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia krajov. Rovnako dôležitým príspevkom sú environmentálne a bezpečnostné dopady, ktoré sa týkajú zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, zvýšenia kvality životného prostredia, zlepšenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepšenia obslužnosti okolitých sídiel. Celkové zlepšenie dopravno-technického stavu ciest II. a III. triedy vďaka realizácii projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 tak výrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju územia a tým výrazne napomáha naplneniu cieľov a ukazovateľov celej ROP, ktorými sú zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov a posilnenie vybavenosti územia.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/051062 hr. okr. LV/ZV Hontianske Moravce – Dudince, III/051064 Hontianske Moravce – Súdovec“: na predmetných úsekoch ciest III. triedy boli odstránené predpoklady vzniku dopravných nehôd najmä rozšírením vozovky, zlepšením povrchu vozovky, zároveň sa vylepšila jej drsnosť; bolo zrekonštruované odvodnenie cesty. Vo vybraných úsekoch ciest III. triedy sa podstatne predĺžila životnosť cestného telesa, bezpečnosť cestnej dopravy vplyvom zlepšených jazdných vlastností vozovky a v neposlednom rade i pohodlie cestovania účastníkov cestnej dopravy.
- Projekt „Cesty KSK 1 – napojenie Smolníckej Huty a Ploského na Košice“: bolo obnovených 27,2 km ciest a zrekonštruované 4 mosty. Zlepšila sa dostupnosť obyvateľov do Medzeva, Smolníka, Mníška nad Hnilcom a Košíc.

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 5 ROP a opatrenia 5.1. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Dňa 21.12.2012 bola vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 ROP s kódom ROP-5.1-2012/01. Prijímanie žiadostí o NFP bude ukončené 31.03.2013.

Tabuľka č. 48: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
počet dopravných projektov CORE č. 13	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	55	55	NA	NA	NA	55	K 31.12.2012 bolo celkovo schválených 56 žiadostí o NFP. Zazmluvnených projektov bolo 55, z toho 40 projektov bolo ukončených do 31.12.2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
km nových ciest CORE č. 14	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	K 31.12.2012 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest v zazmluvnených projektoch
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												predstavuje 1 257,68 km.
dĺžka zrekonštruovaných ciest CORE č. 16	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	65,04	213,38	636,50	NA	NA	NA	636,50	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2012, z toho 170,49 km ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	600	600	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,48	1,57	4,69	NA	NA	NA	4,69	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,5	4,5	Súhrnná dĺžka ciest II. a III. triedy na území 7 samosprávnych krajov (cieľ Konvergencia) predstavuje 13 559,548 km (údaj z roku 2005). Pribežná hodnota ukazovateľa je v prípade ukončenia zazmluvnených projektov na úrovni 7,24 %.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% zníženia nehodovosti na podoporených úsekoch ciest II. a III. triedy (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	38,06	15,00	NA	NA	NA	15,00	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa, predstavuje 15,00 %.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 16,78%.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 18,00%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 48-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 5 k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka zrekonštruovaných ciest	CORE č. 16	km	981,64	636,510	600	

Podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území	výsledok	%	7,24	4,69	4,5	
% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. a III. triedy	dopad	%	18,00	38,06	15,00	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5

Tabuľka č. 49: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2012

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EU zdroje) v EUR		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007-2013	Celkom	% zo záväzku 2007-2013
Prioritná os 5	147 452 203,00	38 852 387,11	26,35	80 926 973,76	54,88
Opatrenie 5.1	147 452 203,00	38 852 387,11	26,35	80 926 973,76	54,88

Zdroj: CO, 2013

3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 50: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
<p>Neúmerne vysoké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.).</p> <p>SO/RO identifikovali problémy spojené s nedodržaním plánovaného časového harmonogramu a potreby zmien v zmluve o NFP ako následok zdĺhavého administrovania ŽoNFP a podpisu zmlúv o NFP v rokoch 2008 – 2010 a legislatívnym problémom s aplikáciou zákona o VO, ktoré negatívnym spôsobom poznačili celý implementačný rámec NSRR SR 2007- 2013.</p>	<p>Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na www.ropka.sk aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom.</p> <p>Koncom roka 2011 RO pre ROP pripravil návrh usmernenia k zmenovému konaniu, ktoré predložil SO/RO na pripomienkovanie. Uvedené usmernenie bolo vydané začiatkom roka 2012.</p>	Priebežne plnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc

3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 51: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2012 do 31.12.2012

Opatrenie	Typ výzvy/písomných o vyzvania	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
6.1	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámky: V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti boli predkladané na základe dohody medzi RO a SO/RO, od roku 2009 na základe oznamu o možnosti predkladať žiadosti o NFP na technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným žiadateľom a od roku 2010 na základe písomných vyzvaní vypracovaných samostatne pre každého oprávneného žiadateľa. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8 písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO a 1 pre každé zo 7 SO/RO pre ROP).

V roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP.

Tabuľka č. 52: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 6 k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
6.1 RO	8	0	8	8	3	5	3 ⁸²
6.1 SO/RO	38	3	35	35	15	20	0
Celkom	46	3	43	43	18	25	3
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR ⁸³							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) ⁸⁴	Výška riadne ukončených projektov (NFP) ⁸⁵	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
6.1 RO	42 683 339,97	0	42 683 339,97	42 683 339,97*	5 151 949,45	9 282 996,17	1 000 854,94
6.1 SO/RO	9 809 832,40	591 361,28	9 218 471,12	9 127 464,65	3 873,34	4 606 456,18	0
Celkom	52 493 172,37	591 361,28	51 901 811,09	51 810 804,62	5 155 822,79	13 889 452,35	1 000 854,94

Zdroj: RO pre ROP, 2013

⁸² Technicky mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie MVRR SR

⁸³ V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%.

⁸⁴ Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadaných nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.

⁸⁵ Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek.

Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase realizovaných projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, že išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS *nie sú* tieto projekty uvádzané duplicítne (t.j. 3 pôvodné + 3 následnícke).

Tabuľka č. 53: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 6 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
Počet projektov technickej pomoci (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	5	6	34	34	43	NA	NA	NA	43	K 31.12.2012 bolo ukončených 25 projektov technickej pomoci. Dalších 18 projektov bolo k uvedenému dátumu v realizácii.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet zimplementovaných prioritných osí ROP (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	4	6	6	7	7	NA	NA	NA	7	K 31.12.2012 prebieha implementácia všetkých prioritných osí ROP
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	7	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet spracovaných žiadostí o NFP Riadiacim orgánom pre ROP (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	NA	NA	NA	2350	2430	NA	NA	NA	2430	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 200	2 200	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet spracovaných žiadostí o NFP, vrátane projektových návrhov sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	NA	NA	NA	1033	1115	NA	NA	NA	1115	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 000	1 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	NA	NA	NA	1843	1929	NA	NA	NA	1929	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 800	1 800	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 53-1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 6 k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2012	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2012	Cieľová hodnota	Komentár
-------------------	-----------------	----------------	--	----------------------------------	-----------------	----------

Počet projektov technickej pomoci	výstup	počet	43	43	40	K 31.12.2012 bolo ukončených 25 projektov technickej pomoci. Ďalších 18 projektov bolo k uvedenému dátumu v realizácii.
-----------------------------------	--------	-------	----	----	----	---

Zdroj: RO pre ROP, 2013

V priebehu roka 2012 boli prostriedky technickej pomoci využívané predovšetkým na zabezpečenie administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.

RO pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo schválené ako SO/RO pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre oprávneného žiadateľa v rámci prioritnej osi 6 ROP SO/RO MK SR v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF. ŽoNFP pre MK SR bola registrovaná v druhej polovici roka 2011, následne v prvej polovici roka 2012 prebehol proces vydania rozhodnutia o schválení a zazmluvnenia. Systém implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2011 nezmenil. V zásade od roku 2009 sa RO pre ROP nestretol s výraznejšími nedostatkami v predložených projektoch technickej pomoci a v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej pomoci na financovanie širšieho spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych potrieb implementácie ROP (analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). Ukončenie spolupráce s Konzorciom spoločností v máji 2009 znamenalo nezrealizovanie niektorých aktivít technickej pomoci ROP v súlade s Komunikačným plánom ROP v rokoch 2009, 2010, 2011 a 2012 (informačné kampane, verejné prieskumy, propagačné predmety a pod.). Uvedeným skutočnostiam sa podrobnejšie venuje kapitola 8 VS. 5 projektov RO pre ROP bolo v roku 2010 ukončených a začala sa realizácia 3 nových projektov, ktorých realizácia v nasledujúcich rokoch prebiehala bez komplikácií.

V priebehu roka 2011 boli v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky k zmluvám o NFP v rámci všetkých schválených projektov na prioritnú tému 85, na základe ktorých bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové vybavenie, materiál, personálne výdavky a pod. V priebehu roka 2012 bolo v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorených 8 dodatkov k zmluvám o NFP v rámci schválených projektov na prioritnú tému 85 a 86, na základe ktorých bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové vybavenie, materiál, personálne výdavky, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá a pod.

V priebehu druhej polovice roka 2010 predložilo všetkých 7 SO/RO pre ROP ŽoNFP na prevádzkové výdavky v rokoch 2010-2011 a 6 SO/RO pre ROP predložilo ŽoNFP na aktivity informovania a publicity v rokoch 2010-2015. Do konca roka 2010 bolo všetkých 13 ŽoNFP schválených a zazmluvnených. V priebehu druhej polovice roka 2011 predložilo jedno SO/RO pre ROP ŽoNFP na aktivity informovania a publicity v rokoch 2011-2015.

V prvej polovici roka 2012 sa registrovalo na RO pre ROP 7 ŽoNFP na obdobie rokov 2012-2013 v rámci prioritnej témy 85, následne bolo vydaných 9 rozhodnutí o schválení vrátane projektu SO/RO MK SR na financovanie osobných nákladov a projektu SO/RO Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý je zameraný na aktivity informovania a publicity, pričom ich žiadosti boli registrované ešte v roku 2011. Proces vydania rozhodnutí o schválení a podpísania Zmlúv o poskytnutí NFP prebehli počas prvého polroka 2012.

Pri nárokových výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2010 využíval systém refundácie a zálohových platieb, SO/RO pre ROP využívali systém refundácie. V snahe znižovať zaťaženie rozpočtov štátnej a verejnej správy RO pre ROP vytvoril podmienky pre využívanie systému predfinancovania na úrovni RO pre ROP aj SO/RO pre ROP s cieľom zefektívnenia financovania projektov technickej pomoci – tento systém je možné aplikovať od roku 2011.

V zmysle schválenej výnimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umožnené využívať systém zálohových platieb pri výdavkoch určených na osobné náklady. Táto zmena financovania sa dotkne schválených projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP na obdobie rokov 2012-2013 v rámci prioritnej témy 85 okrem SO/RO pre ROP v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý si uplatňuje systém refundácie.

Reálne využitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2012 zo strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné:

BBSK 53,45% zo zazmluvneného objemu

KSK 51,20% zo zazmluvneného objemu

NSK 61,54% zo zazmluvneného objemu

PSK 53,02% zo zazmluvneného objemu

TSK 55,27% zo zazmluvneného objemu

TTSK 39,87% zo zazmluvneného objemu

ŽSK 63,07% zo zazmluvneného objemu.

Nižšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému využívania prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho každé SO/RO predkladá 1 ŽoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŽoNFP na aktivity informovania a publicity na obdobie rokov 2010-2015.

Nevyužitú finančnú pomoc technickej pomoci ROP sa na základe zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO príslušným SO/RO prenášajú do ďalších rokov programového obdobia 2007-2013.

RO pre ROP okrem materiálno-technického vybavenia priebežne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam ako aj odpovede na konkrétne otázky súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia žiadostí o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, Interný manuál procedúr RO pre ROP, Plán hodnotení ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené systémy boli už opakovane auditované zo strany MF SR s pozitívnym výsledkom. RO pre ROP v priebehu roku 2011 zabezpečil vykonanie externého hodnotenia výkonu delegovaných úloh na SO/RO.

3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6

Tabuľka č. 54: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2012

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EÚ zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007- 2013
Prioritná os 6	45 228 500,00	4 079 417,27	9,02	13 926 144,56	30,79
Opatrenie 6.1	45 228 500,00	4 079 417,27	9,02	13 926 144,56	30,79

Zdroj: CO, 2013

Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí

3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Počas roka 2012 sa v súvislosti s implementáciou prioritnej osi 6 ROP nevyskytli problémy, ktoré by bolo možné považovať za závažné.

3.7 Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 55: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 7 od 1.1.2012 do 31.12.2012

Opatrenie	Typ výzvy/písomného vyzvania	Dátum vyhlásenia písomného vyzvania	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	ŠF/KF	ŠR
7.1	Písomné vyzvanie	23.1. 2012	22.4. 2012	1 157 139,32	1 035 335,18	121 804,14
Spolu za prioritu				1 157 139,32	1 035 335,18	121 804,14

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 56: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 7 k 31.12.2012

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
7.1 SO/RO	20	0	20	20	20	0	0
Celkom	20	0	20	20	20	0	0
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR ⁸⁶							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) ⁸⁷	Výška riadne ukončených projektov (NFP) ⁸⁸	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
7.1 SO/RO	66 682 389,17	0	64 340 001,71	64 175 662,84	0	0	0
Celkom	66 682 389,17	0	64 340 001,71	64 175 662,84	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 57: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 7 k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
počet realizovaných investičných	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	20	NA	NA	NA	20	Udaj na základe zazmluvnených projektov do
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21	21	21	

⁸⁶ V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%.

⁸⁷ Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovat' si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadených nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.

⁸⁸ Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek.

projektov EHMK - Košice 2013 (Výsledok)	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	31.12.2012, z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
počet podporených zariadení kultúrnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	25	NA	NA	NA	25	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17	17	17	17	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Udaj na základe ukončených projektov do 31.12.2012. Deklarovaný počet na základe zazmluvnených projektov je 6.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	4	NA	NA	NA	4	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený. Pozn.: Na základe technickej úpravy vykonanej v roku 2012 bola upravená definícia ukazovateľa CORE č. 39 na úrovni programu (t.j. dosiahnuté hodnoty ukazovateľa sa načítavajú z prioritnej osi 4 a 7 ROP).
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	4	4	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach kultúrnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	38	NA	NA	NA	38	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	4	NA	NA	NA	4	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	6	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	12	NA	NA	NA	12	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012, z toho
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	12	12	12	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

												žiadny projekt nebol riadne ukončený.
Zvýšenie návštevnosti v podporených zariadeniach v dôsledku realizácie projektu EHMK – Košice 2013 (Dopad v %)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2012 je 15,63%, z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta CORE č. 1	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených</u> projektov do 31.12.2012 predstavuje 53 pracovných miest., z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta pre mužov CORE č. 2	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených</u> projektov do 31.12.2012 predstavuje 25 pracovných miest., z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	20	20	20	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta pre ženy CORE č. 3	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených</u> projektov do 31.12.2012 predstavuje 28 pracovných miest., z toho žiadny projekt nebol riadne ukončený.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Uznesením č. 167 zo dňa 2. marca 2011 schválila vláda SR návrh na zriadenie Sprostredkovateľského orgánu pre 7 prioritnú os Regionálneho operačného programu (ďalej aj „SO/RO pre ROP PO 7“) na implementáciu *národných investičných projektov* pre EHMK – Košice 2013, ktorým sa stalo MK SR.

Splnomocnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre ROP PO 7 EHMK Košice 2013 bolo podpísané dňa 14.3. 2011.

MK SR zriadilo samostatný odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dňu 1.4. 2011. Odbor tvorí 8 zamestnancov SO/RO pre ROP PO 7 zabezpečujúcich výkon zverených úloh v súlade so Splnomocnením.

SO/RO pre ROP PO 7, v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorým je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre implementáciu investičných projektov v rámci PO 7.

V roku 2012 vykonávalo SO/RO pre ROP PO7 odborné hodnotenie 19 žiadostí o NFP predložených v roku 2011 na základe písomných vyzvaní ROP-7.1-2011/01 (Ministerstvo kultúry SR), ROP-7.1-2011/02 (Košícky samosprávny kraj), ROP-7.1-2011/03 (mesto Košice), ROP-7.1-2011/04 (Zachráňme kaštieľ v Krásnej, n. o.) a ROP-7.1-2011/05 (Perly gotickej cesty, n. o.). Mesto Košice nepredložilo na základe písomného vyzvania projekt Dom autentickej kultúry - rekonštrukcia, ktorý je uvedený v Indikatívnom zozname projektov v rámci Prioritnej osi 7 ROP, ako samostatnú žiadosť o NFP, ale v rámci žiadosti o NFP pre projekt Kasárne – Kulturpark. Tento projekt nebol predložený samostatne z nasledovných dôvodov: nehnuteľnosť, v ktorej sa mal projekt realizovať, nebola v čase platnosti písomného vyzvania majetkovo-právne vysporiadaná, na plánovanú rekonštrukciu nehnuteľnosti nebolo vydané stavebné povolenie, predbežný rozpočet projektu presahoval finančné limity písomného vyzvania. V súlade s predloženou a schválenou žiadosťou o NFP bude účel, využitie a aktivity plánované v Dome autentickej kultúry v rámci EHMK - Košice 2013 zabezpečené v rámci projektu Kasárne – Kulturpark.

Odborné hodnotenie bolo ukončené dňa 27.2.2012 a dňa 28.2.2012 boli vydané rozhodnutia o schválení žiadostí o NFP. Následne boli dňa 9.3.2012 podpísané zmluvy o poskytnutí NFP, resp. rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP nahrádzajúce zmluvy v prípade žiadostí predložených Ministerstvom kultúry SR.

Dňa 23.1.2012 bolo vydané písomné vyzvanie ROP-7.1-2012/01 s dátumom ukončenia platnosti 22.4.2012 pre oprávneného žiadateľa Košícky samosprávny kraj, nakoľko v roku 2011 žiadateľ požiadal o stiahnutie žiadosti o NFP na národný projekt Ostrovy kultúry - Otvorená zóna 4 - Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica, nakoľko nebolo ukončené vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnosti. Na základe tohto písomného vyzvania bola predložená jedna žiadosť o NFP, ktorá bola schválená dňa 10.5.2012 a zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 8.6.2012.

Následne začal proces kontroly verejného obstarávania na stavebné práce. Nakoľko pri časti projektov boli podané námietky neúspešného uchádzača na ÚVO, nebolo možné vykonávať kontrolu procesov pred vydaním rozhodnutia ÚVO.

Stavebné práce ako súčasť hlavnej aktivity projektov začínali v priebehu mesiacov júl a august 2012. V procese realizácie stavebných prác boli v rámci niektorých projektov identifikované skutočnosti, ktoré spomalili, resp. modifikovali ich priebeh, a to najmä zistenie skrytých prekážok na stavbe, ktoré neboli známe v čase prípravy projektovej dokumentácie a objavenie archeologických nálezov. Na základe týchto skutočností požiadali prijímatelia o predĺženie termínu realizácie hlavných aktivít v prípade vybraných projektov napriek tomu, že v súlade s pôvodným časovým harmonogramom mali byť všetky projekty ukončené k 31.12.2012. Vzhľadom na objektívne zdôvodnenie týchto žiadostí SO/RO schválilo predĺženie realizácie hlavných aktivít projektov nasledovne:

- Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia; Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel do februára 2013,
- Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria; Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene (predĺženie niektorých stavebných aktivít) do apríla 2013,
- Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia; Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia; Kasárne – Kulturpark; Kunsthalle – rekonštrukcia; Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa); Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice; Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická viacúčelová budova Východoslovenského múzea Košice do mája 2013.


Schválenie predĺženia realizácie hlavnej aktivity vyššie uvedených projektov bolo podmienené tým, že nebude narušený priebeh plánovaných kultúrnych podujatí v týchto objektoch v roku 2013. V prípade ostatných projektov boli stavebné práce ukončené k termínu 31.12.2012.

Od druhej polovice roka 2012, po začatí stavebných prác v rámci projektov, SO/RO realizovalo kontrolné návštevy projektov minimálne v dvojtyždňových intervaloch. Cieľom týchto návštev je nielen overenie dosiahnutého pokroku na stavbách, ale aj včasné indikovanie a riešenie možných problémov za súčinnosti všetkých zainteresovaných strán.

V tejto súvislosti – priebežné sledovanie progresu stavebných prác – boli všetci prijímatelia zo strany SO/RO inštruovaní, aby na týždennej báze vykonávali kontrolné dni na stavbe a aby na 2-týždennej báze predkladali na SO/RO priebežné správy o postupe stavebných prác v rámci jednotlivých národných projektov. Výstupom z kontrolných dní na stavbe je tiež fotodokumentácie o priebehu stavebných prác, ktorá je dostupná na webových sídlach prijímateľov.


V roku 2012 predložili prijímatelia 14 žiadostí o platbu v celkovej hodnote 14 464 784,89 eur (ERDF: 12 253 092,98 eur a ŠR SR: 1 488 452,67 eur), z čoho 10 žiadostí o platbu v celkovej hodnote 10 576 303,77 eur (ERDF: 8 947 884,04 eur a ŠR SR 1 099 604,54 eur) bolo schválených. SO/RO pre ROP PO7 vykonalo štyri kontroly na mieste v súvislosti s predloženými žiadosťami o platbu.

Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu prijímateľa k 31.12.2012



Zdroj: RO pre ROP, 2013

Graf č. 2: Schválené celkové oprávnené výdavky v % (podľa typu prijímateľa)



Zdroj: RO pre ROP, 2013

EK sa vo februári 2012 obrátila na RO pre ROP so žiadosťou o vypracovanie akčného plánu implementácie PO7 ROP ako podporného prostriedku zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP a zároveň požiadala o jeho predkladanie v dvojmesačných intervaloch až do začiatku roka 2013. Bližšie informácie o uvedenom akčnom pláne sú uvedené v časti 2.3 tejto VS.

S cieľom prezentácie aktuálneho pokroku pri implementácii národných projektov PO7 ROP sa v roku 2012 konali monitorovacie misie EK v Košiciach:

Dňa 19.7.2012 – počas prvej monitorovacej misie - boli zástupcovia EK, RO pre ROP a SO/RO pre ROP PO7 oboznámení formou prezentácie zo strany prijímateľov s národnými projektmi v rámci PO7 ROP. V tomto období prebiehala etapa administratívnej kontroly verejného obstarávania na stavebné práce a následne (v letných mesiacoch 2012) začínala stavebná časť realizácie projektov. Prítomní navštívili najväčší z realizovaných národných projektov – Kasárne - Kulturpark (prijímateľ mesto Košice).

Počas monitorovacej misie dňa 26. októbra 2012 bol zástupcovi EK a predstaviteľom SO/RO pre ROP PO7 a RO pre ROP prezentovaný aktuálny stav implementácie národných projektov zo strany prijímateľov, kde boli uvedené o. i. informácie o pokroku stavebných prác, časovom aspekte implementácie atď. Následne boli navštívené projekty Východoslovenská galéria (prijímateľ KSK), Dom Sv. Alžbety (Perly Gotickej cesty, n. o.), Malá scéna Štátneho divadla Košice (MK SR), Kunsthalle a Kulturpark (mesto Košice). Zo strany zástupcu EK bol ocenený výrazný pokrok v implementácii národných investičných projektov v rámci EHMK - Košice 2013.

3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 7

Tabuľka č. 58: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2012

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2012 (EÚ zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007- 2013
Prioritná os 7	57 330 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opatrenie 7.1	57 330 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zdroj: CO, 2013

3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

Tabuľka č. 59: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Časový posun začiatku realizácie hlavnej aktivity – stavebných prác oproti plánovanému harmonogramu vzhľadom na proces verejného obstarávania.	SO/RO zintenzívnilo výkon kontroly VO tak, aby prijímatelia mohli po schválení VO pristúpiť k podpisu zmluvy s dodávateľom stavebných prác v najkratšom možnom termíne.	Priebežne plnené. Hlavná aktivita – stavebné práce začali v prípade 19 projektov v priebehu mesiacov júl a august 2012. V prípade projektu Vedecko-technické centrum pre deti a mládež začne ihneď po ukončení procesu VO začiatkom roka 2013.
Časový posun ukončenia realizácie hlavnej aktivity – stavebných prác oproti plánovanému harmonogramu vzhľadom na objektívne, nepredvídateľné okolnosti. Po začatí stavebných prác boli v rámci niektorých projektov identifikované	Na základe objektívneho a podloženého zdôvodnenia boli zo strany SO/RO schválené žiadosti o predĺženie termínu realizácie hlavnej aktivity s tým, že táto skutočnosť nenaruší plánovaný priebeh podujatí	Priebežne plnené. Stavebné aktivity projektov, kde bolo schválené predĺženie realizácie tejto aktivity, budú ukončované postupne v mesiacoch február až máj 2013.

<p>nepredvídané okolnosti, a to najmä objavenie archeologických nálezov, následný archeologický prieskum a jeho zdokumentovanie, ako aj skryté prekážky na stavbách, ktoré neboli známe v čase prípravy projektovej dokumentácie. Tieto faktory prispeli k negatívnemu posunu stavebných prác.</p>	<p>v rámci EHMK – Košice 2013. SO/RO realizuje kontrolné návštevy projektov minimálne v dvojtyždňových intervaloch a sleduje priebeh realizácie aj na základe prehľadov zasielaných prijímateľmi v týždňových intervaloch (zázpisy z kontrolných dní na stavbe) s cieľom overenia dosiahnutého pokroku na stavbách, ale aj včasného indikovania a riešenia možných problémov za súčinnosti všetkých zainteresovaných strán.</p>	
--	---	--

Zdroj: RO pre ROP, 2013

4 HORIZONTÁLNE PRIORITY

Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:

Vo VS je hodnoty ukazovateľov možno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania popísané v časti 2.3 VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku:

- Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované na základe zazmluvnených projektov;
- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni definované ako **výsledkové**, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebežných monitorovacích správ);
- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej resp. projektovej úrovni definované ako **dopadové**, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných monitorovacích správach projektov.

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej aj „HP IS“) je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu.

ROP významným spôsobom naplňuje hlavný cieľ HP IS v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb modernizáciou občianskej infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Novým príspevkom je opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je možnosť obstarania IKT vybavenia

4.1.1 Koordinácia horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Pracovnú skupinu pre HP IS vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS koordinátor HP IS. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej skupiny pre HP IS je aj zástupca RO pre ROP.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP IS v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP IS je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

Pracovná skupina HP IS

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
28.02.2012	aktualizácia webového sídla koordinátora,	s RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF

zasadnutie PS	aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / časti týkajúce sa HP, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP IS, informácie k spracovaniu podkladov o príspevku OP k HP IS, princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia pri realizácii politik Stratégie Európa 2020 a rozpočtu Stratégie Európa 2020	HP IS 2011
30.07.2012 rozhodovanie per-rollam	aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.2	schválenie SKI HP IS na roky 2007 – 2013, v. 6.2
12.12.2012 príprava na rozhodovanie per-rollam	koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval prílohy č. 2 a 3 Systému koordinácie HP IS na roky 2007-2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny HP IS	po zapracovaní pripomienok RO OP sa očakáva schválenie per-rollam v januári 2013

Riadiaca dokumentácia

V období roku 2012 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP IS (verzia 6.2 platná od 1. 8. 2012).

Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej prioritě, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

4.1.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 60: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	4	282	780	876	886	NA	NA	NA	886	RU 539
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	667	667	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,42	199,5	585,95	629,9	657,9	NA	NA	NA	657,9	COV 778,7
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO ROP, 2012 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov)

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS

Prínos ROP k hlavnému cieľu HP IS sa realizuje modernizáciou infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software), podporou rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch a podporou školských multimediálnych učební (resp. multimediálnych vzdelávacích miestností pri zariadeniach HaZZ). V prípade podpory a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu ide predovšetkým o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického využitia v lokalitách, ako aj o prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

ROP k 31.12.2012 podporil 886 projektov (539 ukončených) s príspevkom k HP IS v objeme 657,9 mil. eur (ERDF), pričom už presiahol stanovenú cieľovú hodnotu podporených projektov 667.

Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS je 52. Nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT vybavenia, ale nezahŕňajú nákup samotného IKT vybavenia.

Príspevok ROP spočíva predovšetkým v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je možné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-technické úpravy pre infraštruktúru IKT.

Tabuľka č. 61: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2012

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty v realizácii a ukončené	Cieľová hodnota	Zdroj	Komentár hodnota za ukončené projekty
				SR 2013		
Počet projektov s príspevkom k HP IS	výsledok	počet	886	667	ITMS	539

Zdroj: RO ROP, 2013

Tabuľka č. 62: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2012

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom k HP IS (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8 (MP CKO 9)	D	E	F=E/C
Bratislavský	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trnavský	189	123 110 048,77	90	60 470 758,20	49,12
Trenčiansky	181	139 272 755,74	98	80 281 015,60	57,64
Nitriansky	275	167 801 778,53	117	72 188 500,14	43,02
Žilinský	283	208 842 411,38	162	115 470 571,38	55,29
Banskobystrický	239	166 827 535,84	109	72 103 625,79	43,22
Prešovský	376	258 432 216,72	185	131 197 015,80	50,77
Košický	258	182 991 443,72	113	85 730 622,18	46,85
Projekty nezaraďené do NUTS III	20	55 449 679,82	12	40 547 017,02	73,12
Spolu	1821	1 302 727 870,52	886	657 989 126,11	50,51

Zdroj: RO ROP, 2013

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 62 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených a bez technickej pomoci. Projekty EHMK Košice - 2013 sú započítané do nezaraďených v rámci NUTS III.

Najviac projektov s príspevkom k HP IS je realizovaných v rámci Prešovského kraja 185 a Žilinského kraja 162. Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného

dlhu slovenských škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského a Žilinského kraja, vrátane obstarania/modernizácie výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a SW. Implementácia projektov s príspevkom k HP IS dodáva občianskej infraštruktúre IKT technológie, a tým podporuje aj samotné vzdelávanie sa v oblasti využívania IKT (digitálna gramotnosť). V rámci jednotlivých krajov ide o rovnomernú podporu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu, o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách, ako aj o prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

4.1.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 63: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritných osí k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	4	273	571	596	600	N/A	N/A	N/A	600	RU 457
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,42	197,5	401,5	415,2	415,2	N/A	N/A	N/A	415,2	COV 489,5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	270	270	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	95	95	94	N/A	N/A	N/A	94	RU 17
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	124,9	130,24	125,3	N/A	N/A	N/A	125,3	COV 151,0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	31	37	37	N/A	N/A	N/A	37	RU 6
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	36,3	42,53	40,4	N/A	N/A	N/A	40,4	COV 47,5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celko m	Komentár
príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	44	44	N/A	N/A	N/A	44	RU 1
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	6,88	6,84	N/A	N/A	N/A	6,84	COV 8,05
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	83	104	99	N/A	N/A	N/A	99	RU 58
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	2,02	23,25	35,07	29,7	N/A	N/A	N/A	29,7	COV 35,0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	12	N/A	N/A	N/A	12	RU 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	40,55	N/A	N/A	N/A	40,55	COV 47,77
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet zriadených prípojk do WAN (internet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Údaj na základe ukončenýc h projektov. Deklarovan á hodnota zo
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
											zazmluvnených projektov je 38.

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov)

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS

Príspevok ROP k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS

Relevancia opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 k cieľom HP IS – špecifickému a čiastkovým cieľom – je nasledovná:

Široká dostupnosť internetu

- *modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software),*
- *podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,*
- *podporovať školské multimediálne učebne.*

Najväčším príspevkom ROP k naplneniu hlavného cieľa HP IS je 600 projektov (457 ukončených) v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania zameraných na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch školských zariadení, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb obstaraním počítačového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, interaktívne tabule a pod.). Uvedené je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania. 94 projektov (17 ukončených) prostredníctvom opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 37 projektov (6 ukončených) opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 44 projektov (1 ukončený) opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 99 projektov (58 ukončených) opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb intervenciami do zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení, zariadení poskytujúcich záchranné služby prispieva k modernizácii technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Osobitným príspevkom je nové opatrenie 7.1 EHMK – Košice 2013 (schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP), ktoré 12 zazmluvnenými projektmi prispeje väčšinu k vytvoreniu WIFI zón (router) umožňujúcich bezdrôtové pripojenie návštevníkov rekonštruovaných zariadení na internet za účelom zvýšia štandardu poskytovaných služieb pre návštevníkov (38 deklarovaných prípojok do WAN).

Okrem vyššie uvedeného príspevku ROP k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT v rámci PO 1 až 7 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov v sume 10,044 mil. eur.

Tabuľka č. 64: Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3 a 4 ROP) vynaložených na IKT k 31.12.2012 bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS

Skupina výdavkov (IKT) 2012	Zazmluvnená suma (EUR)	Čerpaná suma (EUR)
633002 Materiál Výpočtová technika	6 900 130,25	4 407 589,39
633003 Materiál Telekomunikačná technika	377 009,32	153 578,66
633013 Materiál Softvér	469 654,16	288 629,26
633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra	19 583,27	13 015,00
633	7 766 377,00	4 862 812,31
711003 Nákup softvéru	496 401,05	333 910,33
711	496 401,05	333 910,33
713002 Nákup výpočtovej techniky	7 131 625,43	4 508 932,77
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	472 704,49	245 151,00

713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	327 834,96	93 206,14
713	7 932 164,88	4 847 289,91
Celkom	16 194 942,93	10 044 012,55

Zdroj: RO ROP, 2013

4.1.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. V období rokov 2009 - 2010 vedenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umožnilo nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP v sume až 282 mil. eur (t.j. takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 2011 nadschválený objem klesol na približne 171 mil. eur. Druhá revízia schválená zo strany EK v máji 2012 umožnila využitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit klesol na približne 117,8 mil. eur. V októbri 2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. Výška alokácie pre prioritnú os 1 bude i naďalej v priebehu rokov 2013-2015 upravovaná na základe schváleného princípu presunov úspor finančných prostriedkov dosahovaných v realizovaných projektoch s cieľom krytia nadschválenej alokácie. V rámci implementácie ROP však vzniká závažná problematická situácia deficitu finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu. Táto situácia má negatívny vplyv na prijímateľov (väčšinu predstavujú obce a mestá), ktorým reálne hrozí nútená správa, výkon exekúcií zo strany dodávateľov, vysoké súdne poplatky, úroky z omeškania a pod. Zároveň existuje riziko, že prijímatelia nebudú schopní ukončiť realizované projekty. V prípade negatívneho vývoja situácie môžu vzniknúť ďalšie dodatočné náklady verejných financií na zabezpečenie financovania už zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. Koordinátor sa domnieva, že RO pre ROP musí vynaložiť maximálne úsilie pri rokovaniach s Európskou komisiou a socioekonomickými partnermi, aby uskutočnenie ďalších revízií ROP v rokoch 2013-2015 mohlo definitívne zabezpečiť finančné zdroje na krytie pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu vo výške celého pôvodne nadschváleného objemu.

Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie, úlohou koordinátora je zameriavať sa na kvalitatívny prínos ROP k cieľom HP IS a NSRR. Preto koordinátor konštatuje, že PO 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 - 2013. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu.

Analýza dosiahnutých výsledkov

V ROP bol zaznamenaný pokrok pri napĺňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (štatistického významu), pričom deklarované hodnoty zazmluvnených projektov (v realizácii a ukončené) v roku 2012 dosiahli alebo prekročili plánovanú hodnotu. Ide predovšetkým o „Počet podporených projektov s príspevkom k HP IS“ v rámci opatrení:

- Infraštruktúra vzdelávania – meraná hodnota 600 (cieľová hodnota 400),
- Infraštruktúra sociálnych služieb – meraná hodnota 94 (cieľová hodnota 100),
- Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – meraná hodnota 44 (cieľová hodnota 30),
- Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – meraná hodnota 99 (cieľová hodnota 75)
- 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 – meraná hodnota 12 (cieľová hodnota 12).

Národný program reforiem SR (základný národný dokument stratégie Európa 2020) definuje hlavný cieľ spoločenskej a ekonomickej politiky vlády SR nasledovne: dosiahnutie vyššej kvality života, zabezpečenie dlhodobého udržateľného ekonomického rastu a tvorba nových pracovných miest. Medzi národné prioritné oblasti patrí vzdelávanie, veda a inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia, podnikateľské prostredie, transparentnosť a vymožitelnosť práva a zdravie. Aj špecifické odporúčanie

EK pre SR z 30.5.2012 v bode 5. navrhuje prijať a vykonať akčný plán pre mládež, najmä pokiaľ ide o kvalitu a význam vzdelávania a odborného vzdelávania pre trh práce, a to aj prostredníctvom zavedenia systému učňovského vzdelávania, a ďalej tiež zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania posilnením zabezpečenia kvality a orientácie na výsledky. Pritom modernizačný dlh v školskej infraštruktúre bol dramatický a bez jeho riešenia splnenie týchto podmienok nerealizovateľné. Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie je úlohou koordinátora zameriavať sa na kvalitatívny prínos ROP k cieľom HP IS a NSRR a preto konštatuje, že prioritná os 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 – 2013 a 457 ukončených projektov pomáha k výraznému zníženiu modernizačného dlhu verejného školstva a zlepšeniu úrovne vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu.

4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity

Hlavným cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „HP MRK“) je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok.

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

4.2.1 Koordinácia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“), ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK. Koordinátor pre HP MRK s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil Pracovnú skupinu pre HP MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely zabezpečenia hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisie LSKxP. Vo všetkých pracovných skupinách HP MRK sa uplatňuje princíp partnerstva. Členom vyššie uvedených pracovných skupín HP MRK je aj zástupca RO pre ROP.

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK predovšetkým pri napĺňaní cieľov HP MRK a komplexného prístupu. V oblasti monitorovania HP MRK predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP MRK je členom MV pre ROP.

Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP MRK prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP MRK v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP MRK aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

Zasadnutia pracovných skupín

Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“)

V 1. polroku 2012 PS pre HP MRK nezasadala. V zmysle Štatútu a rokovacieho poriadku PS pre HP MRK schvaľovala rozhodovaním písomnou procedúrou nasledovné dokumenty:

Dňa 27. 02. 2012 schválila návrh Hodnotiacich a výberových kritérií pre účely výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03.

Dňa 07. 03. 2012 PS pre HP MRK schválila návrh Príručky pre hodnotiteľa pre účely výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03.

V 2. polroku 2012 PS pre HP MRK zasadala dňa 24. 07. 2012. Predmetom zasadnutia bolo informovanie členov PS pre HP MRK o delimitačnom procese ÚSVRK na MV SR a potrebných zmenách vyplývajúcich z tohto procesu.

Monitorovacia skupina komplexného prístupu (ďalej len MS KxP)

MS KxP na zasadnutí dňa 14. 02. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie Správu z Ad hoc hodnotenia HP MRK v roku 2011, návrh aktualizácie Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 a informáciu o Pláne hodnotení HP MRK na rok 2012. Následne rozhodovaním per rollam dňa 22. 02. 2012 schválila Štatút MS KxP a Rokovací poriadok MS KxP.

MS KxP na zasadnutí dňa 20. 11. 2012 prerokovala a zobrala na vedomie správu zo Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011 a Výročnú správu HP MRK za rok 2011. Zároveň riaditeľka OK HP MRK informovala členov a pozorovateľov MS KxP o stave implementácie HP MRK a LSKxP k 15. 11. 2012. Schvaľovanie aktualizovaného Štatútu MS KxP a Rokovacieho poriadku MS KxP bolo presunuté na rozhodovanie per rollam.

Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP (ďalej len MHaVK LSKxP)

MHaVK LSKxP sa na svojom prvom zasadnutí dňa 29. 02. 2012 venovala problému neplnenia záväzkov, vyplývajúcich zo schválenej podpory LSKxP zo strany niektorých prijímateľov pomoci LSKxP, ktorí sa nezapájajú do vyhlasovaných výziev, nezasielajú monitorovacie správy, pričom táto povinnosť vyplýva z podpísaných záväzných vyhlásení. Koordinátor však v súčasnosti nemá žiadny nástroj na sankcionovanie takýchto prijímateľov pomoci. Komisia sa venovala aj aktualizácii Štatútu a Rokovaciemu poriadku MHaVK LSKxP, ktoré boli schválené rozhodovaním per rollam dňa 27. 02. 2012. Následne na zasadnutí MHaVK LSKxP dňa 29. 02. 2012 bol schválený doplnený štatút, kde sa doplnili mimovládne organizácie ako možní pozorovatelia.

Na svojom druhom zasadnutí dňa 28. 06. 2012 Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP na základe odborného hodnotenia aplikovala výberové kritéria a schválila žiadosti o doplnenie projektových zámerov z ROP, OP Životné prostredie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktoré dosiahli aspoň minimálny počet bodov v odbornom hodnotení a boli odporúčané na schválenie. Zoznam žiadostí, ktoré boli vybraté a schválené MHaVK LSKxP bol zverejnený na webovom sídle koordinátora HP MRK www.romovia.vlada.gov.sk.

V 2. polroku MHaVK LSKxP nebolo zvolané žiadne zasadnutie komisie.

Riadiaca dokumentácia

V sledovanom období bol aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK verzia 4.1, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.05.2012.

Strategické externé hodnotenie HP MRK v roku 2012

Na základe Plánu hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 koordinátor HP MRK pristúpil začiatkom roka 2012 k realizácii Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31. 12. 2011. Cieľom strategického hodnotenia HP MRK bolo posúdenie účinnosti a kvality implementácie HP MRK k 31. 12. 2011. Predmetné hodnotenie malo charakter pravidelného priebežného hodnotenia, ktoré sa má realizovať v dvojročných intervaloch, ako aj strategického hodnotenia HP MRK, plánovaného v roku 2011. Hodnotenie by malo aj posúdiť možnosť aplikácie pozitívnych prvkov systému implementácie HP MRK z programového obdobia 2007 – 2013 v programovom období 2014 – 2020. Dňa 01. 08. 2012 bolo Strategické externé hodnotenie HP MRK k 31. 12. 2011 ukončené.

Vo vzťahu k programovému obdobiu 2014 - 2020 sú v Strategickom externom hodnotení sú uvedené nasledovné odporúčania:

- zásadným spôsobom prehodnotiť aktuálny systém koordinácie HP MRK,
- jednoznačne zadefinovať prístup k riešeniu potrieb MRK s využitím ŠF a tomu prispôbiť systém implementácie,
- spôsob implementácie musí prioritne zohľadňovať potreby cieľových skupín, riešenie problémov MRK musí byť nadradené technickým a formálnym aspektom implementácie,

- podporovať integrovaný prístup vhodne spájajúci investičné a neinvestičné projekty s ohľadom na potreby komunít – dôležitá je konzistentnosť a kontinuita,
- pri poznaní aktuálnej situácie komunít a vymedzení cieľov a oblastí podpory eliminovať princíp súťaže pri získavaní podpory,
- pozornosť by sa mala primárne venovať spôsobu riešenia problémov, podpory inklúzie Rómov a zlepšenia spolunažívania s majoritou, technické aspekty projektov a formálne požiadavky podpory zo ŠF sú druhotné,
- minimalizovať zmeny nastavenia a podmienok pre získavanie podpory v priebehu implementácie,
- aktuálny prístup ku koordinácii HP MRK, špecificky k LSKxP nie je dostatočne účinný, preto bude potrebné zvážiť iné modely riadenia intervencií na podporu MRK,
- zabezpečiť odbornú a kapacitnú pripravenosť Úradu splnomocnenca v procese programovania 2014 – 2020,
- je potrebné v maximálnej miere využívať regionálne kancelárie na priamu komunikáciu so samosprávami a komunitami.

Odporúčania pre oblasť monitorovania

Nevyhnutným predpokladom funkčného systému monitorovania je jasné definovanie cieľov intervencií na podporu MRK. V budúcom období musia ciele jednoznačne odrážať potreby cieľovej skupiny a zároveň špecifikovať oblasti podpory na dosiahnutie pozitívnych zmien. Kvalitatívne a kvantitatívne vyjadrenie cieľov je potrebné na výber vhodných intervencií a priebežné sledovanie pokroku v plnení cieľov počas celej doby implementácie (monitorovanie).

Odporúčania pre oblasť hodnotenia

Za predpokladu, že aj v nasledujúcom programovom období bude podpora zo ŠF na zlepšenie postavenia a životných podmienok MRK na Slovensku implementovaná prostredníctvom jednotného rámca (momentálne HP MRK), odporúčame vykonať predbežné posúdenie navrhovaného systému. Vzhľadom na význam problematiky MRK a možnú pravdepodobnosť samostatnej alokácie ŠF na túto problematiku, možno považovať tento prístup za opodstatnený. Jeho cieľom bude, tak ako v prípade operačných programov, zabezpečiť vyššiu kvalitu prípravy a implementácie podporovaných intervencií. Orgánom zodpovedným za výkon ex-ante hodnotenia by mal byť ÚSVRK, prípadne CKO. Na zabezpečenie ex-ante hodnotenia by mali byť v dostatočnom predstihu vyčlenené dostatočné ľudské a finančné zdroje.

Spolupráca RO pre ROP a koordinátora HP MRK

V priebehu roku 2012 sa uskutočnili viaceré pracovné rokovania so zástupcami ÚSVRK ako koordinátorom HP MRK v súvislosti s prípravou a priebehom výzvy s kódom ROP-2.1b-2012/01 zameranej na podporu projektov s relevanciou k LSKxP ako aj v súvislosti s riešením záväzkov k LSKxP v rámci ROP a prechodu kompetencií ÚSVRK z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR. Predmetom rokovania RO ROP so zástupcami ÚSVRK ako koordinátorom HP MRK zo dňa 24.07.2012 bola aj forma zabezpečenia záväzku ROP voči LSKxP, t.j. zmeny v alokácii vyčlenenej na realizáciu LSKxP bude potrebné uskutočniť formou dodatku k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri naplňaní HP MRK, ktorý bude reálne odrážať výšku alokácie vyčlenenej v rámci ROP pre projekty LSKxP z ERDF, vrátane spolufinancovania zo ŠR⁸⁹. Koordinátor HP MRK na rokovaní informoval, že jeho veľkou prioritou je vyhlásenie výzvy v rámci opatrenia 1.1 ROP a zabezpečenie rekonštrukcie a v niektorých prípadoch i výstavbu základných škôl v havarijných stavoch. Požiadal RO pre ROP, aby pri najbližšom odstraňovaní nadschválenia zvážil možnosť nielen odstránenia nadschválenia ale i navýšenia financií v danom opatrení s možnosťou následne vyhlásiť výzvu minimálne pre prijímateľov podpory, ktorí sú v havarijnom stave. RO pre ROP uviedol, že vyhlásenie výzvy v rámci opatrenia 1.1 ROP je podmienené doriešením situácie v súvislosti s nadschválením v rámci uvedenej prioritnej osi.

Pôvodný záväzok ROP na riešenie komplexného prístupu vo výške min. 85 mil eur je viazaný na štyri opatrenia ROP. Ide o infraštruktúru vzdelávania, sociálnu infraštruktúru, kultúrnu infraštruktúru a regeneráciu sídiel. LSKxP boli schválené v roku 2010, pričom v tom čase boli v rámci ROP už vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na všetky opatrenia ROP, ktoré môžu byť súčasťou

⁸⁹ Ďalšie rokovania k uvedenej problematike sa uskutočnili začiatkom roka 2013. Bližšie informácie o týchto rokovaníach, ktorých výsledkom bude dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri naplňaní HP MRK, budú popísané vo VS ROP 2013.

LSKxP. Roky 2008-2010 predstavovali v prípade ROP obdobie najintenzívnejšej implementácie. V roku 2009 ďalej došlo k nadschváleniu disponibilnej finančnej alokácie v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP. Napriek uvedenej situácii je v rámci ROP podporených množstvo projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK. Vzhľadom na to, že pôvodný záväzok ROP na riešenie komplexného prístupu nebude možné naplniť v predpokladanom rozsahu, RO pre ROP aj v roku 2012 s ÚSVRK komunikoval možnosti upravenia Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK najmä s cieľom podporiť LSKxP.

Dňa 30.08.2012 bola podpísaná Zmluva o postúpení práv a povinností medzi ÚV SR, MV SR a MPRV SR ako dodatok č.1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK v súvislosti s delimitáciou ÚSVRK na MV SR.

RO pre ROP dňa 20.02.2012 vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP, oblasť podpory 2.1b podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunit v rámci LSKxP. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.2 tejto VS.

V súvislosti s implementáciou HP MRK v priebehu roka 2012 prebiehala aj príprava výzvy so zameraním na obnovu a čiastočné budovanie hmotnej infraštruktúry sídiel v súvislosti s odstraňovaním následkov povodní z roku 2010 a protipovodňovými aktivitami v zmysle uznesenia vlády č. 566/2010⁹⁰. V závere roka 2012 RO pre ROP v nadväznosti na úlohu č. B.13 uznesenia č. 638/2012 podnikol záverečné kroky pri príprave výzvy v rámci oblasti podpory 4.1c Regenerácia sídiel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami, ktorej termín vyhlásenia bol predpokladaný na začiatok roka 2013⁹¹. Zároveň RO pre ROP spolupracoval s koordinátorom HP MRK pri príprave výzvy so zameraním na podporu infraštruktúry bývania v rámci oblasti podpory 4.1.b ROP⁹² týkajúcej sa výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny.

Akčný plán implementácie LSKxP

V roku 2012 v záujme urýchlenia implementácie LSKxP koordinátor HP MRK intenzívne spolupracoval tak s Európskou komisiou, ako aj s CKO a riadiacimi orgánmi OP relevantnými k LSKxP. Spolupráca so zástupcami EK, zodpovednými za rómsku problematiku (DG REGIO, DG Employment a DG Justice) prebiehala predovšetkým prostredníctvom pravidelného štvrtročného odpočtu Akčného plánu implementácie LSKxP, na ktorom sa obe strany dohodli ešte v máji 2011. Akčný plán implementácie LSKxP je prílohou odpočtu spoločných úloh Joint Road Map 2012.

Výzva na doplnenie projektových zámerov k schválenej žiadosti o poskytnutie podpory LSKxP

⁹⁰ V zmysle uznesenia vlády č. 566/2010 bodu A. 1. bolo schválené dodatočné zvýšenie alokácie ROP v programovom období 2007 – 2013 z finančných prostriedkov, ktoré boli Slovenskej republike pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení:

a) na zabezpečenie komplexnej obnovy hmotnej infraštruktúry obcí vo vybraných lokalitách, ktoré boli v roku 2010 najviac postihnuté povodňami, prostredníctvom realizácie aktivít samostatne dopytovo orientovaných projektov regenerácie sídiel v Regionálnom operačnom programe v sume 39 448 841 eur v štruktúre 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP (samostatne dopytovo orientované projekty) a 5 000 000 eur na oblasť podpory 4.1c ROP (projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami na vidieku);

b) na zabezpečenie obnovy infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy v nadväznosti na lokality identifikované v bode a) tohto uznesenia prostredníctvom prioritnej osi 5 Regionálneho operačného programu v sume 10 000 000 eur.

Bližšie informácie k uvedenej problematike budú na základe komunikácie medzi ÚSVRK a RO pre ROP popísané vo VS za rok 2013.

⁹¹ Termín vyhlásenia výzvy bol v zmysle úlohy č. B.13 uznesenia č. 638/2012 stanovený na 31.01.2013. Dňa 3..01.2013 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódom ROP-4.1c-2013/01 v rámci oblasti 4.1c ROP v súvislosti s odstraňovaním škôd spôsobených ničivými povodňami v roku 2010 zo zdrojov dodatočne alokovaných do ROP uznesením vlády SR č. 566/2010.

⁹² Implementácia v rámci oblasti podpory 4.1b ROP týkajúca sa výstavby nájomných bytov pre marginalizované skupiny, sa bude realizovať prostredníctvom výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci ROP. Podporených bude približne 180 bytových jednotiek v celkovej výške 7mil. eur. Zverejnenie uvedenej výzvy v rámci ROP je plánované na mesiac jún 2013.

Koordinátor HP MRK vyhlásil dňa 29.02.2012 časovo obmedzenú výzvu na predkladanie žiadostí na doplnenie projektových zámerov z operačných programov ROP, OP ŽP a OP ZaSI s termínom ukončenia 15. apríla 2012, kód výzvy LSKxP-ÚSVRK-2012/03. Výzvu bolo potrebné vyhlásiť z dôvodu doplnenia oprávnených žiadateľov o NFP pre alokácie na LSKxP, ktoré by zostali nevyčerpané. Oprávnení žiadatelia boli tí, ktorým bola schválená žiadosť o poskytnutie podpory LSKxP v rámci výziev LSKxP-ÚSVRK-2008/01 a LSKxP-ÚSVRK-2008/01.2. Výzva bola vyhlásená na opatrenie ROP 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie.

Na opatrenie 2.1 ROP bolo predložených 48 projektových zámerov. Procesom kontroly formálnej správnosti prešlo všetkých 48 projektových zámerov ROP, ktoré následne prešli aj odborným hodnotením.

4.2.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom *projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK*.

Projekty s priamou podporou HP MRK sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK.

Uvedené projekty sa delia na:

- projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP (0 projektov v rámci ROP k 31.12.2012),
- dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c ROP projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí (43 projektov v rámci uvedenej oblasti podpory 4.1c ROP k 31.12.2012).

Projekty s nepriamou podporou HP MRK sú projekty, u ktorých dochádza k nepriamemu dopadu na MRK. Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môžu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledkov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK môže byť vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP (759 projektov v rámci opatrení 1.1, 2.1, 3.1 a 4.1 ROP k 31.12.2012).

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či už formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V prípade projektov pripravených na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umožnené aj intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastnickými, užívacími a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich vlastníckymi vo väčšine prípadov nie sú obce).

Tabuľka č. 65: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Hodnota projektov cieľene zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171	528,2	623,21	625,08	NA	NA	NA	625,08	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Ukazovateľ zahŕňa hodnotu projektov s priamou podporou aj nepriamou podporou MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	85	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov cieľene zameraných na MRK (počet) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	666	791	802	NA	NA	NA	802	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Ukazovateľ zahŕňa počet projektov s priamou aj nepriamou podporou MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest cieľene pre MRK (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	9	55	NA	NA	NA	55	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 604 novovytvorených pracovných miest cieľene pre MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) ⁹³ Výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	121	476	NA	NA	NA	476	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 1261 nových a kvalitnejších služieb cieľene pre MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	107	107	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

*. V projektoch predložených v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 sa uvedený ukazovateľ vykazuje ako ukazovateľ výsledku.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

⁹³ Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však možné ho sledovať späť pre ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším počtom prijatých ŽoNFP). Počet nových a kvalitnejších služieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených projektov ROP s identifikovaným prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2012 hodnotu 476.

Tabuľka č. 66a: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporu HP MRK⁹⁴

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Trnavský	189	123 110 048,77	0	0,00	NA
Trenčiansky	181	139 272 755,74	0	0	NA
Nitriansky	275	167 801 778,53	0	0	NA
Žilinský	283	208 842 411,38	0	0,00	NA
Banskobystrický	239	166 827 535,84	9	13 245 994,92	7,94
Prešovský	376	258 432 216,72	11	13 866 889,56	5,37
Košický	258	182 991 443,72	23	19 397 930,68	8,14
Projekty nezaraďené do NUTS III	20	55 449 679,82	0	0	NA
Spolu	1 821	1 302 727 870,52	43	46 510 815,16	3,57

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 66b: Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporu HP MRK

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Trnavský	189	123 110 048,77	84	59 847 150,30	48,61
Trenčiansky	181	139 272 755,74	52	46 896 961,06	33,67
Nitriansky	275	167 801 778,53	94	69 685 488,14	41,53
Žilinský	283	208 842 411,38	65	60 679 577,96	29,06
Banskobystrický	239	166 827 535,84	117	79 592 556,45	47,71
Prešovský	376	258 432 216,72	199	146 662 314,21	56,75
Košický	258	182 991 443,72	139	103 123 213,91	56,35
Projekty nezaraďené do NUTS III	20	55 449 679,82	9	12 004 805,26	21,65
Spolu	1 821	1 302 727 870,52	759	578 492 067,29	44,41

Zdroj: RO pre ROP, 2013

V roku 2012 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. Z celkového počtu 1821 zazmluvnených projektov bolo v prípade 759 projektov so sumou 578,49 mil. eur identifikovaný prínos s nepriamou podporou k HP MRK, čo predstavuje takmer 45% projektov. V prípade 43 projektov v hodnote 46,51 mil. eur bol identifikovaný prínos s priamou podporou k HP MRK, čo predstavuje 3,57% projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický a Prešovský kraj. Takmer polovica projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRK v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Výrazne nižšie percento projektov s príspevkom k cieľom HP MRK pochádza zo Žilinského a Trenčianskeho kraja.

4.2.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Tabuľka č. 67: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171	329,8	349,5	344,85	N/A	N/A	N/A	344,85	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	468	498	494	N/A	N/A	N/A	494	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	9	45	N/A	N/A	N/A	45	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 290
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) Výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	99	356	N/A	N/A	N/A	356	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 635 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil.	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	118,3	122,1	118,5	N/A	N/A	N/A	118,5	Údaj na základe zazmluvnených projektov.

EUR)												Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
(Výstup)												
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	84	86	86	N/A	N/A	N/A	86	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	23	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately cielene pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 40
Dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	20	118	N/A	N/A	N/A	118	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 583 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK
Výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	26	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Podiel príslušníkov MRK, užívajúcich podporenú infraštruktúru v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Ukazovateľ bol doplnený v roku 2012. Do konca roka 2012 neboli zazmluvnené žiadne projekty, ktoré sledujú tento ukazovateľ.
Dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	5,8	5,8	6,12	N/A	N/A	N/A	6,12	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Hodnota vyjadruje projekty
(Výstup)												

												s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	10	10	11	N/A	N/A	N/A	11	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov cielene pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 8
Dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	2	2	N/A	N/A	N/A	2	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov predstavuje 43 nových a kvalitnejších služieb cielene pre MRK
Výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1												
Hodnota projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	74,3	145,83	143,57	N/A	N/A	N/A	143,57	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Hodnota projektov s priamou podporou je 46,51 mil. EUR (ERDF) Hodnota projektov s nepriamou podporou 97,06 mil. EUR
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	48	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	104	197	202	N/A	N/A	N/A	202	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Ukazovateľ

(Výstup)												zahŕňa projekty s priamou (43 projektov) aj nepriamou podporou MRK (159 projektov).
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel cieľene pre MRK (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	10	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 266
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: ITMS, 2013

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK vzniká formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V prípade projektov pripravených na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umožnené aj intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívateľskými a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich vlastníckymi vo väčšine prípadov nie sú obce).

Prioritná os 1

V roku 2012 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP zaznamenaný veľmi priaznivý vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK. V sledovanom období bolo zazmluvnených 494 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry v hodnote 344,85 mil. eur (zdroje EFRR). V rámci zazmluvnených projektov je deklarované vytvorenie 290 pracovných miest cieľene pre MRK.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2012:

- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Seňa“: Obec Seňa je súčasťou Atlasu rómskych komunít a ZŠ navštevuje väčší počet žiakov z rómskej komunity daného obvodu. Kvalitnejšie vzdelávacie služby napomáhajú aj zvyšovaniu budúcej konkurencieschopnosti žiakov na trhu práce. Celkovo má projekt pozitívny dopad na marginalizované rómske komunity. Žiaci z rómskej komunity sa vzdelávajú s príspevom najmodernejších vyučovacích metód, čím sa zvyšuje ich šanca uspieť v ďalšom vzdelávaní a uplatniť sa tak rýchlejšie na trhu práce. Zariadenie vytvára rovnaké podmienky pre všetkých užívateľov ZŠ, pre žiakov v bežných ako aj špeciálnych triedach. Zrealizovaním projektu sa vytvorilo jedno pracovné miesto obsadené mužom. Navyše, tento pracovník je rómskej národnosti.
- Projekt „Obnova a rekonštrukcia ZŠ Kukučínova Vranov n/T – Čemerné“: Zariadenie je vo veľkej miere využívané najmä príslušníkmi MRK. Z celkového počtu až 70 % tvoria žiaci – príslušníci rómskej komunity. V rámci tohto počtu príslušníci MRK dochádzajú do tejto školy okrem mestskej časti Čemerné aj z obcí Veheč, Čemerné, Juskova Voľa a Banské. Všetky tieto obce sú uvedené v Atlase rómskych komunít. Vzhľadom na stúpajúcu demografickú krivku MRK je málo pravdepodobné, aby bola škola zanikla pre nedostatok žiakov.

Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Prioritná os 2

V roku 2012 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP, kde z celkového počtu 124 zazmluvnených projektov bolo v prípade 86 projektov so sumou 118,5 mil. eur (zdroje EFRR) identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 69 % projektov.

RO pre ROP dňa 20.02.2012 vyhlásil výzvu na predkladanie ŽoNFP v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately ROP, oblasť podpory 2.1b podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v rámci LSKxP. Bližšie informácie sú uvedené v časti 3.2 tejto VS.

Prioritná os 3, opatrenie 3.1

V sledovanom období ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 3 ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového počtu 52 zazmluvnených projektov bolo v prípade 11 projektov v sume 6,1 mil. eur identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 21 % projektov. V roku 2012 nebol v rámci prioritnej osi 3 ukončený ani jeden projekt.

Prioritná os 4

V sledovanom období neboli v rámci opatrenia 4.1 ROP ukončené žiadne projekty s príspevkom k HP MRK. Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 202 projektov v sume 143,57 mil. eur (zdroje EFRR) s identifikovaným prínosom k HP MRK. Na základe doposiaľ zazmluvnených projektov je deklarované vytvorenie 266 pracovných miest cielene pre MRK.

Príkladom úspešne zrealizovaného projektov v roku 2012 je projekt „Senica s novým námestím“. Mesto Senica je v Atlase rómskych komunít, čo vytvorilo predpoklad pre zapojenie príslušníkov MRK do realizácie projektu. Projekt zároveň vytvoril 1 pracovné miesto cielene pre MRK. Príslušníci MRK budú využívať verejné priestranstvo a jeho príslušnú infraštruktúru, vďaka čomu projekt ďalej prispeje k zlepšeniu životných podmienok danej komunity. Ďalšie informácie o projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

4.2.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

V prípade príspevku prioritnej osi 1 ROP k riešeniu problematiky marginalizovaných rómskych komunít je rozdielny názor RO pre ROP a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity. Kým RO pre ROP má za to, že doteraz realizované projekty majú príspevok k HP MRK (k 31.12.2012 má 494 zo 785 zazmluvnených projektov v rámci PO 1 ROP vykazovaný príspevok k HP MRK, čím sa tieto projekty zaraďujú medzi projekty s nepriamou podporou HP MRK), ÚSVRK poukazuje na to, že tieto projekty boli realizované bez zohľadnenia lokálnych stratégií komplexného prístupu, teda vykazuje hodnotu 0. Na rokovaní medzi RO pre ROP a ÚSVRK v januári 2013 bolo komunikované, že vhodným riešením tejto situácie by bolo zvýšenie alokácie pre PO 1 tak, aby v rámci tejto prioritnej osi mohla byť vyhlásená ešte jedna výzva, ktorá by bola založená na zistení potreby budovania školskej infraštruktúry v rámci LSKxP. RO pre ROP a ÚSVRK sa snažia hľadať riešenia a jedným z nich je aj návrh 4. revízie ROP, ktorú RO pre ROP pripravuje. V rámci pripravovaného návrhu revízie plánuje RO pre ROP v súvislosti s plnením cieľov LSKxP navrhnuť presun finančných prostriedkov z PO 2, PO 3, PO 4 a PO 7 ROP do PO 1 ROP, tak aby bola efektívne využitá zostávajúca finančnej alokácia ROP s prihliadnutím na potrebu vyrovnať deficit v rámci PO 1 ROP a čo najefektívnejšie naplniť záväzky vyplývajúce z dohôd v oblasti LSKxP. Bližšie informácie budú popísané vo VS ROP 2013.

Z hľadiska implementácie LSKxP je opatrenie ROP 1.1 Infraštruktúra vzdelávania kľúčové, nakoľko v rámci synergického efektu s opatrením OP Vzdelávanie 3.1 Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít napĺňa ciele v oblasti vzdelávania. Pôvodne bolo schválených 82 projektových zámerov v celkovom požadovanom objeme NFP 54 547 121,15 eur. Výzva na predkladanie žiadostí o NFP na opatrenie ROP 1.1 v rámci LSKxP doteraz nebola vyhlásená. V čase ukončenia výberového a hodnotiaceho procesu Pilotnej výzvy v máji 2010 neboli už prostriedky na realizáciu tohto opatrenia k dispozícii. Tým došlo aj k narušeniu princípov komplexného prístupu v nadväzujúcich projektových zámeroch. Z realizovaného prieskumu koordinátora HP MRK a výstupov monitorovania LSKxP však vyplýva pretrvávajúci záujem

o realizáciu projektových zámerov v oblasti infraštruktúry základných a materských škôl. V prieskume prejavilo záujem 74 obcí v požadovanom NFP 47 409 822,90 eur.⁹⁵

V sledovanom období RO pre ROP v spolupráci s koordinátorom pre HP MRK intenzívne analyzoval možnosti financovania LSKxP prostredníctvom disponibilných finančných zdrojov ROP. Výsledkom bolo vyhlásenie výzvy s kódom ROP-2.1b-2012/01 dňa 20.02.2012 v rámci oblasti podpory 2.1b ROP podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie marginalizovaných rómskych komunit v rámci LSKxP. Predmetná výzva mala 2 kolá. Prvé kolo prijímania žiadostí o NFP bolo od 20.02.2013 do 29.6.2012 a druhé kolo malo termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP dňa 14.12.2012. Tento dátum bol i dátumom ukončenia výzvy ROP-2.1b-2012/01. V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo podaných 19 ŽoNFP vo výške NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1 projekt bol zamietnutý na kontrole úplnosti) a v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo podaných 49 ŽoNFP vo výške NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutých na kontrole úplnosti). Po skončení prijímania žiadostí o NFP sa spustila príprava hodnotiaceho procesu s ohľadom na zistenia certifikačného overovania z predchádzajúcich hodnotiacich procesov, ktoré sa týkali nezdôvodnenia pridelených bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky štátnej pomoci.

V nadväznosti na výzvu ROP-2.1b-2012/01 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier, ktorá bola vyhlásená dňa 20.02.2012 a ukončená dňa 14.12.2012 RO pre ROP plánuje v dôsledku nedočerpania alokácie a záujmu zo strany žiadateľov vyhlásiť ďalšiu výzvu na opatrenie 2.1b ROP. Vyššie uvedené vyplýva i z prieskumu koordinátora HP MRK, nakoľko 36 oprávnených obcí sa nezúčastnilo vyhlásenej výzvy na predkladanie ŽoNFP a ďalšie obce môžu byť v rámci prvej výzvy neúspešné.

Dňa 31.01.2013 bola v rámci LSKxP vyhlásená výzva ROP-4.1c -2013/01 Regenerácia sídel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami. Po ukončení rezervácie termínov žiadateľov na predkladanie žiadostí o NFP začne prijímanie žiadostí o NFP, ktoré sa bude realizovať na územne príslušných SO/RO pre ROP.

Indikatívna alokácia na realizáciu komplexných projektov na úrovni NSRR bola určená vo výške 200 mil. eur so zabezpečením financovania cez indikatívne alokácie na úrovni OP relevantných pre realizáciu projektov komplexného prístupu. V zmysle Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK je na realizáciu cieľov LSKxP v rámci ROP alokovaných 85 mil. eur v nasledovnom členení:

- opatrenie 1.1- Infraštruktúra vzdelávania - 20 mil. eur
- opatrenie 2.1 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – 12 mil. eur
- opatrenie 3.1 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - 5 mil. eur
- opatrenie 4.1 - Regenerácia sídel - 48 mil. eur.

Zmeny v alokácii vyčlenenej na realizáciu LSKxP bude potrebné uskutočniť formou dodatku k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, ktorý bude reálne odrážať výšku alokácie vyčlenenej v rámci ROP pre projekty LSKxP z ERDF, vrátane spolufinancovania zo ŠR⁹⁶.

4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzanie všetkým formám diskriminácie v zmysle základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) č.

⁹⁵ Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Odbor koordinácie HP MRK: Informácia o predpokladanom záujme o realizáciu projektov v rámci opatrení ROP 1.1 a ROP 2.1 prostredníctvom podpory LSKxP, máj 2013.

⁹⁶ Ďalšie rokovania k uvedenej problematike sa uskutočnili začiatkom roka 2013. Bližšie informácie o týchto rokovaníach, ktorých výsledkom bude dodatok k Zmluve o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní HP MRK, budú popísané vo VS ROP 2013.

1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

4.3.1 Koordinácia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického a referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „MPSVR SR“), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP RP v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP RP je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

Pracovná skupina HP RP

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
08.2.2012	<ul style="list-style-type: none"> - Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom a členkám pracovnej skupiny v zmysle Štatútu PS HP RP. - Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 – HP RP. - Schválenie nového Štatútu Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. - Schválenie materiálu „Systém koordinácie HP RP, verzia 7.0“. - Informácia o materiáli „Interný manuál procedúr koordinátora HP RP na roky 2007 – 2013 verzia 5.0“ a „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2011“. - Rôzne: <ul style="list-style-type: none"> o informovanie členov a členiek PS pre HP RP o súčasnem stave a nedostatkoch pri koordinácii HP RP, o pravidelné informovanie zo strany členov a členiek PS pre HP RP za OP o pripravovaných výzvach, merateľných ukazovateľoch a počte zazmluvnených projektov relevantných k HP RP, o informácia o plánovaní školení k HP RP na úrovni RO a SORO. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pracovná skupina HP RP schválila aktualizovaný Štatút PS pre HP RP. - Koordinátor HP RP bude hľadať možnosti vytvorenia mechanizmu, ktorý sa bude týkať schvaľovacieho procesu a nepriechodnosti projektov s negatívnym vplyvom k HP RP v nadväznosti na výsledky vládneho auditu č. A 365, K 2340 - Prerokovať pripomienku č. 14 – v aktualizácii SKI bilaterálnou elektronickou formou. Pripomienky budú zapracované a upravený materiál bude zaslaný členom a členkám PS pre HP RP na odsúhlasenie a prijatie elektronickou formou per rollam. - Zaslať oficiálnu žiadosť o rozšírenie členstva v MV pre OP D - Kontrola riešenia nedostatkov a odporúčaní k výzvam vybraných RO OP (OP ZaSI – FSR, OP ŽP, OPV, OPVaV), ktoré boli zaslané listom. Poskytnutie písomne informácie RO k riešeniu nedostatkov a o priebežnom zapracovaní odporúčaní - Zaslať členom a členkám PS pre HP RP dotazník aj s návrhmi okruhov tém školení, kde môžu vyjadriť a špecifikovať svoje požiadavky na školenia, návrhy tém ako aj pre koho by mali byť školenia realizované. - Zaslание vyplnených dotazníkov s návrhmi tém školení a školených osôb. - KO HP RP bude pravidelne informovaný zo strany RO o pripravovaných výzvach na - pripomienkovanie v súlade so Systémom - riadenia Š F a KF na programovacie - obdobie 2007 – 2013.
17.12.2012	<ul style="list-style-type: none"> - Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom pracovnej skupiny v zmysle Štatútu pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí - Návrh na zaradenie koordinátorov HP (VÚC) za stálych pozorovateľov Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí. - Stav implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí: pokrok implementácie, problémy v implementácii. - Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A365 K2340 – HP RP - Informácia o začatí interného hodnotenia HP RP - Informácia o Výročnej správe HP RP, - Rôzne: - pravidelné informovanie zo strany členov PS HP RP za operačné programy o pripravovaných 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinátor HP RP zašle na per rollam hlasovanie členom PS pre HP RP zmenu štatútu – časť týkajúca sa členov a pozorovateľov. Doplňenie stálych pozorovateľov, koordinátori HP na VÚC - Koordinátor HP RP zašle členom a pozorovateľom PS pre HP RP krátku informáciu o pripravovanom projekte na publicitu - Členovia PS HP RP za RO odkontrolujú za svoj operačný program zoznam zverejnených merateľných ukazovateľov na stránke www.gender.gov.sk v časti HP RP - Koordinátor HP RP v rámci interného hodnotenia vypracuje inštrukciu pre hodnotiteľov pri hodnotení projektov, ktorý nedeklaruje príspevok k HP RP. - Koordinátor HP RP vypracuje a následne zašle členom PS pre HP RP dotazník aj s návrhmi okruhov tém školení, kde môžu vyjadriť a špecifikovať svoje požiadavky na školenia,

	<p>výzvach , merateľných ukazovateľov a počte zazmluvnených projektov, relevantných k HP RP.</p> <p>- informácia o príprave projektu na publicitu, návrhy, podnety</p>	<p>návrhy tém ako aj pre koho by mali byť školenia realizované.</p> <p>- Členovia PS pre HP RP za jednotlivé RO zašlú koordinátorovi HP RP do apríla 2013 krátku informáciu o o pripravovaných výzvach na rok 2013, merateľných ukazovateľov a počte zazmluvnených projektov, relevantných k HP RP za rok 2012.</p>
--	--	---

Riadiaca dokumentácia

V období roku 2012 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP RP (verzia 7.0 účinná od 29.6.2012).

Informácie o HP RP sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

4.3.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 68: Zazmluvnené projekty s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2012 (projekty sa uvádzajú kumulatívne)

Názov prioritnej osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo v EUR (zdroje EÚ)	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v EUR (zdroje EÚ)
1. Infraštruktúra vzdelávania	785	622	536,03 mil.	426,90 mil.
2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	124	123	156,01 mil.	156,45 mil.
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	103	100	66,21 mil.	65,85 mil.
4. Regenerácia sídiel	734	670	394,92 mil.	361,62 mil.
5. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	55	0	94,03 mil.	0 mil.
7. Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013	20	18	55,45	52,32 mil.
Spolu za ROP	1 821	1 533	1 302,73	1 063,15 mil.

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 69: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2012

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (mil. EUR) ⁹⁷ (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	192,79	915,35	1045,18	1063,15	N/A	N/A	N/A	1 063,15
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	120,00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet) ⁹⁸ (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	276	1273	1520	1 533	N/A	N/A	N/A	1 533
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov zameraných na debarierizáciu ⁹⁹ (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	895	1078	1070	N/A	N/A	N/A	1 070
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu ¹⁰⁰ (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1,07	639,66	749,27	754,12	N/A	N/A	N/A	754,12
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150,00	150,00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	51	N/A	N/A	N/A	51
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	495	495
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	110	N/A	N/A	N/A	110
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Tabuľka č. 70: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2012

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP RP (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Trnavský	189	123 110 048,77	157	99 379 060,84	80,72
Trenčiansky	181	139 272 755,74	162	121 419 582,00	87,18
Nitriansky	275	167 801 778,53	238	142 222 343,99	84,76

⁹⁷ Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu.

⁹⁸ Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP.

⁹⁹Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele).

¹⁰⁰ Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele).

Žilinský	283	208 842 411,38	258	178 151 165,65	85,30
Banskobystrický	239	166 827 535,84	204	138 481 350,39	83,01
Prešovský	376	258 432 216,72	287	186 731 608,72	72,26
Košický	258	182 991 443,72	209	144 439 206,01	78,93
Národné projekty	20	55 449 679,82	18	52 321 309,59	94,36
Nadregionálne projekty	NA	NA	NA	NA	NA
Spolu	1 821	1 302 727 870,52	1 533	1 063 145 627,18	81,61

Zdroj: RO pre ROP

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne:

- ciele v oblasti rodovej rovnosti:

- ciele 1.1 (zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu; zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a
- ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladienie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladienie pracovného a rodinného života; zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4,

- ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí:

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4.

V roku 2012 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi 2, z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 4.

4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 71: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	192, 79	417, 27	433,07	426, 90	N/A	N/A	N/A	426,90	Celkové oprávnené výdavky 502,71
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00	70,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry	Dosiahnutý výsledok	0	0	271	595	625	622	N/A	N/A	N/A	622	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	

dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení vzdelávacej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	157, 87	163,2	154, 12	N/A	N/A	N/A	154,12	Celkové oprávnené výdavky 182,17
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00	40,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení vzdelávacej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	231	247	240	N/A	N/A	N/A	240	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	51	N/A	N/A	N/A	51	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 288
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	110	N/A	N/A	N/A	110	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 436
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	156, 26	162,67	156, 45	N/A	N/A	N/A	156,45	Celkové oprávnené výdavky 188,48
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00	30,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	122	123	123	N/A	N/A	N/A	123	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení sociálnej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	154,58	161,00	151,29	N/A	N/A	N/A	151,29	Celkové oprávnené výdavky 182,36
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00	40,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení sociálnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	120	121	118	N/A	N/A	N/A	118	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 358
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 1 291
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	47,94	62,26	59,12	N/A	N/A	N/A	59,12	Celkové oprávnené výdavky 69,55
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,00	17,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	51	52	N/A	N/A	N/A	52	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení kultúrnej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	33,32	44,92	41,01	N/A	N/A	N/A	41,01	Celkové oprávnené výdavky 48,25
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	12,00	

zazmluvnených projektov) (Výstup)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	28	37	37	N/A	N/A	N/A	37	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 35
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 45
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2												
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	7,027	6,73	N/A	N/A	N/A	6,73	Celkové oprávnené výdavky 7.92
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	48	48	N/A	N/A	N/A	48	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 16.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 22
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1												
Hodnota projektov regenerácie sídel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	266,71	341,56	324,28	N/A	N/A	N/A	324,28	Celkové oprávnené výdavky 381,50
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov regenerácie sídel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	438	567	562	N/A	N/A	N/A	562	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1,07	27,18	38,6	32,02	N/A	N/A	N/A	32,02	Celkové oprávnené výdavky 37,68.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	4,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení infraštruktúry	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	78	106	96	N/A	N/A	N/A	96	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	

nekomerčných záchranných služieb (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	52,3 2	N/A	N/A	N/A	52,32	Celkové oprávnené výdavky 61,62
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	18	N/A	N/A	N/A	18	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení kultúrnej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	51,4 1	N/A	N/A	N/A	51,41	Celkové oprávnené výdavky 60,55
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	17	N/A	N/A	N/A	17	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 25
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 28
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Prioritná os 1

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry vzdelávania.

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 288 pracovných miest obsadených mužmi a 436 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

Prioritná os 2

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 358 pracovných miest obsadených mužmi a 1 291 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

Prioritná os 3

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry.

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 51 pracovných miest obsadených mužmi a 67 pracovných miest obsadených ženami, k čomu prispievajú aj neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

Prioritná os 4

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb.

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnených 562 projektov s príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

Prioritná os 7

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 7 ROP je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry.

V rámci prioritnej osi 7 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 25 pracovných miest obsadených mužmi a 28 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

4.3.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli žiadne závažné problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej aj „HP TUR“) je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.

4.4.1 Koordinácia horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Pracovnú skupinu pre HP TUR vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR koordinátor HP TUR, ktorý je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zástupca RO pre ROP.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

Pracovná skupina HP TUR

Dátum zasadnutia	Dôvod	Záver
28.02.2012 zasadnutie PS	aktualizácia webového sídla koordinátora, aktualizácia Systému riadenia ŠF a KF, verzia 4.5, časti týkajúce sa HP, monitorovanie projektov s príspevkom OP k HP TUR, informácie k spracovaniu podkladov o príspevku OP k HP TUR, princípy partnerstva a viacúrovňového riadenia pri realizácii politík Stratégie Európa 2020 a rozpočtu Stratégie Európa 2020	s RO OP prediskutované zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF a spolupráca pri príprave výročných správ OP / HP TUR 2011
30.07.2012 rozhodovanie per-rollam	aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.2	schválenie SKI HP TUR na roky 2007 – 2013, v. 6.2
12.12.2012 príprava na rozhodovanie per-rollam	koordinátor v spolupráci s RO OP aktualizoval prílohy č. 2 a 3 Systému koordinácie HP TUR na roky 2007-2013. Návrh aktualizovaných príloh bol 12.12.2012 zaslaný na pripomienkovanie členom pracovnej skupiny HP TUR	po zapracovaní pripomienok RO OP sa očakáva schválenie per-rollam v januári 2013

Riadiaca dokumentácia

V období roku 2012 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP TUR (verzia 6.2 platná od 1. 8. 2012).

Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle www.ropka.sk. V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP,

resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy inforop@build.gov.sk. Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

4.4.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č. 72 : Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni ROP k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	5	377	1496	1718	1713	N/A	N/A	N/A	1713	RU 1052
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1871	1871	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,78	272,9	1090,1	1211,13	1176,91	N/A	N/A	N/A	1176,91	COV 1390,38
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1195	1195	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení vzdelávacej infraštruktúry (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	5	362	753	788	785	N/A	N/A	N/A	785	RU 610
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry (počet) zahŕňa iba rekonštruované výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	83	80	80	N/A	N/A	N/A	80	RU 14
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry (počet) zahŕňa nové a rekonštruované výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	125	125	124	N/A	N/A	N/A	124	RU 21
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	195	195	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	45,53	47,81	N/A	N/A	N/A	47,81	Údaj z na základe ukončených projektov kde bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov 50,07%. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 49,12%.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje sú uvádzané za zazmluvnené projekty)

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR

Príspevok ROP k hlavnému cieľu HP TUR na úrovni NSRR

ROP významným spôsobom naplňuje všetky tri zložky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.1 Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov zameraných na podporu rekonštrukcie, rozširovanie a modernizáciu existujúcich zariadení, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (meraná hodnota ukazovateľa *priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov* predstavuje 47,81 %), a tým zníženie ekonomickej náročnosti ich prevádzok, zníženie environmentálnych záťaží a odstránenie prevádzkových environmentálnych nedostatkov podporovaných zariadení. ROP nepriamo prispieva k podpore konkurencieschopnosti tvorbou pracovných miest (161 vytvorených pracovných miest). . Novým príspevkom je opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je predpoklad vytvorenia 53 pracovných miest. Zároveň všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované v rámci ROP sú v zmysle platnej legislatívy individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

ROP k 31.12.2012 podporil 1713 projektov (1052 ukončených) s príspevkom k HP TUR v objeme 1176,91 mil. eur (ERDF). Najväčší podiel z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry (zateplenie budov, výmena palivovej základne, atď.). Tieto údaje potvrdzujú významný príspevok projektov ROP k cieľom HP TUR, najmä k zníženiu energetickej náročnosti budov (zhodnotených 610 projektov vzdelávacej infraštruktúry a 21 projektov sociálnej infraštruktúry v rámci ukončených projektov).

Tabuľka č. 73: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2012

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom k HP TUR (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	$\Sigma C=D$ v tabuľke č. 7+B v tabuľke č. 8 (MP CKO 9)	D	E	F=E/C
Bratislavský	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trnavský	189	123 110 048,77	184	117 287 832,87	95,27
Trenčiansky	181	139 272 755,74	176	131 854 798,26	94,67
Nitriansky	275	167 801 778,53	271	163 861 588,37	97,65
Žilinský	283	208 842 411,38	276	204 277 417,23	97,81
Banskobystrický	239	166 827 535,84	227	154 603 971,85	92,67
Prešovský	376	258 432 216,72	353	240 588 825,44	93,10
Košický	258	182 991 443,72	220	155 757 857,47	85,12
Projekty nezaraďené do NUTS III	20	55 449 679,82	6	8 674 936,90	15,64
Spolu	1821	1 302 727 870,52	1713	1 176 907 228,39	90,34

Zdroj: RO ROP, 2013

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 73 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených a bez technickej pomoci. Projekty EHM Košice 2013 sú započítané do nezaraďených v rámci NUTS III.

Najviac projektov s príspevkom k HP TUR je realizovaných v rámci Prešovského (353), Žilinského (276) a Nitrianskeho kraja (271). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného dlhu škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského, Žilinského a Nitrianskeho kraja formou

nevyhnutných stavebno-technických úprav, najmä čo sa týka znižovania ich energetickej náročnosti. Dopravná obslužnosť regiónov je rovnomerne rozložená v rámci všetkých krajov a je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou, ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť.

4.4.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č. 74: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31.12.2012

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	46,1	48,22	N/A	N/A	N/A	48,22	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 50,62. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 49,89.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	56	161	N/A	N/A	N/A	161	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 573. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 724.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800	800	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	5	361	748	783	780	N/A	N/A	N/A	780	RU 606
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,78	257,24	520,1	538,35	533,43	N/A	N/A	N/A	533,43	COV 628,68
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	1,68	2,58	N/A	N/A	N/A	2,58	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 3,48.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7	1,7	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	48 766	710 67	1 687 833,47	2 625 528,49	N/A	N/A	N/A	2 625 528,49	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 3,396 mil.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 mil.	2 mil.	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
	o											
Ročné úspory energie realizovaním (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	4 181	57 343,66	224 311,31	N/A	N/A	N/A	224 311,31	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 667 461. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 874 464,45.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 mil.	1 mil.	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 50,77. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 47,49.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 203. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 1649.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) zahŕňa nové a rekonštruované výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	125	125	124	N/A	N/A	N/A	124	RU 21
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	195	195	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	157,55	163,96	156,09	N/A	N/A	N/A	156,09	COV 188,09
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,56	N/A	N/A	N/A	0,56	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 1,435.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,3	0,3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	10 275,27	45 034,56	N/A	N/A	N/A	45 034,56	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 301 139,74.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 000	300 000	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním (GJ/rok) dopad projektu	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 9 250. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 72 573,56.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	63,6	N/A	N/A	N/A	63,6	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 63,60. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 34,09.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 7. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 80.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	16	19	20	N/A	N/A	N/A	20	RU 1
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	15,98	19,42	18,75	N/A	N/A	N/A	18,75	COV 20,06
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 0,002.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1064,4	1064,4	N/A	N/A	N/A	1 064,4	Hodnota na základe ukončených projektov.

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90 000	90 000	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 21 974,2.
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	236,28	N/A	N/A	N/A	236,28	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 215,51. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 3 423,54.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50 000	50 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2												
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 0. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 38.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	40	40	N/A	N/A	N/A	40	RU 1
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	6,26	6,22	N/A	N/A	N/A	6,22	COV 7,32
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1												
Počet regenerovaných sídiel (počet) (4.1a až 4.1c) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1	78	307	N/A	N/A	N/A	307	Údaj na základe počtu ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 587.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 0.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	552 ¹⁰¹	550	N/A	N/A	N/A	550	RU 307
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	600	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	270,79	328,21	316,68	N/A	N/A	N/A	316,68	COV 372,56
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 0.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150 000	150 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 0.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 000	100 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet podporených rozvojových dokumentov (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 0.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	14	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3,37	35,49	113,57	N/A	N/A	N/A	113,57	Hodnota na základe ukončených projektov Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 276,04.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	450	450	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	28,60	34,43	N/A	N/A	N/A	34,43	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 45,18. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 47,71.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

¹⁰¹ Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybraným ukazovateľom Počet regenerovaných sídiel koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 70 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 482 projektov bez deklarovaného príspevku žiadateľa (uvedené v predmete podpory alebo v zmluve o NFP).

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	121	144 ¹⁰²	138	N/A	N/A	N/A	138	RU 77
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	145	145	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	2,24	38,65	49,36	40,03	N/A	N/A	N/A	40,03	COV 50,62.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,003	N/A	N/A	N/A	0,003	Hodnota na základe ukončených projektov . Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 0,03.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	4 245,18	19 911,42	N/A	N/A	N/A	19 911,42	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 80 392,37
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 4 841,22. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 17 838,794.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 000	100 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1												
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	13,43	87,05	105,57	94,03	N/A	N/A	N/A	94,03	COV 110,62.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	55 ¹⁰³	55	N/A	N/A	N/A	55	RU 40
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	

¹⁰² Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných objektov koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 68 projektov iba s ukazovateľom *Priemerné zníženie energetickej náročnosti* a 76 projektov s ďalšími ukazovateľmi energetickej efektívnosti stavebných objektov.

¹⁰³ Na základe výsledkov hodnotiaceho procesu zazmluvnených projektov s vybranými ukazovateľmi rekonštruovaných/novovytváraných úsekov ciest II. a III. triedy koordinátor akceptuje uvedenú hodnotu, ktorá obsahuje 31 projektov s deklarovaným príspevkom žiadateľa a 24 projektov bez deklarovaného príspevku.

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	13,687	34,413	170,49	N/A	N/A	N/A	170,49	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 353,11.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200	200	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	51,356	178,973	466,01	N/A	N/A	N/A	466,01	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 628,53.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka novovybudovaných úsekov ciest II. triedy (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka novovybudovaných úsekov ciest III. triedy (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č.7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP)												
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	20	N/A	N/A	N/A	20	RU 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	21	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (ERDF mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	55,45	N/A	N/A	N/A	55,45	COV 65,46
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 6.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	N/A	0	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 53.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

- Poznámka 1: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2012 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR.
- Poznámka 2: údaje pri ukazovateľoch dopadu sú za ukončené projekty, ktorým bola k 31.12.2011 schválená aspoň 1. následná monitorovacia správa

Relevancia PO/opatrení k cieľom HP TUR - špecifickým a čiastkovým cieľom:

Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovinovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 a 7.1.

Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1.

Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 a 7.1.

V roku 2012 sa ciele HP TUR naplňovali najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov, pričom nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvestičné aktivity).

Prioritná os 1

Prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (780 zazmluvnených projektov, z toho 606 ukončených) prispieva ROP k zníženiu dlhoročného kumulovaného „modernizačného dluhu“ školskej infraštruktúry formou nevyhnutných stavebno-technických úprav použitím materiálov s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (cca 2,63 km² zateplenej plochy), zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie (2,58 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE a 3,48 MW deklarovaných prijímateľmi), najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti (48,22% priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 224 311,31 GJ ročné úspory energie), k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl, k vytváraniu nových pracovných miest (161 už vytvorených pracovných miest a 724 deklarovaných prijímateľmi), hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti, a v neposlednom rade k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov MRK.

Tabuľka č. 75

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	724	800	161
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti	dopad	%	49,89	35	48,22
3	Ročné úspory energie	dopad	GJ/rok	874 464,45	1 mil.	224 311,31
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 ukončené projekty
					SR 2015	

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	3,484	1,7	2,58
5	Zateplená plocha	výsledok	m ²	3 396 084,99	2 mil.	2 625 528,49

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012

Prioritná os 2

Príspevok ROP k špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bude možné vyhodnotiť v podobe dopadových indikátorov až v nasledujúcich rokoch (124 zazmluvnených projektov, z toho zatiaľ 21 ukončených). Na základe zazmluvnených projektov v realizácii je možné očakávať najmä prínos v oblasti znižovania energetickej náročnosti prevádzky zariadení sociálnej infraštruktúry (prijímateľmi deklarované 47,49 % priemerné zníženie energetickej náročnosti budov, meraná hodnota 0 % a 72 573,56 GJ ročné úspory energie) ako dôsledok stavebných úprav, resp. použitia materiálov s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (45 034,56 m² už zateplenej plochy a 301 139,74 m² deklarovanej prijímateľmi) pri výstavbe nových objektov, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (prijímateľmi deklarovaných 1,435 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE, meraná hodnota 0,56 MW), zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, a tým aj kvality života klientov – v nezanedbateľnej miere imobilných – týchto zariadení prostredníctvom nového vybavenia, ako aj zníženie miery nezamestnanosti (prijímateľmi deklarovaných 1 649 vytvorených pracovných miest).

Tabuľka č. 76

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	1 649	300	0
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti	dopad	%	47,49	25	0
3	Ročné úspory energie	dopad	GJ/rok	72 573,56	200 000	0
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 ukončené projekty
					SR 2015	
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	1,435	0,3	0,56
5	Zateplená plocha	výsledok	m ²	301 139,74	300 000	45 034,56

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012

Prioritná os 3

Prínos ROP k HP TUR v rámci PO 3 je možné na základe deklarovaných údajov o zazmluvnených projektoch z opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov (20 zazmluvnených projektov,

z toho 1 ukončený) a 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (40 zazmluvnených projektov z toho 1 ukončený) predpokladať okrem iného najmä v znížení nezamestnanosti (118 prijímateľmi deklarovaných miest), v posilnení kultúrneho potenciálu a v rozvoji cestovného ruchu, čo je súčasne jednou z ciest zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov.

Tabuľka č. 77

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest 3.1	dopad	počet	80	60	0
	Počet vytvorených pracovných miest 3.2	dopad	počet	38	40	0
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti 3.1	dopad	%	34,09	15	63,6
3	Ročné úspory energie 3.1	dopad	GJ/rok	3 423,54	50 000	236,28
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 ukončené projekty
					SR 2015	
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE 3.1	výsledok	MW	0,002	0,2	0
5	Zateplená plocha 3.1	výsledok	m ²	21 974,2	90 000	1 064,4

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012

Prioritná os 4

V rámci PO 4 sú ciele ROP zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev, prostredníctvom aktivít spadajúcich pod opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel (307 už regenerovaných sídiel) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (138 zazmluvnených projektov, z toho 77 ukončených). Pokrok v implementácii je zaznamenaný pri oboch spomínaných opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najmä k zvýšeniu sociálno-ekonomického potenciálu obcí. Opatrenie 4.2 zaznamenáva prínos v podobe zrekonštruovaných a zmodernizovaných budov (19 911,42 m² zateplenej plochy) využívaných ako pracoviská hasičského a záchranného zboru, resp. obecného hasičského zboru. Okrem zníženia energetickej náročnosti týchto budov (34,43 % priemerného zníženia energetickej náročnosti) sú vytvorené predpoklady pre efektívnejšiu činnosť jednotlivých hasičských zborov. Doplnením ukazovateľa „Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií“ v rámci opatrenia 4.1 nastal pokrok rekonštrukciou 113,57 km miestnych komunikácií (deklarovaná hodnota prijímateľmi 276,04 km).

Tabuľka č. 78

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Priemerné zníženie energetickej náročnosti 4.2	dopad	%	47,71	25	34,43
2	Ročné úspory energie 4.2	dopad	GJ/rok	17 838,79	100 000	0
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 ukončené projekty
					SR 2015	
3	Zateplená plocha 4.2	výsledok	m2	80 392,37	200 000	19 911,42
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE 4.2	výsledok	MW	0,03	0,2	0,003
5	Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií 4.1	výsledok	km	276,04	450	113,57

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012

Prioritná os 5

Dopravná obslužnosť regiónov SR je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť. Projekty podporené prostredníctvom opatrenia 5.1 (55 zazmluvnených projektov, z toho 16 ukončených) prispeli k rekonštrukcii 213,39 km ciest II. a III. triedy, pričom do budúcnosti možno na základe zazmluvnených projektov predpokladať rekonštrukciu celkovo 980,38 km ciest II. a III. triedy.

Tabuľka č. 79

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 ukončené projekty
					SR 2015	
1	Dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy	výsledok	km	353,11	200	170,49
2	Dĺžka rekonštruovaných ciest III. triedy	výsledok	km	628,53	400	466,01

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012

Prioritná os 7

Implementáciou 20 zazmluvnených projektov v rámci EHMK – Košice 2013 sa predpokladá vytvorenie 53 nových pracovných miest a 6 revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok

Tabuľka č. 80

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12. 2012	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 projekty so schválenou NMS
------	-------------------	-----------------	----------------	--	-----------------	---

					SR 2015	
2	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	53	45	0
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2012	Cieľová hodnota SR 2015	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2012 ukončené projekty
1	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	výsledok	počet	6	6	0

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2012

4.4.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci ROP, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. V období rokov 2009 – 2010 vedenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umožnilo nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP v sume až 282 mil. eur (t.j. takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 2011 nadschválený objem klesol na približne 171 mil. eur. Druhá revízia schválená zo strany EK v máji 2012 umožnila využitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit klesol na približne 117,8 mil. eur. V októbri 2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. Výška alokácie pre prioritnú os 1 bude i naďalej v priebehu rokov 2013-2015 upravovaná na základe schváleného princípu presunov úspor finančných prostriedkov dosahovaných v realizovaných projektoch s cieľom krytia nadschválenej alokácie. V rámci implementácie ROP však vzniká závažná problematická situácia deficitu finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu. Táto situácia má negatívny vplyv na prijímateľov (väčšinu predstavujú obce a mestá), ktorým reálne hrozí nútená správa, výkon exekúcií zo strany dodávateľov, vysoké súdne poplatky, úroky z omeškania a pod. Zároveň existuje riziko, že prijímatelia nebudú schopní ukončiť realizované projekty. V prípade negatívneho vývoja situácie môžu vzniknúť ďalšie dodatočné náklady verejných financií na zabezpečenie financovania už zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. Koordinátor sa domnieva, že RO pre ROP musí vynaložiť maximálne úsilie pri rokovaní s Európskou komisiou a socioekonomickými partnermi, aby uskutočnenie ďalších revízií ROP v rokoch 2013-2015 mohlo definitívne zabezpečiť finančné zdroje na krytie pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu vo výške celého pôvodne nadschváleného objemu.

Odhliadnuc od uvedenej problematickej situácie, úlohou koordinátora je zameriavať sa na kvalitatívny prínos ROP k cieľom HP TUR a NSRR. Preto koordinátor konštatuje, že PO 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 – 2013. Podporené projekty výrazne znižujú modernizačný dlh verejného školstva a zlepšujú úroveň vzdelávacích služieb na Slovensku.

5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA

Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR.

6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY

Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia žiadnych veľkých projektov.

7 TECHNICKÁ POMOC

Tabuľka č. 81: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2012

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma (EÚ zdroje)		
	v EUR	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	3 672 658,22	8,12%	8,25%
Hodnotenie a štúdie	4 209 026,51	9,31%	9,45%
Informovanie a publicita	5 420 638,87	11,99%	12,17%
Mzdy	22 702 618,43	50,20%	50,99%
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	1 180 259,44	2,61%	2,65%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	5 899 709,40	13,04%	13,25%
Ostatné – všeobecné služby (prekladateľské služby)	296 161,01	0,65%	0,67%
Ostatné – špeciálne služby (právne poradenstvo)	1 146 714,87	2,54%	2,58%
Spolu	44 527 786,75	98,45%	100,00%

Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2013

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje 45 228 500 eur, čo v zmysle pôvodného ROP tvorilo 3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program. Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 došlo k navýšeniu celkovej alokácie na program, avšak príspevok na prioritnú os 6 ROP zostal zachovaný (t.j. v súčasnosti predstavuje 2,9 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program). Na základe revízie ROP došlo aj k zmene indikatívneho rozdelenia uvedeného príspevku na prioritné témy, a to nasledovným spôsobom:

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola – suma sa navýšila na 32 000 000 eur z pôvodnej sumy 21 000 000 eur;
- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia – suma sa znížila na 13 228 500 eur z pôvodnej sumy 24 228 500 eur.

RO pre ROP pristúpil ku zmene indikatívneho rozdelenia príspevku v rámci prioritnej osi 6 ROP na základe údajov o využívaní prostriedkov technickej pomoci počas predchádzajúcich rokov.

Revízie operačného programu v roku 2012 nemali vplyv na výšku alokácie finančných prostriedkov technickej pomoci ani na pomer alokácií technickej pomoci k celkovej alokácii programu. V roku 2012 boli prostriedky technickej pomoci využívané najmä na personálne zabezpečenie implementácie ROP na úrovni RO a SO/RO. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú hradené takmer na 100% mzdy zamestnancov Odboru realizácie programov regionálneho rozvoja (RO pre ROP) a z 81 – 94 % sú hradené mzdy zamestnancov Odboru finančného riadenia.

V zmysle organizačnej zmeny z októbra 2012 došlo k vzniku Odboru kontroly realizácie a overovania projektov regionálneho rozvoja. Mzdy zamestnancov tohto novovzniknutého odboru boli takmer na 100 % hradené z ROP.

Na základe analýzy sa pripravuje čiastočná refundácia prierezových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s implementáciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP sú na 95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO pre ROP v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci využívané na zabezpečenie vykonania hodnotení a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.

Ďalšie informácie o využívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 VS.

8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tiež obsahuje návod na hodnotenie opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a o úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období roku 2012 upravený žiadnym zásadným dodatkom.

Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 15 mil. eur. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP považoval RO pre ROP uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretože aktivity informovania a publicity sú určené tak žiadateľom, ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z EÚ. EK v minulosti informovala, že predpokladanú sumu 15 mil. eur považuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na realizáciu KoP vo výške 5 mil. eur. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.

Cieľom KoP je:

- informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP,
- informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho cieľoch,
- zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu,
- informovať o možnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme zvyšovania pozitívneho imidžu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačnom programe,
- informovať o možnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.),
- poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o už realizovaných operáciách, ich dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program,
- koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP,
- zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov rôznym cieľovým skupinám.

Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manažérmi informovania na RO pre ROP a SO/RO. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO pre ROP a SO/RO, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manažérov. Uvedená náročnosť na administratívne kapacity je indikatívna a môže byť operatívne posilnená z interných alebo externých zdrojov zainteresovaných orgánov.

- SO/RO pre ROP na úrovni regionálnych samospráv realizujú informačné aktivity regionálneho a lokálneho charakteru v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú

implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť partnerských regionálnych rozvojových agentúr pôsobiach na území cieľa Konvergencia je zameraná predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum prijímateľov a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o NFP a v súvislosti s monitorovaním projektov a predkladaním žiadostí o platbu.

- Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa podieľa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO (samosprávne kraje), regionálne rozvojové agentúry a prípadne ďalšie subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni žiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj regionálne rozvojové agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové združenia právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007-2013 je každoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia príslušných monitorovacích ukazovateľov a rozpočtov, čím sa prispieva k efektívnemu využívaniu pomoci prostredníctvom ROP na Slovensku.

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú:

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. štvrťrokov,
- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,
- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,
- predbežne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky.

V roku 2012 sa prostredníctvom realizovaných aktivít publicity ROP podarilo čiastočne naplniť stanovené komunikačné ciele. V roku 2012 bola hlavná informačná aktivita Riadiaceho orgánu pre ROP Výročná konferencia k Regionálnemu operačnému programu uskutočnená dňa 24.02.2012. Bola určená pre verejný a súkromný sektor a jej cieľom bolo poskytnúť informácie o pokroku pri implementácii operačného programu, o aktuálnych výzvach a poukázať na úspešne zrealizované projekty z ROP. Zúčastnilo sa jej 62 účastníkov. Súčasťou konferencie bola aj prezentácia pokroku implementácie decentralizovaných opatrení ROP (opatrenie 3.2, 4.1 a 5.1 ROP), ktorú pripravili 7 SO/RO pre ROP na úrovni VÚC a na konferencii odznali prezentácie úspešných prijímateľov. Z dôvodu absencie manažéra pre publicitu sa neuskutočnili viaceré plánované aktivity informovania a publicity, a to najmä vydanie brožúry o ROP a vydanie digitálneho média (CD / DVD) o ROP. Niektoré plánované aktivity sa realizovali iba v obmedzenej miere a zastrešovali ich manažéri programovania v rámci svojich možností. V rámci aktivity pripomínajúca mediálna kampaň sa nerealizovala reklama v rozhlasovom a televíznom vysielaní, realizácia aktivity kampaň výzva bola značne obmedzená, v rámci aktivity konferencie a semináre sa neuskutočnili sprievodné podujatia ku všetkým vyhláseným výzvam. Z uvedených dôvodov sa na aktivity informovania a publicity vynaložilo výrazne menej finančných prostriedkov, ako sa pôvodne plánovalo finančný príspevok. Komplexnejšie aktivity RO pre ROP v oblasti informovania a publicity sa očakávajú v roku 2013. V priebehu roku 2012 boli na účely informovania a publicity v súlade so schváleným Komunikačným plánom ROP schválené výdavky v súhrnných žiadostiach o platbu vo výške 11 331,92 eur z ERDF (9 632,12 eur z ERDF + 1 699,80 eur z ŠR). Čo sa týka propagačných predmetov, RO pre ROP v roku 2012 neobstaral žiadne propagačné predmety. V októbri 2012 bola v rámci RO pre ROP obsadená pozícia ďalšieho manažéra programovania, ktorého náplňou práce je aj zabezpečovanie aktivít informovania a publicity.

Je potrebné konštatovať, že obmedzený rozsah aktivít informovania a publicity v roku 2012 nemal za následok zníženie záujmu žiadateľov o výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v rámci ROP. Informácie boli s potenciálnymi žiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom internetovej stránky www.ropka.sk a informačnej schránky inforop@build.gov.sk, ktoré boli zriadené vo februári 2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP. Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi žiadateľmi. V roku 2012 bolo na internetovej stránke www.ropka.sk v súvislosti s ROP uverejnených 34 aktualít. Do e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk bolo počas roka 2012 doručených 516 otázok, ktorých

rozsah bol rôznorodý, od jednoduchých otázok až po komplikované viacstranové žiadosti o informácie a kombinované otázky. Odpovede boli v prvom štvrťroku zabezpečované manažérom informovania a publicity RO pre ROP a od druhého štvrťroku boli vypracovávané manažermi programovania vzhľadom na to, že pozícia manažéra informovania a publicity pre ROP nebola obsadená. Odpovede boli spravidla zasielané do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2012 prostredníctvom e-mailovej schránky inforop@build.gov.sk zodpovedal už vyše 5 200 otázok.

Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na svojej internetovej stránke <http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/>. Centrálny koordinačný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na stránke <http://www.nsrr.sk/cerpanie/>.

Priebežné informácie o žiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú zverejnené na stránke www.ropka.sk vždy na konci každého hodnotiaceho kola priebežnej výzvy ROP.

Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO sa od konca roku 2010 zároveň posilnila účasť SO/RO na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie informácií o ROP prostredníctvom regionálnych médií, organizovanie konferencií, vydávanie informačných a odborných publikácií, propagačných materiálov a predmetov a pod.

Tabuľka č. 82: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity

Ukazovatele		2007 ¹⁰⁴	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
% poznania úlohy EÚ, OP, funkcie RO a SO/RO, jednotlivých opatrení a výziev ROP	Dosiahnutý výsledok	63,6	NA	NA ¹⁰⁵	72,8 ¹⁰⁶	N/A	NA	NA	NA	NA	72,8
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80
	Východisko	62,3	NA	NA	62,3	NA	NA	NA	NA	NA	62,3
Počet úspešne zrealizovaných projektov a naplňajúcich indikátory	Dosiahnutý výsledok	0	0	14	210	539	NA	NA	NA	NA	539
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 802	1 802
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Celkový počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií ¹⁰⁷	Dosiahnutý výsledok	2 550	3 421	5 423	6 427	6 986	1 078	NA	NA	NA	8 064
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5 000	5 000
	Východisko	750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750

¹⁰⁴ Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.

¹⁰⁵ Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a MVRR SR sa marketingový prieskum neuskutočnil. MVRR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie prieskumu. Vzhľadom na následné kontroly súvisiace s využívaním prostriedkov technickej pomoci počas roka 2009 MVRR SR uvedený prieskum v roku 2009 neobstaralo.

¹⁰⁶ V zmysle Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013

¹⁰⁷ Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP.

Počet distribuovaných publikácií ¹⁰⁸	Dosiahnutý výsledok	0	3 000	5 000	5 100	5945	488	NA	NA	NA	6433
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000	2 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet druhov distribuovaných publikácií ¹⁰⁹	Dosiahnutý výsledok	0	1	1	1	5	8	NA	NA	NA	13
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Návštevnosť internetovej stránky www.ropka.sk	Dosiahnutý výsledok	0	135 645	367 145	454 988	523 572	74 163	NA	NA	NA	597735
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500 000	500 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí RO ¹¹⁰	Dosiahnutý výsledok	17	27	81	112	112	17	NA	NA	NA	129
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	110	110
	Východisko	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15
Počet vydaných odborných a informačných publikácií ⁹⁹	Dosiahnutý výsledok	0	3 000	7 000	7 000	8120	2920	NA	NA	NA	11040
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000	2 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet druhov vydaných publikácií ⁹⁹	Dosiahnutý výsledok	0	1	0	0	4	8	NA	NA	NA	13
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií RO	Dosiahnutý výsledok	57	463	536	541	546	19	NA	NA	NA	565
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500
	Východisko	150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150

Zdroj: RO pre ROP, 2012

Poznámky: NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom *nezahŕňajú* aj východiskové hodnoty.

Vzhľadom na metodiku použitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania napĺňania cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich východiskové hodnoty (keďže sa v zmysle pôvodne použitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).

¹⁰⁸ Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP.

¹⁰⁹ Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol RO vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol distribuovaný v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP.

¹¹⁰ Tento ukazovateľ zahŕňa iba podujatia organizované RO pre ROP; nezahŕňa podujatia, na ktorých sa zúčastnili zástupcovia RO pre ROP.

V dňoch 22. - 23.11.2012 sa uskutočnila návšteva zástupcov čínskych provincií, ktorá sa uskutočnila v rámci spolupráce EÚ - Čína na úrovni politiky regionálneho rozvoja. V priestoroch Agentúry na podporu regionálneho rozvoja sa uskutočnila prezentácia o implementácii ROP a následne sa uskutočnila návšteva vybraných uskutočnených projektov v rámci OPBK.

V priebehu roku 2012 RO pre ROP vyhlásil 4 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a to jednu výzvu pre Regeneráciu sídiel (opatrenie 4.1 ROP), dve výzvy pre Infraštruktúru sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (opatrenie 2.1 ROP) a jednu výzvu pre Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (5.1 ROP). RO pre ROP takisto vyhlásil písomné vyzvanie na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 ROP.

Tabuľka č. 83: Informačné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2012

	SO/RO pre ROP BBSK	SO/RO pre ROP KSK	SO/RO pre ROP NSK	SO/RO pre ROP PSK	SO/RO pre ROP TSK	SO/RO pre ROP TTSK	SO/RO pre ROP ŽSK	SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK Košice 2013**
Počet publikovaných článkov v printových médiách	1	1	1	20	8+2 TV reportáže	N	10	N
Počet usporiadaných informačných stretnutí (súhrnný počet účastníkov)	2 (46)	1(65)	5 (217)	3+1** (145+120)	2 (122) + 1(200)*****	1 (23)	178)	N
Počet usporiadaných pracovných stretnutí zástupcov samosprávnych krajov (súhrnný počet účastníkov)	N	N	2	N	0 (0)	0(N)	N	N
Počet informačných listov, informácií, dotazníkových prieskumov informovanosti odoslaných poštou a elektronickou poštou (súhrnný počet listov a e-mailov)	1552	5 (847)	515	N	41 dotazníkov 0(0)	0(0)	3(73)	N
Počet konzultácií pre potenciálnych žiadateľov a pre študentov VŠ	20	18	93	N	30*****	0****	80	N
Počet osadených informačných tabúl a násteniek	1	2	9	N	5	3	1	N
Počet printových médií, v ktorých sa uverejňujú informácie týkajúce sa SO/RO	1	N*	1	3	2	0	6	N
Počet druhov vydaných odborných a informačných publikácií	1	2*	1	1+1***	1	0	1 publikácia / 1DVD	0

Počet vydaných odborných a informačných publikácií (náklad v akom vyšli)	100	150	700	800+1000	120	0	150	0
Počet distribuovaných odborných a informačných publikácií	100	150	480	1+1	120	0	70	0

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2013

Poznámky:

N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2012 nie sú dostupné.

* Informačné brožúry vyšli v réžii SORO KSK a tlačia sa podľa potreby.

** Výročná konferencia za rok 2012 bola dňa 25.1.2013

*** informačná brožúra 2012 + kalendár za rok 2012 - vytlačené a distribuované v 01/2013

**** V súvislosti s implementáciou ROP vykonalo SO/RO pre ROP v TTSK - 71 konzultácií s prijímateľmi (zmena projektov, monitorovacie správy, žiadosti o platbu, verejné obstarávanie)

***** Decentralizované opatrenia ROP boli súčasťou širšej informačnej akcie určenej pre starostov a primátorov TSK

***** Zahŕňa len konzultácie potenciálnym žiadateľom k t.č. novým resp. pripravovaným výzvam t.j. 4.1d Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, 4.1a Regenerácia sídiel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Rok 2013 bude pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2012. Hlavnou informačnou prioritou ROP bude naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období.

ZOZNAM PRÍLOH

- Príloha č. 1: Zoznam použitých skratiek
- Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev/písomných vyzvaní k 31. 12. 2012 spolu s prehľadom o projektoch
- Príloha č. 3: Platby prijaté z Európskej komisie
- Príloha č.4a: Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií
- Príloha č.4b: Súhrnné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórií
- Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii
- Príloha č. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2012
- Príloha č. 7a: Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)
- Príloha č. 7b: Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov) - reportáže
- Príloha č. 8: Formulár SFC2007 – Nástroj finančného inžinierstva typu JESSICA

Príloha č. 1 Zoznam použitých skratiek

BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
DPH	Daň z pridanej hodnoty
EFF	Európsky fond pre rybné hospodárstvo
EFRR / ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund
EHMK	Európske hlavné mesto kultúry
EIB	Európska investičná banka
EK	Európska komisia
EKRK	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES	Európske spoločenstvo
ESF	Európsky sociálny fond / European Social Fund
EÚ	Európska únia
HaZZ	Hasičský a záchranný zbor
HP	Horizontálne priority
HZS	Horská záchranná služba
ISCED	Európske hodnotenie vzdelania
IKT	Informačno-komunikačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IS	Informačná spoločnosť
JESSICA	Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KF	Kohézny fond
KoP	Komunikačný plán
KSK	Košický samosprávny kraj
LSKxP	Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK)
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MRK	Marginalizované rómske komunity
MŠ	Materská škola
MV	Monitorovací výbor
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKP	Nehnuteľné kultúrne pamiatky
NMV	Národný monitorovací výbor
NSK	Nitriansky samosprávny kraj
NSRR	Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OHZ	Obečný hasičský zbor
OP	Operačný program
OOV	Odhady očakávaných výdavkov
PFI	Pamäťové a fondové inštitúcie
PJ	Platobná jednotka
PO	Prioritná os
PSK	Prešovský samosprávny kraj
RO	Riadiaci orgán
ROP	Regionálny operačný program 2007-2013
RP	Rovnosť príležitostí
SEA	Strategické hodnotenie životného prostredia
SFC	Systém pre riadenie fondov EÚ
SO/RO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

SR	Slovenská republika
SKI HP	Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority
SŠ	Stredná škola
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠF	Štrukturálne fondy
ŠR	Štátny rozpočet
TP	Technická pomoc
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
TUR	Trvalo udržateľný rozvoj
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VS	Výročná správa
VÚC	Vyšší územný celok
WF ITMS	Work-Flow ITMS
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZŠ	Základná škola
ŽoNFP	Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj

Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev k 31.12.2012 spolu s prehľadom o projektoch

Príloha č. 2 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

Príloha č. 3 Platby prijaté z Európskej komisie

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007 SK 161 PO 003**

Názov programu: **Regionálny operačný program**

Stav: **k 31. decembru 2012**

(v EUR)

Fond	Žiadosť o platbu č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
ERDF	1. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	19.10.2007	x
ERDF	2. zálohová platba	x	x	43 350 000,00	9.4.2008	x
ERDF	3. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	6.2.2009	x
ERDF	4. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	21.4.2009	x
ERDF	221 09 007 01	8.10.2009	14 643 106,76	14 643 106,76	29.10.2009	0,00
ERDF	221 09 007 02	17.12.2009	70 947 731,54	70 947 731,54	20.1.2010	0,00
ERDF	221 10 007 01	9.6.2010	56 350 023,37	56 350 023,37	7.7.2010	0,00
ERDF	221 10 007 02	25.10.2010	75 690 086,62	75 690 086,62	10.12.2010	0,00
ERDF	221 11 007 01	29.3.2011	131 099 264,72	131 099 264,72	28.4.2011	0,00
ERDF	221 11 007 02	10.8.2011	90 004 664,29	90 004 664,29	6.9.2011	0,00
ERDF	221 11 007 03	25.11.2011	80 373 152,66	80 373 152,66	6.12.2011	0,00
ERDF	221 12 007 01	2.4.2012	138 403 956,30	138 403 956,30	4.5.2012	0,00
ERDF	221 12 007 02	1.6.2012	35 778 841,09	35 778 841,09	14.6.2012	0,00
ERDF	221 12 007 03	30.7.2012	51 827 861,07	51 827 861,07	20.8.2012	0,00
ERDF	221 12 007 04	24.9.2012	44 116 551,66	44 116 551,66	8.10.2012	0,00
ERDF	221 12 007 05	20.12.2012	88 300 443,39			
Spolu	x	x	877 535 683,47	919 285 240,08	x	

Zdroj: CO, 2013

Príloha č. 4 Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórie

Príloha č. 4 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

Príloha č. 5 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007 SK 161 PO 003**

Názov programu: **Regionálny operačný program**

Stav: **k 31. decembru 2012**

(v EUR)

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2210900701 dátum: 08.10.2009	Žiadosť o platbu č. 2210900702 dátum: 17.12.2009	Žiadosť o platbu č. 2211000701 dátum: 09.06.2010	Žiadosť o platbu č. 2211000702 dátum: 25.10.2010	Žiadosť o platbu č. 2211100701 dátum: 29.03.2011	Žiadosť o platbu č. 2211100702 dátum: 10.08.2011	Žiadosť o platbu č. 2211100703 dátum: 25.11.2011
Prioritná os 1	417 056 614,00	12 387 127,11	70 109 158,34	43 402 497,55	70 612 029,11	98 474 649,15	39 703 532,46	31 060 161,14
Prioritná os 2	211 298 916,00	0,00	0,00	0,00	23 497,66	2 833 262,78	2 310 563,92	4 085 147,41
Prioritná os 3	149 142 432,00	0,00	0,00	0,00	295 781,80	1 786 360,77	1 370 588,06	5 185 273,70
Prioritná os 4	510 558 824,00	0,00	11 281,69	551 704,81	2 640 645,41	19 490 337,86	38 163 927,18	32 290 136,76
Prioritná os 5	161 218 641,00	0,00	0,00	11 397 876,64	86 475,16	7 601 828,72	7 940 934,38	6 361 594,31
Prioritná os 6	45 228 500,00	2 255 979,65	827 291,51	997 944,37	2 031 657,48	912 825,44	515 118,29	1 390 839,34
Prioritná os 7	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	1 554 503 927,00	14 643 106,76	70 947 731,54	56 350 023,37	75 690 086,62	131 099 264,72	90 004 664,29	80 373 152,66

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2211200701 dátum: 02.04.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200702 dátum: 01.06.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200703 dátum: 30.07.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200704 dátum: 24.09.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200705 dátum: 20.12.2012	Celkový objem prostriedkov za žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	417 056 614,00	41 181 878,14	2 545 267,72	19 981 622,44	10 771 988,95	16 465 551,00	456 695 463,11	109,50%
Prioritná os 2	211 298 916,00	5 031 763,49	2 584 623,98	5 214 511,88	10 736 976,94	16 320 308,99	49 140 657,05	23,26%
Prioritná os 3	149 142 432,00	4 464 220,42	172 260,15	1 638 004,43	1 822 045,31	1 949 033,19	18 683 567,83	12,53%
Prioritná os 4	510 558 824,00	69 449 459,57	21 950 856,93	20 865 017,86	17 826 787,74	39 812 589,30	263 052 745,11	51,52%
Prioritná os 5	161 218 641,00	16 401 273,47	8 396 312,25	3 934 776,13	2 439 521,95	12 470 382,81	77 030 975,82	47,78%
Prioritná os 6	45 228 500,00	1 875 361,21	129 520,06	193 928,33	519 230,77	1 282 578,10	12 932 274,55	28,59%
Prioritná os 7	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Spolu	1 554 503 927,00	138 403 956,30	35 778 841,09	51 827 861,07	44 116 551,66	88 300 443,39	877 535 683,47	56,45%

Zdroj: CO, 2013

Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2012

Príloha č. 6 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

Príloha č. 7 Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)

Príloha č. 7 je priložená v samostatnom dokumente.

Príloha č. 8 Formulár SFC2007 – Nástroj finančného inžinierstva typu JESSICA

Bez holdingového fondu

Nástroje finančného inžinierstva		Produkty
Identifikácia subjektov, ktoré vykonávajú nástroj finančného inžinierstva a sumy pomoci pre FEI		
II.A. Opis nástroja a totožnosť subjektov, ktoré uplatňujú nástroj finančného inžinierstva – úroveň osobitného nástroja finančného inžinierstva uplatňovaného bez holdingového fondu (článok 67 ods. 2 písm. j) bod i) a ii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)		
II.1	Nástroj finančného inžinierstva (názov a registrované miesto podnikania)	JESSICA Štátny fond rozvoja bývania (The State Housing Development Fund)
II.2	Zodpovedá článku 44 prvému odseku písm. a), b) alebo c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006? a) nástroje finančného inžinierstva pre podniky b) fondy rozvoja miest c) fondy alebo iné motivačné schémy poskytujúce pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ako aj v existujúcich obytných objektoch	 <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
II.3	Typ finančného produktu ponúknutého nástrojom finančného inžinierstva konečným príjemcom	
II.3.1	vlastné imanie	<input type="checkbox"/>
II.3.2	úvery	<input checked="" type="checkbox"/>
II.3.3	záruky	<input type="checkbox"/>
II.3.4	iné (bonifikácia úrokovej sadzby, dotácie na poplatky za záruku a rovnocenné opatrenia)	<input type="checkbox"/>
II.B. Opis nástroja a totožnosť subjektov, ktoré uplatňujú nástroj finančného inžinierstva – úroveň osobitného nástroja finančného inžinierstva uplatňovaného bez holdingového fondu (článok 67 ods. 2 písm. j) bod i) a ii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)		
II.4	Manažér nástroja finančného inžinierstva (jeho meno/názov, právne postavenie a registrované miesto podnikania)	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta č. 8 833 04 Bratislava 37
II.7	Právna forma nástroja finančného inžinierstva nezávislé právne subjekty, na ktoré sa vzťahujú dohody medzi spolufinancujúcimi partnermi alebo akcionármi samostatný finančný blok v rámci finančnej inštitúcie	 <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>
II.6	Dátum podpísania dohody o financovaní s riadiacim orgánom	22/04/2013

III.Príspevky operačného programu vyplatené do nástroja finančného inžinierstva (článok 67 ods. 2 písm. j bod iii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)		
III.2	Príspevky operačného programu vyplatené do osobitného fondu	
III.2.1	Sumy pomoci zo štrukturálnych fondov prevedené na osobitný fond	
III.2.1.1*	Výška pomoci z ERDF viazaná v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	6 800 000
III.2.1.2	Sumy pomoci z ERDF vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	6 800 000
III.2.1.3*	Výška pomoci z ESF viazaná v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	
III.2.1.4	Sumy pomoci z ESF vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	
III.2.2	Sumy spolufinancovania členskými štátmi prevedené na osobitný fond	
III.2.2.1*	Národné verejné spolufinancovanie viazané v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	1 200 000
III.2.2.2	Národné verejné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	1 200 000
III.2.2.3*	Národné súkromné spolufinancovanie viazané v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	
III.2.2.4	Národné súkromné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	
	Iné operačné programy EFRR alebo ESF poskytujú príspevky do osobitného fondu	
III.2.3	Yes	<input checked="" type="radio"/>
	No	<input type="radio"/>
III.3*	Sumy inej pomoci prevedené na osobitný fond mimo rozsahu tohto operačného programu (v EUR)	3 529 412
III.4	Náklady a poplatky na riadenie vyplatené do osobitného fondu (v zmysle článku 78 ods. 6 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) (v EUR)	
IV.Príspevky operačného programu vyplatené z nástroja(ov) finančného inžinierstva konečným príjmom (článok 67 ods. 2 písm. j) bod iv) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)		
IV.5	Ukazovatele	
IV.5.1*	Počet vytvorených pracovných miest	