

## **Výročná správa o vykonávaní Regionálneho operačného programu 2007-2013 za rok 2013**



**Bratislava, apríl 2014**

# OBSAH

<b>1</b>	<b>IDENTIFIKÁCIA</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>PREHĽAD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU</b>	<b>5</b>
2.1	DOSIAHNUTÝ VÝSLEDOK A ANALÝZA DOSIAHNUTÉHO POKROKU	5
2.1.1	<i>Stav fyzického pokroku operačného programu</i>	14
2.1.2	<i>Finančná implementácia programu</i>	24
2.1.3	<i>Implementácia ROP z regionálneho aspektu</i>	29
2.1.4	<i>Finančná kontrola a audit</i>	37
2.1.5	<i>Využívanie fondov podľa kategórií</i>	40
2.1.6	<i>Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020</i>	43
2.1.7	<i>Opis partnerských dohôd</i>	44
2.2	INFORMÁCIE O SÚLADE S PRÁVNymi PREDPISMI EURÓPSKEJ ÚNIE	45
2.3	ZÁVAŽNÉ PROBLÉMY, KTORÉ SA VYSKYTLI A OPATRENIA PRIJATÉ NA ICH ODSTRÁNENIE	45
2.4	ZMENY V KONTEXTE REALIZÁCIE ROP	54
2.5	PODSTATNÉ ZMENY PODĽA ČLÁNKU 57 NARIADENIA (ES) Č. 1083/2006	56
2.6	DOPLNKOVOSŤ S INÝMI NÁSTROJMI	56
2.7	MONITOROVANIE A HODNOTENIE	66
2.7.1	<i>Monitorovanie</i>	66
2.7.2	<i>Hodnotenie</i>	69
2.8	NÁRODNÁ VÝKONNOSTNÁ REZERVA	76
2.9	ADMINISTRATÍVNE KAPACITY	76
<b>3</b>	<b>REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ</b>	<b>84</b>
3.1	PRIORITNÁ OS 1 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA VZDELÁVANIA	84
3.1.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	84
3.1.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	84
3.1.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 1</i>	94
3.1.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	94
3.2	PRIORITNÁ OS 2 ROP – INFRAŠTRUKTÚRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, SOCIÁLNOPRÁVNEJ OCHRANY A SOCIÁLNEJ KURATELY	95
3.2.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	95
3.2.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	95
3.2.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 2</i>	104
3.2.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	105
3.3	PRIORITNÁ OS 3 ROP – POSILNENIE KULTÚRNEHO POTENCIÁLU REGIÓNOV A INFRAŠTRUKTÚRA CESTOVNÉHO RUCHU	106
3.3.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	106
3.3.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	106
3.3.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 3</i>	116
3.3.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	116
3.4	PRIORITNÁ OS 4 ROP – REGENERÁCIA SÍDIEL	117
3.4.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	117
3.4.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	117
3.4.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 4</i>	132
3.4.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	132
3.5	PRIORITNÁ OS 5 ROP – REGIONÁLNE KOMUNIKÁCIE ZABEZPEČUJÚCE DOPRAVNÚ OBSLUŽNOSŤ REGIÓNOV	134
3.5.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	134
3.5.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	134
3.5.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 5</i>	139
3.5.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	139
3.6	PRIORITNÁ OS 6 – TECHNICKÁ POMOC	140
3.6.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	140
3.6.1.1	<i>Stav fyzického pokroku prioritnej osi</i>	140
3.6.1.2	<i>Finančná implementácia prioritnej osi 6</i>	143
3.6.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	143
3.7	PRIORITNÁ OS 7 – EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY – KOŠICE 2013	144

3.7.1	<i>Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku</i>	144
3.7.1.1	Stav fyzického pokroku prioritnej osi	144
3.7.1.2	Finančná implementácia prioritnej osi 7	149
3.7.2	<i>Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie</i>	149
<b>4</b>	<b>HORIZONTÁLNE PRIORITY</b>	<b>151</b>
4.1	<i>Horizontálna priorita Informačná spoločnosť</i>	151
4.2	<i>Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity</i>	158
4.3	<i>Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí</i>	171
4.4	<i>Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj</i>	182
<b>5</b>	<b>PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA</b>	<b>194</b>
<b>6</b>	<b>PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY</b>	<b>194</b>
<b>7</b>	<b>TECHNICKÁ POMOC</b>	<b>194</b>
<b>8</b>	<b>INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA</b>	<b>196</b>
	<b>ZOZNAM PRÍLOH</b>	<b>204</b>

# 1 IDENTIFIKÁCIA

REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM	Príslušný cieľ: Konvergencia
	Príslušná oprávnená oblasť:  Na základe článku 3, odsek 2 a článku 5, odsek 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o EFRR, ESF a KF a ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 1260/1999 je oprávneným územím pre cieľ Konvergencia územie regiónov NUTS II, ktorých hrubý domáci produkt na obyvateľa, meraný pomocou parity kúpnej sily a vypočítaný na základe údajov Spoločenstva za obdobie rokov 2000 – 2002 je menej ako 75 % priemerného hrubého domáceho produktu v EÚ 25 za rovnaké referenčné obdobie. V podmienkach Slovenska ide o územie troch NUTS II regiónov (západné Slovensko, stredné Slovensko a východné Slovensko).  Územie NUTS II Bratislavský kraj je na základe používanej metodiky oprávneným územím pre cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť a teda nie je oprávneným územím pre ROP.
	Programové obdobie: 2007 – 2013
	Číslo operačného programu (číslo CCI): 2007SK161PO003
	Názov operačného programu: Regionálny operačný program
	Vykazovaný rok: 2013
VÝROČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU	Dátum schválenia výročnej správy Monitorovacím výborom pre ROP: 23.06.2014

## 2 PREHL'AD REALIZÁCIE OPERAČNÉHO PROGRAMU

### 2.1 Dosiahnutý výsledok a analýza dosiahnutého pokroku

#### 2.1 a Charakter implementácie ROP

V roku 2013 v priebehu implementácie ROP Riadiaci orgán pre ROP predložil EK návrh na štvrtú revíziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba navýšenia alokácie v rámci prioritnej osi 1 určenej na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň reagoval na plnenie programových cieľov v oblasti energetickej efektívnosti. Počas roka 2013 RO pre ROP pokračoval vo vyhlasovaní výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „NFP“) v oblastiach podpory s disponibilnými zdrojmi. Celkovo bolo počas roka 2013 vyhlásených 8 výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritných osí 2, 3 a 5 ROP a 1 písomné vyzvanie v rámci iniciatívy JESSICA, implementovanej v rámci prioritnej osi 4 ROP. Zároveň nastala výrazná akcelerácia procesov kontrahovania, financovania, kontroly a monitorovania projektov.

V auguste 2013 bolo zabezpečené posúdenie vplyvov návrhu štvrtej revízie ROP na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov<sup>1</sup>. Monitorovacím výborom pre ROP bola táto revízia ROP odsúhlasená dňa 23.10.2013 na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP. RO pre ROP následne v súčinnosti s Ministerstvom školstva SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity zapracoval do nej pripomienky Európskej komisie, ktoré sa týkali podmienok financovania nových projektov relevantných k HP MRK. Dňa 05.12.2013 RO pre ROP oficiálne predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA.

Cieľom spomínanej revízie ROP s názvom „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 koncom roka 2013“ bolo v nadväznosti na závery *Internej analýzy k návrhu 4. revízie regionálneho operačného programu z mája 2013 (v znení aktualizácie č. 1 – október 2013)* zrevidovať finančný plán ROP z dôvodov identifikovaných v predmetnej analýze. Ide predovšetkým o príspevok zmluvne viazaných projektov k Stratégii Európa 2020 pre oblasť úspor energie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (koordinátor HP MRK) adresoval Riadiacemu orgánu pre ROP požiadavku naplnenia cieľov v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj „LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finančné prostriedky EFRR) výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný nedostatočný príspevok projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1) pre oblasť úspor energií. Bolo identifikované, že daný záväzok ROP je možné maximalizovať presunom voľných a uspokojených finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci iných oblastí už boli naplnené a tam, kde príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne vyššej úrovni. Danú požiadavku spĺňajú výlučne projekty v rámci prioritnej osi 1.

Dôvody na vykonanie revízie ROP a súvisiacej realokácie finančných prostriedkov vyplývajú z čl. 33, ods. 1, písm. c, Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vyplývajúcej z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 539/2010 zo 16. júna 2010, t.j.:

c) na základe hodnotenia uvedeného v článku 48 ods. 3

Revízia ROP koncom roka 2013 obsahuje zmeny finančného plánu ROP, t.j. presun časti voľných a uspokojených finančných prostriedkov dosiahnutých v rámci prioritných osí 2, 4, a 7 ROP do prioritnej osi 1 ROP na financovanie nových projektov podľa LSKxP. Obsahuje tiež úpravu relevantných, t.j.

<sup>1</sup> Dokument „Revízia Regionálneho operačného programu 2007-2013 začiatkom roku 2012“ spolu s ďalšími dokumentmi súvisiacimi s posúdením vplyvov na životné prostredie je zverejnený na webovom sídle [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk).

revíziou finančného plánu dotknutých merateľných ukazovateľov. Navrhovaná revízia ROP nemá zásadný vplyv na stratégiu ROP, ani na systém riadenia a kontroly ROP.

Rok 2013 možno zároveň charakterizovať ako rok, v ktorom výrazne pokročila implementácia ROP najmä z hľadiska čerpania finančných prostriedkov. Kontrahovanie v rámci ROP k 31.12.2013 podľa zdrojov ROP dosiahlo úroveň 90,29 % zo záväzku na roky 2007–2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ). Z hľadiska čerpania dosiahol ROP v porovnaní s inými programami nadpriemernú úroveň a podľa zdrojov ROP bol podiel čerpania vo výške 70,35 % z celkového záväzku 2007–2013, t.j. že v porovnaní s rokom 2012 vzrástlo čerpanie o 12,35 percentuálnych bodov (r. 2013: 70,35 %, r. 2012: 58 %) a v zmysle aktuálne platnej legislatívy EK platí, že pre záväzky rokov 2008 až 2012 sa uplatňuje pravidlo n+3 a pre záväzok roku 2013 pravidlo n+2. V sledovanom období bol k 31.12.2012 záväzok na rok 2011 vyčerpaný v rámci ROP na 100 %, čím bolo splnené pravidlo n+3<sup>2</sup>. Zároveň bol k 31.12.2013 vyčerpaný v rámci ROP na 100 % aj záväzok na rok 2012, čím bolo splnené pravidlo n+2. **ROP je druhý najvyššie čerpajúci operačný program NSRR.**


Tabuľka: Kontrahovanie ŠF a KF k 31.12.2013 z alokácie 2007 – 2013 (zdroje EÚ+ŠR+VVZ)

Operačný program	Celková alokácia (ŠF+ŠR+VVZ)	Počet uzatvorených zmlúv	Nakontrahovaná hodnota (EÚ+ŠR+VVZ)	
			EUR	ako % z alokácie na obdobie 2007 – 2013
OP IS	992 465 184	106	1 076 351 140,73	108,45%
OP KaHR	1 139 117 648	1 195	807 186 629,57	70,86%
OP VaV	1 422 841 617	504	1 483 041 220,77	104,23%
OP V	656 825 389	908	721 184 227,77	109,80%
OP ŽP	2 141 176 471	706	1 855 767 575,32	86,67%
OP BK	112 008 952	340	89 300 177,14	79,73%
OP D	3 790 719 991	135	3 496 514 543,95	92,24%
OP TP	114 825 202	123	108 177 259,95	94,21%
OP ZaSI	1 107 413 623	1 337	1 090 667 639,14	98,49%
OP Z	294 117 647	64	285 414 039,27	97,04%
ROP	1 828 828 151	1 969	1 651 231 853,89	90,29%
<b>Spolu</b>	<b>13 600 339 875</b>	<b>7 387</b>	<b>12 664 836 307,50</b>	<b>93,120%</b>

Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR k 31.12.2013


<sup>2</sup> Použité údaje vychádzajú z dokumentu „Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 01.07.2012 do 31.12.2012“, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 64/2013 zo dňa 06.02.2013 a je zverejnený na webovom sídle [www.rokovania.sk](http://www.rokovania.sk).

Graf - Podiel kontrahovania na záväzku 2007 - 2013 k 31.12.2013 v EUR




Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR k 31.12.2013

Graf - Podiel čerpania na celkovom záväzku 2007-2013 k 31.12.2013 v %



Zdroj: CKO, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR k 31.12.2013

Graf - Čerpanie OP NSRR za jednotlivé roky v EUR



Zdroj: MF SR, Správa o implementácii a čerpaní ŠF a KF v rámci operačných programov NSRR za obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2013

## 2.1 b Príprava a schvaľovanie programovej a riadiacej dokumentácie ROP

V roku 2013 boli vykonané viaceré úpravy riadiacej dokumentácie ROP. Dôvody ich úprav vyplývali z vydania nových metodických pokynov a výkladov CKO, zo zistení a odporúčaní z vykonaných auditov a certifikačných overovaní. Kvalitatívnym dôvodom bolo najmä zlepšenie procesov týkajúcich sa hodnotiaceho a výberového procesu žiadostí o NFP a systému overovania dodržiavania pravidiel daných riadiacou dokumentáciou.

Viacero aktualizácií bolo vykonaných na úrovni Interného manuálu procedúr RO pre ROP, Programového manuálu ROP a Príručiek pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP.

RO pre ROP oboznamoval žiadateľov a prijímateľov o zmenách dokumentácie ROP prostredníctvom webového sídla [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) formou uverejňovaných oznamov, upozornení a tiež formou priamej komunikácie prostredníctvom informačného webového sídla [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk).

### Programový manuál ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Programový manuál ROP je záväzným riadiacim dokumentom RO pre ROP, ktorý nadväzuje na schválený operačný program a obsahuje podrobnejší popis prioritných osí ROP na úroveň opatrení v jednotlivých vecných rovinách. Cieľom Programového manuálu ROP je zabezpečiť prepojenie medzi strategickou úrovňou a projektovou úrovňou.

V roku 2013 bolo vykonaných päť aktualizácií Programového manuálu ROP (verzie 4.9, 5.0, 5.1, 5.2 a 5.3).

Prvá aktualizácia Programového manuálu ROP verzia 4.9 odstránila najmä neaktuálne ustanovenie ohľadom minimálnych a maximálnych celkových oprávnených výdavkov na projekt pri opatrení 4.1 ROP a aktualizovala kontakt na webové sídlo koordinátora pre horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj a Informačná spoločnosť. Druhou aktualizáciou Programového manuálu ROP verzia 5.0 boli upravené minimálne a maximálne limity celkových oprávnených výdavkov projektu v rámci opatrenia 4.2 ROP. V súvislosti s pripravovaným vyhlásením písomného vyzvania pre opatrenie 4.1 ROP, Podpora infraštruktúry bývania (oblasť podpory 4.1b – implementácia iniciatívy JESSICA) bol upravený Programový manuál ROP treťou aktualizáciou verzia 5.1. Aktualizácia sa týkala oprávnenosti aktivít, výdavkov, žiadateľov a princípu územnej koncentrácie. Štvrtou aktualizáciou



Programového manuálu ROP verzia 5.2 boli doplnené hodnotiace kritéria opatrenia 4.1b ROP. V nadväznosti na Schému štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov evidovanú EK pod č. SA.36678 (2013/N), ktorá bola rozhodnutím Európskej komisie C (2013) 7031 final schválená dňa 06.11.2013 bol Programový manuál ROP upravený jeho piatou aktualizáciou. Schéma štátnej pomoci sa týka opatrenia 3.1 ROP. Zároveň boli pôvodné hodnotiace kritéria pre opatrenia 3.1 ROP nahradené novými, ktoré boli schválené Monitorovacím výborom pre ROP.

Príručka pre žiadateľa je záväzný riadiaci dokument RO pre ROP, ktorý predstavuje komplexný metodický návod pre žiadateľa pri vypracovávaní žiadosti o NFP a slúži na orientáciu žiadateľa pri práci s výzvou na predkladanie žiadostí vrátane jej príloh, upravuje postup schvaľovania žiadostí o NFP, postupy pre uzavretie zmluvy o NFP, komunikáciu medzi žiadateľom a riadiacim orgánom počas trvania výzvy a hodnotenia žiadostí o NFP.

V roku 2013 boli vykonané tri aktualizácie Príručky pre žiadateľa (verzia 4.9, 5.0, 5.1)

Prvá aktualizácia Príručky pre žiadateľa verzia 4.9 upravila webové sídlo koordinátora pre horizontálnu prioritu Trvalo udržateľný rozvoj a Informačná spoločnosť. V rámci druhej aktualizácie Príručky pre žiadateľa verzia 5.0 bolo doplnené vysvetlenie a odkaz na Metodický pokyn CKO č.6, v znení aktualizácie č.5 k implementácii časti operačného programu JEREMIE, resp. iniciatívu JESSICA. Treťou aktualizáciou Príručky pre žiadateľa verzia 5.1 bol upravený postup schvaľovania žiadostí o NFP týkajúci sa najmä procesu prijímania žiadostí o NFP a výkonu kontroly formálnej správnosti. Úpravou Príručky pre žiadateľa bolo zrušené prijímanie žiadostí o NFP formou rezerváčnych termínov za účasti žiadateľa. Na základe novej úpravy sú žiadatelia oprávnení podať žiadosť o NFP osobne, odovzdaním na poštovú prepravu, alebo prepravu prostredníctvom kuriéra. RO pre ROP resp. SO/RO pre ROP vykoná kontrolu formálnej správnosti dokumentácie žiadosti o NFP podľa harmonogramu na výkon kontroly formálnej správnosti bez účasti žiadateľa. Úprava bola vykonaná v nadväznosti na aktualizáciu IMP.

Príručka pre prijímateľa v rámci ROP je záväzný riadiaci dokument RO pre ROP, ktorý upravuje postupy realizácie projektov, povinnosti v súvislosti s plnením povinností prijímateľa v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP, za účelom komplexného metodického návodu pre prijímateľa v procesných náležitostiach potrebných na získanie NFP.

V roku 2013 boli vykonané štyri aktualizácie Príručky pre prijímateľa (verzia 4.9, 5.0, 5.1, 5.2)

Prvá aktualizácia Príručky pre prijímateľa verzia 4.9 upravila postup pri nenaplnení cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov zo strany prijímateľov. Uvedený postup zahŕňa vzorec pre výpočet výšky NFP, ktorý je prijímateľ povinný vrátiť RO pre ROP v prípade nedosiahnutia dohodnutej výslednej hodnoty merateľných ukazovateľov. Právo požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti vyplýva RO pre ROP zo zmluvy o poskytnutí NFP v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku znížila o viac ako 5% oproti pôvodne dohodnutej, v zmysle prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V rámci druhej aktualizácie Príručky pre prijímateľa verzia 5.0 bolo doplnené vysvetlenie a odkaz na Metodický pokyn CKO č.6, v znení aktualizácie č.5 k implementácii časti operačného programu JEREMIE, resp. iniciatívou JESSICA. V súvislosti s vydaním podrobných inštrukcií k vypracovaniu žiadosti o platbu, verzia 8.0 pre projekty financované prostredníctvom NFP z ROP a usmernenia Certifikačného orgánu MF SR č. 1/2013-U k ukončovaniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013 verzia 1.0 bola Príručka pre prijímateľa upravená treťou aktualizáciou verzia 5.1. Vzhľadom na zmenu zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol štvrtou aktualizáciou Príručky pre prijímateľa verzia 5.2 zosúladený postup verejného obstarávania s ustanoveniami zákona.

#### Interný manuál procedúr RO pre ROP a interné manuály procedúr SO/RO pre ROP

Interné manuály procedúr (ďalej aj „IMP“) RO pre ROP a SO/RO pre ROP obsahujú okrem podrobne popísaných procesných postupov aj názorné audit traily s vymedzením zodpovedností jednotlivých pracovných pozícií, termínov a vstupných a výstupných dokumentov pre jednotlivé procesy. Súčasťou IMP uvedených subjektov vo forme prílohy sú všetky kontrolné hárky/zoznamy/listy súvisiace s postupmi popísanými v texte IMP.

V roku 2013 bolo uskutočnených sedem aktualizácií IMP RO pre ROP (verzie 11.4 až 11.10), ktorých dôvodom bolo okrem aktualizácie v nadväznosti na Systém riadenia ŠF/KF najmä zefektívnenie procesov konania o žiadosti o NFP. V rámci prvej aktualizácie (verzie 11.4, 11.5.) bol IMP RO pre ROP upravený z dôvodu organizačných zmien týkajúcich sa oddelenia činností implementácie od riadenia a s tým súvisiacej reorganizácie pracovných činností jednotlivých organizačných celkov na nižších úrovniach. Predmetom verzie 11.6 bola najmä úprava časti odborné hodnotenie, výber a schvaľovanie žiadostí o NFP týkajúca sa exaktného definovania výberových kritérií a postupov týkajúcich sa týchto procesov ako aj procesu overovania. Predmetom verzie 11.7 bolo zapracovanie zistení v rámci auditu č. A462 týkajúcich sa predovšetkým sledovania medializovaných podnetov. V rámci IMP RO pre ROP verzia 11.8 bol aktualizovaný najmä systém prijímania a registrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a vykonanie kontroly formálnej správnosti žiadosti o NFP a došpecifikovanie procesov už v predchádzajúcej verzii aktualizovanej časti Odborné hodnotenie, výber a schvaľovanie žiadostí o NFP. Aktualizácia bola zameraná na úpravu riadiacich procesov, kde:

- Výberová komisia má štatút pracovnej skupiny bez možnosti akéhokoľvek vplyvu na bodový zisk z hodnotiaceho procesu a exaktnú aplikáciu výberových kritérií,
  - Žiadosť o NFP hodnotia dvaja interní hodnotitelia (v prípade rozdielnosti hodnotenia nad úroveň 30% sa hodnotenie žiadosti opakuje),
  - Hodnotitelia postupujú v zmysle príručky pre hodnotiteľa a sú odborne školení,
- Bola zriadená pracovná skupina, ktorá nezávisle overuje správnosť aplikácie hodnotiacich a formálnych kritérií.

Vo verzii 11.9 bol zefektívnený proces overovania kontroly formálnej správnosti žiadostí o NFP a kontroly výkonu odborného hodnotenia. Verzia 11.10 bola aktualizovaná v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013 verzia 4.7, platná a účinná od 11.07.2013. V nadväznosti na aktualizácie IMP RO pre ROP boli primerane aktualizované jednotlivé IMP SO/RO pre ROP.

#### Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP

Opis riadiacich a kontrolných systémov ROP (ďalej aj „Opis“) predstavuje dokument, ktorý poskytuje základné informácie o organizácii a postupe RO pre ROP, CO, SO/RO pre ROP, OA a iných relevantných orgánov zahrnutých do štruktúry opisu systému riadenia a kontroly. Prvá verzia tohto dokumentu bola vypracovaná v roku 2008 v zmysle čl. 71 všeobecného nariadenia a Metodického pokynu CKO č. 1. Pri vypracovaní Opisu sa uplatňuje princíp partnerstva, t.j. jednotlivé časti Opisu sú vypracované príslušnými orgánmi zapojenými do implementácie ROP. V roku 2013 bola vykonaná aktualizácia Opisu ROP v mesiacoch august a december. Potreba aktualizácie Opisu vyplynula z aktualizácií IMP RO pre ROP, interných manuálov procedúr jednotlivých SO/RO pre ROP a Interného manuálu Plátobnej jednotky a v dôsledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP priebežne v súlade s aktuálnym Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007–2013.

#### Plány hodnotení ROP

Povinnosť vypracovať plány hodnotení do jedného roku od schválenia operačných programov vyplýva riadiacim orgánom zo Systému riadenia ŠF a KF. Prvá verzia tohto plánu bola v súlade s náležitosťami uvedenými v Systéme riadenia ŠF a KF a na základe pracovného dokumentu 5 Európskej komisie<sup>3</sup> schválená Monitorovacím výborom pre ROP ešte v marci 2008. V nadväznosti na Metodický pokyn č. 5 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2007-2013, ktorý vydalo CKO v septembri 2008 sa zjednotil rozsah a štruktúra plánov hodnotení jednotlivých operačných programov. RO pre ROP v zmysle uvedeného metodického pokynu pripravil v decembri 2008 prepracovaný Plán hodnotení ROP, ktorý bol predložený CKO. Uvedený aktualizovaný plán schválil MV pre ROP na svojom prvom zasadnutí v roku 2009, ktoré sa uskutočnilo 26.05.2009. Plán hodnotení ROP definuje viaceré typy hodnotení v časovom horizonte do konca programového obdobia 2007-2013. Plán hodnotení ROP 2007-2013 je pravidelne aktualizovaný formou plánov hodnotení ROP na jednotlivé kalendárne roky. Plán hodnotení na rok 2013 bol vypracovaný v januári 2013 a následne listom č. MPRV-2013-1520/1790-8 zaslaný CKO.

<sup>3</sup> Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Evaluation During the Programming Period, Európska komisia, apríl 2007

V marci 2013 RO pre ROP vypracoval Správu o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za 2012, ktorá bola na CKO zaslaná listom č. MPRV-2013-1520/7758-728. Problematike hodnotenia sa podrobnejšie venuje kapitola 2.7 tejto VS.

#### Komunikačný plán a Ročný operatívny plán

Komunikačný plán ROP, ktorý je hlavným dokumentom ustanovujúcim aktivity RO pre ROP v oblasti informovania a publicity na celé programové obdobie 2007-2013 bol vypracovaný RO pre ROP v roku 2008. Dňa 16.07.2008 EK potvrdila, že KoP obsahuje všetky povinné časti a spĺňa požiadavky článku 2 nariadenia (ES) 1828/2006 a z týchto dôvodov ho považuje za akceptovateľný.

V októbri 2012 bol vypracovaný a následne schválený Ročný operatívny plán ROP na rok 2013, ktorý stanovil priority v oblasti informovania a publicity ohľadom ROP na rok 2013. V decembri 2013 bol vypracovaný Ročný operatívny plán ROP na rok 2014, ktorý nadviazal na plány z predošlých rokov.

RO pre ROP realizuje komunikačné aktivity ROP v spolupráci so SO/RO pre ROP. Na základe prehodnotenia a rozšírenia oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO pre ROP je od roku 2010 posilnená účasť SO/RO pre ROP na realizovaní aktivít informovania a publicity. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP, ako sú napríklad osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácia informácií o ROP prostredníctvom regionálnych masmédií, príprava a distribúcia informačných publikácií, brožúr, plagátov, letákov, propagačných materiálov a predmetov a pod.

Podrobnejšie informácie o plnení cieľov informovania a publicity sú uvedené v kapitole 8 tejto VS.

#### **2.1 c Spolupráca RO pre ROP so SO/RO pre ROP**

RO pre ROP spolupracuje na implementácii ROP s 8 SO/RO pre ROP, ktorými sú:

- samosprávne kraje (s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja);
- Ministerstvo kultúry SR.

Právny základ pre spoluprácu RO pre ROP a SO/RO pre ROP predstavuje splnomocnenie, ktorým bol sprostredkovateľským orgánom pod RO pre ROP zverený výkon niektorých úloh RO pre ROP.

Samosprávne kraje vykonávajú úlohy SO/RO pre ROP od roku 2008 v rámci opatrení 3.2, 4.1 a 5.1 ROP. Ministerstvo kultúry SR bolo zriadené ako SO/RO pre ROP v roku 2011 pre implementáciu opatrenia 7.1 ROP. V záujme správnej a efektívnej realizácie zverených implementačných procedúr zabezpečuje RO pre ROP usmerňovanie jednotlivých SO/RO pre ROP formou pracovných stretnutí, školení, seminárov, písomných usmernení a inými spôsobmi podľa potreby. RO pre ROP ako orgán zodpovedný za implementáciu všetkých opatrení ROP je oprávnený vykonávať kontrolu výkonu zverených úloh SO/RO pre ROP. V prípade SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov je vykonávaná aj kontrola dokumentov zaslaných zo strany SO/RO pre ROP (napr. rozhodnutia o schválení/neschválení žiadostí o NFP, zmluvy o poskytnutí NFP, dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP a pod.) a v prípade identifikovaných chýb RO pre ROP zabezpečuje ich nápravu. V rámci spolupráce RO pre ROP so SO/RO pre ROP na úrovni samosprávnych krajov boli na obidvoch stranách identifikované niektoré otvorené okruhy otázok, ktoré sú priebežne riešené vzájomnou komunikáciou.

#### **V priebehu roku 2013 Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program usmerňoval SO/RO pre ROP nasledovne:**

- **organizácie školení a riadenie procesov vo vzťahu k** problematike výkonu kontroly, výkonu vládnych auditov a auditov zo strany Európskej Komisie, Interného manuálu procedúr SO/RO pre ROP, organizácie procesov na Riadiacom orgáne pre ROP, informovaniu o procesoch hodnotenia a výberu žiadostí vo väzbe na novelu Zákona č.528/2008, prípravy výziev a inštrukcií pre odborných hodnotiteľov, vypracovanie hodnotiacej aplikácie,
- **aktualizácie riadiacich dokumentov – Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP, Dodatok k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.**

V súvislosti s výkonom delegovaných právomocí RO na SO/RO pre ROP v rámci implementácie ROP a v nadväznosti na výkon kontroly zo strany RO v niektorých subjektoch SO/RO, sa uskutočnilo pracovné stretnutie k výkonu administratívnej kontroly a kontroly projektov na mieste. Do zaradených okruhov sa premietla aj téma evidencie údajov potrebných na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP, ku ktorým SO/RO pre ROP poskytol informácie o implementovaných a zrealizovaných projektoch, taktiež o vykonaných vládnych auditoch na SO/RO pre ROP. RO pre ROP poskytol inštrukcie k vybraným druhom problematiky výkonu administratívnej kontroly a kontroly na mieste v rámci implementácie neinvestičných aktivít projektov ROP, ako aj inštrukcie k následnému monitorovaniu na mieste projektov a výkonu kontroly neinvestičných aktivít v rámci projektov ROP. K vyhlásenej výzve ROP-4.1c-2013/01 Regenerácia sídiel ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí (obnova vybraných obcí postihnutých povodňami) prebehlo školenie za účelom objasnenia relevantných oblastí v rámci príslušnej výzvy. SO/RO pre ROP zaslal okruh otázok zodpovedajúcich vyhlásenej výzve, ktoré boli následne prehodnotené v rámci stretnutia z pozície RO pre ROP so zástupcami Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

SO/RO pre ROP bol osobne oboznámený s informáciou o procesoch hodnotenia a výberu žiadostí vo väzbe na novelu zákona č.528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES (výber žiadostí o NFP v prípadoch, kedy existujú objektívne overiteľné kritériá, organizačná zmena v rámci MPRV SR k termínu 01.01.2013). RO pre ROP poskytol informácie o kompetenciách výkonu činností v rámci jednotlivých sekcií po predmetnej zmene organizačnej štruktúry. Ďalším okruhom bolo poskytnutie informácií o aktualizácii IM RO pre ROP a informácie o jednotlivých kolách hodnotenia a výberu žiadostí o NFP v rámci prebiehajúcich výziev pre decentralizované opatrenia.

RO pre ROP obdržal viaceré podnety zo strany SO/RO pre ROP, ktoré boli prekonzultované na pracovných stretnutiach, ako napr. organizácia procesov na RO pre ROP - kompetencie v rámci jednotlivých úsekov RO, určenie zodpovednosti jednotlivých manažérov RO v styku so SO/RO, informácia o zmenách v procesoch implementácie riadenia RO pre ROP – v záujme dosiahnutia plynulej a bezproblémovej predprípravy dokumentov schvaľovaných na úrovni RO pre ROP, dodržiavanie lehôt pri schvaľovaní na úrovni RO pre ROP ako aj dodržiavanie lehôt schvaľovania výstupov, Interný manuál procedúr SO/RO pre ROP, riadenie procesov v rámci výziev 4.1a-2013/01 - Regenerácia sídiel - samostatne dopytovo - orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami, 4.1d-2013/01 - Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty, rozvojové dokumenty regiónov, opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov - 5.1-2013/01, s ohľadom na organizáciu procesov hodnotenia a výberu z časového hľadiska vo vzťahu ku končiacim termínom oprávnenosti k dátumu 30.06.2015 (termín, ktorý je stanovený vo výzvach), technická pomoc ROP – administrácia žiadostí o platbu, zmluvy o výpožičkách, ďalej overovanie výkonu delegovaných právomocí, audity a ich výsledky, t.j. komunikácia a plnenie opatrení.

Stretnutia na úrovni SO/RO pre ROP sa uskutočnili k inštrukciám pre hodnotiteľov k výzvam ROP-5.1-2012/01, ako aj ROP-5.1-2013/01 (inštrukcie, ktoré vychádzali z hodnotiacich a výberových kritérií schválených Monitorovacím výborom, ku ktorým boli zasielané pripomienky zo strany SO/RO pre ROP).

#### **Na RO pre ROP sa konali pracovné stretnutia a školenia k nasledovným výzvam :**

- ROP-4.1c-2013/01 v rámci opatrenia 4.1 ROP Regenerácia sídiel – Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova obcí postihnutých povodňami, na ktorom zástupcovia Riadiaceho orgánu pre ROP, ako aj zástupcovia regionálnych kancelárií Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) prerokovali najmä otázky, ktoré boli zaslané na RO pre ROP a týkali sa projektov rozvoja obcí s rómskymi osídleniami. Prerokované otázky boli zamerané prevažne na oprávnenosť aktivít v rámci uvedenej výzvy, oprávnenosť miesta realizácie projektu, na oprávnenosť výdavkov na projekt a preukázanie vlastníckych vzťahov.
- V súvislosti s Obnovou obcí a miest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami v roku 2010 boli prerokované tematické bloky ako doklady preukazujúce škody spôsobené povodňami, posudzovanie vplyvov na životné prostredie vo vzťahu k programu - „Natura 2000“ boli dohodnuté ďalšie postupy vypracovania správy o následkoch a priebehu povodní. Keďže Vyšší územný celok disponuje dostatočnou autonómiou, nebude potrebné jeho ďalšie

schvaľovanie na krajskej úrovni. Do prerokovaného programu boli zaradené tzv. benchmarky a ich relevancie k hodnotiacemu procesu, číselník oprávnených výdavkov, splatnosť faktúr v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka a dĺžka záruky stavebných prác.

- RO pre ROP v nadväznosti na Inštrukcie pre hodnotiteľov usporiadal školenie odborných hodnotiteľov v rámci výzvy Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov ROP-5.1-2012/01, ktorého predmetom bolo informovanie projektových manažérov Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja a zástupcov jednotlivých SO/RO o podstatných záležitostiach výzvy pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov, postup interného hodnotiteľa pri odbornom hodnotení žiadostí o NFP a hodnotiace kritériá pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov.
- Metodické usmernenia za účelom objasnenia relevantných oblastí za príslušné výzvy: Prioritná os 5: Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov – Opatrenie 5.1 – Obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami, kód výzvy je ROP-5.1-2012/01 a ROP-5.1-2013/01, Prioritná os 4 – Regenerácia a obnova sídiel – samostatne dopytovo orientované projekty - Obnova obcí postihnutých povodňami, kód výzvy ROP-4.1a-2013/01.

RO pre ROP zefektívnil hodnotiaci proces o novú hodnotiacu aplikáciu, ktorá prešla testovaním. Bola aktualizovaná o prvky doplnené v nadväznosti na zistenie z certifikačného overovania ohľadom maximalizácie jej transparentnosti a spoľahlivosti. „Modul hodnotenia projektov“ bol predstavený hodnotiteľom v nadväznosti na výzvu s kódom ROP-4.1d-2012/01 – Regenerácia a obnova sídiel - neinvestičné projekty, rozvojové dokumenty regiónov. Následne po oboznámení s hodnotiacou aplikáciou boli elektronicky zaslané jednotlivé postupy k hodnoteniu žiadostí.

Na úrovni RO pre ROP bolo potrebné aktualizovať dokument - Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP v zmysle Uznesenia vlády č. 638/2012 (Uznesenie vlády SR k Správe o niektorých problémoch v oblasti územnej samosprávy a návrhy na ich riešenie). V Splnomocnení o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP bolo potrebné aktualizovať texty Splnomocnenia časti identifikovaných delegovaných úloh s platnou legislatívou – zákonom č. 528/2008 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. V predmetnom Splnomocnení o delegovaní právomocí absentovala úprava splnomocnenia vo vzťahu k novému programovému obdobiu. Zo strany audítorov Ministerstva financií SR bol SO/RO odporučený návrh na doriešenie uvedenej problematiky prostredníctvom už spomínaného Uznesenia vlády SR. Aktualizácia Splnomocnenia o delegovaní právomocí prebiehala v zmysle návrhu RO pre ROP, ktorý bol zasielaný vo viacerých verziách na SO/RO pre ROP a jeho konsolidovaná verzia bola opätovne zaslaná na pripomienkovanie na relevantné subjekty. Do konca roka 2013 nebolo Splnomocnenie o delegovaní právomocí RO pre ROP na SO/RO pre ROP aktualizované vzhľadom na značný rozsah a charakter pripomienok.

Dodatok č.2 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP uzavrel SO/RO pre ROP – Ministerstvo kultúry SR (dňa 21.08.2013) spolu s RO pre ROP. Návrh zahŕňal úhradu osobných nákladov a úhradu odmien zamestnancov SO/RO pre ROP na zabezpečenie výkonu zverených úloh v súlade so splnomocnením, v nadväznosti na potrebu posilnenia administratívnych kapacít pre zrýchlenie čerpania finančných prostriedkov v rámci Prioritnej osi 7 – Európske hlavné mesto kultúry Košice.

Problémy vo vzťahu RO so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.3 tejto VS – Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie.

## 2.1.1 Stav fyzického pokroku operačného programu

### Plnenie harmonogramu výziev ROP na rok 2013

Prvý indikatívny harmonogram výziev na rok 2013, ktorý prostredníctvom webového sídla [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) informoval potenciálnych žiadateľov o predpokladaných termínoch vyhlásenia výziev pre jednotlivé opatrenia ROP, bol Riadiacim orgánom zverejnený 15.12.2012. Aktualizovaný harmonogram, ktorý spresnil možné termíny vyhlásenia niektorých výziev v roku 2013 bol zverejnený na webovom sídle dňa 22.08.2013.

V priebehu roka bolo v zmysle harmonogramu výziev Riadiacim orgánom pre ROP zverejnených celkovo 8 výziev a jedno písomné vyzvanie, čo vytvára dobré predpoklady na úspešné dovŕšenie procesov kontrahovania v roku 2014.

Prvé štyri výzvy v rámci ROP boli vyhlásené v januári a februári 2013 a ostatné štyri výzvy boli vyhlásené v novembri a v decembri 2013. Neskoršie zverejnenie výziev oproti plánovanému harmonogramu, resp. nevyrovnaný proces vyhlasovania výziev v priebehu roka ovplyvnili nasledovné skutočnosti:

Väčšina výziev, ktoré boli vyhlásené v roku 2013, bola špecifická svojim zameraním a náročnosťou nastavenia podmienok výzvy. Zverejneniu väčšiny výziev predchádzali náročné pracovné rokovania s viacerými partnermi, ktorých sa týkalo zameranie výzvy (napríklad RO pre ROP úzko spolupracoval so Splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity pri príprave výziev ROP-2.1b-2013/01, ROP-4.1b-2013/01 a ROP-4.1c-2013/01, alebo s MK SR, MF SR pri príprave výzvy ROP-3.1-2013/01).

Vyhlásenie štyroch výziev koncom roka bolo ovplyvnené vykonaním zásadnej aktualizácie Príručky pre žiadateľa a úpravou procesov prijímania žiadostí o NFP útvarom implementácie programov regionálneho rozvoja v súčinnosti so sekciou riadenia, ktorá bola vzhľadom na rozsah a povahu zmien dokončená až v novembri 2013. Uvedené zmeny dokumentácie vyplynuli z reálneho procesu implementácie a ich cieľom bolo najmä zefektívnenie procesov hodnotenia a výberu žiadostí o NFP.

Neskoršie vyhlásenie výzvy Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok ROP-3.1-2013/01 bolo ovplyvnené tiež zložitým procesom schvaľovania schémy štátnej pomoci Európskou komisiou, ktorý bol ukončený 06.11.2013. Vyhlásenie výzvy Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity ROP-4.1b-2013/01 sa odvíjalo od ukončenia verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu, ktorá mala byť súčasťou výzvy (proces verejného obstarávania bol ukončený 17.10.2013).

Pripravované vyhlásenie poslednej plánovanej výzvy v rámci ROP s názvom Rekonštrukcia škôl s relevanciou k marginalizovaným rómskym komunitám je závislé od dátumu ukončenia schvaľovacieho procesu Európskej komisie k návrhu revízie ROP, ktorá bola podaná koncom roka 2013.

Tabuľka č. 1: Prehľad výziev a písomných vyzvaní od 1.1.2013 do 31.12.2013

Prioritná os	Počet výziev	Alokácia FP na výzvu (EUR)	Kód a názov výzvy/písomného vyzvania	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP
2	1	12 941 200,00	ROP-2.1b-2013/01 - Podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie	časovo ohraničená	29.11.2013	10.03.2014
3	1	35 580 000,00	ROP-3.1-2013/01 - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok	časovo ohraničená	19.12.2013	08.04.2014
4	6	ROP+OPBK: 11 529 412,00 z toho ROP: 8 000 000,00	ROP-2013-JESSICA - Implementácia iniciatívy JESSICA	písomné vyzvanie	27.03.2013	27.05.2013
		40 528 048,00	ROP-4.1a-2013/01 - Samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami	priebežná výzva	31.01.2013	30.09.2013
		7 000 000,00	ROP-4.1b-2013/01 - Podpora infraštruktúry bývania – Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity	časovo ohraničená	17.12.2013	17.04.2014
		5 882 353,00	ROP-4.1c-2013/01 - Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami	priebežná výzva	31.01.2013	30.09.2013
		700 000,00	ROP-4.1d-2013/01 - Neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov	časovo ohraničená	29.11.2013	14.03.2014
		25 516 000,00	ROP-4.2-2013/01 - Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	časovo ohraničená	15.02.2013	17.05.2013
5	1	11 764 706,00	ROP-5.1-2013/01 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami	časovo ohraničená	31.01.2013	06.05.2013
Spolu	9	147 912 307,00	-	-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2014

#### Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2013.

Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP je v prehľadnej tabuľkovej podobe uvedená v prílohe č. 2 tejto VS. Kvalitatívna analýza smerovania programu pri napĺňaní stratégie (najmä na základe porovnania prerozdelennej sumy a počtu podporených projektov oproti predpokladanému scenáru) je uvedená v kapitole 3 tejto VS, v členení na jednotlivé prioritné osi a oblasti podpory.

#### **Správy o vyhodnotení výziev ROP**

Podrobný prehľad výziev, ktoré v roku 2013 vyhodnotil RO pre ROP je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Všetky správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP boli schválené hlavným a generálnym manažérom RO pre ROP a vzaté na vedomie Monitorovacím výborom pre ROP a následne boli zverejnené na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk).

RO pre ROP pri vyhlasovaní výziev v roku 2013 bralo do úvahy aj analýzu a vyhodnotenie skúseností z výziev rovnakého zamerania, ktoré boli vyhlásené v predchádzajúcom období.



Tabuľka č. 1a: Prehľad Správ o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP - ROP v roku 2013

Prioritná os	Počet výziev	Správa o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP	Typ výzvy	Dátum začatia hodnotiaceho obdobia	Dátum ukončenia hodnotiaceho obdobia
1	1	ROP-1.1-2009/01 – Infraštruktúra vzdelávania	priebežná výzva	04.05.2009	29.06.2010
2	6	ROP-2.1a-2009/01 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov	priebežná výzva	25.05.2009	17.03.2010
		ROP-2.1a-2009/02 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov	priebežná výzva	11.12.2009	30.03.2010
		ROP-2.1b-2009/01 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Intervencie do existujúcich zariadení pre deti	priebežná výzva	25.05.2009	17.03.2010
		ROP-2.1b-2009/02 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - Intervencie do existujúcich zariadení prevažne pre deti	priebežná výzva	11.12.2009	15.03.2010
		ROP-2.1c-2010/01 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately – Budovanie nových zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	priebežná výzva	01.02.2010	17.05.2010
		ROP-2.1c-2010/02 - Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately - Budovanie nových zariadení sociálnych služieb	priebežná výzva	01.02.2010	17.05.2010
4	1	ROP-4.2-2009/01 – Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	priebežná výzva	07.08.2009	31.12.2010
Spolu	8				

Zdroj: RO pre ROP, 2014

RO pre ROP vyhlásil dňa 31.01.2013 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo - orientované projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP.



Tabuľka č. 2a: Sledovanie pokroku implementácie programu k 31.12. 2013 v EUR

Prioritná os	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov <sup>4</sup>	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1	1 688 <sup>5</sup>	876	806 <sup>6</sup>	782 <sup>7</sup>	699	24
2	371	174	197	180	58	12
3	214 <sup>8</sup>	104	108	100	28	8
4	1 230 <sup>9</sup>	340	884 <sup>10</sup>	786	467	79
5	100 <sup>11</sup>	15	83 <sup>12</sup>	72	43	1
6	46	3	43 <sup>13</sup>	43	21	7
7	20	0	20	20	4	0
<b>Celkom</b>	<b>3 669</b>	<b>1 512</b>	<b>2 141</b>	<b>1 983</b>	<b>1 320</b>	<b>131</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 2b: Finančné vyjadrenie pokroku v implementácii k 31.12. 2013 v EUR

Prioritná os	Alokácia za zdroj EÚ + ŠR <sup>14</sup>	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>15</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov
1	525 250 037,20	1 425 126 682,29	745 531 960,43	649 002 360,07	610 813 249,03	2 384 947,94	514 528 961,73	16 859 691,93
2	227 189 688,00	465 238 312,48	239 825 768,10	224 793 500,47	200 975 620,95	122 604,37	69 906 800,39	13 597 073,08
3	162 629 721,00	146 898 861,46	59 846 218,73	84 886 305,94	79 714 452,50	121 693,97	16 578 011,44	5 074 041,74
4	542 893 037,25	774 507 135,00	200 335 755,60	553 572 652,40	510 533 402,50	1 398 158,13	235 884 658,13	53 777 035,84
5	164 799 521,00	238 989 343,60	26 144 776,77	201 281 442,60	167 385 003,20	14 369,05	74 136 569,58	770 970,21
6	50 549 500,00	52 493 172,37	591 361,28	51 875 678,34	41 738 437,10	5 151 949,45	6 471 610,54	10 010 406,29
7	67 447 620,00	67 820 554,60	0,00	64 340 001,71	62 247 447,51	0,00	3 165 253,91	0,00
<b>Celkom</b>	<b>1 740 759 124,45</b>	<b>3 171 074 061,80</b>	<b>1 272 275 840,91</b>	<b>1 829 751 941,53</b>	<b>1 673 407 612,79</b>	<b>9 193 722,91</b>	<b>920 671 865,72</b>	<b>100 089 219,09</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

<sup>4</sup> počet projektov, ktoré boli k 31.12.2013 zazmluvnené, vrátane riadne ukončených projektov a mimoriadne ukončených projektov, ktoré prispeli k splneniu cieľov ROP

<sup>5</sup> z toho 3 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>6</sup> Údaj nezahŕňa 3 projekty pri ktorých žiadateľ odstúpil od projektu pred vydaním rozhodnutia o schválení

<sup>7</sup> Údaj nezahŕňa 1 projekt, ktorý má vydané rozhodnutie o schválení a zatiaľ nie je zazmluvnený

<sup>8</sup> z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>9</sup> z toho 6 ŽoNFP bolo stiahnutých žiadateľom počas konania o ŽoNFP; 1 ŽoNFP bola predložená z BSK, ktorá bola následne vyradená na kontrole oprávnenosti

<sup>10</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení

<sup>11</sup> z toho 2 ŽoNFP boli stiahnuté žiadateľom počas konania o ŽoNFP

<sup>12</sup> z toho 1 ŽoNFP bola stiahnutá žiadateľom po vydaní rozhodnutia o schválení kvôli identifikovaným neodstrániteľným nedostatkom vo verejnom obstarávaní (projekt nebol realizovateľný)

<sup>13</sup> V prípade projektov technickej pomoci RO pre ROP sa projekty realizujú na základe rozhodnutia o schválení ŽoNFP, zmluva o poskytnutí NFP sa neuzatvára.

<sup>14</sup> V prípade orgánov štátnej správy tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 100%, v prípade iných subjektov tvorí príspevok ŠF/KF a príspevok ŠR celkovo 95%.

<sup>15</sup> Hodnota predstavuje objem vyčerpaných prostriedkov po zohľadnení nezrovnalostí.

Tabuľka č. 3: Plnenie ukazovateľov na úrovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele		2007 <sup>16</sup>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	5	14	1 041	1115	1 108	1236	NA	NA	1236	Na základe celkového počtu zazmluvnených projektov na podporu zariadení občianskej infraštruktúry v rámci ROP k 31.12.2013 bolo podporených 1236 zariadení. Do 31.12.2013 bolo riadne ukončených 887 z uvedených projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 213	1213	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti cestovného ruchu CORE č.34	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	51	51	48*	NA	NA	48	Údaj predstavuje stav zazmluvnených projektov v rámci ROP k 31.12.2013. V sledovanom období bolo ukončených 13 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	546	544*	548	NA	NA	548	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. K 31.12.2013 bolo ukončených 311 (307+4) projektov. (údaj nezahŕňa projekty regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK, ani projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania). Pozn.: V roku 2012 bola vykonaná technická úprava cieľovej hodnoty ukazovateľa v súvislosti s potrebou zabezpečiť jednotné vykazovanie na národnej úrovni. Oproti revízii č. 1 ROP sa cieľová hodnota znížila zo 600 na 504. Oproti výročnej správe 2012, dosiahnutá hodnota v 2012 bola spätne upravená vo výročnej správe 2013 v súlade s vyššie uvedenou metodikou.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	504	504	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet km nových ciest CORE č. 14	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest, nakoľko budovanie nových ciest nebolo nevyhnutné, resp. v sledovanom období sa zo ŠF nepodporilo budovanie nových ciest, nakoľko sa to riešilo z iných zdrojov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest (km) CORE č. 16 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	68,41	248,87	750,07	941,86	NA	NA	941,86	Údaj je vyjadrený kumulatívne za ukončené projekty prioritných osí 4 a 5 ROP. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 1022,94 km.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 050	1 050	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

<sup>16</sup> na základe schváleného ROP sú uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006; rovnako sú uvedené aj v kapitole 3 tejto VS

Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	5	325	1 418	1363	NA	NA	<b>1363</b>	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2012 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 5518 nových a kvalitnejších služieb.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1951	1951	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry (%) (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	37,31	45,53	47,81	49,30	NA	NA	<b>49,30</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov. je deklarovaná hodnota ukazovateľa 49,30% . Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov k 31.12.2013 predstavuje 50,27%. Uvedená hodnota sa týka škôl, zariadení sociálnej infraštruktúry, pamäťových a fondových inštitúcií a zariadení nekomerčných záchranných služieb.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	27	27	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vzdelávacích projektov CORE č. 36	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	362	753	788	785	781*	NA	NA	781	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov. K 31.12.2013 bolo ukončených 699 projektov.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet študentov využívajúcich pomoc CORE č. 37	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	1024	19 251	79 499	79 087	NA	NA	79 087	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 293681.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie marginalizovaných rómskych komunít (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	42	43	42*	NA	NA	42	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2013 bolo riadne ukončených 10 projektov.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	54	NA	NA	54	K 31.12.2013 v rámci projektu Jessica bolo zazmluvnených 54 žiadostí o poskytnutie úveru (54 bytových domov bolo podporených).
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti prevencie rizík CORE č. 31	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	121	150	147	174	NA	NA	174	Ku dňu 31.12.2013 bolo zazmluvnených 174 projektov z toho je 107 ukončených.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	145	145	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet dopravných projektov CORE č. 13	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	40	55	55	72	NA	NA	72	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov. K 31.12.2013 bolo ukončených 40 projektov.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	4	282	780	876	886	1012	NA	NA	1012	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2013, z toho je 708 ukončených projektov .
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	667	667	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	2	26	69	73	78	105	NA	NA	105	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2013 bolo ukončených 70 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	70	70	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (MW) CORE č. 24	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0,38	1,68	3,14	3,673	NA	NA	3,673	Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe zazmluvnených projektov je deklarovaná hodnota 5,3079 MW.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2,4	2,4	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha v m <sup>2</sup> (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	48 766	710 673	1 703 418,32	2 691 541,8 7	3 034 323	NA	NA	3 034 323	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2013. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2013 je 3 871 985 m <sup>2</sup> .
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 790 000	2 790 000	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie GJ/rok	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	4181	<b>57 343,66</b>	224 547,5 9	640 7 47,94	NA	NA	640 747,94	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených

(Dopad)	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 480 000	1 480 000	projektov je 966 041,92 GJ/rok.
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest CORE č.1 (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	9	56	161	443	NA	NA	<b>443</b>	Údaj na základe ukončených projektov,. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2013 predstavuje 2310 novovytvorených pracovných miest.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1245	1245	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	19	51	198	NA	NA	<b>198</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2013 predstavuje 723 novovytvorených pracovných miest.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	495	495	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č.3 (Dopad)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	9	37	110	245	NA	NA	<b>245</b>	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na úrovni zazmluvnených projektov k 31.12.2013 predstavuje 1865 novovytvorených pracovných miest.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

\*V prípade poklesu celkového počtu projektov v realizácii / ukončených oproti predchádzajúcemu roku 2012 je dôvodom ich mimoriadne ukončenie.

Tabuľka č. 4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritných osí ROP k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka rekonštruovaných ciest	CORE č. 16	km	1 022,94	941,86	1 050	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry	výsledok	počet	5 518	1 363	1 951	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry	dopad	%	50,27	49,30	27	
Počet študentov využívajúcich pomoc	CORE č. 37	počet	293 681	79 087	200 000	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	5,3079	3,673	2,4	
Zateplená plocha	výstup	m2	3 871 985	3 034 323	2 790 000	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	966 041,92	640 747,94	1 480 000	
Počet vytvorených pracovných miest	CORE č. 1	počet	2 310	443	1245	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	Počet	723	198	495	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č.3	počet	1 865	245	750	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

## Analýza dosahovania stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov

V súlade s Metodickým pokynom CKO č. 9 sú merateľné ukazovatele typu „počet projektov“, resp. „finančný objem projektov“ vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov. Výsledkové ukazovatele sú vykazované na základe riadne ukončených projektov. V prípade dopadových ukazovateľov zachoval Riadiaci orgán pre ROP rovnaký prístup pri vykazovaní hodnôt ako v predošlých výročných správach, t.j. hodnoty dopadových ukazovateľov sú agregované na základe údajov z následných monitorovacích správ počas 5 rokov po ukončení realizácie projektu (vykazovanie dopadových ukazovateľov je ovplyvnené aj technickým nastavením, t.j. tieto ukazovatele je v podmienkach SR možné vykazovať až v následných monitorovacích správach). Z dôvodu plnohodnotnej interpretácie hodnôt merateľných ukazovateľov sú v tabuľke č. 3 ako aj v tabuľkách v kapitole 3 tejto VS uvedené k jednotlivým merateľným ukazovateľom relevantné komentáre.

Na základe vykazovaných hodnôt merateľných ukazovateľov uvedených v tabuľke č. 3 (ako aj v tabuľkách v kapitole 3 tejto VS) možno konštatovať, že **na úrovni programu už boli dosiahnuté viaceré cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov, prípadne boli aj prekročené**. Konkrétne ide o nasledovné ukazovatele vykazované na základe počtu zazmluvnených projektov:

- Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest (ukazovateľ naplnený na 109 %),
- Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 186 %),
- Počet vzdelávacích projektov (ukazovateľ naplnený na 104 %),
- Počet projektov v oblasti prevencie rizík (ukazovateľ naplnený na 120 %),
- Počet projektov informačnej spoločnosti (ukazovateľ naplnený na 152 %),
- Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ naplnený na 150 %),
- Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (ukazovateľ naplnený na 221 %),
- Zateplená plocha v m<sup>2</sup> (ukazovateľ naplnený na 139 %),
- Počet dopravných projektov (ukazovateľ naplnený na 120 %).

**Zároveň možno pozorovať, že väčšina merateľných ukazovateľov má predpoklad v nasledujúcich rokoch dosiahnuť plánované cieľové hodnoty, vzhľadom na deklarované hodnoty na základe zazmluvnených projektov:**

- Počet projektov v oblasti cestovného ruchu (ukazovateľ sa plní na 97 %),
- Dĺžka rekonštruovaných ciest (ukazovateľ naplnený na 97 %),
- Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 282 %),
- Počet študentov využívajúcich pomoc (ukazovateľ naplnený na 147 %),
- Počet vytvorených pracovných miest (ukazovateľ naplnený na 185 %),
- Počet vytvorených pracovných miest pre mužov (ukazovateľ naplnený na 146 %),
- Počet vytvorených pracovných miest pre ženy (ukazovateľ naplnený na 249 %),

**a vzhľadom na plánované vyhlasovanie výziev:**

- Počet podporených zariadení občianskej infraštruktúry (ukazovateľ naplnený na 102 %),
- Počet projektov regenerácie sídiel priamo zameraných na zlepšenie marginalizovaných rómskych komunit (ukazovateľ naplnený na 84 %),
- Úspora energie (ukazovateľ naplnený na 65 %).

RO pre ROP zaznamenal v roku 2013 nulovú hodnotu pri merateľnom ukazovateli „Počet km nových ciest“. V prípade výsledkového ukazovateľa je táto skutočnosť spôsobená tým, že do konca roka 2013 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest, nakoľko budovanie nových ciest nebolo nevyhnutné, resp. v sledovanom období sa zo ŠF nepodporilo budovanie nových ciest, nakoľko sa to riešilo z iných zdrojov.

Vzhľadom na to, že v roku 2013 bola spustená implementácia pilotného projektu JESSICA, bola naplnená hodnota ukazovateľa „Počet projektov zameraných na infraštruktúru bývania“ na 54 bytových domov (Podrobnosti pozri kapitola 2.6). Predpokladá sa, že v nasledujúcich rokoch bude aj vzhľadom

na revolvingový charakter úverového financovania hodnota ukazovateľa (počet podporených bytových domov) ďalej rásť.

V roku 2013 RO pre ROP spracoval a na schválenie predložil návrh 4. revízie ROP. Podkladom k jej vypracovaniu bola „Interná analýza k návrhu 4. revízie Regionálneho operačného programu máj 2013 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2013/“. Predmetom analýzy bolo posúdiť stav implementácie ROP vzhľadom na:

- prínos jednotlivých prioritných osí (opatrení) k napĺňaniu cieľov stratégie Európa 2020, najmä o vzťahu k oblastiam udržateľného a inkluzívneho rastu,
- plnenie záväzku ROP k napĺňaniu horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity a lokálnym stratégiám komplexného prístupu,
- stav realizácie a realizovateľnosti projektov v rámci jednotlivých prioritných osí (opatrení).

Na základe uplatnenia uvedených kritérií sa preukázalo, že PO 1 najvyššou mierou prispieva k cieľom Stratégie Európa 2020. Z uvedeného dôvodu záverom analýzy bola odporučená revízia finančného plánu ROP a to presunom finančných prostriedkov z PO 2, PO 4 a PO 7 do PO 1 (výlučne pre implementáciu projektov s príspevkom k HP MRK v zmysle LSKxP), ako aj prispôsobenie merateľných ukazovateľov v dotknutých prioritných osiach novej finančnej alokácii.

## **2.1.2 Finančná implementácia programu**

### **a) Stav celkového čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni za rok 2013**

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predložených 22 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 217 691 275,97 eur, z toho zo zdrojov EÚ: 193 059 865,52 eur a zo zdrojov ŠR: 24 631 410,45 eur, pričom:

- 20 bolo schválených v plnej sume;
- 2 boli schválené v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP v roku 2013 predstavovala sumu za zdroje EÚ a zdroje ŠR na spolufinancovanie 217 178 912,41 eur, z toho 192 601 434,97 eur zo zdrojov EÚ a 24 577 477,44 eur zo zdrojov ŠR.

### **b) Stav kumulatívneho čerpania ŠF a ŠR na národnej úrovni od začiatku programového obdobia**

V období od 01.01.2007 do 31.12.2013 bolo zo strany PJ na CO predložených 108 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej výške prostriedkov EÚ a ŠR na spolufinancovanie 1 241 983 998,13 eur, z toho zo zdrojov EÚ: 1 104 654 018,99 eur a zo zdrojov ŠR: 137 329 979,14 eur, pričom:

- 95 SŽP bolo schválených v plnej sume,
- 13 SŽP bolo schválených v zníženej sume.

Celková suma schválených SŽP k 31.12.2013 predstavuje sumu za zdroje EÚ a zdroje ŠR: 1 238 736 071,84 eur, z toho 1 101 779 695,32 eur zo zdrojov EÚ a 136 956 376,52 eur zo zdrojov ŠR na spolufinancovanie.

### **Prostriedky poskytnuté prijímateľom na financovanie projektov**

Na financovanie projektov sa prijímateľom okrem refundovaných prostriedkov za realizované a schválené oprávnené výdavky poskytuje aj zálohové financovanie zo zdrojov štátneho rozpočtu (t.j. zálohové platby alebo predfinancovanie). K 31.12.2013 je na úrovni prijímateľov poskytnutých a k tomuto dátumu nezúčtovaných celkom 25 233 375,11 eur (22 060 265,12 eur za zdroj EÚ, 3 173 109,99 eur za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu). Celkové čerpanie Regionálneho OP k 31.12.2013 na úrovni Platobnej jednotky, t.j. súčet výdavkov schválených Certifikačným orgánom v súhrnných žiadostiach o platbu znížených o nezrovnalosti a prostriedkov poskytnutých prijímateľom, ktoré neboli k tomuto termínu zúčtované, predstavuje sumu 1 254 599 721,94 eur. Z toho za zdroj EÚ sumu 1 115 700 216,97 eur a za zdroj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu sumu



138 899 504,97 eur. Podiel celkového čerpania za zdroj EÚ na úrovni Platobnej jednotky na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za Regionálny OP 71,77 %.

**c) Informácie týkajúce sa objemu finančných prostriedkov schválených v SŽP za zdroj prorata v rámci multicieleových OP**

Je irelevantné pre ROP.

**d) Čerpanie záväzku EÚ, plnenie pravidla N+3, resp. N+2 voči EÚ, možné riziká**

Čerpanie prostriedkov EÚ k 31.12.2013 (po zohľadnení nezrovnalostí) vo výške 1 093 639 951,85 eur v zmysle pravidla N+3 voči záväzkom 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 predstavuje 100 %.

Podiel čerpania prostriedkov EÚ k 31.12.2013 na celkovom záväzku 2007-2013 predstavuje za Regionálny OP 70,35 %.

**e) Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii**

V roku 2013 predložil Certifikačný orgán 4 priebežné žiadosti o platbu za Regionálny OP v celkovej výške EFRR 141 727 195,73 eur (príloha č. 5).

Vzhľadom na prerušenie schvaľovania platieb zo strany EK (čl. 91 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) za Regionálny operačný program (od 25.10.2013) neboli finančné korekcie za skrátené lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov k 31.12.2013 odpočítané voči EK. Avšak predmetné finančné korekcie boli zaevidované v účtovnom systéme Certifikačného orgánu dňa 17.12.2013 v celkovej sume 719 814,91 eur, z toho EFRR 611 842,67 eur a budú odpočítané z najbližšej žiadosti o platbu na EK po splnení podmienok SR pre obnovenie platieb.

Výdavky deklarované na EK k 31.12.2013 (zdroj EÚ) v celkovej sume 1 019 262 879,20 eur predstavujú 65,57 % na záväzku 2007–2013.

Percentuálny podiel výdavkov deklarovaných v ŽoP na EK k 31.12.2013 vo výške 1 019 262 879,20 eur na záväzku 2008, 2009, 2010, 2011 predstavuje 100 %, pričom na záväzku 2012 predstavujú deklarované výdavky úroveň 76,20 % v zmysle pravidla N+3.

Tabuľka č. 5: Kumulatívny prehľad deklarovaných výdavkov EK za ROP k 31.12.2013

Regionálny OP	Celkové financovanie operačného programu (na úrovni EÚ a národnej úrovni) v EUR	Základ pre výpočet príspevku EÚ (verejné alebo celkové zdroje)	Celková suma certifikovaných oprávnených výdavkov zahrnutá do žiadostí o platbu v EUR	Zodpovedajúci príspevok z verejných zdrojov v EUR	Miera plnenia v %
	a	b	c	d	e = d/a
Prioritná os 1 – Infraštruktúra vzdelávania (EFRR)	552 894 776,00	Verejné zdroje	552 036 010,63	551 335 768,46	99,72%
Prioritná os 2 – Infraštruktúra soc. služieb, soc. ochrany a soc. kurately (EFRR)	239 147 040,00	Verejné zdroje	96 299 339,58	93 102 641,86	38,93%
Prioritná os 3 - Posilnenie kultúr. potenciálu regiónov a infraštruktúra cestov. ruchu (EFRR)	171 189 180,00	Verejné zdroje	28 439 337,06	28 439 337,06	16,61%

Prioritná os 4 - Regenerácia sídiel (EFRR)	571 466 355,00	Verejné zdroje	371 820 945,30	371 820 945,30	65,06%
Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce doprav. obsluhu regiónov (EFRR)	173 473 180,00	Verejné zdroje	105 894 979,15	105 894 979,15	61,04%
Prioritná os 6 - Technická pomoc (EFRR)	53 210 000,00	Verejné zdroje	18 736 355,79	18 736 355,79	35,21%
Prioritná os 7 - Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013 (EFRR)	67 447 620,00	Verejné zdroje	29 907 345,42	29 802 772,72	44,19%
<b>Celkový súčet</b>	<b>1 828 828 151,00</b>	<b>-</b>	<b>1 203 134 312,93</b>	<b>1 199 132 800,34</b>	<b>65,57%</b>

Zdroj: CO, 2014

#### f) Platby prijaté z Európskej komisie

V roku 2013 zaslala EK na účet CO pre ROP štyri priebežné platby v celkovej výške 205 548 628,59 eur (príloha č. 3).

#### g) Odhady očakávaných výdavkov a informácie o ich napĺňaní vo vzťahu k žiadostiam o platbu predloženým EK

Odhady očakávaných výdavkov (ďalej „OOV“) na rok 2013 zaslané na EK k 30.04.2013 za ROP predstavovali sumu 296 000 000 eur. Aktualizované OOV zaslané na EK k 25.09.2013 za ROP predstavovali sumu 201 727 195,73 eur.

Odhad očakávaných výdavkov k 30.04.2013 bol zaslaním 4 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2013 vo výške 141 727 195,73 eur naplnený na 47,88 %.

Odhad očakávaných výdavkov k 25.09.2013 bol zaslaním 4 žiadostí o priebežnú platbu v roku 2013 vo výške 141 727 195,73 eur naplnený na 70,26 %.

V prípade vyhodnotenia odhadu očakávaných výdavkov k 25.09.2013 voči prijatým prostriedkom z EK bol tento odhad prijatím 3 priebežných platieb z EK v roku 2013 vo výške 117 248 185,20 eur naplnený na 58,12 %. Neplnenie OOV bolo ovplyvnené nepredložením dostatočných objemov zo strany RO a prerušením schvaľovania platieb.

Tabuľka č. 6a) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2013

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2013 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2013 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 30.04.2013)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
<b>Spolu za program</b>	296 000 000,00	x	141 727 195,73	x	154 272 804,27	x	47,88%	x

Zdroj: CO, 2014

Tabuľka č. 6a) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK v roku 2013

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2013 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2013 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 30.04.2013)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	296 000 000,00	x	117 248 185,20	x	178 751 814,80	x	39,61%	x

Zdroj: CO, 2014

Tabuľka č. 6b) 1: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - zaslané žiadosti o platbu z EK v roku 2013

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2013 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2013 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 25.09.2013)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	201 727 195,73	x	141 727 195,73	x	60 000 000,00	x	70,26%	x

Zdroj: CO, 2014

Tabuľka č. 6b) 2: Porovnanie skutočného a plánovaného čerpania za ROP od 01.01.2013 do 31.12.2013 - prijaté platby z EK v roku 2013

Regionálny OP	Plánované čerpanie oprávnených výdavkov v roku 2013 v EUR		Čerpanie oprávnených výdavkov voči EK za rok 2013 v EUR		Odchýlka		Odchýlka	
	(OOV zaslané CO na EK k 25.09.2013)				(plánované čerpanie – čerpanie voči EK) v EUR		(naplnenie OOV) v %	
	EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje		EÚ zdroje	
	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF	ŠF	KF
Spolu za program	201 727 195,73	x	117 248 185,20	x	84 479 010,53	x	58,12%	x

Zdroj: CO, 2014

#### **h) Certifikačné overovania**

Certifikačné overovanie na RO a PJ bolo vykonané v rámci 2 SŽP. Overovaná vzorka výdavkov predstavuje sumu 217 066,11 eur, čo je 0,10 % z objemu predložených SŽP a zároveň 1,11 % z objemu overovaných SŽP.

Neoprávnené výdavky ani nezrovnalosti neboli v rámci predložených SŽP identifikované.

V priebehu roka 2013 bol z úrovne CO zaslaný 1 podnet na výkon kontroly na Úrad pre verejné obstarávanie, týkajúci sa stanovenia neprimeraných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, vylúčenia záujemcu z užšej súťaže z formálnych dôvodov a vyhodnocovania žiadostí o účasť v možnom rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní. K 31.12.2013 výsledok kontroly ÚVO nebol k dispozícii. Na výkon vládneho auditu nebol podaný žiaden podnet.

## i) Nezrovnalosti

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli Certifikačnému orgánu oznámené:

### 1. **Nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ:**

V roku 2013 bolo Certifikačnému orgánu oznámených 188 individuálnych nezrovnalostí v celkovej výške 3 570 691,29 eur, z toho 175 nezrovnalostí bolo identifikovaných kontrolou podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006/ES a 13 nezrovnalostí bolo identifikovaných podľa čl. 16 nariadenia EK č. 1828/2006/ES.

### 2. **Nezrovnalosti k programovej štruktúre/systémové nezrovnalosti:**

V roku 2013 boli Certifikačnému orgánu predložené 3 systémové nezrovnalosti s finančným dopadom na rozpočet EÚ v celkovej výške 5 425 727,15 eur. Systémová nezrovnalosť v celkovej výške 719 814,91 eur zodpovedá odsúhlasenej finančnej oprave 10 % za problém skracovania lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. V rámci vládneho auditu č. A 504 boli identifikované za porušenie transparentnosti výberového procesu 2 systémové nezrovnalosti v celkovej výške 4 705 912,24 eur.

Tabuľka č. 7): Prehľad nezrovnalostí s finančným dopadom na úrovni opatrení ROP v roku 2013:

Opatrenie	Nezrovnalosti s finančným dopadom (počet)	Nezrovnalosti s finančným dopadom (v EUR)	
		Celková suma	Suma za zdroj EÚ
1.1	45	988 007,17	837 094,42
2.1	13	1 057 506,75	855 815,88
3.1	9	226 840,49	192 814,41
4.1	103	637 507,79	541 881,50
4.2	7	12 988,46	11 040,21
5.1	6	638 270,37	542 529,82
6.1	1	0,01	0,01
7.1	4	9 570,25	8 134,72
<b>Spolu individuálne nezrovnalosti</b>	<b>188</b>	<b>3 570 691,29</b>	<b>2 989 310,97</b>
3.1	1	3 467 498,80	2 947 373,97
4.1	1	1 238 413,44	1 052 651,40
5.1	1	719 814,91	611 842,67
<b>Spolu systémové nezrovnalosti</b>	<b>3</b>	<b>5 425 727,15</b>	<b>4 611 868,04</b>

Zdroj: CO, 2014

## j) Finančné opravy

V období od 01.01.2013 do 31.12.2013 boli za Regionálny OP realizované odpočítania súm z výkazu výdavkov v celkovej výške 988 270,42 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 840 016,93 eur), ktoré sa realizovali až následne po ich vrátení (t. j. pripísaní na príslušný účet Certifikačného orgánu). V sledovanom období je výška nevymožiteľných súm v celkovej výške 80,02 eur (z toho za zdroj EÚ vo výške 68,02 eur). Podrobný prehľad finančných opráv za rok 2013 v členení podľa prioritných osí je uvedený v tabuľke č. 8.

Tabuľka č. 8: Prehľad o vykonaných finančných opravách vo výkaze výdavkov za ROP v roku 2013

Prioritná os	Stiahnuté sumy (Withdrawals) vo výkaze výdavkov v roku 2013 (v EUR)		Odpočítané vrátené sumy (Recoveries) vo výkaze výdavkov v roku 2013 (v EUR)		Nevymožiteľné sumy (v EUR)	
	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EÚ+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EÚ+ŠR+VVZ)	EÚ zdroj	Verejné zdroje (EÚ+ŠR+VVZ)
1	0,00	0,00	393 692,07	463 185,72	27,67	32,55
2	0,00	0,00	44 001,57	51 766,57	0,00	0,00
3	0,00	0,00	37 855,41	44 535,77	0,00	0,00
4	0,00	0,00	364 467,88	428 782,36	40,34	47,46
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>Spolu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840 016,93</b>	<b>988 270,42</b>	<b>68,02</b>	<b>80,02</b>

Zdroj: CO, 2014

**k) Popis využitia vrátenej alebo znovu použitej pomoci po zrušení pomoci podľa čl. 98 ods. 2 Nariadenia rady (ES) č. 1083/2006**

Vrátené finančné prostriedky budú využité na financovanie iných oprávnených projektov. Vrátené finančné prostriedky predstavujú úspory dosahované v rámci ROP, ktoré na základe revízie ROP č. 2 schválenej dňa 23.05.2012 a revízie ROP č. 3 schválenej dňa 11.10.2012 bolo možné presunúť do prioritnej osi 1 ROP s cieľom riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov.

Objem finančných opráv vo forme vysporiadaných (vrátených) nezrovnalostí za rok 2013 bol 1 147 399,42 eur COV (z toho NFP 1 090 059,19 eur). Z uvedeného objemu boli opätovne použité prostriedky len v rámci prioritnej osi 1 v objeme 416 308,82 eur COV (z toho NFP 395 493,37 eur).

**l) Kontroly na mieste vykonané RO pre ROP v roku 2013**

Informácie o kontrolách na mieste vykonaných v rámci ROP v roku 2013 vrátane prijatých opatrení sú uvedené v prílohe č. 6 tejto VS.

**m) Informácia o dodržiavaní lehôt v procesoch spracovania ŽoP**

Pri spracovaní žiadostí o platbu RO pre ROP postupuje podľa Systému finančného riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 v platnom znení, z ktorého vyplýva povinnosť RO predložiť žiadosť o platbu spolu so záznamom z administratívnej kontroly prípadne inými dokladmi Platobnej jednotke do 40 kalendárnych dní od zaregistrovania žiadosti o platbu v ITMS. Napriek detailne stanovenému audit trailu v riadiacej dokumentácii boli identifikované prípady nedodržania stanovených lehôt, najmä z dôvodu nedostatku alokácie na prioritnú os 1 Infraštruktúra vzdelávania. Počas roka 2013 bolo v rámci ROP prijatých viac ako 950 žiadostí o platbu, schválených bolo 1100 žiadostí, vrátane žiadostí schválených v predchádzajúcom období.

Údaje o počte prípadov a dĺžke trvania omeškania spracovania žiadostí o platbu nie je možné sledovať v systéme ITMS.

## 2.1.3 Implementácia ROP z regionálneho aspektu

### Programové rozdelenie regionálnych alokácií

Rozhodnutie o rozdelení disponibilnej alokácie ROP na zúčastnené NUTS III regióny bolo prijaté na politickej úrovni štátu. V rámci zvoleného rozdelenia regionálnych alokácií boli zohľadnené princípy

regionálnej politiky a existujúce regionálne disparity medzi jednotlivými NUTS II regiónmi. Neboli však zohľadnené disparity ohľadne rozmiestnenia zariadení občianskej infraštruktúry a sídiel, demografickej a vekovej štruktúry obyvateľstva a pod., ktoré majú zásadný vplyv na možnosti smerovania podpory v rámci jednotlivých oblastí podpory ROP. RO pre ROP vychádza zo snahy naplniť plánovaný pomer indikatívnych regionálnych alokácií na úrovni celého operačného programu, pričom na úrovni konkrétnych oblastí podpory ale tento pomer ovplyvňujú konkrétne potreby regiónov (napr. vyššia podpora infraštruktúry vzdelávania v regiónoch s vyšším prirodzeným prírastkom obyvateľstva).

V rámci ROP sa mechanizmy na dosahovanie plánovanej úrovne regionálnych alokácií aplikujú vo fáze výberového procesu, kedy sú zohľadňované predpokladané rozpočty projektov. Rozpočty projektov sa následne v procese realizácie menia v závislosti od viacerých faktorov (úprava rozpočtu po verejnom obstarávaní, nedočerpanie celého schváleného príspevku, odstúpenie od realizácie projektu, identifikácia neoprávnených výdavkov, vrátenie časti príspevku kvôli nezrovnalostiam, generovanie čistých príjmov a pod.). Agregovaním týchto rozdielov z úrovne jednotlivých projektov na úroveň opatrení dochádza k rozdielom na úrovni jednotlivých oblastí podpory ROP a jednotlivých NUTS III regiónov rádovo aj v miliónoch eur. Na základe týchto skutočností možno konštatovať, že informácie o presnom objeme finančných prostriedkov využitých na území konkrétneho NUTS III regiónu budú k dispozícii až pri ukončovaní programového obdobia na základe sumy čerpaných prostriedkov.

RO priebežne monitoruje napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií. Za hlavný nástroj umožňujúci napĺňanie pôvodne nastavených cieľových hodnôt je možné považovať vyhlasovanie výziev na predkladanie dopytovo - orientovaných projektov zameraných na podporu najmä krajov s nízkou úrovňou napĺňania plánovaných regionálnych alokácií.

S cieľom zdôrazniť významnosť umiestnenia podpory z regionálneho hľadiska a zabezpečiť dodržiavanie regionálnych alokácií v najvyššom možnom rozsahu na zostávajúcich finančných prostriedkoch v rámci ROP, RO pre ROP v roku 2012 upravil výberové kritériá v rámci ROP.

RO pre ROP zabezpečí, aby nastavenie a priebeh napĺňania plánovaných regionálnych alokácií boli zohľadnené v strategickom externom hodnotení ROP s cieľom spracovania získaných skúseností z implementácie ROP a optimálneho zapracovania regionálneho aspektu pri nastavovaní programového obdobia 2014-2020.

Rozhodujúcim východiskom pre hodnotenie záujmu/dopytu sú objektívne ukazovatele o počte obyvateľov v regióne NUTS III, ku ktorým je smerovaná podpora ROP a počte inovačných a kohézných pólů rastu ako oprávnenom mieste realizácie projektov. Pozri tabuľka nižšie:

	BBSK	NSK	KSK	PSK	TSK	TTSK	ŽSK
Počet obyvateľov 31.12.2013	656 813	686 662	794 756	818 916	592 394	557 608	690 420
Počet pólů rastu	125	156	130	176	104	106	139

#### Tabuľkové prehľady napĺňania plánovaných regionálnych alokácií

Prehľad o napĺňaní regionálnych alokácií pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov z hľadiska záujmu/dopytu a úspešnosti zastúpených regiónov podľa jednotlivých oblastí podpory ROP, ako aj prehľad o pokroku jednotlivých regiónov pri implementácii podporených projektov znázorňujú nasledujúce tabuľky.

Tabuľka č. 9 a: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa prioritných osí ROP k 31.12.2013

Prioritná os ROP	NUTS III región	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	%	Celková výška NFP prijatých ŽoNFP	Celková výška NFP schválených ŽoNFP	%
		Počet			EUR		
Prioritná os 1	TTSK	175	83	47,43	134 478 569,85	58 221 926,09	43,29
	TSK	211	91	43,13	181 233 711,10	77 744 042,98	42,90
	NSK	256	102	39,84	199 460 723,38	76 332 381,61	38,27
	ŽSK	274	154	56,20	244 237 980,12	128 934 480,79	52,79
	BBSK	210	101	48,10	179 819 464,46	80 352 008,01	44,68
	PSK	345	177	51,30	290 135 376,81	139 335 238,00	48,02
	KSK	217	98	45,16	195 760 856,57	88 082 282,59	44,99
	spolu	1688	806	47,75	1 425 126 682,29	649 002 360,07	45,54
Prioritná os 2	TTSK	42	22	52,38	61 906 792,85	29 024 494,29	46,88
	TSK	45	22	48,89	70 971 811,30	31 509 898,22	44,40
	NSK	47	28	59,57	55 772 999,21	31 202 443,54	55,95
	ŽSK	40	17	42,50	65 598 250,92	30 310 931,82	46,21
	BBSK	55	24	43,64	58 495 397,57	20 449 389,52	34,96
	PSK	90	55	61,11	86 215 429,32	47 622 083,07	55,24
	KSK	52	29	55,77	66 277 631,30	34 674 260,02	52,32
	spolu	371	197	53,10	465 238 312,48	224 793 500,47	48,32
Prioritná os 3	TTSK	14	10	71,43	14 106 534,73	10 782 150,68	76,43
	TSK	23	9	39,13	19 875 601,92	12 876 003,18	64,78
	NSK	27	16	59,26	18 011 248,85	6 674 131,59	37,06
	ŽSK	34	14	41,18	14 653 370,17	8 838 841,30	60,32
	BBSK	40	17	42,50	28 595 786,95	14 682 915,04	51,35
	PSK	51	27	52,94	34 109 571,67	20 000 321,45	58,64
	KSK	25	15	60,00	17 246 747,17	11 031 942,70	63,97
	spolu	214	108	50,47	146 598 861,46	84 886 305,94	57,90
Prioritná os 4	BSK	1	0	0	251 849,13	0	0
	TTSK	117	77	65,81	72 434 250,51	49 931 785,54	68,93
	TSK	94	83	88,30	55 439 155,33	46 663 060,37	84,17
	NSK	211	155	73,46	126 339 840,47	89 749 954,08	71,04
	ŽSK	145	108	74,48	86 393 716,65	66 891 789,82	77,43
	BBSK	188	129	68,62	119 365 732,39	86 652 711,38	72,59
	PSK	261	169	64,75	170 008 244,25	103 819 891,10	61,07
	KSK	212	162	76,42	136 274 346,27	101 863 460,11	74,75
	Jessica	1	1	100	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
	spolu	1230	884	71,87	774 507 135,00	553 572 652,40	71,47
Prioritná os 5 (bez schválených projektových zámerov v predvýbere)	TTSK	11	10	90,91	22 693 908,14	20 426 950,20	90,01
	TSK	8	4	50,00	25 145 771,81	15 839 455,69	62,99
	NSK	15	15	100,00	38 638 808,65	38 638 808,65	100,00
	ŽSK	11	9	81,82	26 960 697,17	23 699 109,65	87,90
	BBSK	13	10	76,92	34 423 586,91	28 941 422,77	84,07
	PSK	29	24	82,76	45 762 963,47	35 572 452,12	77,73
	KSK	13	11	84,62	45 363 607,48	38 163 243,47	84,13
	spolu	100	83	83,00	238 989 343,63	201 281 442,55	84,22

Zdroj: RO pre ROP, 2014



Tabuľka č. 9 b: Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osí 3 a 4 ROP k 31.12.2013

Tabuľka C. 9 D. Dopyt a úspešnosť regiónov podľa opatrení prioritných osí 3 a 4 ROP K 31.12.2013							
Prioritná os ROP	NUTS III región	Prijaté ŽoNFP	Schválené ŽoNFP	%	Celková výška NFP prijatých ŽoNFP	Celková výška NFP schválených ŽoNFP	%
		Počet			EUR		
Opatrenie 3.1	TTSK	10	6	60,00	13 559 338,94	9 934 954,89	73,27
	TSK	10	6	60,00	18 322 327,86	12 507 084,93	68,26
	NSK	14	7	50,00	16 408 404,60	5 497 347,59	33,50
	ŽSK	11	6	54,55	10 892 750,80	7 128 326,84	65,44
	BBSK	18	10	55,56	23 857 286,79	13 137 627,28	55,07
	PSK	18	12	66,67	29 036 788,67	18 022 504,98	62,07
	KSK	11	7	63,64	14 519 839,38	9 749 137,92	67,14
	spolu	92	54	58,70	126 596 737,04	75 976 984,43	60,01
Opatrenie 3.2	TTSK	4	4	100,00	847 195,79	847 195,79	100,00
	TSK	13	3	23,08	1 553 274,06	368 918,25	23,75
	NSK	13	9	69,23	1 602 844,25	1 176 784,00	73,42
	ŽSK	23	8	34,78	3 760 619,37	1 710 514,46	45,48
	BBSK	22	7	31,82	4 738 500,16	1 545 287,76	32,61
	PSK	33	15	45,45	5 072 783,00	1 977 816,47	38,99
	KSK	14	8	57,14	2 726 907,79	1 282 804,78	47,04
	spolu	122	54	44,26	20 302 124,42	8 909 321,51	43,88
spolu prioritná os 3		214	108	50,47	146 898 861,46	84 886 305,94	57,79
Opatrenie 4.1a	TTSK	80	53	66,25	57 435 848,12	38 843 315,39	67,63
	TSK	62	55	88,71	44 261 887,28	37 936 014,51	85,71
	NSK	156	116	74,36	100 778 608,49	73 699 196,64	73,13
	ŽSK	97	75	77,32	68 036 326,11	54 680 645,78	80,37
	BBSK	122	79	64,75	80 472 432,60	54 655 844,57	67,92
	PSK	174	106	60,92	112 493 729,51	66 815 861,82	59,40
	KSK	124	94	75,81	78 796 566,01	57 776 394,67	73,32
	spolu	815	578	70,92	542 275 398,12	384 407 273,38	70,89
Opatrenie 4.1c	TTSK	0	0	0	0	0	0
	TSK	0	0	0	0	0	0
	NSK	1	1	100,00	2 208 731,00	1 993 929,53	90,27
	ŽSK	0	0	0	0	0	0
	BBSK	12	11	91,67	18 149 996,24	16 148 784,09	88,97
	PSK	30	17	56,67	34 480 604,28	17 680 965,89	51,28
	KSK	34	24	70,59	34 701 887,24	28 170 867,53	81,18
	spolu	77	53	68,83	89 541 218,76	63 994 547,04	71,47
Opatrenie 4.1d	TTSK	0	0	0	0	0	0
	TSK	12	13	100,00	859 742,38	857 634,45	99,75
	NSK	11	11	100,00	628 900,00	627 000,00	99,70
	ŽSK	5	5	100,00	723 425,00	723 425,00	100,00
	BBSK	9	9	100,00	857 660,00	857 375,00	99,97
	PSK	8	8	100,00	813 200,00	813 200,00	100,00
	KSK	16	14	87,50	917 699,50	822 937,50	89,67
	spolu	62	60	96,77	4 800 626,88	4 701 571,95	97,94
Opatrenie 4.2	BSK	1	0	0	251 849,13	0	0
	TTSK	37	24	64,86	14 998 402,39	11 088 470,15	73,93



TSK	19	15	78,95	10 317 525,67	7 869 411,41	76,27
NSK	43	27	62,79	22 723 600,98	13 429 827,91	59,10
ŽSK	43	28	65,12	17 633 965,54	11 487 719,04	65,15
BBSK	45	30	66,67	19 885 643,55	14 990 707,71	75,38
PSK	49	38	77,55	22 220 710,46	18 509 863,39	83,30
KSK	38	30	78,95	21 858 193,49	15 093 260,41	69,05
<b>spolu</b>	<b>275</b>	<b>192</b>	<b>69,82</b>	<b>129 889 891,21</b>	<b>92 469 260,02</b>	<b>71,19</b>
Jessica	1	1	100,00	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00
<b>spolu prioritná os 4</b>	<b>1230</b>	<b>884</b>	<b>71,87</b>	<b>774 507 134,97</b>	<b>553 572 652,39</b>	<b>71,47</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 9 c: Napĺňanie plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP k 31.12.2013

NUTS III	TTSK	TSK	NSK	ZSK	BBSK	PSK	KSK	Spolu
Plánovaná indikatívna alokácia v %	9,60 %	11,60 %	14,60 %	14,60 %	13,60 %	20,00 %	16,00 %	100,00 %
	NUTS 2 Západ - 35,80 %			NUTS 2 Stred - 28,20 %		NUTS 2 Východ - 36 %		
Dosiahnutá plánovaná regionálna alokácia v % na základe objemu schválených ŽoNFP	9,96 %	11,34 %	13,76 %	15,82 %	13,65 %	20,37 %	15,09 %	100,00 %
	NUTS 2 Západ – 35,07 %			NUTS 2 Stred – 29,47 %		NUTS 2 Východ – 35,47 %		
Úroveň napĺňania plánovaných regionálnych alokácií v % na základe objemu schválených ŽoNFP	105,70 %	99,60 %	96,04 %	110,36 %	102,25 %	103,77 %	96,08 %	101,87 %
	NUTS 2 Západ – 97,95 %			NUTS 2 Stred – 104,50 %		NUTS 2 Východ – 98,51 %		

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 9 d: Fyzická implementácia ROP podľa NUTS III regiónov k 31.12.2013

Prioritná os ROP	NUTS III región	Počet prijatých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet ukončených projektov
Prioritná os 1	TTSK	175	83	83	79
	TSK	211	91	89	79
	NSK	256	102	98	89
	ŽSK	274	154	152	135
	BBSK	210	101	95	85
	PSK	345	177	173	155
	KSK	217	98	92	77
	<b>Spolu</b>	<b>1688</b>	<b>806</b>	<b>782</b>	<b>699</b>
Prioritná os 2	TTSK	42	22	20	11
	TSK	45	22	19	11
	NSK	47	28	26	13
	ŽSK	40	0	15	4
	BBSK	55	24	20	4
	PSK	90	55	53	10
	KSK	52	29	27	5
	<b>Spolu</b>	<b>371</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>58</b>

Prioritná os 3	TTSK	14	10	9	3
	TSK	23	9	8	1
	NSK	27	16	14	7
	ŽSK	34	14	14	2
	BBSK	40	17	17	7
	PSK	51	27	23	5
	KSK	25	15	15	3
	<b>Spolu</b>	<b>214</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>28</b>
Prioritná os 4	BSK	1	0	0	0
	TTSK	117	77	74	46
	TSK	94	83	65	47
	NSK	211	155	147	114
	ŽSK	145	108	103	72
	BBSK	188	129	119	51
	PSK	261	169	144	57
	KSK	212	162	133	80
	Jessica	1	1	1	0
	<b>Spolu</b>	<b>1230</b>	<b>884</b>	<b>786</b>	<b>467</b>
Prioritná os 5 (bez schválených projektových zámerov v predvýbere)	TTSK	11	10	10	7
	TSK	8	4	4	0
	NSK	15	15	12	8
	ŽSK	11	9	8	8
	BBSK	13	10	8	2
	PSK	29	24	20	15
	KSK	13	11	10	3
	<b>Spolu</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>43</b>
<b>Celkom</b>		<b>3603</b>	<b>2061</b>	<b>1920</b>	<b>1295</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 10: Finančná implementácia ROP podľa NUTS III k 31.12.2013

Prioritná os	Región NUTS III	Indikatívne alokácie z EFRR v € <sup>17</sup>	Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR			Výška čerpaných prostriedkov EFRR		
			€	% zo zazmluvnenia v rámci prioritnej osi	% z alokácie na región	€	% z čerpania v rámci prioritnej osi	% z alokácie na región
A	B	C	D	$E=D/\sum \text{prioritná os}$	$F=D/C$	G	$H=G/\sum \text{prioritná os}$	$I=G/C$
Prioritná os 1	TTSK	45 116 213,66	51 185 984,98	9,40	113,45	46 771 158,41	9,64	103,67
	TSK	54 515 424,84	66 418 812,87	12,20	121,83	54 817 822,17	11,29	100,55
	NSK	68 614 241,61	62 803 514,83	11,53	91,53	55 370 903,62	11,41	80,70
	ŽSK	68 614 241,61	110 795 370,48	20,34	161,48	102 217 548,97	21,06	148,97
	BBSK	63 914 636,02	63 705 703,19	11,70	99,67	57 367 041,30	11,82	89,76
	PSK	93 992 111,80	118 410 846,46	21,74	125,98	103 227 805,89	21,27	109,83
	KSK	75 193 689,44	71 306 524,90	13,09	94,93	65 593 196,54	13,51	87,23
	<b>Spolu</b>	<b>469 960 559,00</b>	<b>544 626 757,70</b>	<b>100,00</b>	<b>115,89</b>	<b>485 365 476,90</b>	<b>100,00</b>	<b>103,28</b>
Prioritná os 2	TTSK	19 514 398,46	24 146 863,43	13,75	123,74	16 710 437,56	18,43	85,63
	TSK	23 579 898,14	22 730 505,03	12,94	96,40	15 832 095,07	17,46	67,14
	NSK	29 678 147,66	24 495 468,12	13,95	82,54	16 228 402,58	17,90	54,68
	ŽSK	29 678 147,66	22 960 535,43	13,08	77,37	11 323 020,19	12,49	38,15
	BBSK	27 645 397,82	14 090 411,85	8,02	50,97	2 730 106,25	3,01	9,88
	PSK	40 654 996,80	39 261 898,44	22,36	96,57	17 943 872,64	19,79	44,14
	KSK	32 523 997,44	27 911 099,54	15,89	85,82	9 917 636,19	10,94	30,49
	<b>Spolu</b>	<b>203 274 984,00</b>	<b>175 596 781,85</b>	<b>100,00</b>	<b>86,38</b>	<b>90 685 570,48</b>	<b>100,00</b>	<b>44,61</b>
Prioritná os 3	TTSK	13 969 037,09	7 531 332,36	10,68	53,91	4 187 747,90	14,91	29,98
	TSK	16 879 253,15	11 326 275,17	16,06	67,10	6 794 999,71	24,19	40,26
	NSK	21 244 577,24	5 786 512,43	8,20	27,24	3 712 566,68	13,22	17,48
	ŽSK	21 244 577,24	7 610 501,44	10,79	35,82	2 004 905,13	7,14	9,44
	BBSK	19 789 469,21	12 935 568,11	18,34	65,37	5 815 251,96	20,70	29,39
	PSK	29 102 160,60	15 562 651,48	22,07	53,48	3 915 320,66	13,94	13,45
	KSK	23 281 728,48	9 777 081,21	13,86	41,99	1 659 369,21	5,91	7,13
	<b>Spolu</b>	<b>145 510 803,00</b>	<b>70 529 922,22</b>	<b>100,00</b>	<b>48,47</b>	<b>28 090 161,25</b>	<b>100,00</b>	<b>19,30</b>
Prioritná os 4	TTSK	46 631 654,50	43 150 190,12	9,47	92,53	30 186 570,95	9,55	64,73
	TSK	56 346 582,52	39 731 085,94	8,72	70,51	30 377 613,12	9,61	53,91
	NSK	70 918 974,55	73 557 404,11	16,14	103,72	56 591 073,17	17,90	79,80
	ŽSK	70 918 974,55	58 484 255,52	12,84	82,47	46 479 963,63	14,70	65,54
	BBSK	66 061 510,54	68 943 339,98	15,13	104,36	40 662 398,91	12,86	61,55
	PSK	97 149 280,20	83 061 944,44	18,23	85,50	56 872 830,80	17,99	58,54
	KSK	77 719 424,16	81 888 802,38	17,97	105	54 938 314,51	17,38	70,69
	Jessica		6 800 000,00					
	<b>Spolu</b>	<b>485 746 401,00</b>	<b>455 617 022,48</b>	<b>100,00</b>	<b>93,80</b>	<b>316 108 765,09</b>	<b>100,00</b>	<b>65,08</b>
Prioritná os 5	TTSK	14 155 411,49	14 158 635,30	9,45	100,02	8 731 274,74	9,54	61,68
	TSK	17 104 455,55	14 172 144,58	9,46	82,86	9 837 014,65	10,75	57,51
	NSK	21 528 021,64	29 736 722,00	19,96	138,13	11 140 556,04	12,18	51,75
	ŽSK	21 528 021,64	19 155 324,78	12,79	88,98	18 696 400,85	20,44	86,85
	BBSK	20 053 499,61	13 444 630,64	8,98	67,04	12 889 973,52	14,09	64,28
	PSK	29 490 440,60	27 250 208,11	18,20	92,40	20 389 607,17	22,29	69,14
	KSK	23 592 352,48	31 847 863,84	21,27	134,99	9 798 760,16	10,71	41,53
	<b>Spolu</b>	<b>147 452 203,00</b>	<b>149 765 529,25</b>	<b>100,00</b>	<b>101,57</b>	<b>91 483 587,13</b>	<b>100,00</b>	<b>62,04</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

<sup>17</sup> Pokiaľ v OP nie sú stanovené alokácie na úrovni NUTS III, uvádza sa zlúčením príslušných riadkov len alokácia na úrovni NUTS II. Ďalšie údaje o zazmluvnení a čerpaní prostriedkov ŠF a KF je potrebné uvádzať na úrovni NUTS III.

Tabuľka č. 11: Finančná implementácia projektov nezarađených do regiónov na úrovni NUTS III k 31.12.2013

Prioritná os (PO)	Výška zazmluvnených prostriedkov z EFRR		Výška čerpaných prostriedkov z EFRR	
	EUR	% zazmluvnenia v rámci PO	EUR	% čerpania v rámci PO
A	B	$C=B/\sum PO$	D	$E=D/\sum PO$
Prioritná os 6	44 362 972,82	98,09	16 443 511,80	36,36
<b>Spolu</b>	<b>44 362 972,82</b>	<b>98,09</b>	<b>16 443 511,80</b>	<b>36,36</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### Vyhodnotenie dopytu regiónov

Pri väčšine vyhlásených výziev v rámci ROP dopyt žiadateľov presahuje alokáciu stanovenú na výzvu (v niektorých prípadoch dokonca mnohonásobne). Z hľadiska porovnávania rôznych prioritných osí resp. oblastí podpory je však možné na základe analýzy počtu predložených ŽoNFP sledovať rôzny záujem jednotlivých regiónov podľa miery ich pripravenosti, ale aj ich rozvojových priorit a špecifických potrieb.

Na základe údajov v tabuľke č. 9a je zrejmé, že najväčší počet ŽoNFP vo všetkých prioritných osiach ROP pochádza z Prešovského kraja, ktorý je z hľadiska rozlohy najväčším krajom SR. Táto skutočnosť zodpovedá zameraniu ROP najmä na rozvoj regiónu NUTS II – Východ, s cieľom znižovania medziregionálnych rozdielov v SR a EÚ. V nasledujúcom texte je hodnotený záujem ostatných krajov s výnimkou Prešovského.

Vysoký záujem o podporu infraštruktúry vzdelávania prejavili subjekty v Žilinskom a Nitrianskom kraji, čo súvisí pravdepodobne aj s demografickou štruktúrou obyvateľstva a rozmiestnením základných škôl. O podporu sociálnej infraštruktúry a regionálnych komunikácií bol doposiaľ vyrovnaný záujem na území všetkých regiónov. Vysoký záujem o podporu kultúrnej infraštruktúry a cestovného ruchu bol zaznamenaný aj v Banskobystrickom kraji, pričom najnižší počet ŽoNFP pochádzal z Trnavského kraja. O podporu regenerácie sídiel bol výrazne menší záujem žiadateľov z Trenčianskeho kraja.

### Vyhodnotenie úspešnosti regiónov

Úspešnosť jednotlivých regiónov súvisí so záujmom subjektov z jednotlivých krajov, kvalitou predkladaných ŽoNFP a tiež s cieľom RO pre ROP naplňovať stanovené regionálne alokácie.

Pomer úspešnosti medzi predloženými a schválenými žiadosťami o NFP sa v rámci ROP pohybuje v roku 2013 v priemere na úrovni 58 %. Z hľadiska regionálnych alokácií sa výrazný nepomer, ktorý by vyžadoval systémové opatrenia, nevyskytuje pri žiadnej oblasti podpory ROP. Za mierny nepomer medzi prijatými a schválenými žiadosťami možno považovať vyššiu úspešnosť Žilinského kraja a nižšiu úspešnosť Nitrianskeho kraja v prípade prioritnej osi 1 ROP a vysokú úspešnosť Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 4 ROP (ktorý je prekvapivý aj vzhľadom na vyššie spomenutý nižší záujem žiadateľov z Trenčianskeho kraja o danú prioritnú os). Taktiež je možné pozorovať aj nižšiu úspešnosť Žilinského a Banskobystrického kraja v prípade prioritnej osi 2 ROP a nižšiu úspešnosť Žilinského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja v prípade prioritnej osi 3 ROP.

Pri posudzovaní úrovne dosahovania plánovaných regionálnych alokácií na úrovni ROP na základe schválených ŽoNFP k 31. 12. 2013 (tabuľka č. 9c) možno konštatovať, že štyri kraje presiahli 100% zo svojej plánovanej regionálnej alokácie. Priebežne dosahované odchýlky v plnení regionálnych alokácií na úrovni ROP sa v prípade jednotlivých NUTS III regiónov pohybujú v intervale od +13% do +26%. Na základe údajov uvedených v tabuľke č. 9c možno pozorovať, že odchýlky v plnení regionálnych alokácií na úrovni ROP vnútri NUTS II regiónov súvisia aj s rozdielmi vnútri NUTS II regiónov – v rámci každého NUTS II regiónu sa nachádza kraj s inou úrovňou dosahovania plánovanej regionálnej alokácie.

## 2.1.4 Finančná kontrola a audit

Úlohy Orgánu auditu zabezpečuje sekcia auditu a kontroly MF SR spolu so spolupracujúcimi orgánmi. V zmysle stratégie auditu pre programové obdobie 2007-2013 pre programy štrukturálnej pomoci (ďalej len „stratégia auditu“) schválenej Európskou komisiou v máji 2009 sa systémové audity a audity operácií podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vykonávajú ako vládny audit, ktorého základné prvky legislatívne upravuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Audity operácií podľa článku 62 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

V súlade s aktualizáciou stratégie auditu pre rok 2013 Orgán auditu zabezpečil výkon auditov operácií v 1. polroku 2013, pričom na základe výroku o účinnosti riadiaceho a kontrolného systému zo systémového auditu z 2. polroka 2012 (2. stupeň uistenia - systém funguje a je potrebné vykonať len minimálne zlepšenia) bola úroveň spoľahlivosti určená na úrovni 70%. Vzhľadom na rozsah vybranej vzorky (69 žiadostí o platbu v rámci 69 projektov) boli vykonané v rámci Regionálneho operačného programu 2 vládne audity (A504 a A505)<sup>18</sup>.

#### **A504**

Vládny audit č. A504 bol vykonaný v období február – október 2013 Ministerstvom financií SR, Správami finančnej kontroly Košice a Zvolen. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO a PJ (MPaRV SR) a na úrovni vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Auditom bolo overených 25 197 857,33 eur, pričom neoprávnené výdavky boli identifikované vo výške 335 276,49 eur.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

#### ***náhodné nedostatky (s finančným dopadom)***

Porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. v celkovej výške 3 655,65 eur v rámci ŽoP v 4 prípadoch:

- vo výške 536,85 eur z dôvodu nezrealizovania časti vyfakturovaných stavebných prác (nedodané zábradlie),
- vo výške 1 993,02 eur z dôvodu nedodania zariadenia, ktoré malo byť v zmysle faktúr súčasťou stavby (nedodaná kabeláž a spojovací materiál),
- vo výške 947,30 eur z dôvodu použitia verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia, keď neboli zrealizované časti vyfakturovaných stavebných prác (neosadné stožiare verejného osvetlenia),
- vo výške 178,48 eur z dôvodu úhrady výdavkov za tovar, ktorý nebol použitý v rámci realizácie projektu (príslušenstvo verejného osvetlenia).

**Porušenie § 5 ods. 1. a § 9 ods. 1., 2. a 4. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní na úrovni prijímateľov v celkovej výške 331 620,84 eur v 3 prípadoch:**

- vo výške 293,93 eur z dôvodu porušenia zákona o verejnom obstarávaní – konateľka úspešnej vybranej spoločnosti bola zároveň mestom poverená na výber dodávateľa, v nadväznosti na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 10% z hodnoty zákazky),
- vo výške 3 718,75 eur z dôvodu nesprávneho určenia predpokladanej hodnoty zákazky v procese verejného obstarávania, keď obstarávateľ napriek ponukám prevyšujúcim hranicu 30 000 eur pokračoval postupom pre zákazky s nízkou hodnotou, v nadväznosti na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 25% z hodnoty zákazky,

<sup>18</sup> Identifikačné číslo vládneho auditu generované informačným systémom MF SR - CEDIS

- vo výške 327 608,16 eur z dôvodu porušenia princípu rovnakého zaobchádzania pri vyhodnocovaní podmienok účasti – referencií pri zadávaní podlimitnej zákazky – užšej súťaži na výber dodávateľa stavebných prác, keď obstarávateľ nepožiadaval záujemcov o vysvetlenie, resp. doplnenie zamietnutých referencií po tom, ako ich nejednoznačne stanovil, v nadväznosti na čo audítorská skupina navrhla finančnú korekciu vo výške 10% z hodnoty zákazky.

#### **nesystémové nedostatky (bez finančného dopadu)**

- nedostatočné vykonanie prvostupňovej kontroly verejného obstarávania zo strany RO a SORO (TSK) – v nadväznosti na vyššie uvedené náhodné nedostatky,
- nedôsledné vykonanie kontroly na mieste zo strany RO a SORO (ŽSK, TSK) pre ROP,
- nedodržanie zmluvných podmienok v oblasti publicity, informovanosti a uchovávaní dokumentácie k projektu,
- nezaslanie oznámenia o zmene projektu zo strany prijímateľa,
- neplnenie merateľných ukazovateľov projektu na 100 % a následné nepožiadanie o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP a SO/RO pre ROP k náhodným nedostatkom s finančným dopadom:

- SO/RO pre ROP zabezpečil vysporiadanie finančnej opravy vyčíslenej na úrovni prijímateľa v sume 279,23 eur v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK, bod 24 Finančné prostriedky boli vrátené 22.10.2013.
- RO pre ROP zaevidoval nezrovnalosť k predmetnej zákazke a aktualizoval nezrovnalosť evidovanú OA dňa 21.01.2014 a zaslal Prijímateľovi Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov v celkovej výške 3 718,75 eur k predmetným nezrovnalostiam dňa 22.01.2014.
- SO/RO pre ROP podľa výsledku kontroly z ÚVO zabezpečí vysporiadanie finančnej opravy vyčíslenej na úrovni prijímateľa v sume 327 608,16 eur a zároveň uplatní finančnú opravu vo výške 10 % v zmysle usmernenia COCOF 07/0037/03-SK bod 24, na všetky ďalšie výdavky deklarované EK v rámci overovaného VO uplatnením postupu podľa zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES.

#### **A505**

Vládny audit č. A505 bol vykonaný v období február – november 2013 Ministerstvom financií SR, Správami finančnej kontroly Košice a Bratislava. Hlavným účelom a cieľom auditu bolo získanie uistenia o oprávnenosti výdavkov na vybranej vzorke operácií na úrovni RO pre ROP a PJ (MPaRV SR) a u vybraných prijímateľov podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Auditom bolo overených 19 414 227,30 eur oprávnených výdavkov. Neoprávnené výdavky boli identifikované v celkovej výške 5 389,62 eur.

V rámci uvedeného vládneho auditu audítorská skupina identifikovala nasledovné najzávažnejšie nedostatky:

#### **náhodné nedostatky (s finančným dopadom)**

Porušenie finančnej disciplíny na úrovni prijímateľov podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. v celkovej výške 5 389,62 eur v rámci ŽoP v 2 prípadoch:

- vo výške 250,91 eur z dôvodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebných prác (chýbajúce umývadlá a batérie),
- vo výške 5 138,71 eur z dôvodu nedodania vyfakturovaného tovaru a nezrealizovania stavebných prác (chýbajúce radiátory, sklápacie zrkadlo a nástavce na WC misu).

#### **nesystémové nedostatky:**

- predloženie odlišnej dokumentácie z VO na RO pre ROP zo strany prijímateľa, keď dokumentácia predložená auditovanou osobou v dvoch vyhotoveniach bola pri vzájomnom porovnaní odlišná,
- nezaregistrovanie žiadosti o platbu do systému ITMS v stanovenej lehote do 5 kalendárnych dní v troch prípadoch.

### **Prijaté opatrenia na úrovni RO pre ROP k nesystémovým nedostatkom:**

RO pre ROP prijme opatrenia v zmysle záverov prebiehajúceho vyšetrovania dotknutých orgánov a RO pre ROP sa listom MPRV-2014-1024/3944-7 zo dňa 14.02.2014 obrátil na CKO s požiadavkou o usmernenie týkajúce sa výkonu administratívnej kontroly obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác.

V priebehu roka 2014 sa plánuje vypracovať a zaviesť software na sledovanie projektového cyklu, súčasťou ktorého bude aj sledovanie dodržiavania termínov, generovanie údajov k včasnej signalizácii dodržiavania termínov jednotlivých procesov na úrovni RO pre ROP, ktorý v zmysle A505 zabezpečuje v rámci pridelených úloh GR Útvaru implementácie programov regionálneho rozvoja.

Orgán auditu na základe výsledkov týchto auditov operácií z roka 2013, ako aj systémových auditov z roka 2012 vydal pre Regionálny operačný program stanovisko s výhradou. Toto výročné stanovisko spolu so závermi z uvedených auditov operácií boli zaslané Európskej komisii dňa 20.12.2013 ako súčasť výročnej kontrolnej správy.

RO pre ROP aj SO/RO pre ROP prijali opatrenia ku všetkým nedostatkom identifikovaným vládnyimi auditmi č. A504 a č. A505, pričom overenie splnenia prijatých opatrení a zohľadnenia odporúčaní ku všetkým nedostatkom identifikovaným vládnyimi auditmi č. A504 a č. A505 sú predmetom následného overovania v rámci auditov operácií prebiehajúcich v 1. polroku 2014.

### **Systémové audity podľa článku 62 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006**

V priebehu roka 2013 začal zo strany Ministerstva financií SR v spolupráci so Správami finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a Košice výkon vládneho auditu č. **A531**. Hlavným účelom a cieľom auditu je získanie uistenia o dostatočnosti a účinnosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci Regionálneho operačného programu na úrovni RO pre ROP a PJ (MPaRV SR) a vybraných SORO pre ROP (Samosprávne kraje Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Trnava, Nitra a Žilina) podľa čl. 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Výkon vládneho auditu nebol do termínu vypracovania tejto Výročnej správy ukončený.

## 2.1.5 Využívanie fondov podľa kategórií

Informácie o využívaní fondov podľa kategórií v súlade s časťou C prílohy II Nariadenia ES 1828/2006 o rozpise využívaní fondov (v prípade ROP iba EFRR) k 31.12.2013 poskytujú tabuľky uvedené v **prílohe č. 4** VS, a to na základe finančných prostriedkov EFRR, ktoré boli k 31.12.2013 schválené na konkrétne projekty. V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad indikatívnej kategorizácie ROP na celé obdobie 2007-2013.

Tabuľka: Informácie o alokácii finančných prostriedkov podľa dimenzií, sumy sú uvedené v EUR

Opatrenie		Dimenzie									
Názov opatrenia	EFRR	A: Prioritná téma			B: Forma financovania		C: Typ územia			D: Hospodárska činnosť	
							Oprávnené územie Príloha II., tab. 3. Nariadenia Komisie č. 1828/2006			Podporované hlavné ekonomické činnosti	
		Prioritná téma  Príloha II. tab. 1. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	EFRR	Lisabonská stratégia 19	Príloha II., tab. 2. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	Klasifikácia finančných príspevkov podľa MF SR	01 - Mestské	02 - Horské	05 -Vidiecke	Príloha II., tab. 4. Nariadenia Komisie č. 1828/2006	ŠKEČ (SK NACE Rev. 2)
1.1 Infraštruktúra vzdelávania	4 469 960 559	75 - vzdelávacia infraštruktúra	429 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	211 482 251,55	23 498 027,95	234 980 279,5	18 – Školstvo	85 – Vzdelávanie
		77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti	40 960 559	nie						18 – Školstvo	
2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kuratély	203 274 984	79 - iná sociálna infraštruktúra	178 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	91 473 742,80	10 163 749,20	101 637 492,00	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	87 – Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť; 88 – Sociálna práca bez ubytovania
		77 - infraštruktúra v starostlivosti o deti	25 274 984	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	

<sup>19</sup> ROP implementovaný v SR v programovom období 2007-2013 prispieva k napĺňaniu priorít EÚ zameraných na podporu konkurencieschopnosti a tvorbu pracovných miest, vrátane napĺňania cieľov integrovaných v usmernení pre rast a zamestnanosť (2005-2008) **nepriamo**. ROP síce priamo nenapĺňa kódy kategórií pomoci *Prioritná téma*, uvedené v prílohe IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006, ale svojimi intervenciami predovšetkým do stavebno-technického a dopravnotechnického stavu regionálnej infraštruktúry **vytvára podmienky pre rast konkurencieschopnosti v oblasti verejných služieb**. Rozširovaním existujúcich a budovaním nových zariadení občianskej infraštruktúry prispieva ROP k rastu zamestnanosti.

Aj keď ROP priamo neprispieva k napĺňaniu cieľov Národného programu reforiem, v rámci svojich oprávnených aktivít výraznou mierou prispieva k napĺňaniu kódov kategórií pomoci podľa prílohy IV Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 v prioritných témach 43 – *Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou* a 11 – *Informačné a komunikačné technológie* (prístup, bezpečnosť, interoperabilita, predchádzanie rizikám, výskum, inovácia, e-obsah atď.). Uvedené prioritné témy nie sú finančne vyčíslené, nakoľko sú napĺňané priezovo cez väčšinu sektorovo tematických opatrení ROP prostredníctvom zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a obstarávania vybavenia zariadení občianskej infraštruktúry, vrátane informačno-komunikačných technológií.



3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov	125 692 033	59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry	45 692 033	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	63 813 194,68	5 608 873,48	71 088 734,83	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	91 – Činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
		58 - ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	80 000 000	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	
3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu	19 818 770	57 - iná pomoc na zlepšovanie služieb cestovného ruchu	10 000 000	nie						21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		24 - cyklistické dráhy	9 818 770	nie	11 – Doprava						
4.1 Regenerácia sídiel	416 914 030	61 - integrované projekty regenerácie mestských a vidieckych oblastí	321 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	216 795 380,45	22 496 820,05	241 082 700,50	21 – Činnosti súvisiace so životným prostredím	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		78 - infraštruktúra bývania	6 800 000	nie	02 – Pomoc (pôžička, úroková subvencia, záruky)	Nenávratný finančný príspevok z EFRR				20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	
			5 950 000		01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR					
		23 - regionálne/miestne cesty	76 000 000	nie						11 – Doprava	
		24 - cyklistické dráhy	1 792 530	nie						11 – Doprava	
		81 - mechanizmy na zlepšenie tvorby politiky a programov, monitorovanie a hodnotenie na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni, budovanie kapacít pre predkladanie stratégií a programov	5 371 500	nie						17 – Verejná správa	
		4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb	68 832 371	54 - iné opatrenia na zachovanie životného prostredia a predchádzanie rizikám	68 832 371	nie				01 – Nenávratná dotácia 01 –	

5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov	147 452 203	23 - regionálne/miestne cesty	147 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	66 353 491,35	7 372 610,15	73 726 101,50	11 – Doprava	49 – Pozemná doprava a doprava potrubím
		24 - cyklistické dráhy	452 203	nie						11 – Doprava	
6.1 Technická pomoc	45 228 500	85 - Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola	32 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	neaplikuje sa			17 – Verejná správa	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie
		86 - Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia	13 228 500	nie						17 – Verejná správa	
7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2007-2013	57 330 477	58 - ochrana a zachovanie kultúrneho dedičstva	18 000 000	nie	01 – Nenávratná dotácia	Nenávratný finančný príspevok z EFRR	57 330 477	0	0	20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	91 – Činnosť knižníc, archívov, múzeí a ostatných kultúrnych zariadení
		59 - rozvoj kultúrnej infraštruktúry	39 330 477	nie						20 – Sociálna práca, spoločenské, sociálne a osobné služby	84 - Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznámka: k časti D: ŠKEČ uvádza Štatistická klasifikácia ekonomických činností SK NACE Rev. 2 v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007

## 2.1.6 Príspevok k Lisabonskému procesu / k stratégii Európa 2020

V roku 2010 bola schválená stratégia Európa 2020, ktorá je priamym pokračovaním Lisabonskej stratégie. Európa 2020 sformulovala päť hlavných cieľov spoločných pre celú EÚ. Nadväzne si každý členský štát EÚ vo svojom základnom národnom dokumente stratégie Európa 2020 - v Národnom programe reforiem – určil vlastné hodnoty spoločných európskych cieľov:

### 1. Zamestnanosť

- zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 75% (národný cieľ SR: 72%)

### 2. Výskum, vývoj a inovácie

- zvýšiť úroveň investícií do výskumu a vývoja na 3% HDP EÚ (národný cieľ SR: 1,2 %)

### 3. Zmena klímy a energetika:

- znížiť emisie skleníkových plynov o 20% v porovnaní s úrovňou r. 1990 (národný cieľ SR: znížiť nárast emisií skleníkových plynov mimo sektora ETS tak, aby nepresiahli úroveň z roku 2005 o viac ako 13 %)
- zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie na 20% (národný cieľ SR: 14%)
- dosiahnuť 20% nárast efektívnosti vo využívaní energie (národný cieľ SR: zvýšiť energetickú efektívnosť prostredníctvom úspory 11 % konečnej spotreby energie v porovnaní s priemernou spotrebou v rokoch 2001 – 2005)

### 4. Vzdelávanie

- znížiť pod 10% podiel osôb, ktoré predčasne ukončia školskú dochádzku (národný cieľ SR: 6%)
- minimálne 40% podiel obyvateľov vo veku 30-34 rokov, ktorí majú ukončené vysokoškolské alebo rovnocenné vzdelanie (národný cieľ SR: 40%)

### 5. Chudoba a sociálne vylúčenie

- aspoň o 20 miliónov znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie (národný cieľ SR: 170 tis. ľudí).

Aj keď vo finančnom pláne NSRR 2007 - 2013 nebola pre ROP plánovaná osobitná suma finančných prostriedkov na tzv. lisabonské aktivity, ROP viac či menej prispieva k napĺňaniu až štyroch základných cieľov stratégie Európa 2020 (okrem cieľa 2), teda podporuje dve z celkom troch priorít stratégie Európa 2020: udržateľný a inkluzívny rast.

Ukazovatele týkajúce sa energetických úspor sa aplikujú vo väčšine prioritných osí ROP. Na základe dosiahnutého pokroku v ich napĺňaní možno konštatovať, že ROP má v všetky predpoklady na to, aby bol v rámci SR najprínosnejším operačným programom v programovom období 2007-2013 z hľadiska znižovania energetickej náročnosti stavebných objektov (cieľ 3). Aktuálne zazmluvnená je podpora 1 236 zariadení občianskej infraštruktúry, temer 3,9 mil. m<sup>2</sup> zateplenej plochy, priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami občianskej infraštruktúry o temer 50 %, zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich OZE na úrovni viac ako 5 MW, úspora energie temer 1 mil. GJ/rok.

Budovaním komunitných centier a podporou bývania marginalizovaných rómskych komunít v rámci prioritnej osi 2 ROP prispieva tiež k zlepšeniu sociálnej inklúzie chudobných a sociálne vylúčených občanov, najmä zástupcov rómskych komunít (cieľ 5). V rámci ROP je aktuálne zazmluvnených celkom 126 zariadení sociálnej infraštruktúry (z toho technicky zhodnotených je 83 a novovybudovaných 43).

V rámci prioritnej osi 1 ROP tiež prispieva k zvyšovaniu úrovne vzdelanosti obyvateľstva prostredníctvom intervencií do infraštruktúry vzdelávania, podporou budovania špecializovaných učební a laboratórií (cieľ 4). Aktuálne je v rámci prioritnej osi 1 zazmluvnených 782 projektov (z toho riadne ukončených je 699).

Prostredníctvom intervencií v rámci väčšiny prioritných osí ROP zároveň prispieva k vytváraniu nových pracovných miest (cieľ 1). Na základe zazmluvnených projektov ROP možno predpokladať vytvorenie celkovo viac ako 2 588 pracovných miest v programovom období 2007-2013. Ku koncu roka 2013 bol počet vytvorených pracovných miest celkovo 443.

Ďalšie podrobnosti k napĺňaniu merateľných ukazovateľov, ktoré súvisia s cieľmi Stratégie 2020, sú uvedené v tabuľke č. 3 výročnej správy a v časti 3 Realizácia podľa prioritných osí. Tabuľkové prehľady o napĺňaní ďalších cieľov stratégií EÚ (napr. Stratégia EÚ pre Dunajský región) a strategických dokumentov SR (napr. Národný program reforiem, Program stability SR) sú uvedené tiež v **Strategickom hodnotení Regionálneho operačného programu**, ktorý vypracoval IBS Slovakia s. r. o. k decembru 2013 (pozri najmä časť 4.1).

## 2.1.7 Opis partnerských dohôd

Zabezpečenie implementácie ROP a súladu s predpismi a riadiacimi dokumentmi na národnej úrovni a úrovni EÚ vyžaduje uzavretie a dodržiavanie niekoľkých partnerských dohôd. Okrem dohôd vyplývajúcich zo vzájomných rokovaní a pracovných stretnutí ide najmä o nasledovné dohody, ktoré majú záväznú písomnú formu:

- Splnomocnenie o delegovaní (úloh) právomocí Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom s jednotlivými samosprávnymi krajmi (ďalej aj „Splnomocnenie“),
- Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP,
- Zmluva o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

Všetky tri vyššie uvedené dohody boli uzavreté v priebehu roka 2008 a ich uzavretie bolo podmienkou pre získanie priaznivého stanoviska bez výhrad v tzv. audite súladu s čl. 71 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

V roku 2011 došlo k uzavretiu ďalšej písomnej partnerskej dohody s Ministerstvom kultúry SR v súvislosti so zriadením SO/RO pre ROP pre implementáciu investičných projektov Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 v rámci dodatočne vytvorenej prioritnej osi 7 ROP. Vytvorenie nového SO/RO pre ROP bolo schválené uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 02.03.2011. Splnomocnenie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR na plnenie úloh RO pre ROP bolo podpísané dňa 14.03.2011 a jeho znenie je uverejnené v Centrálnom registri zmlúv <http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=143703&l=sk>.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 308 z 27.06.2012 prešla od 01.09.2012 pôsobnosť Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR. Na základe tohto prechodu pôsobnosti bola v roku 2012 uzatvorená Zmluva o postúpení práv a povinností, ktorej predmetom je postúpenie všetkých práv a povinností z pôvodnej Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity, uzavretej medzi Úradom vlády SR a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR ako postupníka. Okrem uvedenej zmeny prebiehajú rokovania medzi RO pre ROP a koordinátorom HP MRK ohľadom napĺňania Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri napĺňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity.

V súvislosti s reformou ESO (Efektívna, Spolahlivá a Otvorená štátna správa) a potrebou úpravy právnych vzťahov medzi RO pre ROP a prijímateľmi nenávratného finančného príspevku, ktorých sa táto reforma dotkla (krajské školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru), bola dňa 19.02.2013 podpísaná „Dohoda o spolupráci v rámci ROP“, ktorú pripravil RO pre ROP a ktorá upravuje systém vzájomnej súčinnosti medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom. Legislatívne zmeny uskutočnené v rámci reformy ESO majú vplyv na existujúce vzťahy medzi MPRV SR a prijímateľmi, ktorými boli do 31.12.2012 krajské školské úrady a krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru. Dohoda o spolupráci vytvára

základný rámec efektívnej koordinácie činností medzi RO pre ROP a Ministerstvom vnútra SR ako prijímateľom pri vyhlásených výzvach, ako aj pri pripravovaných výzvach.

Dňa 22. 04. 2013 bola podpísaná Zmluva o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je implementovaný mechanizmus JESSICA. (Podrobnosti pozri kap. 2.6.)

Ďalšie podrobnosti k procesu spolupráce so SO/RO pre ROP týkajúce sa Splnomocnenia o delegovaní (úloh) právomocí sú uvedené v časti 2.1c tejto Výročnej správy.

Aplikovanie princípu partnerstva je podľa jednotlivých tématických oblastí popísané v častiach 2.1, 2.6, 3, 4 a 8 tejto Výročnej správy.

## **2.2 Informácie o súlade s právnymi predpismi Európskej únie**

V sledovanom období sa nevyskytli žiadne závažné problémy súvisiace so súladom s právnymi predpismi EÚ pri implementácii ROP súvisiacej so samostatne dopytovo - orientovanými projektmi ROP. Súlad s právnymi predpismi EÚ bol zabezpečený v procese prípravy a schvaľovania ROP a aj naďalej počas implementácie jednotlivých prioritných osí ROP.

Realizácia ROP prebiehala v roku 2013 v súlade so základnými právnymi predpismi SR a EÚ a k 31.12.2013 RO pre ROP neidentifikoval konania (tzv. infridgementy) voči SR, ktoré by sa dotýkali projektov realizovaných v rámci ROP.

## **2.3 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie**

### Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SŽP:

- 1) V oblasti zverejňovania zmlúv bolo identifikované v jednom prípade nezverejnenie zmluvy o dielo na stavebné práce na webovom sídle prijímateľa a nezverejnenie kompletného dodatku k zmluve o dielo.
- 2) V oblasti verejného obstarávania bolo identifikované zistenie týkajúce sa nedostatočného opisu predmetu zákazky a doriešili sa zistenia z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011 a 2012, ktoré sa týkali stanovenia neprimeraných podmienok účasti, stanovenia nejednoznačných kritérií výberu obmedzeného počtu záujemcov, možného porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného opisu predmetu zákazky a zlučovania rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania. RO pre ROP, resp. SORO pre ROP za porušenie zákona o verejnom obstarávaní určil finančnú opravu a zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach.
- 3) V oblasti výberu žiadostí o NFP sa doriešilo zistenie identifikované v roku 2011 týkajúce sa netransparentného výberového procesu a následne boli v danej veci zaevidované správy o zistených nezrovnalostiach.

K 31.12.2013 boli otvorené problémové oblasti týkajúce sa verejného obstarávania.

V súvislosti s certifikačnými overovaniami RO pre ROP prijal v roku 2013 najmä nasledovné opatrenia:

- RO pre ROP dodržiava systém sledovania projektov s cieľom neprekročiť finančné prostriedky nad rámec možnej finančnej opravy, t.j. RO pre ROP môže až do doriešenia certifikačného zistenia pokračovať vo financovaní projektov, avšak len do výšky zohľadňujúcej možnosť uplatnenia prípadnej finančnej korekcie,

- aktualizácia a úprava IMP RO pre ROP,
- úprava kontrolných záznamov – pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom,
- oboznámenie zamestnancov s výsledkami CO a súčasne porada zamestnancov za účelom vykonávania dôslednejšej kontroly dokumentácie verejného obstarávania,
- upozornenie prijímateľov v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania - informácia zverejnená na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk),
- opätovná kontrola verejného obstarávania projektu,
- predloženie doplňujúcich podkladov zo strany prijímateľa, napr. predloženie čestného vyhlásenia prijímateľa o zverejnení zmluvy o dielo na webovom sídle prijímateľa, dokladu o predĺžení lehoty viazanosti ponúk, stanoviska prijímateľa a inej vyžadanej dokumentácie na CO,
- v súvislosti s netransparentným výberovým procesom RO pre ROP zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach.

V nadväznosti na správu z auditu EK č. 2012/SK/REGIO/C4/1176 a vyjadrenia slovenských orgánov k predmetnej správe bol Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v decembri 2013 informovaný o prerušení platobných lehôt ROP. V súčasnosti RO pre ROP pripravuje odpoveď členského štátu k nedostatkom uvedeným v oznámení o prerušení platobných lehôt ROP.

Opatrenia prijaté zo strany RO pre ROP v súvislosti s nedostatkami, ktoré boli identifikované v rámci auditov vykonaných v sledovanom období sú uvedené v časti 2.1.4 tejto VS.

#### Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP

V rokoch 2009-2010 bolo v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu umožnené nadschválenie finančných prostriedkov, t.j. schválenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške prevyšujúcej stanovenú alokáciu na danú prioritnú os bez predchádzajúcej realokácie finančných prostriedkov formou revízie programu. V prioritnej osi 1 došlo k nadschváleniu finančných prostriedkov v celkovom objeme približne 282 mil. eur. Táto suma predstavuje celkové oprávnené výdavky pridelené žiadostiam o NFP nad rámec disponibilných alokácií. Uvedený postup bol motivovaný negatívnym ekonomickým vývojom v Slovenskej republike (dopady hospodárskej krízy), ako aj zmenou rozvojových priorít samospráv, ktoré o prioritnú os 1 ROP prejavili enormný záujem (dopyt predstavoval viac ako 360 % disponibilnej alokácie).

V tejto súvislosti bol schválený a z veľkej časti aj zazmluvnený väčší počet investičných projektov predložených najmä žiadateľmi z verejného sektora. Podpora infraštruktúry vzdelávania predstavovala z hľadiska verejného sektora jednu z najdôležitejších rozvojových priorít, ktorá zároveň viedla do ďalších rokov prináša ekonomické prínosy v podobe úspor prevádzkových nákladov vo verejnom sektore (napr. znižovanie energetickej náročnosti budov) a taktiež prispieva k posilneniu atraktivity a konkurencieschopnosti sídiel, zavádzaniu IKT vybavení a udržaniu pracovných miest a pod. RO pre ROP o nadschválení finančných prostriedkov informoval v roku 2009 členov Monitorovacieho výboru pre ROP, Európsku komisiu a Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán a Orgán auditu.<sup>20</sup>

V záujme riešenia nadschváleného objemu finančných prostriedkov RO pre ROP prijal v priebehu rokov 2010–2012 viaceré opatrenia:

1. RO pre ROP vypracoval v roku 2010 návrh revízie programu, ktorý Európska komisia schválila dňa 02.08.2011. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 171 mil. eur. Zároveň bol prijatý mechanizmus postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci ROP prostredníctvom úspor finančných prostriedkov dosahovaných vo všetkých prioritných osiach ROP a to na základe znížených rozpočtov po verejných obstarávaníach, vrátených finančných prostriedkov z titulu

<sup>20</sup> Ministerstvo financií SR ako Certifikačný orgán upozorňoval RO pre ROP na urgentnosť riešenia nadkontrahovania finančných zdrojov v rámci prioritnej osi 1 od polovice roku 2010.

nezrovnalostí, zrušených projektov, nepreplatených neoprávnených výdavkov a pod. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 VS ROP za rok 2011.

2. RO pre ROP pripravil a dňa 16.11.2011 predložil na schválenie MV pre ROP návrh na posilnenie alokácie prioritnej osi 1 ROP prostredníctvom presunu finančných prostriedkov v rámci ROP. RO pre ROP navrhoval uskutočniť presun finančných prostriedkov zo všetkých oblastí podpory ROP s disponibilnými zdrojmi, ktoré neboli viazané na vyhlásené, resp. pripravené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ani na prijaté uznesenia vlády SR (uznesenie vlády SR č. 546/2010, č. 566/2010 a č. 392/2011). Návrh nebol akceptovaný väčšinou členov Monitorovacieho výboru pre ROP a ani Európskou komisiou.
3. Začiatkom roka 2012 RO pre ROP pripravil návrh druhej revízie ROP s cieľom aplikovať schválený princíp presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie február – december 2011. Návrh druhej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v marci 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 23.05.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 117,8 mil. eur. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.
4. V polovici roka 2012 RO pre ROP pripravil návrh tretej revízie, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Návrh tretej revízie ROP bol predložený na schválenie EK v júli 2012. Revízia ROP bola schválená zo strany EK dňa 11.10.2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur. Bližšie informácie o príprave revízie ROP, jej obsahu a procese schvaľovania sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.
5. V priebehu roka 2013 RO pre ROP navrhol viac opatrení na riešenie nadkontrahovania finančných prostriedkov nad rámec prioritnej osi 1 ROP. Jedným plánovaným opatrením bolo pokrytie deficitu vo fáze ukončovania operačného programu vo forme tzv. „10 % flexibility“ alokácií jednotlivých prioritných osí, v nadväznosti na novelizáciu nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006. Na zasadnutí Európskeho parlamentu dňa 20. novembra 2013 bola schválená predmetná novela nariadenia Rady (ES). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1297/2013, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 bolo zverejnené v Úradnom Vestníku EÚ dňa 20.12.2013. Na základe uvedeného RO pre ROP v priebehu decembra 2013 uhradil žiadosti o platbu prioritnej osi 1 v objeme 20,15 mil. eur (zdroj EFRR). Stav nadkontrahovania k 31.12.2013 bol na úrovni 47,38 mil. eur (zdroj EFRR) t.j. 10,08 % nad alokáciou prioritnej osi 1. Berúc do úvahy úspory v rámci ukončených projektov, úroveň nadkontrahovania má klesajúcu tendenciu. RO pre ROP v roku 2014 predpokladá pokles úrovne nadkontrahovania do 10% nad alokáciu, ktorý umožní celkové pokrytie len uplatnením flexibility alokácií jednotlivých prioritných osí ROP.

#### Dopady povodní z roku 2010

Na základe revízie ROP bola dodatočne navýšená alokácia ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami v roku 2010 v súlade s uznesením vlády SR č. 566/2010 z 27. augusta 2010. RO pre ROP do návrhu revízie ROP zapracoval dodatočné navýšenie alokácie ROP na odstraňovanie škôd spôsobených povodňami z finančných prostriedkov, ktoré boli SR pridelené v zmysle čl. 16 a 17 medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Európskou radou a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení v nasledovnom členení:

- Navýšenie alokácie prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel o 39 448 841 eur (zdroje EFRR) za účelom odstraňovania škôd spôsobených povodňami v roku 2010 predovšetkým realizáciou aktivít zameraných na obnovu miestnych komunikácií, chodníkov, súvisiacich mostov a lávok, obnovu verejných priestranstiev (z toho 34 448 841 eur na oblasť podpory 4.1a ROP a 5 mil. eur na oblasť podpory 4.1c ROP);
- Navýšenie alokácie prioritnej osi 5 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov ROP o 10 mil. eur (zdroje EFRR) za účelom zabezpečenia obnovy infraštruktúry regionálnych ciest II. a III. triedy na územiach postihnutých povodňami v roku 2010.

V procese prípravy výziev boli identifikované viaceré problematické oblasti, ktoré boli predmetom riešenia na pracovných stretnutiach so socioekonomickými partnermi (napr. oprávnenosť výdavkov, verejné obstarávanie, identifikovanie oprávnených žiadateľov a pod). RO pre ROP vyhlásil dňa 31.01.2013 tri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 566/2010 pre oblasti/obce najviac postihnuté povodňami v rámci oblasti podpory 4.1a ROP Regenerácia sídiel – samostatne dopytovo - orientované projekty, 4.1c ROP Regenerácia sídiel – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP.

Vzhľadom na špecifickosť výzvy v oblasti podpory 4.1c v záujme jednotného postupu pri posudzovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok sa dňa 16.04.2013 uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami regionálnych kancelárií ÚSVRK. V nadväznosti na všetky tri uvedené výzvy sa dňa 22.4.2013 uskutočnilo stretnutie aj so zástupcami Sprostredkovateľských orgánov za účasti zástupcu MŽP SR (Odbor manažmentu povodní), za účelom eliminácie prípadných nejasností. Výzva v rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov (vyhlásená dňa 31.01.2013) bola ukončená dňa 06.05.2013 a výzvy v oblasti podpory 4.1a a 4.1c boli ukončené dňa 30.09.2013. Informácie o počte predložených žiadostí sú podrobne uvedené v prílohe č. 2 Súhrnná informácia o konaniach o ŽoNFP v rámci výziev vyhlásených v roku 2013 tejto VS ROP.

#### Riešenie situácie ohľadom naplňovania HP MRK a podpory LSKxP

Pôvodný záväzok ROP na riešenie komplexného prístupu vo výške min. 85 mil eur je viazaný na štyri opatrenia ROP. Ide o infraštruktúru vzdelávania, sociálnu infraštruktúru, kultúrnu infraštruktúru a regeneráciu sídiel. LSKxP boli schválené v roku 2010, pričom v tom čase boli v rámci ROP už vyhlásené výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na všetky opatrenia ROP, ktoré môžu byť súčasťou LSKxP. Roky 2008-2010 predstavovali v prípade ROP obdobie najintenzívnejšej implementácie. V roku 2009 ďalej došlo k nadschváleniu disponibilnej finančnej alokácie v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP a prioritnej osi 4 Regenerácia sídiel ROP. Napriek uvedenej situácii je v rámci ROP podporených množstvo projektov s nepriamym príspevkom k HP MRK.

V priebehu roka 2013 boli v rámci ROP vyhlásené až tri výzvy so zameraním na MRK a s väzbou na schválené Lokálne stratégie komplexného prístupu (ROP-2.1b-2013/01, ROP-4.1b-2013/01, ROP-4.1c-2013/01). Zároveň bola pripravená revízia ROP s cieľom podpory infraštruktúry vzdelávania MRK, ktorá bola podmienkou pre pripravované vyhlásenie výzvy ROP-1.1-2014/01. Vzhľadom na uvedené intenzívne úsilie RO pre ROP v roku 2013 sa predpokladá naplnenie väčšej časti pôvodného záväzku HP MRK.

Informácie o uvedenej problematike sú podrobne popísané v kapitole 4.2 v časti Spolupráca RO pre ROP a koordinátora HP MRK.

#### Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch

V súvislosti s administráciou žiadostí prijímateľov na uskutočnenie zmien v projektoch, resp. úprav zmlúv o poskytnutí NFP bola identifikovaná skutočnosť, že dôvodom značnej časti uvedených podnetov sú nedostatky na strane žiadateľov/prijímateľov už vo fáze plánovania stavebných prác a prípravy ŽoNFP vrátane jej príloh.

Žiadatelia často podceňujú časovú náročnosť prípravy projektovej dokumentácie. Predkladané rozpočty projektov boli v niektorých prípadoch predkladané nesprávne štruktúrované alebo dokonca v rozpore s výzvou (napr. kumulatívne položky v rozpočtoch). Problémové sa ukázalo aj dokladovanie vlastníckych, resp. iných relevantných práv k nehnuteľnostiam, na ktorých mal byť realizovaný projekt. Predkladaná projektová dokumentácia bola v niektorých prípadoch neúplná, nesprávna, boli v nej nesúlady, pripravené technické správy boli nedostatočne popísané a pod. V prípade, že sa všetky nedostatky nepodarí identifikovať alebo vhodne odstrániť v procese klarifikácie, uvedené typy nedostatkov sa následne negatívne prejavujú pri realizácii projektov. Potreba úprav dokumentácie počas realizácie projektu má za následok množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktoré prijímatelia niekedy otvorene odôvodňujú chybami pri príprave ŽoNFP (ako napr. podceňovanie časovej náročnosti realizácie diela, zmena materiálov, zmena technologických postupov, zmena miesta realizácie stavebných objektov atď.). Takéto úpravy projektov sú častým dôvodom vzniku neoprávnených výdavkov. RO pre ROP a SO/RO pre ROP navyše administrácii uvedených žiadostí venujú značnú časť administratívnych kapacít.



RO pre ROP aj SO/RO pre ROP sa pomerne často stretávajú aj s predkladaním neúplnej dokumentácie z VO, dokumentácie k príprave návrhov zmlúv o NFP, ŽoP a MS, nedodržiavaním harmonogramov realizácie aktivít projektu zo strany prijímateľa a nepredvídanie poveternostných vplyvov na priebeh realizácie projektov. V niektorých prípadoch si prijímatelia nesplnili oznamovaciu povinnosť v zmysle zmluvy o NFP.

Vo fáze kontroly VO bolo kontrolnými manažérmi RO pre ROP a SO/RO pre ROP identifikované porušenie zákona o VO najmä v oblasti dodržiavania princípov (princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti). Okrem uvedených nedostatkov bolo pri kontrole verejného obstarávania často zistené aj určovanie podmienok účasti v rozpore s § 27 zákona o VO – finančné a ekonomické postavenie a § 28 zákona o VO – technická alebo odborná spôsobilosť, nedostatočné preukázanie určenia predpokladanej hodnoty zákazky.

Všetky vyššie uvedené nedostatky žiadateľov/prijímateľov komplikujú realizáciu projektov tak na strane prijímateľa, ako aj na strane RO pre ROP a SO/RO pre ROP sú častým dôvodom identifikovania neoprávnených výdavkov a v konečnom dôsledku môžu viesť aj k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP zo strany RO pre ROP. Z uvedených dôvodov RO pre ROP začal v 2. polovici roka 2011 pripravovať komplexné usmernenie pre prijímateľov k zmenovému konaniu s cieľom zabezpečiť jednotný postup vypracovávanie návrhov na zmeny projektov a ich posudzovania. V decembri 2011 RO pre ROP predložil návrh usmernenia na pripomienkovanie SO/RO pre ROP. Usmernenie bolo zverejnené na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v marci 2012. RO pre ROP vypracoval a zverejnil v auguste 2012 aktualizáciu usmernenia k zmenám projektov. Nakoľko sa uvedenej problematike RO pre ROP naďalej náležite venoval, v roku 2013 inicioval vypracovanie komplexného usmernenia v zmenovom konaní.

#### Postup RO pre ROP v prípade identifikovania vysoko rizikových oblastí s cieľom zlepšiť prevenciu podvodov a ich odhaľovanie

RO pre ROP vykonáva v zmysle svojej internej riadiacej dokumentácie vypracovanej podľa Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 administratívnu kontrolu obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov, administratívnu kontrolu žiadostí o platbu, kontrolu na mieste a kontrolu monitorovacích správ pri každom projekte. V prípade, že RO pre ROP nadobudne v akejkoľvek fáze kontroly dôvodné podozrenie, že v súvislosti s kontrolovaným projektom došlo k spáchaniu podvodu, oznámi toto podozrenie orgánu činnému v trestnom konaní.

Pokiaľ ide o prevenciu podvodov, RO pre ROP upozornil na svojom webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) prijímateľov v súvislosti so žiadosťami o platbu v materiáli Príručka pre prijímateľa v rámci ROP (časť 3.2.1 Inštrukcie k ŽoP ROP) na dôsledné zabezpečenie dodržiavania povinnosti fakturácie len skutočne zrealizovaných prác a dodávok s tým, že v prípade fakturácie nezrealizovaných prác alebo dodávok, budú takéto výdavky neoprávnené a súčasne takéto konanie môže byť považované za podvod (časť Náležitosti účtovných dokladov), podobne ako v prípade fakturácie prác a dodávok realizovaných iným spôsobom ako je uvedené v zmluve o poskytnutí NFP a schválenom stavebnom projekte ako oprávnených výdavkov (časť Náležitosti účtovných dokladov).

V prípade identifikovania nedostatkov verejného obstarávania bolo zo strany RO pre ROP vypracované Dôležité upozornenie v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania, ktoré bolo uverejnené na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v časti Verejné obstarávanie (posledná aktualizácia 09.07.2013).

Prerušenie platobných lehôt z dôvodu skrátenia lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov

EK prostredníctvom listu č. 100102/2013-BESZ/151 zo dňa 31.10.2013 informovala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vzhľadom na predložené žiadosti o platby, že pristúpila k prerušeniu platobných lehôt pre Regionálny operačný program v súvislosti so zistením skrátenia lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program v zmysle pokynov CKO identifikoval všetky vyhlásené nadlimitné zákazky v programovom období 2007-2013, pri ktorých RO pre ROP vykonal administratívnu kontrolu verejného obstarávania. Analýzou uvedených verejných obstarávaní boli identifikované tie nadlimitné verejné obstarávania, v rámci ktorých lehota

na vyžiadanie súťažných podkladov bola skrátaná o 50 % a viac v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk určenou príslušným prijímateľom.

CKO vydalo dňa 06.12.2013 usmernenie ku skráteným lehotám na vyžiadanie súťažných podkladov záväzné pre všetky riadiace orgány.

V zmysle uvedeného usmernenia sa finančná korekcia 10% uplatňuje na tie nadlimitné verejné obstarávania, v rámci ktorých lehota na vyžiadanie súťažných podkladov bola skrátaná o 50 % a viac v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk určenou príslušným prijímateľom.

V prípade, že lehota na vyžiadanie súťažných podkladov bola skrátaná o 50 % a viac v porovnaní s lehotou na predkladanie ponúk, ale v nadlimitnom verejnom obstarávaní bolo predložených 6 a viac ponúk, uplatnila sa finančná korekcia 5 %.

V Regionálnom operačnom programe za roky 2007-2013 boli identifikované 4 nadlimitné verejné obstarávania, pri ktorých bola uplatnená finančná korekcia 10% z dôvodu skrátenia lehoty na vyžiadanie súťažných podkladov.

Tabuľka č 16: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Opatrenia prijaté v roku 2013	Odpočet prijatých opatrení k 31.12.2013
Nedostatky identifikované pri certifikačných overovaniach SZP:		
1. V oblasti zverejňovania zmlúv bolo identifikované v jednom prípade nezverejnenie zmluvy o dielo na stavebné práce na webovom sídle prijímateľa a nezverejnenie kompletného dodatku k zmluve o dielo.	Predloženie čestného vyhlásenia prijímateľa o zverejnení zmluvy o dielo na webovom sídle prijímateľa, resp. dodatočné zverejnenie na webovom sídle prijímateľa.	Splnené
2. V oblasti verejného obstarávania bolo identifikované zistenie týkajúce sa nedostatočného opisu predmetu zákazky a doriešili sa zistenia z certifikačných overovaní vykonaných v roku 2011 a 2012, ktoré sa týkali stanovenia neprimeraných podmienok účasti, stanovenia nejednoznačných kritérií výberu obmedzeného počtu záujemcov, možného porušenia pravidiel a princípov verejného obstarávania, nesplnenia požiadaviek na predmet zákazky, nedostatočného opisu predmetu zákazky a zlučovania rôznych predmetov zákaziek do jedného verejného obstarávania. RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP za porušenia zákona o verejnom obstarávaní určil finančnú opravu a zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach.	RO pre ROP dodržiava systém sledovania projektov s cieľom neprekročiť finančné prostriedky nad rámec možnej finančnej opravy korekcie, t.j. RO pre ROP môže až do doriešenia certifikačného zistenia pokračovať vo financovaní projektov, avšak len do výšky zohľadňujúcej možnosť uplatnenia prípadnej finančnej korekcie. Aktualizácia a úprava IMP RO pre ROP. Úprava kontrolných záznamov – pred podpisom i po podpise dodatku zmluvy medzi prijímateľom a úspešným uchádzačom. Oboznámenie zamestnancov s výsledkami CO a súčasne porada zamestnancov aby dôslednejšie vykonávali kontroly dokumentácie verejného obstarávania. Upozornenie prijímateľov v súvislosti s dodržiavaním princípov verejného obstarávania - informácia zverejnená na webovom sídle <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> . Opätovná kontrola verejného obstarávania projektu. Predloženie doplňujúcich podkladov zo strany prijímateľa, napr. dokladu o predĺžení lehoty viazanosti ponúk, stanoviska prijímateľa a inej vyžadanej dokumentácie.	Priebežne plnené
3. V oblasti výberu žiadostí o NFP sa doriešilo zistenie identifikované v roku 2011 týkajúce sa netransparentného výberového procesu a následne boli v danej veci zaevidované správy o zistených nezrovnalostiach.	RO pre ROP zaevidoval správy o zistených nezrovnalostiach vo vzťahu k výdavkom schváleným v SZP. Nezrovnalosti boli vysporiadané.	Splnené
Nadschválenie finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP bez vopred zabezpečeného finančného krytia.	Riešenie problematiky prostredníctvom tzv. „10% flexibility“.	Priebežne plnené.
Dopady povodní z roku 2010.	Vyhlásenie výziev dňa 31.01.2013.	Splnené.
Riešenie situácie ohľadom naplňovania HP MRK a podpory LSKxP.	Komunikácia a spolupráca s ÚSVRK.	Priebežne plnené.
Časté žiadosti prijímateľov o uskutočnenie zmien v projektoch.	Vypracovanie komplexného usmernenia k zmenovému konaniu.	Priebežne plnené.

Funkcionalita ITMS a monitorovanie.	Komunikácia a spolupráca s národným administrátorom ITMS (CKO).	Priebežne plnené (využívanie najmä e-mailovej komunikácie na webovom sídle <a href="mailto:itms@vlada.gov.sk">itms@vlada.gov.sk</a> , pri riešení posunu stavov vo vybraných workflowov využívanie listovej korešpondencie na úrovni GR).
Spolupráca RO pre ROP a SO/RO pre ROP.	<p>Snaha o zlepšenie spolupráce RO pre ROP na princípe partnerstva v oblasti prípravy a aktualizácie riadiacej dokumentácie, (revízia ROP, programový manuál, príručka, interný manuál procedúr, časový harmonogram výziev) ako aj na strategických dokumentoch na nasledujúce programové obdobie.</p> <p>Dodržiavanie lehôt zo strany RO pre ROP, ktoré ovplyvňujú výkon delegovanej kompetencie na SO/RO pre ROP.</p> <p>Zavedenie fungovania Riadiacej skupiny pre hodnotenie ROP.</p>	<p>RO pre ROP pravidelne zasiela SO/RO pre ROP materiály týkajúce sa aktualizácie riadiacej dokumentácie a strategických dokumentov na nasledujúce programové obdobie na pripomienkovanie a zaujatie stanoviska.</p> <p>Priebežne plnené.</p> <p>Priebežne plnené.</p>
<p>Riziko nepripravenosti infraštruktúry na realizáciu podujatí EHMK 2013.</p> <p>Riziká, nepredvídateľné okolnosti a externé faktory ovplyvňujúce plynulosť implementácie projektov po začatí realizácie aktivít (stavebné práce) v rámci PO 7 ROP.</p>	<p>Predkladania akčného plánu implementácie PO7 ROP Európskej komisii v dvojmesačných intervaloch, do začiatku roku 2013.</p> <p>Intenzívna komunikácia SO/RO pre ROP PO7 s prijímateľmi, poradenstvo, konzultácie a usmerňovanie prijímateľov.</p>	<p>Splnené.</p> <p>Priebežne plnené (až do ukončenia realizácie projektov).</p>
Postup RO pre ROP v prípade identifikovania vysoko rizikových oblastí s cieľom zlepšiť prevenciu podvodov a ich odhaľovanie.	Aktualizácia Príručky pre prijímateľa v rámci ROP.	Priebežne plnené.
Prerušenie platobných lehôt z dôvodu skrátenia lehôt na vyžiadanie súťažných podkladov	RO pre ROP na svojom webovom sídle <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> uverejnil dňa 18.07.2013 Informáciu k určovaniu lehôt na poskytnutie súťažných podkladov	Priebežne plnené.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### Funkcionalita ITMS a monitorovanie

Začiatkom roka 2013 nadobudol platnosť nový Manuál pre prístupové práva ITMS. Rezortní administrátori ITMS sú povinní postupovať v zmysle aktuálne platného Manuálu a jeho príloh.

V priebehu roka 2013 bolo do ostrej prevádzky ITMS nasadená aktualizovaná verzia 2.16, ktorá prispela k zlepšeniu fungovania systému (napr. formou úprav existujúcich funkcionalít ITMS z legislatívnych dôvodov a z dôvodov zmeny metodík implementácie ŠF a KF: úprava ŽoP na EK – doplnenie kompenzačného typu účtovného dokladu, úprava ŽoVFP – umožnenie vytvárania aktualizácií formuláru, t.j. zjednodušenie procesu nápravy chýb na úrovni RO, úprava a migrácia bankových účtov subjektov v zmysle projektu SEPA, t.j. prechod na označovanie bankových účtov prostredníctvom IBAN).

Napriek uvedeným zlepšeniam systému ITMS naďalej z pohľadu RO pre ROP pretrvávajú určité nedostatky, predovšetkým v nasledovných oblastiach:

1. Neprepojenie systému ITMS so systémom SFC 2007.
2. Nastavenie postupov v ITMS nekorešponduje v plnej miere s postupmi stanovenými v Systéme riadenia ŠF a KF (napr. technicky nie je zohľadnená možnosť preskúmania rozhodnutí o schválení/neschválení žiadostí o NFP).
3. Nemožnosť získavať údaje zo systému ITMS o stave realizovania programu k spätnému dátumu (t.j. je možné generovať iba údaje o aktuálnom stave implementácie programu).

#### 4. Monitorovacie správy:

- a) RO pre ROP nemá možnosť schváliť monitorovaciu správu projektu s pripomienkami, resp. neschváliť monitorovaciu správu projektu,
  - b) generovanie termínov na predkladanie monitorovacích správ projektu aj v prípade, že je realizácia projektu pozastavená (napr. z dôvodu zásahu vis major). Prijímateľ je tak povinný predkladať monitorovaciu správu aj napriek tomu, že projekt fyzicky nerealizuje.
5. Absencia pravidelných školení pre rezortných administrátorov ITMS pred nasadením jednotlivých verzií ITMS II Core.
6. V získavaní agregovaných hodnôt merateľných ukazovateľov a ich načítavanie na úroveň opatrenia, prioritných osí a programu. Funkcionalita programových ukazovateľov v ITMS existuje len v obmedzenej forme.

#### **Vzťah RO pre ROP a SO/RO pre ROP**

#### **Zhodnotenie vzájomnej spolupráce RO pre ROP a SO/RO pre ROP za rok 2013 :**

- SO/RO pre ROP vykonáva delegované úlohy v zmysle Splnomocnenia a v súlade s riadením RO pre ROP, v individuálnych prípadoch sú možné zlepšenia na individuálnej úrovni.
- RO pre ROP v rámci procesov konania k žiadosti o NFP v rámci aktuálnych výziev v roku 2013 (Výsledná súhrnná správa z kontroly formálnej správnosti, Výsledná súhrnná správa z odborného hodnotenia), realizoval overovanie postupov RO pre ROP vo vzťahu k SO/RO pre ROP s cieľom minimalizácie nedostatkov, následná aplikácia a overovanie postupov v rámci RO pre ROP a SO/RO pre ROP v procese konania a žiadosti mala dopad na lehoty v súvislosti s konaním v rámci uskutočňovaných procesov v rámci predmetných výziev
- Na základe výsledkov certifikačných zistení, RO pre ROP pre potreby SO/RO pre ROP pripravil návrh aktualizácie Usmernenia zmenového konania v nadväznosti na prijatie dokumentov EÚ v rámci COCOF (Výbor pre koordináciu fondov EÚ, EK), taktiež bola dlhodobou identifikovaná potreba aktualizácie Usmernenia RO pre ROP č.1 týkajúceho sa zmien v projektoch.
- Riešenie výkonu kontroly dokumentov v oblasti verejného obstarávania na RO pre ROP, ktorý zapríčiňuje časovú tieseň v rámci SO/RO pre ROP.
- Riešenie špecifických otázok vyžaduje často krát podrobné právne analýzy, resp. stanoviská od relevantných národných inštitúcií (dlhé časové lehoty pri riešení konkrétnych špecifických otázok metodického, systémového, právneho charakteru v oblasti implementácie projektov).
- RO pre ROP pristúpil k aktualizácii hodnotiacej aplikácie čo vyžadovalo jej ďalšie testovanie a následné zavedenie do praxe, v rámci Opatrenia 4.1d ) Regenerácia sídiel – Neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty v rámci regiónov , hlavne v štádiu schvaľovacieho procesu žiadosti (v záujme dodržania 100 dňovej lehoty od ukončenia výzvy do schválenia lehoty o NFP).

- RO pre ROP taktiež riešilo otázky regionálnych alokácií v roku 2013 v rámci výzvy ROP- 5.1-2012/01, pri opatrení 5.1 ROP (Prioritná os 5 - Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, ROP – 5.1-2012/01), v rámci ktorej boli jedinými oprávnenými žiadateľmi samosprávne kraje.
- Vzhľadom na zmeny organizačnej štruktúry, RO pre ROP poskytol rámcový dokument pre lepšie usmernenie SO/RO pre ROP, s popisom náplne pracovných činností jednotlivých sekcií, za účelom zefektívnenia vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými subjektmi.
- RO pre ROP vykonal aktualizáciu Opisu riadiacich a kontrolných systémov ROP, ktorá vyplynula z aktualizácie IMP RO pre ROP, interných manuálov procedúr jednotlivých SO/RO pre ROP v dôsledku zmien v systéme riadenia a kontroly ROP.
- **Zo strany SO/RO pre ROP bola vyjadrená potreba:**
  - realizovania častejších pracovných stretnutí s RO pre ROP na úrovni hlavných manažérov SO/RO pre ROP, resp. na úrovni iných pracovných pozícií, týkajúcich sa výmeny skúseností a metodických usmernení pri procese implementácie,
  - potreba komplexného hodnotenia prístupov v rámci SO/RO pre ROP na základe dosiahnutých výstupov v rámci implementácie regionálneho operačného programu,
  - v prípade identifikovania problému, napr. v oblasti monitorovania a kontroly, nutnosť dodržiavania princípu rovnosti pri usmerňovaní SO/RO pre ROP,
  - dobrá dlhodobá spolupráca a komunikácia hlavne s Oddelením platobnej jednotky je prínosná pre obe strany,
  - spolupráca pri riešení zmien projektov bola v určitých prípadoch dobrá, mailovou a telefonickou cestou bola snaha zo strany RO o rýchlú spätnú väzbu a ochota pri riešení problémov,
  - SO/RO pre ROP hodnotí pozitívne, že bol v roku 2013 zaznamenaný posun v rozpracovanosti hodnotiacej aplikácie k odbornému hodnoteniu žiadostí o NFP, čo malo za následok zvýšenie samostatnosti interných hodnotiteľov a taktiež zachovanie potrebného stupňa objektívnosti v rámci dodržania transparentnosti v rámci odborného hodnotenia.

Napriek identifikovaným problémom vo vzájomnej spolupráci RO pre ROP a SO/RO pre ROP je možné konštatovať, že spolupráca a vzájomná komunikácia medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP je na adekvátnej štandardnej úrovni. SO/RO pre ROP pozitívne vníma zlepšenie vzájomnej komunikácie s RO pre ROP, bezproblémovú a operatívnu metodickú pomoc v oblasti finančného riadenia a kontroly projektov, systémové riešenie procedurálnych otázok, zapojenie SO/RO pre ROP do prípravy výziev na predkladanie žiadostí o NFP, snahu RO pre ROP o systémové riešenie procedúr a postupov, ktoré zabezpečujú jednotnosť, objektivitu a transparentnosť v rámci implementácie ROP.

Bližšie informácie o spolupráci RO pre ROP so SO/RO pre ROP sú uvedené v časti 2.1c tejto VS.

## **Implementácia prioritnej osi 7 ROP - Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013**

Vzhľadom na špecifiká Prioritnej osi 7 ROP (včlenenie tejto prioritnej osi do ROP) v roku 2011 bolo nutné zimplementovať národné projekty tak, aby boli v roku 2013 využívané na podujatia EHMK. Akčný plán ako podporný prostriedok zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP, ktorého cieľom bolo sumarizovať opatrenia na elimináciu problematických oblastí implementácie bol predkladaný na Európsku Komisiu v dvojmesačných intervaloch až do začiatku roka 2013.

V roku 2013 bola spolupráca SO/RO pre ROP PO7 s RO pre ROP realizovaná najmä prostredníctvom operatívnych pracovných stretnutí a vydávania stanovísk RO pre ROP k špecifickým otázkam implementácie národných projektov PO7 ROP (napr. udržateľnosť, spôsob využívania výsledkov projektov a pod.). V rámci vzájomnej spolupráce sa nevyskytovali problémy. SO/RO pre ROP PO7 oceňuje poskytovanú súčinnosť zo strany RO pre ROP najmä z hľadiska komunikácie, operatívnosti a promptnosti pri riešení otvorených otázok vyplývajúcich zo špecifik PO 7 ROP a časovej kumulácie činností na rok 2013.

## **2.4 Zmeny v kontexte realizácie ROP**

### **Najdôležitejšie zmeny v legislatíve EÚ**

RO pre ROP v roku 2013 neeviduje zmeny v legislatíve EÚ, ktoré by mali podstatný vplyv na činnosť riadiaceho orgánu.

### **Najvýznamnejšie zmeny v legislatíve SR**

Zákon č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník bol v roku 2013 novelizovaný celkovo tri - krát prostredníctvom nasledovných zákonov: zákon č. 440/2012 Z. z. s účinnosťou 01.01.2013, zákon č. 9/2013 Z. z. s účinnosťou 01.02.2013, zákon č. 357/2013 Z. z. s účinnosťou 01.12.2013. Najdôležitejšími zmenami vo všeobecnosti boli: § 340 b týkajúci sa času plnenia peňažného záväzku dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva, zmena lehoty na vydanie rozhodnutia o zrušení spoločnosti bez likvidácie súdom z 3 mesiacov na 6 mesiacov od zverejnenia oznámenia v Obchodnom vestníku.

Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol v roku 2013 novelizovaný celkovo štyri - krát (oproti predchádzajúcemu roku tri - krát) prostredníctvom nasledovných zákonov: zákon č. 28/2013 Z. z. (s účinnosťou od 18.2.2013), zákon č. 95/2013 Z. z. (s účinnosťou od 23.04.2013), zákon č. 180/2013 Z. z. (s účinnosťou od 30.06.2013), zákon č. 95/2013 Z. z. (s účinnosťou od 01.07.2013). Jednou z najvýznamnejších zmien v oblasti verejného obstarávania v roku 2013 vo všeobecnosti bolo: zrušenie zákazky s nízkou hodnotou, inštitútu odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie, vznik Rady Úradu pre verejné obstarávanie, zavedenie ex-ante kontroly nadlimitných zákaziek.

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov rušil zákon č. 428/2002 z. z. o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie zmeny spočívali vo vymedzení pojmu prevádzkovateľ a poskytovateľ, nové povinnosti prevádzkovateľa, povinnosti prevádzkovateľa nanovo prihlásiť všetky svoje informačné systémy formou registrácie alebo osobitnej registrácie, zavedenie obligatórne uloženie sankcie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov v prípade, ak zistí porušenie zákona (v predchádzajúcej úprave sa nachádzalo slovo „možno“). Pokuty budú ukladané vzhľadom na závažnosť porušenia zákona v sume od 300 eur do 300 000 eur.

Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, ktorým sa ruší zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Najdôležitejšie zmeny spočívajú v poskytovaní výhodného čerpania úverov aj obciam, pokiaľ úver využijú na sociálne účely, získanie podpory na rozvoj nájomného bývania aj na osoby iné ako obce a mestá (po nadobudnutí účinnosti zákona t.j. 01.01.2014 sa o podporu budú môcť uchádzať aj súkromné právnické osoby, čiže aj podnikatelia).

#### Ďalšie dokumenty na úrovni SR

V priebehu roka 2013 boli vydané, resp. aktualizované Systémy koordinácie a implementácie jednotlivých horizontálnych priorít na úrovni SR, ktoré by mali vplyv na implementáciu ROP. Aktualizované boli:

##### a) Metodické pokyny CKO:

aktualizácia pokynov:

- aktualizácia č. 1 Metodického pokynu CKO č. 1, zo dňa 31. 01. 2013,
- aktualizácia č. 1 Metodického pokynu CKO č. 5, zo dňa 27. 03. 2013,
- aktualizácia č. 5 Metodického pokynu CKO č. 6, zo dňa 18. 01. 2013,
- aktualizácia č. 5 Metodického pokynu CKO č. 9, zo dňa 09. 04. 2013,
- aktualizácia č. 3 Metodického pokynu CKO č. 11, zo dňa 11. 07. 2013.

nové metodické pokyny:

- Metodický pokyn k postupu RO pre ROP a OA pri spolupráci s Úradom pre verejné obstarávanie SR pri kontrole verejných obstarávaní č. 15, účinný od 22.05.2013,
- Metodický pokyn k uzatváraní operačných programov v rámci programového obdobia 2007-2013 č. 16, účinný od 08.07.2013.

##### b) Metodické výklady CKO:

- zo 07.01.2013 - Metodický výklad k zadávaniu zákaziek v rámci tzv. vnútorného obstarávania v oblasti implementácie fondov EÚ,
- z 5.2.2013 - Metodický výklad Centrálného koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF/KF na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.5.

##### c) Metodické usmernenia Certifikačného orgánu

- Metodické usmernenie Certifikačného orgánu - Usmernenie č.1/2013 k ukončeniu pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu pre programové obdobie 2007-2013, účinné od 25.04.2013

RO pre ROP v zmysle vyššie uvedených dokumentov aktualizoval, resp. vypracoval programové a riadiace dokumenty ROP. Bližšie informácie o programovej a riadiacej dokumentácii sú uvedené v časti 2.1 tejto VS.

## **2.5 Podstatné zmeny podľa článku 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006**

V sledovanom období neboli zistené prípady spadajúce pod čl. 57 nariadenia (ES) č. 1083/2006 ani na úrovni projektov.

## **2.6 Doplnkovosť s inými nástrojmi**

### **Inovatívny finančný nástroj JESSICA**

Napriek tomu, že v Slovenskej republike doteraz neexistovali väčšie skúsenosti s využitím inovatívnych finančných nástrojov<sup>21</sup>, bola v roku 2013 v rámci pilotného projektu ROP úspešne spustená implementácia inovatívneho finančného nástroja JESSICA, Prostredníctvom tohto inovatívneho finančného nástroja, ktorý sa zakladá na využití návratných foriem financovania je v rámci ROP podporované zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach. Pre účely implementácie nástroja finančného inžinierstva bol v súlade s článkom 43 nariadenia Rady (ES) č. 1828/2006 a tiež v zmysle zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“) vytvorený v rámci ŠFRB ako finančnej inštitúcie tzv. Osobitný finančný blok, na ktorého účty sú prevedené finančné prostriedky z alokácie ROP a OP BK. V zmysle Zmluvy o financovaní a Investičnej stratégie, dokumentov ktoré upravujú konkrétne postupy implementácie je ŠFRB zodpovedný za ďalšie poskytnutie prostriedkov žiadateľom o podporu vo forme úverových produktov, ktoré sú určené na zateplovanie bytových domov. Na účely implementácie iniciatívy JESSICA boli v rámci ROP vymedzené prostriedky v objeme 8 mil. eur (z toho 6,80 mil. eur zo zdrojov EÚ a 1,2 mil. eur zo zdrojov SR). Na účely zlepšenia energetickej efektívnosti poskytol ŠFRB v roku 2013 úvery s úrokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov a to vo výške 80% z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. Vzhľadom na návratný charakter úverov sa po splatení úverov peniaze postupne vrátia do Osobitného finančného bloku a môžu byť opätovne použité na rovnaký účel.

Aj napriek tomu, že v rámci ROP nie je možné využiť potenciál inovatívnych finančných nástrojov v plnej miere (ROP bol vytvorený najmä s cieľom podporovať realizáciu veľkého množstva relatívne malých investičných infraštruktúrnych projektov predovšetkým pre verejný sektor. Typy projektov podporované v rámci ROP nie sú primárne zamerané na generovanie príjmov, čo obmedzuje využívanie návratných foriem financovania a zapájania súkromného kapitálu do ich realizácie. Na rozdiel od veľkých investícií do národnej infraštruktúry, napríklad diaľnic, je možnosť zapojenia súkromného sektora limitovaná aj obmedzeným rozsahom investícií), pozitívne skúsenosti s využitím pilotného projektu JESSICA v rámci ROP môžu slúžiť ako vzorový príklad pri príprave nového programového obdobia 2014-2020, v ktorom sa očakáva zásadnejšie využitie inovatívnych finančných nástrojov.

V nasledujúcej časti sú uvedené niektoré hlavné kroky implementácie iniciatívy JESSICA:

#### *Príprava pilotného prístupu (jún 2011 – september 2011)*

S cieľom umožniť využitie finančného nástroja JESSICA v podmienkach SR bol v júni 2011 schválený uznesením vlády SR č. 392/2011 Návrh pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Následne bola v druhej polovici roka 2011 schválená revízia operačných programov ROP a OPBK. Na základe uvedeného uznesenia MPRV SR zriadilo medzirezortnú pracovnú skupinu s účasťou Ministerstva financií SR a Európskej investičnej banky, ktorej cieľom bolo vypracovať návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ. Stretnutia pracovnej skupiny sa konali v júli 2011 až septembri 2011.

#### *Medzirezortné pripomienkové konanie (december 2011 – január 2012)*

Na základe záverov medzirezortnej pracovnej skupiny bol v decembri 2011 predložený na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu

<sup>21</sup> Okrem finančného nástroja JESSICA bola v roku 2013 spustená implementácia finančného nástroja JEREMIE prostredníctvom podpisu záručných zmlúv a poskytovania zvýhodnených úverov pre malých a stredných podnikateľov.



podpory infraštruktúry bývania zo Štrukturálnych fondov EÚ. Začiatkom roka 2012 sa uskutočnili rozporové konania k predloženým zásadným pripomienkam so zástupcami MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR.

V rámci pripomienkového konania boli zo strany MF SR vznesené zásadné pripomienky, ktoré sa okrem iného týkali aj problematiky definovania ŠFRB ako finančnej inštitúcie a aj na ich základe bola identifikovaná potreba novelizácie zákona o ŠFRB.

#### *Novelizácia zákona o ŠFRB (18.september 2012)*

Novela zákona č. 607/2003 Z.z. o ŠFRB, ktorá bola parlamentom schválená dňa 18.9.2012 definuje ŠFRB ako finančnú inštitúciu v súlade s odporúčaniami MF SR a EK. Definovaním ŠFRB ako finančnej inštitúcie v zákone o ŠFRB a splnením daných podmienok bola umožnená implementácia finančného nástroja typu JESSICA.

#### *Medzirezortné pripomienkové konanie (september 2012)*

Prepracovaný materiál bol opätovne predložený na druhé medzirezortné pripomienkové konanie v septembri 2012. Zásadné pripomienky, ktoré boli vznesené v rámci pripomienkového konania boli prerokované s dotknutými rezortmi (MDVaRR SR, MF SR a MPSVaR SR) a materiál bol dňa 27.9.2012 predložený na rokovanie vlády SR v súlade s úlohou B.2 uznesenia vlády SR č. 392/2011.

#### *Schválenie implementačného mechanizmu Vládou SR (3.október 2012)*

Vláda SR uznesením č. 526 zo dňa 3.10.2012 schválila Návrh implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.3 Riadiaci orgán pre ROP predložil Monitorovaciemu výboru pre ROP na schválenie Postup implementácie iniciatívy JESSICA (vrátane špecifikácie hodnotiacich a výberových kritérií projektov). Uvedený postup bol schválený uznesením Monitorovacieho výboru pre ROP dňa 19.3.2013.

#### *Vypracovanie zmluvy o financovaní (október 2012 – marec 2013)*

V zmysle uznesenia vlády SR č. 526, úloha B.4 Riadiaci orgán pre ROP pripravil zmluvu o financovaní medzi MPRV SR a ŠFRB, na základe ktorej je implementovaný mechanizmus JESSICA. Prvý návrh zmluvy o financovaní vypracoval RO pre ROP a zaslal dňa 14.12.2012 na pripomienkovanie ŠFRB a MDVaRR SR. V dňoch 13.02.2013 až 28.02.2013 uvedenú zmluvu pripomienkovali tiež MF SR a MDVaRR SR (CKO). Konečná verzia zmluvy o financovaní bola upravená vzhľadom na závery pracovného rokovania k otázke štátnej pomoci, ktoré sa konalo dňa 19.03.2013 za účasti zástupcov MPRV SR, MF SR, ŠFRB a MDVaRR SR (CKO). Vyhodnotenie pripomienok k zmluve o financovaní spolu s upravenou verziou zmluvy o financovaní a písomného vyzvania zaslal dňa 25. 03.2013 RO pre ROP listami na MF SR a MDVaRR SR (CKO). Zmluva o financovaní bola podpísaná dňa 22.04.2013.

V priebehu uvedeného pripomienkového konania MF SR a MDVaRR SR (CKO) pripomienkovali aj návrh písomného vyzvania spolu s prílohami.

#### *Zverejnenie písomného vyzvania, prijatie a schválenie žiadosti o NFP a prevod alokovaných prostriedkov (marec 2013 – máj 2013)*

Na webových sídlach [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) a [www.opbk.sk](http://www.opbk.sk) boli dňa 27.03.2013 zverejnené Písomné vyzvania k predloženiu žiadostí o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA. Na základe kontroly formálnej správnosti RO pre ROP/OPBK schválil žiadosti o NFP listom ministra zo dňa 08.04.2013.

Na základe predložených žiadostí o platbu Certifikačný orgán (MF SR) schválil 31.05.2013 presun alokovaných finančných prostriedkov na účty Osobitného finančného bloku v rámci ŠFRB.

#### *Zverejnenie výzvy o možnosti podávať žiadosti o úver, prijímanie žiadostí o úver a podpis zmlúv o úver v rámci ŠFRB (máj – december 2013)*

28.mája 2013 vyhlásil ŠFRB prostredníctvom svojho webového sídla výzvu na predkladanie žiadostí o úver v rámci iniciatívy JESSICA. Na základe uvedenej výzvy stále prebieha evidencia žiadostí o úver a podpisovanie zmlúv o úver.

05.08.2013 bola zverejnená schéma pomoci de minimis, ktorú vypracoval ŠFRB v spolupráci s MF SR a RO pre ROP.

#### *Aktualizácia investičnej stratégie (december 2013)*

Vzhľadom na platnosť nového zákona o ŠFRB od 01.01.2014 a z toho vyplývajúcu zmenu niektorých podmienok poskytnutia pomoci bola aktualizovaná Investičná stratégia, ktorá tvorí prílohu Zmluvy o financovaní.

#### *Aktuálny stav implementácie projektov*

K 31.12.2013 bolo podaných 54 žiadostí o poskytnutie úveru v celkovej výške 7 823 735,02 eur, čo predstavuje 97,80 % z celkovej alokovanej sumy za ROP. K uvedenému dátumu 31.12.2013 bolo v rámci 8 projektov priebežne čerpaných 571 748,62 eur.

V rámci iniciatívy JESSICA sa očakávalo naplnenie regionálnych alokácií pre jednotlivé kraje v zmysle rozčlenenia indikatívnych regionálnych alokácií pre jednotlivé kraje (pozri časť 5.3 PM ROP). Vzhľadom na skutočnosť, že v roku 2013 dané indikatívne sumy pre jednotlivé kraje nebolo možné z objektívnych dôvodov vyčerpať na 100% odhadovanej sumy, bolo potrebné vykonať realokáciu finančných prostriedkov a bol spracovaný návrh presunu finančných prostriedkov v rámci jednotlivých krajov. Presun uvedených finančných prostriedkov sa uskutočnil do krajov, kde o iniciatívu JESSICA a o zlepšenie energetickej efektívnosti bol prejavovaný veľký záujem oprávnených žiadateľov. Prehľad záujmu o úvery v rámci iniciatívy JESSICA v zmysle regionálnych alokácií pozri v nasledujúcej tabuľke.

	kraj	vyčlenené finančné prostriedky (EUR)	minuté finančné prostriedky (EUR)	zostatok finančných prostriedkov (EUR)	počet schválených žiadostí podľa krajov
ROP*	TT	768 000,00	682 455,00	85 545,00	3
	TN	928 000,00	824 811,61	103 188,39	5
	NR	1 168 000,00	1 204 782,77	-36 782,77	9
	ZA	1 168 000,00	1 080 249,00	87 751,00	8
	BB	1 088 000,00	744 440,82	343 559,18	6
	PO	1 600 000,00	794 462,64	805 537,36	8
	KE	1 280 000,00	2 492 533,18	-1 212 533,18	15
Spolu pre ROP		8 000 000,00	7 823 735,02	176 264,98	54

\*V rámci Operačného programu Bratislavský kraj bolo podporených 15 žiadostí o úver v celkovej hodnote 3 140 451,39 eur.

Aj vďaka realizácii podporených stavieb sa v roku 2014 očakáva aspoň čiastočné naplnenie veľkého záujmu obyvateľov o zateplenie a obnovu bytových domov. Zatepľovaním a obnovou bytových domov sa dosahuje energetická úspora v spotrebe tepla na vykurovanie a zároveň majú rekonštrukcie pozitívny vplyv na estetiku sídlisk.

RO pre ROP reportuje o využívaní finančného nástroja typu JESSICA tiež prostredníctvom systému SFC2007 (príloha č. 8 tejto VS).

### **Zabezpečenie národného spolufinancovania v spolupráci s EIB**

Dňa 16.11.2010 SR uzatvorila **dohodu s EIB, na základe ktorej bol SR poskytnutý úver v objeme 1,3 mld. eur** určený na implementáciu investičných projektov, ktoré sú financované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ v rámci NSRR. K 31.12. 2013 bol úver EIB vyčerpaný v plnej výške 1,3 mld. eur. Na projekty ROP bolo alokovaných 155 211 255 eur úverových prostriedkov EIB.

Podpora zo strany EIB sa týka čiastočného spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ a je tiež k dispozícii pre potreby predfinancovania projektov predtým, než zodpovedajúce grantové príspevky budú uvoľnené zo strany EK. Úver od EIB bude možné použiť na zabezpečenie národného spolufinancovania v prípade projektov implementovaných v rámci 11 OP (ROP, OP Životné prostredie, OP Doprava, OP Informatizácia spoločnosti, OP Výskum a vývoj, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Zdravotníctvo, OP Technická pomoc, OP Bratislavský kraj, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Vzdelávanie).

Úver od EIB predstavuje pre SR možnosť získať nízko úročené prostriedky na financovanie projektov v rámci NSRR. Dlžníkom a oficiálnym žiadateľom úveru je MF SR, prijímateľmi budú prevažne verejné a súkromné subjekty, ktoré čerpajú pomoc z fondov EÚ (ministerstvá, obce, vyššie územné celky, súkromné subjekty a pod.).

Ide o druhý úver od EIB pre SR tohto typu zameraného na rozšírenie spolufinancovania projektov podporených z fondov EÚ. Zo strany EIB bol v minulosti poskytnutý podporný rámcový úver Národného rozvojového plánu na programové obdobie 2004-2006 (NDP I Framework Loan) vo výške 95 mil. eur, ktorý bol úspešne realizovaný.

V súvislosti s poskytnutím úveru z EIB, MF SR uzavrelo dňa 19.01.2011 zmluvu o úprave vzájomných práv a povinností súvisiacich s čerpaním úverových prostriedkov s rezortmi, ktoré vykonávajú úlohy riadiacich orgánov pre príslušné OP, vrátane ROP. Na základe uvedenej zmluvy bola vytvorená Implementačná jednotka programu v pôsobnosti Ministerstva financií SR, ktorá zabezpečuje koordináciu financovania projektov a vykazovanie ich realizácie smerom k EIB. V záujme evidovania projektov financovaných prostredníctvom úveru z EIB bola upravená aj funkcionálnosť systému ITMS, t.j. pri každom projekte je uvedené, či sa financuje z EIB. Na základe požiadavky EIB boli zároveň do systému ITMS doplnené rozširujúce údaje o projektoch v súvislosti s problematikou posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) a Natura 2000.

### **Komplementarita ROP s inými operačnými programami**

V procese prípravy ROP boli vytvorené predpoklady na dosiahnutie synergických efektov s intervenciami z iných operačných programov a pre spoluprácu s ostatnými riadiacimi orgánmi. Nasledujúca tabuľka uvádza prioritné osi operačných programov implementovaných v programovom období 2007-2013, ktoré sú zo sektorového hľadiska príbuzné s oblasťami podpory ROP. Vznik pozitívnych komplementarít a synergií v rámci jednotlivých aktivít podporovaných ROP bol zabezpečovaný rôznymi mechanizmami akými sú napríklad spolupráca s jednotlivými riadiacimi orgánmi na príprave programových dokumentov, definovaní oprávnených aktivít a prijímateľov, vypracúvaní výziev na predkladanie projektov a účasti predstaviteľov príslušných rezortov pri výbere operácií a pod.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Deliace línie medzi ROP a inými programami financovanými z fondov EÚ sú v prehľadnej tabuľkovej forme detailne popísané v prílohe č. 6 ROP. Deliace línie sú zadefinované za účelom zamedzenia duplicitnej podpory rovnakých typov operácií z viacerých zdrojov a tiež za účelom poskytnutia jednoznačných informácií pre subjekty uchádzajúce sa o podporu z uvedených zdrojov.

Tabuľka: Vázby ROP na iné operačné programy na úrovni prioritných osí

Prioritná os ROP	Operačný program	Prioritné osi
Infraštruktúra vzdelávania	OP Vzdelávanie	Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
		Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
		Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami
		Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť pre Bratislavský kraj
	OP Výskum a vývoj	Infraštruktúra vysokých škôl
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia	Podpora rastu zamestnanosti
		Podpora sociálnej inklúzie
		Podpora rastu zamestnanosti a sociálnej inklúzie v Bratislavskom kraji
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	OP Informatizácia spoločnosti	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Cestovný ruch
	OP Životné prostredie	Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Regenerácia sídiel	OP Životné prostredie	Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd
		Ochrana pred povodňami
		Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
	OP Doprava	Cestná infraštruktúra (TEN-T)
		Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra sídiel
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Infraštruktúra sídiel – verejné osvetlenie
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov	OP Doprava	Cestná infraštruktúra (TEN-T)
		Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
	OP Životné prostredie	Ochrana pred povodňami
Technická pomoc	OP Technická pomoc	Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach
		Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie administratívnych kapacít v týchto oblastiach
Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013	OP Informatizácia spoločnosti	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
	OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	Cestovný ruch
	OP Bratislavský kraj	Infraštruktúra

Zdroj: RO pre ROP, 2014

## **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR**

### Operačný program Vzdelávanie

Komplementarita a synergia operácií ROP a Operačného programu Vzdelávanie spočíva v zásade v tom, že ROP podporuje intervencie do technického stavu objektov využívaných príslušnými zariadeniami občianskej infraštruktúry v oblasti vzdelávania, pričom Operačný program Vzdelávanie je zameraný na obsahový a kvalitatívny aspekt poskytovaných služieb. Oba operačné programy zároveň prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávacieho procesu v rámci územia cieľa Konvergencia. Kvalitný vzdelávací proces je kľúčovým faktorom pre rozvoj modernej spoločnosti založenej na vedomostiach a pre rast konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.

RO pre ROP spolupracoval v roku 2013 s MŠVVŠ SR pri programovaní opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP s ohľadom na štvrtú revíziu ROP.

### Operačný program Výskum a vývoj

Spektrum zariadení občianskej infraštruktúry podporovaných v rámci ROP (materské, základné a stredné školy) dopĺňa podpora vysokých škôl, ktorá je realizovaná prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj. Realizácia dotknutých operačných programov prispieva k zvyšovaniu úrovne kvality služieb poskytovaných v vzdelávacom procese v podmienkach SR.

## **Ministerstvo zdravotníctva SR**

### Operačný program Zdravotníctvo

V oblasti podpory občianskej infraštruktúry prispievajú oba operačné programy k zvyšovaniu úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám. ROP je zameraný na podporu subjektov, ktoré priamo nerealizujú zdravotnú záchrannú službu (Hasičský a záchranný zbor, Obecné hasičské zbory, Horské záchranné služby a pod.)

Zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR sú členmi pracovnej skupiny pre HP MRK, v rámci ktorej v spolupráci s RO pre ROP nastavujú podmienky pre zvyšovanie úrovne služieb zabezpečujúcich ochranu zdravia obyvateľstva a predchádzanie rizikám v rámci projektov pre MRK. Oba operačné programy majú potenciál dosiahnuť komplementárne efekty pri realizácii LSKxP k HP MRK.

## **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR**

### Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

V rokoch 2007 – 2010 bola v rámci ROP umožnená podpora projektov zameraných na rekonštrukciu, rozširovanie a budovanie zariadení poskytujúcich sociálne služby a vykonávajúcich opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Na základe investičnej podpory ROP do zariadení sociálnej infraštruktúry bol vytvorený priestor na súvisiace aktivity neinvestičného charakteru spolufinancované z ESF, ktoré sú zamerané na posilňovanie obsahového a kvalitatívneho aspektu poskytovaných služieb.

V období od schválenia ROP došlo k výrazným zmenám v smerovaní sociálnej politiky na európskej úrovni, ako aj k zmenám národnej legislatívy v sociálnej oblasti a zameraním sa na vytváranie vhodných podmienok pre zotrvanie klientov v prirodzenom (domácom prostredí). Z tohto dôvodu bola na základe revízie programu upravená stratégia ROP a od roku 2011 je umožnená výlučne podpora projektov deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnej infraštruktúry a podpora komunitných centier prispievajúcich k sociálnej inklúzii marginalizovaných rómskych komunít. Na príprave revízie ROP aktívne participovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako jeden z kľúčových partnerov RO pre ROP.

Deinštitucionalizácia znamená prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v sociálnych službách a zabezpečovanie náhradného prostredia deťom na komunitnej úrovni, ktorý predpokladá postupné nahradenie kolektívnej inštitucionálnej starostlivosti nízko kapacitnými pobytovými formami služieb a opatrení (byty a rodinné domy), vytvorenie a rozvoj siete alternatívnych služieb a opatrení podporujúcich život v komunite s cieľom utvoriť podmienky na čo najlepšie uplatňovanie ľudských práv podľa medzinárodných dohovorov. Synergia investičných a neinvestičných aktivít je predpokladom efektívnejšieho procesu deinštitucionalizácie.

V roku 2011 RO pre ROP spolupracoval s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Návrhu stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR formou pripomienkovania. Uvedený materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa

30. novembra 2011 a predstavuje prvý koncepčný dokument v oblasti deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry v SR.

Ďalšou významnou oblasťou, v ktorej sa dosiahuje synergický efekt podpory z EFRR a ESF predstavuje oblasť podpory marginalizovaných rómskych komunít v rámci lokálnych stratégií komplexného prístupu (napríklad podpora komunitných centier). RO pre ROP pripravoval implementáciu podpory komunitných centier v súčinnosti s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

## **Úrad vlády SR**

### Operačný program Informatizácia spoločnosti

Podpora infraštruktúry pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ROP a podpora digitalizácie pamäťových a fondových inštitúcií na národnej úrovni prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti vzájomne posilňujú úroveň uchovávaní a sprístupňovania zbierkových a knižničných fondov na celonárodnej úrovni. Prostredníctvom vlády SR prebieha komunikácia a koordinácia pri podpore HP IS.

## **Ministerstvo hospodárstva SR**

### Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Na základe uznesenia vlády SR č. 832/2006 zo dňa 6. októbra 2006 je podpora cestovného ruchu v programovom období 2007-2013 umožnená v rámci ROP (podpora verejnej infraštruktúry cestovného ruchu) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (podpora aktivít súkromného sektora v cestovnom ruchu). Synergická podpora mala byť smerovaná do najperspektívnejších území identifikovaných v Novej stratégii rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013.

V roku 2008 bola zo strany MH SR ako vecne príslušného rezortu zodpovedného za oblasť cestovného ruchu zmenená Národná stratégia rozvoja cestovného ruchu SR do roku 2013, čím boli pozmenené východiská, ktoré sa v rokoch 2006-2007 aplikovali pri príprave stratégie ROP. V priebehu roku 2009 sa oba riadiace orgány zamerali na prijímanie opatrení súvisiacich s elimináciou dopadov hospodárskej krízy na ekonomiku SR a na zintenzívnenie najefektívnejších a najúčinnějších oblastí podpory oboch operačných programov.

Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OPKaHR) začal s implementáciou projektov v oblasti cestovného ruchu už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory, či výberového procesu. Predpokladanú synergiu medzi uvedenými OP sa tak v prvej polovici programového obdobia nepodarilo dosiahnuť.

Na základe týchto skutočností RO pre ROP v rámci revízie upravil stratégiu ROP pre oblasť cestovného ruchu tým spôsobom, aby zostávajúce zdroje boli využité na maximalizáciu synergie aktivít ROP a OPKaHR. Riadiaci orgán pre ROP chce tento cieľ zabezpečiť podporou verejnej infraštruktúry cestovného ruchu príľahlej k najvýznamnejším strediskám cestovného ruchu, ktoré boli podporené v rámci OP KaHR.

V súvislosti s rekonštrukciou a budovaním verejného osvetlenia existuje medzi ROP a OPKaHR deliaca línia, ktorá v rámci ROP predpokladá rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia len ako jednu z aktivít regenerácie sídiel v centrálnej zóne obcí, zatiaľ čo v rámci OPKaHR umožňuje samostatné aktivity zamerané na rekonštrukciu/budovanie verejného osvetlenia v celej obci.

## **Ministerstvo životného prostredia SR**

### Operačný program Životné prostredie

Komplementárnu väzbu medzi ROP a Operačným programom Životné prostredie predstavuje najmä podpora protipovodňových opatrení v rámci prioritných osí 4 a 5 ROP. ROP podporuje aktivity zamerané na reguláciu povodí v zastavaných územiach miest a obcí, a to výlučne ako súčasť projektov spájajúcich viaceré aktivity na podporu hmotnej infraštruktúry sídiel (t.j. nie ako samostatnú aktivitu). Investičné projekty uvedeného charakteru sú v rámci ROP realizované so súhlasom správcu vodohospodársky významných tokov (Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Banská Štiavnica). Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v roku 2011 bola umožnená podpora aktivít zameraných na odstraňovanie následkov povodní z roku 2010 a realizáciu protipovodňových aktivít v zmysle uznesenia vlády SR č. 566/2010 vo vybraných územiach najviac postihnutých, resp. ohrozených povodňami.

Operačný program Životné prostredie realizuje samostatné aktivity zamerané na investície do regulácie povodí v nezastavaných územiach miest a obcí v súlade s Programom protipovodňovej ochrany SR do roku 2010. Operačný program Životné prostredie podporuje aj samostatne realizované projekty zamerané na rekonštrukciu a budovanie verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd verejnými kanalizáciami pre obce. V rámci ROP sa na základe dohody s Riadiacim orgánom pre OP ŽP umožnila podpora aktivít zameraných na rekonštrukciu a budovanie vodovodov a odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v súvislosti s inými aktivitami regenerácie sídiel (ako sú napr. rekonštrukcie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev), realizovanými výlučne v obciach so separovanými alebo segregovanými rómskymi osadami, ktorých podpora v ROP nadväzuje na grantovú schému PHARE.2002/000.610-03.

RO pre ROP v roku 2013 spolupracoval s MŽP SR najmä pri príprave výzvy pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP v oblasti aktivít zameraných na úpravu tokov v zastavaných územiach obcí (výzva ROP-4.1c-2013/01 - Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami a výzva ROP-4.1a-2013/01 - Samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami).

### **Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR**

#### Operačný program Doprava

Operačný program Doprava v rámci podpory cestnej siete realizuje intervencie do ciest vyšších kategórií (diaľnice, rýchlostné komunikácie, cesty I. triedy), ktoré plnia funkciu hlavných dopravných koridorov a ROP realizuje intervencie do ciest II. a III. triedy, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť regiónov a do miestnych komunikácií podporujúcich konkurencieschopnosť sídiel.

#### Operačný program Technická pomoc

Operačný program Technická pomoc je zameraný na financovanie horizontálnych aktivít, ktoré sú spoločné pre všetky operačné programy, resp. je ich potrebné vykonať celoplošne z úrovne Centrálného koordinačného orgánu pre všetky orgány zapojené do riadenia, implementácie a kontroly jednotlivých operačných programov v programovom období 2007-2013. Operačný program Technická pomoc je taktiež zameraný na vytvorenie a prevádzku spoločného IT monitorovacieho systému pre štrukturálne fondy a KF a na zabezpečovanie informovania a publicity na všeobecnej úrovni. V rámci prioritnej osi 6 ROP Technická pomoc sú zabezpečované koncové zariadenia napojenia na systém IT monitorovací systém a tiež aktivity informovania a publicity vo vzťahu k ROP v súlade so schváleným Komunikačným plánom pre ROP.

### **Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR**

#### Program rozvoja vidieka

Komplementarita existuje medzi ROP a Programom rozvoja vidieka (PRV) spolufinancovaným z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, a to najmä v tom zmysle, že podpora v rámci ROP smeruje prioritne do pólov rastu, zatiaľ čo v rámci PRV do obcí, ktoré nie sú pólmi rastu.

Čo sa týka podpory projektov zameraných na podporu rómskych osídlení vo vidieckom prostredí, eliminovanie duplicitnej podpory je založené na výmene informácií o podporených projektoch v rámci oboch programov.

Princíp územnej koncentrácie príspevkov, t.j. prístup zameraný na podporu obcí identifikovaných ako tzv. inovačné a kohézne póly rastu, vychádza z úrovne NSRR. Uvedený princíp je významnou súčasťou stratégie ROP prijatej Európskou komisiou. Princíp územnej koncentrácie ROP nie je v každom opatrení ROP uplatňovaný v rovnakej miere. Programový manuál ROP definuje v časti 4 územné priority pre smerovanie podpory v rámci jednotlivých opatrení ROP a zároveň uvádza aj odôvodnené výnimky pre prípadný odklon od princípov územnej koncentrácie pri smerovaní podpory z ROP.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Podrobnosti k priemetu princípu územnej koncentrácie na opatrenia ROP sú uvedené v tabuľke č. 1 Programového manuálu ROP. Jednotlivé kategórie obcí podľa pólov rastu sú uvedené na internetových stránkach [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) a [www.nsrr.sk](http://www.nsrr.sk).

### Operačný program Bratislavský kraj

Operačný program Bratislavský kraj je do veľkej miery zameraný na obdobné aktivity ako ROP, ale jeho intervencie sú orientované na územie cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť (územie Bratislavského samosprávneho kraja). Oba programy realizované v programovom období 2007-2013 posilňujú sociálno-ekonomický rozvoj Slovenska ako celku a prispievajú k zvyšovaniu úrovne v oblasti regionálnej infraštruktúry.

V roku 2013 v súvislosti so spustením implementácie iniciatívy JESSICA RO pre ROP spolupracoval s OP BK (Podrobnosti pozri kap. 2.6.).

### **Komplementarita a synergia s programami cezhraničnej spolupráce**

V programoch cezhraničnej spolupráce na roky 2007-2013 sú zohľadnené ustanovenia základných strategických a programových dokumentov EÚ, a to predovšetkým v oblasti definovania cieľov a rozsahu priorít. V súlade so všeobecným nariadením je v rámci programu zaistená súdržnosť získavanej podpory z EFRR s opatreniami, politikami a prioritami EÚ. Aktivity navrhované v programoch cezhraničnej spolupráce sú v súlade s politikami EÚ a jej strategických dokumentov.

Oblasť podpory je zameraná predovšetkým na podporu socioekonomického rozvoja prihraničného regiónu, rozvoj cezhraničnej dopravnej informačnej infraštruktúry a životného prostredia.

V rámci programov cezhraničnej spolupráce sa jednotlivé projekty realizujú v prihraničných oblastiach SR. Na území cieľa Konvergencia ide o spoluprácu regiónov Slovenska s regiónmi Českej republiky, Rakúska, Poľska a Maďarska. Projekty rozvíjajú cezhraničnú spoluprácu a majú nadnárodný charakter spolupráce.

#### Program Cezhraničná spolupráca Slovensko – Česká republika

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Českou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Czech republic 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a týka sa územia Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja.

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika v roku 2013, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP, sú:

- „Rekonstrukce a výstavba stezek pro pěší a cyklisty - napojení na síť stezek "4 CYKLOREGIO" (kompletná rekonštrukcia 120 metrov dlhej ul. Kostelnej v Strážnici, vrátane náležitej infraštruktúry a vybudovanie novej cyklocesty v dĺžke 1 550 metrov v meste Skalica)
- „Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v prihraničnej oblasti“ (výsadba vetrolamov, obnovu biocentra U Trati v k.ú. Sudoměřice, záchrana biodiverzity prostredníctvom výsadby plochy - krajové odrody „Genofond krajových ovocných odrôd Bielych Karpát“, zakúpenie strojov a zariadenia)

#### Program Cezhraničná spolupráca Rakúsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Rakúskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Slovakia – Austria 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátenom programovom období 2004-2006 a v rámci cieľa Konvergencia sa týka územia Trnavského a Bratislavského samosprávneho kraja.

V roku 2013 neboli ukončené žiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko, ktoré by boli komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP.



#### Program Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce bol v spolupráci s Poľskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko na obdobie rokov 2007-2013 (Cross-Border Cooperation Programme Poland – Slovakia 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátanom programovom období a týka sa územia Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja.

Príkladom úspešne zrealizovaného projektu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Poľsko v roku 2013, ktorý je komplementárny k projektom podporeným v rámci ROP je:

mesto Medzilaborce - [Roztancované pohraničie Modernizácia kultúrnej infraštruktúry v Sanoku a Medzilaborciach](#)

#### Program Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátanom programovom období a týka sa územia Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho, Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja.

Príkladmi úspešne zrealizovaných projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika v roku 2013, ktoré sú komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP, sú:

- projekt obce Gabčíkovo s názvom „Vzájomné prepojenie turistických stredísk a ciest prostredníctvom kompy cez staré koryto Dunaja medzi obcami Gabčíkovo a Dunaremete“, v rámci ktorého bola zakúpená kompa, vybudované 2 prístaviská (na slovenskej strane a v Maďarsku) s náležitou infraštruktúrou, bola spevnená cesta na korune hrádze, vybudovala sa cyklotrasa medzi prístaviskom v Gabčíkove a obcou Bodíky.
- projekt obcí Slanská Huta, Byšta, Brezina riešil vybudovanie cyklotrasy medzi 5 obcami na Slovensku a v Maďarsku. V rámci projektu sa stabilizovala stará poľná cesta, osadili sa 2 odpočívadlá, obnovili sa asfaltové cesty, medzi uvedenými obcami.

#### Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

V rámci programu cezhraničnej spolupráce v nadväznosti na cieľ Európska územná spolupráca bol v spolupráci s Maďarskou, Rumunskou a Ukrajinskou stranou vypracovaný Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na obdobie rokov 2007-2013. (Hungary – Slovakia – Romania – Ukraine ENPI Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013). Tento cieľ nadväzuje na iniciatívu INTERREG IIIA realizovanú v skrátanom programovom období a týka sa územia Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

V roku 2013 neboli ukončené žiadne projekty podporené v rámci Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, ktoré by boli komplementárne k projektom podporeným v rámci ROP.

## **2.7 Monitorovanie a hodnotenie**

### **2.7.1 Monitorovanie**

#### **Monitorovanie na úrovni projektov**

Základnou jednotkou monitorovania je projekt. RO pre ROP a v prípade decentralizovaných opatrení v spolupráci so SO/RO pre ROP agreguje údaje a ukazovatele z úrovne projektov cez opatrenia, prioritné osi až na úroveň operačného programu. Monitorovanie projektov začína dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa uzatvára medzi riadiacim orgánom a prijímateľom a končí dňom ukončenia platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Monitorovanie projektu je vykonávané počas realizácie aktivít projektu a po dobu piatich rokov po ukončení vecnej realizácie projektu, pričom je realizované prostredníctvom pravidelne zasielaných monitorovacích správ projektu (priebežné správy, záverečná a následné správy).

Procedurálne náležitosti súvisiace s procesmi monitorovania na úrovni projektov boli zapracované do interných dokumentov orgánov zainteresovaných do implementácie ROP.

#### Monitorovanie na úrovni operačného programu

Cieľom monitorovania na úrovni programu je sledovanie plnenia cieľov ROP s využitím fyzických a finančných ukazovateľov. Výstupmi monitorovania ROP sú podklady pre činnosť MV pre ROP a vypracovanie výročných správ o vykonávaní operačného programu.

Výročné správy o vykonávaní ROP sú bezprostredne po schválení zo strany EK zverejňované na webovom sídle <http://www.ropka.sk/sk/vyroczne-spravy/>.

#### **Monitorovací výbor**

Monitorovací výbor (ďalej „MV pre ROP“) pre ROP bol zriadený 5.decembra 2007 v zmysle čl. 63 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 s cieľom zabezpečiť monitorovanie kvality vykonávania operačného programu. Zloženie MV pre ROP rešpektuje vyvážený princíp partnerstva. MV pre ROP má spolu 40 členov (z toho 39 členov s hlasovacím právom), ktorí zastupujú vecne príslušné sektorové rezorty, samosprávne kraje, subjekty združujúce miestne samosprávy, mimovládny sektor, subjekty zastupujúce rómske komunity a na práci Monitorovacieho výboru pre ROP sa zúčastňuje i zástupca/zástupcovia Európskej komisie v poradnej funkcii.

V priebehu roka 2013 sa uskutočnilo zasadnutie MV pre ROP a procedúra hlasovania členov MV pre ROP písomnou procedúrou bola využitá 4 - krát. Záznamy zo zasadnutia MV pre ROP a všetky uznesenia MV pre ROP prijaté hlasovaním, resp. písomnou procedúrou sú zverejnené na webovom sídle operačného programu <http://www.ropka.sk/monitorovaci-vybor/>.

Dňa 08.01.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 4.1a Regenerácia sídiel ROP – samostatne dopytovo - orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami; úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 4.1c Regenerácia sídiel ROP – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami; úprave hodnotiacich kritérií pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP – obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami; úprave výberových kritérií pre všetky opatrenia v rámci ROP. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 21.01.2013. Úpravy hodnotiacich kritérií boli zo strany MV pre ROP schválené.

Dňa 07.03.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o postupe pri implementácii postupu JESSICA. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 15.03.2013. Postup bol zo strany MV pre ROP schválený.

Dňa 22.3.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o úprave hodnotiacich kritérií pre oblasť podpory 4.1b Regenerácia sídiel ROP – podpora infraštruktúry bývania – výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny. Členovia MV pre ROP

mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 08.04.2013. Úprava hodnotiacich kritérií bola zo strany MV pre ROP schválená.

Hlavnými bodmi programu zasadnutia MV pre ROP, ktoré sa uskutočnilo 24.6.2013 boli prerokovanie a schválenie návrhu revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2013, prerokovanie a schválenie návrhu Výročnej správy o vykonávaní ROP za rok 2012, prerokovanie a schválenie návrhu aktualizácie Štatútu MV pre ROP<sup>24</sup> a prezentácia a vzatie na vedomie informácie o pokroku implementácie ROP, Programový manuál a všetky jeho aktualizácie a Správy o vyhodnotení výziev.

Dňa 23.10.2013 sa uskutočnilo zasadnutie RO pre ROP, na ktorom bol schválený návrh modifikácie štvrtej revízie Regionálneho operačného programu 2007-2013 v polovici roka 2013 a následne bol návrh predložený na schválenie Európskej komisii prostredníctvom elektronického systému SFC2007 05.12.2013.

Dňa 16.12.2013 RO pre ROP vyzval členov MV pre ROP na hlasovanie písomnou procedúrou o návrhu schválenia hodnotiacich kritérií pre opatrenie 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov: a) oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií, b) oblasť podpory 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Členovia MV pre ROP mohli zaslať svoje písomné stanoviská do 11.12.2013. Úpravy hodnotiacich kritérií boli zo strany MV pre ROP schválené.

### **Monitorovanie opatrení v rámci SEA**

V roku 2013 neboli identifikované nepredvídané negatívne vplyvy implementácie ROP na životné prostredie. Pri všetkých investičných projektoch realizovaných v rámci ROP je v zmysle národnej legislatívy individuálne posudzovaný ich vplyv na životné prostredie v procese stavebného konania. Komplexnejšie monitorovanie ukazovateľov SEA (smernica č. 2001/42/ES) počas implementácie ROP bude súčasťou strategického externého hodnotenia ROP. V roku 2013 bolo v rámci prípravy návrhov jednej revízie ROP uskutočnené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu, na základe ktorého sa nepredpokladajú vplyvy na životné prostredie odlišné od tých, ktoré boli identifikované v procese posudzovania strategického dokumentu v rokoch 2006-2007.

### **Joint Road Map (JRM)**

JRM predstavuje spoločný rámec na riešenie problémov a dosiahnutie pokroku implementácie fondov EÚ prostredníctvom stanovenia konkrétnych cieľov a termínov na ich splnenie. Pre ROP sú v rámci JRM relevantné najmä nasledovné témy:

- riadiace a kontrolné systémy,
- marginalizované rómske komunity,
- nástroje finančného inžinierstva (JESSICA),
- konania o porušení práva EÚ (infringementy),
- aktivity v oblasti hodnotenia OP.

V súvislosti s problematikou riadiacich a kontrolných systémov RO pre ROP na základe auditných zistení prijal v roku 2013 opatrenia na zabezpečenie efektívnej implementácie ROP. Zároveň RO pre ROP aktívne participoval s CKO, OA a CO pri nastavovaní postupov pre zlepšenie implementácie štrukturálnych fondov na národnej úrovni. Zmeny v legislatíve a ďalšie iné zistenia boli priebežne zapracovávané do programovej dokumentácie a inštrukcií pre žiadateľov/prijímateľov.

V oblasti podpory marginalizovaných rómskych komunít RO pre ROP spolupracoval s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity za účelom vyhlásenia nových výziev na predkladanie žiadostí o NFP, najmä výzvy v rámci oblasti podpory 4.1c ROP - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí so zameraním na obnovu vybraných obcí postihnutých povodňami v roku 2010, ktorá bola vyhlásená 31.01.2013, ďalšej výzvy na podporu komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (oblasť podpory 2.1b ROP), ktorá bola vyhlásená 29.11.2013 a výzvy v rámci oblasti podpory 4.1b ROP - podpora infraštruktúry bývania - výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity, ktorá bola vyhlásená 17.12.2013.

<sup>24</sup>Aktualizovaný Štatút zohľadňuje uskutočnené organizačné zmeny na MPRV SR a zmeny v kompetenčnom zákone.

Pilotný prístup podpory infraštruktúry bývania je v rámci ROP realizovaný prostredníctvom dvoch špecifických opatrení:

- a) **Zlepšenie energetickej efektívnosti existujúcich bytových domov v mestských oblastiach (iniciatíva JESSICA)** - písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA bolo vyhlásené 27.03.2013.
- b) **Výstavba nájomných bytov pre marginalizované skupiny** prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o NFP – výzva v rámci oblasti podpory 4.1b ROP - podpora infraštruktúry bývania bola vyhlásená 17.12.2013.

### **Výročné stretnutie s EK**

Riadiaci orgán pre ROP sa zúčastnil Výročného stretnutia k NSRR 2013, ktoré sa konalo v Bratislave dňa 27. novembra 2013 v Hoteli Bôrik. Hlavnými bodmi programu výročného stretnutia boli programové obdobie 2007–2013 (fyzický a finančný progres, Joint Road Map 2013), programové obdobie 2004–2006 (proces uzatvárania operačných programov) a nové programové obdobie 2014–2020.

Zástupcovia všetkých prítomných riadiacich orgánov zastupujúcich jednotlivé operačné programy NSRR 2007–2013 prezentovali svoje operačné programy so zameraním na pokrok v implementácii, problémové oblasti spojené s implementáciou a príklady dobrej praxe. Zástupcovia EK povzbudili riadiace orgány operačných programov s pomalším čerpaním, aby sa zamerali na hľadanie spôsobov ako zdynamizovať a zjednodušiť implementáciu a tiež skrátiť lehoty.

V súvislosti s prípravou výročných správ o vykonávaní OP zástupcovia EK prezentovali oblasti, v ktorých zo strany riadiacich orgánov stále pretrvávajú určité nedostatky. Štruktúra má v zásade kopírovať strategickú správu z roku 2009, ale je potrebné sa zamerať na poskytnutie jasnej predstavy o vykonávaní programu a jeho úspechoch v porovnaní k jeho cieľom. Komisia zdôraznila, že dôkazy o výkonnosti a účinnosti opatrení by mali tvoriť hlavný obsah správy, ako aj analýzu pokroku kľúčových ukazovateľov a akýchkoľvek významných zmien v porovnaní s cieľmi. Zásadný význam má použitie kvalitatívnych a kvantitatívnych dát a závery hodnotenia a ďalšie analýzy na preukázanie pokroku.

Ďalším dôležitým bodom výročného stretnutia bolo vyhodnotenie plnenia Joint Road Map, ktorý EK považuje za hlavný nástroj na identifikáciu problematických oblastí, ktorým musí byť venovaná pozornosť s cieľom dosiahnuť efektívnu implementáciu fondov EÚ. Zástupcovia EK a CKO sa dohodli na príprave aktualizácie spoločného rámca Joint Road Map na rok 2014 a na jeho častejšom monitorovaní, minimálne na štvrťročnej báze.

V súvislosti s iniciatívou JESSICA RO pre ROP a RO pre OPBK informovali o pokroku implementačného mechanizmu pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania zo štrukturálnych fondov EÚ.

Počas výročného stretnutia bol prerokovaný aj implementačný proces so zameraním na audity, hodnotenie, technickú pomoc a zjednodušenie implementácie. MF SR ako Orgán auditu informovalo o vykonaných a prebiehajúcich auditoch. Problematickými oblasťami aj naďalej ostáva oblasť verejného obstarávania, výberu projektov a kontroly projektov na mieste. Čo sa týka hodnotenia, zástupcovia EK zdôraznili potrebu posilniť mechanizmus hodnotenia vrátane administratívnych kapacít, aby bolo možné lepšie preukázať dosiahnuté výsledky a príklady úspešnej implementácie štrukturálnych fondov EÚ. Zástupcovia EK zdôraznili potrebu využívať závery z vykonaných hodnotení pri vypracovaní výročných/strategických správ a pri príprave budúceho programového obdobia. V súvislosti s vykazovaním výdavkov EK odporučila riadiacim orgánom hľadať možnosti zavedenia zjednodušeného vykazovania výdavkov.

## 2.7.2 Hodnotenie

Za hodnotenie ROP je zodpovedný RO pre ROP. Úlohy spojené s hodnotením vykonávajú v rámci ROP manažéri monitorovania a hodnotenia a manažér programovania odboru riadenie Regionálneho operačného programu, ktorý je zároveň členom pracovnej skupiny pre hodnotenie na úrovni Centrálného koordinačného orgánu. Na úrovni SO/RO pre ROP pôsobia manažéri s kumulovanou náplňou činnosti v oblasti informovania, monitorovania a hodnotenia.

V rámci plnenia úloh v oblasti hodnotenia RO pre ROP vykonal v roku 2013 nasledovné aktivity:

- vypracovanie Plánu hodnotení na rok 2013 v januári 2013 a zaslanie na CKO,
- vypracovanie Správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení ROP za rok 2012 a jej predloženie na CKO do 31.03.2013,
- vypracovanie Internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2013,
- zabezpečenie vykonania externého Pravidelného hodnotenia ROP,
- zabezpečenie vykonania externého Strategického hodnotenia ROP,
- vypracovanie aktualizácie Internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie ROP 2007-2013 v polovici roka 2013.

Počas roka 2013 bola vykonaná **Interná analýza dôvodov na vykonanie revízie ROP**. Internú analýzu dôvodov vykonania revízie Regionálneho operačného programu vypracoval RO pre ROP v máji 2013. Interná analýza bola konzultovaná členmi Monitorovacieho výboru pre ROP počas konzultačného stretnutia k príprave revízie ROP, ktoré sa uskutočnilo 16.05.2013 a následne bol zámer prediskutovaný aj so zástupcami DG REGIO 24.06.2013. Interná analýza bola v októbri 2013 aktualizovaná na základe pripomienok, ktoré odzneli od Európskej komisie na zasadnutí Monitorovacieho výboru 24.06.2013.

Tabuľka č.17: Realizované hodnotenia v sledovanom období

Názov hodnotenia	Suma (vrátane DPH) v €	Doba realizácie hodnotenia	Typ hodnotenia
Interná analýza k návrhu 4. revízie Regionálneho operačného programu máj 2013 s aktualizáciou v októbri 2013	0	apríl – október 2013	Interné hodnotenie
Stručný popis zistení z hodnotenia:			
Predmetom analýzy na návrh 4. revízie ROP bolo efektívne využitie zostávajúcej finančnej alokácie ROP s prihliadnutím na potrebu vyrovnať deficit v rámci Prioritnej osi 1 a čo najefektívnejšie naplniť záväzky vyplývajúce z dohôd medzi MPRV SR (resp. MVRP SR ako jeho predchodcom) a ÚSVRK v oblasti LSKxP. Základom pre hodnotenie efektivity použitia prostriedkov bola analýza príspevku jednotlivých prioritných osí, resp. opatrení ROP k Stratégii Európa 2020. Na základe uplatnenia tohto kritéria, ktorým sa preukázalo, že PO1 najvyššou mierou prispieva k cieľom Stratégie Európa 2020. Na dosiahnutie uvedeného sa vzhľadom na skutočnosť, že realokované finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na nové projekty, odporúča realokovať sumu v objeme 39 808 000 Eur (fin. prostriedky EFRR) iba na nové projekty schválené podľa LSKxP (projekty vybraných základných škôl s príspevkom k HP MRK). Uvedená suma zároveň predstavuje zostatok zo záväzku MPRV SR vychádzajúci zo Zmluvy o vzájomnej spolupráci a koordinácii pri naplňaní horizontálnej priority marginalizované rómske komunity (ďalej iba „HP MRK“) z 30.10.2008. Podstatou uvedenej zmluvy je záväzok NSRR voči HP MRK na úrovni Slovenskej republiky.			
Záver z hodnotenia:			
Návrh 4. revízie Regionálneho operačného programu máj 2013 s aktualizáciou v októbri 2013			
Navrhnuté odporúčania:			
Revízia finančného plánu ROP a to presunom finančných prostriedkov z PO 2, PO 4 a PO 7 do PO 1 ako aj prispôbienie merateľných ukazovateľov v dotknutých prioritných osiach novej finančnej alokácie.			
Priaté opatrenia zo strany RO:			
Úprava finančného plánu.			
Realizácia záverov z hodnotenia:			
Zaslanie 4. revízie Regionálneho operačného programu Európskej komisii prostredníctvom SFC.			

Zdroj: RO pre ROP, 2014

V druhom štvrtroku 2012 RO pre ROP vypracoval súťažné podklady pre nasledovné hodnotenia: Strategické hodnotenie Regionálneho operačného programu (ROP) a Pravidelné hodnotenie ROP vykonávané každé 2 roky. Zároveň boli v tomto období presne vymedzené požiadavky na externého hodnotiteľa, ktorý zabezpečí strategické a pravidelné hodnotenie ROP. V marci 2013 sa uskutočnilo verejné obstarávanie na obe hodnotenia a zmluvy podpísané s víťaznými uchádzačmi nadobudli účinnosť 07.06.2013.

**Pravidelné hodnotenie ROP vykonávané každé 2 roky** bolo vykonané od júna do decembra 2013 a hodnotiace obdobie bolo od 01.01.2007 do 31.12.2012. Zmluva bola uzavretá s externým hodnotiteľom VVMZ spol. s r.o. Účelom pravidelného hodnotenia ROP vykonávaného každé dva roky je zhodnotenie programu zamerané na funkčnosť a nastavenie implementačného systému a pokrok v implementácii. Výstupy pravidelného hodnotenia majú podať nezávislý pohľad na doterajšiu implementáciu programov a v prípade identifikovaných nedostatkov poskytnúť riadiacim orgánom operatívne odporúčania a návrhy smerujúce k včasnému odstráneniu problémových oblastí implementácie. V roku 2013 bol externým hodnotiteľom vypracovaný návrh hodnotiacej správy.

Z návrhu odporúčaní a záverov Pravidelného hodnotenia ROP vyplýva:

- Podľa okolností a v porovnaní s inými Operačnými programami, ROP je implementovaný s relatívnym úspechom. Kontrahovanie a čerpanie sú na relatívne vysokej úrovni.
- Nadschválenie projektov v opatrení 1.1 na jednej strane síce prispelo k vyššiemu čerpaniu fondov, ale na strane druhej, aj podľa názoru hodnotiteľa sa pri potrebe náročných revízií zároveň len paralyzoval pružný pokrok v iných opatreniach a celkovo to viedlo ku zníženiu alokácií a dosiahnutých hodnôt ukazovateľov v ostatných opatreniach. Podľa prieskumu prijímateľov to taktiež spôsobilo vážne prekročenie primeranej lehoty pre spracovanie žiadostí o platbu, resp. úhradu platieb.
- Neprimerane veľký záujem na podávanie žiadostí o NFP má v konečnom dôsledku za výsledok len viac zamietnutých žiadostí a podľa preskúmaných názorov prijímateľov ide o kroky neefektívne, u neúspešných žiadateľov vyvolávajúce frustráciu s negatívnym dopadom na podobu programu a riadiaceho orgánu pre ROP. Hodnotiteľ odporúča nastaviť procedúru, ktorá znižuje počet odmietnutých žiadostí, ako napríklad dvojkolové výzvy, kde v prvom kole budú podané skrátené žiadosti o NFP a až v druhom kole kompletne žiadosti s projektovou dokumentáciou a pod. Súčasťou prvého kola by RO vyslovil nezávislé odporúčanie, pričom by žiadateľovi ozrejmil, aké sú jeho reálne šance na úspech pri podávaní výzvy. Následne by to záviselo už len od žiadateľa, ktorý by sa sám rozhodol, či podá kompletný projekt aj v takom prípade, že v prvom kole dosiahol negatívne ohodnotenie.
- Hodnotiteľ odporúča skrátiť lehoty na schválenie vybraných žiadostí o NFP a na prípravu a podpísanie Zmluvy o NFP. Hodnotiteľ zároveň odporúča zjednodušiť Zmluvu o NFP, aby následne neboli potrebné ďalšie prípadné zmeny ku zmluve (spisovanie dodatkov).
- Hodnotiteľ odporúča zjednodušenie postupu pre zmeny v IMP, obzvlášť pre zosúladenie IMP RO pre ROP a IMP SO/RO pre ROP. Ak je to možné, časť IMP SO/RO pre ROP s postupmi by mala byť jednotná pre všetky SO/RO pre ROP a RO pre ROP by mal SO/RO pre ROP dodať zmenené znenie tej časti IMP SO/RO.
- Hodnotiteľ odporúča, aby RO pre ROP a SO/RO pre ROP prešli na systém, v ktorom použitie papierových dokumentov je znížené na absolútne minimum.
- Hodnotiteľ odporúča, aby RO pre ROP a SO/RO pre ROP prešli na systém, ktorý umožňuje bezproblémové riadenie a kontroly, ktorý minimalizuje vplyv ľudských chýb, ktorý maximalizuje rýchlosť a správnosť spracovania žiadostí (napr. ŽoNFP, ŽoP) a minimalizuje lehotu úhrady faktúr. Systém, ktorý bude vždy poskytovať aktuálny stav spisov a upozorňovať na nerešpektovanie lehoty v momente, kedy dôjde k jej prekročeniu. Maximálna lehota na úhradu ŽoP by mala byť stanovená na 25 dní.
- Hodnotiteľ odporúča, aby RO pre ROP prešiel na informačný systém, ktorý môže sám spravovať a môže si ho prispôsobiť na svoje vlastné potreby (IS RO pre ROP). IS RO pre ROP môže fungovať ako subsystém pre ITMS.

**Strategické hodnotenie ROP** bolo vykonané od júna 2013.. Cieľom hodnotenia bolo posúdenie nastavenia a vývoja ROP v súvislosti s prioritami Európskej únie a národnými prioritami za obdobie od 01.01.2007 do 31.12.2012. Zmluva bola uzavretá s IBS SLOVAKIA, s.r.o. Hodnotenie je zamerané predovšetkým na nasledujúce oblasti: relevantnosť ROP s rozvojovými stratégiami EÚ a SR; externé a interné zmeny, ktoré mali vplyv na priebeh implementácie ROP; súlad realizovaných projektov so stratégiou a cieľmi ROP; porovnanie dosiahnutých výsledkov a stanovených cieľov; absorpčná schopnosť žiadateľov; nastavenie implementačného systému ROP a dosiahnuté výsledky a dopady ROP v kontexte štatistických ukazovateľov v rámci SR.

Realizáciou projektov v rámci ROP boli Strategickým hodnotením identifikované nasledovné dosiahnuté výsledky:

- V rámci ROP bolo podporených 60 projektov rekonštrukcie a modernizácie MŠ. Toto predstavuje len 2,26% z celkového počtu 2 658 MŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej podporených projektov je v Košickom a Nitrianskom kraji, pričom majú spomedzi všetkých krajov druhý a tretí najvyšší počet MŠ.
- V rámci ROP bolo podporených 632 projektov rekonštrukcie a modernizácie ZŠ. Toto predstavuje 30,87% z celkového počtu 2 047 ZŠ na území cieľa Konvergencia. Pred začiatkom programového obdobia 2007-2013 bolo na území cieľa Konvergencia 920 ZŠ s počtom viac ako 200 žiakov. ROP teda prispelo ku zlepšeniu technicko-stavebného stavu až 68,70% týchto ZŠ. Najmenej podporených projektov bolo v Košickom kraji a najviac v Prešovskom kraji, pričom v Košickom kraji bolo zrekonštruovaných takmer o polovicu menej škôl ako v Prešovskom kraji.
- V rámci ROP bolo podporených 138 projektov rekonštrukcie a modernizácie SŠ. To predstavuje 22,04% z celkového počtu 626 SŠ na území cieľa Konvergencia. Najmenej podporených projektov bolo v Žilinskom kraji a najviac v Trenčianskom kraji.
- V rokoch 2006–2011 vzniklo na sledovanom území 261 nových zariadení, z toho len 3 zariadenia (všetky KE kraji) boli postavené za príspevku ROP, čo predstavuje len 1,14% zo všetkých novopostavených sociálnych zariadení. Prostredníctvom ROP bolo zrekonštruovaných 138 zariadení, čo predstavuje 12,6% z celkového počtu zariadení na území cieľa Konvergencia.
- Prostredníctvom ROP boli rekonštruované hlavne objekty galérií a múzeí. Verejné knižnice a kultúrno-osvetové zariadenia využívali možnosť získania grantov na rekonštrukcie len minimálne. Do iných kultúrnych pamiatok boli investované prostriedky ROP v 33 prípadoch.
- V rámci ROP nebol zrealizovaný ani jeden projekt na podporu infraštruktúry bývania.
- Na území cieľa Konvergencia je 936 inovačných a kohéznych pólov rastu, z ktorých až 544 má zazmluvnené investičné prostriedky ROP na revitalizáciu a rekonštrukciu verejných priestranstiev, čo predstavuje až 58% zo všetkých pólov rastu.
- V roku 2006 bolo na území SR mimo BA kraja evidovaných 157 zariadení HaZZ, 1843 zariadení OHZ a 11 zariadení HZS. Prostriedky ROP využilo 57 zariadení HaZZ, čo predstavuje 36,31% zo všetkých zariadení tohto typu, 87 zariadení OHZ, čo predstavuje 4,72% zo všetkých zariadení tohto typu a 6 zariadení HZS, čo predstavuje 54,552% zo všetkých zariadení tohto typu.
- Podľa údajov zo Slovenskej správy ciest bolo v roku 2012 na území cieľa Konvergencia 3 419,908 km ciest II. triedy a 10 025,55 km ciest III. triedy. Z ciest II. triedy bolo v dobrom stave 2 347,47 km, vo vyhovujúcom stave je 256,952 km a v nevyhovujúcom stave je 815,491 km. Z ciest III. triedy bolo v dobrom stave 6 098,54 km, vo vyhovujúcom stave je 874,488 km a v nevyhovujúcom stave je 3 052,519 km. Prostredníctvom projektov ROP neboli vybudované žiadne nové úseky ciest II. a III. triedy. V rámci projektov prioritnej osi 5 bolo zrekonštruovaných 636,50 km (ukončené projekty k 31.12.2012). Z toho 170,49 km ciest II. triedy a 466,01 km ciest III. triedy. Deklarovaná dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 981,64 km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 353,11 km a III. triedy 628,53 km. V projektoch Regenerácie sídiel bolo k 31.12.2012 zrekonštruovaných 113,57 km miestnych komunikácií a v zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 276,04 km miestnych komunikácií.

Zo záverov, ktoré boli identifikované, vyplýva nasledovné smerovanie podpory:

- Investície do infraštruktúry MŠ, ZŠ a SŠ sú stále relevantné a veľmi žiadané. Napriek významným intervenciám ROP v programovom období 2007–2013 zostáva absorpčná kapacita infraštruktúry vzdelávania vysoká. Vzhľadom na demografický vývoj by mali intervencie podobného charakteru naďalej pokračovať s tým, že prioritu by mala mať infraštruktúra materských škôl.
- Vzhľadom k cieľom Stratégie Európa 2020 a odporúčaniam Európskej komisie pokračovať aj v zlepšovaní vybavenosti stredných škôl, aby tak boli zlepšené podmienky na prípravu absolventov stredných škôl, ktorí následne môžu pokračovať vo VŠ vzdelávaní, resp. budú omnoho lepšie pripravení pre uplatnenie sa na trhu práce.
- V budúcnosti podporovať premenu zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately na menšie zariadenia komunitného typu.
- Aj naďalej smerovať podporu do rekonštrukcií kultúrnych pamiatok.
- Podpora oblasti Regenerácie sídiel je stále relevantná a jej podpora v budúcnosti je potrebná.
- Ďalšie investície do ciest II. a III. triedy sú aj naďalej potrebné.

V rámci riadenia implementácie vyplýva zo záverov nasledovné:

- Na dosiahnutie zníženia administratívnej záťaže je potrebné identifikovať a odstrániť tieto bariéry až na úroveň žiadateľov.
- Venovať pozornosť stabilizácii pracovných síl.
- Efektívne nastaviť počty administratívnych kapacít na úrovniach RO pre ROP, SO/RO pre ROP a PJ prostredníctvom externej analýzy potrieb administratívnych kapacít.
- Aj naďalej venovať pozornosť skvalitňovaniu odborného a kariérneho rastu sústavným vzdelávaním administratívnych kapacít, pričom treba využiť doterajšie skúsenosti z programového obdobia 2007–2013. Špeciálne venovať pozornosť zaškoľovaniu pracovníkov RO pre ROP a SO/RO a prijímateľov v oblasti verejného obstarávania vrátane elektronických aukcií.


### **Využívanie monitorovacích systémov**

V súvislosti s hodnotením a monitorovaním ROP, či už na úrovni programovej alebo projektovej je nevyhnutná práca s ITMS pre ŠF a KF. ITMS II ako informačný systém pre programové obdobie 2007-2013 vychádza z organizačných, technických aj prevádzkových predpokladov systému ITMS pre skrátené programové obdobie 2004-2006. Systém je kontinuálne v prevádzke a súbežne pre obidve obdobia. Uvedené systémy úzko spolupracujú, využívajú spoločnú databázu a v nej spoločnú evidenciu objektov.

ITMS je centrálny systém, spoločný pre všetky operačné programy NSRR financované zo ŠF a KF a slúži na evidenciu, spracovávanie, export a monitorovanie dát o programovaní, projektovom a finančnom riadení, kontrole a audite ŠF a KF. Užívateľmi systému sú zamestnanci CKO, Riadiacich orgánov, Sprostredkovateľských orgánov, Platobných jednotiek, CO, OA a Orgánov koordinácie horizontálnych priorít. Systém je prevádzkovaný v rámci Komunikačno-technologickej infraštruktúry Datacentra (KTI) – rozpočtovej organizácie Ministerstva financií SR – spolu so systémami ISUF (Integrovaný systém účtovníctva fondov), ISŠP (Informačný systém Štátnej pokladnice), RIS (Rozpočtový informačný systém) a ďalšími. ITMS II je prepojený v rámci KTI so systémami ISUF, RIS a Manex. Prepojenia sú zabezpečené prostredníctvom technologickej platformy SAP XI. V prípade ISUFu ide o on-line synchrónne prepojenia.



Nasledovná schéma znázorňuje prepojenia ITMS na iné informačné systémy a ich užívateľov.



ITMS II podporuje nasledovné hlavné činnosti:

- programovanie (nastavenie všetkých atribútov operačných programov až na úroveň opatrení),
- implementácia projektov (evidencia výziev a ich parametrov, procesy predkladania, hodnotenia výberu a schvaľovania ŽoNFP, zazmluvnenie a finančná realizácia projektov, administratívne, certifikačné overovania a overovania na mieste, nezrovnalosti),
- implementácia programov (tvorba žiadostí o platbu na EK, odhad očakávaných výdavkov, komunikácia so systémom SFC2007, systémové nezrovnalosti),
- monitorovanie projektov (počas aj po realizácii),
- monitorovanie programov (agregáciou údajov z projektovej úrovne),
- audit (plánovanie aj uskutočnenie audítorských akcií),
- poskytuje široký rozsah dát pre hodnotenie programov z úrovne projektového a programového riadenia a činnosti jednotlivých orgánov.

Princípy pre riadenie prístupov a oddelenie funkcií v ITMS II sú nasledovné:

- Orgánové role definujú evidencie, ktoré sú dostupné užívateľom jednotlivých orgánov.
- Orgánové role sú nasledovné: Riadiaci orgán, Sprostredkovateľský orgán, Platobná jednotka, Certifikačný orgán, Orgán auditu, Orgán koordinácie horizontálnych priorít, Administrátorské orgánové role.
- V rámci orgánových rolí sú dostupné užívateľské role len pre danú orgánovú rolu. Tento systém prístupových práv zabezpečuje, aby činnosti vykonávané jedným typom orgánu nemohli byť vykonávané iným typom orgánu.

- Užívatelia sú zaradení do jedného orgánu a môžu mať len užívateľské role patriace danému typu orgánu. Role užívateľov spravuje administrátor daného orgánu. Tento systém zabezpečí pružnú správu užívateľov, ako aj to, že užívateľ má len také role, ktoré mu podľa interného manuálu orgánu patria.
- Orgánom sa definujú tzv. čítacie a aktualizčné programové vizibility, ktoré určujú, ktoré operačné programy, priority a opatrenia vidia, a ktoré môžu editovať užívatelia orgánu.
- Princíp štyroch očí zabezpečuje, aby záznamy jednotlivých evidencií mohli byť posunuté v rámci workflowu medzi kľúčovými stavmi iba potvrdením dvoch užívateľov.
- Princíp evidencie podkladov rozhodnutí zabezpečuje auditovateľnosť rozhodnutí týkajúcich sa prideľovania zdrojov a riadenia procesov čerpania finančných prostriedkov. Bez ohľadu na výsledok rozhodnutia sú evidované všetky podklady (v rozsahu formulárov definovaných v dokumentoch Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013) od žiadateľov, ako aj údaje, ktoré vzniknú počas schvaľovacieho procesu.

Nastavenia ITMS II sú primárne viazané na tzv. programovú štruktúru (štruktúra operačných programov, prioritných osí a opatrení). Takýto prístup zabezpečuje, aby systém bol nastavený podľa postupov definovaných konkrétnym riadiacim orgánom. Postupy sú v systéme premietnuté do tzv. workflowov, v rámci ktorých má každý záznam svoj aktuálny stav. Stavy workflowov sú navrhované tak, aby pokryli minimálne tie procesy, pri ktorých dochádza k výmene dokumentov medzi rôznymi subjektami.

Okrem postupov je možné nastaviť pre jednotlivé programy aj iné špecifiká: podmienky oprávnenosti výziev a schém štátnej pomoci, výberové a hodnotiace kritériá, dopĺňať štandardné formuláre o vlastné informácie a prílohy, definovať kontrolné zoznamy pre vykonanie jednotlivých činností.

Systém poskytuje široký rozsah statických a dynamických výstupných zostáv. Tieto umožnia tvoriť formuláre od úrovne jednotlivých záznamov a zostavy, ktoré agregujú údaje z úrovne záznamov na vyššie úrovne.

Systém je schopný zhromažďovať spoľahlivé finančné a štatistické informácie o vykonávaní programov v období 2007-2013 na účely finančného riadenia a s cieľom slúžiť ako základ pre schvaľovanie výdavkov, rovnako aj údaje o vykonávaní operácií na účely monitorovania a vyhodnocovania aj na účely overovania a auditu. Na úrovni projektov systém zhromažďuje údaje aj o ich rozpočte. Pri žiadostiach o platbu sa evidujú okrem účtovných dokladov aj jednotlivé výdavky, ktoré obsahujú. Tieto sú jasne previazané na rozpočet projektu, čo umožňuje monitorovať, kontrolovať a auditovať aktuálny stav finančnej realizácie projektu.

## Vývoj systému ITMS II

Prehľad nasadenia jednotlivých verzií ITMS II do ostrej prevádzky spolu s popisom najdôležitejších funkcionalít uvoľnených v rámci jednotlivých verzií je uvedený v nasledujúcej tabuľke (tabuľka neobsahuje tzv. opravné buildy alebo patche, ale iba verzie systému, v rámci ktorých došlo k nasadeniu nových funkcionalít).

Verzia systému ITMS	Najdôležitejšie nasadené funkcionality
1.0	Funkcionality pokrývajúce procesy na úrovni programového a projektového riadenia
2.0	Funkcionality pokrývajúce finančné riadenie projektov
2.1 (1.fáza)	Funkcionality evidencie žiadostí o NFP podľa aktualizovaného formulára, overovaní, zistení a nezrovnalostí
2.1 (2.fáza)	Spustenie verejnej časti ITMS – ITMS Portál
2.2	Modul auditu Sfunkčnené prispôbené nastavenia systému pre Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR.
2.3	Eurokonverzia systému ITMS balíky 1 až 5
2.4	Eurokonverzia systému ITMS balík 6
2.5	Zavedenie zdroja pro-rata do systému ITMS
2.6	Funkcionalita evidencie ŽoP na EK
2.7	Predkladanie ŽoP prostredníctvom portálu ITMS
2.8	Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov Správa používateľského účtu na portáli ITMS Zmena logiky a dizajnu žiadosti o aktiváciu konta na portáli ITMS Kontrola na neprekročenie 85 % podielu EÚ zdroja na verejných zdrojoch
2.9	Monitorovacia tabuľka pre 2. Programové obdobie Tlač elektronického manuálu v rámci verejnej časti ITMS Rozšírenie a úprava priradenia komplexného projektu k opatreniam – zmena vzťahu 1:N na M:N. Úprava kontroly na výšku nezrovnalosti voči žiadosti o platbu
2.10	Funkcionalita monitorovacích správ OLAP pre ŽOP na EK
2.11	Aktualizácia monitorovacej tabuľky Aktualizácia správy o zistenej nezrovnalosti Doplnenie párovania záloh o OoVFP a dorovnávací mechanizmus Aktualizácia exist. funkcionality ŽOP na EK Zmeny v module Nezrovnalostí PO 2007-2013
2.12	Implementácia EIB do ITMS Informácia o účastníkoch projektu OLAP pre NZR OLAP overovania SFC ŽOP EK Ročný výkaz o vymožených sumách Zostava – záznam z admin.kontroly ŽoP Zostava – KZ k VO a MS Aktualizácia SFC rozhraní-OP Tabuľka OP HP
2.13 a 2.14	Konsolidácia systému ITMS z hľadiska uvoľňovania opráv identifikovaných nedostatkov, chýb systému ITMS a užívateľov
2.15	Zjednotenie oddelených databáz ITMS portál a ITMS CORE do jednej spoločnej Rozšírenie kompetencií užívateľov portálu ITMS v oblasti správy údajov subjektu a osôb subjektu Prechod na off-line report server Dokončenie refaktoringu ITMS a zmena architektúry hardvéru
2.16	Úpravy existujúcich funkcionalít ITMS z legislatívnych dôvodov a z dôvodov zmeny metodík implementácie ŠF a KF: úprava ŽOP na EK – doplnenie kompenzačného typu účtovného dokladu, úprava ŽoVFP – umožnenie vytvárania aktualizácií formuláru, t.j. zjednodušenie procesu nápravy chýb na úrovni RO pre ROP, úprava a migrácia bankových účtov subjektov v zmysle projektu SEPA, t.j. prechod na označovanie bankových účtov prostredníctvom IBAN

### **Školenia v oblasti ITMS**

V roku 2013 boli realizované pravidelné školenia v oblasti ITMS. Školenia sa konali v pravidelných týždenných cykloch a sú zamerané na jednotlivé pracovné pozície – napr. Platobná jednotka, audit, projektový manažér, finančný manažér a pod. Cieľom školení je minimalizovať chybovosť pri zadávaní údajov do ITMS a tým prispieť k efektívnemu, účinnému a správne riadeniu, implementácii, finančnému riadeniu, kontrole a auditu ŠF a KF v programovom období 2007–2013. Podrobnejšie informácie o prebiehajúcich školeniach ITMS sa nachádzajú na webovom sídle <http://www.itms-skolenia.sk/itms3/pages/index.jsp>, kde sa zamestnanci ROP prihlasujú v zmysle platného Systému riadenia ŠF a KF.

### **Podpora RO pre ROP a SO/RO pre ROP pri využívaní ITMS**

Pre efektívne riešenie problémov, ktoré vznikli v rámci prevádzky ITMS sa i naďalej využíva kontaktné webové sídlo [itms@vlada.gov.sk](mailto:itms@vlada.gov.sk).

Požiadavky o podporu zo strany rezortných administrátorov ITMS, ktoré na uvedené webové sídlo prichádzajú sú manažérom mail centra posudzované a prideľované na ďalšie spracovanie zodpovedným pracovníkom odboru ITMS.

Hodnotenie ITMS z pohľadu RO pre ROP je uvedené v časti 2.3 tejto VS.

## **2.8 Národná výkonnostná rezerva**

Nerelevantné pre Výročnú správu o vykonávaní ROP za rok 2013.

## **2.9 Administratívne kapacity**

S cieľom zefektívniť procesy riadenia a implementácie a v zmysle Rozhodnutia ministra č. 4446/2012-250 zo dňa 12.12.2012, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2012 a ktorým sa menila vnútorná organizácia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zrušila Agentúra na podporu regionálneho rozvoja. Funkciu RO pre ROP zabezpečujú od 01.01.2013 dva organizačné útvary. Úlohy spojené s programovaním a riadením ROP zabezpečuje organizačný útvar „sekcia riadenia programov regionálneho rozvoja“. Implementáciu, kontrolu projektov (predovšetkým administratívnu kontrolu verejného obstarávania, kontrolu projektov na mieste a finančnú kontrolu projektov) a usmerňovanie žiadateľov/prijímateľov, SO/RO pre ROP a iných subjektov v oblasti realizácie projektov zabezpečuje organizačná sekcia „útvar implementácie programov regionálneho rozvoja“.

V zmysle Rozhodnutia ministra č. 2835/2013-250 zo dňa 21.05.2013, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 01.06.2013 došlo k vytvoreniu „oddelenia právnych služieb pre regionálny rozvoj“ a jeho organizačné začlenenie pod odbor právny v rámci sekcie legislatívy. Zároveň bolo vytvorené „oddelenie podpory implementácie projektov ROP“ v rámci odboru realizácie Regionálneho operačného programu.

Nasledujúce tabuľky poskytujú prehľad o stave administratívnych kapacít orgánov zainteresovaných do implementácie ROP k 31.12.2013. Údaje v tabuľke odrážajú podiel práce pre ROP a sú uvedené v prepočítanom stave vo vzťahu k podielu práce pre ROP v zmysle Metodického pokynu CKO č. 14 z dôvodu zabezpečenia súladu údajov Výročnej správy ROP a Analýzy stavov administratívnych kapacít, ktorá je polročne vypracovávaná CKO v súčinnosti s dotknutými subjektmi. Administratívne kapacity, ktoré majú kumulované funkcie, napríklad plnia úlohy v rámci dvoch OP sa prepočítavajú pomerným plnením úloh pre príslušný OP v rámci pracovného úväzku.

Tabuľka č. 18: Administratívne kapacity RO pre ROP

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D*100	G
generálny riaditeľ	0,8	0,55	1,12	1,19	106,25	1,14
riaditeľ odboru	1	1,55	5,51	5,66	102,72	5,20
vedúci oddelenia	5	4,22	6,75	9,91	146,81	7,80
asistentka odboru/sekcie	3,6	2,47	5,53	4,96	89,69	5,20
manažér programovania	5	5,12	5,6	12,93	230,89	12,93
manažér monitorovania a hodnotenia	3	3	10	3,33	33,30	3
manažér informovanosti a publicity	1	-	1	1**	100,00	-
manažér kontroly	29	28,42	26,05	26,21	100,61	26,65
manažér ITMS	-	-	-	-*	-	-
finančný manažér	15	14,01	25,4	21,32	83,94	21
projektový manažér	39	33,8	17	23,40	137,65	24
manažér pre technickú pomoc	-	-	0,8	-	-	-
metodik	-	-	2,4	2,93	122,08	2,92
manažér pre právne služby	-	1,75	3,75	2,67	71,20	1
<b>Spolu</b>	<b>102,40</b>	<b>94,89</b>	<b>110,91</b>	<b>111,84</b>	<b>100,84</b>	<b>110,84</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

\*v rámci ROP je pozícia manažéra monitorovania a hodnotenia kumulovaná s pozíciou manažéra ITMS

\*\*v rámci ROP je pozícia manažéra informovanosti a publicity kumulovaná s pozíciou manažéra programovania

Tabuľka č. 19-1: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP BBSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100,00	1
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100,00	2
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	-	-	-	-	-	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	3	3	3	2	66,67	2
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100,00	2
projektový manažér	2	2	2	2	100,00	2
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90,00</b>	<b>9</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP BBSK, 2014

Tabuľka č. 19-2: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP TTSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ sekcie (hlavný manažér)	1	1	1	1	100,00	1
riaditeľ odboru	2	2	2	2	100,00	2
asistentka sekcie	1	1	1*	1*	100,00	1*
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	0	1	1	100,00	1
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100,00	2
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100,00	2
projektový manažér	3	3	3	3	100,00	3
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP TTSK, 2014

\*asistentka sekcie je v rámci organizácie štruktúry SO/RO pre ROP TTSK schválená, ale nie je refundovaná

Tabuľka č. 19-3: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP KSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100,00	1
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100,00	2
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	1	100,00	1
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	1	100,00	1
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100,00	2
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100,00	2
projektový manažér	3	3	3	3	100,00	3
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100,00</b>	<b>12</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP KSK, 2014

Tabuľka č. 19-4: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP NSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100,00	1
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	1	1	1*	1	100,00	1
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1**	-	-	1
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	3	3	3	3	100,00	3
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	3	3	100,00	3
projektový manažér	3	3	3	3	100,00	3
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>91,67</b>	<b>12</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP NSK, 2014

\*asistentka odboru je v organizačnej štruktúre SO/RO pre ROP NSK schválená, ale nie je refundovaná z TP

\*\*v podmienkach SO/RO pre ROP v NSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania

Tabuľka č. 19-5: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP TNSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
vedúci odboru	1	1	1	1	100,00	1
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1	1	1	1	100,00	1
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100,00	2
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	3	3	100,00	3
projektový manažér	3	3	2	2*	100,00	2
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100,00</b>	<b>9</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP TNSK, 2014

\*odbor neobsadil miesto projektového manažéra po pracovníčke, ktorá je na materskej dovolenke

Tabuľka č. 19-6: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP PSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100,00	1
vedúci oddelenia	2	3	3	3	100,00	3
asistentka odboru/sekcie	1	1	1	1	100,00	1
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	½	½	1/2	1/2*	100,00	1/2
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	4	4	4	4	100,00	4
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	4	3	75,00	4
projektový manažér	3+1/2	3+1/2	3+1/2	3+1/2*	100,00	3+1/2
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>88,24</b>	<b>17</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP PSK, 2014

\*v SO/RO pre ROP PSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania a hodnotenia a projektového manažéra

Tabuľka č. 19-7: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP ŽSK

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100,00	1
vedúci oddelenia	2	2	2	2	100,00	2
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	1*	1*	1*	1*	100,00	1*
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	2	2	2	2	100,00	2
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	2	2	2	2	100,00	2
projektový manažér	2	2	2	2	100,00	2
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné (špecifikujte ktoré)	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00</b>	<b>10</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP ŽSK, 2014

\*v podmienkach SO/RO pre ROP ŽSK je zlúčená pozícia manažér monitorovania, hodnotenia a informovania



Tabuľka č. 19-8: Administratívne kapacity SO/RO pre ROP MK SR

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ (generálny manažér)	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru (hlavný manažér)	1	1	1	1	100	1
vedúci oddelenia	-	-	-	-	-	-
asistentka odboru/sekcie	-	-	-	-	-	-
manažér programovania	-	-	-	-	-	-
manažér monitorovania a hodnotenia	-	-	-	-	-	-
manažér informovanosti a publicity	-	-	-	-	-	-
manažér kontroly	-	-	-	-	-	-
manažér ITMS	-	-	-	-	-	-
finančný manažér	3	3	3	3	100	3
projektový manažér	3	3	3	3	100	3
manažér pre technickú pomoc	-	-	-	-	-	-
Iné – projektový asistent	1	1	1	1	100	1
<b>Spolu</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>8</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP MK SR, 2014

Tabuľka č. 20: Administratívne kapacity Platobnej jednotky

Pozícia	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu	Plánovaný stav 2014
A	B	C	D	E	F=E/D	G
generálny riaditeľ	-	-	-	-	-	-
riaditeľ odboru	0,95	0,96	-	-	-	-
vedúci oddelenia	2,86	2,71	0,94	0,88	93,62	0,88
asistentka odboru/sekcie	0,95	0,96	-	-	-	-
finančný overovateľ	15,25	16,17	8	6	75,00	6
finančný manažér	2,86	1,73	2,60	0,78	30,00	0,78
finančný účtovník	2,86	1,40	2,52	0,72	28,57	0,72
<b>Spolu</b>	<b>25,73</b>	<b>23,93</b>	<b>14,06</b>	<b>8,38</b>	<b>59,60</b>	<b>8,38</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 21: Porovnanie so stavom v r. 2012

	Plánovaný stav k 31. 12. 2012	Stav k 31. 12. 2012	% plánovaného stavu	Plánovaný stav k 31. 12. 2013	Stav k 31. 12. 2013	% plánovaného stavu
A	B	C	D=C/B	E	F	G=F/E
RO pre ROP	102,4	94,89	92	110,91	111,84	100,84
SO/RO pre ROP BBSK	10	10	100	10	9	90,00
SO/RO pre ROP KSK	12	12	100	12	12	100,00
SO/RO pre ROP NSK	12	12	100	12	11	91,67
SO/RO pre ROP PSK	15	16	106	17	15	88,24
SO/RO pre ROP TSK	10	9	90	9	9	100,00
SO/RO pre ROP TTSK	12	11	91,66	12	12	100,00
SO/RO pre ROP ZSK	10	10	100	10	10	100,00
SO/RO pre ROP MK SR	8	8	100	8	8	100
PJ	25,73	23,93	93	14,06	8,38	59,60
<b>Spolu</b>	<b>217,13</b>	<b>216,82</b>	<b>97,27</b>	<b>206,97</b>	<b>198,22</b>	<b>92,26</b>

Zdroj: RO pre ROP, SO/RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 22: Fluktuácia administratívnych kapacít

Orgán/subjekt	od 01. 01. do 31. 12. roku 2013	od 01. 01. do 31. 12. roku 2013
	Počet výstupov	Počet nástupov
RO pre ROP	14	10
SO/RO pre ROP BBSK	1	-
SO/RO pre ROP KSK	-	1
SO/RO pre ROP NSK	1	-
SO/RO pre ROP PSK	1	1
SO/RO pre ROP TSK	1	1
SO/RO pre ROP TTSK	1	2
SO/RO pre ROP ZSK	1	1
SO/RO pre ROP MK SR	-	-
PJ	2	2
<b>Spolu</b>	<b>22</b>	<b>18</b>

Zdroj: RO pre ROP, MPRV SR, 2014

Tabuľka č. 22a: Príčiny fluktuácie administratívnych kapacít

Orgán/subjekt	Odchod na MD od 01. 01. do 31. 12. roku 2013	Výpoveď daná zamestnancom od 01. 01. do 31. 12. roku 2013	Výpoveď daná zamestnávateľom od 01. 01. do 31. 12. roku 2013		
			zmena org. štruktúry	racionalizačné opatrenia	iné
RO pre ROP	-	13	1	-	-
SO/RO pre ROP BBSK	-	1	-	-	-
SO/RO pre ROP KSK	-	-	-	-	-
SO/RO pre ROP NSK	1	-	-	-	-
SO/RO pre ROP PSK	-	1	-	-	-
SO/RO pre ROP TSK	1	-	-	-	-
SO/RO pre ROP TTSK	-	-	-	-	1*
SO/RO pre ROP ZSK	1	-	-	-	-
SO/RO pre ROP MK SR	-	-	-	-	-
PJ	2	-	-	-	-
<b>Spolu</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>

Zdroj: RO pre ROP, MPRV SR, 2014

\* ukončenie poverenia na výkon funkcie riaditeľa Sekcie pre ROP (HM), poverený bol zamestnanec zo Sekcie pre ROP

## Vzdelávacie aktivity RO pre ROP a SO/RO pre ROP

RO pre ROP a SO/RO pre ROP chápu dôležitosť odbornej prípravy a priebežného vzdelávania zamestnancov a z tohto dôvodu v roku 2013 prebiehali naďalej vzdelávacie a školiace aktivity, ktoré boli zamerané na oblasti dôležité pre plynulosť a kvalitu implementačných procesov (napr. pravidelné školenia k Systému riadenia ŠF a KF 2007-2013), ale aj zmeny v oblasti podpory projektov EÚ aktuálne v roku 2013 (Zmena zákona o verejnom obstarávaní, Príprava nového programového obdobia 2014-2020).

Vzhľadom na účinnosť nového zákona o verejnom obstarávaní od 01.07.2013 sa zástupovia RO pre ROP a všetkých SO/RO pre ROP zúčastnili v priebehu roka 2013 školiacich aktivít, ktorých cieľom bola praktická aplikácia zmien zákona v podmienkach implementácie eurofondov.

Zamestnanci RO pre ROP a SO/RO pre ROP sa zúčastnili školení, ktoré organizovalo CKO a ktoré sa zameriavali najmä na nasledovné témy (niektoré školenia sa uskutočnili aj v predchádzajúcich rokoch PO 2007-2013):

- Systém riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013
- Príprava na nové programové obdobie 2014-2020
- Systém finančného riadenia ŠF a KF na PO 2007-2013 a príprava systému finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014-2020
- Prezentačné zručnosti
- Zákon č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ
- Uplatňovanie štátnej pomoci vo fondoch EÚ

V roku 2013 RO pre ROP zabezpečil pre zamestnancov SO/RO pre ROP pracovné stretnutia k výzvam, ktoré boli aktívne v roku 2013. Školenia odborných hodnotiteľov prebiehali k aktuálnym výzvam na opatrenie 5.1 a 4.1 (ROP-5.1-2012/01, ROP -5.1-2013/01, ROP-4.1a-2013/01, ROP-4.1c-2013/01). Zároveň v rámci RO pre ROP prebiehali napríklad stretnutia so zástupcami SO/RO pre ROP k administratívnej kontrole a kontrole na mieste, k výkonu matematickej kontroly ŽoP, k časovej oprávnenosti výdavkov a tiež stretnutie ku kompetenciám subjektov finančného riadenia v nadväznosti na zmeny organizačnej štruktúry RO pre ROP (viac informácií k školeniam pozri kap. 2.1c).

Okrem vyššie uvedených školení CKO a školiacich aktivít RO pre ROP sa zamestnanci SO/RO pre ROP v priebehu roka 2013 aktívne zúčastňovali tiež ďalších vzdelávacích aktivít, ako napr. Národná kriminálna agentúra P PZ a ochrana finančných záujmov EÚ (organizátorom bol Úrad vlády SR), Požiadavky stavebného zákona na nadobudnutie dokladov a dokumentov pre jednotlivé stupne stavebného zákona (SO/RO pre ROP TNSK), Využitie komunikačných techník pri rokovaníach a konaniach so samosprávou, ako aj pri prezentovaní projektov prezentovaných samosprávou (SO/RO pre ROP TNSK), Regionálni administrátori štrukturálnych fondov – Budúca generácia programov politiky súdržnosti 2014-2020 (SO/RO pre ROP NSK), Školenie k Systému čerpania prostriedkov zo ŠF EÚ (Projekt BBSK – Vzdelávanie zamestnancov), Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2013 (SO/RO pre ROP PSK).

### 3 REALIZÁCIA PODĽA PRIORITNÝCH OSÍ

#### 3.1 Prioritná os 1 ROP – Infraštruktúra vzdelávania

##### 3.1.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.1.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO1: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 1 od 1.1.2013 do 31.12.2013

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za prioritu</b>				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 24/PO1: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 1 k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
1.1	1 688	882	806	782	82	699	24
<b>Celkom</b>	<b>1 688</b>	<b>882</b>	<b>806</b>	<b>782</b>	<b>82</b>	<b>699</b>	<b>24</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)	
1.1	1 425 126 682,29	745 531 960,43	649 002 360,07	610 813 249,03	515 237 999,13	16 859 691,93	
<b>Celkom</b>	<b>1 425 126 682,29</b>	<b>745 531 960,43</b>	<b>649 002 360,07</b>	<b>610 813 249,03</b>	<b>515 237 999,13</b>	<b>16 859 691,93</b>	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

#### Prioritná os 1 ROP - opatrenie 1.1 ROP

Implementácia prioritnej osi 1 ROP začala už v januári 2008 vyhlásením priebežnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ktorá predstavuje vôbec prvú výzvu vyhlásenú v rámci ROP. Celkovo boli v rámci prioritnej osi 1 ROP vyhlásené tri výzvy, z ktorých dve boli určené pre prijímateľov z verejného sektora (obce, mestá, samosprávne kraje a krajské školské úrady) a jedna výzva pre prijímateľov zo súkromného sektora (neziskové organizácie, cirkvi, občianske združenia). RO pre ROP zaznamenal pri všetkých týchto výzvach vysokú absorpčnú schopnosť, pripravenosť a dopyt žiadateľov po intervenciách ROP.

V rámci prioritnej osi 1 ROP bolo prijatých 1688 žiadostí o NFP a k 31.12.2013 zazmluvnených 782 projektov (do zazmluvnených projektov je zarátaný aj jeden mimoriadne ukončený projekt, na ktorom je evidované čerpanie). Podrobnejší prehľad podľa typu prijímateľa je uvedený v grafe č.1. Prijímateľmi súkromného sektora sú prevažne cirkvi a náboženské spoločnosti, v malej miere neziskové organizácie a združenia. V rámci verejného sektora bolo najviac podporených projektov predložených mestami a obcami v počte 664 z celkového počtu 782.

Graf č.1: Rozdelenie podpory podľa typu prijímateľa v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013



Zdroj RO pre ROP, 2014

Dňa 16. novembra 2012 nadobudol platnosť zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý ustanovuje nové podmienky v oblasti teritoriálnej pôsobnosti, rozmiestnenia a dostupnosti služieb verejnej správy v súlade s vládym programom ESO. S účinnosťou od 01.01.2013 majetok štátu, pohľadávky a záväzky, ktoré mali v správe k 31. decembru 2012 Krajské školské úrady, prechádzajú do správy Ministerstva vnútra SR, ktoré sa stáva univerzálnym právnym nástupcom pôvodného prijímateľa - krajských školských úradov. Implementácia tejto zmeny prijímateľa vo vzťahu k realizovaným projektom začala začiatkom roku 2013, ktorej dôsledkom bolo vytvorenie 8 nástupníckych projektov Ministerstva vnútra SR.

Rýchlosť a rozsah implementácie prioritnej osi 1 ROP ocenili viacerí socioekonomickí partneri RO pre ROP, najmä Združenie miest a obcí Slovenska, poukazujúc na výrazné zníženie modernizačného dlhu verejného školstva a rapídne zlepšenie úrovne vzdelávacích služieb na Slovensku. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom pre kvalitný vzdelávací proces. Nezanedbateľný je aj vysoký prínos k napĺňaniu horizontálnych priorít zvyšovaním energetickej efektívnosti budov, odstraňovaním bariér, vytváraním pracovných miest, či rozšírením využitia IKT vybavenia v procese výučby. Prioritná os 1 ROP napomáha k naplneniu cieľa Lisabonskej stratégie - vzdelanie a zamestnanosť zvyšovaním kvality podmienok pre realizáciu vzdelávacieho procesu.

Infraštruktúra vzdelávania predstavuje oblasť podpory, ktorá je z pohľadu verejného sektora (najmä miestnej samosprávy) jednou z najdôležitejších rozvojových priorít. Intervencie v oblasti školskej infraštruktúry boli v čase hospodárskej krízy najvyššou rozvojovou prioritou regionálnych a miestnych samospráv a RO pre ROP zaznamenal dopyt predstavujúci viac ako 360 % alokácie prioritnej osi 1 ROP. V súvislosti s negatívnymi vplyvmi globálnej ekonomickej krízy a opatreniami prijímanými na jej prekonanie v SR bolo v priebehu rokov 2009 – 2010 umožnené v rámci prioritnej osi 1 ROP nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie pre túto prioritnú os s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizovaní projektov ROP. Došlo k nadschváleniu objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP vo výške 282 mil. eur.

V rokoch 2011 – 2012 boli vykonané 3 revízie ROP a súvisiace realokácie finančných prostriedkov ktorých potreba vyplynula najmä z nasledovných skutočností:

- výrazná zmena sociálno – ekonomického prostredia (globálna hospodárska kríza),
- zmena rozvojových priorít na národnej, regionálnej a miestnej úrovni (rozvojové priority v čase krízy a zmena legislatívy v oblasti školstva, cestovného ruchu a sociálnej oblasti, prehodnotenie priorít v čase krízy a pod.),
- ťažkosti s vykonávaním niektorých oblastí podpory ROP vo väzbe na legislatívne bariéry.

V rámci revízie schválenej v roku 2011 bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená na základe vnútornej realokácie prostriedkov o sumu 80 654 840,00 eur (celkové oprávnené výdavky) a deficit sa znížil na približne 171 mil. eur. V rámci revízie ROP bol schválený a prvýkrát aj aplikovaný princíp postupného znižovania nadschváleného objemu finančných prostriedkov v rámci tejto prioritnej osi

ROP prostredníctvom presunov úspor dosahovaných v realizovaných projektoch vo všetkých prioritných osiach ROP<sup>25</sup>.

Úspory vznikajú najmä na základe:

- výsledkov verejného obstarávania (rozdiel medzi schváleným rozpočtom projektu a rozpočtom projektu po zrealizovanom a skontrolovanom verejnom obstarávaní),
- neuhradených neoprávnených výdavkov,
- vrátených finančných prostriedkov na základe identifikovaných nezrovnalostí s finančným dopadom (kontroly žiadostí o platbu a kontroly na mieste),
- vrátených finančných prostriedkov na základe generovania tzv. čistých príjmov projektov,
- nevyužitých finančných prostriedkov z nezrealizovaných, neukončených a zrušených projektov,
- dobrovoľne nedočerpaných finančných prostriedkov v realizovaných projektoch.

S ohľadom na závažnosť problematiky v súvislosti s deficitom finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu v rámci prioritnej osi 1 ROP bola začiatkom roku 2012 vykonaná druhá revízia ROP, ktorej predmetom boli úspory dosiahnuté v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011<sup>26</sup>. Na základe druhej revízie bola alokácia prioritnej osi 1 ROP navýšená o 31 742 535,00 eur.

S cieľom vyriešenia danej situácie a získania potrebných finančných zdrojov na financovanie všetkých schválených projektov v prioritnej osi 1 ROP bola v roku 2012 vykonaná aj tretia revízia ROP, ktorá umožní využitie úspor dosiahnutých za obdobie január – máj 2012<sup>27</sup>. Alokácia prioritnej osi 1 ROP bola touto revíziou navýšená o 30 497 401,00 eur a deficit znížený o 117,8 mil. eur t. j. na 75,9 mil. eur. Úspory v rámci prioritnej osi 1 ROP boli dosiahnuté predovšetkým na základe zrušených projektov a v dôsledku zníženia rozpočtov po vykonaných verejných obstarávaníach.

Vzhľadom na skorý začiatok a intenzitu implementácie prioritnej osi 1 ROP tieto projekty tvoria najväčší podiel na čerpaní finančných prostriedkov v ROP. Stav čerpania prioritnej osi 1 ROP je uvedený v časti 3.1.1.2 tejto VS.

V roku 2013 RO pre ROP s cieľom čiastočne znížiť deficit finančných prostriedkov a získať voľné zdroje na krytie vzniknutých pohľadávok pripravil aj štvrtú revíziu ROP, ktorú dňa 05.12.2013 odoslal prostredníctvom SFC2007 do EK na posúdenie a schválenie. Cieľom štvrtej revízie ROP je v nadväznosti na závery *Internej analýzy k návrhu 4. revízie regionálneho operačného programu z mája 2013 /v znení aktualizácie č. 1 – október 2013/* zrevidovať finančný plán ROP z dôvodov identifikovaných v predmetnej analýze. Ide predovšetkým o príspevok zmluvne viazaných projektov k Stratégii Európa 2020 pre oblasť úspor energie. Riadiacemu orgánu pre ROP bola rovnako adresovaná požiadavka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (koordinátora HP MRK) z dôvodu potreby naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj „LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 Eur (finančné prostriedky EFRR), výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný nedostatočný príspevok projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1) pre oblasť úspor energií. Bolo identifikované, že daný záväzok ROP je možné maximalizovať presunom voľných a uspokojených finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci iných oblastí už boli naplnené

<sup>25</sup> V rámci revízie ROP schválenej v roku 2011 boli presunuté úspory vyčíslené v rámci ROP k februáru 2011. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 30,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť (20,5 mil. eur) tvorila úspora na základe zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaníach. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 22,8 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR) na základe zrušených projektov, úspor po verejnom obstarávaní, nezrovnalostí s finančným dopadom, dobrovoľne nedočerpaných prostriedkov a pod.).

<sup>26</sup> V rámci druhej revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie február- december 2011. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 21,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), z toho najväčšiu časť tvorila úspora na základe zníženia rozpočtov projektov po verejných obstarávaníach a odstúpenia od zmluvy na základe porušenia zo strany prijímateľov. V rámci prioritných osí 2 až 5 boli dosiahnuté úspory vo výške 31,7 mil. EUR (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.

<sup>27</sup> V rámci tretej revízie ROP boli presunuté úspory dosiahnuté za obdobie január- máj 2012. V prioritnej osi 1 boli dosiahnuté úspory vo výške 11,3 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR). V ostatných prioritných osiach boli dosiahnuté úspory vo výške 30,5 mil. eur (zdroje EÚ + verejné zdroje SR), ktoré boli presunuté do prioritnej osi 1.


tam, kde príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne vyššej úrovni. Danú požiadavku spĺňajú výlučne projekty v rámci prioritnej osi 1.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti RO pre ROP plánuje po schválení štvrtej revízie ROP vyhlásiť ešte jednu výzvu pre rómske komunity s cieľom naplnenia Lokálnej stratégie komplexného prístupu.

Projekty infraštruktúry vzdelávania majú v zásade veľmi podobný charakter, ktorý sa v podstate líši len typom zariadenia (materská škola, základná škola, špeciálna škola, spojená škola, stredná škola a pod.), jeho veľkosťou/kapacitou, významom v sieti školských zariadení a stavebno-technickým stavom objektov. Ide o stavebno-technické intervencie zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizáciu vybraných materských, základných a stredných škôl a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia. Cieľom týchto intervencií je pri rešpektovaní zásad udržateľnosti životného prostredia odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu objektov, odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre imobilných užívateľov a zníženie vysokej energetickej náročnosti prevádzky pri všetkých typoch škôl. Týmto intervenciami sa napĺňajú kvalitatívne a kvantitatívne štandardy výchovno-vzdelávacieho procesu so zameraním na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. V prípade stredných škôl s odborným zameraním je cieľom zvyšovanie odbornosti a konkurencieschopnosti ich absolventov na trhu práce. V prípade materských škôl identifikovaných v miestnych rozvojových stratégiách v póloch rastu je podpora realizovaná formou kapacitného rozširovania existujúcich zariadení a ich rozširovania o detské jasle, vrátane obstarania príslušného vybavenia. Intervencie v prípade všetkých typov škôl by mali zohľadňovať trendy racionalizácie siete zariadení (napríklad združovanie škôl). Prostredníctvom týchto intervencií sa zároveň podporuje inklúzia detí s obmedzenou mobilitou (najmä odstraňovaním stavebných bariér). Podporujú sa špeciálne typy škôl a školských zariadení pre znevýhodnené skupiny ako nástroj podpory rovnosti príležitostí, najmä zariadenia v územiach s výrazne zastúpenými marginalizovanými rómskymi komunitami ako nástroj podpory sociálnej inklúzie rómskych komunít.

K 31.12.2013 bolo v rámci prioritnej osi 1 ROP zazmluvnených 781 projektov, ktorých prehľad z hľadiska typu zariadenia je uvedený v grafe č. 2 a prehľad podľa jednotlivých krajov v grafe č. 3.

Graf č. 2: Rozdelenie podpory podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013




Zdroj RO pre ROP, 2014

Pozn.: do kategórie základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevažuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MŠ ).



Graf č. 3: Porovnanie počtu zariadení podporených v rámci opatrenia 1.1 ROP a celkového počtu škôl v rámci SR podľa jednotlivých krajov s výnimkou Bratislavského kraja



Zdroj RO pre ROP, 2014 a UIPŠ 2012/2014

Graf č. 4: Rozdelenie riadne ukončených projektov podľa typu podporených zariadení v rámci opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013



Zdroj RO pre ROP, 2014

**Pozn.:** do kategórie základných škôl sú zahrnuté základné školy, špeciálne základné školy, základné umelecké školy a základné školy s materskými školami (pokiaľ pri ZŠ s MŠ prevažuje prioritná téma 77- infraštruktúra v starostlivosti o deti je zariadenie zaradené ako MŠ ).

V roku 2013 malo opatrenie 1.1 jednoznačne najvyšší podiel na celkovom počte riadne ukončených projektov, kde riadne ukončených projektov bolo 699, z toho 578 (v roku 2013 72 ukončených projektov) základných, 59 (v roku 2013 3 ukončené projekty) materských a 62 (v roku 2013 14 ukončených projektov) stredných škôl.

Mimoriadne ukončené projekty zahŕňajú projekty, kde došlo k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP (13 projektov), prevažne z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov vo verejnom obstarávaní, resp. nedoručenia dokumentácie z procesu verejného obstarávania, ako aj projekty, kde došlo



k mimoriadnemu ukončeniu ešte pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP (8 projektov). Dôvodom nepristúpenia k podpisu Zmluvy o NFP bolo prevažne nesplnenie podmienok poskytnutia pomoci, či zlá finančná situácia na strane žiadateľa.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:

- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej umeleckej školy I.W.Kráľa, Jesenského 246/10, Považská Bystrica“: Cieľom predkladaného projektu bolo zvýšenie kvality výchovno – vzdelávacieho procesu v nadväznosti na rekonštrukciu, modernizáciu, debarierizáciu, odstránenie havarijného stavu krovu a zvýšenie energetickej hospodárnosti školského zariadenia – ZUŠ I. W. Kráľa. V rámci rekonštrukcie prebehla obnova pôvodných vnútorných priestorov budovy školy, hygienických zariadení, vybudovalo sa schodisko a rampa pre bezbariérový vstup do objektu. Prestavbou podkrovia sa vytvorili nové využiteľné priestory ZUŠ a zvýšila sa kapacita zariadenia. Zateplením obvodového plášťa, výmenou výplní okenných a dverných otvorov sa zvýšila energetická efektívnosť objektu a dosiahla úspora nákladov. Projektom sa zlepšili výchovné podmienky žiakov, pracovné podmienky zamestnancov a vytvoril sa reprezentatívny priestor pre prezentácie a výstavy prác žiakov. Tiež umožnil skvalitniť a zvýšiť rozsah poskytovaných služieb a kurzov.
- Projekt „Rekonštrukcia Základnej školy Malcov“: Realizácia tohto projektu sa dotkla formou rekonštrukcie troch pavilónov a výstavbou pribudol 1 nový – vstupný pavilón. Došlo k zatepleniu 4 zo 6 pavilónov, čím došlo k zvýšeniu hospodárnosti vykurovania celého školského komplexu a následnej úspore nemalých finančných prostriedkov, a tým aj k efektívnejšiemu spôsobu využívania usparených financií, ktoré v konečnom dôsledku viedli k skvalitneniu vzdelávacieho procesu v škole. Riešila sa aj výstavba jedného vstupného pavilónu, ktorá zahŕňala výstavbu šatní, zborovne, skladových priestorov, prípojky a rozvody inžinierskych sietí. Vstupný pavilón bude plniť taktiež prepojavaciu funkciu. Jedná sa o spádovú obec s viac ako 400 žiakmi aj z okolitých obcí.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 1 ROP a opatrenia 1.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Vo všetkých doteraz vyhlásených výzvach na infraštruktúru vzdelávania sa potvrdil trend vyššieho záujmu a pripravenosti zo strany zriaďovateľov základných a materských škôl, a to najmä z verejného sektora, t.j. najmä obce a mestá. V zásade možno konštatovať, že realizácia projektov infraštruktúry vzdelávania v rámci ROP:

- **zásadným spôsobom znižuje dlhoročný kumulovaný „modernizačný dlh“** školskej infraštruktúry (investičné výdavky do týchto zariadení boli po desaťročia poddimenzované)<sup>28</sup>
- v situácii dlhodobej absencie investičných výdavkov a prebiehajúcej racionalizácii siete školských zariadení významnou mierou umožňuje zriaďovateľom škôl vykonať **nevyhnutné stavebno-technické úpravy vyplývajúce z prijatia tzv. školského zákona (245/2008 Z. z.)**, najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek. Projekty zároveň zásadným spôsobom prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb – v mnohých prípadoch školy len vďaka realizácii projektu mohli obstaráť **počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania**<sup>29</sup>
- výrazne prispieva k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti a v niektorých prípadoch aj inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie (čím sa zároveň predchádza narastaniu „prevádzkového dlhu“ školských zariadení) – priemerné **zníženie energetickej náročnosti budov podporených zariadení**

<sup>28</sup> Vid'. napr. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti, Ekonomický ústav SAV, február 2010 (kapitola 8 Stratégia regionálneho a územného rozvoja Slovenska, str. 579)

<sup>29</sup> Vid'. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2006-2008 (časť 3.1 Moderná vzdelávacia politika) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.1.1, Digitalizácia školy)

**predstavuje takmer 50%** oproti situácii bez realizácie projektu. 20%-né zvýšenie energetickej efektívnosti na úrovni EÚ je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020<sup>30</sup>

- značne prispieva k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl – doposiaľ bolo podporených okolo 60 materských škôl s vyše 8000 deťmi a ďalšie desiatky základných škôl s materskými školami. **Zabezpečenie dostupnosti zariadení starostlivosti o deti** (pre 90 % detí vo veku od troch rokov až do školského veku a pre 33 % detí mladších ako tri roky) patrí medzi ciele EÚ v rámci uplatňovania rovnosti žien a mužov<sup>31</sup>
- prispieva k vytváraniu nových pracovných miest, hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti – zazmluvnené projekty deklarujú celkovo **vytvorenie vyše 700 pracovných miest**, prevažne pre ženy. 75%-ná miera zamestnanosti obyvateľov EÚ vo vekovej skupine 20-64 rokov je jedným z hlavných cieľov Stratégie Európa 2020<sup>32</sup>
- prispieva k vytváraniu podmienok na **sociálnu integráciu** v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. Tejto problematike sa venuje samostatná analýza, ktorú Riadiaci orgán pre ROP vykonal v závere roku 2010 a ktorú vzala na vedomie vláda SR v januári 2011<sup>33</sup>.

Dopady intervencií ROP ako aj pohľady žiadateľov a prijímateľov na implementáciu prioritnej osi 1 ROP budú predmetom strategického hodnotenia ROP, prípadne tematického hodnotenia v závere programového obdobia 2007-2013.

Tabuľka č. 26/PO1: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 1 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet vzdelávacích projektov CORE č. 36 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	5	362	753	788	785	781	NA	NA	781	Údaj vychádza z počtu zazmluvnených projektov, z toho 699 projektov bolo ukončených k 31.12.2013. Na základe reálneho finančného plánu (bez projektov, ktoré prekračujú hranicu alokácie) je indikátor zazmluvnených projektov v hodnote 583 projektov.  K zníženiu počtu projektov oproti roku 2012 došlo v dôsledku mimoriadneho ukončenia projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750	750	
	Východisko	0	NA	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	4	273	571	596	600	605	NA	NA	605	Údaj vychádza zo zazmluvnených projektov k 31.12.2013, z toho ukončených projektov je 539 projektov. Jedná sa údaj s priamym príspevkom k IS., V prípade priamej ako aj nepriamej podpory k IS je 976 projektov, z toho RU je 691.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400	400	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a	Dosiahnutý	0	0	0	5	303	1367	1163	NA	NA	1163	Údaj na základe ukončených

<sup>30</sup> Vid'. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 5, národné ciele Stratégie Európa 2020)

<sup>31</sup> Vid'. napr. COM(2008) 635, Brusel 3.10.2008; COM(2008) 638, Brusel, 3.10.2008; COM(2008) 760, Brusel 26.11.2008

<sup>32</sup> Vid'. Stratégia Európa 2020 (cieľ č. 1) a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2011-2014 (časť 6.2, národné ciele Stratégie Európa 2020)

<sup>33</sup> Vid'. uznesenie vlády SR č. 41/2011 z 19.01.2011 k Informácii o realizovaných projektoch Regionálneho operačného programu 2007-2013 zameraných na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít

kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry (Dopad)	výsledok											projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013 predstavuje 3145,. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 3670. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1100	1100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet študentov využívajúcich pomoc CORE č. 37	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1 024	19 251	79 499	79 087	NA	NA	79 087	Údaj medziročne vykazuje nižšiu hodnotu z dôvodu odstúpenia od zmlúv projektov. Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov bola dosiahnutá hodnota 230 864 študentov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 293 681..
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	2	25	52	53	53	49	NA	NA	49	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Počet nezahŕňa projekty s nulovými hodnotami meraného indikátora a teda bez príspevku k obnoviteľným zdrojom energie. V roku 2013 bolo ukončených 47 projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. Pozn.: Ukazovateľ bol doplnený na úroveň programu a prioritných osí v roku 2012.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	1,68	2,58	2,82	NA	NA	2,82	Údaj vychádza z ukončených projektov. Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa predstavuje hodnota 1,39 MW. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3,39.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1,7	1,7	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zateplená plocha (Výsledok) (m2)	Dosiahnutý výsledok	0	0	48 766	710 673	1 687 8 33,47	2 625 528,49	2 91 7 15 1,49	NA	NA	2 917 15 1,49	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3 396 084,99.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000 000	2 000 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	4 181	57 343, 66	224 311,31	629 282, 03	NA	NA	629 282, 03	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 667 461. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 853 016,92.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 000 000	1 000 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podpornými zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	46,10	48,22	49,3 2	NA	NA	49,32	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS.. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 49,93
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest celkom CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	56	161	273	NA	NA	273	Hodnota na základe ukončených projektov, pri ktorých bola schválená aspoň 1 NMS. Na základe ukončených projektov 273. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 448
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	800	800	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	51	166	NA	NA	166	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013 predstavuje <b>232</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje <b>288</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> .
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300	300	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	110	107	NA	NA	107	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												projektov k 31.12.2013 predstavuje <b>216</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje <b>436</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> .
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn. 1 : V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Pozn. 2 : Ukazovatele ohľadom počtu detí, žiakov a študentov zobrazujú počty žiakov uvádzané v opise ako aktuálny počet klientov, keďže 1. výzva opatrenia 1.1 neobsahuje ukazovateľ ohľadom počtu žiakov.

Tabuľka č. 27/PO1: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 1 k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach vzdelávacej infraštruktúry	dopad	počet	3670	1 163	1100	
Počet študentov využívajúcich pomoc	CORE č. 37	počet	293 681	79 087	200 000	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	3,39	2,82	1,7	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	853 016,92	629 282	1 000 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami vzdelávacej infraštruktúry	dopad	%	49,93	49,32	35	
Zateplená plocha	výsledok	m <sup>2</sup>	3 396 084,99	2 917 151,49	2 000 000	
Počet vytvorených pracovných miest celkom	CORE č. 1	počet	448	273	800	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	počet	232	166	300	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č. 3	počet	216	107	500	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 27a/PO1: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 1.1 ROP k 31.12.2013

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 1.1	1*	74**	0	74**	1*	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

\* Rozhodnutie o neschválení žiadosti o NFP bolo vydané z dôvodu nesplnenia podmienok poskytnutia pomoci stanovených RO pre ROP – nedoložená dokumentácia z procesu verejného obstarávania

\*\* z celkového počtu 74 podaní boli 2 podania doručené duplicitne

### 3.1.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 1

Tabuľka č. 28/PO1: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 1 k 31.12.2013

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EU zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	496 317 520,00	22 043 377,84	4,44	485 672 126,23	97,86
Opatrenie 1.1	496 317 520,00	22 043 377,84	4,44	485 672 126,23	97,86

Zdroj: CO, 2014

Pozn.: V údajoch o čerpaní sú zohľadnené nezrovnalosti, ktoré CO odpočítal zo žiadostí o platbu na EK k 31.12. 2013.

### 3.1.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Tabuľka č. 30/PO1: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Vytvorenie podmienok na podporu väčšieho množstva projektov infraštruktúry vzdelávania a to aj nad rámec finančných možností ROP	Posilnenie infraštruktúry ROP ako prioritnej a najefektívnejšej oblasti podpory ROP  Vypracovanie revízie ROP vrátane úprav analýzy a stratégie niektorých oblastí podpory ROP a realokácií finančných prostriedkov  Vypracovanie návrhov na riešenie nadschválenia objemu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 ROP	Priebežne plnené aj v priebehu roku 2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

## 3.2 Prioritná os 2 ROP – Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

### 3.2.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

#### 3.2.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO2: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 2 od 1.1.2012 do 31.12.2013

opatrenie	typ výzvy	dátum vyhlásenia výzvy	dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
2.1a	-	-	-	-	-	-
2.1b	časovo- ohraničená výzva	29.11.2013	10.3.2014	12 941 200,00	11 000 020,00	1 294 120,00
2.1c	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za prioritu</b>				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznámka: Pomoc v rámci výzvy ROP-2.1b-2013/01 – podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie je zameraná len na podporu činnosti komunitného centra, t. j. aktivity, ktoré nesmerujú k napĺňaniu činnosti komunitného centra nie sú oprávnené. Hlavným cieľom výzvy je zvýšenie kvality poskytovaných služieb v sociálnej oblasti prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie a budovania zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, vrátane obstarania ich vybavenia.

Tabuľka č. 24/PO2: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 2 k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
2.1a	155	69	86	75	42	33	6
2.1b	84	23	61	62	58	4	2
2.1c	132	86	46	43	22	21	4
<b>Celkom</b>	<b>371</b>	<b>178</b>	<b>193</b>	<b>180</b>	<b>122</b>	<b>58</b>	<b>12</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov	
2.1a	177 749 009,77	65 996 951,48	111 230 916,8	96 299 001,62	26 982 422,62	4 961 561,085	
2.1b	27 540 335,05	8 358 829,19	15 561 812,97	17 443 315,76	2 480 351,94	1 666 178,44	
2.1c	259 948 967,66	165 469 987,43	93 178 058,27	87 233 303,58	40 444 025,83	7 219 791,17	
<b>Celkom</b>	<b>465 238 312,48</b>	<b>239 825 768,10</b>	<b>219 970 788</b>	<b>200 975 621</b>	<b>69 906 800,39</b>	<b>13 847 530,69</b>	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

#### Prioritná os 2 ROP – opatrenie 2.1

Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP „Zvýšenie rozsahu a úrovne poskytovaných služieb v sociálnej oblasti“ bolo v rokoch 2007-2010 realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately

- budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately
- obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu a budovanie.

Od roku 2011 je napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:

- podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia
- budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä marginalizovaných rómskych komunít).

Implementácia prioritnej osi 2 ROP začala v roku 2009. Do konca roku 2011 bolo vyhlásených 6 výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oprávnených žiadateľov z verejného sektora ako aj zo súkromného sektora. V roku 2012 boli vyhlásené 2 výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a v roku 2013 jedna výzva s kódom ROP-2.1b-2013/01 (dátum vyhlásenia 29.11.2013) zameraná na podpora komunitných centier s cieľom posilňovania sociálnej inklúzie v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z 9 vyhlásených výziev bolo ku koncu roka 2013 vyhodnotených 6 výziev a dve boli v štádiu schvaľovania. S implementáciou a následným vyhodnotením predmetnej výzvy vyhlásenej v roku 2013 sa začne začiatkom roka 2014.

V prípade 2 výziev vyhlásených v roku 2009 sa dotkla skutočnosť, že dňa 23.9.2009 bola vydaná aktualizovaná verzia (3.1) Systému riadenia ŠF a KF, ktorá zohľadnila zmeny v legislatíve na národnej úrovni i na komunitárnej úrovni ako aj požiadavky vyplývajúce z praktickej aplikácie jeho jednotlivých ustanovení. Taktiež bolo vydané aktualizované znenie Systému finančného riadenia ŠF a KF (verzia 5.0). RO pre ROP všetky relevantné zmeny zapracoval do svojej programovej a riadiacej dokumentácie (Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, Interný manuál procedúr RO pre ROP). V zmysle uvedených skutočností dňa 12.02.2010 RO pre ROP na stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) uverejnil oznam o zmene dátumu uzavretia výzvy ROP-2.1a-2009/01 a ROP-2.1b-2009/01, ktorým sa zmenil dátum ukončenia výzvy z 30.09.2009 na 01.03.2010. RO pre ROP uskutočnil zmenu dátumu ukončenia výzvy v prípade 8 výziev ROP (ROP-4.1a-2009/01, ROP-1.1-2009/0, ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-3.1a-2009/01, ROP-3.2b-2009/01, ROP-5.1-2009/01). Hlavným dôvodom pre zmenu dátumu ukončenia predmetných výziev zo strany RO pre ROP bolo najmä:

- vytvorenie podmienok na predloženie žiadostí o NFP na tzv. čiastkové projekty už schválených Lokálnych stratégií komplexného prístupu, ktorých schválenie sa v tom čase predpokladalo v polovici februára 2010. Väčšina z uvedených výziev sa týkala opatrení, ktoré boli koordinátorom horizontálnej priority MRK identifikované ako relevantné pre uvedené lokálne stratégie;
- neprerozdelenie pôvodnej alokácie určenej na konkrétnu výzvu v pôvodne plánovanom termíne. Táto skutočnosť sa týkala šiestich výziev (netýkalo sa to ROP-1.1-2009/01 a ROP-4.1a-2009/01);
- rozhodnutie RO pre ROP nevyhlasovať žiadne nové výzvy na investičné projekty až do 30. marca 2010 v súvislosti s rozsiahlou aktualizáciou riadiacej a programovej dokumentácie. Uvedená aktualizácia bola pripravovaná v nadväznosti na prijatie zákona č. 57/2010 Z. z., ktorým sa od 01.04.2010 zásadným spôsobom zmenil zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES. Uvedené legislatívne zmeny účinné od 01.04.2010 boli zavedené bez prechodných ustanovení, a týmto podmienkam bolo potrebné prispôbiť riadiacu dokumentáciu a všetky priebežné výzvy v ROP.



1. O uvedenej zmene boli vopred informovaní zástupcovia samosprávnych krajov, ktorí plnia úlohy SO/RO pre ROP, a ktorí sa na aplikáciu uvedenej zmeny museli pripraviť. Uvedený krok bol z hľadiska metodického a z hľadiska súladu s legislatívou EÚ a SR vopred konzultovaný s Centrálnym koordinačným orgánom, ktorý je v podmienkach SR koordinátorom pre oblasť fondov EÚ, a ktorý je autorom a gestorm legislatívy SR pre túto oblasť (písomné stanovisko CKO z 12.02.2010, vyjadrenie zástupcu CKO na zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP zo dňa 03.06.2010).
2. Zároveň týmto spôsobom bolo umožnené predkladanie žiadostí o NFP v 2. hodnotiacom kole od 16.02.2010 do 01.03.2010. Internetová rezervácia termínov na predloženie žiadostí o NFP mala byť sprístupnená od 15.02.2010. V uvedenom termíne nedošlo k sprístupneniu internetovej rezervácie termínov a 15.02.2010 RO pre ROP uverejnil na svojej stránke [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) oznam o pozastavení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP ROP-2.1a-2009/01, ROP-2.1b-2009/01 ako aj ďalších predmetných výziev, na dobu 15 dní v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písmeno j) zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov. V tejto súvislosti bol upravený formulár žiadosti o NFP v časti prílohy, aktualizoval sa vzor zmluvy o poskytnutí NFP a boli upravené termíny na predkladanie žiadostí o NFP v rámci 2. hodnotiaceho kola od 03.03. 2010 do 17. 03. 2010.
3. Výzva s kódom ROP-2.1b-2012/01 má oprávnené aktivity zamerané na budovanie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie komunitných centier. Výzva s kódom ROP-2.1a-2012/01 je zameraná na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Dňa 13.01.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie medzi koordinátorom HP MRK a RO pre ROP k príprave výzvy na opatrenie 2.1 ROP k výstavbe a rekonštrukcii komunitných centier zameraných na prácu s MRK, vrátane stanovenia hodnotiacich a výberových kritérií. K uvedenej výzve koordinátor HP MRK vypracoval materiál „Štandardy komunitných centier“ zameraný na prácu s marginalizovanými komunitami pre potreby výziev ROP na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier spolufinancovaných z EFRR. Materiál bol schválený uznesením vlády SR č. 804/2011 dňa 14.12.2011. Na pracovnom stretnutí boli zo strany koordinátora HP MRK zároveň poskytnuté informácie o pripravovanej výzve na doplnenie projektových zámerov k schválenej LSKxP.

Dňa 20.02.2012 RO pre ROP vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o NFP v rámci opatrenia 2.1 ROP, oblasť podpory 2.1b, podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie, s dátumom ukončenia prijímania žiadostí o NFP do 28.09.2012. Z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na vypracovanie žiadostí o NFP zo strany žiadateľov došlo zo strany RO pre ROP k zmene formálnych náležitostí výzvy a termín ukončenia prijímania žiadostí o NFP bol predĺžený do 14.12.2012.

Výzva bola rozdelená do dvoch hodnotiacich kôl. Prvé kolo sa uskutočnilo od 02.05.2012 do 29.06.2012 a druhé kolo sa uskutočnilo od 01.10.2012 do 14.12.2012. Oprávnení žiadatelia pre výzvu boli obce so schváleným projektovým zámerom v rámci podporených LSKxP (56 obcí) a tiež obce, ktorým bol schválený projektový zámer v rámci výzvy na doplnenie projektových zámerov, kód LSKxP-ÚSVRK-2012/03 (47 obcí).

V rámci 1. hodnotiaceho kola bolo podaných 19 ŽoNFP vo výške NFP cca 3,5 mil. eur (z toho 1 projekt bol zamietnutý na kontrole úplnosti) a v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo podaných 49 ŽoNFP vo výške NFP cca 9,4 mil. eur (z toho 6 projektov bolo zamietnutých na kontrole úplnosti). Po skončení prijímania žiadostí o NFP sa spustila príprava hodnotiaceho procesu s ohľadom na zistenia certifikačného overovania z predchádzajúcich hodnotiacich procesov, ktoré sa týkali nezdôvodnenia pridelených bodov v procese odborného hodnotenia a neposudzovania problematiky štátnej pomoci.

Na základe revízie ROP z roku 2012 bola upravená - znížená celková alokácia pre prioritnú os 2 na hodnotu 239 147 040 eur. Došlo k úprave výšky finančných prostriedkov vyčlenených pre prioritnú os 2 ROP v prospech prioritnej osi 1 ROP (celková alokácia z EFRR prioritnej osi 2 ROP sa znížila z 207,2 mil. eur na 203,3 mil. eur). Zostatkovú celkovú alokáciu v rámci prioritnej osi 2 ROP je možné použiť výlučne na podporu pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a na budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier. Štvrtá revízia ROP zaslaná na EK dňa 05.12.2013 navrhuje prerozdelenie finančných prostriedkov a zníženie alokácie na danú prioritnú os z 239 147 040 eur (ŠF+ŠR) na 217 789 393 eur (ŠF+ŠR) teda o 21 357 647 eur (ŠF+ŠR) v prospech prioritnej osi 1.

Napriek tomu, že v podmienkach SR nie je predpoklad dosiahnuť úplnú deinštitucionalizáciu existujúcich zariadení v horizonte do konca programového obdobia 2007-2013 z hľadiska časového ako aj finančného, podpora pilotných projektov prostredníctvom ROP môže reálne prispieť k získaniu cenných skúseností a poznatkov s procesom deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry na Slovensku.

Významný posun v súvislosti s procesom deinštitucionalizácie na Slovensku predstavuje prijatie prvého koncepčného materiálu s názvom „Návrh stratégie deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 761/2011 zo dňa 30. novembra 2011. Dokument bol vypracovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestorom problematiky deinštitucionalizácie a RO pre ROP participoval na jeho príprave formou pripomienkovania.

Pre oblasť podpory pilotného prístupu deinštitucionalizácie bola v decembri 2012 vyhlásená výzva ROP-2.1a-2012/01. Žiadosti o NFP v rámci tejto výzvy budú prijímané do 30.09.2013. Celkovo v rámci tejto výzvy bolo prijatých 15 žiadostí o NFP v hodnote 22 980 449,80 eur (ŠF+ŠR), z toho 9 žiadostí o NFP bolo schválených v hodnote 16 121 415,97 eur (ŠF+ŠR).

Na základe zistenia a odporúčania z certifikačného overovania týkajúceho sa uplatňovania pravidiel štátnej pomoci pokračovalo preverovanie všetkých implementovaných projektov prioritnej osi 2 ROP.

Na základe potreby RO pre ROP na zabezpečenie svojej pohľadávky voči prijímateľom boli počas roka 2012 podpisované trojstranné zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti (ďalej aj „záložná zmluva“) ako dohody zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky MPRV SR ako záložného veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti na základe účinných zmlúv o poskytnutí NFP. Tieto záložné zmluvy sú relevantné pre tie projekty, kde prijímatelia na základe nájomných zmlúv preukázali nájomný vzťah na nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom schválených projektov. Pri predkladaní návrhov vypracovaných trojstranných záložných zmlúv na podpis vlastníkom nehnuteľností ako tretím stranám dochádzalo k neakceptovaniu návrhov z rôznych dôvodov. Niektoré námietky boli v súlade s usmerneniami právneho oddelenia zapracované do nových návrhov záložných zmlúv. V takýchto prípadoch dochádzalo k hľadaniu iného spôsobu zabezpečenia pohľadávok MPRV SR. Uzatváranie záložných zmlúv v zložitých prípadoch nájomných vzťahov spôsobilo zdržanie preplácania predložených žiadostí o platbu, do preukázania zabezpečenia pohľadávky v podobe zápisu záložného práva v prospech MPRV SR na listoch vlastníctva.

V porovnaní s ostatnými prioritnými osami ROP možno prioritnú os 2 ROP považovať za najviac vnútorne diferencovanú.


Napĺňanie cieľa prioritnej osi 2 ROP je realizované prostredníctvom nasledovných skupín aktivít:

- rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
- budovanie zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately,
- obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia zariadení sociálnych služieb a zariadení na výkon sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v nadväznosti na ich rekonštrukciu, rozširovanie, modernizáciu a budovanie,
- podpora pilotného prístupu deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnych služieb a podpora deinštitucionalizácie existujúcich zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, rozširovania, modernizácie stavebných objektov užívaných zariadeniami a s tým súvisiace obstaranie vybavenia, vrátane IKT vybavenia,
- budovanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie tzv. komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie (najmä marginalizovaných rómskych komunít).

Z hľadiska typov zariadení poskytujúcich sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) sú prevládajúcim typom zariadení zariadenia pre seniorov (33 zariadení) a domovy sociálnych služieb 34 (zariadení) ako samostatné

zariadenia alebo ako kombinované zariadenia kombinujúce zariadenie pre seniorov (ďalej aj ZpS) a domov sociálnych služieb (ďalej aj DSS) (25 kombinovaných zariadení). Okrem spomenutých typov zariadení sú predmetom implementovaných projektov kombinované zariadenie zahŕňajúce iné služby ako zariadenia ZpS a DSS. Ide napríklad o zariadenia opatrovateľských služieb, špecializované zariadenia, útulok a iné centrá sociálnych služieb a strediská sociálnej pomoci (30). Okrem zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona o sociálnych službách prioritná os 2 ROP implementuje projekty, ktorých predmetom sú zariadenia podľa zákona 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o zariadenia detských domovov (6), resocializačné stredisko (1) a krízové stredisko (1).

Graf č.1: Percentuálne rozdelenie typov zariadení k 31.12.2013 poskytuje nasledujúce grafické zobrazenie:




Zdroj RO pre ROP, 2014

Pozn.: ZpS - Zariadenie pre seniorov  
DSS – Domov sociálnych služieb  
DeD – Detský domov

Z hľadiska typu podporených zariadení predstavujú majoritnú väčšinu projekty zamerané na zariadenia pre dospelých klientov (92,7%). K 31.12.2013 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP zazmluvnených 180 projektov. Prehľad projektov z hľadiska prevládajúceho typu klientov využívajúcich podporené zariadenia je uvedený v grafe č. 1:

Graf č. 2: Počet podporených projektov podľa typu zariadenia k 31.12.2013



Zdroj RO pre ROP, 2014

Ako vyplýva z grafického prehľadu, iba 5 % zariadení podporených v rámci ROP sú zariadenia určené pre detských klientov.

V roku 2013 bolo v rámci prioritnej osi 2 ROP riadne ukončených 58 projektov. Táto skutočnosť je spôsobená pomalšou a náročnejšou implementáciou projektov tak v existujúcich zariadeniach ako aj pri novovznikajúcich zariadeniach.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:

- Projekt „Rekonštrukcia zariadenia Integrované zariadenie KOR-GYM, n. o., Hertník“: Cieľom projektu bolo zlepšiť podmienky pre poskytovanie sociálnych služieb v Integrovanom zariadení KOR – GYM, n. o. sídlaceho v priestoroch renesančného kaštieľa v obci Hertník a to prostredníctvom jeho rekonštrukcie. Integrované zariadenie je domovom sociálnych služieb, určené pre ľudí s mentálnym a kombinovaným postihnutím prevažne pre dospelých klientov. Poskytuje komplexné sociálne služby v oblasti sociálnej starostlivosti pobytovou formou. Rekonštrukcia zariadenia predstavovala výmenu všetkých existujúcich okenných a exteriérových dverných výplní a zateplenie podkrovia kaštieľa, čím sa dosiahlo zvýšenie energetickej hospodárnosti kaštieľa. Komplexne sa vyriešila modernizácia a dispozičná úprava sociálnych zariadení, kuchyniek, špecializovaných miestností. Projektom sa vyriešil bezbariérový vstup do vstupnej haly a hospodárskej budovy. Výstupom projektu je aj modernizácia priestorov kuchyne – nové vnútorné dvere a výplne otvorov, hygienické keramické obklady, nové keramické podlahy, nové zariaďovacie predmety, technológia kuchyne, vzduchotechnika.
- Projekt „Domov sociálnej starostlivosti a doliečovacie oddelenie v Senici“. Realizáciou projektu bolo vybudovať domov sociálnych služieb s doliečovacím oddelením - zariadenie s dostatočnou kapacitou, ktoré dokáže plnohodnotne zabezpečiť zdravotnú i sociálnu starostlivosť dlhodobo chorým a nevyliciteľným pacientom i seniorom. Kapacita novovybudovaného DSS s doliečovacím oddelením je 109 lôžok – (99 lôžok zariadenia, ktorým je poskytovaná starostlivosť pobytovou formou, stupeň odkázanosti 2 - 5 podľa potreby), z toho 10 lôžok je pre najťažšie stavy odkázanosti – stupeň 5 a 6. Zariadenie zabezpečuje sociálnu starostlivosť pobytovou aj ambulantnou formou. Novou službou v meste i regióne je doliečovacie oddelenie, ktoré využívajú osoby pripútané na lôžko. Veľkým pozitívom projektu je, že v Trnavskom samosprávnom kraji sa zníži počet žiadateľov, ktorí v súčasnosti márne čakajú na voľné miesto v niektorom z fungujúcich zariadení. Zabezpečením dôstojnej starostlivosti pomocou najmodernejších technológií zodpovedajúcimi vysokým požiadavkám klientov sa zlepší kvalita života týchto ľudí. V horizonte 5 rokov sa predpokladá poskytovanie starostlivosti 1500 klientom kombináciou pobytovej a ambulantnej formy. Realizáciou projektu došlo okrem zvýšenia dostupnej zdravotno-sociálnej starostlivosti aj k zvýšeniu zamestnanosti v regióne vytvorením 20 pracovných miest.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 2 ROP a opatrenia 2.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Tabuľka č. 26/PO2: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 2 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	83	80	80	83	NA	NA	83	Údaj na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2013, z toho 14 projektov je riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet novovybudovaných zariadení sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	42	45	44	43	NA	NA	43	Údaj na základe zazmluvnených projektov k 31.12.2013. K zníženiu počtu projektov oproti roku 2012 došlo v dôsledku mimoriadneho ukončenia projektu.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet technicky zhodnotených, resp. novovybudovaných	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

ch komunitných centier s cieľom posilnenia inklúzie MRK (Výsledok)												2011. V roku 2013 bola v rámci ROP vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu komunitných centier.
Počet podporených pilotných projektov deinštitucionalizácie (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	6	NA	NA	6	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011. Koncom roka 2013 bola v rámci ROP vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na podporu deinštitucionalizácie zariadení sociálnej infraštruktúry.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	20	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	67	NA	NA	67	Na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa, neboli vytvorené žiadne nové a kvalitnejšie služby. Cieľový stav na základe uzatvorených zmlúv je 964.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	400	400	
	Východisko	0	0	0	0	0	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	7 331,07	NA	NA	7 331,07	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota zo zazmluvnených projektov predstavuje 79 264,85 GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	95	95	94	147	NA	NA	147	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 46 projektov bolo riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami sociálnej infraštruktúry (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	47,4	NA	NA	47,4	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												predstavuje 54,28 % Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	15	17	18	50	NA	NA	50	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2013 bolo 21.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,56	0,848	NA	NA	0,848	Údaj je na základe ukončených projektov. Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 1,896.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,3	0,3	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m <sup>2</sup> )	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	10 275, 27	45 034,56	86 742 ,54	NA	NA	86 742,5 4	Hodnota na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 325 009,79.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300 000	300 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest celkom CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	163	NA	NA	163	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013 Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov 1 733
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	300	300	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	29	NA	NA	29	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 374. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	134	NA	NA	134	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	170	170	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

CORE č. 3 (Dopad)												Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 1 359. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 27/PO2: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 2 k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach sociálnej infraštruktúry	výsledok	počet	964	67	400	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	79 264,85	7 331,07	200 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami sociálnej infraštruktúry	dopad	%	54,28	47,4	25	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	1,896	0,848	0,3	
Zateplená plocha	výsledok	m <sup>2</sup>	325 009,79	86 742,54	300 000	
Počet vytvorených pracovných miest celkom	CORE č. 1	počet	1 733	163	300	

Počet vytvorených pracovných miest pre mužov	CORE č. 2	Počet	374	29	130	
Počet vytvorených pracovných miest pre ženy	CORE č. 3	Počet	1 359	134	170	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 27a/PO2: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 2.1 ROP k 31.12.2013

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 2.1	0	77*	0	77*	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

\* z celkového počtu 77 podaní boli 3 podania doručené duplicitne a 1 podanie bolo doručené trojnásobne

### 3.2.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 2

Tabuľka č. 28/PO2: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 2 k 31.12.2013

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EU zdroje) v EUR		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		celkom	% zo záväzku 2007-2013	celkom	% zo záväzku 2007-2013
<b>Prioritná os 2</b>	203 274 984,00	37 448 248,22	18,42	90 688 307,76	44,61
Opatrenie 2.1	203 274 984,00	37 448 248,22	18,42	90 688 307,76	44,61

Zdroj: CO, 2014



### 3.2.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Tabuľka č. 30/PO2: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Potreba identifikácie štátnej pomoci vo vzťahu k zariadeniam poskytujúcich soc. služby	Všetky implementované projekty prioritnej osi 2 ROP boli overené vo vzťahu k možnému poskytnutiu štátnej pomoci. Na základe dostupných informácií a vykonaného testu štátnej pomoci, bol výsledok overenia negatívny vo vzťahu k poskytnutiu individuálnej štátnej pomoci. Projekty prioritnej osi 2 ROP majú priebežne aktualizovaný zmluvný vzťah formou dodatku so zapracovaním osobitného článku o uplatňovaní článku 106 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vzťahujúceho sa na štátnu pomoc	Priebežné plnené aj v priebehu roku 2013.
Platobná neschopnosť prijímateľov - niektorí prijímatelia zo súkromného sektora (prevažne neziskové organizácie a združenia) majú financovanie naviazané na cudzie zdroje.	Za zabezpečenie svojej pohľadávky voči prijímateľom boli podpísané zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti ako dohody zmluvných strán o zabezpečení pohľadávky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako záložného veriteľa, ktorá môže vzniknúť v budúcnosti na základe účinných zmlúv o poskytnutí NFP.	Splnené.
Časté zmeny legislatívy, resp. iných dokumentov, ako je Systém riadenia ŠF a KF, Systém finančného riadenia ŠF a KF zásadným spôsobom vplývajú na činnosť RO pre ROP. Na základe týchto zmien dochádza niekoľkokrát ročne k aktualizácii riadiacej a programovej dokumentácie, príp. je potrebné vypracovávať usmernenia pre žiadateľov/prijímateľov ohľadom ďalšieho postupu, čím sa zvyšujú nároky na administratívne kapacity	<ul style="list-style-type: none"> <li>v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom presadzovať stabilizáciu legislatívneho a implementačného rámca a včasnú prípravu hlavných metodických dokumentov.</li> <li>odporúča sa koordinovať vypracovanie správ o hodnotení výziev so zasadnutiami Monitorovacieho výboru pre ROP (Monitorovací výbor pre ROP berie správy o vyhodnotení výziev na vedomie).</li> </ul>	Splnené a priebežne plnené aj v priebehu roku 2013.
Nižší záujem a menej predložených žoNFP hlavne v rokoch 2009-2011 ako sa očakávalo	Zintenzívniť komunikačné aktivity v regiónoch, z ktorých bolo predložených najmenej žiadostí o NFP, napr. formou stretnutí s potenciálnymi žiadateľmi z daného regiónu	Splnené a priebežne plnené aj v priebehu roku 2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.3 Prioritná os 3 ROP – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu

#### 3.3.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.3.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO3: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 3 od 1.1.2013 do 31.12.2013

opatrenie	typ výzvy	dátum vyhlásenia výzvy	dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
3.1a	časovo-ohraničená výzva	19.12.2013	08.04.2014	35 580 000	30 243 000	5 337 000
3.1b	časovo-ohraničená výzva	19.12.2013	08.04.2014	35 580 000	30 243 000	5 337 000
3.2a	-	-	-	-	-	-
3.2b	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za prioritu</b>				<b>35 580 000</b>	<b>30 243 000</b>	<b>5 337 000</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2013a

**Poznámka :** v roku 2013 bola vyhlásená iba jedna výzva s kódom ROP-3.1-2013/01, ktorá sa týkala oblasti podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií, ako aj 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Tabuľka č. 24/PO3: Sledovanie pokroku v implementácii prioritne osi 3 k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
3.1a	31	12	19	19	15	4	0
3.1b	61	26	35	33	22	11	2
3.2a	0	0	0	0	0	0	0
3.2b	122	68	54	48	35	13	6
<b>Celkom</b>	<b>214</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>72</b>	<b>28</b>	<b>8</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)	
3.1a	32 095 570,24	9 952 065,64	22 087 169,61	22 080 615,81	1 233 681,79	0	
3.1b	94 501 166,80	40 033 945,79	53 889 814,82	49 496 190,02	14 087 897,81	4 338 506,80	
3.2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2b	20 302 124,42	10 743 322,82	8 909 321,51	8 137 646,67	1 256 431,84	408 144,13	
<b>Celkom</b>	<b>146 898 861,46</b>	<b>60 729 334,25</b>	<b>84 886 305,94</b>	<b>79 714 452,5</b>	<b>16 578 011,44</b>	<b>4 746 650,93</b>	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### Opatrenie 3.1 ROP - Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov

Implementácia prioritnej osi 3 ROP začala v roku 2009 vyhlásením dvoch výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (výzva ROP-3.1a-2009/01) a na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (výzva ROP-3.1b-2009/01). Výzva ROP-3.1b-2009/01 bola krátko po vyhlásení zrušená z dôvodu zistenia nepresnej formulácie v texte výzvy. Po oprave textu bola v upravenom znení vyhlásená pod novým kódom ROP-3.1b-2009/02.

V rámci výzvy na podporu existujúcich pamäťových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni bolo prijatých 31 ŽoNFP a v rámci výzvy na podporu revitalizácie nevyužívaných, resp. nevhodne využívaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok bolo prijatých 61 ŽoNFP. V roku 2011 boli na základe odporúčaní orgánu auditu zamietnuté v rámci opatrenia 3.1 ROP dve ŽoNFP.

RO pre ROP spolupracoval na príprave oboch výziev s MK SR, najmä v súvislosti s dodržaním súladu s príslušnou legislatívou súvisiacou s ochranou kultúrneho dedičstva. Rovnako ako v prípade výziev na predkladanie ŽoNFP zameraných na podporu sociálnej infraštruktúry, ani predmetné výzvy na opatrenie 3.1 ROP nenaplnili očakávania z hľadiska dopytu zo strany žiadateľov. Na základe výsledkov hodnotenia doterajšej realizácie ROP možno za hlavné dôvody zníženého záujmu zo strany žiadateľov považovať najmä vyššie finančné nároky na rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov, nižšia priorita v čase hospodárskej krízy, zvýšené riziko generovania čistých príjmov pri týchto projektoch, vyššie riziko nepredvídaných výdavkov (napr. dodatočné výdavky na reštaurátorské práce, archeologický prieskum, vynútená zmena technológií a stavebných materiálov a pod.).

Na základe rokovaní so zainteresovanými partnermi a predošlých skúseností s implementáciou daného opatrenia RO pre ROP vyhlásil koncom roka dňa 19.12.2013 ďalšiu výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s kódom ROP-3.1-2013/01 pre oblasť podpory 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií ako aj 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Teda v krátkosti je možné danú výzvu definovať ako dve čiastkové výzvy zahrnuté v jednej komplexnej. Finančná alokácia na predmetnú výzvu bola 35 580 000 eur (COV). Cieľom výzvy ROP-3.1-2013/01 je posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov zvýšením kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami a revitalizáciou významných pamiatkových objektov za účelom zvýšenie kvality služieb poskytovaných pamäťovými a fondovými inštitúciami na miestnej a regionálnej úrovni prostredníctvom ich rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie, vrátane obstarania ich vybavenia a revitalizácia významných pamiatkových objektov v súvislosti so zachovaním kultúrneho dedičstva a jeho využitia v kultúrno-poznávacom cestovnom ruchu. Špecifické podmienky poskytnutia pomoci pre oblasť podpory 3.1a a 3.1b v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov sú vymedzené v časti 3.3.1 Programového manuálu ROP, v tejto výzve a hlavne v Schéme štátnej pomoci posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov (pozri tab. nižšie).

skupiny oprávnených aktivít	3.1.2	3.1.2
budúci záväzný účel využitia nevyužívanej, resp. nevhodne využívannej nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „pamiatka“)	rozšírenie činnosti <u>existujúcich</u> pamäťových a fondových inštitúcií s právnou subjektivitou	zabezpečenie činnosti <u>existujúceho</u> kultúrno-spoločenského strediska alebo osvetového strediska s právnou subjektivitou
charakter pamiatky – budova evidovaná v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok MK SR	budova s potenciálom využitia na rozšírenie činnosti <u>existujúcej</u> pamäťovej alebo fondovej inštitúcie a tiež s potenciálom na rozvoj cestovného ruchu (napr. napojenie sa na blízku kultúrno-poznávaciu trasu)	budova s potenciálom využitia na kultúrno-spoločenskú a/alebo osvetovú činnosť vykonávanú <u>existujúcim</u> subjektom
oprávnené územie pre miesto realizácie projektu	katastrálne územie obce, ktorá je pólom rastu	katastrálne územie obce, ktorá je pólom rastu, na území ktorého sa nachádza aspoň jedna knižnica a <u>zároveň</u> aspoň jedno múzeum alebo jedna galéria
vlastníctvo pamiatky – žiadateľ o NFP	subjekt verejného sektora (obec / mesto / VÚC / ústredný orgán štátnej správy /resp. iný subjekt podľa časti 4.1 tejto výzvy	
užívateľský vzťah k pamiatke	pamiatka je v <u>správe</u> existujúcej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektu	pamiatka je v <u>správe</u> existujúcej príspevkovej, resp. rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti subjektu verejného sektora (t.j. obce / mesta /


	verejného sektora (t.j. obce / mesta / VÚC / ústredného orgánu štátnej správy a pod. v zmysle časti 4.1 tejto výzvy)	VÚC / orgánu štátnej správy a pod. v zmysle časti 4.1 tejto výzvy)
celkové oprávnené výdavky na projekt	od 173 684 EUR do 2 490 000 EUR	
termín, do ktorého je možné zo strany poskytovateľa vymáhať NFP, resp. jeho časť	31.8.2020	
vyžadované záložné právo v prospech MPRV SR	Nie, v prípade, že pamiatka je v správe subjektu, ktorý vznikol skôr ako v roku podania žiadosti o NFP. Áno, v prípade, že pamiatka je v správe subjektu, ktorý vznikol v roku podania žiadosti o NFP.	

RO pre ROP zaznamenal v období pred vyhlásením výzvy a hlavne už v prvých dňoch platnosti výzvy zvýšený záujem zo strany potenciálnych prijímateľov formou zasielania otázok na webové sídlo inforop@land.gov.sk. Keďže s prijímaním žiadostí o NFP (počas pracovných dní od **14.03.2014 do 08.04.2014**) a implementáciou danej výzvy sa začne až v roku 2014, vyhodnocovanie relevantných údajov a indikátorov bude predmetom Výročnej správy o vykonaní ROP za rok 2014.

V rámci opatrenia 3.1 ROP bolo prerozdelených už približne 50% disponibilnej alokácie na toto opatrenie, schválených bolo menej ako 20% z pôvodne očakávaného počtu podporených projektov. Tento nepomer poukazuje na problémy s naplňaním pôvodne stanovenej stratégie v oblasti posilnenia kultúrneho potenciálu regiónov.

Počet projektov v realizácii za opatrenie 3.1 ROP podľa typu podporeného predmetu podpory je zobrazený v grafe č. 1.

Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu zariadenia k 31.12.2013



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: NKP – národná kultúrna pamiatka

Počas roka 2013 prebiehali najmä procesy kontrahovania a implementácie schválených projektov. Prijímatelia, teda vlastníci nehnuteľností v tomto opatrení sú kvôli finančnej náročnosti realizácie projektov najmä samosprávne kraje, t.j. 16 implementovaných projektov a 8 projektov je implementovaných ústrednými orgánmi štátnej správy. V roku 2013 z celkového počtu 100 zazmluvnených projektov bolo v realizácii 72 projektov, 8 projektov bolo mimoriadne ukončených.

V súvislosti s procesom schvaľovania ŽoNFP (hodnotenie a výber) neboli počas roka 2013 identifikované problémy, ktoré by mali za následok zmenu riadiacich a kontrolných systémov (napr. výraznú úpravu inštrukcií pre hodnotiteľov, zmenu štatútu a rokovacieho poriadku výberovej komisie a pod.). V prípade všetkých oblastí podpory ROP sa aplikujú štandardné procesy – kontrola formálnej

správnosti za osobnej účasti žiadateľa, proces odborného hodnotenia zabezpečovaný internými hodnotiteľmi RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP a výberový proces zabezpečovaný príslušnými výberovými komisiami. Nastavenie uvedených systémov bolo opakovane potvrdené auditmi.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:

- Projekt „Mestská knižnica – stavebné úpravy, kotolňa a výťah“: Cieľom predkladaného projektu boli stavebné úpravy objektu Mestskej knižnice v Piešťanoch za účelom zachovania kultúrneho dedičstva a jeho využitia v cestovnom ruchu. Zrealizovali sa aktivity, ktoré súvisia s celkovým zateplením objektu a rekonštrukciou kotolne. Stavebnými úpravami kotolne sa dosiahla úspora finančných prostriedkov na vykurovanie. Vnútorným vybavením sa zlepšili priestorové podmienky mestskej knižnice. Nákupom IKT sa rozšírili možnosti na uplatnenie alternatívnych prostriedkov sociálnej integrácie – možnosť doplniť si vzdelanie prostredníctvom internetu.
- Projekt „Podpora a rozvoj cestovného ruchu v obci Čirč“. Obec Čirč je v zmysle Novej stratégie cestovného ruchu zaradená medzi obce s medzinárodným významom. V obci, ako aj v príslušnom regióne sa nachádza množstvo atraktívnych pamiatok v oblasti cestovného ruchu, ktoré však neboli dostatočne marketingovo spopagované. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu kultúrneho potenciálu a zvýšeniu konkurencieschopnosti obce a regiónu. Realizáciu jednotlivých aktivít je možné rozdeliť do troch bodov, prostredníctvom ktorých sa naplňajú špecifické ciele projektu a následne aj hlavný cieľ projektu:
  1. Systematické informačné, propagačné materiály na úrovni dotknutého územia:
    - publikácia - produkcia, tlač, preklady
    - pohľadnice - produkcia, tlač
    - reklamné a propagačné materiály – vyhotovenie
  2. Analyticko-strategické dokumenty v oblasti rozvoja cestovného ruchu v regióne:
    - Audit aktuálnej situácie v oblasti cestovného ruchu
    - Analýza lokalizačných daností regiónu
    - Analýza súčasného imidžu regiónu
    - Marketingová štúdia rozvoja cestovného ruchu
  3. Tvorba partnerstva, ktoré spája subjekty aktívne v oblasti cestovného ruchu
    - Návrh tvorby siete vzťahov medzi partnerskými subjektmi
    - Návrh vytvorenia spoločných služieb v cestovnom ruchu

### **Opatrenie 3.2 ROP - Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu**

Stratégia ROP pre cestovný ruch bola stanovená v roku 2007 v nadväznosti na materiál Nová stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013, ktorý bol 09.05.2007 schválený uznesením vlády SR č. 417/2007. Stratégia ROP je zameraná na oblasti, ktoré najvýznamnejším spôsobom prispievajú ku zvyšovaniu konkurencieschopnosti a rozvoju cestovného ruchu v SR. V roku 2008 bola Nová stratégia cestovného ruchu SR do roku 2013 na základe uznesenia vlády SR č. 461/2008 upravená a doplnená o tzv. dlhodobý horizont regionalizácie cestovného ruchu. Následkom uvedenej zmeny došlo v rámci ROP k rozšíreniu okruhu potenciálnych žiadateľov z hľadiska oprávnenosti miesta realizácie projektov na takmer celé územie cieľa Konvergencia.

Pôvodná stratégia ROP ako jeden zo základných predpokladov efektívnej a účelnej podpory infraštruktúry cestovného ruchu v kontexte NSRR definuje spoluprácu RO pre ROP a RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Deliacia línia medzi oboma operačnými programami je definovaná na úrovni prijímateľov tak, že ROP je v oblasti podpory cestovného ruchu zameraný na prijímateľov z verejného sektora a OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je orientovaný na prijímateľov zo súkromného sektora. Zo strany RO pre ROP je spolupráca a komplementarita s OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast založená na výmene informácií a zabezpečení účasti zástupcu OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast na výberovom procese a v MV pre ROP. Na druhej strane RO pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast s implementáciou projektov v oblasti turizmu začal už v roku 2008 bez reálneho zapojenia RO pre ROP do implementácie uvedenej oblasti podpory OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Z uvedeného dôvodu sa

pôvodný zámer na dosiahnutie výraznej synergie a komplementarity medzi oboma operačnými programami podporujúcimi cestovný ruch v prvej polovici programového obdobia nenaplnil.

Významnú zmenu v oblasti cestovného ruchu predstavuje prijatie zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu z 03.03.2010, ktorý upravuje podporu cestovného ruchu v SR, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pôsobiach v cestovnom ruchu, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja cestovného ruchu. Tento zákon predstavuje novú a prvú systémovú úpravu pre oblasť cestovného ruchu, keďže do jeho prijatia nebola oblasť podpory cestovného ruchu systematicky upravená.

V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti (najmä s ohľadom na rozšírenie územnej koncentrácie) sa zameranie oblasti cestovného ruchu svojou povahou priblížilo k projektom regenerácie sídel (úprava verejných priestranstiev, chodníky, cyklotrasy, prvky drobnej architektúry, orientačné tabule, autobusové zastávky a pod.). Uvedené typy aktivít boli podporené v polovici pólů rastu prostredníctvom intervencií ROP v oblasti regenerácie sídel. Z tohto dôvodu bola v roku 2010 vyhlásená výzva len na neinvestičné projekty v cestovnom ruchu so zameraním na podporu klastrov cestovného ruchu, budovanie partnerstiev medzi aktérmi cestovného ruchu, vytvárania komplexných informačných portálov, marketingové aktivity a pod. v súlade s novou národnou legislatívou.

RO pre ROP vyhlásil uvedenú výzvu 26.02.2010 (ROP-3.2b-2010/01). V rokoch 2011 a 2012 nebola vyhlásená ďalšia výzva v rámci daného opatrenia.

Najvyšší záujem o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekty zamerané na cestovný ruch v rámci tohto opatrenia prejavili žiadatelia z Prešovského samosprávneho kraja. Predložené ŽoNFP z tohto kraja tvorili až 27,05 % zo všetkých ŽoNFP predložených v rámci opatrenia 3.2 ROP. Najmenší záujem RO pre ROP zaznamenal v rámci Trnavského samosprávneho kraja, kde boli predložené len 4 ŽoNFP, čo predstavuje 3,28 % z predložených žiadostí v rámci opatrenia 3.2 ROP. Dôvodom môžu byť hlavne socioekonomické rozdiely medzi jednotlivými oblasťami Slovenska a obtiažnejšie možnosti získavania prostriedkov na aktivity v oblastiach ako je cestovný ruch vo východnej časti Slovenska. V ostatných krajoch bol záujem pomerne vyrovnaný, v rozmedzí približne 10-19 %.

Graf č. 1: Počet a percentuálny podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2014

Ku koncu roka 2013 bolo schválených celkom 54 ŽoNFP. Najúspešnejší v percentuálnom vyjadrení boli žiadatelia z Trnavského samosprávneho kraja s úspešnosťou 100 %, čo však bolo spôsobené aj nízkym počtom predložených ŽoNFP z tohto kraja. Druhými najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorí dosiahli úspešnosť až 69,23 %. Najnižšiu úspešnosť vykazoval Trenčiansky samosprávny kraj, kde schválené žiadosti o NFP predstavovali len 23,08 % z počtu predložených žiadostí o NFP. Suma celkových oprávnených výdavkov žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie výrazne prekročila výšku regionálnych alokácií pre výzvu ROP-3.2b-2010/01 v troch samosprávnych krajoch - Banskobystrickom, Nitrianskom a Žilinskom. Z toho dôvodu došlo k prerokovaniu záverečnej správy z rokovania výberovej komisie a počet schválených žiadostí o NFP bol upravený s ohľadom na regionálne alokácie.

Do konca roka 2010 bolo vydaných 56 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP a ďalších 42 % rozhodnutí o schválení ŽoNFP z počtu projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo podpísaných v priebehu roka 2011. Počas roka 2011 bolo zazmluvnených 51 projektov z celkového počtu 53 projektov, ku ktorým boli vydané rozhodnutia o schválení ŽoNFP. V dvoch prípadoch žiadateľ odstúpil od realizácie projektu ešte pred vypracovaním zmluvy o poskytnutí NFP, v jednom prípade z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu a vysokej zadlženosti obce a v druhom prípade z dôvodu nesúhlasu obecného zastupiteľstva s realizáciou projektu po výmene štatutárneho zástupcu prijímateľa. V rámci projektov odporúčaných výberovou komisiou na schválenie bolo v prípade jednej ŽoNFP v roku 2012 vydané rozhodnutie o schválení ŽoNFP. Ku koncu roka 2013 RO pre ROP eviduje 13 riadne ukončených projektov z celkového počtu 48 zazmluvnených projektov.


Graf č. 2: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP a zazmluvnených projektov (podľa jednotlivých krajov)



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Napriek pomerne markantným rozdielom v počtoch predložených projektov v rámci jednotlivých samosprávnych krajov, výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na projekty je medzi kraji pomerne vyrovnaná. Výnimkou je Trenčiansky samosprávny kraj, ktorý v rámci tohto ukazovateľa zaostáva za ostatnými samosprávnymi kraji.

Graf č. 3: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2012

Problematickými oblasťami na strane prijímateľov boli najmä vytváranie podrobného položkového rozpočtu pre potreby vyhlásenia procesu verejného obstarávania a následného vytvárania dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP. Vzhľadom na to, že išlo o prvé opatrenie v rámci ROP, ktoré malo povahu neinvestičných projektov, boli potrebné viaceré konzultácie medzi RO pre ROP, SO/RO



pre ROP a prijímateľmi s cieľom stanoviť čo najpresnejšie a najjednoduchšie pravidlá pre tvorbu rozpočtov. To spôsobilo, že koncom roka 2011 nadobudol účinnosť zatiaľ len prvý dodatok k zmluve o poskytnutí NFP po ukončení procesu verejného obstarávania, čím boli prijímateľovi vytvorené podmienky pre umožnenie čerpania NFP.

Príkladom úspešne zrealizovaného projektu v roku 2013 je projekt „Michalovce - vstupná brána turizmu Zemplína“. Potreba realizácie projektu vyplýva z absencie systematickej a intenzívnej spolupráce zainteresovaných obcí v území Dolného Zemplína. Väčšinu aktivít (proces návrhu, tvorby a udržiavateľnosť web portálu, návrh a tvorba propagačných printových a elektronických výstupov, štúdií) zabezpečovalo mesto Michalovce v aktívnej spolupráci s partnerom RZTZ prostredníctvom širších spoločných stretnutí – workshopov ako aj intenzívnej užšej spolupráci s lídrami združenia. Partner predovšetkým zabezpečoval oponentúru návrhov pri tvorbe všetkých materiálov a štúdií (dizajn manuálu, štúdie, osadenia inf. tabúľ, obsah a štruktúrovanie propagačných materiálov, portálu turizmu). Súčasne bol partner prispievateľom návrhov obsahu do všetkých vytvorených výstupov projektu. Po ukončení realizácie projektu bol vytvorený a denne aktualizovaný portál turizmu s množstvom automatizovaných funkcionalít pre užívateľov, návštevníkov, podnikateľov, s možnosťami automatického zakladania produktov a služieb CR, kontaktné formuláre, spätná väzba s hodnotením spokojnosti, backend pre inzerentov, interaktívne informačné mapy. Výsledkom projektu sú aj systematické štruktúrované propagačné materiály v tlačenej a aj elektronickej podobe s komplexným záberom vďaka intenzívnej spolupráci s partnerom - reg. združením turizmu obcí Dolného Zemplína. Výsledkom projektu bola aj efektívnejšia komunikácia a kooperácia obcí, podnikateľských subjektov v oblasti CR, vytýčené zjednocujúce spoločné postupy a metodiky pre dizajn a informačné značenie.

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 3 ROP a opatrenia 3.2 ROP.

Tabuľka č. 26/PO3: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 3 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
počet technicky zhodnotených pamätových a fondových inštitúcií na miestnej a regionálnej úrovni (Počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	16	19	19	19	NA	NA	19	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013. Z toho k 31.12.2013 bolo ukončených 13 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok za účelom zachovania kultúrneho dedičstva alebo s využitím v kultúrno- poznávacom turizme (Počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	27	33	33	33	NA	NA	33	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho bolo 15 projektov riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet projektov v oblasti cestovného ruchu CORE č. 34	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	51	51	48	NA	NA	48	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 13 projektov bolo riadne ukončených. Indikátor vykazuje medziročne nižšie číslo z dôvodu odstúpenia od zmlúv v prípade 3 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	31	81	81	80	NA	NA	80	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho bolo 24 projektov riadne ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	



počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	2	7	NA	NA	7	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Na základe ukončených projektov, boli vytvorené 7 nové a kvalitnejšie služby. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 58 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených nehnuteľných kultúrnych pamiatkach (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	7	NA	NA	7	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 138 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	120	120	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaný počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach občianskej infraštruktúry na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 168 služieb.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1	2	1	0	NA	NA	0	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2013 neboli ukončené žiadne projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0,002	NA	NA	0,002	Údaj je na základe ukončených projektov. Na základe ukončených projektov, ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa bola dosiahnutá hodnota 0,002. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 0,002 MW.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,2	0,2	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m²)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1064,40	1064,40	5759,63	NA	NA	5759,63	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2013 Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 15 425,19m².
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	140 000	140 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	236,28	1068,87	NA	NA	1068,87	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 3 429,5 GJ/rok.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80 000	80 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami (Dopad) (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	63,60	59,09	NA	NA	59,09	Údaj na základe ukončených projektov ku ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 37,54%..
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest CORE č. 1 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	7	NA	NA	7	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 76pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100	100	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest pre mužov CORE č. 2 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	3	NA	NA	3	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 36 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Počet vytvorených pracovných miest pre ženy CORE č. 3 (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	4	NA	NA	4	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 42 pracovných miest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	55	55	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 27/PO3: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 3 k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporných pamäťových a fondových inštitúciách na miestnej a regionálnej úrovni	výsledok	počet	58	7	80	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporných nehnuteľných kultúrnych pamiatkach	výsledok	počet	138	7	120	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v turizme	výsledok	počet	171	0	50	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie	CORE č. 24	MW	0,002	0	0,2	
Zateplená plocha	výsledok	m2	15 425,19	5 759,63	140 000	
Úspora energie	dopad	GJ/rok	3 429,5	1 068,87	80 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými pamäťovými a fondovými inštitúciami	dopad	%	37,54	59,09	15	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 27a: Kumulatívny prehľad podaní týkajúcich sa opatrenia 3.1 ROP k 31.12.2013:

	Počet doručených podaní týkajúcich sa opatrení ROP celkovo		Počet opodstatnených podaní		Počet zamietnutých podaní		Počet doposiaľ nevybavených podaní
	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	Z toho podania voči činnosti RO	Z toho podania voči VK resp. bez udania dôvodu	
Opatrenie 3.1	0	10	0	10	0	0	0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.3.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 3

Tabuľka č. 28: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 3 k 31.12.2013

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EU zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EU zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 3</b>	119 153 842,00	9 109 254,16	7,64	28 095 425,57	23,58
Opatrenie 3.1	104 345 473,00	7 350 390,24	7,04	26 041 234,10	24,96
Opatrenie 3.2	14 808 369,00	1 758 863,92	11,88	2 054 191,47	13,87

Zdroj: CO, 2014

### 3.3.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Tabuľka č. 30/PO3: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Vyššia výška rozpočtov projektov v rámci opatrenia 3.1 ROP oproti pôvodne predpokladanému nastaveniu cieľov operačného programu (súvisí najmä s náročnou stavebno-technickou povahou projektov NKP).	Z OP KaHR nebola podpora cestovného ruchu cielene smerovaná do oblasti podpory v rámci ROP.	
Nedosiahnutie synergie s OP KaHR pri podpore cestovného ruchu		
Problematické stanovenie presných požiadaviek na obsah a rozsah spracovania rozpočtu, čo bolo nevyhnutné pre proces kontroly VO a prípravu dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP.	Vytvorenie usmernenia k príprave rozpočtov.	RO pre ROP vypracoval v spolupráci s niektorými SO/RO pre ROP odporúčanie k príprave rozpočtov v rámci opatrenia 3.2b, ktoré následne zaslal na všetky SO/RO pre ROP.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.4 Prioritná os 4 ROP – Regenerácia sídiel

#### 3.4.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.4.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO4: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 4 od 1.1.2012 do 31.12.2013

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
4.1a	časovo ohraničená	31.1.2013	30.9.2013	38 501 645,60	32 726 398,76	5 775 246,84
4.1b	časovo ohraničená	17.12.2013	17.4.2014	6 650 000,00	5 652 500,00	997 500,00
4.1c	časovo ohraničená	31.1.2013	30.9.2013	5 588 236,00	4 750 000,60	838 235,40
4.1d	priebežná	29.11.2013	14.3.2014	6 665 000,00	565 250,00	99 750,00
4.2 – HaZZ, OHZ	časovo ohraničená	15.2.2013	17.5.2013	24 240 200,00	20 604 170,00	3 636 030,00
4.2 – HZS	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu za prioritu</b>				<b>81 645 081,60</b>	<b>64 298 319,36</b>	<b>11 247 012,24</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 24/PO4: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 4 ROP k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>34</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov <sup>35</sup>	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
4.1a	779 <sup>36</sup>	231	578	544	195	307	16
4.1b	0	0	0	0	0	0	0
4.1c	65	20	45	42	32	10	3
4.1d	62 <sup>37</sup>	2	60	24	24	0	0
4.2	275	83	192	174	70	77	14
<b>Celkom</b>	<b>1181</b>	<b>336</b>	<b>875</b>	<b>784</b>	<b>321</b>	<b>394</b>	<b>33</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR</b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených h mimoriadne ukončených projektov (NFP)	
4.1a	517424155,7	136569856,3	380854299,4	363751976,4	198316436,6	6505259,62	
4.1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
4.1c	84100474,42	22366596,9	61733877,52	58304772,85	0,00	436495,84	

<sup>34</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

<sup>35</sup> Počet aktuálne zazmluvnených projektov (doposiaľ nebolo zazmluvnených 9 ŽoNFP, t.j. v rámci opatrenia 4.1a - 4 ŽoNFP, v rámci opatrenia 4.1c – 1 ŽoNFP a v rámci opatrenia 4.2 – 4 ŽoNFP)

<sup>36</sup> bez žiadostí o NFP, ktoré boli stiahnuté žiadateľom

<sup>37</sup> K 31.12.2012 bolo 62 prijatých žiadostí v stave kritériá formálnej správnosti splnené

4.1d	4800626,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4.2	104033275,7	35572861,77	68460413,97	57065521,53	275 257,27	20576071,44	8160366,97
<b>Celkom</b>	710 358 532,70	194 509 314,97	511 048 590,89	479 122 270,78	966 044,86	218 892 508,04	15 102 122,43

Zdroj: RO pre ROP, 2014

#### Prioritná os 4 ROP

Prioritná os 4 ROP je vnútorne štruktúrovaná na dve opatrenia, 4.1 Regenerácia sídiel ROP a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP. Do roku 2011 boli oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP nasledovné:

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí,

Do roku 2010 4.1b – integrované stratégie rozvoja mestských oblastí,

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov,

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor, obecné hasičské zbory),

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (horské záchranné služby).

Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 bola stratégia ROP v oblasti regenerácie sídiel upravená a RO pre ROP upustil od podpory integrovaných stratégií mestských oblastí. Od roku 2011 sú oblasti podpory v rámci prioritnej osi 4 ROP definované nasledovne:

4.1a – samostatne dopytovo orientované projekty rozvoja obcí,

4.1b – podpora infraštruktúry bývania,

4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

4.1d – rozvojové dokumenty regiónov,

4.2 – infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (hasičský a záchranný zbor a horské záchranné služby).

#### Opatrenie 4.1a


Regenerácia sídiel predstavuje jednu z najvýraznejších rozvojových priorít pre žiadateľov, ktorými sú mestá a obce. Po infraštruktúre vzdelávania ide o druhú najväčšiu oblasť podpory ROP z hľadiska finančnej alokácie a záujmu zo strany žiadateľov. Zdroje zo štrukturálnych fondov EÚ sú pre žiadateľov príležitosťou a možnosťou ako zlepšiť stav hmotnej infraštruktúry sídiel napriek chýbajúcim zdrojom z rozpočtov miest a obcí či štátneho rozpočtu. Najmä v prípade menších obcí ide často o jediný spôsob, ktorým môžu zabezpečiť rekonštrukciu a modernizáciu často chátrajúcich verejných priestranstiev, miestnych komunikácií či prvkov drobnej architektúry a tým nielen zabezpečiť ich funkčnosť a požadované estetické vlastnosti, ale aj posilniť konkurencieschopnosť a atraktivnosť obce. Technický stav a estetická úroveň hmotnej infraštruktúry miest a obcí sú kľúčové nielen pre kvalitu života obyvateľov, ale aj pre atraktivitu oblasti pre turistov, obyvateľov okolitých miest a obcí, či potenciálnych investorov.

V rámci oblasti podpory 4.1a boli do konca roka 2011 vyhlásené dve výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-4.1a-2009/01 a ROP-4.1a-2010/01. Vo výzve ROP-4.1a-2010/01 boli vzhľadom na disponibilné regionálne alokácie oprávnenými územiami Banskobystrický, Košický, Nitriansky a Prešovský samosprávny kraj. V roku 2011 a v roku 2012 nebola v rámci tejto oblasti podpory vyhlásená žiadna ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP. V roku 2013 bola vyhlásená jedna výzva na predkladanie žiadostí o NFP ROP-4.1a-2013/01.

Možnosť predložiť žiadosť o NFP a uchádzať sa tak o získanie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ využili mestá a obce na podanie 785 žiadostí o NFP, čo dokazuje enormný záujem o daný typ finančnej podpory. Celkovo najväčší záujem prejavili žiadatelia z krajov, ktorých obce a mestá boli oprávnenými žiadateľmi aj v druhej výzve ROP-4.1a-2010/01. Najvyšší podiel predstavovali žiadosti


o NFP z Prešovského samosprávneho kraja, a to viac než pätinu zo všetkých predložených žiadostí o NFP.

Graf č. 1: Porovnanie počtu pólov rastu a predložených žiadostí o NFP v členení podľa krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Graf č. 2: Počet predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014


V rámci predložených žiadostí o NFP bolo schválených viac než 70 %, spolu 555 žiadostí o NFP, pričom najúspešnejšími boli žiadatelia z Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde v procese výberu a schvaľovania uspelo až 112 žiadateľov. Ku všetkým schváleným žiadostiam o NFP bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP ešte do konca roka 2010, v roku 2011 pokračoval proces zazmluvňovania schválených projektov, prípravy a schvaľovania povinných dodatkov po ukončení procesu verejného obstarávania.

Do konca decembra 2013 bolo celkovo zazmluvnených 544 projektov.

V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 bolo vyhlásené aj tretie kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého bolo predložených 17 žiadostí o NFP, z toho odporúčaných na schválenie bolo 9 žiadostí o NFP. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21.januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie, ktorého výsledkom bolo rozhodnutie ministra o neschválení 8 žiadostí o NFP. V rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 minister v prípade jedného projektu rozhodol

o odstúpení od zmluvy o poskytnutí NFP. V roku 2013 bola vyhlásená jedna výzva na predkladanie žiadostí o NFP ROP-4.1a-2013/01 – obnova obcí postihnutých povodňami, v rámci ktorej bolo predložených 82 žiadostí o NFP, 56 žiadostí o NFP bolo schválených a predložených na zazmluvnenie. Do konca roka 2013 bolo zazmluvnených 17 projektov. Po podpise zmlúv o poskytnutí NFP budú prijímatelia realizovať proces verejného obstarávania na stavebné práce, tovary a služby v celom rozsahu žiadosti o NFP. Podrobný rozpočet projektu, ktorý vzíde z procesu verejného obstarávania, sa stane súčasťou dodatku k zmluve o poskytnutí NFP. Podmienkou pre uzavretie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP je ukončený proces verejného obstarávania, jeho kontrola a následná akceptácia zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP.

Graf č. 3: Pomer predložených, schválených a zazmluvnených projektov v členení podľa jednotlivých krajov




Zdroj: RO pre ROP, 2014

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť žiadostí o NFP ku koncu roka 2013 mal Trnavský samosprávny kraj. V Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji bol zároveň najnižší počet predložených aj schválených žiadostí o NFP.

Do konca roka 2013 bola ukončená realizácia 307 projektov, čo predstavuje 56 % zo všetkých schválených žiadostí o NFP. Najväčší počet ukončených projektov v tejto oblasti podpory je za rok 2013 zaznamenaný v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja, a to 84 projektov.



Graf č. 4: Podiel ukončených zo schválených projektov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Skutočnosť, že ku koncu roka 2012 bolo riadne ukončených 56% zo schválených projektov nám umožňuje komplexne kvantifikovať dosiahnuté výsledky, zároveň je možné konštatovať úspešné postupné napĺňanie stanovených cieľov ROP. Napríklad zrealizovaním 56% schválených projektov sa podarilo naplniť cieľ pri ukazovateli „% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území“ na takmer 32,80%, je teda možné predpokladať, že ciele ROP, ktoré sú napĺňané prostredníctvom projektov v oblasti podpory 4.1a budú dosiahnuté, s veľkou pravdepodobnosťou dokonca prekročené.

V priebehu implementácie tejto rozsiahlej oblasti podpory sa opakujú viaceré komplikácie a problémy, či už v oblasti verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác projektu alebo pri žiadostiach o platbu. Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatkových fázach procesu sa prejavuje pri samotnej realizácii projektov, následne SO/RO pre ROP a RO pre ROP musí riešiť veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov, ktorých predmetom je napríklad zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod. Často sa vyskytujú aj problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov ako v schválenom projekte a pod., čím vzniká veľké množstvo neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí. Nedostatky sú často spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností externého manažmentu čo je zo strany RO pre ROP, resp. SO/RO pre ROP riešené najmä ukladaním sankcií a tiež už v minulosti vyňatím externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP.

Napriek vyššie uvedeným problémom pri realizácii môžeme proces implementácie projektov hodnotiť dosiaľ prevažne pozitívne čo vytvára predpoklady pre úspešné napĺňanie cieľov ROP.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:- Projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Hoenningovho námestia v meste Púchov“: Predmetom projektu bola rekonštrukcia námestia vrátane príľahlých častí námestia. Realizáciou projektu bola upravená plocha zelene, plocha námestia bola zariadená mobiliárom, celkový stav územia si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu. Projektom bolo vytvorené centrálné priestranstvo, s riešením parkovacích plôch, boli spevnené plochy peších komunikácií so zastávkou MHD, umiestnené fontány, riešenie verejného osvetlenia, výsadba zelene a rekonštrukcie zatravnovaných plôch. Celkovo sa zvýšil estetický vzhľad prostredia, ale aj bezpečnosť územia. Zrealizovaný projekt, naplňa požiadavky bezbarierizácie verejných plôch.

- Projekt „Revitalizácia a modernizácia mestskej zóny v Nových Zámkoch“: predmetom projektu bolo povrchové odvodnenie a modernizácia chodníkov pre chodcov, výmena obrubníkov, modernizácia priechodov pre chodcov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, dopravné subsystemy a generálna úprava parku Antona Bernoláka. V rámci parku sa vykonalo ošetrovanie zelene a stromov ako aj

modernizácia a rekonštrukcia detských ihrísk pre všetky vekové kategórie. V dotknutých lokalitách sa menilo osvetlenie na efektívnejšie. Projekt prispel k celkovej estetizácii a modernizácii celej oblasti.

#### **Oblasť podpory 4.1b – podpora infraštruktúry bývania**

Na základe revízie ROP schválenej Európskou komisiou v auguste 2011 boli vytvorené podmienky pre uplatnenie finančného nástroja JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas). Bližšie informácie o uvedenom finančnom nástroji a stave implementácie pilotného prístupu podpory infraštruktúry bývania je popísaný v časti 2.6 tejto VS.

#### **Oblasť podpory 4.1c – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami**

Výzva vyhlásená výlučne na oblasť rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí bola výzva ROP-4.1c-2009/01, ktorá bola vyhlásená koncom roka 2009 a to aj v súvislosti s vytvorením podmienok na podporu čiastkových projektov Lokálnych stratégií komplexného prístupu k horizontálnej priorite Marginalizované rómske komunity. Pri projektoch v oblasti rozvoja obcí s rómskymi osídleniami bola uplatňovaná výnimka zo smerovania pomoci iba do pólov rastu. Zoznam oprávnených obcí bol definovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v spolupráci s RO pre ROP a bol priamo prílohou vyhlásenej výzvy. Oprávnenosť bola obmedzená na obce so spracovanou projektovou dokumentáciou pripravenou v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 a projekty obcí, ktoré boli identifikované Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v nadväznosti na realizáciu LSKxP.


Vzhľadom na vyššie uvedené boli oprávnení prijímatelia zo štyroch samosprávnych krajov. Ku koncu roka 2012 sa jediný schválený projekt z Nitrianskeho samosprávneho kraja rozhodol odstúpiť od ďalšieho konania v žiadosti o NFP. V roku 2013 boli mimoriadne ukončené ďalšie dva projekty z PSK a BBSK. V oblasti podpory 4.1c zostali len prijímatelia z troch samosprávnych krajov.

Pri tejto výzve sú zazmluvnené projekty bez rozpočtu po procese verejného obstarávania a rok 2012 bol prelomovým rokom verejných obstarávaní a dodatkov k zmluvám o NFP s rozpočtom po verejnom obstarávaní.

V roku 2013 bolo v rámci výzvy ROP-4.1c-2013/01 predložených 12 žiadostí o NFP, z ktorých bolo schválených 8 žiadostí o NFP zameraných na rekonštrukciu prvkov verejnej infraštruktúry v oblastiach marginalizovaných rómskych komunít.

Celkovo príležitosť predložiť žiadosť o NFP využilo viac než 46 % z oprávnených žiadateľov.

Graf č. 1: Porovnanie počtu oprávnených žiadateľov a predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014


Najvyšší počet žiadostí o NFP v rámci oblasti podpory 4.1c pochádzal z Košického samosprávneho kraja, žiadosti o NFP predložené žiadateľmi z tohto kraja tvorili takmer polovicu všetkých predložených žiadostí o NFP.

Graf č. 2: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Graf č. 3: Porovnanie počtu predložených žiadostí o NFP, schválených žiadostí o NFP, zazmluvnených projektov a projektov po úspešnom verejnom obstarávaní v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

V ukazovateli výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov ako aj vo všetkých ostatných ukazovateľoch jednoznačne dominuje Košický samosprávny kraj. Pri ďalších dvoch samosprávnych

krajoch, Prešovskom a Banskobystrickom je percentuálna odchýlka veľmi nízka. Počet projektov doposiaľ nezazmluvnených po úspešnom verejnom obstarávaní je spolu 8 (spolu tri projekty boli mimoriadne ukončené v NSK, BBSK a PSK) z toho väčšina je v Prešovskom samosprávnom kraji.

V roku 2013 bola ukončená realizácia 10 projektov schválených v rámci tejto oblasti podpory.

Je možné konštatovať, že napriek problémom, ktoré sa vyskytli na začiatku výberového procesu ako aj problémy pri neoprávnených výdavkoch v dôsledku nedostatočne prepracovanej stavebnej dokumentácie a nezhodami s položkami z rozpočtu po verejnom obstarávaní, sa javí doterajší priebeh konania realizácie projektov rozvoja obcí s rómskymi osídleniami za úspešné.

#### **Oblasť podpory 4.1d – neinvestičné projekty**

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP pre túto oblasť podpory bola pripravená v spolupráci so SO/RO pre ROP. Prostredníctvom uvedenej výzvy bola umožnená podpora rozvojových dokumentov na úrovni regiónov NUTS 2 a 3. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola 6 319 411,76 eur. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu ROP-4.1d-2013/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa bola 700 000 eur. V súlade s princípom dosahovania indikatívnych regionálnych alokácií v rámci ROP a na základe dohody medzi RO pre ROP a samosprávnymi kraji na území cieľa Konvergencia ako SO/RO pre ROP a zároveň ako jedinými oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy bola celková indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvy ROP-4.1d-2012/01 vrátane spolufinancovania prijímateľa rozdelená rovnomerne medzi samosprávne kraje na území cieľa Konvergencia.

V priebehu trvania výzvy ROP-4.1d-2012/01 bola identifikovaná potreba upraviť vo výzve podmienku poskytnutia pomoci, ktorou bola oprávnenosť výdavkov realizácie projektu v súvislosti s aktualizáciou Metodického usmernenia Ministerstva financií SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. Na základe aktualizácie uvedeného Metodického usmernenia Ministerstva financií SR, ktorá bola vykonaná po vyhlásení výzvy ROP-4.1d-2012/01, došlo k zmene zaraďovania výdavkov na územné plány z výdavkovej skupiny 716 na skupinu 711005. RO pre ROP postupoval v súlade s §13 odsek 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a pozastavil výzvu ROP-4.1d-2012/01 v súvislosti so zmenou podmienok poskytnutia pomoci uvedených v §13 odsek 3 písm. d) zákona o pomoci a podpore, t.j. upravuje sa oprávnenosť výdavkov realizácie projektu. Prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci 2. hodnotiaceho kola bolo ukončené 17. 09. 2012.

V rámci výzvy ROP-4.1d-2012/01 predložili všetky oprávnené samosprávne kraje okrem Trnavského samosprávneho kraja 62 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 5 053 291,98 eur, všetky predložené žiadosti prešli kontrolou formálnej správnosti. Trnavský samosprávny kraj predložil 7 projektov na spracovanie dokumentov regionálneho rozvoja až v rámci výzvy ROP-4.1d-2013/01.

Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

#### **Opatrenie 4.2 ROP – nekomerčné záchranné služby**

Efektívne fungujúce záchranné služby sú nevyhnutnou súčasťou kvalitnej občianskej infraštruktúry regiónu nakoľko pomoc v tiesni, ktorú občanom poskytujú, je jednou zo základných verejných služieb, ktorá musí byť dostupná všetkým obyvateľom bez rozdielu. V súčasnej dobe narastá počet živelných pohrôm, rôznych technologických či biologických havárií, ale tiež požiarov, dopravných nehôd a iných krízových situácií, kedy je pomoc záchranných zložiek nevyhnutná. Podpore nekomerčných záchranných služieb nebola v uplynulých desaťročiach venovaná dostatočná pozornosť, nebol vytvorený ani vhodný právny rámec na komplexnú podporu tohto druhu zariadení. Vzhľadom na vytvorenie potrebných právnych predpisov, je v súčasnosti možné a potrebné venovať pozornosť najmä rekonštrukcii a modernizácii stavebných objektov prevádzkovaných záchrannými zložkami a vybaveniu týchto subjektov pre vytvorenie podmienok na plnenie úloh záchranných zborov. Preto si opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb dalo za cieľ práve zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie zariadení nekomerčných záchranných služieb, vrátane obstarania ich vybavenia.

V rámci opatrenia 4.2 bolo v rokoch 2007-2013 vyhlásených 6 výziev, ROP-4.2-2008/01, ROP-4.2-2009/01, ROP-4.2-2010/01, ROP-4.2-2010/02, ROP-4.2-2010/03 a ROP-4.2-2013/01. Výzva ROP-4.2-2010/01 bola zrušená z dôvodu neprimeraného zúženia zoznamu oprávnených žiadateľov v rámci výzvy a pripravovanej aktualizácie harmonogramu výziev v rámci ROP na rok 2010.

Pre opatrenie 4.2 sa princíp územnej koncentrácie intervencií založený na metodike pólov rastu neuplatňuje. Podporené sú len zariadenia identifikované na základe materiálu „Koncepcia plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a obecných hasičských zborov (OHZ) – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“, v prípade Horskej záchrannej služby boli určujúce morfológické danosti územia (horské oblasti). Oprávnenými žiadateľmi boli vo všetkých výzvach Krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru, Ministerstvo vnútra SR ako zriaďovateľ záchranných brigád Hasičského a záchranného zboru a Strednej školy požiarnej ochrany Ministerstva vnútra SR a obce ako zriaďovatelia obecného hasičského zboru. Špecifická bola len výzva ROP-4.2-2010/03, kde jediným oprávneným žiadateľom bola Horská záchranná služba.


Z celkového počtu 275 predložených žiadostí o NFP vo všetkých doterajších výzvach bolo 165 OHZ, 103 HaZZ a 7 horských a záchranných služieb, z toho bolo celkovo schválených 192 žiadostí a 83 bolo výberovou komisiou zamietnutých. V členení podľa typu prijímateľa zo 192 schválených žiadostí bolo 95 OHZ, 91 HaZZ a 6 horských záchranných služieb. Neschválených OHZ bolo 70, HaZZ 12 a 1 horská záchranná služba.

Poznámka: V dvoch prípadoch boli predložené projekty spoločného zariadenia obecného hasičského zboru a krajského riaditeľstva HaZZ, ktoré sú v štatistikách uvádzané medzi zariadeniami OHZ nakoľko predkladateľom žiadosti o NFP bola obec.

Z celkového množstva podaných žiadostí bolo OHZ schválených 95 a zamietnutých 70. Zo schválených je už 107 projektov riadne ukončených, 67 je ešte v realizácii a 14 bolo mimoriadne ukončených (40 projektov predstavuje tzv. nástupnícke projekty) z dôvodu neúspešného ukončenia procesu verejného obstarávania a neúspešnej realizácie zo strany dodávateľa stavebných prác. 2 z mimoriadne ukončených projektov OHZ boli z výzvy 2008/01, kde RO pre ROP uzatváralo zmluvu o NFP až po realizovaní verejného obstarávania 2 projekty boli nezazmluvnené. Vysoké percento ukončených projektov OHZ je spôsobené najmä skutočnosťou, že ide rozsahom o podstatne menšie projekty ako pri zariadeniach HaZZ.


Nižšie množstvo ukončených projektov HaZZ vychádza zo skutočnosti, že projekty HaZZ riešia rekonštrukcie objektov, ktorých úžitková plocha i finančné náklady na realizáciu projektu sú nepomerne rozsiahlejšie ako u projektov OHZ.

Graf č. 1: Pomer predložených, schválených, zazmluvnených a nezazmluvnených projektov (podľa druhu zariadenia)



Zdroj RO pre ROP 2014

Graf č. 2: Pomer riadne ukončených, v realizácii a mimoriadne ukončených projektov (podľa druhu zariadenia)



Zdroj RO pre ROP 2014


Celkovo ku koncu roka 2013 bolo spolu v opatrení riadne ukončených 107 projektov, čo je celkovo 47,53% schválených projektov, 70 projektov je ešte stále v realizácii, čo je 55,7%. 14 projektov mimoriadne ukončených a u 4 projektov sa nepristúpilo k podpisu zmluvy (projekty z výzvy 2008/01), čiže neúspešných z celkového množstva schválených projektov bolo 7,3% projektov.

V členení podľa druhu zariadenia z počtu 17 mimoriadne ukončených projektov bolo 5 OHZ, 10 HaZZ a 2 projekty HZS, pričom 2 projekty horských záchranných služieb zatiaľ nemajú ukončený proces verejného obstarávania.

V ukazovateli výška zazmluvneného NFP patrila jednoznačne najvyššia suma zariadeniam Hasičského a záchranného zboru SR a Ministerstva vnútra SR s podielom 69 %..

V ukazovateli aktuálnej výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov po realizovaní verejného obstarávania sa výrazne zmenil pomer sumy COV medzi druhmi podporovaných zariadení HaZZ a OHZ. Je to spôsobené predovšetkým skutočnosťou, že u subjektov HaZZ bolo mimoriadne ukončených 10 projektov a u OHZ iba 5 projektov. Samozrejme na pokles výšky celkových oprávnených výdavkov má vplyv i pokles celkových výdavkov projektu po realizovaní procesu verejného obstarávania, aj keď s menej podstatným vplyvom.

Graf č. 3: Aktuálna hodnota zazmluvneného NFP k 31.12.2013



Zdroj RO pre ROP, 2014

V percentuálnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvnených projektov HaZZ:OHZ:HS (počet projektov 80:90:4 bez mimoriadne ukončených a nezazmluvnených) 47:50: 3%, ale vo finančnom vyjadrení je pomer aktuálne zazmluvneného NFP 69:29:2%.

Ku koncu roka 2013 je aktuálna výška zazmluvneného NFP vo výške 53,7 mil. eur,

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je možné skonštatovať, že najväčšie komplikácie vznikli pri procese verejného obstarávania, ktorý najmä v prípade zariadení Hasičského a záchranného zboru Ministerstva vnútra SR často trval veľmi dlho a obsahoval chyby. Zároveň pri realizácii projektov, bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu. Uvedená skutočnosť má za následok vytváranie viacerých dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP, čo taktiež spôsobuje predlžovanie realizácie aktivít u značného množstva projektov. Z dôvodu prebiehajúcej reformy verejnej správy na území Slovenska, ktorej ďalšia etapa bola spustená v zmysle zákona č. 345/2012 Z.z. (platný odo dňa 16.11.2012 a účinný odo dňa 01.01.2013), došlo u všetkých projektov HaZZ k zmene prijímateľa na Ministerstvo vnútra SR, ktoré je nástupníkom projektov.

Priklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:

- Projekt rekonštrukcia Hasičskej stanice Rožňava bol zameraný na zlepšenie podmienok pre výkon činnosti tejto záchrannej zložky prejavujúce sa v náraste kvality, bezpečnosti a ochrane verejných priestranstiev v meste a jeho spádovom území. Projekt v rámci merateľných ukazovateľov



s relevanciou k horizontálnym prioritám prispieva k HP informačná spoločnosť, kde bol podporený rozvoj IS IKT vybavením a tiež HP TUR – znížením energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením o takmer 60% oproti pôvodnému stavu.

- Projekt rekonštrukcie, nadstavby a modernizácie Hasičskej stanice v Raslaviciach bol zameraný na odstránenie konštrukčných problémov hasičskej zbrojnice. Projektom bolo zrealizované: nová strešná konštrukcia, vnútorné dispozičné a povrchové úpravy, zateplenie obvodových stien a strešného plášťa, výmena okien, dverí a garážových vrát za plastové s izolačným dvojsklom, nadstavba 2. NP prispôbeného pravidelnej nepretržitej prevádzke hasičskej jednotky, vrátane vykonávania odbornej a fyzickej prípravy príslušníkov a tzv. hygienickej slučky, nadstavba veže na sušenie hadíc, plynofikácia objektu, rekonštrukcia ústredného kúrenia, kanalizačnej a vodovodnej prípojky, inštalácia vzduchotechniky v garážach, rekonštrukcia kompletnej silnoprádovej a slaboprádovej elektroinštalácie, rekonštrukcia vnútorných rozvodov pre odpadové vody z garáží, osadenie a napojenie odlučovača ropných látok. Projekt v rámci merateľných ukazovateľov s relevanciou k horizontálnym prioritám prispieva k HP rovnosť príležitostí, kde bola do budovy je navrhnutá bezbariérová vstupná časť z miestnej komunikácie pre peších a tiež HP TUR – znížením energetickej náročnosti budov využívaných podporeným zariadením o takmer 80% oproti pôvodnému stavu.

Uvedenými projektmi sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 ROP a opatrenia 4.1. Ďalšie informácie o úspešne zrealizovaných projektoch sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 4 ROP a opatrenia 4.2. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Tabuľka č. 26/PO4: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 4 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	546	544*	544	NA	NA	544	Údaj na základe zazmluvnených projektov 31.12.2013 v opatrení 4.1a, z toho bolo riadne ukončených 307 projektov regenerácie sídel (údaj nezahŕňa projekty regenerácie sídel zameraných na zlepšenie situácie MRK, ani projekty zamerané na podporu infraštruktúry bývania). Pozn.: K zmene metodiky vykazovania a cieľovej hodnoty uvedeného ukazovateľa došlo v roku 2012, t.j. cieľová hodnota sa znížila zo 600 na 500 (technická úprava). Uvádzané dosiahnuté hodnoty ukazovateľa v predošlých rokoch zohľadňujú uvedenú zmenu metodiky vykazovania tohto ukazovateľa. Oproti výročnej správe 2012, dosiahnutá hodnota v 2012 bola spätne upravená vo výročnej správe 2013 v súlade s vyššie uvedenou metodikou.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na podporu infraštruktúry bývania (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	54	NA	NA	54	K 31.12.2013 v rámci projektu Jessica bolo zazmluvnených 54 žiadostí o poskytnutie úveru (54 bytových domov bolo podporených).
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov	Dosiahnutý	0	0	0	0	42	43	42	NA	NA	42	Údaj na základe



regenerácie sídiel zameraných na zlepšenie situácie MRK (Výstup)	výsledok											zazmluvnených projektov 31.12.2013, V časti 4 VS sú na základe požiadavky koordinátora HP MRK údaje vykazované na základe ITMS. V roku 2013 bolo riadne ukončených 10 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet podporených rozvojových dokumentov (počet projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	11	NA	NA	11	K 31.12.2013 bolo zazmluvnených 11 projektov z toho žiadne neboli ukončené.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	14	14	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií CORE č. 16 (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3,37	35,49	113,57	189,41	NA	NA	189,41	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. V zazmluvnených projektoch sa predpokladá rekonštrukcia 270,494 km miestnych komunikácií.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	450	450	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov v oblasti prevencie rizík CORE č. 31	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	121	150	147	174	NA	NA	174	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho bolo 107 ukončených.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	145	145	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	83	104	99	168	NA	NA	168	Údaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho bolo ukončených 95 projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	75	75	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,1	8,33	32,80	48,00	NA	NA	48,00	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 65,06%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	22	49	77	NA	NA	77	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 688.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200	200	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	14,19	30,30	35,17	NA	NA	35,17	Údaj na základe ukončených projektov regenerácie sídiel. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 62,95%.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie CORE č. 23	Dosiahnutý výsledok	0	0	1	1	1	6	6	NA	NA	6	Údaj na základe zazmluvnených projektov zameraných na obnoviteľné zdroje energie. V roku 2012 bol ukončené 2 projekty.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5	5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadení	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,003	0,003	NA	NA	0,003	K 31.12.2013 bol ukončený 1 projekt regenerácie sídiel

využívajúcich obnoviteľné zdroje energie CORE č. 24 (MW)	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0,2	0,2	sledujúce predmetný ukazovateľ. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 0,0199 MW.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	4245,18	19 911,42	24 669,24	NA	NA	24 669,24	Údaj na základe ukončených projektov. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 24 669,24 135465,25 m2.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	200 000	200 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Zateplená plocha (Výsledok) (m2) Pozn.: v podporených bytových domoch	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Ukazovateľ bol doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.K 31.12.2013 neboli ukončené ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150 000	150 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok) Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	3 065,97	NA	NA	3 065,97	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota na základe údajov zo zazmluvnených projektov predstavuje 3 065,97 30 329,62..
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 000	100 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Úspora energie (Dopad) (GJ/rok) Pozn.: v podporených bytových domoch	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	K 31.12.2013 neboli ukončené ani zazmluvnené žiadne projekty v oblasti infraštruktúry bývania.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	100 000	100 000	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	28,6	34,43	43,2	NA	NA	43,2	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2012 predstavuje 45,18%. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 59%. Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti bytových domov (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	K 31.12.2013 nebola implementovaná oblasť podpory bývania
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	35	35	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 27/PO4: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 4 k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií	CORE č. 16	km	270,494	189,41	450	
% sídiel so zvýšenou konkurencieschopnosťou z celkového počtu sídiel identifikovaných ako kohézne a inovačné póly rastu na podporovanom území	výsledok	%	65,06	48,00	50	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach nekomerčných záchranných služieb	výsledok	počet	688	77	200	
% obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	výsledok	%	62,95	35,17	40	
Zateplená plocha Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	výsledok	m2	135465,25	24 669,24	200 000	
Úspora energie Pozn.: v zariadeniach občianskej infraštruktúry (nekomerčné záchranné služby)	dopad	GJ/rok	30 329,62	3 065,97	100 000	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti budov využívaných podporenými zariadeniami nekomerčných záchranných služieb	dopad	%	59	43,2	25	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.4.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 4

Tabuľka č. 28/PO4: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 4 k 31.12.2013

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EÚ zdroje) v EUR		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		celkom	% zo záväzku 2007- 2013	celkom	% zo záväzku 2007- 2013
<b>Prioritná os 4</b>	485 746 401,00	65 042 078,62	13,39	335 981 756,33	69,17
Opatrenie 4.1	416 914 030,00	63 349 376,62	15,19	301 305 431,60	72,27
Opatrenie 4.2	68 832 371,00	1 692 702,00	2,46	34 676 324,73	50,38

Zdroj: CO, 2014

### 3.4.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Tabuľka č. 30/PO4: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Problémy s verejným obstarávaním – predkladanie nekompletnej dokumentácie, nedodržiavanie záväzných termínov, porušovanie zákona o VO, komplikácie v procese vyhlásených VO v podobe námietok a rušení VO, resp. nízkych cenových ponúk, pri ktorých je predpoklad nedodržania požadovaných materiálov, problémov v subdodávateľských vzťahoch, riziko nedokončenia stavby apod. Prijímatelia v niektorých prípadoch uvažujú o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov zasielané e-mailom.	Splnené.
Nedostatočne kvalitná príprava projektu už v začiatkových fázach procesu, čo sa prejavuje pri samotnej realizácii projektov - následok toho veľké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúci zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.).	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov k zmenám projektov.	Splnené.
Problémy odhalené pri kontrolách na mieste ako napr. vyfakturované, avšak nezrealizované práce, chýbajúce dodacie listy, použitie iných materiálov ako v schválenom projekte a pod. – následkom toho veľké množstvo neoprávnených výdavkov a nezrovnalostí.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov pre prijímateľov.	Splnené.
Nekompletné žiadosti o platbu s chýbajúcimi údajmi, v ktorých sa objavovali nesúlady fakturácie so zmluvami s dodávateľmi prác.	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom, organizovanie odborných seminárov pre prijímateľov.	Splnené.
Nedostatky spôsobené nedostatočným a neodborným výkonom činností externého manažmentu čo má za následok Pravidelné	Ukladanie sankcií za porušovanie zmluvných podmienok a riadiacej dokumentácie ROP.	Prebieha príprava sankčných mechanizmov v prípade výstupov opakovane nesplňajúcich vyžadované

opakovanie sa nedostatkov v monitorovacích správach, v ŽoP, v žiadostiach o zmenu projektu.	Vyňatie externého manažmentu projektu z oprávnených výdavkov žiadostí o NFP pri príprave ďalších výziev na predkladanie žiadostí o NFP.	podmienky. Splnené.
SORO identifikovali problémy súvisiace s dlho trvajúcim podpisovaním zmlúv o poskytnutí NFP a povinných dodatkov k zmluvám zo strany štatutárneho zástupcu RO pre ROP akými sú napr. problémy s realizáciou stavebných prác, predkladaním žiadostí o platbu, nutnosť spracovávanía dodatkov k zmluvám o poskytnutí NFP z dôvodu potreby úpravy časového harmonogramu, neaktuálne termíny monitorovania a typy monitorovacích správ projektov v systéme ITMS atď.	Zmluvy o poskytnutí NFP a dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP boli štatutárnym zástupcom RO pre ROP podpísané v dodatočných termínoch.	Priebežne plnené aj v priebehu roku 2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.5 Prioritná os 5 ROP – Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov

#### 3.5.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.5.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO5: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 5 od 1.1.2013 do 31.12.2013

Opatrenie	Typ výzvy	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	z toho	
					ŠF/KF	ŠR
5.1	časovo ohraničená	31.1.2013	6.5.2013	11 176 470,70	9 500 000,10	1 676 470,61
Spolu za prioritu				11 176 470,70	9 500 000,10	1 676 470,61

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 24/PO5: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 5 ROP k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP <sup>38</sup>	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
5.1	98	15	83	72	7	40	1
<b>Celkom</b>	<b>98</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>7</b>	<b>40</b>	<b>1</b>
Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška riadne ukončených projektov (NFP)	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)	
5.1	157 269 582,14	16 824 206,67	140 445 375,47	167 385 003	75 311 333	770 970,21	
<b>Celkom</b>	<b>157 269 582,14</b>	<b>16 824 206,67</b>	<b>140 445 375,47</b>	<b>167 385 003</b>	<b>75 311 333</b>	<b>770 970,21</b>	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Na 1 km ciest II. a III. triedy na území cieľa Konvergencia pripadá 132 007 eur z poskytnutého nenávratného finančného príspevku z prioritnej osi 5 ROP.

#### Prioritná os 5 ROP – opatrenie 5.1

Vo všeobecnosti sú regionálne komunikácie v rámci Slovenska v zlom technickom stave a problém kvality ciest je citlivo vnímaný aj samotnými obyvateľmi, keďže dostupnosť je dôležitým faktorom funkčnosti najmä tých lokalít, ktoré sú vzdialenejšie od hlavných dopravných ťahov. Finančné prostriedky, ktoré sú vyčlenené na opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónu ROP, sú jedným z najefektívnejších spôsobov riešenia kritickej situácie v oblasti dopravy a dlhodobej technickej zanedbanosti regionálnych ciest II. a III. triedy. Pre vyššie územné celky, ktoré sú jediným oprávneným žiadateľom v rámci opatrenia, sa stalo opatrenie 5.1 jednou z najžiadanejších oblastí podpory a záujem bol preto podľa očakávania vysoký aj napriek náročnosti prípravy projektov a potreby spolufinancovania zo strany vyšších územných celkov, čo je náročné najmä v prípade predkladania viacerých žiadostí o NFP v rovnakom období. Záujem bol z pohľadu

<sup>38</sup> Údaj zahŕňa aj ŽoNFP prijaté v rámci predĺžených výziev. Bližšie informácie o týchto ŽoNFP sú uvedené v časti 2 VS v tabuľke č. 1-2: Prehľad žiadostí o NFP prijatých v rámci predĺžených výziev.

členenia na regióny NUTS II pomerne vyrovnaný, avšak najvyšší záujem prejavili žiadatelia z východu Slovenska, kde je zastaraná a nefunkčná infraštruktúra markantným problémom.

Graf č. 1: Podiel predložených žiadostí o NFP v členení podľa regiónov NUTS III



Zdroj: RO pre ROP, 2014


K 31.12.2013 boli v rámci opatrenia 5.1 boli vyhlásené štyri výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, ROP-5.1-2008/01 ROP-5.1-2009/01, ROP-5.1-2012/01 a ROP-5.1-2013/01. V rokoch 2010 a 2011 neboli vyhlásené žiadne ďalšie výzvy pre toto opatrenie. Predložených bolo spolu 98 žiadostí o NFP, pričom úspešnosť bola pri schvaľovaní žiadostí o NFP veľmi vysoká. Dosiahla úroveň 85 %, najmä vďaka systému projektových zámerov, ktoré boli predkladané pred podávaním žiadostí o NFP, a preto boli chyby odstránené už v procese kontroly projektových zámerov.

V rámci výzvy ROP-5.1-2009/01 bolo vyhlásené aj dodatočné druhé kolo výzvy (tzv. „predĺžená výzva“), v rámci ktorého boli predložené a odporúčané na schválenie 2 žiadosti o NFP, obe z Prešovského samosprávneho kraja. V súvislosti s výsledkami vládneho auditu č. A 338 vykonaného Ministerstvom financií SR ako Orgánom auditu sa dňa 21.januára 2011 konalo prerokovanie žiadostí o NFP odporúčaných výberovou komisiou na schválenie a jeho výsledkom bolo, že minister ako štatutárny zástupca RO pre ROP rozhodol o neschválení týchto žiadostí o NFP.

Proces kontrahovania bol zdĺhavejší najmä v rámci výzvy ROP-5.1-2008/01. Bol spôsobený špecifickým nastavením systému implementácie ROP, ktorý stanovil, že úspešný žiadateľ, ktorého žiadosť o NFP bola odporúčaná výberovou komisiou na schválenie, bol následne vyzvaný na doručenie kompletnej overenej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania v plnom rozsahu. Overenie uvedenej dokumentácie bez zistení bolo zo strany RO pre ROP definované ako nevyhnutná podmienka pre uzatvorenie zmluvy o poskytnutí NFP. Napriek tomu sa podarilo v priebehu roka 2011 dosiahnuť zazmluvnenie všetkých projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 (okrem jedného projektu z Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol stiahnutý žiadateľom z dôvodu problémov s procesom verejného obstarávania). V roku 2011 nadobudli účinnosť dodatky k viac ako tretine zmlúv o poskytnutí NFP z výzvy ROP-5.1-2009/01. V roku 2013 bola vyhlásená jedna výzva ROP-5.1-2013/01 so zameraním na obnovu ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami. V rámci uvedenej výzvy bolo predložených 9 žiadostí o NFP, 8 žiadostí o NFP bolo schválených a predložených na zazmluvnenie.

Najviac zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov má Prešovský samosprávny kraj, projekty s najnižšou súhrnnou hodnotou celkových oprávnených výdavkov sú naopak z Trnavského samosprávneho kraja.


Graf č. 2: Výška zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Realizácia projektov v rámci opatrenia 5.1 v roku 2013 pokročila, takmer 56 % všetkých zazmluvnených projektov bolo ku koncu roka 2013 riadne ukončených, pričom najviac z nich sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji.

Graf č. 3: Porovnanie počtu zazmluvnených a ukončených projektov v členení podľa jednotlivých krajov



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Vzhľadom na skutočnosť, že ku koncu roka 2013 bolo riadne ukončených 40 projektov, preto už je možné čiastočne kvantifikovať niektoré dosiahnuté výsledky. Cieľom stanoveným v ROP je napríklad dosiahnuť dĺžku zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy 600 km, zrealizovaním časti projektov sa podarilo už teraz dosiahnuť výsledok 752 km zrekonštruovaných ciest.

Z hľadiska problémov pri implementácii opatrenia je potrebné konštatovať, že realizácia stavebných aktivít pri rekonštrukcii ciest si vzhľadom na veľkosť a náročnosť projektov vyžaduje špecifické prístupy. Najmä kvôli podceneniu stupňa poškodenia vozoviek v projektových zámeroch boli upravované projektové dokumentácie a rozpočty projektov, a bolo potrebné riešiť mnoho žiadostí o zmenu schváleného projektu a následne vytvárať dodatky k zmluvám o poskytnutí NFP. Zmeny



projektov, ktoré bolo potrebné zrealizovať, mali za následok aj predĺženie realizácie aktivít v prípade niektorých projektov. Prijímatelia odôvodňovali žiadosti o zmenu projektov najmä degradáciou stavu vozovky, ktorá bola zistená počas realizácie, objektívnymi skutočnosťami, ktoré vznikli v čase realizácie (povodne, zosuvy a pod.), a tiež problémami v procese verejného obstarávania (týka sa najmä projektov v rámci výzvy 2009 v NSK). Ďalej RO pre ROP eviduje niekoľko žiadostí o schválenie prác navyše, na základe ktorých nebol pripravený dodatok k zmluve o NFP nakoľko tieto zmeny spadali do kategórie nepodstatných zmien.

V zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 spracovali vyššie územné celky projektové zámery, v ktorých sa sústredili na úseky ciest, ktoré spĺňali všetky podmienky riadiacej dokumentácie ROP a najmä vykazovali potrebu rekonštrukcie a modernizácie. V rámci schválených projektov dochádza prostredníctvom modernizácie a dobudovania cestnej infraštruktúry a realizáciou konkrétnych stavebných aktivít, ktoré zahŕňajú kompletnú hĺbkovú rekonštrukciu vozovky a budovanie dopravných subsystémov k celkovému zlepšeniu stavu ciest a dostupnosti územia krajov. Rovnako dôležitým príspevkom sú environmentálne a bezpečnostné dopady, ktoré sa týkajú zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a zníženia nehodovosti, zvýšenia kvality životného prostredia, zlepšenia priepustnosti, plynulosti, pohodlia dopravy a zlepšenia obslužnosti okolitých sídiel. Celkové zlepšenie dopravnotechnického stavu ciest II. a III. triedy vďaka realizácii projektov schválených v rámci opatrenia 5.1 tak výrazne prispieva k socioekonomickému rozvoju územia a tým výrazne napomáha naplneniu cieľov a ukazovateľov celého ROP, ktorými sú zvýšenie úrovne dopravnej obslužnosti regiónov a posilnenie vybavenosti územia.

Príklady úspešne zrealizovaných projektov v roku 2013:

- Projekt „Modernizácia a rekonštrukcia cesty III/051062 hr. okr LV/ZV Hontianske Moravce-Dudince, III/051064 Hontianske Moravce-Súdvce“: zvýšila sa úroveň dopravnotechnického stavu predmetných úsekov ciest – predpoklad je znížiť nehodovosť o 25% zvýšením bezpečnosti cestnej premávky. Došlo k rekonštrukcii mostného objektu zlepšením stavebnotechnického stavu. Vylepšila sa drsnosť vozovky a došlo k rekonštrukcii odvodnenia cesty a k modernizácii bezpečnostných zariadení. Dĺžka zrekonštruovaných úsekov ciest III. triedy je 6,535 km.
- Projekt „Modernizácia ciest región KOMÁRNO“- úseky cesty III/0643, III/0644 a III/5069: modernizácia a oprava vrátane dobudovania dopravných subsystémov. V projekte bolo spolu zrekonštruovaných 16,336 km. Odstránené boli nedostatky komunikácie – cestného telesa s vybavením komunikácie o dopravné subsystémy (nadštandardné dopravné značenie, optické brzdy, reflexné výstražné body, merač rýchlosti, zvodidlá, zvislé dopravné značky na kontrastnom fluorescenčnom podklade),

Uvedeným projektom sa prispieva k napĺňaniu globálneho cieľa ROP a cieľov na úrovni prioritnej osi 5 ROP a opatrenia 5.1. Ďalšie informácie o tomto projekte sú uvedené v prílohe č.7 tejto VS.

Dňa 31.01.2013 bola vyhlásená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci prioritnej osi 5 ROP s kódom ROP-5.1-2013/01. Prijímanie žiadostí o NFP bolo ukončené 31.05.2013.

Tabuľka č. 26/PO5: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 5 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
počet dopravných projektov CORE č. 13	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	55	55	72	NA	NA	72	Zazmluvnených projektov bolo 72, z toho 40 projektov bolo ukončených do 31.12.2013.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
km nových ciest CORE č. 14	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty zamerané na budovanie nových ciest.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	60	60	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
dĺžka zrekonštruovaných ciest CORE č. 16	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	65,04	213,38	636,50	752,45	NA	NA	752,45	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2013, z toho 199,10 km ciest II. triedy a 553,35 km ciest III. triedy. Deklarovaná dĺžka zrekonštruovaných ciest II. a III.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	600	600	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

												triedy v zazmluvnených projektoch predstavuje 1268 km, z toho rekonštrukcia ciest II. triedy predstavuje 419 km a III. triedy 850 km.
podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území (Výsledok)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,48	1,57	4,69	5,55	NA	NA	5,55	Údaj na základe ukončených projektov k 31.12.2013. Súhrnná dĺžka ciest II. a III. triedy na území 7 samosprávnych krajov (cieľ Konvergencia) predstavuje 13 559,548 km (údaj z roku 2005). Pribežná hodnota ukazovateľa je v prípade ukončenia zazmluvnených projektov na úrovni 9,35 %.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4,5	4,5	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
% zníženia nehodovosti na podoporených úsekoch ciest II. a III. triedy (Dopad)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	38,06	15,00	29,75	NA	NA	29,75	Údaj na základe ukončených projektov, ku ktorým bola schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa, predstavuje 29,75 %.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 16,36 %.
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom následných monitorovacích správ projektov.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 27/PO5: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 5 k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
Dĺžka zrekonštruovaných ciest	CORE č. 16	km	1268,00	752,45	600	
Podiel dĺžky zrekonštruovaných ciest II. a III. triedy na celkovej dĺžke siete ciest II. a III. triedy na podporovanom území	výsledok	%	9,35	5,55	4,5	

% zníženia nehodovosti na podporených úsekoch ciest II. a III. triedy	dopad	%	16,36	29,75	15,00	
---	-------	---	-------	-------	-------	--

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.5.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 5

Tabuľka č. 28/PO5: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 5 k 31.12.2013

	záväzok 2007-2013 za EÚ zdroje	čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EÚ zdroje) v EUR		čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007 - 2013
<b>Prioritná os 5</b>	147 452 203,00	10 556 613,37	7,16	91 483 587,13	62,04
Opatrenie 5.1	147 452 203,00	10 556 613,37	7,16	91 483 587,13	62,04

Zdroj: CO, 2014

### 3.5.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Tabuľka č. 30/PO5: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Neúmerne vysoké množstvo žiadostí o zmenu projektov (napr. zmena použitých materiálov, technologických postupov, predlžovanie termínov vyplývajúcich zo záväzného časového rámca realizácie aktivít projektu a pod.).	Konzultácie s prijímateľmi, usmernenia pre prijímateľov zverejnené na <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a> aj na stránkach SO/RO pre ROP, usmernenia pre prijímateľov telefonicky ako aj zasielané e-mailom.  Koncom roka 2011 RO pre ROP pripravil návrh usmernenia k zmenovému konaniu, ktoré predložil SO/RO pre ROP na pripomienkovanie. Uvedené usmernenie bolo vydané začiatkom roka 2012.	Priebežne plnené aj v priebehu roku 2013.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 3.6 Prioritná os 6 – Technická pomoc

#### 3.6.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.6.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO6: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi od 1.1.2013 do 31.12.2013

Opatrenie	Typ výzvy/písomných o vyzvania	Dátum vyhlásenia výzvy	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
6.1	-	-	-	-	-	-
Spolu za prioritu				-	-	-

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznámky: V prípade technickej pomoci sa nevyhlasujú výzvy na predkladanie žiadostí o NFP. Žiadosti boli predkladané na základe dohody medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP, od roku 2009 na základe oznamu o možnosti predkladať žiadosti o NFP na technickú pomoc, ktorý bol doručený všetkým oprávneným žiadateľom a od roku 2010 na základe písomných vyzvaní vypracovaných samostatne pre každého oprávneného žiadateľa. V roku 2010 RO pre ROP vydal 8 písomných vyzvaní na technickú pomoc (1 pre RO pre ROP a 1 pre každé zo 7 SO/RO pre ROP).

V roku 2011 vyhlásené 1 písomné vyzvanie SO/RO pre ROP Ministerstvo kultúry SR. Alokácia na uvedené písomné vyzvanie vychádzala z platnej zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP a zo zostávajúcich nevyčerpaných prostriedkov technickej pomoci ROP.

Tabuľka č. 24/PO6: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 6 k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
6.1 RO pre ROP	8	0	8	8	3	1*	7 <sup>39</sup>
6.1 SO/RO pre ROP	38	3	35	35	15	20	0
<b>Celkom</b>	<b>46</b>	<b>3</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>7</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR <sup>40</sup></b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>41</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>42</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
6.1 RO pre ROP	42 683 339,97	0	42 657 207,22	41 738 437,10*	5 148 076,11	267 450,85	100 10 406,29
6.1 SO/RO pre ROP	9 809 832,40	591 361,28	9 218 471,12	9 127 464,65	3 873,34	6 204 159,70	0
<b>Celkom</b>	<b>52 493 172,37</b>	<b>591 361,28</b>	<b>51 875 678,34</b>	<b>50 865 901,75</b>	<b>5 151 949,45</b>	<b>6 471 610,54</b>	<b>100 104 406,29</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

<sup>39</sup> Technicky mimoriadne ukončené projekty z dôvodu delimitácie MVR SR. V rámci mimoriadne ukončených projektov sú 4 mimoriadne ukončené projekty, a 3 projekty sú rátné ako následnícke. Projekt č. NFP 22160120022 – Technická pomoc ROP\_15, bol preklopený resp. zrušený a bol nahradený projektom č. NFP22160120023.

<sup>40</sup> V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%.

<sup>41</sup> Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si finančné prostriedky za tieto vratky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadaných nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.

<sup>42</sup> Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek.

Pozn.: V roku 2010 došlo v súvislosti s delimitáciou MVRR SR k technickému mimoriadnemu ukončeniu všetkých 3 v tom čase realizovaných projektov technickej pomoci RO pre ROP a k vytvoreniu nasledovníkov uvedených projektov na základe usmernenia MF SR. Vzhľadom na to, že išlo len o technický úkon, s cieľom lepšej výpovednej hodnoty vo VS *nie sú* tieto projekty uvádzané duplicitne (t.j. 3 pôvodné + 3 následnícke).

Tabuľka č. 26/PO6: Plnenie fyzických ukazovateľov priorítnej osi 6 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
Počet projektov technickej pomoci (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	5	6	34	34	43	43	NA	NA	43	K 31.12.2013 bolo ukončených 25 projektov technickej pomoci. Dalších 18 projektov bolo k uvedenému dátumu v realizácii.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	40	40	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet zimplementovaných prioritných osí ROP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	4	6	6	7	7	7	NA	NA	7	K 31.12.2013 prebieha implementácia všetkých prioritných osí ROP
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	7	7	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet spracovaných žiadostí o NFP Riadiacim orgánom pre ROP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	NA	NA	NA	43	43	43	NA	NA	43	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet spracovaných žiadostí o NFP, vrátane projektových návrhov sprostredkovateľskými orgánmi pod Riadiacim orgánom pre ROP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	NA	NA	NA	43	43	43	NA	NA	43	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	43	43	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	NA	NA	NA	43	43	43	NA	NA	43	Ukazovateľ doplnený na základe revízie ROP schválenej v roku 2011.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	43	43	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov *sú* vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

Tabuľka č. 27/PO6: Cieľové hodnoty ukazovateľov stanovené prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv v rámci prioritnej osi 6 k 31.12.2013

Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31.12.2013	Hodnota ukazovateľa k 31.12.2013	Cieľová hodnota	Komentár
Počet projektov technickej pomoci	výstup	počet	43	43	40	K 31.12.2013 bolo ukončených 25 projektov technickej pomoci. Ďalších 18 projektov bolo k uvedenému dátumu v realizácii.

Zdroj: RO pre ROP, 2014

V priebehu roka 2013 boli prostriedky technickej pomoci využívané predovšetkým na zabezpečenie administratívnych kapacít RO pre ROP, financovanie výkonu činností SO/RO pre ROP a zabezpečenie vykonania hodnotení ROP.

Za rok 2013 nebol ukončený žiadny projekt v rámci Technickej pomoci Riadiaceho orgánu pre Regionálny operačný program. V projekte č. 22160120024 (Podpora administratívnych kapacít RO pre ROP) bola dňa 18.06.2013 Certifikačným orgánom schválená záverečná žiadosť o platbu, počas ktorej bola vykonaná kontrola na mieste. Projekt však k 31.12.2013 nebol v systéme ITMS ukončený. RO pre ROP splnomocnil na výkon implementačných úloh MK SR ako SO/RO pre ROP. MK SR bolo schválené ako SO/RO pre ROP pre Prioritnú os 7 ROP uznesením vlády SR č. 167/2011 zo dňa 2. marca 2011. RO pre ROP v roku 2011 vypracoval samostatné písomné vyzvanie na predkladanie ŽoNFP pre oprávneného žiadateľa v rámci prioritnej osi 6 ROP - SO/RO pre ROP MK SR v súlade so Systémom riadenia ŠF a KF. Systém implementácie technickej pomoci sa oproti roku 2013 nezmenil. V rámci Ministerstva kultúry SR ako SO/RO pre ROP, Prioritná os 7, bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o financovaní Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom. V rámci uvedeného Dodatku č. 2 k Zmluve o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP, zbral RO pre ROP do úvahy resp. schválil požiadavku posilnenia stavu administratívnych kapacít SO/RO pre ROP.

V zásade od roku 2009 RO pre ROP nezaznamenal výraznejšie nedostatky v predložených projektoch technickej pomoci a v príprave rozsiahlejších dlhodobých rámcových projektov technickej pomoci na financovanie širšieho spektra aktivít, pričom čerpanie prostriedkov závisí od aktuálnych potrieb implementácie ROP (analýzy, štúdie, hodnotenia a pod.). V priebehu roka 2013 neboli v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP uzatvorené dodatky k zmluvám o NFP v rámci všetkých schválených projektov na prioritnú tému 85. V priebehu roka 2013 boli v rámci projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP prerokovaná príprava Dodatkov k zmluvám o financovaní výkonu činností v rámci SO/RO pre ROP, v rámci schválených projektov na prioritnú tému 85 a 86, na základe ktorých bolo možné čerpať zazmluvnené prostriedky v rámci skupín výdavkov určených pre IKT, interiérové vybavenie, materiál, personálne výdavky, školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá a pod..

Rozhodnutia o zmene rozhodnutia o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok vyplynuli z dôvodu aktuálneho vývoja realizácie projektu a plánu predpokladaných výdavkov na roky 2013 – 2015, ako aj potreby navýšenia, resp. zníženia niektorých položiek rozpočtu. Vzhľadom na súčasné predpokladané výdavky bolo zistené podhodnotenie položiek týkajúcich sa cestovných príkazov, pohonných hmôt, mobilných telefónov a odmien pre zamestnancov mimopracovného pomeru. Celková schválená suma rozpočtu na projekt sa nezmenila, zmeny sa týkali iba celkových súm schválených na jednotlivé aktivity, prípadne presunu položiek v rámci stanoveného rozpočtu. Schválené zmeny boli schválené v záujme efektívnejšieho využívania finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci.

V zmysle schválenej výnimky MF SR bolo SO/RO pre ROP umožnené využívať systém zálohových platieb pri výdavkoch určených na osobné náklady. Táto zmena financovania sa dotkla schválených projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP v roku 2013, v rámci prioritnej témy 85, okrem SO/RO pre ROP v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorý si uplatňuje systém refundácie.

Za rok 2013 nebol ukončený žiadny projekt. V projekte č. 22160120024 (Podpora administratívnych kapacít RO pre ROP) bola dňa 18.06.2013 Certifikačným orgánom schválená záverečná žiadosť

o platbu, počas ktorej bola vykonaná kontrola na mieste. Projekt však k 31.12.2013 nebol v systéme ITMS ukončený.

Reálne využitie finančných prostriedkov technickej pomoci ROP za obdobie rokov 2007-2013 zo strany jednotlivých SO/RO bolo nasledovné:

<b>BBSK</b>	<b>60 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>KSK</b>	<b>75 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>NSK</b>	<b>66 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>PSK</b>	<b>58 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>TSK</b>	<b>71 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>TTSK</b>	<b>40 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>ŽSK</b>	<b>77 % zo zazmluvneného objemu</b>
<b>MK EHMK</b>	<b>53% zo zazmluvneného objemu</b>

Nižšia miera čerpania zazmluvnených súm čiastočne súvisí so zmenou systému využívania prostriedkov technickej pomoci SO/RO v roku 2010, na základe čoho každý SO/RO pre ROP predkladá 1 ŽoNFP na prevádzkové výdavky na obdobie dvoch rokov a 1 ŽoNFP na aktivity informovania a publicity na obdobie rokov 2010-2015.

Nevyužitú finančnú pomoc technickej pomoci ROP sa na základe Zmluvy o financovaní uzatvorenej medzi RO pre ROP a SO/RO pre ROP príslušným SO/RO pre ROP prenášajú do ďalších rokov programového obdobia 2007-2013.

RO pre ROP okrem materiálno-technického vybavenia priebežne poskytuje všetkým SO/RO pre ROP metodické usmernenia, informácie k jednotlivým výzvam, ako aj odpovede na konkrétne otázky súvisiace s implementáciou ROP, prípravou riadiacej dokumentácie, procesmi hodnotenia žiadostí o NFP a pod. Riadiaci orgán pre ROP nastavil a vypracoval kompletnú programovú a riadiacu dokumentáciu (ROP, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP, Interný manuál procedúr RO pre ROP, Plán hodnotení ROP, atď.) Tieto dokumenty a nastavené systémy boli už opakovane auditované zo strany MF SR s pozitívnym výsledkom.

### 3.6.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 6

Tabuľka č. 28/PO6 Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 6 k 31.12.2013

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EÚ zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007- 2013	Celkom	% zo záväzku 2007- 2013
<b>Prioritná os 6</b>	45 228 500,00	3 941 541,97	8,71	17 867 686,53	39,51
Opatrenie 6.1	45 228 500,00	3 941 541,97	8,71	17 867 686,53	39,51

Zdroj: CO, 2014

Pozn.: Údaje o čerpaní sú uvedené so zohľadnením vysporiadaných nezrovnalostí

### 3.6.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich odstránenie

V priebehu roka 2013 boli prostriedky technickej pomoci RO pre ROP použité na zabezpečenie administratívnych kapacít zamestnancov RO pre ROP a zamestnancov mimopracovného pomeru a na zabezpečenie technického a prevádzkového vybavenie pre RO pre ROP. Pri nárokových výdavkoch technickej pomoci RO pre ROP v roku 2013 sa využíval výlučne systém refundácií.

Počas roka 2013 na žiadnom z aktívnych projektov nebola zistená nezrovnalosť. V súvislosti s implementáciou technickej pomoci RO pre ROP sa v roku 2013 nevyskytli problémy, ktoré by bolo možné považovať za závažné.



### 3.7 Prioritná os 7 – Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013

#### 3.7.1 Dosiahnutie cieľov a analýza dosiahnutého pokroku

##### 3.7.1.1 Stav fyzického pokroku prioritnej osi

Tabuľka č. 23/PO7: Stav vyhlasovania výziev prioritnej osi 7 od 1.1.2013 do 31.12.2013<sup>43</sup>

Opatrenie	Typ výzvy/písomného vyzvania	Dátum vyhlásenia písomného vyzvania	Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP	Alokácia FP na výzvu (NFP) v EUR		
				Spolu	Z toho	
					ŠF/KF	ŠR
7.1	Písomné vyzvanie					
Spolu za prioritu						

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014

Tabuľka č. 24/PO7: Sledovanie pokroku v implementácii prioritnej osi 7 k 31.12.2013

Opatrenie	Počet prijatých ŽoNFP	Počet zamietnutých ŽoNFP	Počet schválených ŽoNFP	Počet zazmluvnených projektov	Počet projektov v realizácii	Počet riadne ukončených projektov	Počet mimoriadne ukončených projektov
7.1 SO/RO pre ROP	22 <sup>44</sup>	0	20	20	20	0	0
<b>Celkom</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné vyčíslenie ŠF/KF a ŠR v EUR<sup>45</sup></b>							
Opatrenie	Výška žiadaného príspevku (NFP)	Výška neschváleného žiadaného príspevku (NFP)	Výška schváleného príspevku (NFP)	Výška zazmluvnených prostriedkov (NFP)	Výška vrátených prostriedkov (NFP) <sup>46</sup>	Výška riadne ukončených projektov (NFP) <sup>47</sup>	Výška zazmluvnených mimoriadne ukončených projektov (NFP)
7.1 SO/RO pre ROP	67 820 554,60	3 480 552,88	64 340 001,72	62 247 447,51	0	0	0
<b>Celkom</b>	<b>67 820 554,60</b>	<b>3 480 552,88</b>	<b>64 340 001,72</b>	<b>62 247 447,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014

<sup>43</sup>V roku 2013 neboli vydané žiadne písomné vyzvania na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 7.1 ROP.

<sup>44</sup>Jeden projekt bol zo strany žiadateľa predložený 3-krát: z dôvodu potreby vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnosti, ktorá bola predmetom žiadosti o NFP, žiadateľ 2-krát požiadal o stiahnutie žiadosti.

<sup>45</sup>V prípade projektov RO pre ROP a SO/RO pre ROP MK SR tvorí príspevok EFRR 85% a príspevok ŠR 15%. V prípade projektov SO/RO pre ROP tvorí príspevok EFRR 85%, príspevok ŠR 10% a príspevok žiadateľa minimálne 5%.

<sup>46</sup>Výška vrátených prostriedkov zahŕňa sumy nezrovnalostí a vratiek. Ak to povaha vratky umožňuje, je prijímateľ oprávnený nárokovať si finančné prostriedky za tieto vrátky. Suma vrátených prostriedkov z vysporiadených nezrovnalostí z tzv. nástenkového tendra v rámci prioritnej osi 6 ROP bude na základe dohody s EK z roku 2009 použitá na financovanie iných oprávnených činností technickej pomoci súvisiacich s implementáciou ROP.

<sup>47</sup>Suma vrátane nezrovnalostí a vratiek.



Tabuľka č. 26/PO7: Plnenie fyzických ukazovateľov prioritnej osi 7 k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
počet realizovaných investičných projektov EHMK - Košice 2013 (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	20	20	NA	NA	20	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 4 projekty boli riadne ukončené <sup>48</sup> .
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	21 <sup>49</sup>	21	21	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet podporených zariadení kultúrnej infraštruktúry (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	25	25	NA	NA	25	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	17	17	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Udaj na základe ukončených projektov do 31.12.2013. Deklarovaný počet na základe zazmluvnených projektov je 6.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť a zvyšovanie atraktivity miest CORE č. 39	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	4	4	NA	NA	4	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 4 projekty boli riadne ukončené. Pozn.: Na základe technickej úpravy vykonanej v roku 2012 bola upravená definícia ukazovateľa CORE č. 39 na úrovni programu (t.j. dosiahnuté hodnoty ukazovateľa sa načítavajú z prioritnej osi 4 a 7 ROP).
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	4	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených zariadeniach kultúrnej infraštruktúry (Výsledok)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	38	38	NA	NA	38	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	45	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných v podporených	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	4	4	NA	NA	4	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 4 projekty boli
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	6	6	6	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

<sup>48</sup> V roku 2013 bola ukončená realizácia aktivít všetkých národných projektov PO7 ROP. Nedošlo však ich k finančného ukončeniu, preto tieto projekty nie sú považované za riadne ukončené.

<sup>49</sup> Cieľová hodnota uvedeného ukazovateľa bude 20 z dôvodov popísaných nižšie v texte (Dom Autentickej kultúry).

nehnutelných kultúrnych pamiatkach (Výsledok)												riadne ukončené.
Počet projektov informačnej spoločnosti CORE č. 11	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	12	12	NA	NA	12	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	12	12	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
Zvýšenie návštevnosti v podporených zariadeniach v dôsledku realizácie projektu EHMK – Košice 2013 (Dopad v %)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013 je 15,63%, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15	15	15	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta CORE č. 1	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 53 pracovných miest, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	45	45	45	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta pre mužov CORE č. 2	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 25 pracovných miest, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	20	20	20	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
vytvorené pracovné miesta pre ženy CORE č. 3	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	NA	NA	0	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 28 pracovných miest, z toho 4 projekty boli riadne ukončené.
	<b>Cieľ</b>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	25	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

Zdroj: SO/RO pre ROP PO7, 2014

Pozn.: V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky) pričom nezahŕňajú východiskové hodnoty.

Uznesením č. 167 zo dňa 02.03.2011 schválila vláda SR návrh na zriadenie Sprostredkovateľského orgánu pre 7 prioritnú os Regionálneho operačného programu (ďalej aj „SO/RO pre ROP PO 7“) na implementáciu národných investičných projektov pre EHMK – Košice 2013, ktorým sa stalo MK SR.

Spnomočnenie SO/RO pre ROP PO 7 na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov medzi MPRV SR ako Riadiacim orgánom pre ROP a MK SR ako SO/RO pre ROP PO 7 bolo podpísané dňa 14.03.2011.

MK SR zriadilo samostatný odbor SO/RO pre ROP PO 7 ku dňu 01.04.2011. Odbor tvorí 8 zamestnancov SO/RO pre ROP PO 7 zabezpečujúcich výkon zverených úloh v súlade so Spnomočnením. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečovať implementáciu národných investičných projektov Prioritnej osi 7 ROP a vytvoriť tým podmienky pre realizáciu podujatí v rámci projektu Európske hlavné mesto kultúry a ich následnú udržateľnosť (ďalej len „EHMK“).

SO/RO pre ROP PO 7 v spolupráci s Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program, ktorým je MPRV SR, aktualizovalo a vypracovalo potrebné riadiace a podporné dokumenty nevyhnutné pre implementáciu národných projektov PO 7. V roku 2013 SO/RO pre ROP PO 7 prezentoval implementáciu PO 7 a dosiahnuté úspechy na Výročnej konferencii Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013 konanej dňa 11.12.2013 v Bratislave. Implementáciu PO7 v roku 2013 determinovali dve zásadné skutočnosti:

- rok 2013 bol rokom, kedy mestu Košice prislúchal titul Európske hlavné mesto kultúry,
- vzhľadom na externé faktory nebola v roku 2012 ukončená realizácia hlavnej aktivity (stavebné práce a vybavenie) v prípade 11 národných projektov PO 7 a to najmä z dôvodu identifikovaných skrytých prekážok na stavbe, ktoré neboli známe v čase prípravy projektovej dokumentácie, náročnosti technologických postupov pri stavebných prácach s ohľadom na klimatické podmienky v zimných mesiacoch, ako aj objavenia archeologických nálezov a náročnosti reštaurátorských postupov. Schválenie predĺženia realizácie hlavnej aktivity predmetných projektov bolo podmienené tým, že nebude narušený priebeh plánovaných kultúrnych podujatí EHMK v týchto objektoch počas roka 2013.

V roku 2013 SO/RO pre ROP PO 7 kontinuálne zabezpečoval implementáciu 20 národných projektov a to najmä v oblastiach ako projektové riadenie, finančné riadenie, zmenové konania, výkon kontrol na mieste, monitorovanie, sledovanie dodržiavania zmluvných podmienok zo strany prijímateľov a súlad realizovaných podujatí s cieľom PO 7. V prípade projektov, kde nebola k 31.12.2012 ukončená realizácia hlavnej aktivity, sa vykonávali pravidelné kontrolno - monitorovacie návštevy stavebných objektov s cieľom včasnej eliminácie prípadných problémov.

V prípade 9 národných projektov bola hlavná aktivita ukončená v stanovenom termíne k 31.12.2012. V prípade 11 národných projektov bola hlavná aktivita ukončovaná v súlade so schválenými termínmi a to nasledovne: projekty „Budova Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach – rekonštrukcia“ a „Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel“ vo februári 2013, projekty „Ostrov kultúry – Otvorená zóna 2 – Východoslovenská galéria“ a „Mestský park – rekonštrukcia a revitalizácia zelene“ v apríli 2013, projekty „Dóm sv. Alžbety – rekonštrukcia“, „Kaštieľ v Krásnej nad Hornádom – rekonštrukcia“, „Kunsthalle – rekonštrukcia“, „Vedecko-technické centrum pre deti a mládež (I. etapa)“ a „Ostrov kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická viacúčelová budova Východoslovenského múzea Košice“ v máji 2013, projekt „Rekonštrukcia Malej scény Štátneho divadla Košice“ v júni 2013 a projekt „Kasárne – Kulturpark“ v júli 2013. V rámci projektov, kde bola zrealizovaná hlavná aktivita, po ukončení kolaudačného konania postupne začínali kultúrno - spoločenské podujatia viažuce sa na Európske hlavné mesto kultúry.

SO/RO pre ROP pre PO 7 požiadal RO pre ROP o aktualizáciu Indikatívneho zoznamu národných projektov PO7 ROP vzhľadom na skutočnosť, že národný projekt Dom autentickej kultúry - rekonštrukcia nebol preložený v rámci samostatnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok na základe písomného vyzvania kód ROP-7.1-2011/03 určeného pre mesto Košice, ale v rámci žiadosti o NFP pre projekt Kasárne – Kulturpark. Mesto Košice ako oprávnený žiadateľ nepredložilo tento projekt samostatne z nasledovných dôvodov: nehnuteľnosť, v ktorej sa mal projekt realizovať, nebola v čase platnosti písomného vyzvania majetkovo - právne vysporiadaná; na plánovanú rekonštrukciu nehnuteľnosti nebolo vydané stavebné povolenie; predbežný rozpočet projektu presahoval finančné

limity písomného vyzvania. Účel, využitie a aktivity plánované v Dome autentickej kultúry v rámci projektu EHMK - Košice 2013 budú v súlade so schválenou žiadosťou o NFP zabezpečené v rámci projektu Kasárne – Kulturpark. Vyššie uvedená skutočnosť bude mať dopad na cieľové hodnoty ukazovateľov na úrovni Prioritnej osi 7 a Opatrenia 7.1 ROP.

Pôvodná alokovaná suma pre 20 národných projektov implementovaných v rámci PO 7 ROP bola 70 588 236,00 eur (zdroje EÚ a ŠR). Na základe schválenej revízie ROP prišlo k úprave výšky alokácie v rámci PO 7 ROP a to na 67 447 620,00 eur (zdroje EÚ a ŠR). Na základe výsledkov hodnotiaceho a výberového procesu, zrealizovaného verejného obstarávania, neoprávnených výdavkov identifikovaných v rámci žiadostí o platbu dosiahla suma nakontrahovaného NFP k 31.12.2013 hodnotu 62 247 447,51 eur (zdroje EÚ a ŠR).


Na SO/RO pre ROP PO 7 bolo zo strany prijímateľov v sledovanom období (rok 2013) predložených celkovo 39 žiadostí o platbu (22 žiadostí o platbu - predfinancovanie, 17 žiadostí o platbu - refundácia) v celkovej sume 49 203 853,34 eur (zdroje EÚ: 43 653 216,49 eur a zdroje ŠR: 5 550 636,85 eur). Tento prehľad nezahŕňa zamietnuté a späť vzaté žiadosti o platbu.

Zo strany Platobnej jednotky bolo prijímateľom v sledovanom období sumárne uhradených 32 žiadostí o platbu (24 žiadostí o platbu - predfinancovanie, 8 žiadostí o platbu - refundácia) v celkovej výške 45 763 184,24 eur (zdroje EÚ: 40 574 504,58 eur a zdroje ŠR: 5 188 679,66 eur).

V roku 2013 bolo v súvislosti s kontrolou žiadostí o platbu (predfinancovanie a záverečné žiadosti o platbu) vykonaných 14 kontrol na mieste. Sumárne bolo predmetom kontroly na mieste 24 žiadostí o platbu a objem kontrolovaných finančných prostriedkov predstavoval 22 085 641,94 eur.


Kumulatívna výška čerpania nenávratného finančného príspevku v rámci prioritnej osi 7 ROP ku koncu sledovaného obdobia, t.j. k 31.12.2013 predstavuje sumu 55 810 672,82 eur (zdroje EÚ: 49 522 388,62 eur a zdroje ŠR: 6 288 284,20 eur), čo v percentuálnom vyjadrení znamená 82,75 % (na úrovni revidovanej alokácie PO7 ROP), resp. 89,66 % (na úrovni kontrahovania PO7 ROP).

Graf č. 1: Počet projektov v realizácii podľa typu prijímateľa k 31.12.2012



Zdroj: RO pre ROP, 2014

Graf č. 2: Schválené celkové oprávnené výdavky v % (podľa typu prijímateľa)



Zdroj: RO pre ROP, 2014

EK sa vo februári 2012 obrátila na RO pre ROP so žiadosťou o vypracovanie akčného plánu implementácie PO 7 ROP ako podporného prostriedku zrýchlenia implementácie projektov PO 7 ROP a zároveň požiadala o jeho predkladanie v dvojmesačných intervaloch až do začiatku roka 2013. Akčný plán adresovaný Európskej komisii bol v roku 2013 zaslaný posledný krát v máji 2013.

### 3.7.1.2 Finančná implementácia prioritnej osi 7

Tabuľka č. 28/PO7: Čerpanie prostriedkov prioritnej osi 7 k 31.12.2013

	Závazok 2007-2013 za EÚ zdroje	Čerpanie prostriedkov v roku 2013 (EÚ zdroje) v EUR		Čerpanie prostriedkov kumulatívne (EÚ zdroje) v EUR	
		Celkom	% zo záväzku 2007-2013	Celkom	% zo záväzku 2007-2013
<b>Prioritná os 7</b>	57 330 477,00	43 851 062,30	76,49	43 851 062,30	76,49
Opatrenie 7.1	57 330 477,00	43 851 062,30	76,49	43 851 062,30	76,49

Zdroj: CO, 2014

### 3.7.2 Závažné problémy, ktoré sa vyskytli a opatrenia prijaté na ich odstránenie

Tabuľka č. 30/PO7: Sledovanie odpočtu prijatých opatrení pre definované problémy

Identifikované problémy	Prijaté opatrenia	Odpočet prijatých opatrení
Časový posun začiatku realizácie hlavnej aktivity – stavebných prác oproti plánovanému harmonogramu vzhľadom na proces verejného obstarávania.	SO/RO pre ROP zintenzívil výkon kontroly VO tak, aby prijímatelia mohli po schválení VO pristúpiť k podpisu zmluvy s dodávateľom stavebných prác v najkratšom možnom termíne.	Splnené. Hlavná aktivita – stavebné práce začali v prípade 19 projektov v priebehu mesiacov júl a august 2012. V prípade projektu Vedecko-technické centrum pre deti a mládež začalo ihneď po ukončení procesu VO začiatkom roka 2013.
Časový posun ukončenia realizácie hlavnej	Na základe objektívneho	Splnené.

<p>aktivity – stavebných prác oproti plánovanému harmonogramu vzhľadom na objektívne, nepredvídateľné okolnosti. Po začatí stavebných prác boli v rámci niektorých projektov identifikované nepredvídané okolnosti a to najmä objavenie archeologických nálezov, následný archeologický prieskum a jeho zdokumentovanie, ako aj skryté prekážky na stavbách, ktoré neboli známe v čase prípravy projektovej dokumentácie. Tieto faktory prispeli k negatívnemu posunu stavebných prác.</p>	<p>a podloženého zdôvodnenia boli zo strany SO/RO pre ROP schválené žiadosti o predĺženie termínu realizácie hlavnej aktivity s tým, že táto skutočnosť nenaruší plánovaný priebeh podujatí v rámci EHMK – Košice 2013.</p> <p>SO/RO pre ROP realizuje kontrolné návštevy projektov minimálne v dvojtyždňových intervaloch a sleduje priebeh realizácie aj na základe prehľadov zasielaných prijímateľmi v týždňových intervaloch (zápisy z kontrolných dní na stavbe) s cieľom overenia dosiahnutého pokroku na stavbách, ale aj včasného indikovania a riešenia možných problémov za súčinnosti všetkých zainteresovaných strán.</p>	<p>Hlavné aktivity projektov boli ukončované postupne v priebehu roka 2013 až do júla.</p>
--	--	--

Zdroj: SO/RO pre ROP , 2014

## 4 HORIZONTÁLNE PRIORITY

### Všeobecná poznámka k vykazovaniu hodnôt ukazovateľov všetkých HP vo VS:

Vo VS je hodnoty ukazovateľov možno vykazovať výlučne na základe agregovania hodnôt projektových ukazovateľov. Vzhľadom na problémy s nastavením mechanizmu monitorovania popísané v časti 2.3 tejto VS aplikuje RO pre ROP nasledovnú metodiku:

- Hodnoty ukazovateľov „počet projektov“ a „hodnota/objem projektov“ sú vykazované na základe zazmluvnených projektov.
- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej, resp. projektovej úrovni definované ako **výsledkové**, sú vykazované na základe ukončených projektov (t.j. na základe údajov zo schválených záverečných monitorovacích správ projektov; vzhľadom na povahu merateľných ukazovateľov v rámci ROP nie sú brané do úvahy údaje z priebežných monitorovacích správ).
- Hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré sú na programovej, resp. projektovej úrovni definované ako **dopadové**, sú vykazované na základe údajov poskytnutých v následných monitorovacích správach projektov.

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísané v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov *nezahŕňajú* východiskové hodnoty ukazovateľov. Dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom *nezahŕňajú* východiskové hodnoty.

### 4.1 Horizontálna priorita Informačná spoločnosť

Hlavným cieľom horizontálnej priority Informačná spoločnosť (ďalej aj „HP IS“) je podpora vyššej efektívnosti, transparentnosti a kvality implementácie priorít NSRR v dôsledku zavádzania a využívania prostriedkov informačno-komunikačných technológií. Špecifické ciele HP IS sú zamerané na tri oblasti: informačná gramotnosť, efektívna elektronizácia verejnej správy a široká dostupnosť internetu.

ROP významným spôsobom naplňuje hlavný cieľ HP IS v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb modernizáciou občianskej infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Novým príspevkom bolo opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu bola možnosť obstarania IKT vybavenia.

#### 4.1.1 Koordinácia horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Pracovnú skupinu pre HP IS vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP IS koordinátor HP IS. Inštitucionálnym koordinátorom HP IS je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej skupiny pre HP IS je aj zástupca RO pre ROP.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP IS v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP IS v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP IS je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

## Pracovná skupina HP IS

Dátum	Dôvod	Záver
21.01.2013 rozhodovanie per-rollam 7/2013	aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.3	príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená.
15.10.2013 rozhodovanie per-rollam 8/2013	aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.4	Systém koordinácie implementácie HP IS na roky 2007 – 2013, verzia 6.4 bol schválený.

## Riadiaca dokumentácia

V období roku 2013 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP IS (verzia 6.3 platná od 21.01.2013 a verzia 6.4 platná od 15.10.2013).

Informácie o HP IS sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk). V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

## 4.1.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 31: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	4	282	780	876	886	1012	NA	NA	1012	RU 705
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	667	667	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,42	199,5	585,95	629,9	657,9	712,45	NA	NA	712,45	COV 835,94
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov)

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS

Prínos ROP k hlavnému cieľu HP IS sa realizuje modernizáciou infraštruktúry prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software), podporou rozširovania prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch a podporou školských multimediálnych učební (resp. multimediálnych vzdelávacích miestností pri zariadeniach HaZZ). V prípade podpory a rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu ide predovšetkým o vytvorenie informačných internetových portálov o



možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách, ako aj o prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

ROP k 31.12.2013 podporil 1012 projektov ( 705 ukončených) s príspevkom k HP IS v objeme 712,45 mil. eur (EFRR), pričom už presiahol stanovenú cieľovú hodnotu podporených projektov 667.

Počet projektov s nepriamym prínosom k HP IS 53 nepriamy prínos predstavujú najmä stavebné úpravy u projektov, ktoré vedú k skvalitneniu a rozšíreniu služieb s využitím IKT vybavenia, ale nezahŕňajú nákup samotného IKT vybavenia.

Príspevok ROP spočíva predovšetkým v charaktere intervencií do zariadení občianskej infraštruktúry, prostredníctvom ktorých je možné obstarávať IKT vybavenie a realizovať aj stavebno-technické úpravy pre infraštruktúru IKT.

Tabuľka č. 32: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP IS podľa NUTS III k 31.12.2013

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP IS	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom k HP IS (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP IS z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trnavský	196	140 173 006,19	101	67 712 148,86	47,99
Trenčiansky	185	154 378 823,59	107	86 096 634,15	55,44
Nitriansky	297	196 379 621,49	129	76 069 029,79	38,52
Žilinský	292	219 005 987,65	175	122 117 166,6	55,48
Banskobystrický	259	173 119 653,77	127	75 759 849,5	43,48
Prešovský	413	283 547 548,93	227	143 392 688,8	50,34
Košický	277	222 731 371,87	132	94 453 174,11	42,19
Projekty nezaraďené do NUTS III	21	62 249 679,82	14	46 850 000	75,26
<b>Spolu</b>	<b>1940</b>	<b>1 451 585 693,31</b>	<b>1012</b>	<b>712 450 691,81</b>	<b>49,08</b>

Zdroj: RO ROP, 2013

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 32 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených. a bez projektov technickej pomoci (43 projektov technickej pomoci). Projekty EHMK Košice - 2013 a Jessica (1 projekt) sú započítané do nezaraďených v rámci NUTSIII.

Najviac projektov s príspevkom k HP IS je realizovaných v rámci Prešovského kraja 227 a Žilinského kraja . Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného dlhu slovenských škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského a Žilinského kraja, vrátane obstarania/modernizácie výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a SW. Implementácia projektov s príspevkom k HP IS dodáva občianskej infraštruktúre IKT technológie, a tým podporuje aj samotné vzdelávanie sa v oblasti využívania IKT (digitálna gramotnosť). V rámci jednotlivých krajov ide o rovnomernú podporu rozvoja infraštruktúry cestovného ruchu, o vytvorenie informačných internetových portálov o možnostiach kultúrneho, spoločenského a turistického vyžitia v lokalitách, ako aj o prepojenie na subjekty poskytujúce služby v oblasti cestovného ruchu v danej lokalite za účelom propagácie a rozvoja cestovného ruchu.

#### 4.1.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Tabuľka č. 33: Plnenie fyzických ukazovateľov HP IS na úrovni prioritných osí k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
<b>Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1</b>												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	4	273	571	596	600	605	N/A	N/A	605	RU 539
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	400	400	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,42	197,5	401,5	415,2	415,2	420,96	N/A	N/A	420,96	COV 496,26
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	270	270	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1</b>												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	95	95	94	147	N/A	N/A	147	RU 46
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	124,9	130,24	125,3	141,4	N/A	N/A	141,4	COV 169,97
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120	120	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1</b>												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	31	37	37	37	N/A	N/A	37	RU 14
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	36,3	42,53	40,4	43,27	N/A	N/A	43,27	COV 50,9
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2</b>												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	44	44	43	N/A	N/A	43	RU 10
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	6,88	6,84	6,84	N/A	N/A	6,84	COV 8,26
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	9	83	104	99	168	N/A	N/A	168	RU 95
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1												
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	2,02	23,25	35,07	29,7	59,13	N/A	N/A	59,13	COV 68,5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1												
Počet projektov s príspevkom k HP IS (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	12	12	N/A	N/A	12	RU 1
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1												
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP IS (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	40,55	40,85	N/A	N/A	40,85	COV 48,05
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 7 opatrenie 7.1												
Počet zriadených prípojk do WAN (internet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	38	N/A	N/A	38	Deklarovaná hodnota zo zmluvných projektov je 38.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013 (Údaje v tabuľke sú na základe počtu zazmluvnených projektov, okrem ukazovateľa „počet zriadených prípojk do WAN“)

Pozn.: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP IS

#### Príspevok ROP k napĺňaniu špecifických a čiastkových cieľov HP IS

Relevancia opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 k cieľom HP IS – špecifickému a čiastkovým cieľom – je nasledovná:

#### Široká dostupnosť internetu

- modernizovať infraštruktúru prostredníctvom technického zabezpečenia IKT (nákup hardware a software),
- podporovať rozširovanie prístupu k internetu v menej rozvinutých regiónoch,
- podporovať školské multimediálne učebne.

Najväčším príspevkom ROP k naplneniu hlavného cieľa HP IS je 605 projektov (539 ukončených) v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania zameraných na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch školských zariadení, ktoré prispievajú k skvalitňovaniu vzdelávacieho procesu a vzdelávacích služieb obstaraním počítačového a iného IKT vybavenia (dataprojektory, interaktívne tabule a pod.). Uvedené je predpokladom a nevyhnutnou súčasťou digitalizácie regionálneho školstva a moderného vzdelávania. 147 projektov (46 ukončených) prostredníctvom opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 37 projektov (14 ukončených) opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 43 projektov (10 ukončených) opatrenia 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu a 131 projektov (81 ukončených) opatrenia 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb intervenciami do zariadení sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, zdravotníckych zariadení, pamäťových a fondových inštitúcií, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadení, zariadení poskytujúcich záchranné služby prispieva k modernizácii technického zabezpečenia IKT v menej rozvinutých regiónoch. Osobitným príspevkom je opatrenie 7.1 EHMK – Košice 2013 (schválené EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP), ktoré 12 zazmluvnenými a 1 ukončeným projektom prispelo väčšinu k vytvoreniu WIFI zón (router) umožňujúcich bezdrôtové pripojenie návštevníkov rekonštruovaných zariadení na internet za účelom zvýšia štandardu poskytovaných služieb pre návštevníkov (38 zriadených prípojok do WAN).

Okrem vyššie uvedeného príspevku ROP k HP IS prostredníctvom plnenia ukazovateľov je príspevkom k HP IS aj objem finančných prostriedkov priamo vynaložených na IKT v rámci PO 1 až 7 bez ohľadu na deklarovaný príspevok žiadateľov v sume 11,63 mil. eur.

Tabuľka č. 34: Objem prostriedkov EFRR v projektoch ROP (prioritné osi 1, 2, 3, 4 a 7 ROP) vynaložených na IKT k 31.12.2013 bez ohľadu deklarovaného príspevku k HP IS

Skupina výdavkov (IKT) 2013	Zazmluvnená suma (EUR)	Čerpaná suma (EUR)
633002 Materiál Výpočtová technika	6 595 957,43	5 109 712,22
633003 Materiál Telekomunikačná technika	358 645,67	182 153,45
633013 Materiál Softvér	502 815,66	335 831,27
633019 Materiál Komunikačná infraštruktúra	24 108,34	13 015,00
633	<b>7 481 527,1</b>	<b>5 640 711,94</b>
711003 Nákup softvéru	491 941,47	354 014,69
711	<b>491 941,47</b>	354 014,69
713002 Nákup výpočtovej techniky	7 358 344,81	5 232 294,79
713003 Nákup telekomunikačnej techniky	596 042,95	268 735,17
713006 Nákup komunikačnej infraštruktúry	381 107,83	134 582,83
713	<b>8 335 495,59</b>	<b>5 635 612,79</b>
<b>Celkom</b>	<b>16 308 964,16</b>	<b>11 630 339,42</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2013

#### 4.1.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Informačná spoločnosť

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli problémy spojené s implementáciou HP IS, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. V období rokov 2009 - 2010 vedenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umožnilo nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP v sume až 282 mil. eur (t.j. takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 2011 nadschválený objem klesol na približne 171 mil. eur. Druhá revízia schválená zo strany EK v máji 2012 umožnila využitie úspor dosiahnutých v

realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit klesol na približne 117,8 mil. eur. V októbri 2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur.

V decembri 2013 bola na EK predložená v rámci modulu SFC štvrtá revízia ROP. Cieľom štvrtej revízie ROP je zrevidovať finančný plán ROP. Ide predovšetkým o príspevok zmluvne viazaných projektov k Stratégii Európa 2020 pre oblasť úspor energie. Riadiacemu orgánu pre ROP bola rovnako adresovaná požiadavka Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (koordinátora HP MRK) z dôvodu potreby naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj „LSKxP“). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finančné prostriedky EFRR), výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP.

V roku 2013 vstúpil Regionálny operačný program (ROP) do poslednej etapy svojej realizácie. Počas nej priniesol dotknutým regiónom Slovenska významné pozitívne zmeny v oblasti zlepšenia verejnej infraštruktúry, najmä zvýšenie kvality školských budov a ich vybavenia, zlepšenie kvality života v obciach a cestnej infraštruktúry ciest 2. a 3. triedy i lepšie podmienky pre poskytovanie sociálnych a nekomerčných záchranných služieb. ROP najmä podporou investícií do školstva a regionálnych ciest významným spôsobom napomohol regionálnej a miestnej samospráve pri posilnení schopnosti výkonu ich kompetencií. Na druhej strane realizácia ROP bola sprevádzaná aj viacerými problematickými momentmi, ktoré mali vplyv na úpravu cieľov programového dokumentu (nadkontrahovaním v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania), ktoré bolo potrebné riešiť už spomínanými revíziami programu.

V rámci implementácie ROP však vzniká závažná problematická situácia deficitu finančných zdrojov na krytie aktuálnych pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu. Táto situácia má negatívny vplyv na prijímateľov (väčšinu predstavujú obce a mestá), ktorým reálne hrozí nútená správa, výkon exekúcií zo strany dodávateľov, vysoké súdne poplatky, úroky z omeškania a pod. Zároveň existuje riziko, že prijímatelia nebudú schopní ukončiť realizované projekty. V prípade negatívneho vývoja situácie môžu vzniknúť ďalšie dodatočné náklady verejných financií na zabezpečenie financovania už zazmluvnených projektov v rámci prioritnej osi 1 ROP. Koordinátor sa domnieva, že RO pre ROP musí vynaložiť maximálne úsilie pri rokovaní s Európskou komisiou a socioekonomickými partnermi, aby uskutočnenie ďalších revízií ROP v rokoch 2013-2015 mohlo definitívne zabezpečiť finančné zdroje na krytie pohľadávok prijímateľov deklarovaných v žiadostiach o platbu vo výške celého pôvodne nadschváleného objemu.

Odhliadnuc od uvedenej problematikej situácie, úlohou koordinátora je zameriavať sa na kvalitatívny prínos ROP k cieľom HP IS a NSRR. Preto koordinátor konštatuje, že PO 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP je kľúčovou oblasťou podpory v programovom období 2007 - 2013. Viaceré základné školy získali prostredníctvom intervencií ROP po prvýkrát počítačové a iné IKT vybavenie, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutným predpokladom kvalitného vzdelávacieho procesu.

### **Analýza dosiahnutých výsledkov**

V ROP bol zaznamenaný pokrok pri napĺňaní stanovených cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov (štatistického významu), pričom deklarované hodnoty zazmluvnených projektov (v realizácii a ukončené) v roku 2013 dosiahli alebo prekročili plánovanú hodnotu. Ide predovšetkým o „Počet podporených projektov s príspevkom k HP IS“ v rámci opatrení:

- Infraštruktúra vzdelávania – meraná hodnota 605 (cieľová hodnota 400),
- Infraštruktúra sociálnych služieb – meraná hodnota 147 (cieľová hodnota 100),
- Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – meraná hodnota 43 (cieľová hodnota 30),
- Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb – meraná hodnota 168 (cieľová hodnota 75)
- 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013 – meraná hodnota 12 (cieľová hodnota 12).

Národný program reforiem SR (základný národný dokument stratégie Európa 2020) definuje hlavný cieľ spoločenskej a ekonomickej politiky vlády SR nasledovne: dosiahnutie vyššej kvality života, zabezpečenie dlhodobého udržateľného ekonomického rastu a tvorba nových pracovných miest. Medzi národné prioritné oblasti patrí vzdelávanie, veda a inovácie, zamestnanosť a sociálna inklúzia, podnikateľské prostredie, transparentnosť a vymožitelnosť práva a zdravie. Aj špecifické odporúčanie EK pre SR z 30.5.2012 v bode 5. navrhuje prijať a vykonať akčný plán pre mládež, najmä pokiaľ ide o kvalitu a význam vzdelávania a odborného vzdelávania pre trh práce, a to aj prostredníctvom zavedenia systému učňovského vzdelávania, a ďalej tiež zlepšiť kvalitu vyššieho vzdelávania posilnením zabezpečenia kvality a orientácie na výsledky. Pritom modernizačný dlh v školskej infraštruktúre bol dramatický a bez jeho riešenia splnenie týchto podmienok nerealizovateľné.

## **4.2 Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity**

Hlavným cieľom horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity (ďalej aj „HP MRK“) je zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne príslušníkov MRK a zlepšenie ich životných podmienok. Informácie o HP MRK sú zverejnené na webovom sídle koordinátora HP MRK: [http://www.minv.sk/?hp\\_mrk](http://www.minv.sk/?hp_mrk).

Hlavný cieľ HP MRK je napĺňaný prostredníctvom nasledovných prioritných oblastí – špecifických cieľov: Vzdelávanie, Zamestnanosť, Zdravie, Bývanie. S uvedenými prioritnými oblasťami súvisia tri problémové okruhy: chudoba, diskriminácia a rodová rovnosť.

### **4.2.1 Koordinácia horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**

Koordinátorom HP MRK je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej aj „ÚSVRK“), ktorý pre výkon činností spojených s administratívnym a metodickým zabezpečením HP MRK zriadil odbor koordinácie HP MRK. Koordinátor pre HP MRK s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých riadiacich orgánov pri implementácii HP MRK zriadil Pracovnú skupinu pre HP MRK. Pre účely sledovania implementácie lokálnych stratégií komplexného prístupu (ďalej len „LSKxP“) bola zriadená Monitorovacia skupina komplexného prístupu a pre účely zabezpečenia hodnotenia a výberu LSKxP Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisie LSKxP. Vo všetkých pracovných skupinách HP MRK sa uplatňuje princíp partnerstva. Členom vyššie uvedených pracovných skupín HP MRK je aj zástupca RO pre ROP.

RO pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP MRK predovšetkým pri napĺňaní cieľov HP MRK a komplexného prístupu. V oblasti monitorovania HP MRK predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP MRK v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP MRK je členom MV pre ROP.

Informácie o HP MRK sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o HP MRK, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP MRK prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP MRK v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP MRK aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk). V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@build.gov.sk](mailto:inforop@build.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

### **Zasadnutia pracovných skupín**

#### *Pracovná skupina pre HP MRK (ďalej len „PS pre HP MRK“)*

PS pre HP MRK schválila Štatút Pracovnej skupiny pre HP MRK rozhodnutím per rollam dňa 09.01.2013 a pripomenkovala Plán hodnotenia HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013 formou písomnej procedúry per rollam dňa 18.03.2013.

PS pre HP MRK schválila aktualizáciu Systému koordinácie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity, verzia 5.0 na svojom prvom zasadnutí dňa 27.08.2013.

#### *Monitorovacia skupina komplexného prístupu (ďalej len MS KxP)*

MS KxP rozhodovaním per rollam schválila dňa 07.01.2013 aktualizovaný Štatút MS KxP a Rokovací poriadok MS KxP.

Dňa 12.11.2013 sa uskutočnilo I. zasadnutie MSKxP v roku 2013. Členovia a pozorovatelia MS KxP boli informovaní o aktuálnom stave implementácie HP MRK, Výročnej správe HP MRK za rok 2012, výsledkoch vládneho auditu v roku 2013 a aktualizácii strategických dokumentov OK HP MRK v roku 2013. V časti venovanej hodnoteniu zástupca Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť informoval účastníkov zasadnutia o výsledkoch nezávislého hodnotenia komplexného prístupu inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2007 – 2013. Kompletné výsledky hodnotenia sú zverejnené na webovom sídle [www.governance.sk](http://www.governance.sk). Hodnotenie poukázalo na nedostatky v tejto oblasti. MS KxP v prijatom uznesení zobrala na vedomie prezentované informácie a prijala odporúčania pre implementáciu podpôr z fondov Európskej únie v oblasti inklúzie rómskych komunít v programovom období 2014 – 2020. MS KxP zároveň konštatovala, že model koordinácie implementácie komplexného prístupu v programovom období 2007 – 2013 sa vzhľadom na obmedzené kompetencie koordinátora HP MRK neosvedčil.

#### *Medzirezortná hodnotiaca a výberová komisia LSKxP (ďalej len MHaVK LSKxP)*

MHaVK LSKxP v sledovanom období nezvolala žiadne zasadnutie, keďže v roku 2013 nebolo potrebné prerokovávať vyhlásenie novej výzvy z pozície koordinátora HP MRK pre LSKxP, ani iné otázky, spojené s implementáciou LSKxP. Z dôvodu zmien, ktoré vyplynuli z delimitácie ÚSVRK na MV SR bol aktualizovaný Štatút a rokovací poriadok MHaVK LSKxP, ktoré boli pripomienkované a schválené formou per rollam v marci 2013.

Členom MHaVK LSKxP boli v sledovanom období priebežne zasielané na vedomie elektronickou formou „Žiadosti o vykonanie úprav v projektovom zámere LSKxP“ v OP ZaSI, OP Z, OP ŽP a ROP.

#### *Pracovné skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality*

Dňa 07.11. 2013 sa v priestoroch Ministerstva vnútra SR uskutočnilo zasadnutie Pracovnej skupiny na zabezpečenie plnenia ex ante kondicionality „Zavedená je vnútroštátna stratégia začleňovania Rómov v súlade s rámcom EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov“. Pracovná skupina zobrala na vedomie informáciu o stave plnenia jednotlivých kritérií ex ante kondicionality. Z piatich kritérií boli tri kritériá vyhodnotené ako splnené. K zostávajúcim 2 kritériám boli prijaté akčné plány s termínom plnenia do konca roka 2014. Jedná sa o nastavenie monitorovania a hodnotenia Stratégie, ako aj o systémové nastavenia pomoci žiadateľom pri predkladaní žiadostí o projekty. Pracovná skupina odporučila pre programové obdobie 2014 – 2020 zjednodušiť spôsob podávania a implementácie projektov, ako aj nevyhnutnosť vybudovania administratívnych kapacít úradu, vrátane jeho regionálnych štruktúr. Pri plnení týchto úloh úrad vychádza zo záverov a odporúčaní pracovnej skupiny „Posilnenie spolupráce a administratívnych kapacít zo zasadnutia „High Level Event - pokračovanie podujatia na vysokej úrovni o príspevku štrukturálnych fondov Európskej únie k integrácii Rómov na Slovensku“ zo dňa 23.05.2013 v Košiciach (<http://www.minv.sk/?v-kosiciach-sa-konalo-podujatie-na-vysokej-urovni-the-follow-up-of-high-level-event>).

#### **Riadiaca dokumentácia**

V sledovanom období bol aktualizovaný Systém koordinácie implementácie HP MRK na verziu 5.0, ktorá nadobudla platnosť dňa 27.08.2013 po schválení Pracovnou skupinou pre HP MRK. Takisto bol aktualizovaný Interný manuál procedúr HP MRK na verziu 8.0, ktorý je platný od 13.09.2013. Oba materiály boli aktualizované o zmeny v Systéme riadenia ŠF a KF, verzia 4.7 a zmeny, súvisiace s delimitáciou ÚSVRK z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR od 01.09.2012.



### **Hodnotenie HP MRK v roku 2013**

Koordinátor HP MRK aktualizoval s účinnosťou od 18.03.2013 Plán hodnotení HP MRK pre programové obdobie 2007 – 2013, verzia 3.0. Aktualizáciu bolo potrebné vykonať, nakoľko od poslednej aktualizácie v septembri 2009 bol viac krát aktualizovaný Systém riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 a prebehla delimitácia ÚSVRK z Úradu vlády SR na Ministerstvo vnútra SR. V aktualizácii boli taktiež zapracované odporúčania externého Ad hoc hodnotenia HP MRK v roku 2011, Strategického externého hodnotenia HP MRK k 31.12.2011 a výsledkov kontroly z NKÚ v roku 2012.

Koordinátor HP MRK nerealizoval v zmysle Plánu hodnotení HP MRK na rok 2013 žiadne hodnotenie, avšak uskutočnilo sa predbežné rokovanie s dodávateľom externého hodnotenia HP MRK spoločnosťou Consulting Associates, s.r.o k Strategickému externému hodnoteniu HP MRK, ktoré, ktoré sa uskutoční v zmysle Plánu hodnotení HP MRK na programové obdobie 2007 - 2013.

V sledovanom období CKO vypracoval zadávacie podmienky pre „Hodnotenie implementácie horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity“. Jeho cieľom je zhodnotenie implementácie HP MRK v programovom období 2007 – 2013 v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, sociálnej ochrany a sociálnej kurately, zdravia, bývania a navrhnutie odporúčaní na riešenie problematiky integrácie príslušníkov MRK v programovom období 2014 – 2020. Koordinátor HP MRK sa aktívne podieľal na pripomienkovaní opisu predmetu zákazky.

### **Spolupráca RO pre ROP a koordinátora HP MRK**

V januári 2013 sa uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami ÚSVRK a RO pre ROP, kde boli prerokované možnosti vyhlásenia výziev v rámci opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a 4.1 Regenerácia sídiel. Zároveň bola dohodnutá vzájomná spolupráca pri nastavovaní výzvy v rámci opatrenia 4.1b Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity .

Dňa 31.01.2013 RO pre ROP vyhlásilo výzvu v rámci opatrenia 4.1c Projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí- obnova vybraných obcí postihnutých povodňami, kód výzvy ROP-4.1c-2013/01. Oprávnenými žiadateľmi vo výzve boli výlučne úspešní žiadatelia o poskytnutie podpory LSKxP, ktorí v roku 2010 utrpeli škody po povodniach v hodnote vyššej ako 10 000 eur. Za týmto účelom RO pre ROP v apríli 2013 uskutočnil spoločné školenie pre regionálnych konzultantov ÚSVRK a zamestnancov SORO pre ROP. Výzva bola ukončená dňa 30.09.2013. Výzva prebiehala v dvoch kolách a zapojilo sa do nej 11 žiadateľov. V rámci 1. kola výber žiadostí o NFP bol ukončený, zo 7 predložených žiadostí o NFP boli 4 odporúčené na schválenie vo výške celkových oprávnených výdavkov 2 035 069,36 eur. Odborné hodnotenie žiadostí v 2. kole ku koncu obdobia stále prebiehalo.

V období mesiacov máj - jún 2013 sa uskutočnili stretnutia za účelom zabezpečenia finančnej alokácie pre opatrenie ROP 1.1 a vyhlásenie ďalšej výzvy v rámci opatrenia 2.1. V rámci zabezpečenia indikatívnej alokácie pre opatrenie ROP 1.1, RO pre ROP pripravil štvrtú revíziu Regionálneho operačného programu za účelom realokácie finančných prostriedkov v rámci jednotlivých opatrení ROP.

V súvislosti s opatrením 2.1 bola vyhodnotená výzva s kódom ROP-2.1b-2012/01 (2.1b podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie) - v rámci dvoch hodnotiacich kôl bolo schválených 54 žiadostí o NFP v celkovej výške 11 091 205,00 eur a 14 žiadostí o NFP bolo zamietnutých vo výške 2 450 090,00 eur. Všetkých 54 žiadostí je už zazmluvnených a v štádiu realizácie. Na zostatkovú alokáciu, vo výške celkových oprávnených výdavkov 12 941 200 eur, vyhlásilo RO pre ROP výzvu s kódom ROP-2.1b-2013/01 s platnosťou od 29.11.2013 do 10.03.2014.

ÚSVRK zároveň intenzívne spolupracoval pri príprave a vyhlásení výzvy mimo LSKxP v rámci opatrenia 4.1b Výstavba nájomných bytov pre marginalizované komunity, kde sa podieľal na nastavovaní a pripomienkovaní podmienok výzvy, hodnotiacich a výberových kritérií, na vytváraní kritérií na výber nájomcov a zoznamu oprávnených žiadateľov. Dňa 17. 12. 2013 bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom ROP-4.1b-2013/01. Oprávnených 21 žiadateľov na základe uznesenia č. 526/2011 mohlo predkladať žiadosti do 05.05.2014. Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu je 7 000 000,00 eur.

Za účelom uplatňovania sociálneho aspektu vo verejných obstarávaníach Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity inicioval rad pracovných rokovaní na úrovni širšej pracovnej skupiny so



zástupcami Úradu pre verejné obstarávanie, zástupcami Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, zástupcami Zväzu stavebných podnikateľov, zástupcami mimovládnych organizácií - EPIC, ETP a Človek v tísni, zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.. Pracovná skupina participovala na vytváraní zámeru pilotného overenia sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v rámci výzvy určenej pre prijímateľov so schválenou LSKxP v opatrení ROP 1.1. Súčasťou tohto zámeru je vytvorenie komplexnej šablóny VO vrátane doložky plnenia zákazky, ktorú pre ÚSVRK bezplatne spracuje MNO EPIC (člen pracovnej skupiny splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity pre fondy politiky súdržnosti Európskej únie v programovom období 2014 – 2020) v kooperácii s expertnou právnickou spoločnosťou. Komplexná šablóna bude následne konzultovaná s Úradom pre verejné obstarávanie.

Zároveň v sledovanom období prebiehali rokovania medzi ÚSVRK a RO pre ROP v rámci nastavenia podmienok výkonu kontrol na mieste v projektoch podporených v rámci LSKxP a projektoch HP MRK.

#### **Akčný plán implementácie LSKxP**

V roku 2013 v záujme urýchlenia implementácie LSKxP koordinátor HP MRK intenzívne spolupracoval tak s Európskou komisiou, ako aj s CKO a riadiacimi orgánmi OP relevantnými k LSKxP. Spolupráca so zástupcami EK, zodpovednými za rómsku problematiku (DG REGIO, DG Employment a DG Justice) prebiehala predovšetkým prostredníctvom pravidelného štvrtročného odpočtu Akčného plánu implementácie LSKxP, na ktorom sa obe strany dohodli ešte v máji 2011. Akčný plán implementácie LSKxP je prílohou odpočtu spoločných úloh Joint Road Map 2013.

#### **4.2.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**

Ciele HP MRK sú realizované prostredníctvom *projektov s priamou a nepriamou podporou HP MRK*.

**Projekty s priamou podporou HP MRK** sú tie, ktorých aktivity sú cielene zamerané na MRK. Hlavný cieľ projektu, jeho oprávnené alebo neoprávnené výdavky, alebo ich časť, je zameraný na zlepšenie zamestnanosti, vzdelania, zdravia, alebo životných podmienok MRK.

Uvedené projekty sa delia na:

- projekty predkladané v rámci podpory lokálnym stratégiám komplexného prístupu v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí 6 operačných programov, medzi ktoré patrí aj ROP,
- dopytovo-orientované projekty mimo LSKxP, predkladané v rámci aktivít, resp. opatrení prioritných osí operačných programov, ktoré sú priamo zamerané na problematiku MRK, pričom v rámci ROP ide o oblasť podpory 4.1c ROP projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí.

**Projekty s nepriamou podporou HP MRK** sú projekty, u ktorých dochádza k nepriamemu dopadu na MRK. Nepriamy dopad na MRK nastáva v prípade takých projektov, ktoré nie sú cielene zamerané na zlepšenie situácie MRK, svojou realizáciou však môžu mať pozitívny dopad na MRK, kvantifikovateľný prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledkov na úrovni projektu. Nepriamy dopad na MRK môže byť vykázaný takmer vo všetkých opatreniach ROP.

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK predovšetkým nasledovné prioritné osi: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK je či už formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú MRK, a to prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V prípade projektov pripravených na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 sú umožnené aj intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívateľskými a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciami upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich vlastníckymi vo väčšine prípadov nie sú obce).

Tabuľka č. 34: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Hodnota projektov cielené zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje  (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171	528,2	623,21	625,08	649,5	NA	NA	649,5	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Ukazovateľ zahŕňa hodnotu projektov s priamou podporou aj nepriamou podporou MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	85	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov cielené zameraných na MRK (počet)  (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	666	791	802	853	NA	NA	853	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Ukazovateľ zahŕňa počet projektov s priamou aj nepriamou podporou MRK.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest cielené pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	9	55	322	NA	NA	322	
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) <sup>50</sup> <b>Výsledok</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	121	476	690	NA	NA	690	
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	107	107	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

<sup>50</sup> Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. **Nie je však možné ho sledovať spätne pre ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším počtom prijatých ŽoNFP).** Počet nových a kvalitnejších služieb vytvorených na základe doposiaľ ukončených projektov ROP s identifikovaným prínosom k cieľom HP MRK predstavuje k 31.12.2012 hodnotu 476.

Tabuľka č. 34 a) Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK k 31.12.2013 dosiahnutých prostredníctvom realizácie LSKxP

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Hodnota projektov cielené zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje  (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	9,38	NA	NA	9,38	Údaj na základe zazmluvnených projektov
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	85	85	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet projektov cielené zameraných na MRK (počet)  (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	54	NA	NA	54	Údaj na základe zazmluvnených projektov.
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	130	130	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet vytvorených pracovných miest cielené pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	NA	NA	0	
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	50	50	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) <sup>51</sup> <b>Výsledok</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	NA	NA	0	
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	107	107	
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

\* K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty výziev cielené zameraných na LSKxP.

<sup>51</sup> Ukazovateľ bol doplnený na základe dohody s koordinátorom HP MRK v máji 2009. Nie je však možné ho sledovať spätne pre ŽoNFP predložené v rámci výziev vyhlásených pred jeho zaradením do SKI HP MRK a PM ROP (t.j. výzvy s najvyšším počtom prijatých ŽoNFP).

Tabuľka č. 35: Stav zazmluvnenia projektov s priamou podporu HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2013

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Tŕnavský	196	140 173 006,19	1	170 223,71	0,12
Trenčiansky	185	154 378 823,59	2	156 134,00	0,10
Nitriansky	297	196 379 621,49	6	890 227,69	0,45
Žilinský	292	219 005 987,65	0	0	0
Banskobystrický	259	173 119 653,77	18	14 622 494,02	8,44
Prešovský	413	283 547 548,93	20	17 560 625,33	6,19
Košický	277	222 731 371,87	31	19 785 793,08	8,88
Projekty nezaraďené do NUTS III	21	62 249 679,82	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1940</b>	<b>1 451 585 693,31</b>	<b>98</b>	<b>53 185 498,83</b>	<b>3,66</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 35a: Stav zazmluvnenia projektov LSKxP podľa NUTS III k 31.12.2013

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	NA	NA	0	-	NA
Tŕnavský	196	140 173 006,19	1	170 223,71	0,12
Trenčiansky	185	154 378 823,59	1	156 134,00	0,10
Nitriansky	297	196 379 621,49	6	890 227,69	0,45
Žilinský	292	219 005 987,65	0	-	0,00
Banskobystrický	259	173 119 653,77	9	1 491 150,18	0,86
Prešovský	413	283 547 548,93	29	5 246 555,88	1,85
Košický	277	222 731 371,87	8	1 420 700,93	0,64
Projekty nezaraďené do NUTS III	21	62 249 679,82	0	-	0,00
<b>Spolu</b>	<b>1940</b>	<b>1 451 585 693,31</b>	<b>54</b>	<b>9 374 992,39</b>	<b>0,65</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 36 Stav zazmluvnenia projektov s nepriamou podporou HP MRK podľa NUTS III k 31.12.2013

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP MRK	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP MRK (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Trnavský	196	140 173 006,19	83	58 106 662,50	41,45
Trenčiansky	185	154 378 823,59	53	45 861 265,17	29,70
Nitriansky	297	196 379 621,49	95	70 679 549,48	35,99
Žilinský	292	219 005 987,65	66	59 015 880,45	26,95
Banskobystrický	259	173 119 653,77	114	75 871 891,42	43,82
Prešovský	413	283 547 548,93	198	142 924 766,12	50,40
Košický	277	222 731 371,87	149	116 478 723,90	52,29
Projekty nezaraďené do NUTS III	21	62 249 679,82	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1940</b>	<b>1 451 585 693,31</b>	<b>758</b>	<b>568 938 739,04</b>	<b>39,19</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

V roku 2013 ROP významným spôsobom prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK. Z celkového počtu 1973 zazmluvnených projektov bolo v prípade 758 projektov so sumou 568,93 mil. eur identifikovaný prínos s nepriamou podporou k HP MRK, čo predstavuje 39% projektov. V prípade 98 projektov v hodnote 53,18 mil. eur bol identifikovaný prínos s priamou podporou k HP MRK, čo predstavuje 3,6% projektov.

Percento zazmluvnenia k HP MRK z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov v rámci ROP je najvyššie v krajoch s najvyššou koncentráciou MRK – Košický a Prešovský kraj. Takmer polovica projektov deklarovala príspevok k cieľom HP MRK v Banskobystrickom, Trnavskom a Nitrianskom kraji.

#### 4.2.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity

Tabuľka č. 37: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013

Ukazovateľ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár	
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje  (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	171	329,8	349,5	344,85	396,7	N/A	N/A	396,7	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom

	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) <b>(Výstup)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	239	468	498	494	506	N/A	N/A	506	Údaj na základe zazmluvnených projektov..
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	9	45	220	N/A	N/A	220	Deklarovaná hodnota na základe zazmluvnených projektov je 290
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) <b>Výsledok</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	99	356	340	N/A	N/A	340	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR) <b>(Výstup)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	118,3	122,1	118,5	149,7	N/A	N/A	149,7	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet) <b>(Výstup)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	84	86	86	92	N/A	N/A	92	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	23	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	20	118	276	N/A	N/A	276	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	26	

občianskej infraštruktúry (počet) <b>Výsledok</b>	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Podiel príslušníkov MRK, užívajúcich podporenú infraštruktúru v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami (%) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	Ukazovateľ bol doplnený v roku 2012. Do konca roka 2013 neboli zazmluvnené žiadne projekty, ktoré sledujú tento ukazovateľ.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR)  <b>(Výstup)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	5,8	5,8	6,12	6,4	N/A	N/A	6,4	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Hodnota vyjadruje projekty s nepriamou podporou k HP MRK. V rámci tohto opatrenia nie sú projekty s priamym dopadom
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)  <b>(Výstup)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	10	10	11	11	N/A	N/A	11	Údaj na základe zazmluvnených projektov. Počet uvádza projekty s nepriamou podporou
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov cielene pre MRK (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) <b>Výsledok</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	2	2	2	N/A	N/A	2	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1</b>												
Hodnota projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR)  <b>(Výstup)</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	74,3	145,83	143,57	43,6	N/A	N/A	43,6	Údaj na základe zazmluvnených projektov.
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	48	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Počet projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	104	197	202	12	N/A	N/A	12	Údaj na základe

cielené zameraných na MRK (počet)												zazmluvnených projektov.
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídel cielené pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	10	101	N/A	N/A	101	
Dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: ITMS, 2014

Tabuľka č. 37a: Plnenie fyzických ukazovateľov HP MRK na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013 dosiahnutých prostredníctvom LSKxP

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
<b>Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielené zameraných na MRK (mil. EUR) – EÚ zdroje (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielené zameraných na MRK (počet) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania cielené pre MRK (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18	18	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet) Výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	75	75	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielené zameraných na MRK (mil. EUR) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	9,38	N/A	N/A	9,38	Údaj na základe zazmluvnených projektov.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12	12	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielené zameraných na MRK (počet) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	54	N/A	N/A	54	Údaj na základe zazmluvnených projektov.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	23	23	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately cielené pre MRK (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	



príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	26	26	
Výsledok	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Podiel príslušníkov MRK, užívajúcich podporenú infraštruktúru v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami (%)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
Dopad	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov cielene pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
Dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
Výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1												
Hodnota projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (mil. EUR)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	48	48	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov regenerácie sídel identifikovaných ÚSVRK ako cielene zameraných na MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0*	N/A	N/A	0	
(Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídel cielene pre MRK (počet)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	10	0*	N/A	N/A	10	
Dopad	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: ITMS, 2014

\* K 31.12.2013 neboli zazmluvnené projekty výziev cielene zameraných na LSKxP.

V rámci ROP prispievajú k naplneniu špecifických cieľov HP MRK aj projekty s nepriamou relevanciou k tejto horizontálnej prioritě a to predovšetkým v rámci nasledovných prioritných osí: Vzdelávanie – Prioritná os 1. Zamestnanosť – Prioritné osi 1, 2, 3, 4 a Bývanie – Prioritné osi 2, 3, 4. Ide o projekty, kde prínos k HP MRK vzniká formou vytvorenia nových služieb alebo skvalitnenia služieb, ktoré môžu využívať aj príslušníci MRK, vytvorením pracovných miest pre MRK, alebo zlepšením životných podmienok príslušníkov MRK. Opatrenie 4.1 Regenerácia sídel ROP umožňuje vo vzťahu k MRK pozdvihnúť predovšetkým úroveň fyzického životného prostredia, v ktorom žijú MRK, a to

prostredníctvom obnovy alebo budovania prvkov hmotnej infraštruktúry v obciach so separovanými a segregovanými rómskymi osídleniami. V prípade projektov pripravených na základe podpory poskytnutej v rámci grantovej schémy PHARE 2002/000.610-03 boli umožnené aj intervencie do vodovodov a kanalizácií, ktorých realizácia je inak oprávnená v rámci OP Životné prostredie (dohoda s Riadiacim orgánom pre OP Životné prostredie). Pri ostatných projektoch regenerácie sídiel zameraných na MRK sa vzhľadom na možné problémy súvisiace s vlastníckymi, užívateľskými a prevádzkovými vzťahmi k vodovodom a kanalizáciám upustilo od podpory inžinierskych sietí (ich vlastníckymi vo väčšine prípadov nie sú obce).

#### **Prioritná os 1**

V roku 2013 bol pri implementácii HP MRK v rámci prioritnej osi 1 ROP zaznamenaný veľmi priaznivý vývoj vo vzťahu k napĺňaniu cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov HP MRK. V sledovanom období bolo už ukončených 453 projektov s príspevkom k HP MRK v oblasti zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry v hodnote 282 501 369 EUR (zdroje EFRR). V rámci doposiaľ ukončených projektov je deklarované vytvorenie 220 pracovných miest cielene pre MRK.

#### **Prioritná os 2**

V roku 2013 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP, kde z celkového počtu 33 zazmluvnených projektov so sumou 75 164 484 EUR (zdroje EFRR) identifikovaný prínos k HP MRK. V rámci doposiaľ ukončených projektov je deklarované vytvorenie 220 pracovných miest cielene pre MRK. V rámci doposiaľ ukončených projektov je deklarovaná hodnota 414 nových a kvalitnejších služieb poskytovaných príslušníkom MRK v zariadeniach občianskej infraštruktúry.

#### **Prioritná os 3, opatrenie 3.1**

V roku 2013 ROP prispel k napĺňaniu cieľov stanovených HP MRK prostredníctvom prioritnej osi 3 ROP, opatrenie 3.1, kde z celkového počtu 9 zazmluvnených projektov bolo v prípade 5 projektov v sume 2 868 795 EUR identifikovaný prínos k HP MRK, čo predstavuje vyše 55 % projektov.

#### **Prioritná os 4**

Za sledované obdobie bolo zazmluvnených 48 projektov v sume 43 607 326 EUR (zdroje EFRR) s identifikovaným prínosom k HP MRK. Na základe doposiaľ zazmluvnených projektov je deklarované vytvorenie 111 pracovných miest cielene pre MRK.

### **4.2.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Marginalizované rómske komunity**

V roku 2013 v priebehu implementácie ROP Riadiaci orgán pre ROP predložil EK návrh na v poradí štvrtú revíziu programového dokumentu ROP, predmetom ktorého bola potreba navýšenia alokácie v rámci prioritnej osi 1 určenej na riešenie problematiky marginalizovaných rómskych komunít. Štvrtá revízia ROP bola Monitorovacím výborom pre ROP odsúhlasená dňa 23.10.2013 na riadnom zasadnutí Monitorovacieho výboru pre ROP. RO pre ROP následne v súčinnosti s Ministerstvom školstva SR a Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity zapracoval do návrhu revízie ROP pripomienky Európskej komisie týkajúcej sa podmienok financovania nových projektov relevantných k HP MRK. Dňa 05.12.2013 RO pre ROP oficiálne predložil návrh revízie na schválenie Európskej komisii prostredníctvom systému SFC2007, vrátane sprievodného listu v anglickom jazyku, internej analýzy dôvodov na vykonanie revízie a dokumentácie zo zisťovacieho konania SEA.

Cieľom štvrtej revízie ROP bolo v nadväznosti na závery Internej analýzy k návrhu 4. revízie regionálneho operačného programu z mája 2013 (v znení aktualizácie č. 1 – október 2013) zrevidovať finančný plán ROP z dôvodov identifikovaných v predmetnej analýze. Riadiacemu orgánu pre ROP bola rovnako adresovaná požiadavka Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (koordinátora HP MRK) z dôvodu potreby naplniť ciele v rámci prioritnej osi 1 podľa Lokálnej stratégie komplexného prístupu (ďalej aj „LSKxP). Preto z dôvodu deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 bolo potrebné navýšiť alokáciu prioritnej osi 1 o sumu 39 808 000 eur (finančné prostriedky EFRR) výlučne pre realizáciu nových projektov podľa LSKxP. Rovnako bol identifikovaný nedostatočný príspevok projektov všetkých relevantných prioritných osí (okrem prioritnej osi 1) pre

oblasť úspor energií. Bolo identifikované, že daný záväzok ROP je možné maximalizovať presunom voľných a usporovaných finančných prostriedkov z prioritných osí, kde ciele v rámci iných oblastí už boli naplnené a tam, kde príspevok projektov k úsporám energií je na výrazne vyššej úrovni. Danú požiadavku spĺňajú výlučne projekty v rámci prioritnej osi 1.

### 4.3 Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí

Globálnym cieľom horizontálnej priority rovnosť príležitostí (ďalej len „HP RP“) je zabezpečiť rovnosť príležitostí pre všetkých a predchádzať všetkým formám diskriminácie v zmysle základných princípov uplatňovaných v EÚ. Rovnosť príležitostí je súčasťou pilierov Európskej stratégie zamestnanosti a Európskej rámcovej stratégie nediskriminácie a rovnakých príležitostí pre všetkých a je zakotvená ako záväzný princíp pri čerpaní štrukturálnych fondov v Nariadení Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde. Vzhľadom na to, že HP RP je svojím charakterom osobitne špecifická, odlišná od iných horizontálnych priorít, vyžaduje si v procese implementácie aj osobitný prierezový prístup, pričom zvláštny dôraz sa kladie na princíp rodovej rovnosti.

#### 4.3.1 Koordinácia horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Inštitucionálnym útvarom zodpovedným za koordináciu HP RP v zmysle Národného strategického a referenčného rámca SR je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej „MPSVR SR“), Odbor rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP RP v oblasti monitorovania HP IS predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP RP v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP RP je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

#### Pracovná skupina HP RP

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
16.12.. 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odovzdanie nových menovacích dekrétov členom a členkám pracovnej skupiny v zmysle Štatútu PS HP RP.</li> <li>- Informácia o plnení odporúčaní z vládneho auditu č. A – HP RP.</li> <li>- Schválenie nového Štatútu Pracovnej skupiny pre horizontálnu prioritu rovnosť príležitostí.</li> <li>- Informácia o materiáli „Interný manuál procedúr koordinátora HP RP na roky 2007 – 2013 verzia 5.0“</li> <li>- Informácia o novom programovom období 2014-2020 – nastavenie uplatňovania horizontálnych princípov nediskriminácie a rovnosť mužov a žien a ex-ante kondicionality nediskriminácia, rodová rovnosť a zdravotné postihnutie.</li> <li>- Informácia o projekte „Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013“.</li> <li>- Rôzne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KO HP RP bude pravidelne informovaný zo strany RO o pripravovaných výzvach na pripomienkovanie v súlade so Systémom riadenia Š F a KF na programové obdobie 2007 – 2013.</li> </ul>

Informácie o HP RP sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk). V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

#### 4.3.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 38: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni ROP k 31.12.2013

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
Hodnota projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (mil. EUR) <sup>52</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	192,79	915,35	1045,18	1063,15	1069,84	N/A	N/A	1 069,84
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	120,00	120,00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov s príspevkom k rovnosti príležitostí (počet) <sup>53</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	276	1273	1520	1 533	1560	N/A	N/A	1 560
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet projektov zameraných na debarierizáciu <sup>54</sup> (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	895	1078	1070	1095	N/A	N/A	1 095
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu <sup>55</sup> (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1,07	639,66	749,27	754,12	896,01	N/A	N/A	896,01
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150,00	150,00
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	19	51	198	N/A	N/A	198
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	495	495
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0
Počet vytvorených pracovných miest	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	37	110	245	N/A	N/A	245

<sup>52</sup> Zahŕňa aj hodnotu projektov zameraných na debarierizáciu.

<sup>53</sup> Zahŕňa aj počet projektov zameraných na debarierizáciu v rámci prioritnej osi 1-4 ROP.

<sup>54</sup> Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele).

<sup>55</sup> Vo výzvach ROP-1.1-2008/01 a ROP-4.1a-2009/01 neboli sledované merateľné ukazovatele týkajúce sa debarierizácie. Z tohto dôvodu s cieľom lepšej výpovednej hodnoty poskytnutých údajov sa uvedené 2 merateľné ukazovatele vo VS vykazujú na základe údajov zo zazmluvnených projektov a nie na základe údajov poskytnutých v záverečných monitorovacích správach (t.j. ako výsledkové ukazovatele).

obsadených ženami (počet)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750
Dopad	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Tabuľka č. 39: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP RP podľa NUTS III k 31.12.2013

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom HP RP	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom HP RP (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP RP z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F
Bratislavský	NA	NA	NA	NA	NA
Trnavský	196	140 173 006,19	158	108 028 507,5	77,06
Trenčiansky	185	154 378 823,59	163	128 633 026,9	88,32
Nitriansky	297	196 379 621,49	247	152 596 861,5	77,70
Žilinský	292	219 005 987,65	257	185 327 325,8	84,62
Banskobystrický	259	173 119 653,77	209	138 710 391,7	80,12
Prešovský	413	283 547 548,93	307	200 902 450,3	70,85
Košický	277	222 731 371,87	219	155 642 346,6	69,87
Projekty nezaradené do NUTS III	21	62 249 679,82	20	60 693 430	97,50
Spolu	1940	1 451 585 693,31	1580	1 130 534 340,3	77,88

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Regionálny operačný program prispieva k napĺňaniu cieľov HP RP nasledovne:

- ciele v oblasti rodovej rovnosti:

- ciele 1.1 (zvýšenie zamestnanosti a zníženie nezamestnanosti žien na pracovnom trhu; zníženie rozdielu v miere zamestnanosti a miere nezamestnanosti medzi ženami a mužmi) a
- ciele 1.2 (zvýšenie participácie žien na pracovnom trhu prostredníctvom opatrení na zosúladienie pracovného a rodinného života (medzi opatrenia patria aj zariadenia starostlivosti o deti a druhých závislých, multifunkčné centrá pre zosúladienie pracovného a rodinného života; zníženie rozdielu v miere zamestnanosti žien s deťmi a mužov s deťmi) – prioritné osi 1, 2, 3, 4,

- ciele v oblasti rovnosti príležitostí zdravotne postihnutých ľudí:

- ciele 2.2 (zvýšenie počtu bezbariérových a bezpečných prístupov k verejnej, sociálnej, vzdelanostnej, zdravotníckej infraštruktúre a infraštruktúre zamestnávateľov; zvýšenie dostupnosti ľudí so zdravotným postihnutím k informačným službám) – prioritné osi 1, 2, 3, 4.

V roku 2013 bol v rámci ROP zaznamenaný nárast implementácie infraštruktúrnych projektov s prínosom pre HP RP vo všetkých relevantných prioritných osiach s výnimkou prioritnej osi 4, z kvantitatívneho hľadiska v najväčšej miere v rámci prioritnej osi 1.

### 4.3.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Tabuľka č. 40: Plnenie fyzických ukazovateľov HP RP na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013

Ukazovateľ		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	komentár
<b>Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	192, 79	417, 27	433,07	426, 90	426,6 5	N/A	N/A	426,65	Celkové oprávnené výdavky 502,89
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	70,00	70,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia vzdelávacej infraštruktúry dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	271	595	625	622	620	N/A	N/A	620	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení vzdelávacej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	157, 87	163,2	154, 12	154,1 0	N/A	N/A	154,10	Celkové oprávnené výdavky 182,10
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00	40,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení vzdelávacej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	231	247	240	240	N/A	N/A	240	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	19	51	166	N/A	N/A	166	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013 predstavuje <b>232</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje <b>288</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> .
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	9	37	110	107	N/A	N/A	107	Údaj na základe ukončených projektov, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1 následná monitorovacia správa. Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013 predstavuje <b>232</b> . Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje <b>288</b> . Vykazovanie plnenia deklarovaných hodnôt je predmetom <b>následných monitorovacích správ projektov</b> .
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1</b>												
Hodnota projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	156, 26	162,67	156, 45	167,3 4	N/A	N/A	167,34	Celkové oprávnené výdavky 201,25
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30,00	30,00	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia sociálnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	122	123	123	178	N/A	N/A	178	
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení sociálnej infraštruktúry	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	154,58	161,00	151, 29	162,7 9	N/A	N/A	162,79	Celkové oprávnené výdavky 195,12

(mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40,00	40,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení sociálnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	120	121	118	156	N/A	N/A	156	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	29	N/A	N/A	29	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 374. Výkazovanie
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	130	130	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	134	N/A	N/A	134	Deklarovaná hodnota z celkového počtu ukončených projektov k 31.12.2013. Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 1 359. Výkazovanie plnenia deklarovaných
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	47,94	62,26	59,1 2	55,98	N/A	N/A	55,98	Celkové oprávnené výdavky 65,86
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	17,00	17,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	51	52	49	N/A	N/A	49	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	



Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení kultúrnej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	33,32	44,92	41,01	40,89	N/A	N/A	40,89	Celkové oprávnené výdavky 47,53
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	12,00	12,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	28	37	37	36	N/A	N/A	36	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	3	N/A	N/A	3	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 36 pracovných miest.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	30	30	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) Dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	4	N/A	N/A	4	Deklarovaná hodnota na základe údajov zo <u>zazmluvnených projektov</u> do 31.12.2013 predstavuje 42 pracovných miest.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	40	40	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.2												
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	7,027	6,73	6,68	N/A	N/A	6,68	Celkové oprávnené výdavky 8,07
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia infraštruktúry	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	48	48	45	N/A	N/A	45	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	

cestovného ruchu dotýkajúcej sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)</b>	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry cestovného ruchu, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (mil. EUR) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	4	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 16.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) <b>Dopad</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2013 predstavuje 22
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
<b>Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1</b>												
Hodnota projektov regenerácie sídel, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (mil. EUR) <b>(na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)</b>	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	266,71	341,56	324, 28	339,4 9	N/A	N/A	339,49	Celkové oprávnené výdavky 398,75
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50,00	50,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov regenerácie sídel, ktoré sú zamerané na	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	438	567	585	585	N/A	N/A	585	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	55	55	

debarierizáciu (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Hodnota projektov zhodnotenia infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb, ktoré sú zamerané na debarierizáciu (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	1,07	27,18	38,6	32,0 2	38,11	N/A	N/A	38,11	Celkové oprávnené výdavky 44,60.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,00	4,00	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	5	78	106	96	113	N/A	N/A	113	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os 7 ROP opatrenie 7.1												
Hodnota projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	52,3 2	52,32	N/A	N/A	52,32	Celkové oprávnené výdavky 61,62
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov zhodnotenia kultúrnej infraštruktúry dotýkajúcich sa problematiky rovnosti príležitostí (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	18	18	N/A	N/A	18	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Hodnota projektov zameraných na debarierizáciu zariadení kultúrnej infraštruktúry (mil. EUR) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	51,4 1	51,41	N/A	N/A	51,41	Celkové oprávnené výdavky 60,55
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet debarierizovaných zariadení kultúrnej infraštruktúry (počet) (na základe počtu zazmluvnených projektov) (Výstup)	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	17	17	N/A	N/A	17	
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8	8	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 25
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami (počet) <b>Dopad</b>	<b>Dosiahnutý výsledok</b>	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	Deklarovaný počet na základe údajov zo zazmluvnených projektov do 31.12.2012 predstavuje 28
	<b>Cieľ</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	<b>Východisko</b>	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### Prioritná os 1

V rámci prioritnej osi 1 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry vzdelávania.

V rámci prioritnej osi 1 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 166 pracovných miest obsadených mužmi a 107 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

### Prioritná os 2

V rámci prioritnej osi 2 ROP sú intervencie zamerané na dosahovanie cieľov HP RP prostredníctvom realizácie investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným, resp. novobudovaným zariadeniam sociálnej infraštruktúry. Prostredníctvom prioritnej osi 2 ROP sú podporované zariadenia sociálnych služieb a zariadenia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

V rámci prioritnej osi 2 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 29 pracovných miest obsadených mužmi a 134 pracovných miest obsadených ženami. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

### Prioritná os 3

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 3 ROP je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry.

V rámci prioritnej osi 3 ROP bol v zazmluvnených projektoch deklarovaný príspevok k vytvoreniu 3 pracovných miest obsadených mužmi a 4 pracovné miesta obsadené ženami, k čomu prispievajú aj neinvestičné projekty v oblasti cestovného ruchu. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

### Prioritná os 4

V rámci prioritnej osi 4 ROP je stratégia smerovania intervencií zameraná hlavne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky

hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a pod. a k rekonštruovaným a modernizovaným zariadeniam infraštruktúry nekomerčných záchranných služieb.

Počas sledovaného obdobia bolo v rámci opatrenia 4.1 ROP zazmluvnených 585 projektov s príspevkom k HP RP v oblasti debarierizácie.

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že zo strany ROP boli v rámci prioritnej osi 4 ROP vytvorené optimálne predpoklady pre napĺňanie cieľov horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

### Prioritná os 7

Stratégia smerovania intervencií v rámci prioritnej osi 7 ROP je zameraná prevažne na realizáciu investičných projektov s dôrazom na debarierizáciu a iné úpravy zlepšujúce prístup fyzicky hendikepovaných osôb na verejné priestranstvá, chodníky a k rekonštruovaným, rozširovaným a modernizovaným zariadeniam kultúrnej infraštruktúry.

V rámci prioritnej osi 7 ROP v roku 2013 neboli vytvorené nové pracovné miesta. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedené merateľné ukazovatele sú definované ako ukazovatele dopadu, ich plnenie bude možné vyhodnotiť až po uplynutí piatich rokov od ukončenia realizácie jednotlivých projektov.

Tabuľka č. 41: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP Rovnosť príležitostí na úrovni OP a prioritných osí k 31. 12. 2013 (projekty sa uvádzajú kumulatívne)

Názov prioritnej osi	Počet projektov celkovo	Počet projektov s príspevkom k cieľom HP RP	Objem finančných prostriedkov projektov celkovo v EUR (zdroje EÚ)	Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP RP v EUR (zdroje EÚ)
1. Infraštruktúra vzdelávania	789	626	544 241 760,3	437 158 476,6
2. Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately	180	178	175 596 781,8	174 300 143,2
3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu	100	95	70 529 922,2	67 009 304,2
4. Regenerácia sídiel	786	711	448 817 002,5	391 373 486,3
<b>Spolu za ROP</b>	<b>1855</b>	<b>1610</b>	<b>12 39 185 466,8</b>	<b>1 069 841 410,3</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2014

### 4.3.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí

Počas implementácie ROP sa v sledovanom období nevyskytli žiadne závažné problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Rovnosť príležitostí.

## 4.4 Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj

Hlavným cieľom horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj (ďalej aj „HP TUR“) je zabezpečenie environmentálnej, ekonomickej a sociálnej udržateľnosti ekonomického rastu. Špecifické ciele HP TUR sú zamerané na tri oblasti: zvýšenie ekonomickej prosperity, zvýšenie kvality životného prostredia, sociálna solidarita a inklúzia a vyrovnaný regionálny rozvoj.

### 4.4.1 Koordinácia horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Pracovnú skupinu pre HP TUR vedie v súlade s uplatňovaním princípu partnerstva a s cieľom zabezpečenia koordinovaného postupu všetkých RO pri implementácii HP TUR koordinátor HP TUR, ktorý je zapojený do systému riadenia a kontroly ŠF a KF na úrovni NSRR v súlade s ustanoveniami Nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a rozhodnutím vlády SR. Inštitucionálnym koordinátorom HP TUR je Úrad vlády SR, odbor prierezových priorít. Členom pracovnej skupiny pre HP TUR je aj zástupca RO pre ROP.

Riadiaci orgán pre ROP spolupracuje s koordinátorom pre HP TUR v oblasti monitorovania HP TUR predovšetkým formou poskytovania informácií o implementácii HP TUR v ROP do výročnej správy. Koordinátor HP TUR je členom Monitorovacieho výboru pre ROP.

#### Pracovná skupina HP TUR

Dátum zasadnutia	Dôvod	Závery
21.01.2013 rozhodovanie per-rollam 7/2013	aktualizácia prílohy č.2 Systému koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3	príloha č. 2 Systému koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.3 bola schválená.
15.10.2013 rozhodovanie per-rollam 8/2013	aktualizácia Systému koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.4	Systém koordinácie implementácie HP TUR na roky 2007 – 2013, verzia 6.4 bol schválený

#### Riadiaca dokumentácia

V období roku 2013 koordinátor aktualizoval Systém koordinácie implementácie HP TUR (verzia 6.3 platná od 21.01.2013 a verzia 6.4 platná od 15.10.2013).

Informácie o HP TUR sú uvedené aj v riadiacej dokumentácii ROP (a to najmä Regionálny operačný program, Programový manuál ROP, Príručka pre žiadateľa ROP a Príručka pre prijímateľa z ROP) – ide predovšetkým o všeobecné informácie o horizontálnej priorite, jej cieľoch, prínose ROP k napĺňaniu týchto cieľov, vyjadrenie prínosu HP prostredníctvom merateľných ukazovateľov a spôsobe posudzovania prínosu HP v žiadosti o NFP. Tieto dokumenty sú podľa potreby v nadväznosti na aktualizáciu SKI HP aktualizované.

Zo strany RO pre ROP sú všetky riadiace dokumenty ROP zverejňované na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk). V prípade potreby poskytuje RO pre ROP informácie potenciálnym žiadateľom o NFP, resp. prijímateľom o problematike HP prostredníctvom stanovených kontaktných osôb ROP. Po vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP majú žiadatelia o NFP možnosť obrátiť sa s otázkami na RO pre ROP prostredníctvom adresy [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk). Často kladené otázky sú v zovšeobecnenej podobe uverejnené na stránke RO pre ROP.

V rámci prípravy nového programového obdobia 2014-2020 koordinátor RO pre ROP spolupracoval s koordinátorom horizontálnej priority TUR.

#### 4.4.2 Príspevok ROP k plneniu hlavného cieľa horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č. 42 : Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni ROP k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	5	377	1496	1718	1713	1811	N/A	N/A	1811	RU 1229
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1871	1871	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,78	272,9	1090,1	1211,13	1176,91	1365,36	N/A	N/A	1365,36	COV 1539
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1195	1195	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení vzdelávacej infraštruktúry (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	5	362	753	788	785	781	N/A	N/A	781	RU 699
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštr. (počet) zahŕňa iba rekonštruované výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	83	80	80	83	N/A	N/A	83	RU 14
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80	80	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet technicky zhodnotených zariadení sociálnej infraštr. (počet) zahŕňa nové a rekonštruované výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	125	125	124	132	N/A	N/A	132	RU 14
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	195	195	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	45,53	47,81	45,19	N/A	N/A	45,19	deklarovaná hodnota 50,32%
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO ROP, 2013 (Údaje sú uvádzané za zazmluvnené projekty)

Pozn.: Údaje sú uvádzané za zazmluvnené projekty okrem ukazovateľa *Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov*, ktorý je uvedený za ukončené projekty so schválenou následnou monitorovacou správou (NMS).

Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR.

#### Príspevok ROP k hlavnému cieľu HP TUR na úrovni NSRR

ROP významným spôsobom naplňa všetky tri zložky TUR prostredníctvom opatrení 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu, 4.1 Regenerácia sídiel, 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb a 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov zameraných na podporu rekonštrukcie, rozširovanie a modernizáciu existujúcich zariadení, zvýšenie energetickej hospodárnosti budov (meraná hodnota ukazovateľa *priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov* predstavuje 45,19 %), a tým zníženie ekonomickej náročnosti ich prevádzok, zníženie environmentálnych záťaží a odstránenie prevádzkových environmentálnych nedostatkov podporovaných zariadení. ROP nepriamo prispieva k podpore konkurencieschopnosti tvorbou pracovných miest (443 vytvorených pracovných miest). Novým príspevkom je opatrenie 7.1 Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013, kde v rámci obnovy, rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie stavebných objektov v záujme ich využitia na kultúrno-spoločenské účely, rozvoj kultúry, umenia a kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu je predpoklad vytvorenia 53 pracovných miest. Zároveň všetky investičné aj neinvestičné projekty podporované



v rámci ROP sú v zmysle platnej legislatívy individuálne posudzované z hľadiska vplyvov na životné prostredie.

ROP k 31.12.2013 podporil 1 811 projektov ( 1 229 ukončených) s príspevkom k HP TUR v objeme 1365,36 mil. eur (EFRR). Najväčší podiel z týchto projektov predstavujú opatrenia zamerané na rekonštrukčné a modernizačné aktivity v rôznych typoch zariadení občianskej infraštruktúry (zateplenie budov, výmena palivovej základne, atď.). Tieto údaje potvrdzujú významný príspevok projektov ROP k cieľom HP TUR, najmä k znižovaniu energetickej náročnosti budov (zhodnotených 699 projektov vzdelávacej infraštruktúry a 14 projektov sociálnej infraštruktúry v rámci ukončených projektov).

Tabuľka č. 43: Stav zazmluvnenia projektov s príspevkom k HP TUR podľa NUTS III k 31.12.2013

Územie NUTS III	Počet zazmluvnených projektov celkovo	Celková výška zazmluvnených prostriedkov v EUR (EU zdroje)	Počet zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR	Výška zazmluvnených prostriedkov v EUR s príspevkom k HP TUR (EU zdroje)	% zazmluvnenia k HP TUR z celkového objemu zazmluvnených prostriedkov
A	B	C	D	E	F=E/C
Bratislavský	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Trnavský	196	140 173 006,19	191	134 638 666,6	96,05
Trenčiansky	185	154 378 823,59	180	145 615 353,4	94,32
Nitriansky	297	196 379 621,49	284	192 438 409,9	97,99
Žilinský	292	219 005 987,65	278	214 876 645,5	98,11
Banskobystrický	259	173 119 653,77	245	161 101 572,5	93,06
Prešovský	413	283 547 548,93	381	266 643 641	94,04
Košický	277	222 731 371,87	232	189 355 661,6	85,02
Projekty nezaraďované do NUTS III	21	62 249 679,82	20	60 693 430	97,50
<b>Spolu</b>	<b>1940</b>	<b>1 451 585 693,31</b>	<b>1 811</b>	<b>1 365 363 380,5</b>	<b>94,06</b>

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Pozn.: Údaje v tabuľke č. 43 obsahujú počet zazmluvnených projektov bez mimoriadne ukončených a bez projektov technickej pomoci. Projekty EHMK Košice 2013 sú započítané do nezaraďovaných v rámci NUTS III.

Najviac projektov s príspevkom k HP TUR je realizovaných v rámci Prešovského (381), Nitrianskeho kraja (284) a Žilinského (278). Modernizácia občianskej infraštruktúry výrazne prispieva k odstráneniu modernizačného dlhu škôl, sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, hasičských staníc a zbrojníc Prešovského, Nitrianskeho a Žilinského kraja formou nevyhnutných stavebno-technických úprav, najmä čo sa týka znižovania ich energetickej náročnosti. Dopravná obslužnosť regiónov je rovnomerne rozložená v rámci všetkých krajov a je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou, ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť.



#### 4.4.3 Príspevok prioritných osí programu k plneniu špecifických a čiastkových cieľov horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

Tabuľka č.44a: Plnenie fyzických ukazovateľov HP TUR na úrovni prioritnej osi k 31.12.2013

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Prioritná os č. 1 opatrenie 1.1												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	37,31	46,1	48,22	49,32	N/A	N/A	49,32	deklarovaná hodnota 49,93
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	9	56	161	273	N/A	N/A	273	deklarovaná hodnota 448
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	800	800	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	5	361	748	783	780	781	N/A	N/A	781	RU 699
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	750	750	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	3,78	257,24	520,1	538,35	533,43	541,62	N/A	N/A	541,62	COV 638,32
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0,38	1,68	2,58	2,82	N/A	N/A	2,82	deklarovaná hodnota 3,39
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,7	1,7	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	48 766	710 673	1 687 833,47	2 625 528,49	2917 151,49	N/A	N/A	2917151,49	deklarovaná hodnota 3 396 084,99
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 mil	2 mil.	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	4 181	57 343,66	224 311,31	6292 82,03	N/A	N/A	629282,03	deklarovaná hodnota 853 016,92
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1 mil.	1 mil.	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 2 opatrenie 2.1												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	47,4	N/A	N/A	47,4	deklarovaná hodnota 54,28
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	163	N/A	N/A	163	deklarovaná hodnota 1733
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) zahŕňa nové a rekonštr. výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	125	125	124	132	N/A	N/A	132	RU 14
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	195	195	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	157,55	163,96	156,09	175,6	N/A	N/A	175,6	COV 211,06
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	170	170	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
EUR) výsledok												
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,56	0,848	N/A	N/A	0,848	deklarovaná hodnota 1,896
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,3	0,3	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	10 275,27	45 034,56	8674 2,54	N/A	N/A	86742,54	deklarovaná hodnota 325 009,79
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300 000	300 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	7 331,07	N/A	N/A	7 331,07	deklarovaná hodnota 79 264,85
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2000 00	200000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 3 opatrenie 3.1 a 3.2												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	63,6	59,09	N/A	N/A	59,09	deklarovaná hodnota 37,54.
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	15	15	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	7	N/A	N/A	7	deklarovaná hodnota na 76
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok opatrenie 3.1	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	16	19	19	19	N/A	N/A	19	Udaj na základe zazmluvnených projektov do 31.12.2013 RU 13
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok opatrenie 3.1	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	15,98	19,42	18,75	18,76	N/A	N/A	18,76	COV 21,3
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20	20	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0,002	N/A	N/A	0,002	deklarovaná hodnota 0,002
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	1064,4	1064,4	5759,63	N/A	N/A	5759,63	deklarovaná hodnota 15 425,19
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	140 000	140 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	236,28	1068,87	N/A	N/A	1068,87	deklarovaná hodnota 3 429,5
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80 000	80 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok opatrenie 3.2	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	40	40	39	N/A	N/A	39	RU 3
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok opatrenie 3.2	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	6,26	6,22	6,14	N/A	N/A	6,14	COV 7,43
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	5	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.1												
Počet regenerovaných sídiel (počet) (4.1a až 4.1c) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	1	78	307	360	N/A	N/A	360	deklarovaná hodnota 578
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	500	500	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	35	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	446	552	550	578	N/A	N/A	578	Údaj na základe zazmluvnených projektov 31.12.2013, z toho bolo riadne ukončených 360 projektov regenerácie sídiel
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	600	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	270,79	328,21	316,68	356,71	N/A	N/A	356,71	COV 402,79
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	300	300	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	150000	150 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100000	100 000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet podporených rozvojových dokumentov (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 42
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	14	14	
	Východisko	0	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	3,37	35,49	113,57	189,41	N/A	N/A	189,41	deklarovaná hodnota 270,494
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	450	450	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 4 opatrenie 4.2												
Priemerné zníženie energetickej náročnosti stavebných objektov (%) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	28,60	34,43	43,2	N/A	N/A	43,2	deklarovaná hodnota 59
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	25	25	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	10	121	144	138	171	N/A	N/A	171	RU 107
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	145	145	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov projektov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	2,24	38,65	49,36	40,03	68,21	N/A	N/A	68,21	COV 80,25
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE (MW) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0,003	0,003	N/A	N/A	0,003	deklarovaná hodnota 0,0199
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,2	0,2	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Zateplená plocha (m²) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	4245,18	19911,42	24669,24	N/A	N/A	24669,24	deklarovaná hodnota 135 465,25
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	200 000	200000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Ročné úspory energie realizovaním projektu (GJ/rok) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	3065,97	N/A	N/A	3 065,97	deklarovaná hodnota 30 329,62
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100 000	100000	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č. 5 opatrenie 5.1												
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	13,43	87,05	105,57	94,03	149,77	N/A	N/A	149,77	COV 176,19
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	40	55	55	72	N/A	N/A	72	RU 40
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka rekonštruovaných ciest II. a III. triedy (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	65,04	213,38	636,5	752,45	N/A	N/A	752,45	deklarovaná hodnota 1 268
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	600	600	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Dĺžka novovybudovaných úsekov ciest II. a III. triedy (km) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 0
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60	60	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Prioritná os č.7 opatrenie 7.1 (schválená EK 2.8.2011 v rámci revízie ROP)												
Počet projektov s príspevkom k HP TUR (počet) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	20	19	N/A	N/A	19	RU 4
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	21	21	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Objem finančných prostriedkov s príspevkom k HP TUR (EFRR mil. EUR) výsledok	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	55,45	54,69	N/A	N/A	54,69	COV 65,46
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50	50	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet revitalizovaných	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	4	N/A	N/A	4	deklarovaná hodnota 6

Ukazovatele		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom	Komentár
nehnuteľných kultúrnych pamiatok (počet) výsledok	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6	6	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	
Počet vytvorených pracovných miest (počet) dopad	Dosiahnutý výsledok	0	0	0	0	0	0	0	N/A	N/A	0	deklarovaná hodnota 53
	Cieľ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	45	45	
	Východisko	0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0	

Zdroj: RO pre ROP, 2013

Poznámka 1: Údaje cieľových hodnôt boli v roku 2013 aktualizované v súlade s aktualizáciou PM ROP a SKI HP TUR.  
Poznámka 2: Údaje pri ukazovateľoch dopadu sú za ukončené projekty, ktorým bola k 31.12.2013 schválená aspoň 1. následná monitorovacia správa

#### Relevancia PO/opatrení k cieľom HP TUR - špecifickým a čiastkovým cieľom:

*Zvýšenie ekonomickej prosperity (posilnenie konkurencieschopnosti a efektívnosti ekonomiky Slovenska, zvýšenie úrovne výskumu, vývoja a vzdelávania, znižovanie energetickej a surovínovej náročnosti hospodárstva a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie) – opatrenia 1.1, 1.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2 a 7.1.*

*Sociálna solidarita a inklúzia (zníženie miery nezamestnanosti, posilnenie postavenia znevýhodnených a marginalizovaných skupín obyvateľstva, zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva) – opatrenia 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 a 7.1.*

*Vyrovnaný regionálny rozvoj (posilnenie celkového ekonomického, sociálneho a kultúrneho potenciálu regiónov, skvalitnenie dopravnej infraštruktúry, skvalitnenie informačnej infraštruktúry) – opatrenia 2.1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 a 7.1.*

V roku 2013 sa ciele HP TUR naplňali najmä implementáciou infraštruktúrnych projektov, pričom nárast bol zaznamenaný vo všetkých opatreniach (okrem opatrenia 3.2, kde ide o neinvestičné aktivity).

#### Prioritná os 1

Prostredníctvom opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania (781 zazmluvnených projektov, z toho 699 ukončených) prispieva ROP k zníženiu dlhoročného kumulovaného „modernizačného dlhu“ školskej infraštruktúry formou nevyhnutných stavebno-technických úprav použitím materiálov s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (cca 2 917 151,49 m<sup>2</sup> zateplenej plochy), zvýšenia využívania obnoviteľných zdrojov energie (2,82 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE a 3,39 MW deklarovaných prijímateľmi), najmä čo sa týka plnenia kapacitných a priestorových požiadaviek k efektívnemu využívaniu energií v objektoch škôl prostredníctvom znižovania ich energetickej náročnosti (49,32 priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 629 282,03 ročné úspory energie), k harmonizácii rodinného a pracovného života prostredníctvom rozširovania a modernizácie priestorov materských škôl, k vytváraniu nových pracovných miest (273 už vytvorených pracovných miest a 448 deklarovaných prijímateľmi), hoci cieľom týchto projektov nie je podpora zamestnanosti, a v neposlednom rade k vytváraniu podmienok na sociálnu integráciu v zariadeniach materských a základných škôl, ktoré sa nachádzajú v obciach so zvýšeným počtom príslušníkov MRK.

Tabuľka č. 44b

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	448	800	273
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti	dopad	%	49,93	35	49,32

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
3	Ročné úspory energie	dopad	GJ/rok	853 016,92	1 mil.	629 282,03
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 ukončené projekty
					SR 2015	
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	3,39	1,7	2,82
5	Zateplená plocha	výsledok	m <sup>2</sup>	3 396 084,99	2 mil.	2 917 151,49

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013

## Prioritná os 2

Príspevok ROP k špecifickým a čiastkovým cieľom HP TUR v rámci opatrenia 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately bude možné vyhodnotiť v podobe dopadových indikátorov v nasledujúcich rokoch ( 181 zazmluvnených projektov, z toho zatiaľ 14 ukončených). Na základe ukončených projektov je prínos v oblasti znižovania energetickej náročnosti prevádzky zariadení sociálnej infraštruktúry ( 47,4 % priemerné zníženie energetickej náročnosti budov a 7 331,07 GJ ročné úspory energie) ako dôsledok stavebných úprav, resp. použitia materiálov s vhodnejšími tepelnoizolačnými vlastnosťami (86 742,54 m<sup>2</sup> už zateplenej plochy a 325 009,79 m<sup>2</sup> deklarovanej prijímateľmi) pri výstavbe nových objektov, zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie (prijímateľmi deklarovaných 1,896 MW zvýšeného inštalovaného výkonu zariadenia zodpovedajúceho OZE, meraná hodnota 0,848 MW), zvýšenie úrovne poskytovaných služieb, a tým aj kvality života klientov – v nezanedbateľnej miere imobilných – týchto zariadení prostredníctvom nového vybavenia, ako aj zníženie miery nezamestnanosti (prijímateľmi deklarovaných 1 733 pracovných miest, 163 už vytvorených nových pracovných miest.

Tabuľka č. 44c

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	1 733	300	163
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti	dopad	%	54,28	25	47,4
3	Ročné úspory energie	dopad	GJ/rok	79 264,85	200 000	7 331,07
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 ukončené projekty
					SR 2015	
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE	výsledok	MW	1,896	0,3	0,848
5	Zateplená plocha	výsledok	m <sup>2</sup>	325 009,79	300 000	86 742,54

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013

### Prioritná os 3

Prínos ROP k HP TUR v rámci PO 3 je možné na základe deklarovaných údajov o zazmluvnených projektoch z opatrení 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ( 19 zazmluvnených projektov, z toho 6 ukončených) a 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (39 zazmluvnených projektov z toho 3 ukončené) predpokladať okrem iného najmä v znížení nezamestnanosti (115 prijímateľmi deklarovaných miest už 7 vytvorených pracovných miest), v posilnení kultúrneho potenciálu a v rozvoji cestovného ruchu, čo je súčasne jednou z ciest zvyšovania konkurencieschopnosti regiónov.

Tabuľka č. 44d

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest 3.1 a 3.2	dopad	počet	76	100	7
2	Priemerné zníženie energetickej náročnosti 3.1 a 3.2	dopad	%	37,54	15	59,09
3	Ročné úspory energie 3.1 a 3.2	dopad	GJ/rok	3 429,5	80 000	1 068,87
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 ukončené projekty
					SR 2015	
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE 3.1 a 3.2	výsledok	MW	0,002	0,2	0,002
5	Zateplená plocha 3.1 a 3.2	výsledok	m <sup>2</sup>	15 425,19	140 000	5 759,63

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013

### Prioritná os 4

V rámci PO 4 sú ciele ROP zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev prostredníctvom aktivít spadajúcich pod opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel (307 už regenerovaných sídiel) a 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb (171 zazmluvnených projektov, z toho 77 ukončených). Pokrok v implementácii je zaznamenaný pri oboch spomínaných opatreniach. Opatrenie 4.1 prispieva najmä k zvýšeniu sociálno-ekonomického potenciálu obcí. Opatrenie 4.2 zaznamenáva prínos v podobe zrekonštruovaných a zmodernizovaných budov ( 24 669,24 m<sup>2</sup> zateplenej plochy) využívaných ako pracoviská hasičského a záchranného zboru, resp. obecného hasičského zboru. Okrem zníženia energetickej náročnosti týchto budov (43,2 % priemerného zníženia energetickej náročnosti a 3 065,97 GJ ročných úspor energie) sú vytvorené predpoklady pre efektívnejšiu činnosť jednotlivých hasičských zborov. V rámci ukazovateľa *Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií* opatrenia 4.1 nastal pokrok rekonštrukciou 189,41 km miestnych komunikácií (deklarovaná hodnota prijímateľmi 270,494 km). RO pre ROP v roku 2013 vyhlásil niekoľko výziev a to: výzva ROP-4.1c -2013/01 v rámci opatrenia 4.1c Regenerácia sídiel - projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí – obnova vybraných obcí postihnutých povodňami dňa 31. 1. 2013 s celkovou alokáciou 5 882 353,00 eur , v rámci opatrenia 4.1a Regenerácia sídiel - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami ROP-4.1a-2013/01 s celkovou alokáciou alokácia na výzvu 40 528 048,00 eur, výzvu ROP-4.2-2013/01 dňa 15.2.2013 v opatrení 4.2 Infraštruktúra



nekomerčných záchranných služieb s celkovou alokáciou 25 516 000,00 eur, 27.3.2013 v rámci opatrenia 4.1 Regenerácia sídiel Písomné vyzvanie k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA: 11 529 412,00 eur (8 mil. eur z ROP a 3,5 mil. eur z OP BK) a 29.11.2013 v opatrení 4.1 Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov-4.1 d) VÚC Trnava (územnoplánovacia a rozvojová dokumentácia) COV: 700 000 eur, ROP-4.1b-2013/01 **výstavba nájomných bytov** pre marginalizované rómske komunity s alokáciou 7,0 mil. eur.

Tabuľka č. 44e

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Priemerné zníženie energetickej náročnosti 4.2	dopad	%	59	25	43,2
2	Ročné úspory energie 4.2	dopad	GJ/rok	30 329,62	100 000	3 065,97
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 ukončené projekty
					SR 2015	
3	Zateplená plocha 4.2	výsledok	m2	135 465,25	200 000	24 669,24
4	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci OZE 4.2	výsledok	MW	0,0119	0,2	0,003
5	Dĺžka rekonštruovaných miestnych komunikácií 4.1	výsledok	km	270,494	450	189,41

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013

## Prioritná os 5

Dopravná obslužnosť regiónov SR je základným faktorom ovplyvňujúcim dostupnosť občianskej infraštruktúry, mobilitu obyvateľstva za prácou, ale aj atraktivitu územia pre investorov, pričom najviac využívanou je cestná sieť. Projekty podporené prostredníctvom opatrenia 5.1 (72 zazmluvnených projektov, z toho 40 ukončených) prispeli k rekonštrukcii 752,45 km ciest II. a III. triedy. Na základe zazmluvnených projektov sa predpokladá rekonštrukcia celkovo 1 268 km ciest II. a III. triedy. V rámci opatrenia 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov - obnova ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami bola v januári 2013 vyhlásená výzva ROP-5.1-2013/01 s alokáciou 11 764 706,00 eur.

Tabuľka č. 44f

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 ukončené projekty
					SR 2015	
1	Dĺžka rekonštruovaných ciest II. triedy a III. triedy	výsledok	km	1 268	600	752,45

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013



## Prioritná os 7

Prioritná os 7 prostredníctvom opatrenia 7.1, ktorého cieľom bolo „Vytvorenie podmienok na zvýšenie počtu a kvality služieb v oblasti kultúry v meste Košice a okolí prostredníctvom rekonštrukcie, dobudovania a modernizácie zariadení kultúrnej infraštruktúry a posilnenie vybavenosti verejných priestranstiev v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“, vytvorilo podmienky na realizáciu národných projektov investičného charakteru v rámci víťazného projektu Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) – Košice 2013, ktorý bol na základe uznesení vlády Slovenskej republiky, prijatých v rokoch 2009 a 2010, definovaný ako priorita na národnej úrovni a strategicky významný projekt s multiplikačnými účinkami pre rozvoj cestovného ruchu. Realizácia opatrenia 7.1 prispieva k napĺňaniu cieľa prioritnej osi 7 ROP, ktorým je „Posilnenie kultúrneho potenciálu a konkurencieschopnosti regiónu NUTS 2 - Východ v súvislosti s realizáciou projektu Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013“. Implementované investičné projekty sa orientujú hlavne na dobudovanie chýbajúcich funkcií kultúrnej infraštruktúry, s akcentom na jej zmodernizovanie a zásadným spôsobom rozvíjajú, inovujú a menia kultúrnu infraštruktúru mesta a regiónu. Sú založené prevažne na transformácii existujúcich budov a areálov na moderné, multifunkčné kultúrne priestory 21. storočia, s ohľadom na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľstva, vrátane marginalizovaných rómskych komunít. Implementáciou 19 zazmluvnených projektov s príspevkom k HP TUR v rámci EHMK – Košice 2013 sa predpokladá vytvorenie 53 nových pracovných miest a 6 revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok.

Tabuľka č. 44g

P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 projekty so schválenou NMS
					SR 2015	
1	Počet vytvorených pracovných miest	dopad	počet	53	45	0
P.č.	Názov ukazovateľa	Typ ukazovateľa	Merná jednotka	Cieľ stanovený prijímateľmi na základe uzatvorených zmlúv k 31. 12.2013	Cieľová hodnota	Hodnota ukazovateľa k 31. 12. 2013 ukončené projekty
					SR 2015	
2	Počet revitalizovaných nehnuteľných kultúrnych pamiatok	výsledok	počet	6	6	0

Zdroj: koordinátor HP TUR, 2013

### 4.4.4 Problémy spojené s implementáciou horizontálnej priority Trvalo udržateľný rozvoj

V priebehu roku 2011 sa nevyskytli problémy pri implementácii HP TUR v rámci ROP, ktoré by mohli byť identifikované ako závažné. V období rokov 2009 – 2010 vedenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré plnilo aj úlohy RO pre ROP, umožnilo nadschválenie finančných prostriedkov nad rámec disponibilnej alokácie tejto prioritnej osi ROP v sume až 282 mil. eur (t.j. takmer 70% pôvodnej alokácie PO 1 ROP) s perspektívou budúcej realokácie finančných prostriedkov a priebežného dosahovania úspor pri realizácii projektov. Po schválení prvej revízie ROP v auguste 2011 nadschválený objem klesol na približne 171 mil. eur. Druhá revízia schválená zo strany EK v máji 2012 umožnila využitie úspor dosiahnutých v realizovaných projektoch za obdobie február – december 2011 na financovanie projektov zazmluvnených nad rámec disponibilnej alokácie a deficit klesol na približne 117,8 mil. eur. V októbri 2012 bola zo strany EK schválená tretia revízia, ktorá nadviazala na predchádzajúce dve revízie ROP a jej cieľom bolo pokračovať v postupnom znižovaní deficitu finančných prostriedkov v rámci prioritnej osi 1 Infraštruktúra vzdelávania ROP prostredníctvom presunu úspor dosiahnutých v rámci ROP za obdobie január – máj 2012. Na základe tejto revízie ROP klesol nadschválený objem finančných prostriedkov na približne 75,9 mil. eur.

V decembri 2013 bola na EK predložená v rámci modulu SFC štvrtá revízia ROP.

## **5 PROGRAMY ESF: KOHERENCIA A KONCENTRÁCIA**

Nie je relevantné pre ROP, ktorý je spolufinancovaný výlučne z EFRR.

## **6 PROGRAMY EFRR/KF: VEĽKÉ PROJEKTY**

Nie je relevantné pre ROP, v rámci ktorého nie je plánovaná realizácia žiadnych veľkých projektov.

## 7 TECHNICKÁ POMOC

Tabuľka č. 46: Prehľad využitia prostriedkov technickej pomoci podľa prioritných činností k 31.12.2013

Prioritné činnosti	zazmluvnená suma (EÚ zdroje)		
	v EUR	ako % z alokácie na TP programu	ako % z celkovej zazmluvnenej sumy na TP programu
Školenia, monitorovacie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie	3 672 658,22	8,12%	8,25%
Hodnotenie a štúdie	4 209 026,51	9,31%	9,45%
Informovanie a publicita	5 420 638,87	11,99%	12,17%
Mzdy	22 702 618,43	50,20%	50,99%
Prevádzkové činnosti a cestovné náhrady	1 180 259,44	2,61%	2,65%
Technické vybavenie (hardvér, softvér, nábytok, autá a pod.)	5 899 709,40	13,04%	13,25%
Ostatné – všeobecné služby (prekladateľské služby)	296 161,01	0,65%	0,67%
Ostatné – špeciálne služby (právne poradenstvo)	1 146 714,87	2,54%	2,58%
<b>Spolu</b>	<b>44 527 786,75</b>	<b>98,45%</b>	<b>100,00%</b>

Zdroj: ITMS (podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení CKO č. 9), 2014

Za účelom podpory fungovania a implementácie ROP bola vytvorená Prioritná os č. 6 „Technická pomoc“ a v rámci nej opatrenie č. 6.1 Technická pomoc“. Hlavný cieľ tejto prioritnej osi je stanovený ako „Efektívne riadenie a implementácia ROP.“

Príspevok EFRR na túto prioritnú os predstavuje 45 228 500 eur, čo v zmysle pôvodného ROP tvorilo 3,13 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program. Na základe revízie ROP schválenej v roku 2011 došlo k navýšeniu celkovej alokácie na program, avšak príspevok na prioritnú os 6 ROP zostal zachovaný (t.j. v súčasnosti predstavuje 2,9 % z celkového príspevku EFRR na Operačný program). Na základe revízie ROP došlo aj k zmene indikatívneho rozdelenia uvedeného príspevku na prioritné témy, a to nasledovným spôsobom:

- prioritná téma č. 85 – Príprava, vykonávanie, monitorovanie a kontrola – suma sa navýšila na 32 000 000 eur z pôvodnej sumy 21 000 000 eur,
- prioritná téma č. 86 – Hodnotenie a štúdie; informácie a komunikácia – suma sa znížila na 13 228 500 eur z pôvodnej sumy 24 228 500 eur.

RO pre ROP pristúpil ku zmene indikatívneho rozdelenia príspevku v rámci prioritnej osi 6 ROP na základe údajov o využívaní prostriedkov technickej pomoci počas predchádzajúcich rokov.

Revízie operačného programu v roku 2013 nemali vplyv na výšku alokácie finančných prostriedkov technickej pomoci ani na pomer alokácií technickej pomoci k celkovej alokácii programu. V roku 2013 boli prostriedky technickej pomoci využívané najmä na personálne zabezpečenie implementácie ROP na úrovni RO a SO/RO pre ROP. Z projektov technickej pomoci RO pre ROP sú hradené takmer na 100% mzdy zamestnancov Odboru riadenia regionálneho operačného programu a Odboru realizácie regionálneho operačného programu (RO pre ROP) a z 81 – 94 % sú hradené mzdy zamestnancov Odboru finančného riadenia.

Na základe analýzy sa uplatňuje vykonávanie čiastočnej refundácie prierezových zamestnancov, ktorí sa podieľajú na činnostiach súvisiacich s implementáciou ROP. Z projektov technickej pomoci SO/RO pre ROP sú na 95% (5% tvorí spolufinancovanie prijímateľa) hradené mzdy pracovníkov SO/RO pre ROP v zmysle Zmluvy o financovaní výkonu činností SO/RO pre ROP.

V menšej miere boli prostriedky technickej pomoci využívané na zabezpečenie vykonania hodnotení a analýz potrebných pre riadenie implementácie ROP, organizáciu zasadnutí MV pre ROP, konferencií/školení, pracovných ciest a propagačných materiálov.

Ďalšie informácie o využívaní finančných prostriedkov technickej pomoci ROP sú popísané v časti 3.6 tejto VS.

## 8 INFORMOVANOSŤ A PUBLICITA

Základný rámec pre oblasť informovania a publicity v súvislosti s implementáciou ROP v programovom období 2007-2013 predstavuje Komunikačný plán pre ROP (ďalej aj „KoP“). Obsah a zameranie KoP upravuje kapitola II. nariadenia Komisie (ES) 1828/2006. KoP ako dokument definuje podrobnú stratégiu RO pre ROP na dosahovanie cieľov v oblasti informovania a publicity. KoP zároveň identifikuje cieľové skupiny pre informovanie a publicitu a opisuje realizáciu aktivít v súlade s indikatívnym rozpočtom a harmonogramom. KoP tiež obsahuje návod na hodnotenie opatrení v oblasti informovania a publicity, pokiaľ ide o zviditeľnenie ROP a povedomia o ňom a o úlohe, ktorú zohráva ES. KoP nebol v sledovanom období v roku 2013 upravený žiadnym zásadným dodatkom.

Na základe skúseností zo skráteného programového obdobia 2004-2006 a vzhľadom na predpokladaný rozsah aktivít bol indikatívny rozpočet na realizáciu KoP pre ROP stanovený vo výške 15 mil. eur. Uvedený rozpočet je spolufinancovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP. Pri nastavovaní indikatívneho rozpočtu na realizáciu aktivít KoP považoval RO pre ROP uvedenú alokáciu za opodstatnenú, pretože aktivity informovania a publicity sú určené tak žiadateľom, ako aj širokej verejnosti a ich cieľom je informovať o aktivitách a pomoci z EÚ. EK v minulosti informovala, že predpokladanú sumu 15 mil. eur považuje za značne nadhodnotenú a bude sledovať túto oblasť počas monitorovania implementácie programu. Vzhľadom na rozsah a spôsob realizovania aktivít informovania a publicity v rokoch 2007-2010 a predpokladaný rozsah aktivít na roky 2011-2015 Riadiaci orgán pre ROP v procese prípravy revízie ROP v polovici programového obdobia prehodnotil indikatívny rozpočet na realizáciu KoP. Návrh revízie ROP stanovil celkový indikatívny rozpočet na realizáciu KoP vo výške 5 mil. eur. Uvedený rozpočet bude naďalej financovaný prostredníctvom prioritnej osi 6 Technická pomoc ROP.

Cieľom KoP je:

- informovať o úlohách EÚ, RO pre ROP a SO/RO pre ROP a MV pre ROP,
- informovať o operačnom programe, jeho postavení a úlohe v rámci NSRR, ako aj o jeho cieľoch,
- zabezpečiť informovanie potenciálnych prijímateľov o stratégii ROP, cieľoch, prioritných osiach, opatreniach a o podmienkach oprávnenosti, ktoré majú splniť prijímatelia, aby sa kvalifikovali na financovanie aktivít oprávnených v rámci operačného programu,
- informovať o možnostiach a výhodách poskytovaných prostredníctvom ŠF v záujme zvyšovania pozitívneho imidžu ŠF, o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR v rámci štrukturálnej pomoci, o kontaktoch na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré môžu poskytnúť informácie o operačnom programe,
- informovať o možnostiach získania podpory v rámci ROP (aktuálne výzvy, často kladené otázky, poradenstvo pri príprave projektov a pod.),
- poskytnúť aktuálne, presné a zrozumiteľné informácie o už realizovaných operáciách, ich dosahoch a o aktuálnom stave implementácie ROP podľa prioritných osí a opatrení a o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov za operačný program,
- koordinácia všetkých informačných aktivít RO pre ROP a zúčastnených SO/RO pre ROP,
- zabezpečenie dostupnosti informácií prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov rôznym cieľovým skupinám.

Realizácia KoP je počas celého programového obdobia zabezpečená manažérmi informovania na RO pre ROP a SO/RO pre ROP. Na informovaní a publicite sa podieľajú aj ostatní zástupcovia RO pre ROP a SO/RO pre ROP, predovšetkým však zástupcovia v pozícii vedúcich manažérov. Uvedená náročnosť

na administratívne kapacity je indikatívna a môže byť operatívne posilnená z interných, alebo externých zdrojov zainteresovaných orgánov.

- SO/RO pre ROP na úrovni regionálnych samospráv realizujú informačné aktivity regionálneho a lokálneho charakteru v súvislosti s opatreniami ROP, ktoré sú

implementované decentralizovaným spôsobom. Činnosť partnerských regionálnych rozvojových agentúr pôsobiacich na území cieľa Konvergencia je zameraná predovšetkým na informovanie a poradenstvo pre široké spektrum prijímateľov a potenciálnych prijímateľov v súvislosti s vypracovaním a predkladaním žiadostí o NFP a v súvislosti s monitorovaním projektov a predkladaním žiadostí o platbu.

- Na účely implementácie ROP je vypracovaný jeden KoP, na ktorého realizácii sa podieľa RO pre ROP, jednotlivé SO/RO pre ROP (samosprávne kraje), regionálne rozvojové agentúry a prípadne ďalšie subjekty. Cieľovými skupinami KoP sú hlavne potenciálni žiadatelia a potenciálni prijímatelia, ale aj regionálne rozvojové agentúry, územné samosprávy (nie ako prijímatelia), záujmové združenia právnických a fyzických osôb, mimovládny sektor, podnikateľské prostredie a široká verejnosť. Komunikačný plán ROP ako základný strategický dokument na programové obdobie 2007-2013 je každoročne rozpracovaný do ročných operatívnych plánov (ďalej len RoP). Súčasťou RoP sú detailné informácie o plánovaných informačných a propagačných aktivitách vrátane vyčíslenia príslušných monitorovacích ukazovateľov a rozpočtov, čím sa prispieva k efektívnemu využívaniu pomoci prostredníctvom ROP na Slovensku.

Ročné operatívne plány sú integrálnou súčasťou KoP ROP. Pri plánovaní komunikačných aktivít vychádzajú z indikatívneho harmonogramu definovaného v KoP a zahŕňajú:

- aktivity naplánované na príslušný rok, spresnené podľa jednotlivých mesiacov, príp. štvrťrokov,
- harmonogram uskutočnenia plánovaných aktivít,
- podrobne rozpracované finančné alokácie na jednotlivé aktivity naplánované na príslušný rok,
- predbežne naplánované finančné alokácie na ďalšie roky.

V roku 2013 sa prostredníctvom realizovaných aktivít publicity ROP podarilo naplniť stanovené komunikačné ciele. V roku 2013 bola hlavná informačná aktivita Riadiaceho orgánu pre ROP „Výročná konferencia Regionálneho operačného programu a Operačného programu Bratislavský kraj za rok 2013“, ktorú RO pre ROP v spolupráci s RO pre OPBK zorganizoval dňa 11. decembra 2013 v Gate One Hotel v Bratislave. Bola určená pre verejný a súkromný sektor a jej cieľom bolo poskytnúť informácie o pokroku pri implementácii operačného programu, o aktuálnych výzvach a poukázať na úspešne zrealizované projekty z ROP. Hlavnou témou konferencie bolo zhodnotenie doteraz dosiahnutých výsledkov v implementácii ROP a zároveň predstavenie úspešných projektov a skúsenosti s realizáciou projektov v rámci ROP a OPBK. Úspešne zrealizované projekty boli predstavené aj pri príležitosti Európskeho hlavného mesta kultúry Košice. V rámci konferencie odznela aj prezentácia o Integrovanom regionálnom operačnom programe. Na konferencii sa zúčastnilo spolu 130 účastníkov (z toho 85 účastníkov bolo pre ROP). V rámci Výročnej konferencie RO pre ROP pripravil a vydal brožúrku, ktorá bola zameraná na predstavenie úspešne zrealizovaných projektov z ROP a ktorú obdržal každý účastník konferencie.

Dňa 14.06.2013 bol v denníku Hospodárske noviny uverejnený inzertný oznam o rozmeroch 1/2 strany formátu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program informoval o vyhlásení 3 výziev na predkladanie žiadostí o NFP.

Dňa 05.08.2013 bol v denníku Pravda uverejnený inzertný oznam o rozmeroch 1/15 strany formátu novín, v ktorom Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program oznámil, že oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom Revízia Regionálneho operačného programu 2007–2013 v roku 2013 je v plnom znení prístupné na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR [www.enviroportal.sk](http://www.enviroportal.sk), ako aj na webovom sídle MPRV SR [www.mpsr.sk](http://www.mpsr.sk), resp. Regionálneho operačného programu [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk).

Informácie boli s potenciálnymi žiadateľmi komunikované predovšetkým prostredníctvom webového sídla [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) a informačného webového sídla [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk), ktoré boli zriadené

vo februári 2008 pre potreby komunikácie s verejnosťou, ale predovšetkým s potenciálnymi žiadateľmi o NFP. Tieto komunikačné médiá sú dodnes hlavným komunikačným kanálom s potenciálnymi žiadateľmi. V roku 2013 bolo na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) v súvislosti s ROP uverejnených 30 aktualít.

Do webového sídla [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk) bolo počas roka 2013 doručených 1260 otázok, ktorých rozsah bol rôznorodý, od jednoduchých otázok až po komplikované viacstranové žiadosti o informácie a kombinované otázky. Odpovede boli zabezpečované manažérmi programovania a spravidla boli zasielané do 8 kalendárnych dní odo dňa doručenia e-mailu. Celkovo RO pre ROP k 31.12.2013 prostredníctvom webového sídla [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk) zodpovedal už vyše 3 700 otázok. Od 01.01.2013 do 31.12.2013 navštívilo webové sídlo [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) 90,851 návštevníkov, z toho bolo 45,268 unikátnych návštev.

Prostredníctvom portálu [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) sú širokej verejnosti predstavené úspešne zrealizované projekty v rámci Príkladov dobrej praxe zastúpených za jednotlivé prioritné osi (<http://www.ropka.sk/implementacia-rop/priklady-dobrej-praxe/>). Pre tento účel bola na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) zriadená časť FOCUS ROP (v časti Informovanie a publicita), prostredníctvom ktorého sú prezentované príklady dobrej praxe formou reportáží. Do konca roka 2013 bolo zverejnených 21 reportáží.

Riadiaci orgán pre ROP v súlade s čl. 7 ods. 2 bod d) nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006 elektronickou formou pravidelne zverejňuje zoznamy prijímateľov v rámci ROP, názvy projektov, výšky zazmluvnených nenávratných finančných príspevkov a výšky zazmluvnených celkových oprávnených výdavkov na svojom webovom sídle <http://www.ropka.sk/implementacia-rop/zoznam-prijimatelov/>. Centrálny koordinačný orgán uverejňuje sumarizované zoznamy prijímateľov na webovom sídle <http://www.nsrr.sk/cerpanie/>.

Priebežné informácie o žiadostiach o NFP odporúčaných na schválenie v rámci výziev ROP sú zverejnené na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) vždy na konci každého hodnotiaceho kola priebežnej výzvy ROP.

Vzhľadom na prehodnotenie a rozšírenie oprávnených výdavkov technickej pomoci pre SO/RO pre ROP sa od konca roka 2010 zároveň posilnila účasť SO/RO pre ROP na realizovaní aktivít informovania a publicity, najmä vo vzťahu k decentralizovaným opatreniam ROP. Jednotlivé SO/RO pre ROP realizujú svoje vlastné komunikačné aktivity ako osobné, telefonické a e-mailové konzultácie pre potenciálnych žiadateľov o NFP, zverejňovanie aktuálnych informácií o ROP prostredníctvom vlastných webových stránok, organizovanie informačných a odborných seminárov, prezentácie informácií o ROP prostredníctvom regionálnych médií, organizovanie konferencií, vydávanie informačných a odborných publikácií, propagačných materiálov a predmetov a pod.

Tabuľka č. 47: Informácie o fyzickom pokroku v oblasti informovania a publicity

Ukazovatele		2007 <sup>56</sup>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkom
% poznania úlohy EÚ, OP, funkcie RO pre ROP a SO/RO pre ROP, jednotlivých opatrení a výziev ROP	Dosiahnutý výsledok	63,6	NA	NA <sup>57</sup>	72,8 <sup>58</sup>	N/A	NA	NA	NA	NA	72,8
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	80	80
	Východisko	62,3	NA	NA	62,3	NA	NA	NA	NA	NA	62,3
Počet úspešne zrealizovaných projektov a napĺňajúcich indikátory	Dosiahnutý výsledok	0	0	14	210	539	1321	1940	NA	NA	1940
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1 802	1 802
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Celkový počet účastníkov/návštevníkov seminárov, konferencií <sup>59</sup>	Dosiahnutý výsledok	2 550	3 421	5 423	6 427	6986	8064	8184	NA	NA	8184
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	5 000	5 000
	Východisko	750	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	750
Počet distribuovaných publikácií <sup>60</sup>	Dosiahnutý výsledok	0	3 000	5 000	5 100	5945	6433	7633	NA	NA	7633
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000	2 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet druhov distribuovaných publikácií <sup>61</sup>	Dosiahnutý výsledok	0	1	1	1	5	13	18	NA	NA	18
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Návštevnosť webového sídla <a href="http://www.ropka.sk">www.ropka.sk</a>	Dosiahnutý výsledok	0	135 645	367 145	454 988	523 572	74 163	90 851	NA	NA	90 851
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500 000	500 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet uskutočnených seminárov, konferencií a iných podujatí RO pre ROP <sup>62</sup>	Dosiahnutý výsledok	17	27	81	112	112	129	146	NA	NA	146
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	110	110
	Východisko	15	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	15

<sup>56</sup> Za rok 2007 sú na základe schváleného ROP uvedené počiatočné hodnoty ukazovateľov na úrovni prioritných osí pre rok 2006.

<sup>57</sup> Z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s konzorciom spoločností zabezpečujúcim aj aktivity informovania a publicity a MVR SR sa marketingový prieskum neuskutočnil. MVR SR nedisponuje vlastnými kapacitami na zabezpečenie prieskumu. Vzhľadom na následné kontroly súvisiace s využívaním prostriedkov technickej pomoci počas roka 2009 MVR SR uvedený prieskum v roku 2009 neobstaralo.

<sup>58</sup> V zmysle Hodnotenia účinnosti opatrení v oblasti informovania a publicity v polovici programového obdobia 2007-2013

<sup>59</sup> Údaj zahŕňa podujatia organizované RO pre ROP aj SO/RO pre ROP.

<sup>60</sup> Od roku 2011 sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP.

<sup>61</sup> Tento ukazovateľ ako jediný nie je vykazovaný kumulatívne, t.j. doposiaľ bol RO vydaný len 1 druh publikácie, ktorý bol distribuovaný v rokoch 2008-2011. Od roku 2011 údaj sú zahrnuté aj údaje za SO/RO pre ROP.

<sup>62</sup> V tomto ukazovateli sú iba podujatia organizované RO pre ROP (bez podujatí s účasťou zástupcov RO pre ROP).

Počet vydaných odborných a informačných publikácií	Dosiahnutý výsledok	0	3 000	7 000	7 000	8120	11040	12240	NA	NA	12240
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2 000	2 000
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet druhov vydaných publikácií	Dosiahnutý výsledok	0	1	0	0	4	12	17	NA	NA	17
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	10	10
	Východisko	0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0
Počet zverejnených správ, rozhovorov, príspevkov, inzerátov vo všetkých druhoch médií RO	Dosiahnutý výsledok	57	463	536	541	546	565	570	NA	NA	570
	Cieľ	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	500	500
	Východisko	150	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	150

Zdroj: RO pre ROP, 2014

Poznámky: NA – údaj nie je dostupný alebo relevantný alebo sa nesleduje.

V súlade s metodikou pre CORE ukazovatele popísanou v pracovnom dokumente EK č. 7 vykazované cieľové hodnoty ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity nezahŕňajú východiskové hodnoty ukazovateľov; dosiahnuté ročné hodnoty ukazovateľov sú vyjadrené kumulatívne (načítanie dosiahnutých hodnôt aj za predchádzajúce roky), pričom nezahŕňajú aj východiskové hodnoty.

Vzhľadom na metodiku použitú pri definovaní ukazovateľov pre oblasť informovania a publicity a ich cieľových hodnôt v rokoch 2006-2007 (predpoklad aplikovanie nekumulatívneho sledovania naplňania cieľov na ročnej báze) boli upravené názvy niektorých ukazovateľov a nie sú brané do úvahy ich východiskové hodnoty (keďže sa v zmysle pôvodne použitej metodiky vzťahovali len na rok 2007).

Počas roka 2013 RO pre ROP vyhlásil v súvislosti s informovanosťou a publicitou na svojom webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk) nasledujúce výzvy a písomné vyzvanie:

- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obsluhu regiónov, ktorá bola vyhlásená dňa 31.januára 2013, (kód výzvy: ROP-5.1-2013/01)
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola vyhlásená dňa 31.januára 2013, (kód výzvy: ROP-4.1c -2013/01)
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola vyhlásená dňa 31. januára 2013, (kód výzvy: ROP-4.1a-2013/01)
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb, ktorá bola vyhlásená dňa 15.februára 2013, (kód výzvy: ROP-4.2-2013/01)
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, ktorá bola vyhlásená dňa 29.novembra 2013, (kód výzvy: ROP-2.1b-2013/01)
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola vyhlásená dňa 29.novembra 2013, (kód výzvy: ROP-4.1d-2013/01)
- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel, ktorá bola vyhlásená dňa 17.decembra 2013, (kód výzvy: ROP-4.1b-2013/01)



- výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, ktorá bola vyhlásená dňa 19.decembra 2013, (kód výzvy: ROP-3.1-2013/01)
- písomné vyzvanie na predloženie žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA, ktoré bolo vyhlásené dňa 27.marca 2013 (kód výzvy: ROP-2013-JESSICA).

Na webovom sídle [www.ropka.sk](http://www.ropka.sk), ktorú RO pre ROP používa ako hlavné komunikačné médium so žiadateľmi a prijímateľmi boli priebežne počas celého roka 2013 uverejňované oznamy a upozornenia súvisiace s povinnosťami žiadateľov, resp. prijímateľov. Celkovo bolo v roku 2013 uverejnených 30 aktualít, ktoré sa týkali najmä oznamov o vyhlasovaní nových výziev a aktualizácií riadiacej a programovej dokumentácie, napr.:

- oznam z 30.01.2013 k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP - ROP-2.1a-2012/01 a ROP-5.1-2012/01 oznam z 31.1.2013 o uverejnení výziev pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP a pre opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov ROP,
- oznam z 15.02.2013 o uverejnení výzvy pre opatrenie 4.2 Infraštruktúra nekomerčných záchranných služieb ROP,
- oznam z 27.03.2013 o uverejnení Písomného vyzvania k predloženiu žiadosti o NFP v rámci implementácie iniciatívy JESSICA,
- oznam z 21.05.2013 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP- ROP-4.1a-2013/01,
- oznam zo 06.08.2013 o zverejnení schémy minimálnej pomoci s názvom Implementácia iniciatívy JESSICA – nástroj finančného inžinierstva,
- oznam z 03.10.2013 o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu Integrovaný regionálny operačný program 2014–2020,
- oznam z 29.11.2013 o uverejnení výziev pre opatrenie 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ROP a pre opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel ROP,
- oznam z 29.11.2013 o uverejnení Programového manuálu ROP 2007–2013 verzia 5.2, Príručky pre žiadateľa v rámci ROP 2007-2013 verzia 5.1 a Príručky pre prijímateľa v rámci ROP 2007–2013 verzia 5.2,
- oznam z 13.12.2013 s informáciou pre žiadateľov/prijímateľov o možnosti vyplnenia dotazníka k zhodnoteniu administratívnej záťaže v procese implementácie pomoci z fondov EÚ,
- oznam z 19.12.2013 o uverejnení Programového manuálu ROP 2007–2013 verzia 5.3,
- oznam z 19.12.2013 o uverejnení výzvy 3.1 ROP Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.

Okrem vyššie uvedených inštrukcií a oznamov pre žiadateľov a prijímateľov RO pre ROP naďalej využíva aj bezprostrednú komunikáciu za účelom usmerňovania prijímateľov, a to formou špecializovaného webového sídla [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk), telefonickú, písomnú aj e-mailovú komunikáciu. Počas roka 2013 bolo doručených 1260 e-mailových otázok, čo predstavuje približne 2,5 násobok otázok oproti roku 2012. Tento nárast súvisí s uverejnením 8 výziev a 1 písomného vyzvania a svedčí o zvýšenom záujme žiadateľov a prijímateľov o projekty ROP. Poskytovaním kvalifikovaných informácií a konzultácií dochádza k skvalitňovaniu celého procesu prípravy, spracovania žiadostí a implementácie projektov ROP.

Najčastejšie otázky, resp. podnety zo strany žiadateľov a prijímateľov prijaté prostredníctvom webového sídla [inforop@land.gov.sk](mailto:inforop@land.gov.sk) sa týkali najmä vyhlásených výziev v roku 2013 a smerovali predovšetkým do týchto oblastí:

- vyhlásenie výziev v súvislosti s obnovou obcí a ciest vo vybraných oblastiach postihnutých povodňami v roku 2010,
- vyhlásenie výziev v súvislosti s infraštruktúrou nekomerčných záchranných služieb a s implementáciou iniciatívy JESSICA,

- vyhlásenie výzvy súvisiacej s infraštruktúrou sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately - podpora komunitných centier zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie,
- vyhlásenie výziev v súvislosti s regeneráciou sídiel, s podporou infraštruktúry bývania pre marginalizované komunity a s posilnením kultúrneho potenciálu regiónov,
- proces schvaľovania revízie ROP a všeobecné informácie o ROP,
- oprávnenosť žiadateľa vo vyhlásených výzvach ROP,
- oprávnenosť výdavkov a oprávnených aktivít,
- predkladanie príloh žiadostí o NFP,
- problematiky vybavenia a štandardov komunitných centier,
- podmienky zmlúv o poskytnutí NFP a zmenového konania,
- problematika procesov verejného obstarávania,
- problematiky LSKxP ohľadne výzvy ROP-2.1b-2012/01,
- implementácia konkrétnych projektov.

Tabuľka č. 48: Informačné aktivity SO/RO pre ROP v roku 2013

	SO/RO pre ROP BBSK	SO/RO pre ROP KSK	SO/RO pre ROP NSK	SO/RO pre ROP PSK	SO/RO pre ROP TSK	SO/RO pre ROP TTSK	SO/RO pre ROP ŽSK	SO/RO pre ROP PO 7 - EHMK Košice 2013**
Počet publikovaných článkov v printových médiách	1	1	1	20	8+2 TV reportáže	N	3	N
Počet usporiadaných informačných stretnutí (súhrnný počet účastníkov)	2 (46)	1(65)	5 (217)	3+1** (145+120)	2 (122) + 1(200)*****	1 (23)	0	N
Počet usporiadaných pracovných stretnutí zástupcov samosprávnych krajov (súhrnný počet účastníkov)	N	N	2	N	0 (0)	0(N)	N	N
Počet informačných listov, informácií, dotazníkových prieskumov informovanosti odoslaných poštou a elektronickou poštou (súhrnný počet listov a e-mailov)	1552	5 (847)	515	N	41 dotazníkov 0(0)	0(0)	5	N
Počet konzultácií pre potenciálnych žiadateľov a pre študentov VŠ	20	18	93	N	30*****	0****	4	N
Počet osadených informačných tabúl a nástieniek	1	2	9	N	5	3	1	N

Počet printových médií, v ktorých sa uverejňujú informácie týkajúce sa SO/RO pre ROP	1	N*	1	3	2	0	6	N
Počet druhov vydaných odborných a informačných publikácií	1	2*	1	1+1***	1	0	1 publikácia / 1 leták	0
Počet vydaných odborných a informačných publikácií (náklad v akom vyšli)	100	150	700	800+1000	120	0	50 ks publikácia / 300 ks leták	0
Počet distribuovaných odborných a informačných publikácií	100	150	480	1+1	120	0	30	0

Zdroj: SO/RO pre ROP, 2014

Poznámky:

N - údaje nie sú relevantné alebo k 31.12.2013 nie sú dostupné.

\* Informačné brožúry vyšli v réžii SORO pre ROP KSK a tlačia sa podľa potreby.

\*\* Výročná konferencia za rok 2012 bola dňa 25.1.2013

\*\*\* informačná brožúra 2012 + kalendár za rok 2012 - vytlačené a distribuované v 01/2013

\*\*\*\* V súvislosti s implementáciou ROP vykonalo SO/RO pre ROP v TTSK - 71 konzultácií s prijímateľmi ( zmena projektov, monitorovacie správy, žiadosti o platbu, verejné obstarávanie)

\*\*\*\*\* Decentralizované opatrenia ROP boli súčasťou širšej informačnej akcie určenej pre starostov a primátorov TSK

\*\*\*\*\* Zahŕňa len konzultácie potenciálnym žiadateľom k t.č. novým resp. pripravovaným výzvam t.j. 4.1d Regenerácia sídiel - neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov, 4.1a Regenerácia sídiel ROP - samostatné dopytovo orientované projekty – obnova obcí postihnutých povodňami

Rok 2013 bol pokračovaním komunikačnej stratégie nastavenej pre rok 2012. Hlavnou informačnou prioritou ROP bolo naďalej zvyšovať informovanosť a povedomie o operačnom programe, jeho zameraní, úlohách, cieľoch, o možnostiach a spôsoboch získania NFP, o vyhlásených výzvach, ako aj o výsledkoch implementácie fondov EÚ v súčasnom programovom období.

## ZOZNAM PRÍLOH

- Príloha č. 1: Zoznam použitých skratiek
- Príloha č. 2: Prehľad vyhlásených výziev/písomných vyzvaní k 31.12.2013 spolu s prehľadom o projektoch
- Príloha č. 3: Platby prijaté z Európskej komisie
- Príloha č.4a: Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií
- Príloha č.4b: Súhrnné členenie príspevku Spoločenstva podľa kategórií
- Príloha č. 5: Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii
- Príloha č. 6: Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2013
- Príloha č. 7a: Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)
- Príloha č. 7b: Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov) - reportáže
- Príloha č. 8: Formulár SFC2007 – Nástroj finančného inžinierstva typu JESSICA

## Príloha č. 1 Zoznam použitých skratiek

BBSK	Banskobystrický samosprávny kraj
CKO	Centrálny koordinačný orgán
CO	Certifikačný orgán
DPH	Daň z pridanej hodnoty
EFF	Európsky fond pre rybné hospodárstvo
EFRR / ERDF	Európsky fond regionálneho rozvoja / European Regional Development Fund
EHMK	Európske hlavné mesto kultúry
EIB	Európska investičná banka
EK	Európska komisia
EKRK	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
EPFRV	Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
ES	Európske spoločenstvo
ESF	Európsky sociálny fond / European Social Fund
EÚ	Európska únia
HaZZ	Hasičský a záchranný zbor
HP	Horizontálne priority
HZS	Horská záchranná služba
ISCED	Európske hodnotenie vzdelania
IKT	Informačno-komunikačné technológie
ITMS	IT monitorovací systém
IS	Informačná spoločnosť
JESSICA	Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas
KF	Kohézny fond
KoP	Komunikačný plán
KSK	Košický samosprávny kraj
LSKxP	Lokálne stratégie komplexného prístupu (HP MRK)
MDVRR SR	Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
MF SR	Ministerstvo financií SR
MK SR	Ministerstvo kultúry SR
MPSVR SR	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
MPRV SR	Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
MRK	Marginalizované rómske komunity
MŠ	Materská škola
MV	Monitorovací výbor
MVRR SR	Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR
MŽP SR	Ministerstvo životného prostredia SR
NFP	Nenávratný finančný príspevok
NKP	Nehnuteľné kultúrne pamiatky
NMV	Národný monitorovací výbor
NSK	Nitriansky samosprávny kraj
NSRR	Národný strategický referenčný rámec SR na programové obdobie 2007-2013
NUTS	Nomenklatúra územných štatistických jednotiek
OA	Orgán auditu
OHZ	Obečný hasičský zbor
OP	Operačný program
OOV	Odhady očakávaných výdavkov
PFI	Pamäťové a fondové inštitúcie
PJ	Platobná jednotka
PO	Prioritná os
PSK	Prešovský samosprávny kraj
RO	Riadiaci orgán
ROP	Regionálny operačný program 2007-2013
RP	Rovnosť príležitostí
SEA	Strategické hodnotenie životného prostredia
SFC	Systém pre riadenie fondov EÚ
SO/RO	Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

SR	Slovenská republika
SKI HP	Systém koordinácie a implementácie horizontálnej priority
SŠ	Stredná škola
SŽP	Súhrnná žiadosť o platbu
ŠF	Štrukturálne fondy
ŠR	Štátny rozpočet
TP	Technická pomoc
TSK	Trenčiansky samosprávny kraj
TTSK	Trnavský samosprávny kraj
TUR	Trvalo udržateľný rozvoj
ÚVO	Úrad pre verejné obstarávanie
VS	Výročná správa
VÚC	Vyšší územný celok
WF ITMS	Work-Flow ITMS
ZMOS	Združenie miest a obcí Slovenska
ZŠ	Základná škola
ŽoNFP	Žiadosti o nenávratný finančný príspevok
ŽoP	Žiadosť o platbu
ŽSK	Žilinský samosprávny kraj

**Príloha č. 2 Prehľad vyhlásených výziev/písomných vyzvaní k 31. 12. 2013 spolu s prehľadom o projektoch**

Príloha č. 2 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

**Príloha č. 3 Platby prijaté z Európskej komisie**

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007 SK 161 PO 003**

Názov programu: **Regionálny operačný program**

Stav: **k 31. decembru 2013**

(v EUR)

Fond	Žiadosť o platbu č.	Dátum predloženia žiadosti o platbu na EK	Požadovaná suma	Uhradená suma	Dátum pripísania prostriedkov na účet CO	Rozdiel medzi požadovanou a uhradenou sumou
EFRR	1. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	19.10.2007	x
EFRR	2. zálohová platba	x	x	43 350 000,00	9.4.2008	x
EFRR	3. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	6.2.2009	x
EFRR	4. zálohová platba	x	x	28 900 000,00	21.4.2009	x
EFRR	221 09 007 01	8.10.2009	14 643 106,76	14 643 106,76	29.10.2009	0,00
EFRR	221 09 007 02	17.12.2009	70 947 731,54	70 947 731,54	20.1.2010	0,00
EFRR	221 10 007 01	9.6.2010	56 350 023,37	56 350 023,37	7.7.2010	0,00
EFRR	221 10 007 02	25.10.2010	75 690 086,62	75 690 086,62	10.12.2010	0,00
EFRR	221 11 007 01	29.3.2011	131 099 264,72	131 099 264,72	28.4.2011	0,00
EFRR	221 11 007 02	10.8.2011	90 004 664,29	90 004 664,29	6.9.2011	0,00
EFRR	221 11 007 03	25.11.2011	80 373 152,66	80 373 152,66	6.12.2011	0,00
EFRR	221 12 007 01	2.4.2012	138 403 956,30	138 403 956,30	4.5.2012	0,00
EFRR	221 12 007 02	1.6.2012	35 778 841,09	35 778 841,09	14.6.2012	0,00
EFRR	221 12 007 03	30.7.2012	51 827 861,07	51 827 861,07	20.8.2012	0,00
EFRR	221 12 007 04	24.9.2012	44 116 551,66	44 116 551,66	8.10.2012	0,00
EFRR	221 12 007 05	20.12.2012	88 300 443,39	88 300 443,39	14.2.2013	0,00
EFRR	221 13 007 01	19.3.2013	56 721 099,93	56 721 099,93	9.5.2013	0,00
EFRR	221 13 007 02	16.5.2013	31 505 930,22	31 505 930,22	11.6.2013	0,00
EFRR	221 13 007 03	19.7.2013	29 021 155,05	29 021 155,05	21.8.2013	0,00
EFRR	221 13 007 04	16.9.2013	24 479 010,53			24 479 010,53
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 019 262 879,20</b>	<b>1 124 833 868,67</b>	<b>x</b>	<b>24 479 010,53</b>

Zdroj: CO, 2014



**Príloha č. 4a Orientačné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií**

Príloha č. 4a je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

**Príloha č. 4b Súhrnné členenie prideleného príspevku Spoločenstva podľa kategórií**

Príloha č. 4b je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

**Príloha č. 5 Priebežné žiadosti o platbu predložené Európskej komisii**

Referenčné číslo Komisie: **CCI 2007 SK 161 PO 003**

Názov programu: **Regionálny operačný program**

Stav: **k 31. decembru 2013**

(v EUR)

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2210900701 dátum: 08.10.2009	Žiadosť o platbu č. 2210900702 dátum: 17.12.2009	Žiadosť o platbu č. 2211000701 dátum: 09.06.2010	Žiadosť o platbu č. 2211000702 dátum: 25.10.2010	Žiadosť o platbu č. 2211100701 dátum: 29.03.2011	Žiadosť o platbu č. 2211100702 dátum: 10.08.2011	Žiadosť o platbu č. 2211100703 dátum: 25.11.2011	Žiadosť o platbu č. 2211200701 dátum: 02.04.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200702 dátum: 01.06.2012
Prioritná os 1	<b>417 056 614,00</b>	12 387 127,11	70 109 158,34	43 402 497,55	70 612 029,11	98 474 649,15	39 703 532,46	31 060 161,14	41 181 878,14	2 545 267,72
Prioritná os 2	<b>211 298 916,00</b>	0	0	0	23 497,66	2 833 262,78	2 310 563,92	4 085 147,41	5 031 763,49	2 584 623,98
Prioritná os 3	<b>149 142 432,00</b>	0	0	0	295 781,80	1 786 360,77	1 370 588,06	5 185 273,70	4 464 220,42	172 260,15
Prioritná os 4	<b>510 558 824,00</b>	0	11 281,69	551 704,81	2 640 645,41	19 490 337,86	38 163 927,18	32 290 136,76	69 449 459,57	21 950 856,93
Prioritná os 5	<b>161 218 641,00</b>	0	0	11 397 876,64	86 475,16	7 601 828,72	7 940 934,38	6 361 594,31	16 401 273,47	8 396 312,25
Prioritná os 6	<b>45 228 500,00</b>	2 255 979,65	827 291,51	997 944,37	2 031 657,48	912 825,44	515 118,29	1 390 839,34	1 875 361,21	129 520,06
Prioritná os 7	<b>60 000 000,00</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Spolu</b>	<b>1 554 503 927,00</b>	<b>14 643 106,76</b>	<b>70 947 731,54</b>	<b>56 350 023,37</b>	<b>75 690 086,62</b>	<b>131 099 264,72</b>	<b>90 004 664,29</b>	<b>80 373 152,66</b>	<b>138 403 956,30</b>	<b>35 778 841,09</b>

Prioritná os	Závazok 2007 - 2013	Žiadosť o platbu č. 2211200703 dátum: 30.07.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200704 dátum: 24.09.2012	Žiadosť o platbu č. 2211200705 dátum: 20.12.2012	Žiadosť o platbu č. 2211300701 dátum: 19.03.2013	Žiadosť o platbu č. 2211300702 dátum: 16.05.2013	Žiadosť o platbu č. 2211300703 dátum: 19.07.2013	Žiadosť o platbu č. 2211300704 dátum: 16.09.2013	Celkový objem prostriedkov za žiadosti o platbu	% záväzku 2007 - 2013
Prioritná os 1	<b>417 056 614,00</b>	19 981 622,44	10 771 988,95	16 465 551,00	9 383 928,87	1 911 873,62	591 297,85	52 839,14	<b>468 635 402,59</b>	112,37%
Prioritná os 2	<b>211 298 916,00</b>	5 214 511,88	10 736 976,94	16 320 308,99	11 257 944,59	7 878 273,99	4 806 321,62	6 054 048,33	<b>79 137 245,58</b>	37,45%
Prioritná os 3	<b>149 142 432,00</b>	1 638 004,43	1 822 045,31	1 949 033,19	3 071 685,52	581 116,32	736 539,38	1 100 527,45	<b>24 173 436,50</b>	16,21%
Prioritná os 4	<b>510 558 824,00</b>	20 865 017,86	17 826 787,74	39 812 589,30	22 483 257,28	9 874 885,73	15 291 231,59	5 345 683,31	<b>316 047 803,02</b>	61,90%
Prioritná os 5	<b>161 218 641,00</b>	3 934 776,13	2 439 521,95	12 470 382,81	7 332 149,15	3 829 475,17	1 818 132,14	0,00	<b>90 010 732,28</b>	55,83%
Prioritná os 6	<b>45 228 500,00</b>	193 928,33	519 230,77	1 282 578,10	993 872,17	485 622,04	603 306,70	910 826,96	<b>15 925 902,42</b>	35,21%
Prioritná os 7	<b>60 000 000,00</b>	0	0	0	2 198 262,35	6 944 683,35	5 174 325,77	11 015 085,34	<b>25 332 356,81</b>	42,22%
<b>Spolu</b>	<b>1 554 503 927,00</b>	<b>51 827 861,07</b>	<b>44 116 551,66</b>	<b>88 300 443,39</b>	<b>56 721 099,93</b>	<b>31 505 930,22</b>	<b>29 021 155,05</b>	<b>24 479 010,53</b>	<b>1 019 262 879,20</b>	<b>65,57%</b>

Zdroj: CO, 2014

**Príloha č. 6 Zoznam kontrol na mieste vykonaných v roku 2013**

Príloha č. 6 je priložená v samostatnom dokumente vo formáte .xls.

**Príloha č. 7a Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov)**

Príloha č. 7a je priložená v samostatnom dokumente.

**Príloha č. 7b Príklady dobrej praxe (ukážky úspešne implementovaných projektov) - reportáže**

Príloha č. 7b je priložená v samostatnom dokumente.

## Príloha č. 8 Formulár SFC2007 – Nástroj finančného inžinierstva typu JESSICA

Bez holdingového fondu

Nástroje finančného inžinierstva		Produkty
Identifikácia subjektov, ktoré vykonávajú nástroj finančného inžinierstva a sumy pomoci pre FEI		
<b>II.A. Opis nástroja a totožnosť subjektov, ktoré uplatňujú nástroj finančného inžinierstva – úroveň osobitného nástroja finančného inžinierstva uplatňovaného bez holdingového fondu (článok 67 ods. 2 písm. j) bod i) a ii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)</b>		
II.1	Nástroj finančného inžinierstva (názov a registrované miesto podnikania)	JESSICA Štátny fond rozvoja bývania (The State Housing Development Fund)
II.2	<b>Zodpovedá článku 44 prvému odseku písm. a), b) alebo c) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006?</b>	
	a) nástroje finančného inžinierstva pre podniky	<input type="radio"/>
	b) fondy rozvoja miest	<input type="radio"/>
	c) fondy alebo iné motivačné schémy poskytujúce pôžičky, záruky na návratné investície alebo rovnocenné nástroje na energetickú efektívnosť a využívanie energie z obnoviteľných zdrojov energie v budovách, ako aj v existujúcich obytných objektoch	<input checked="" type="radio"/>
II.3	<b>Typ finančného produktu ponúknutého nástrojom finančného inžinierstva konečným príjemcom</b>	
II.3.1	vlastné imanie	<input type="checkbox"/>
II.3.2	úvery	<input checked="" type="checkbox"/>
II.3.3	záruky	<input type="checkbox"/>
II.3.4	iné (bonifikácia úrokovej sadzby, dotácie na poplatky za záruku a rovnocenné opatrenia)	<input type="checkbox"/>
<b>II.B. Opis nástroja a totožnosť subjektov, ktoré uplatňujú nástroj finančného inžinierstva – úroveň osobitného nástroja finančného inžinierstva uplatňovaného bez holdingového fondu (článok 67 ods. 2 písm. j) bod i) a ii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)</b>		
II.4	Manažér nástroja finančného inžinierstva (jeho meno/názov, právne postavenie a registrované miesto podnikania)	Štátny fond rozvoja bývania Lamačská cesta č. 8 833 04 Bratislava 37
II.7	<b>Právna forma nástroja finančného inžinierstva</b>	
	nezávislé právne subjekty, na ktoré sa vzťahujú dohody medzi spolufinancujúcimi partnermi alebo akcionármi	<input type="radio"/>
	samostatný finančný blok v rámci finančnej inštitúcie	<input checked="" type="radio"/>
II.6	<b>Dátum podpísania dohody o financovaní s riadiacim orgánom</b>	22/04/2013

<b>III.Príspevky operačného programu vyplatené do nástroja finančného inžinierstva (článok 67 ods. 2 písm. j bod iii) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)</b>		
<b>III.2</b>	<b>Príspevky operačného programu vyplatené do osobitného fondu</b>	
<b>III.2.1</b>	<b>Sumy pomoci zo štrukturálnych fondov prevedené na osobitný fond</b>	
III.2.1.1*	Výška pomoci z ERDF viazaná v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	6 800 000
III.2.1.2	Sumy pomoci z ERDF vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	6 800 000
III.2.1.3*	Výška pomoci z ESF viazaná v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	
III.2.1.4	Sumy pomoci z ESF vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	
<b>III.2.2</b>	<b>Sumy spolufinancovania členskými štátmi prevedené na osobitný fond</b>	
III.2.2.1*	Národné verejné spolufinancovanie viazané v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	1 200 000
III.2.2.2	Národné verejné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	1 200 000
III.2.2.3*	Národné súkromné spolufinancovanie viazané v dohode o financovaní s riadiacim orgánom (v EUR)	
III.2.2.4	Národné súkromné spolufinancovanie vyplatené do osobitného fondu (v EUR)	
	<b>Iné operačné programy EFRR alebo ESF poskytujú príspevky do osobitného fondu</b>	
III.2.3	Yes	<input checked="" type="radio"/>
	No	<input type="radio"/>
<b>III.3*</b>	<b>Sumy inej pomoci prevedené na osobitný fond mimo rozsahu tohto operačného programu (v EUR)</b>	3 529 412
<b>III.4</b>	<b>Náklady a poplatky na riadenie vyplatené do osobitného fondu (v zmysle článku 78 ods. 6 písm. d) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006) (v EUR)</b>	
<b>IV.Príspevky operačného programu vyplatené z nástroja(ov) finančného inžinierstva konečným príjemcom (článok 67 ods. 2 písm. j) bod iv) nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006)</b>		
<b>IV.5</b>	<b>Ukazovatele</b>	
IV.5.1*	Počet vytvorených pracovných miest	